

PROJETOS LIBERADOS FUNDURB 2015 - SIURB¹

OBJETO	PA	VALOR SOLICITADO	LIQUIDADO
Terminal Itaquera - Obra	2013-0.136.203-0	10.000.000,00	979.390,87
Corredor Binário Santo Amaro - Obra	2013-0.136.189-1	9.500.000,00	454.866,51
Corredor Berini - Obra	2013-0.136.226-0	16.500.000,00	1.395.728,25
Corredor M ^o Boi Mirim - Obra	2013-0.136.129-8	14.000.000,00	5.208.968,80
Cooperação técnica SPObras	2011-0.080.464-8	5.000.000,00	708.842,09
Córrego Ponte Baixa – Obra	2011-0.014.531-8	10.554.034,79	
Córrego Ponte Baixa – Desapropriação	2011-0.014.531-8	3.724.154,21	10.090.815,22
Córrego Ponte Baixa – Remanejamento de Interferências	2011-0.014.531-8	1.130.512,00	
TOTAL		70.408.701,00	18.838.611,74

¹ Fonte: Relatório Consistência de Liquidação de Empenho - Sistema de Orçamento e Finanças (SOF) - 22/06/2015



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS**

**SIURB / FUNDURB
Prestação de Contas Parcial
Junho de 2015**



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS**

DRENAGEM

Obra do Córrego Ponte Baixa

Objeto: Execução de Obras de Canalização dos Córregos Ponte Baixa e do Jardim Letícia com Implantação de Reservatório de Regularização de Vazão e Viário entre a Av. Guido Caloi e a Rua Daniel Klein, obras de arte de interligação, Parque Linear e Urbanização, remoção de famílias e elaboração de projetos executivos parciais.

- Valor do contrato:
 - R\$ 399.375.476,80 (P0)
 - R\$ 515.653.794,22 (valor atualizado)
- Percentual da Obra já Executado: 65 %
- Valores solicitados FUNDURB 2015: R\$ 15.408.701,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08



Obra do Córrego Ponte Baixa

- Valores solicitados FUNDURB 2015: R\$ 15.408.701,00
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08

Proposta Março 2015	Despesa/Fonte	Total
Obra	44905100.08	15.408.701,00
Proposta Maio 2015		15.408.701,00
Obra	44905100.08	10.554.034,79
Desapropriação	44906100.08	3.724.154,21
Eletropaulo (remoção de intervenções)	44905100.18	1.130.512,00

- Valores executados FUNDURB 2015:

Empenhado	Liquidado
R\$ 10.554.034,79	R\$ 10.090.815,22

- Situação em: 08 de junho de 2015



PREFEITURA DE SÃO PAULO

**INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS**

MOBILIDADE

Corredor Binário Santo Amaro - Obra

Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para as obras de ampliação e melhorias viárias para com tratamento prioritário na sequência de vias que estabelece a conexão com os corredores José Diniz/Ibirapuera/Santa Cruz e Santo Amaro/ Nove de Julho, de um lado, e, de outro, Parelheiros/Rio Bonito/ Santo Amaro, Jardim Ângela/Guarapiranga/Santo Amaro e Itapecerica/João Dias/Santo Amaro .

- Valor do Contrato: R\$ 39.975.819,93
 - Percentual da Obra já Executado: 52 %
 - Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 9.500.000,00
-
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08

Execução Orçamentária	
situação em 08/06/2015	
Empenhado	Liquidado
R\$ 9.500.000,00	R\$ 454.866,51



Corredor Berrini- Obra

Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda com pavimento rígido em toda a sua extensão inclusive nas paradas e faixas de ultrapassagem, nos dois sentidos.

- Valor do Contrato: R\$ 46.028.062,41
- Percentual da Obra já Executado: 49 %
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 16.500.000,00

Execução Orçamentária

situação em 08/06/2015

Empenhado

Liquidado

R\$ 16.500.000,00 **R\$ 1.037.575,41**

- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08



Corredor M`Boi Mirim - Obra

Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para a requalificação e reforma do corredor. Ampliação da extensão das plataformas. Substituição de abrigos. Readequação de plataformas.

- Valor do Contrato: R\$ 98.329.748,36
- Percentual da Obra já Executado: 52 %
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 14.000.000,00

Execução Orçamentária

situação em 08/06/2015

Empenhado

Liquidado

R\$ 14.000.000,00 R\$ 4.107.805,80

- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.3.378.4.4.90.51.00.08



Terminal Itaquera - Obra

Objeto: Os recursos solicitados são necessários para a continuidade das obras do novo Terminal Itaquera

- Valor do Contrato: R\$ 424.897.145,82
- Percentual da Obra já Executado: 25%
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 10.000.000,00

Execução Orçamentária

situação em 08/06/2015

Empenhado

Liquidado

R\$ 10.000.000,00

R\$ 979.390,87

- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.750.4.4.90.51.00.08





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS**

DRENAGEM + MOBILIDADE

Balanço Geral 2015 – Drenagem + Mobilidade

Intervenções	Valor FUNDURB 2015	Empenhado	Liquidado
Drenagem	15.408.701,00	10.554.034,79	10.090.815,22
Mobilidade	50.000.000,00	51.295.567,66	7.288.480,68
TOTAL Drenagem + Mobilidade	65.408.701,00	61.849.602,45	17.379.295,90



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

**INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS**