



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**SIURB / FUNDURB  
Prestação de Contas Parcial  
Dezembro de 2015**



# **PREFEITURA DE SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**DRENAGEM**

# Obra do Córrego Ponte Baixa

**Objeto:** Obras de Canalização dos Córregos Ponte Baixa e do Jardim Letícia com Implantação de Reservatório de Regularização de Vazão e Viário entre a Av. Guido Caloi e a Rua Daniel Klein, obras de arte de interligação, Parque Linear e Urbanização, remoção de famílias e elaboração de projetos executivos parciais.

- Valor do contrato:
  - R\$ 399.375.476,80 (P0)
  - R\$ 515.653.794,22 (valor atualizado)
- Percentual da Obra já Executado: 70 %
- Valores solicitados FUNDURB 2015: R\$ 15.408.701,00 + 15.528.199,21 (Compl.)
- Total: R\$ 30.936.900,21



# Obra do Córrego Ponte Baixa

- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ R\$ 30.936.900,21
  - Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.51.00.08
  - Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.08
- Valores executados FUNDURB 2015:

INTERVENÇÃO	DESPESA	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
Obra	44905100.08	26.389.849,45	26.389.849,36	10.812.997,26
Eletropaulo	44905100.08	1.130.511,91	1.130.511,91	878.458,22
Desapropriação	44906100.08	3.416.538,85	3.349.755,08	3.349.755,08
<b>TOTAL</b>		<b>30.936.900,21</b>	<b>30.870.116,35</b>	<b>15.041.210,56</b>



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**

**MOBILIDADE**

# Corredor Berrini- Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do corredor com faixa exclusiva a esquerda com pavimento rígido em toda a sua extensão inclusive nas paradas e faixas de ultrapassagem, nos dois sentidos.

**Valor do Contrato:**

- P0: R\$ 46.028.062,41
- Atualizado: R\$ 54.208.864

**Percentual da Obra já Executado:** 88%

**Dotação orçamentária:**

98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08

## Execução Orçamentária

situação 02/12/2015

<i>Aprovado</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>
R\$ 7.218.721,46	R\$ 7.218.721,46	R\$ 7.218.721,46



# Corredor Binário Santo Amaro - Obra

**Objeto:** Execução de obras e serviços de engenharia para as obras de ampliação e melhorias viárias para com tratamento prioritário na sequência de vias que estabelece a conexão com os corredores José Diniz/Ibirapuera/Santa Cruz e Santo Amaro/ Nove de Julho, de um lado, e, de outro, Parelheiros/Rio Bonito/ Santo Amaro, Jardim Ângela/Guarapiranga/Santo Amaro e Itapecerica/João Dias/Santo Amaro.

Valor do Contrato:

- P0: R\$ 39.975.819,93
- Atualizado: R\$ 47.870.598,00

Percentual da Obra já Executado: 92%

Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 9.500.000,00 + R\$ 2.316.216,17

**Total: R\$ 11.816.216,17 Remanejamento Berrini**

Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.51.00.08

Execução Orçamentária	
situação em 02/12/2015	
Empenhado	Liquidado
R\$ 10.640.836,82	R\$ 9.496.842,50



# Corredor Binário Santo Amaro - Obra

## Binário Santo Amaro x Corredor Santo Amaro (Op. Urbana Faria Lima)





# Corredor M'Boi Mirim - Obra

**Objeto:** Corredor com 8 Km de extensão que se desenvolve entre os eixos viários da estrada do M' Boi Mirim e Av. Guarapiranga, desde o terminal Jardim Ângela até a Estação de Transferência Vitor Manzini.

Valor do Contrato:

- P0 - R\$ 98.329.748,36
- Atualizado - R\$ 122.709.045

Percentual da Obra já Executado: 85%

Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 14.000.000,00 + 1.950.296,25 + 3.427.512,41

**Total: R\$ 19.377.808,66**

Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.3.378.4.4.90.51.00.08

Execução Orçamentária	
situação em 02/12/2015	
Empenhado	Liquidado
R\$ 16.677.808,66	R\$ 14.000.000,00

**Remanejamento Berrini**



# Terminal Itaquera - Obra

**Objeto:** Os recursos solicitados são necessários para a continuidade das obras do novo Terminal Itaquera

Valor do Contrato:

- P0: R\$ 424.897.145,82
- Atualizado: R\$ 456.360.434

Percentual da Obra já Executado: 25%

Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 10.000.000,00 + R\$ 3.327.511,73

Total: R\$ 13.327.511,73

Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.750.4.4.90.51.00.08

## Execução Orçamentária

situação em 02/12/2015

Empenhado

Liquidado

R\$ 10.000.000,00 R\$ 7.507.865,39

Remanejamento Berrini



# Corredor Leste Itaquera - Obra

**Objeto:** Reajuste referente ao corredor com 6 Km de extensão passando pelas avenidas Av. Dezenove de Janeiro, Avenida Itaquera, Avenida Líder e Terminal Carrão. Será uma alternativa ao corredor Radial Leste.

Execução Orçamentária situação em 02/12/2015	
Empenhado	Liquidado
R\$ 722.690,79	0,00

- Valor do Contrato: R\$ 150.406.618,68
- Percentual da Obra já Executado: 30 %
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 722.690,79 + R\$ 210.038,23 **Remanejamento Berrini**  
**Total: R\$ 932.729,02**
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.3.378.4.4.90.51.00.08



# Corredor Radial Leste 1

**Objeto:** Reajuste referente ao corredor com 12 km de extensão, entre o terminal Parque Dom Pedro e a estação Vila Matilde do Metrô. Terá o primeiro túnel da cidade exclusivo para o transporte público

- Valor do Contrato: R\$ 439.751.838,21
- Percentual da Obra já Executado: 6 %
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 1.376.705,44
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.3.378.4.4.90.92.00.08 (Reaj.DEA)  
98.22.17.451.3008.3.378.4.4.90.51.00.08 (Reajuste)

Execução Orçamentária	
situação em 02/12/2015	
Empenhado	Liquidado
R\$ 520.000,00	0,00



Canteiro de obra



# Corredor Radial Leste 2

**Objeto:** Reajuste referente ao corredor com 5 km de extensão, que dá continuidade ao Leste 1 até a Estação do Metrô Artur Alvim.

- Valor do Contrato: R\$ 148.757.190,16
- Percentual da Obra já Executado: 0 %
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 67.820,68
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.3.378.4.4.90.92.00.08 (DEA)  
98.22.17.451.3008.3.378.4.4.90.51.00.08 (REAJUSTE)

Execução Orçamentária	
situação em 02/12/2015	
Empenhado	Liquidado
R\$ 45.575,61	0,00



# Corredor Leste Aricanduva

**Objeto:** Reajuste referente ao corredor com 14 km de extensão que faz a Integração entre os corredores Radial Leste e Itaquera, bem como com a Linha 15 Prata do Metrô e os corredores de ônibus atendendo a região de São Mateus.

- Valor do Contrato: R\$ 114.438,223,05
- Percentual da Obra já Executado: 0 %
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 263.339,24
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.3.378.4.4.90.51.00.08

Execução Orçamentária situação em 02/12/2015	
Empenhado	Liquidado
R\$ 263.339,24	0,00



# Corredor Capão Redondo

**Objeto:** Reajuste referente ao corredor com 12,1 km, entre a Estrada de Itapecerica e Av. Prof. Francisco Morato. Este corredor integrará neste trecho os terminais Capelinha, Capão Redondo (linha 5 – lilás do Metrô) e Campo Limpo e complementarará o atual Corredor conhecido como Campo Limpo/ Rebouças/ Centro.

- Valor do Contrato: R\$ 213.598.686,17
- Percentual da Obra já Executado: 0 %
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 79.703,78

Execução Orçamentária	
situação em 02/12/2015	
Empenhado	Liquidado
R\$ 79.703,78	0,00

- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.3.378.4.4.90.51.00.08



# Terminal Jd. Angela

**Objeto:** DEA para o novo Terminal se localizará nas imediações Hospital Municipal do M'Boi Mirim. Abrange uma área de influência com aproximadamente 1,5 milhões de habitantes. Demanda diária estimada em 240.000 passageiros.

- Valor do Contrato: R\$ 306.340.579,67
- Percentual da Obra já Executado: 0 %
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 11.244,61
- Dotação orçamentária: 98.22.17.451.3008.3.750.4.4.90.92.00.08

Aguarda Decreto de  
Suplementação para empenho





# Gerenciamento - SPOBRAS

**Objeto:** Contrato de cooperação técnica entre SIURB e SPOBRAS que visa gerenciamento e fiscalização das obras de mobilidade.

- Valor do Contrato: R\$ 25.559.412,49
- Valor solicitado FUNDURB 2015: R\$ 5.000.000,00
- Dotação orçamentária: 98.22.26.453.3009.3.378.4.4.90.39.00.08

<b>Execução Orçamentária</b> situação em 02/12/2015	
<i>Empenhado</i>	<i>Liquidado</i>
<b>R\$ 5.000.000,00</b>	<b>R\$ 3.461.209,58</b>



# PREFEITURA DE **SÃO PAULO**

INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS

**DRENAGEM + MOBILIDADE**

# Balanço Geral 2015 – Drenagem + Mobilidade

<b>Intervenções</b>	<b>Valor FUNDURB 2015</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>% (Liq./Vlr.FUNDURB)</b>
Drenagem	30.936.900,21	30.870.116,35	15.041.210,56	48,62%
Mobilidade	59.471.800,79	51.168.676,36	41.684.638,93	70,09%
<b>Total Drenagem + Mobilidade</b>	<b>90.408.701,00</b>	<b>82.038.792,71</b>	<b>56.725.849,49</b>	<b>62,74%</b>



# **PREFEITURA DE SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA URBANA  
E OBRAS**