

São Paulo, 14 de fevereiro de 2018

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Espreiada
Anexo ao Ofício nº 190/2018 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 outubro 2017 a 31 dezembro 2017.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

ALFREDO VIEIRA JUNIOR

Assistente

Gerência Executiva Governo São Paulo / SP

BRUNO KENJI UENO

Coordenador de Filial S.E.

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 0090938000/2009 vigente até 14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11º e, a partir de 15/05/2014, nos termos do contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).
- 1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada** tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela SPUrbanismo.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das intervenções abaixo:
 - 2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira);
 - 2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque;
 - 2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco;
 - 2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
 - 2.5 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho;
 - 2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucuri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;

- 2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização;
- 2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
- 2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do Complexo viário Burle Marx;
- 2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas;
- 2.11 Desapropriações;
- 2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.

3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:

3.1 1ª Distribuição de CEPAC

1ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	14/07/04	30.000.000,00
2º Leilão Público	02/12/04	5.238.690,00
3º Leilão Público	09/11/05	20.961.500,00
4º Leilão Público	01/05/06	46.608.530,00
Total		102.808.720,00

3.2 2ª Distribuição de CEPAC

2ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/07/07	20.550.000,00
2º Leilão Público	05/04/07	41.102.000,00
3º Leilão Público	09/05/07	65.255.703,00
Colocação Privada	30/08/07	3.702.288,00
Total		130.609.991,00

3.3 3ª Distribuição de CEPAC

3ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	02/02/08	207.281.400,00
Total		207.281.400,00

3.4 4ª Distribuição de CEPAC

4ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/10/08	203.112.750,00
2º Leilão Público	01/08/09	45.239.250,00
3º Leilão Público	01/11/09	50.589.000,00
4º Leilão Público	01/05/10	98.202.390,00
5º Leilão Público	01/06/10	21.645.000,00
6º Leilão Público	01/07/10	51.450.000,00
7º Leilão Público	01/09/10	252.685.500,00
Total		722.923.890,00

3.5 5ª Distribuição de CEPAC

5ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	24/04/12	756.600.000,00
2º Leilão Público	14/06/12	974.753.316,00
Total		1.731.353.316,00

3.6 Colocação Privada – Programa

Colocações Privadas - Programa	Data	Valor Arrecadado (R\$)
2006	30/11/06	8.405.747,00
	01/10/07	5.101.743,00
	30/10/07	4.117.398,00
2007	26/11/07	1.357.944,00
	30/11/07	4.002.318,00
	26/12/07	13.500.939,00
	02/01/08	4.570.731,00
2008	24/01/08	6.410.778,00
	30/01/08	3.860.934,00
Total		51.328.532,00

3.7 Total Arrecadado

Resumo das Distribuições de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1ª Distribuição	2004 a 2006	102.808.720,00
2ª Distribuição	2007	130.609.991,00
3ª Distribuição	2008	207.281.400,00
4ª Distribuição	2008 a 2010	722.923.890,00
5ª Distribuição	2012	1.731.353.316,00
Colocação Privada - Programa	2006 a 2008	51.328.532,00
Total		2.946.305.849,00

- 4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espreada com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

- 4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)

Contratada: Construtora OAS Ltda.

Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003.

Ordem de Serviço: 16/10/2003.

Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/07/04 a 16/06/08	R\$ 180.318.654,81	R\$ 49.360.769,05	R\$ 229.679.423,86

- 4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque.

Contratada: Construtora OAS Ltda.

Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007.

Ordem de Serviço: 18/10/2007.

Situação do contrato: suspenso

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
18/10/07 a 25/04/09	R\$ 83.519.646,14	R\$ 156.252,92	R\$ 83.675.899,06

- 4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras.

- 4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consórcio Concremat – FAT's

Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004.

Ordem de Serviço: 20/10/2004.

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
09/08/2006	20/10/04 a 30/11/04	R\$ 963.065,96
07/03/2007	01/12/04 a 21/01/05	R\$ 651.003,29
Total Acumulado		R\$ 1.614.069,25

- 4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor.

Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006

Ordem de Serviço: 01/09/2006.

Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/09/06 a 30/06/08	R\$ 3.536.594,46	R\$ 793.705,95	R\$ 4.330.300,41

- 4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque.

Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.

Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007.

Ordem de Serviço: 02/02/2007.

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
01/06/2007	02/02/07 a 04/03/07	R\$ 28.300,00
Total Acumulado		R\$ 28.300,00

- 4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Contratada: Consórcio Planservi - Engevix - Themag

Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010.

Ordem de Serviço: 01/02/2010.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
05/04/10 a 01/02/11	01/02/10 a 31/12/10	R\$ 11.006.755,80	R\$ 56.730,03	R\$ 11.063.485,83
21/02/11 a 23/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 8.330.078,43	R\$ 428.923,57	R\$ 8.759.002,00
28/02/12 a 14/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.908.794,98	R\$ 857.130,88	R\$ 9.765.925,86
13/03/13 a 17/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.629.219,40	R\$ 1.053.670,46	R\$ 9.682.889,86
08/04/14 a 28/05/14	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 811.761,07	R\$ 125.711,10	R\$ 937.472,17
Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC123/2014.				
Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016.				
Total Acumulado		R\$ 37.686.609,68	R\$ 2.522.166,04	R\$ 40.208.775,72

4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas.

Contratada: HISA Engenharia Ltda.

Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009.

Ordem de Serviço: 04/01/2010.

Situação da obra: **Concluído**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/01/10 a 30/06/10	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22

4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social.

Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos

Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010.

Ordem de Serviço: 08/11/2010.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/12/10 a 02/02/11	01/11/10 a 31/12/10	R\$ 75.726,52	R\$ 0,00	R\$ 75.726,52

01/03/11 a 27/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 4.187.878,12	R\$ 156.986,65	R\$ 4.342.188,24
29/02/12 a 11/03/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.273.809,77	R\$ 713.110,87	R\$ 8.986.920,64
11/03/13 a 29/01/14	01/01/13 a 31/31/12/13	R\$ 9.141.828,10	R\$ 1.152.221,74	R\$ 10.294.049,84
08/04/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 4.988.679,16	R\$ 812.215,36	R\$ 5.800.894,52
25/03/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 37.521,71	R\$ 7.477,63	R\$ 44.999,34
19/06/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 35.135,10	R\$ 7.002,10	R\$ 42.137,20
Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2017.				
Total Acumulado		R\$ 26.740.578,48	R\$ 2.849.014,35	R\$ 29.586.916,30

4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.

Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt

Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010.

Ordem de Serviço: 01/09/2011.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
02/12/11 a 30/01/12	01/09/11 a 31/12/11	R\$ 599.914,00	R\$ 26.431,00	R\$ 626.344,99
28/02/12 a 30/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 3.731.843,00	R\$ 261.800,46	R\$ 3.993.643,46
06/03/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.973.532,80	R\$ 345.637,66	R\$ 4.163.332,92
11/03/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 7.800.801,67	R\$ 1.221.448,92	R\$ 9.022.250,59
13/03/15 a 04/03/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 5.802.899,85	R\$ 1.399.353,55	R\$ 7.202.253,40
08/04/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 355.585,10	R\$ 107.411,58	R\$ 462.996,68
22/06/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 822.068,80	R\$ 248.322,30	R\$ 1.070.391,10
27/06/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 822.047,50	R\$ 248.315,89	R\$ 1.070.363,39
12/07/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 815.476,80	R\$ 246.331,08	R\$ 1.061.807,88
08/08/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 825.034,40	R\$ 249.218,14	R\$ 1.074.252,54
09/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 824.267,00	R\$ 248.986,33	R\$ 1.073.253,33
13/10/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 823.606,20	R\$ 357.940,90	R\$ 1.181.547,10
13/10/16	01/08/16 a 31/08/16	R\$ 726.806,10	R\$ 315.871,38	R\$ 1.042.677,48
18/11/16	01/09/16 a 30/09/16	R\$ 709.204,60	R\$ 308.221,73	R\$ 1.017.426,33
14/12/16	01/10/16 a 31/10/16	R\$ 688.104,20	R\$ 299.051,45	R\$ 987.155,65
23/01/17	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 568.896,50	R\$ 247.243,55	R\$ 816.140,05
17/02/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 506.382,70	R\$ 220.074,93	R\$ 726.457,63
24/05/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 464.044,50	R\$ 201.674,67	R\$ 665.719,17
24/05/17	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 462.110,20	R\$ 200.834,02	R\$ 662.944,22
24/07/17	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 612.400,22	R\$ 0,00	R\$ 612.400,22
24/07/17	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 650.323,77	R\$ 0,00	R\$ 650.323,77

03/08/17	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 663.538,07	R\$ 0,00	R\$ 663.538,07
11/10/17	01/07/17	R\$ 469.419,58	R\$ 0,00	R\$ 469.419,58
24/11/17	01/08/17	R\$ 0,00	R\$ 21.123,87	R\$ 21.123,87
04/12/17	01/08/17	R\$ 1.286.727,54	R\$ 51.728,92	R\$ 1.338.456,46
Total Acumulado		R\$ 33.830.947,25	R\$ 6.693.638,62	R\$ 40.524.585,86

4.9 Desapropriações

4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014-0.270.748-3 comp.	R\$ 165.523,03	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.720-3 comp.	R\$ 58.705,68	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 169.835,72	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.401-7 comp.	R\$ 1.870.692,14	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.490-4 comp.	R\$ 1.770.654,21	Implantação Núcleo Habitacional
22/04/15	PA 2014-0.270.667-3 comp.	R\$ 301.288,30	Implantação Núcleo Habitacional
28/05/15	PA 2013-0.154.877-0	R\$ 293.916,47	Extensão Av. Roberto Marinho
29/05/15	PA 2014-0.270.616-9	R\$ 164.467,67	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/15	PA 2014-0.051.572-2	R\$ 1.588.968,08	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/15	PA 2009-0.282.694-4	R\$ 1.694.043,50	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/15	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 265.825,35	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 34.536,45	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 39.873,14	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.095-0 comp.	R\$ 1.729.499,82	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 79.176,90	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 49.045,91	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 71.813,80	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 316.846,67	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 184.904,38	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 329.938,74	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 96.418,07	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 586.231,34	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 13.638,10	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 323.288,71	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 242.535,66	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 244.368,80	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 778.873,50	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 64.153,32	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 442.179,87	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 744.497,97	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 271.603,27	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 287.719,93	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 379.637,61	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 321.037,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 90.620,18	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 101.954,91	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 474.730,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 275.106,33	Extensão Av. Roberto Marinho

02/06/15	PA 2014-0.059.307-3 comp.	R\$ 105.392,31	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 142.941,29	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 135.356,77	Extensão Av. Roberto Marinho
23/06/15	PA 2014-0.267.556-5 comp.	R\$ 133.910,54	Implantação Núcleo Habitacional
24/06/15	PA 2013-0.012.610-4 comp.	R\$ 305.333,41	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2014-0.059.286-7 comp.	R\$ 89.669,19	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2012-0.342.650-6 comp.	R\$ 458.435,25	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2012-0.346.072-0 comp.	R\$ 437.077,63	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.026.022-6 comp.	R\$ 165.445,91	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.342.637-9 comp.	R\$ 61.108,84	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.757-0 comp.	R\$ 307.308,92	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.738-7 comp.	R\$ 237.207,37	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.753-0 comp.	R\$ 345.958,69	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.044.148-6 comp.	R\$ 22.613,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.070.677-3 comp.	R\$ 2.789.373,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.742-5 comp.	R\$ 393.850,73	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.475-0 comp.	R\$ 92.481,33	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.070.652-8 comp.	R\$ 599.310,16	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.346.145-0 comp.	R\$ 278.266,82	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.765-1 comp.	R\$ 16.726,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.004.322-7 comp.	R\$ 132.096,74	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.004.447-9 comp.	R\$ 145.161,50	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 178.291,42	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.154.877-0 comp.	R\$ 2.932,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 103.808,79	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 148.839,16	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.143.215-2 comp.	R\$ 621.893,62	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.238-1 comp.	R\$ 640.545,63	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.342.672-7 comp.	R\$ 262.570,60	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.228-4 comp.	R\$ 481.744,88	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.239-0 comp.	R\$ 398.614,00	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.621-8 comp.	R\$ 397.381,43	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.633-1 comp.	R\$ 39.535,48	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.685-4 comp.	R\$ 3.277.915,06	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.012.730-5 comp.	R\$ 34.203,80	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 716,42	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 5.848,37	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.543-0 comp.	R\$ 66.573,54	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.687-8 comp.	R\$ 181.389,24	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2015-0.000.869-5 comp.	R\$ 330.304,89	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.051.641-9 comp.	R\$ 97.482,87	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.616-9 comp.	R\$ 2.907,17	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.051.572-2 comp.	R\$ 28.086,94	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2009-0.282.694-4 comp.	R\$ 21.467,54	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2012-0.350.698-4 comp.	R\$ 424.733,21	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.142.575-0 comp.	R\$ 26.843,44	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.142.619-5 comp.	R\$ 128.913,79	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.088.543-9 comp.	R\$ 157.457,22	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2012-0.344.462-8 comp.	R\$ 1.330.266,46	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.070.702-8 comp.	R\$ 268.779,89	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 932.764,26	Extensão Av. Roberto Marinho

20/08/15	PA 2014-0.270.646-0 comp.	R\$ 2.452,75	HIS Roberto Marinho
27/08/15	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 171.074,62	HIS Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.668-4 comp.	R\$ 1.172.702,16	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.294-8 comp.	R\$ 2.987.575,95	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.126.477-2 comp.	R\$ 16.452.092,71	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.126.464-0 comp.	R\$ 13.183.678,39	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.046-1 comp.	R\$ 110.302,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.051.393-0 comp.	R\$ 2.403.010,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.154.740-5 comp.	R\$ 111.478,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 3.478,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.241-1 comp.	R\$ 462.512,06	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.051.365-7 comp.	R\$ 84.221,35	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.290-5 comp.	R\$ 38.788,25	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.322-9 comp.	R\$ 203.567,24	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 12.671,86	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.634-4 comp.	R\$ 155.821,98	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 648,88	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 2.433,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 2.617,43	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 4.763,48	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 176,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 2.887,01	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 3.339,36	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 1.855,87	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 400,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 389,94	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 554,97	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2015-0.000.883-0 comp.	R\$ 54.991,30	HIS Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.190-9 comp.	R\$ 159.690,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 1.584,82	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 2.130,50	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 909,29	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 643,72	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 2.667,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 136,84	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 967,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 346,54	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 2.760,45	Extensão Av. Roberto Marinho
18/09/15	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 1.861.085,18	HIS Roberto Marinho
18/09/15	PA 2012-0.349.317-3 comp.	R\$ 7.461,77	Extensão Av. Roberto Marinho
21/09/15	PA 2011-0.242.870-8 comp.	R\$ 1.828.183,33	HIS Roberto Marinho
21/10/15	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 28.313,25	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/15	PA 2014-0.267.469-0 comp.	R\$ 2.547.676,42	HIS Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.142.625-0 comp.	R\$ 25.259,21	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2014-0.059.299-9 comp.	R\$ 1.250.737,47	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.012.727-5 comp.	R\$ 179.048,32	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.012.316-4 comp.	R\$ 23.798,08	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.213.626-3 comp.	R\$ 10.202,91	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.290.211-0 comp.	R\$ 307.316,82	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 5.487.458,96	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/15	PA 2011-0.290.079-2 comp.	R\$ 11.050.000,00	HIS Roberto Marinho

25/11/15	PA 2014-0.004.411-8 comp.	R\$ 239.257,17	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/15	PA 2014-0.003.667-0 comp.	R\$ 2.886.043,60	Extensão Av. Roberto Marinho
26/01/16	PA 2011-0.290.076-8 comp.	R\$ 64.951,25	HIS Roberto Marinho
17/03/16	PA 2009-0.282.682-0 comp.	R\$ 1.485.684,44	HIS Roberto Marinho
21/03/16	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 313.974,43	HIS Roberto Marinho
21/03/16	PA 2014-0.051.521-8 comp.	R\$ 147.247,67	HIS Roberto Marinho
23/03/16	PA 2011-0.046.190-2 comp.	R\$ 69.305,54	HIS Roberto Marinho
23/03/16	PA 2011-0.293.164-7 comp.	R\$ 88.498,75	HIS Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.685-2 comp.	R\$ 77.827,03	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.208-0 comp.	R\$ 397.319,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.160.231-7 comp.	R\$ 489.211,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.707-7 comp.	R\$ 61.366,73	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.353.811-8 comp.	R\$ 685.056,20	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.701-8 comp.	R\$ 471.725,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.189-0 comp.	R\$ 209.383,40	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.142.615-2 comp.	R\$ 3.719.340,78	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.342.626-3 comp.	R\$ 75.562,44	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2014-0.004.424-0 comp.	R\$ 221.831,52	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.346.177-8 comp.	R\$ 235,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.193-8 comp.	R\$ 53.719,86	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 615,53	Extensão Av. Roberto Marinho
19/05/16	PA 2013-0.032.881-5 comp.	R\$ 70.222,17	Extensão Av. Roberto Marinho
19/05/16	PA 2014-0.059.281-6 comp.	R\$ 367.245,54	Extensão Av. Roberto Marinho
20/05/16	PA 2011-0.258.471-8 comp.	R\$ 39.710,44	HIS Roberto Marinho
11/07/16	1024327-08.2015.8.26.0053	R\$ 76.500,00	Fundo de Comercio - desapropriação indireta
27/09/16		R\$ 1.288.411,06	HIS Roberto Marinho
29/07/16	1014700-14.2014.8.26.0053	R\$ 5.226,31	Extensão Av. Roberto Marinho
17/08/16	1047827-40.2014.8.26.0053	R\$ 627,59	Extensão Av. Roberto Marinho
29/07/16	1042842-28.2014.8.26.0053	R\$ 203.298,85	Extensão Av. Roberto Marinho
28/07/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 149.268,03	Extensão Av. Roberto Marinho
29/11/16	1007051-272016.8.26.0053	R\$ 456.138,11	Nucleo habitacional baixa renda
15/05/17	0042773-18.2011-8.26.0053	R\$ 65.463,61	Nucleo habitacional baixa renda
27/07/17	0043029-58.2011.8.26.0053	R\$ 58.372,57	Nucleo habitacional baixa renda
27/07/17	0042767-11.2011-8.26.0053	R\$ 29.783,28	Nucleo habitacional baixa renda
04/10/17	0042890-09.2011-8.26.0053	R\$ 506.059,34	Nucleo habitacional baixa renda
10/10/17	0043248-71.2011-8.26.0053	R\$ 46.429,91	Nucleo habitacional baixa renda
Total Acumulado		R\$ 280.262.877,09	

4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
28/05/2008	PA 2007.0.319.959-1	R\$ 2.073.295,03	HIS Lote 7 - Corruíras
24/01/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 5.925.798,28	HIS Lote 7 - Corruíras

27/04/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 1.785.497,53	HIS Lote 7 - Corruíras
28/05/2009	PA 2007-0.319.959-1 comp.	R\$ 730.267,79	HIS Lote 7 - Corruíras
Total Acumulado		R\$ 10.514.858,63	

4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg e Iguaçu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
25/05/2009	PA 2008-0.371.818-3	R\$ 874.354,11	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 249.839,56	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.857-4	R\$ 1.665.442,19	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.857-4 comp.	R\$ 559.311,80	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.818-3 comp.	R\$ 66.509,93	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
29/03/2010	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 36.831,50	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
28/11/2008	PA 2008-0.021.766-3	R\$ 4.321.987,00	HIS Lote 8 - Estevão Baião
24/01/2009	PA 2008-0.021.766-3 comp.	R\$ 1.334.128,47	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.873-6	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.880-9	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 183.734,85	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.873-6 comp.	R\$ 31.977,07	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.880-9 comp.	R\$ 42.513,04	HIS Lote 8 - Estevão Baião
26/11/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 28.533,73	HIS Lote 8 - Estevão Baião
Total Acumulado		R\$ 9.681.902,31	

4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
29/03/10	PA 2009-0.213.985-8	R\$ 238.407,16	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.425-2	R\$ 220.953,22	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.058-9	R\$ 241.745,00	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.050-3	R\$ 101.641,68	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.506-2	R\$ 384.907,57	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.171-6	R\$ 796.558,66	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 124.178,33	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/08/10	PA 2009-0.214.058-9 comp.	R\$ 228.499,97	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/10/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 48.709,21	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/05/11	PA 2010-0.028.171-6 comp.	R\$ 108.097,64	HIS Lote 9 - Jd. Edith
20/06/11	PA 2009-0.213.985-8 comp.	R\$ 371.574,55	HIS Lote 9 - Jd. Edith
23/09/11	PA 2009-0.214.050-3 comp.	R\$ 12.698,70	HIS Lote 9 - Jd. Edith
26/10/11	PA 2009-0.213.506-2 comp.	R\$ 5.058,79	HIS Lote 9 - Jd. Edith

Total Acumulado	R\$2.883.030,48
------------------------	------------------------

4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
18/11/08	PA 2006-0.266.900-2	R\$ 11.840.860,01	Parque do Chuvisco
07/06/11	PA 2011.0.005.068-6	R\$ 2.671.028,35	Parque do Chuvisco
11/04/12	PA 2011.0.005.068-6 comp.	R\$ 5.238.975,81	Parque do Chuvisco
Total Acumulado		R\$ 19.750.864,17	

4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
17/10/12	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012	R\$ 82.645.737,41	Metrô - Linha 17
03/01/13	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 01 de Setembro de 2012 e 01 de outubro de 2012.	R\$ 964.541,22	Metrô - Linha 17
26/03/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 02 de outubro de 2012 e 03 de dezembro de 2013.	R\$ 71.179.768,30	Metrô - Linha 17
17/09/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos.	R\$ 3.899.431,62	Metrô - Linha 17
Total Acumulado		R\$ 158.689.478,55	

4.9.7 Implantação do Parque Linear

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014-0.004.341-3 comp.	R\$ 219.165,64	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.004.378-2 comp.	R\$ 87.373,28	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.098-8 comp.	R\$ 56.337,23	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.123-2 comp.	R\$ 262.628,54	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.083-0 comp.	R\$ 85.244,42	Parque Linear
30/04/15	PA 2014-0.293.962-7	R\$ 5.974.305,48	Parque Linear
30/04/15	PA 2013-0.012.601-5	R\$ 180.720,34	Parque Linear

30/04/15	PA 2013-0.088.562-5	R\$ 1.191.273,84	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 31.973,63	Parque Linear
01/06/15	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 1.592,29	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.026.833-2 comp.	R\$ 71.203,23	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 106.245,00	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.027.542-8 comp.	R\$ 88.612,74	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 1.148,93	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 1.149,44	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 838,69	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 211.861,84	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 17.571,50	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 2.617.680,74	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 52.564,41	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 30.898,43	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 7.436,71	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 260.853,49	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 34.253,45	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.154.899-1 comp.	R\$ 332.802,05	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 741.590,19	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 64.668,29	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.160.335-6 comp.	R\$ 38.861,97	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 355.116,93	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 198.441,18	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 109.927,40	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 290.002,45	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.051.368-1 comp.	R\$ 425,44	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 458.274,86	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 156.488,40	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 858,50	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 243.687,19	Parque Linear
24/06/15	PA 2014-0.059.180-1 comp.	R\$ 185.364,18	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.088.562-5 comp.	R\$ 322.537,96	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.012.305-9 comp.	R\$ 468.977,59	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.165.232-2 comp.	R\$ 597.386,41	Parque Linear
24/06/15	PA 2012-0.353.808-8 comp.	R\$ 13.523,15	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.142.164-9 comp.	R\$ 94.693,57	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.440-1	R\$ 333.392,02	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.586-0	R\$ 239.105,17	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.548-7 comp.	R\$ 132.474,27	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.565-7 comp.	R\$ 607.912,01	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.012.285-0 comp.	R\$ 538.608,91	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.070.742-7 comp.	R\$ 176.582,78	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.003-808-8 comp.	R\$ 276.140,34	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.228-0 comp.	R\$ 515.374,77	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.471-1 comp.	R\$ 848.584,45	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.459-2 comp.	R\$ 145.822,79	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.036.582-6 comp.	R\$ 22.201,21	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.126.562-0 comp.	R\$ 302.852,67	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.160.238-4 comp.	R\$ 1.348.402,36	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.016.223-2 comp.	R\$ 229.286,36	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.004.129-1 comp.	R\$ 16.334,73	Parque Linear

22/07/15	PA 2014-0.003.845-2 comp.	R\$ 626.176,47	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.691-3 comp.	R\$ 84.090,85	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.722-7 comp.	R\$ 101.747,74	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.700-6 comp.	R\$ 188.533,79	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.053.834-8 comp.	R\$ 45.118,29	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.053.802-0 comp.	R\$ 316.086,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.165.234-9 comp.	R\$ 296.598,26	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.332.835-0 comp.	R\$ 95.918,69	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.326.534-0 comp.	R\$ 18.834,90	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.142.207-6 comp.	R\$ 72.948,15	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.333.081-9 comp.	R\$ 89.940,58	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.003.767-7 comp.	R\$ 482.180,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.058.742-1 comp.	R\$ 83.717,35	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.003.681-6 comp.	R\$ 2.339.382,50	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.342.657-3 comp.	R\$ 293.880,36	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0393.935-0 comp.	R\$ 30.876,80	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.293.946-5 comp.	R\$ 64.503,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.293.943-0 comp.	R\$ 13.640,47	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.293.962-7 comp.	R\$ 3.276.833,06	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 728,55	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 38.222,17	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 343,71	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.539-6 comp.	R\$ 19.518,95	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.036.727-6 comp.	R\$ 108.832,46	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.053.794-5 comp.	R\$ 93.043,06	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.160-7 comp.	R\$ 2.863.495,80	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.842-1 comp.	R\$ 2.019,95	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.968-8 comp.	R\$ 12.997,02	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 15,97	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 3.243,91	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 150.869,71	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 1.347,94	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 1.103,01	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 7.441,18	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.919-0 comp.	R\$ 321,16	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 2.445,18	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 8,60	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 4.598,37	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 4,27	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.165.227-6 comp.	R\$ 309.869,10	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.036.552-4 comp.	R\$ 8.281,78	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.350.711-5 comp.	R\$ 66.043,04	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 12.383,00	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 2.125,84	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 527,43	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 2.606,16	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 320,83	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 11,54	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 225.264,56	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 7.470,36	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 1.896,62	Parque Linear

31/08/15	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 1.434,28	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 11,53	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 794,47	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.353.816-9 comp.	R\$ 2.809,09	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.044.776-8 comp.	R\$ 14.060,43	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.126.888-3 comp.	R\$ 87.670,99	Parque Linear
18/09/15	PA 2014-0.003.779-0 comp.	R\$ 15.927,72	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.027.593-2 comp.	R\$ 994.352,34	Parque Linear
21/10/15	PA 2012-0.350.723-9 comp.	R\$ 34.509,10	Parque Linear
23/10/15	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 155.308,90	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.142.174-6 comp.	R\$ 166.895,60	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.012.341-5 comp.	R\$ 528.764,46	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 218.056,70	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 7.670,01	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.160.341-0 comp.	R\$ 690.133,83	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.016.208-9 comp.	R\$ 375.819,47	Parque Linear
23/10/15	PA 2014-0.059.071-6 comp.	R\$ 194.880,42	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 93.424,20	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.034.102-1 comp.	R\$ 12.515,26	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.126.848-4 comp.	R\$ 168.709,10	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.036.719-5 comp.	R\$ 214.151,17	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.042.750-3 comp.	R\$ 899.476,91	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 8.570,07	Parque Linear
27/11/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 18.303,88	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.036.532-0 comp.	R\$ 110.643,17	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.350.716-6 comp.	R\$ 381.447,95	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.042.769-4 comp.	R\$ 339.137,80	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.353.817-7 comp.	R\$ 25.989,66	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.004.496-7 comp.	R\$ 145.081,54	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.042.504-7 comp.	R\$ 206,30	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.013.897-8 comp.	R\$ 326.374,72	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.126.813-1 comp.	R\$ 482.657,85	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.332.965-9 comp.	R\$ 238.476,00	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.333.072-0 comp.	R\$ 174.944,35	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.348.177-9 comp.	R\$ 1.115.352,11	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.143.245-4 comp.	R\$ 102.973,99	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.027.581-9 comp.	R\$ 7.171,61	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.059.202-6 comp.	R\$ 413.896,45	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 1.250,22	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 1.072,23	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 98,36	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 1.755,32	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 61,74	Parque Linear
13/07/16	0042789-69.2011.8.26.0053	R\$ 5.635,56	Parque Linear
26/07/16	1008737-59.2013.8.26.0053	R\$ 178.672,82	Parque Linear
28/07/16	1014761-98.2016.8.26.0053	R\$ 157.473,62	Parque Linear
28/07/16	1046781-16.2014.8.26.0053	R\$ 21.444,08	Parque Linear
28/07/16	1014757-61.2016.8.26.0053	R\$ 20.317,78	Parque Linear
28/07/16	1014765-38.2016.8.26.0053	R\$ 275.284,24	Parque Linear
28/07/16	1014762-83.2016.8.26.0053	R\$ 73.029,86	Parque Linear
28/07/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 57.783,60	Parque Linear

28/07/16	1014767-08.2016.8.26.0053	R\$ 111.584,43	Parque Linear
29/07/16	1009736-12.2013.8.26.0053	R\$ 153.090,10	Parque Linear
29/07/16	0025285-79.2013.8.26.0053	R\$ 317.895,09	Parque Linear
29/07/16	0032066-20.2013.8.26.0053	R\$ 115.964,29	Parque Linear
29/07/16	1046145-50.2014.8.26.0053	R\$ 397.943,45	Parque Linear
29/07/16	0025290-04.2013.8.26.0053	R\$ 86.205,62	Parque Linear
29/07/16	0025286-64.2013.8.26.0053	R\$ 4.457,66	Parque Linear
29/07/16	0031144-76.2013.8.26.0053	R\$ 266,20	Parque Linear
29/07/16	0043038-20.2011.8.26.0053	R\$ 80.482,84	Parque Linear
29/07/16	1046790-75.2014.8.26.0053	R\$ 121.446,34	Parque Linear
29/07/16	0033243-19.2013.8.26.0053	R\$ 231.274,34	Parque Linear
17/08/16	0025290-04.2013.8.26.0053	R\$ 551,74	Parque Linear
17/08/16	0032066-20.2013.8.26.0053	R\$ 742,17	Parque Linear
17/08/16	1014762-83.2016.8.26.0053	R\$ 467,40	Parque Linear
17/08/16	1046781-16.2014.8.26.0053	R\$ 137,25	Parque Linear
17/08/16	1014767-08.2016.8.26.0053	R\$ 714,14	Parque Linear
17/08/16	1014761-98.2016.8.26.0053	R\$ 1.007,83	Parque Linear
17/08/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 369,82	Parque Linear
17/08/16	1014765-38.2016.8.26.0053	R\$ 1.761,82	Parque Linear
17/08/16	1014757-61.2016.8.26.0053	R\$ 130,02	Parque Linear
17/08/16	0043038-20.2011.8.26.0053	R\$ 515,10	Parque Linear
24/08/16	1047846-46.2014.8.26.0053	R\$ 12.444.863,65	Parque Linear
24/08/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 713.362,00	Parque Linear
24/08/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 26.392,75	Parque Linear
01/09/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 955,32	Parque Linear
12/09/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 26.716,62	Parque Linear
22/09/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 465,69	Parque Linear
22/09/16	1046790-75.2014.8.26.0053	R\$ 2,42	Parque Linear
22/09/16	1046145-50.2014.8.26.0053	R\$ 2.554,73	Parque Linear
22/09/16	0025285-79.2013.8.26.0053	R\$ 2.040,84	Parque Linear
22/09/16	1014700-14.2014.8.26.0053	R\$ 33,56	Parque Linear
22/09/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 4,44	Parque Linear
22/09/16	1042842-28.2014.8.26.0053	R\$ 205.234,23	Parque Linear
22/09/16	1046155-94.2014.8.26.0053	R\$ 189.263,66	Parque Linear
23/09/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 323,87	Parque Linear
29/09/16	1015575-18.2013.8.26.0053	R\$ 18.568,86	Parque Linear
13/10/16	1015660-04.2013.8.26.0053	R\$ 83.059,65	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16		R\$ 78.440,52	
			Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05
21/10/16	0042759-34.2011.8.26.0053	R\$ 17.526,38	
21/10/16	0019817-37.2013.8.26.0053	R\$ 15,66	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	0019817-37.2013.8.26.0053	R\$ 250.044,81	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 87.814,42	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 113.572,64	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	1047817-93.2014.8.26.0053	R\$ 116.763,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear

28/10/16	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 70,25	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
09/11/16	1015660-04.2013.8.26.0053	R\$ 157,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
11/11/16	0006833-16.2016.8.26.0053	R\$ 710.809,00	Processo anterior: 0042759-34.2011-8.26.0053
11/11/16	0006736-16.2016.8.26.0053	R\$ 74.142,70	Honorários Advocaticios
16/11/16	1007093-81.2013.8.26.00536	R\$ 3.210,94	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
28/11/16	0042756-79.2011-8.26.0053	R\$ 2.847,60	Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05. Valor provisório fixado R\$ 2.887.000,00.
28/11/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 18.956,10	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	0032075-79.2013.8.26.0053	R\$ 17.761,24	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	1006364-55.2013.8.26.0053	R\$ 96.802,62	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	1046951-85.2014.8.26.0053	R\$ 24.195,57	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	1015893-64.2014.8.26.0053	R\$ 55.419,11	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/16	1047850-83.2014.8.26.0053	R\$ 104.726,67	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/16	1007075-26.2014.8.26.0053	R\$ 20.877,87	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/16	1015887-57.2014.8.26.0053	R\$ 100.433,50	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
01/12/16	0032563-34.2013.8.26.0053 2099868-58.2016.8.26.0000	R\$ 11.776.653,00	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
06/12/16	1018399-13.2014.8.26.0053	R\$ 61.474,24	Núcleo Habitacional destinado à população de Baixa Renda
07/12/16	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 1.432.095,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
04/05/17	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 17.117,61	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/05/17	0028216-55.2013.8.26.0053	R\$ 156.239,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
18/05/17	0411498-11.1996.8.26.0053	R\$ 1.455.194,44	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/05/17	1015570-93.2013.8.26.0053	R\$ 32.285,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
26/06/17	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 13.159,27	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/06/17	1004890-78.2015.8.26.0053	R\$ 81.168,19	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
26/07/17	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 6.426,11	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1006476-87.2014.8.26.0053	R\$ 6.583,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046951-85.2014.8.26.0053	R\$ 11.788,25	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046129-96.2014.8.26.0053	R\$ 112.960,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046165-41.2014.8.26.0053	R\$ 23.729,65	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear

27/07/17	1046165-41.2014.8.26.0053	R\$ 2.381,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046948-33.2014.8.26.0053	R\$ 1.107.860,26	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1006792-03.2014.8.26.0053	R\$ 25.936,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1007075-26.2014.8.26.0053	R\$ 17.978,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1006780-86.2014.8.26.0053	R\$ 54.056,04	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1014683-75.2014.8.26.0053	R\$ 78.987,73	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/08/17	1015887-57.2014.8.26.0053	R\$ 126.888,97	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/08/17	1006499-33.2014.8.26.0053	R\$ 28.417,63	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	0028203-56.2013.8.26.0053	R\$ 154.608,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1047850-83.2014.8.26.0053	R\$ 108.399,74	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	0034472-14.2013.8.26.0053	R\$ 25.708,90	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1006364-55.2013.8.26.0053	R\$ 100.197,76	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1006499-33.2014.8.26.0053	R\$ 30.931,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1007179-18.2014.8.26.0053	R\$ 205.875,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1015893-64.2014.8.26.0053	R\$ 57.362,81	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1014692-37.2014.8.26.0053	R\$ 216.456,50	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 154,64	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1047817-93.2014.8.26.0053	R\$ 205,46	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
19/10/17	1024551-77.2014.8.26.0053	R\$ 371.370,27	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/11/17	0025281-42.2013.8.26.0053	R\$ 1.043.096,41	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/11/17	1006644-89.2014.8.26.0053	R\$ 203.208,48	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
Total Acumulado		R\$ 286.455.138,29	

4.9.8 Prolongamento Av. Chucrí Zaidan

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014-0.070.696-0 comp.	R\$ 1.164.932,61	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.059.118-6 comp.	R\$ 120.379,81	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
26/03/15	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 126.534,99	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.012.712-7 comp.	R\$ 187.344,10	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.319.156-0 comp.	R\$ 752,44	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.319.161-6 comp.	R\$ 1.270,77	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.211.371-9 comp.	R\$ 61.307,02	Prolongamento Av. Chucrí Zaidan

22/04/15	PA 2013-0.213.683-2 comp.	R\$ 5.219,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.587-8 comp.	R\$ 201.037,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.252.639-8 comp.	R\$ 34.865,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.974-1 comp.	R\$ 83.231,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.268.131-8 comp.	R\$ 205.721,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.290.219-5 comp.	R\$ 19.978,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.271.548-4 comp.	R\$ 658.521,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.211.399-9 comp.	R\$ 1.830,90	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.612-2 comp.	R\$ 268.016,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.599-1 comp.	R\$ 220.112,14	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.593-2 comp.	R\$ 137.201,34	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2012-0.348.134-5 comp.	R\$ 293.083,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.271.552-2 comp.	R\$ 1.539.428,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.266.707-2	R\$ 7.905.917,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.266.716-1	R\$ 3.226.334,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.142.192-4	R\$ 408.664,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2012-0.346.083-6 comp.	R\$ 18.548,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2014-0.059.149-6 comp.	R\$ 45.499,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2014-0.051.364-9 comp.	R\$ 19.001,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2013-0.266.690-4 comp.	R\$ 369.960,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.058.713-8 comp.	R\$ 212.326,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.117-8 comp.	R\$ 1.234.094,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.153-4 comp.	R\$ 55.307,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.162-3 comp.	R\$ 31.535,95	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.173-9 comp.	R\$ 259.730,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.225-5 comp.	R\$ 134.335,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/06/15	PA 2013-0.213.592-5 comp.	R\$ 707.032,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.266.707-2 comp.	R\$ 3.268.057,41	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.217-9 comp.	R\$ 1.145.466,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.038-3 comp.	R\$ 92.633,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.122-9 comp.	R\$ 9.434.459,75	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.732-7 comp.	R\$ 220.072,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.059.275-1 comp.	R\$ 309.207,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.745-9 comp.	R\$ 159.412,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.211.388-3 comp.	R\$ 129.423,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.021-9 comp.	R\$ 2.081.033,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.059.194-1 comp.	R\$ 347.437,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.067-7 comp.	R\$ 368.558,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.224.135-0 comp.	R\$ 10.753,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.138.930-5 comp.	R\$ 1.003.409,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.267.010-3 comp.	R\$ 180.074,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.227.516-6 comp.	R\$ 733.015,66	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.798-0 comp.	R\$ 422.427,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.290.209-8 comp.	R\$ 564.541,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.192-0 comp.	R\$ 573.637,72	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/07/15	PA 2014-0.070.643-9 comp.	R\$ 41.616,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.211.406-5 comp.	R\$ 226.993,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.058.684-0 comp.	R\$ 65.322,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.044.133-8 comp.	R\$ 226.660,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.058.674-3 comp.	R\$ 92.472,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.059.110-0 comp.	R\$ 183.419,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

22/07/15	PA 2013-0.142.192-4 comp.	R\$ 1.819.954,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.320.374-6 comp.	R\$ 644.279,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.290.249-7 comp.	R\$ 303.183,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2014-0.044.135-4 comp.	R\$ 434.471,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2014-0.059.078-3 comp.	R\$ 172.463,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.266.697-1 comp.	R\$ 965.004,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.319.178-0 comp.	R\$ 76.452,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.277-8 comp.	R\$ 207.225,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.631-9 comp.	R\$ 4.259.809,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.117-8 comp.	R\$ 3.221,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.305.842-8 comp.	R\$ 13.497.814,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.224.174-1 comp.	R\$ 64.813,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.319.130-6 comp.	R\$ 75.901,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 742.990,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.227.524-7 comp.	R\$ 241.691,51	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.058.713-8 comp.	R\$ 1.358,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.162-3 comp.	R\$ 2.725,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.690-4 comp.	R\$ 3.712,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.153-4 comp.	R\$ 1.991,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2012-0.346.083-6 comp.	R\$ 186,11	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.602-5 comp.	R\$ 209.485,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.234.976-3 comp.	R\$ 434.242,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.051.364-9 comp.	R\$ 69.221,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.225-5 comp.	R\$ 4.436,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.149-6 comp.	R\$ 456,55	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 3.809,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 6.763,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.201.067-7 comp.	R\$ 2.854,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.173-9 comp.	R\$ 3.563,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/09/15	PA 2013-0.266.716-1 comp.	R\$ 992.318,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/09/15	PA 2013-0.268.129-6 comp.	R\$ 1.175.840,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/11/15	PA 2014-0.059.258-1 comp.	R\$ 360.596,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/12/15	PA 2013-0.268.170-9 comp.	R\$ 30.647,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2014-0.070.625-0 comp.	R\$ 180.110,64	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/16	PA 2013-0.266.754-4 comp.	R\$ 7.215,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/03/16	PA 2013-0.234.939-9 comp.	R\$ 15.236,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.200.987-3 comp.	R\$ 44.089,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.027-8 comp.	R\$ 1.860.653,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.038-3 comp.	R\$ 333.391,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.271.552-2 comp.	R\$ 3.443.234,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.266.697-1 comp.	R\$ 432.306,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 589.498,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/05/16	PA 2013-0.200.958-0 comp.	R\$ 27.035,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/05/16	PA 2013-0.266.991-1 comp.	R\$ 626.159,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/05/16	PA 2014-0.059.186-0 comp.	R\$ 473.202,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/07/16	0042892-76.2011.8.26.0053	R\$ 284.486,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/16	1047827-40.2014.8.26.0053	R\$ 98.060,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 691,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/16	1006922-27.2013.8.26.0053	R\$ 6.165,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/16	1047146-70.2014.8.26.0053	R\$ 3.615,91	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/08/16	0002033-42.2016.8.26.0053	R\$ 3.602,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

11/10/16	1032880-102016.8.26.0053	R\$ 229.351,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/11/16	1013797-13.2013.8.26.0053	R\$ 81.926,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/16	1013797-13.2013.8.26.0053	R\$ 57,34	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/16	0042756-79.2011-8.26.0053	R\$ 1,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/02/17	1017263-15.2013.8.26.0053	R\$ 154.592,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/02/17	1008703-84.2013.8.26.0053	R\$ 3.708,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1007127-56.2013.8.26.0053	R\$ 6.830,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	0032872-55.2013.8.26.0053	R\$ 6.946,70	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1017263-15.2013.8.26.0053	R\$ 6.449,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	0031146-46.2013.8.26.0053	R\$ 1.722,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1008703-84.2013.8.26.0053	R\$ 20,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1009119-52.2013.8.26.0053	R\$ 349,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1006186-09.2013.8.26.0053	R\$ 7.044,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/05/17	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 50.926,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/05/17	1009798-52.2013.8.26.0053	R\$ 564.868,56	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/05/17	1040425-05.2014.8.26.0053	R\$ 164.259,03	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/05/17	0035086-19.2013.8.26.0053	R\$ 26.683,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/06/17	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 13.159,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/06/17	1009742-19.2013.8.26.0053	R\$ 9.136,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/06/17	1007056-54.2013.8.26.0053	R\$ 15.438,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/08/17	0031158-60.2013.8.26.0053	R\$ 217.560,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/08/17	1049502-67.2016.8.26.0053	R\$ 393.951,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/08/17	1009184-47.2013.8.26.0053	R\$ 3.972,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/10/17	1006172-25.2013.8.26.0053	R\$ 52.997,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/11/17	0031157-75.2013.8.26.0053	R\$ 596.743,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/12/17	1056253-36.2017.8.26.0053	R\$ 55.586,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/12/17	1007097.21.2013.8.26.0053	R\$ 3.062.475,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
Total Acumulado		R\$ 626.054.616,13	

4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas.

4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Flasa - CEI

Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Concluído**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11 a 27/01/12	26/11/10 a 31/12/11	R\$ 12.721.877,70	R\$ 435.345,68	R\$ 13.157.223,37
28/02/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 27.242.941,37	R\$ 2.431.372,62	R\$ 29.674.313,99
28/03/13 a 03/09/13	01/01/13 a 31/07/13	R\$ 1.194.104,38	R\$ 163.114,63	R\$ 1.357.219,01

Não houve apresentação de medição/aferição no período (4º trimestre de 2013).

Rubrica

Não houve apresentação de medição/aferição no período (1º, 2º e 3º trimestres de 2014).

Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo.

Total Acumulado	R\$ 41.158.923,45	R\$ 3.029.832,93	R\$ 44.188.756,37
------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

Contrato de Manutenção - Corruíras

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
06/11/14	16/06/14 a 14/09/14	R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46
Total Acumulado		R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46

4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto Habitacional Estevão Baião, Iguacu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares
Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010
Ordem de Serviço: 26/11/2010.
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 28/02/11	R\$ 646.446,34	R\$ 0,00	R\$ 646.446,34
04/04/11 a 09/02/12	01/03/11 a 31/12/11	R\$ 7.609.176,46	R\$ 424.647,68	R\$ 8.033.824,13
05/03/12 a 23/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 12.436.387,33	R\$ 1.134.689,96	R\$ 13.571.077,29
14/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 3.063.058,59	R\$ 494.834,05	R\$ 3.557.892,64
24/03/14 a 13/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 8.727.773,97	R\$ 2.433.417,86	R\$ 11.161.191,83
27/03/15 a 29/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 13.603.643,93	R\$ 4.610.060,59	R\$ 18.213.704,52
06/04/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 790.426,39	R\$ 301.468,62	R\$ 1.091.895,01
13/04/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 968.535,33	R\$ 369.399,37	R\$ 1.337.934,70
27/05/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 431.055,59	R\$ 221.946,21	R\$ 653.001,80
14/07/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 2.958.548,20	R\$ 1.128.390,28	R\$ 4.086.938,48
Não houve apresentação de medições no 4º Trimestre de 2017				
Total Acumulado		R\$ 51.235.052,13	R\$ 11.118.854,62	R\$ 62.353.906,74

4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Blokos - Kallas
Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.
Situação da obra: **Retomada**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 31/01/11	R\$ 993.005,48	R\$ 0,00	R\$ 993.005,48
04/04/11 a 13/02/12	01/02/11 a 31/02/11	R\$ 19.668.369,99	R\$ 815.204,35	R\$ 20.483.574,34
05/04/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 29.167.769,07	R\$ 2.808.377,72	R\$ 31.976.146,79
03/02/16	01/08/15 a 31/08/15	R\$ 204.864,79	R\$ 78.135,43	R\$ 283.000,22
18/02/16	01/10/15 a 31/12/15	R\$ 800.145,09	R\$ 305.175,32	R\$ 1.105.320,41
28/04/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 177.884,89	R\$ 67.845,29	R\$ 245.730,18
16/05/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 312.985,76	R\$ 119.372,76	R\$ 432.358,52
11/07/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 380.374,09	R\$ 145.074,67	R\$ 525.448,76
22/07/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 789.062,35	R\$ 300.948,38	R\$ 1.090.010,73
01/08/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 472.826,51	R\$ 180.336,03	R\$ 653.162,54
22/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 496.710,38	R\$ 189.445,33	R\$ 686.155,71
13/10/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 542.657,58	R\$ 206.969,60	R\$ 749.627,18
08/12/16	01/08/16 a 31/08/16	R\$ 311.836,63	R\$ 144.130,89	R\$ 455.967,52
13/02/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 1.316.813,09	R\$ 608.630,97	R\$ 1.925.444,06
10/08/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 304.009,25	R\$ 140.513,07	R\$ 444.522,32
10/08/17	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 399.581,62	R\$ 184.686,62	R\$ 584.268,24
16/08/17	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 688.325,09	R\$ 318.143,85	R\$ 1.006.468,94
16/08/17	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 719.239,58	R\$ 332.432,53	R\$ 1.051.672,11
06/12/17	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 10.318,92	R\$ 4.769,40	R\$ 15.088,32
Total Acumulado		R\$ 62.551.112,37	R\$ 7.630.503,54	R\$ 70.181.615,91

4.10.4 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Conjunto Habitacional Estevão Baião fase complementar) no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: JWA Construção e Comércio Ltda
Contrato: SEHAB nº 006/2016, celebrado em 04/04/2016
Ordem de Serviço: 01/05/2016.
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
14/07/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 441.978,90	R\$ 0,00	R\$ 441.978,90
02/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 1.124.708,33	R\$ 0,00	R\$ 1.124.708,33
30/08/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 1.054.041,02	R\$ 0,00	R\$ 1.054.041,02
03/10/16	01/08/16 a 31/08/16	R\$ 1.758.443,61	R\$ 0,00	R\$ 1.758.443,61
04/11/16	01/09/16 a 30/09/16	R\$ 1.742.642,75	R\$ 0,00	R\$ 1.742.642,75
07/02/17	01/09/16 a 30/09/16	R\$ 1.152.613,06	R\$ 0,00	R\$ 1.152.613,06
07/02/17	01/10/16 a 31/10/16	R\$ 189.319,88	R\$ 0,00	R\$ 189.319,88
07/02/17	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 197.982,10	R\$ 0,00	R\$ 197.982,10
07/02/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 343.973,27	R\$ 72.242,72	R\$ 416.215,99
09/08/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 347.645,43	R\$ 46.341,13	R\$ 393.986,56
09/08/17	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 263.844,48	R\$ 35.170,46	R\$ 299.014,94
09/08/17	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 307.812,31	R\$ 41.031,38	R\$ 348.843,69
09/08/17	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 303.634,01	R\$ 40.474,41	R\$ 344.108,42

23/08/17	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 384.023,79	R\$ 51.190,37	R\$ 435.214,16
25/09/17	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 1.156.864,46	R\$ 154.210,03	R\$ 1.311.074,49
10/10/17	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 384.023,79	R\$ 51.190,37	R\$ 435.214,16
08/11/17	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 89.285,70	R\$ 11.901,78	R\$ 101.187,48
Total Acumulado		R\$ 11.242.836,89	R\$ 503.752,65	R\$ 11.746.589,54

4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes.

4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 08/02/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 14.594.542,88	R\$ 1.317.131,28	R\$ 15.911.674,16
19/03/13 a 06/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 6.863.594,47	R\$ 1.176.908,20	R\$ 8.040.502,67
16/04/14 a 25/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 42.507.879,14	R\$ 9.508.639,29	R\$ 52.016.518,43
25/03/15 a 01/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 67.586.501,32	R\$ 22.888.570,44	R\$ 90.475.071,76
28/03/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 11.460.305,61	R\$ 3.659.688,14	R\$ 15.119.993,75
27/04/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 10.587.748,74	R\$ 3.381.049,32	R\$ 13.968.798,06
23/05/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 8.167.562,76	R\$ 3.218.468,94	R\$ 11.386.031,70
17/06/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 8.108.282,31	R\$ 3.195.109,19	R\$ 11.303.391,50
11/07/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 3.113.569,53	R\$ 1.226.917,64	R\$ 4.340.487,17
28/07/16	Mai-16 complemento aditamento	R\$ 5.437.170,81	R\$ 2.142.544,34	R\$ 7.579.715,15
17/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 10.173.595,32	R\$ 4.008.956,09	R\$ 14.182.551,41
23/09/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 7.112.931,68	R\$ 2.802.886,28	R\$ 9.915.817,96
07/10/16	01/08/16 a 31/08/16	R\$ 9.548.101,48	R\$ 3.762.477,12	R\$ 13.310.578,60
09/11/16	01/09/16 a 30/09/16	R\$ 11.060.465,30	R\$ 4.358.431,64	R\$ 15.418.896,94
08/12/16	01/10/16 a 31/10/16	R\$ 7.385.509,65	R\$ 2.910.296,99	R\$ 10.295.806,64
23/12/16	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 8.848.153,00	R\$ 3.486.658,92	R\$ 12.334.811,92
13/02/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 3.977.633,16	R\$ 1.567.406,23	R\$ 5.545.039,39
07/03/17	01/01/2017 a 31/01/2017	R\$ 4.553.252,49	R\$ 1.794.231,90	R\$ 6.347.484,39
04/04/17	01/02/2017 a 28/02/2017	R\$ 4.069.732,13	R\$ 1.603.698,29	R\$ 5.673.430,42
08/05/17	01/03/2017 a 31/03/2017	R\$ 4.743.178,02	R\$ 2.216.411,19	R\$ 6.959.589,21
23/06/17	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 3.291.270,91	R\$ 1.537.958,22	R\$ 4.829.229,13
10/08/17	01/05/2017 a 31/05/2017	R\$ 1.987.499,79	R\$ 928.726,84	R\$ 2.916.226,63
19/09/17	01/06/2017 a 30/06/2017	R\$ 3.193.521,21	R\$ 1.492.281,34	R\$ 4.685.802,55
06/10/17	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 1.448.297,46	R\$ 676.766,22	R\$ 2.125.063,68
27/10/17	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 860.423,65	R\$ 402.062,20	R\$ 1.262.485,85
01/11/17	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 12.311.991,63	R\$ 5.753.196,69	R\$ 18.065.188,32
Total Acumulado		R\$ 272.992.714,45	R\$ 91.017.472,94	R\$ 364.010.187,39

4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme

Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
10/12/15	10/09/15 a 10/12/15	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
Total Acumulado		R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88

4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A - Contrato 182/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 29/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.433.027,71	R\$ 1.239.791,15	R\$ 14.672.818,86
13/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 387.061,11	R\$ 65.924,11	R\$ 452.985,22
06/08/14	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 31.606,20	R\$ 5.657,00	R\$ 37.263,20
28/03/12	01/02/12 a 29/02/12	R\$ 1.602.182,21	R\$ 73.352,70	R\$ 1.675.534,91
23/04/12	01/03/12 a 31/03/12	R\$ 3.350.017,35	R\$ 330.288,25	R\$ 3.680.305,60
18/05/12	01/04/12 a 30/04/12	R\$ 2.476.099,78	R\$ 244.126,10	R\$ 2.720.225,88
14/06/12	01/05/12 a 31/05/12	R\$ 1.893.488,06	R\$ 186.684,66	R\$ 2.080.172,72
25/07/12	01/06/12 a 30/06/12	R\$ 1.893.488,06	R\$ 186.684,66	R\$ 2.080.172,72
20/08/12	01/07/12 a 31/07/12	R\$ 1.019.570,50	R\$ 100.522,50	R\$ 1.120.093,00
01/10/12	01/08/12 a 31/08/12	R\$ 436.958,77	R\$ 43.081,06	R\$ 480.039,83
26/10/12	01/09/12 a 30/09/12	R\$ 436.958,77	R\$ 43.081,06	R\$ 480.039,83
04/12/12	01/10/12 a 31/10/12	R\$ 26.275,86	R\$ 2.590,61	R\$ 28.866,47
07/01/13	01/11/12 a 30/11/12	R\$ 222.303,19	R\$ 21.917,53	R\$ 244.220,72
29/01/13	01/12/12 a 31/12/12	R\$ 75.685,16	R\$ 7.462,02	R\$ 83.147,18
13/03/13	01/01/13 a 31/01/13	R\$ 3.210,58	R\$ 316,54	R\$ 3.527,12
28/03/13	01/02/13 a 28/02/13	R\$ 5.086,46	R\$ 501,49	R\$ 5.587,95
07/04/13	01/03/13 a 31/03/13	R\$ 10.772,06	R\$ 1.851,62	R\$ 12.623,68
10/06/13	01/04/13 a 30/04/13	R\$ 3.208,84	R\$ 551,56	R\$ 3.760,40
30/07/13	01/05/13 a 31/05/13	R\$ 1.192,55	R\$ 204,98	R\$ 1.397,53
30/08/13	01/06/13 a 30/06/13	R\$ 114.314,38	R\$ 19.649,61	R\$ 133.963,99
14/10/13	01/07/13 a 31/07/13	R\$ 69.991,39	R\$ 12.030,88	R\$ 82.022,27
13/12/13	01/08/13 a 31/08/13	R\$ 156.930,92	R\$ 26.974,99	R\$ 183.905,91
21/02/14	01/11/13 a 30/11/13	R\$ 21.677,85	R\$ 3.726,23	R\$ 25.404,08
27/02/14	01/12/13 a 31/12/13	R\$ 676,08	R\$ 116,21	R\$ 792,29
06/08/14	01/01/14 a 28/02/14	R\$ 17.273,84	R\$ 2.969,22	R\$ 20.243,06
06/08/14	01/03/14 a 30/04/14	R\$ 14.332,36	R\$ 2.687,78	R\$ 17.020,14
15/07/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 220.766,73	R\$ 86.994,23	R\$ 307.760,96

08/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 247.271,38	R\$ 97.438,52	R\$ 344.709,90
30/09/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 683.073,85	R\$ 269.168,66	R\$ 952.242,51
06/10/16	01/08/16 a 31/08/16	R\$ 513.755,23	R\$ 202.447,81	R\$ 716.203,04
07/11/16	01/09/16 a 30/09/16	R\$ 1.023.556,87	R\$ 403.337,70	R\$ 1.426.894,57
26/12/16	01/10/16 a 31/10/16	R\$ 1.985.641,02	R\$ 782.451,77	R\$ 2.768.092,79
26/12/16	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 1.853.027,14	R\$ 730.194,60	R\$ 2.583.221,74
19/05/17	01/01/2017 a 31/01/2017	R\$ 1.853.027,14	R\$ 730.194,60	R\$ 2.583.221,74
19/05/17	01/02/2017 a 28/02/2017	R\$ 604.922,04	R\$ 238.372,55	R\$ 843.294,59
19/05/17	01/03/2017 a 31/03/2017	R\$ 106.583,53	R\$ 49.804,77	R\$ 156.388,30
19/05/17	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 101.160,72	R\$ 47.270,78	R\$ 148.431,50
19/05/17	01/05/2017 a 31/05/2017	R\$ 124.789,88	R\$ 58.312,31	R\$ 183.102,19
03/08/17	01/06/2017 a 30/06/2017	R\$ 59.619,70	R\$ 27.859,33	R\$ 87.479,03
04/09/17	01/07/2017 a 31/07/2017	R\$ 303.948,88	R\$ 142.030,44	R\$ 445.979,32
22/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 1.327.525,60	R\$ 620.331,47	R\$ 1.947.857,07
Total Acumulado		R\$ 24.860.364,73	R\$ 5.797.581,80	R\$ 30.657.946,53

4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.659.007,89	R\$ 1.282.583,08	R\$ 14.941.590,97
06/03/13 a 08/08/13	01/01/13 a 30/06/13	R\$ 26.988,16	R\$ 3.947,46	R\$ 30.935,62
08/08/13	01/06/13 a 30/06/13	R\$ 2.250,83	R\$ 386,89	R\$ 2.637,72
02/09/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 83.580,87	R\$ 32.935,45	R\$ 116.516,32
27/09/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 303.208,33	R\$ 119.480,75	R\$ 422.689,08
17/10/16	01/08/16 a 31/08/16	R\$ 183.541,08	R\$ 72.325,27	R\$ 255.866,35
11/11/16	01/09/16 a 30/09/16	R\$ 1.465.226,28	R\$ 577.379,73	R\$ 2.042.606,01
15/12/16	01/10/16 a 31/10/16	R\$ 639.618,09	R\$ 252.044,70	R\$ 891.662,79
01/02/17	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 1.553.994,21	R\$ 612.359,18	R\$ 2.166.353,39
01/02/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 1.203.456,02	R\$ 474.227,86	R\$ 1.677.683,88
24/01/17	01/01/2017 a 31/01/2017	R\$ 3.049.888,93	R\$ 1.201.823,97	R\$ 4.251.712,90
09/05/17	01/02/2017 a 28/02/2017	R\$ 1.845.374,32	R\$ 727.178,97	R\$ 2.572.553,29
09/05/17	01/03/2017 a 31/03/2017	R\$ 1.302.068,70	R\$ 608.435,86	R\$ 1.910.504,56
09/05/17	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 362.377,24	R\$ 169.333,08	R\$ 531.710,32
14/06/17	01/05/2017 a 31/05/2017	R\$ 272.174,96	R\$ 127.182,99	R\$ 399.357,95
03/08/17	01/06/2017 a 30/06/2017	R\$ 618.254,49	R\$ 288.900,42	R\$ 907.154,91
11/09/17	01/07/2017 a 31/07/2017	R\$ 298.556,99	R\$ 139.510,89	R\$ 438.067,88
09/10/17	01/08/2017 a 31/08/17	R\$ 462.283,72	R\$ 216.017,78	R\$ 678.301,50
20/10/17	01/09/2017 a 30/09/17	R\$ 136.306,14	R\$ 63.693,67	R\$ 199.999,81
Total Acumulado		R\$ 27.465.906,42	R\$ 6.969.361,11	R\$ 34.435.267,53

4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da SIURB

Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 184/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 12.618.247,10	R\$ 1.121.996,17	R\$ 13.740.243,27
06/03/13 a 28/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 768.755,58	R\$ 131.118,85	R\$ 899.874,43
04/04/14	01/01/14 a 31/01/14	R\$ 5.474,86	R\$ 941,07	R\$ 6.415,93
27/07/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 13.159,42	R\$ 4.202,27	R\$ 17.361,69
30/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 1.196.474,47	R\$ 471.476,74	R\$ 1.667.951,21
23/09/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 2.384.334,35	R\$ 939.558,86	R\$ 3.323.893,21
25/10/16	01/08/16 a 31/08/16	R\$ 1.834.561,62	R\$ 722.918,16	R\$ 2.557.479,78
14/12/16	01/09/16 a 30/09/16	R\$ 1.100.541,67	R\$ 433.673,93	R\$ 1.534.215,60
14/12/16	01/10/16 a 31/10/16	R\$ 4.501.720,50	R\$ 1.773.925,47	R\$ 6.275.645,97
04/01/17	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 396.372,82	R\$ 156.192,68	R\$ 552.565,50
17/02/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 267.623,14	R\$ 105.458,23	R\$ 373.081,37
17/02/17	01/01/2017 a 31/01/2017	R\$ 1.128.980,95	R\$ 444.880,58	R\$ 1.573.861,53
11/05/17	01/02/2017 a 28/02/2017	R\$ 216.534,87	R\$ 85.326,64	R\$ 301.861,51
09/06/17	01/03/2017 a 31/03/2017	R\$ 467.577,95	R\$ 218.491,69	R\$ 686.069,64
17/07/17	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 530.738,13	R\$ 248.005,43	R\$ 778.743,56
12/07/17	01/05/2017 a 31/05/2017	R\$ 371.934,77	R\$ 173.799,15	R\$ 545.733,92
03/08/17	01/06/2017 a 30/06/2017	R\$ 265.602,25	R\$ 124.111,67	R\$ 389.713,92
17/08/17	01/07/2017 a 31/07/2017	R\$ 1.018.382,82	R\$ 475.873,99	R\$ 1.494.256,81
01/11/17	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 407.650,57	R\$ 190.488,58	R\$ 598.139,15
05/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 595.125,44	R\$ 278.092,58	R\$ 873.218,02
Total Acumulado		R\$ 29.087.017,27	R\$ 7.631.951,58	R\$ 37.317.108,00

4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 1

Contratada: Consórcio ENGER / PLANSEVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 0233901001

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.365.838,83	R\$ 108.906,01	R\$ 1.474.744,84
06/03/13 a 04/06/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 219.143,79	R\$ 20.469,08	R\$ 239.612,87

Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi apresentada medição no 3º trimestre de 2013.

12/12/13 a 29/01/14	10/10/13 a 31/12/13	R\$ 178.264,48	R\$ 23.561,85	R\$ 201.826,33
26/03/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.120.538,18	R\$ 336.141,24	R\$ 2.456.679,42
16/04/15 a 07/03/16	01/02/15 a 31/12/15	R\$ 3.571.888,57	R\$ 920.797,51	R\$ 4.492.686,08
14/04/16	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 280.139,87	R\$ 84.621,84	R\$ 364.761,71

Não houve apresentação de medição/aferição no período do 4º Trimestre de 2017.

Total Acumulado	R\$ 7.735.813,72	R\$ 1.494.497,53	R\$ 9.230.311,25
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- 4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espraiada Lote 2
Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002
Ordem de Serviço: 02/04/2012
Situação da obra: **Suspensão**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.426.522,32	R\$ 115.298,99	R\$ 1.541.821,31
06/03/13 a 24/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 339.309,54	R\$ 31.693,15	R\$ 371.002,69
Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano de 2015 e o 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2016 e 1º tri 2017.				
Total Acumulado		R\$ 1.765.831,86	R\$ 146.992,14	R\$ 1.912.824,00

- 4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espraiada Lote 3
Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003
Ordem de Serviço: 02/04/2012
Situação da obra: **Suspensão**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.369.412,68	R\$ 110.186,07	R\$ 1.479.598,75
06/03/13 a 23/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 241.067,91	R\$ 22.517,00	R\$ 263.584,91
Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano de 2015 e o 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2016 e 1º tri 2017				
Total Acumulado		R\$ 1.610.480,59	R\$ 132.703,07	R\$ 1.743.183,66

- 4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espraiada Lote 4
Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 0233901004
Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspensão**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.498.835,28	R\$ 120.855,43	R\$ 1.619.690,71
06/03/13 a 03/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.651.536,94	R\$ 187.811,57	R\$ 1.839.348,51
17/03/14	01/01/14 a 28/02/14	R\$ 292.670,22	R\$ 38.683,36	R\$ 331.353,58
Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano de 2015 e o 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2016 e 1º tri 2017				
Total Acumulado		R\$ 3.443.042,44	R\$ 347.350,36	R\$ 3.790.392,80

- 4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.
Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC
Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.
Ordem de Serviço: 25/05/2012.
Situação do contrato: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
30/07/12 a 23/01/13	01/06/12 a 31/12/12	R\$ 2.997.089,91	R\$ 0,00	R\$ 2.997.089,91
Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.				
17/04/13 a 07/02/14	01/02/13 a 31/12/13	R\$ 7.424.299,53	R\$ 308.980,19	R\$ 7.733.279,72
23/04/14 a 18/06/14	01/01/14 a 30/11/14	R\$ 2.052.523,26	R\$ 166.260,53	R\$ 2.218.783,79
30/03/15 a 12/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 1.964.837,37	R\$ 241.791,65	R\$ 2.206.629,02
14/04/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 73.849,89	R\$ 9.135,00	R\$ 82.984,89
22/04/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 108.349,16	R\$ 17.575,95	R\$ 125.925,11
07/06/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 253.892,73	R\$ 41.185,46	R\$ 295.078,19
20/06/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 405.593,53	R\$ 65.793,75	R\$ 471.387,28
28/06/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 109.408,18	R\$ 17.747,75	R\$ 127.155,93
08/08/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 160.097,98	R\$ 25.970,45	R\$ 186.068,43
24/08/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 87.326,15	R\$ 14.165,69	R\$ 101.491,84
21/10/16	01/08/16 a 31/08/16	R\$ 182.738,11	R\$ 29.643,03	R\$ 212.381,14
01/11/16	01/09/16 a 30/09/16	R\$ 208.612,53	R\$ 33.840,27	R\$ 242.452,80
13/12/16	01/10/16 a 31/10/16	R\$ 420.459,40	R\$ 68.205,23	R\$ 488.664,63
09/01/17	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 392.967,83	R\$ 63.745,66	R\$ 456.713,49
20/01/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 291.087,25	R\$ 47.219,00	R\$ 338.306,25
10/05/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 63.068,88	R\$ 10.230,77	R\$ 73.299,65
10/05/17	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 148.777,91	R\$ 29.696,65	R\$ 178.474,56
05/06/17	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 116.973,95	R\$ 23.348,69	R\$ 140.322,64
03/08/17	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 1.046.785,48	R\$ 208.944,66	R\$ 1.255.730,14

Não houve apresentação de medição/aferição no período do 4º Trimestre de 2017.

Total Acumulado	R\$ 18.508.739,03	R\$ 1.423.480,38	R\$ 19.932.219,41
------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo

Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório.

A aplicação dos recursos da OUC Água Espraiada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos serviços.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I Consórcio DOMUS Contrato nº 002/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
31/10/12 a 18/04/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 1.160.523,86	R\$ 140.682,26	R\$ 1.301.206,12
04/06/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.299.538,73	R\$ 306.765,76	R\$ 2.606.304,49
08/04/14 a 26/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.063.485,03	R\$ 392.543,76	R\$ 2.456.028,79
05/05/15 a 16/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 2.272.684,12	R\$ 541.397,14	R\$ 2.814.081,26
20/06/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 180.013,84	R\$ 48.045,69	R\$ 228.059,53
02/08/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 180.910,69	R\$ 48.285,07	R\$ 229.195,76
Não houve apresentação de medição no 4º Trimestre de 2017				
Total Acumulado		R\$ 8.157.156,27	R\$ 1.477.719,68	R\$ 9.634.875,95

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II Consórcio BUREAU Contrato nº 001/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
31/10/12 a 15/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 633.013,28	R\$ 74.735,75	R\$ 707.749,03
18/04/13 a 23/10/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 839.916,30	R\$ 111.443,69	R\$ 951.359,99

04/12/15 a 18/02/16	01/09/15 a 30/11/15	R\$ 267.348,28	R\$ 68.993,60	R\$ 336.341,88
27/05/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 60.778,28	R\$ 16.221,71	R\$ 76.999,99
13/06/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 60.778,28	R\$ 16.221,72	R\$ 77.000,00
11/11/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 3.038,92	R\$ 811,08	R\$ 3.850,00

Não houve apresentação de medições no 4º Trimestre de 2017

Total Acumulado	R\$ 1.864.873,34	R\$ 288.427,55	R\$ 2.153.300,89
------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

(*) Não foi aplicado o desconto na medição de JUL/13, conforme esclarecido no Ofício nº 153/DTPO/2014 de 19/03/2014.

4.13.3 Gerenciamento Social HIS Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda

Data da Autorização	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Valor Atestado (R\$)
12/12/12 a 25/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 899.581,50	R\$ 0,00	R\$ 899.581,50
19/04/13 a 18/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.799.602,99	R\$ 0,00	R\$ 1.799.602,99
05/05/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.067.813,43	R\$ 0,00	R\$ 3.067.813,43
17/04/15 a 15/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 4.645.901,30	R\$ 0,00	R\$ 4.645.901,30
06/06/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 454.183,44	R\$ 0,00	R\$ 454.183,44
20/06/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 454.604,13	R\$ 0,00	R\$ 454.604,13
12/07/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 454.614,27	R\$ 0,00	R\$ 454.614,27
12/07/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 454.500,46	R\$ 0,00	R\$ 454.500,46
05/08/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 454.490,24	R\$ 0,00	R\$ 454.490,24
23/09/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 448.843,85	R\$ 0,00	R\$ 448.843,85
23/09/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 460.729,33	R\$ 0,00	R\$ 460.729,33
28/11/16	01/08/16 a 31/08/16	R\$ 454.682,80	R\$ 0,00	R\$ 454.682,80
13/12/16	01/09/16 a 30/09/16	R\$ 454.637,14	R\$ 0,00	R\$ 454.637,14
17/01/17	01/10/16 a 31/10/16	R\$ 452.914,16	R\$ 0,00	R\$ 452.914,16
17/01/17	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 456.432,43	R\$ 0,00	R\$ 456.432,43
03/03/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 454.890,08	R\$ 0,00	R\$ 454.890,08
17/08/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 465.067,66	R\$ 0,00	R\$ 465.067,66
17/08/17	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 468.942,93	R\$ 0,00	R\$ 468.942,93
17/08/17	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 469.865,51	R\$ 0,00	R\$ 469.865,51
17/08/17	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 464.523,75	R\$ 0,00	R\$ 464.523,75
17/08/17	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 464.175,85	R\$ 0,00	R\$ 464.175,85
17/08/17	01/06/17 a 31/06/17	R\$ 470.150,77	R\$ 0,00	R\$ 470.150,77
08/11/17	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 313.579,93	R\$ 0,00	R\$ 313.579,93
08/11/17	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 313.637,14	R\$ 0,00	R\$ 313.637,14
12/12/17	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 313.664,20	R\$ 0,00	R\$ 313.664,20
12/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 313.603,41	R\$ 0,00	R\$ 313.603,41
Total Acumulado		R\$ 19.925.632,70	R\$ 0,00	R\$ 19.925.632,70

4.13.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião Contrato nº 018/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
24/03/17	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 185.905,78	R\$ 0,00	R\$ 185.905,78
26/05/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 50.828,74	R\$ 0,00	R\$ 50.828,74
01/09/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
04/09/17	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 124.899,76	R\$ 5.020,97	R\$ 129.920,73
04/09/17	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 144.202,99	R\$ 5.796,96	R\$ 149.999,95
04/09/17	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 192.270,65	R\$ 7.729,28	R\$ 199.999,93
09/09/17	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 196.773,78	R\$ 7.910,31	R\$ 204.684,09
09/09/17	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 183.190,55	R\$ 7.364,26	R\$ 190.554,81
10/10/17	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 203.155,04	R\$ 8.166,83	R\$ 211.321,87
Total Acumulado		R\$ 1.361.227,29	R\$ 41.988,61	R\$ 1.403.215,90

4.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd. Edite Contrato nº 017/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
11/04/17	01/11/16 a 31/12/16	R\$ 115.243,02	R\$ 0,00	R\$ 115.243,02
20/09/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 196.185,94	R\$ 0,00	R\$ 196.185,94
03/10/17	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 62.101,64	R\$ 2.496,49	R\$ 64.598,13
03/10/17	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 62.075,37	R\$ 2.495,41	R\$ 64.570,78
03/10/17	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 62.103,02	R\$ 2.496,52	R\$ 64.599,54
03/10/17	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 62.102,70	R\$ 2.496,52	R\$ 64.599,22
Total Acumulado		R\$ 559.811,69	R\$ 9.984,94	R\$ 569.796,63

4.13.6 Aluguel Social

Período	Solicitado	Liberado
2012	R\$ 1.404.190,00	R\$ 1.283.000,00
2013	R\$ 3.677.050,00	R\$ 3.475.800,00
2014	R\$ 4.524.600,00	R\$ 4.481.700,00
2015	R\$ 8.377.800,00	R\$ 8.377.800,00
2016	R\$ 12.115.800,00	R\$ 12.115.800,00
1º Semestre 2017 - Setor Jabaquara Americanópolis (autorização em 22/02/2017)	R\$ 5.875.200,00	R\$ 5.875.200,00
1º Semestre 2017 - Jd. Edite (autorização em 17/03/2017)	R\$ 216.680,00	R\$ 216.680,00
2º Semestre 2017 - Setor Jabaquara Americanópolis (autorização em 07/08/2017)	R\$ 4.423.200,00	R\$ 4.423.200,00
2º Semestre 2017 - Jd. Edite (autorização em 07/08/2017)	R\$ 44.100,00	R\$ 44.100,00
Subtotal	R\$ 40.658.620,00	R\$ 40.293.280,00
Não houve liberação no 4º trimestre	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00

A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais.

4.14 Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir:

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e variação cambial (R\$)	Valor Atestado Total (R\$)	Valor Atestado CEPAC (R\$)
11/10/12	11/08/11 a 31/07/12	R\$ 57.399.632,95	R\$ 3.492.060,77	R\$ 60.891.693,72	R\$ 64.383.754,49
15/11/12	01/08/12 a 31/08/12	R\$ 17.978.263,41	R\$ 491.036,54	R\$ 18.469.299,95	R\$ 18.960.336,49
24/03/14	01/09/12 a 31/10/13	R\$ 232.134.828,61	R\$ 19.542.222,05	R\$ 251.677.050,66	R\$ 124.100.574,14
04/09/14	01/11/13 a 30/04/14	R\$ 106.858.193,46	R\$ 13.511.679,07	R\$ 120.369.872,53	R\$ 68.122.375,25
20/04/15	01/05/14 a 31/12/14 (*)	R\$ 200.159.334,52	R\$ 19.506.557,62	R\$ 219.665.892,14	R\$ 224.432.959,63
Total Acumulado		R\$ 614.530.252,95	R\$ 56.543.556,05	R\$ 671.073.809,00	R\$ 500.000.000,00

(*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R\$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à obra e desapropriação.

- 4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5
Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
26/08/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.981.324,08	R\$ 1.630.627,28	R\$ 10.611.951,36
27/03/14 a 28/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 43.912.061,55	R\$ 7.974.474,19	R\$ 51.886.535,74
04/03/15 a 14/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 134.231.559,49	R\$ 37.339.884,88	R\$ 171.571.444,37
26/02/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 4.883.172,54	R\$ 1.528.120,48	R\$ 6.411.293,02
29/03/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 6.434.220,78	R\$ 1.972.616,28	R\$ 8.406.837,06

28/04/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 6.799.017,84	R\$ 2.084.456,48	R\$ 8.883.474,32
24/05/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 20.767.732,19	R\$ 6.367.012,86	R\$ 27.134.745,05
28/06/16	01/05/16 a 31/05/16	R\$ 8.788.758,24	R\$ 2.694.475,06	R\$ 11.483.233,30
22/07/16	01/06/16 a 30/06/16	R\$ 8.266.609,47	R\$ 2.534.393,66	R\$ 10.801.003,13
19/08/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 10.681.846,70	R\$ 4.189.238,68	R\$ 14.871.085,38
20/09/16	01/08/16 a 31/08/16	R\$ 9.596.279,34	R\$ 3.763.497,62	R\$ 13.359.776,96
28/10/16	01/09/16 a 30/09/16	R\$ 10.324.624,98	R\$ 4.049.142,38	R\$ 14.373.767,36
05/12/16	01/10/16 a 31/10/16	R\$ 23.160.326,14	R\$ 9.083.086,18	R\$ 32.243.412,32
21/12/16	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 17.649.738,55	R\$ 6.921.927,40	R\$ 24.571.665,95
13/01/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 1.198.531,16	R\$ 470.043,54	R\$ 1.668.574,70
21/03/17	01/01/2017 a 31/01/2017	R\$ 17.047.114,86	R\$ 6.685.588,64	R\$ 23.732.703,50
21/03/17	01/02/2017 a 28/02/2017	R\$ 6.936.484,24	R\$ 2.720.371,18	R\$ 9.656.855,42
12/04/17	01/03/2017 a 31/03/2017	R\$ 6.158.829,39	R\$ 2.415.388,18	R\$ 8.574.217,57
23/05/17	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 2.445.905,96	R\$ 959.242,72	R\$ 3.405.148,68
19/06/17	01/05/2017 a 31/05/2017	R\$ 2.036.803,33	R\$ 798.799,63	R\$ 2.835.602,96
02/08/17	01/06/2017 a 30/06/2017	R\$ 2.340.685,58	R\$ 917.977,08	R\$ 3.258.662,66
06/09/17	01/07/2017 a 31/07/2017	R\$ 14.970.259,30	R\$ 6.458.214,76	R\$ 21.428.474,06
13/10/17	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 7.062.817,05	R\$ 3.046.817,05	R\$ 10.109.634,10
21/11/17	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 3.676.930,65	R\$ 1.586.238,90	R\$ 5.263.169,55
08/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 3.778.172,37	R\$ 1.629.914,88	R\$ 5.408.087,25
Total Acumulado		R\$ 382.129.805,78	R\$ 119.821.549,99	R\$ 501.951.355,77

4.16 - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e paisagística do Parque do Chuvisco

Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
27/11/13 a 30/01/14	01/08/13 a 30/09/13	R\$ 99.371,07	R\$ 0,00	R\$ 99.371,07
09/05/14 a 08/12/14	01/01/14 a 28/02/14	1.171.965,88	101.337,53	1.273.303,41
06/04/15 a 29/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 2.955.524,90	R\$ 412.632,62	R\$ 3.368.157,52
30/03/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 591.758,07	R\$ 125.800,07	R\$ 717.558,14
27/04/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 892.668,33	R\$ 189.769,68	R\$ 1.082.438,01
03/08/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 524.885,00	R\$ 111.583,08	R\$ 636.468,08
03/08/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 365.046,53	R\$ 77.604,14	R\$ 442.650,67

30/09/16	01/07/16 a 31/07/16	R\$ 1.209.733,11	R\$ 257.173,53	R\$ 1.466.906,64
05/01/17	01/08/16 a 31/08/16	R\$ 2.432.128,14	R\$ 517.038,82	R\$ 2.949.166,96
06/02/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 1.223.503,49	R\$ 260.100,93	R\$ 1.483.604,42
06/02/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 540.050,56	R\$ 151.864,37	R\$ 691.914,93
12/07/17	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 559.472,64	R\$ 157.325,94	R\$ 716.798,58
08/11/17	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 963.616,01	R\$ 270.972,67	R\$ 1.234.588,68
Total Acumulado		R\$ 13.529.723,73	R\$ 2.633.203,38	R\$ 16.162.927,11

- 4.17 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espreada, relativos ao Lote 5.
Contratada: Consórcio Água Espreada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria Ltda.– Contrato 0233901005
Ordem de Serviço: 01/01/2014
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
11/04/14 a 27/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.987.002,09	R\$ 633.341,82	R\$ 4.620.343,91
29/04/15 a 04/03/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 4.484.072,19	R\$ 1.041.575,66	R\$ 5.525.647,85
24/07/17	01/02/2017 a 28/02/2017	R\$ 174.394,08	R\$ 0,00	R\$ 174.394,08
24/07/17	01/03/2017 a 31/03/2017	R\$ 294.658,72	R\$ 0,00	R\$ 294.658,72
24/07/17	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 178.254,53	R\$ 0,00	R\$ 178.254,53
24/07/17	01/05/2017 a 31/05/2017	R\$ 244.902,10	R\$ 0,00	R\$ 244.902,10
03/08/17	01/06/2017 a 30/06/2017	R\$ 296.178,83	R\$ 0,00	R\$ 296.178,83
22/09/17	01/07/2017 a 31/07/2017	R\$ 317.784,79	R\$ 0,00	R\$ 317.784,79
07/11/17	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 382.311,69	R\$ 44.254,42	R\$ 426.566,11
04/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 372.525,03	R\$ 13.969,67	R\$ 386.494,70
Total Acumulado		R\$ 10.732.084,05	R\$ 1.733.141,57	R\$ 12.465.225,62

- 4.18 Prestação de Serviços previstos na Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013 - Agrupamento I e IV, para elaboração de plantas expropriatórias, registro cadastral e avaliação para implantação do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto Marinho" - Plantas Expropriatórias
Contrato 003/SIURB/2014

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
30/06/15	06/06/14 a 12/12/14	R\$ 1.833.284,04	R\$ 0,00	R\$ 1.833.284,04

28/08/15	13/12/14 a 03/03/15	R\$ 274.737,96	R\$ 0,00	R\$ 274.737,96
11/09/15	04/03/15 a 25/06/15	R\$ 194.778,36	R\$ 0,00	R\$ 194.778,36
19/10/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 273.728,28	R\$ 0,00	R\$ 273.728,28
Não houve apresentação de medições no 4º Trimestres de 2017				
Total Acumulado		R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64

4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini
Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda
Contrato n 049/SIURB/2013

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
10/12/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 2.657.440,25	R\$ 0,00	R\$ 2.657.440,25
01/02/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 5.069.220,05	R\$ 657.427,15	R\$ 5.726.647,20
22/02/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 278.011,20	R\$ 36.055,27	R\$ 314.066,47
28/11/16	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 209.142,33	R\$ 35.633,46	R\$ 244.775,79
15/12/16	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 76.511,97	R\$ 13.036,03	R\$ 89.548,00

Não houve apresentação de medições no 4º Trimestres de 2017

Total Acumulado		R\$ 8.290.325,80	R\$ 742.151,91	R\$ 9.032.477,71
------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------

4.20 – Serviços de remanejamento de posteamento e redes aéreas
Contrato nº 83305/16 – AES Eletropaulo

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/12/16	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 243.552,86	R\$ 0,00	R\$ 243.552,86
13/01/17	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 1.489.155,84	R\$ 0,00	R\$ 1.489.155,84
01/03/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 174.230,24	R\$ 0,00	R\$ 174.230,24
03/03/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 3.891.368,06	R\$ 0,00	R\$ 3.891.368,06
16/05/17	01/02/17 a 30/04/17	R\$ 5.532.483,73	R\$ 0,00	R\$ 5.532.483,73
13/06/17	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 1.954.826,85	R\$ 0,00	R\$ 1.954.826,85
26/07/17	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 784.514,40	R\$ 0,00	R\$ 784.514,40
30/08/17	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 896.177,82	R\$ 0,00	R\$ 896.177,82
30/08/17	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 764.550,30	R\$ 0,00	R\$ 764.550,30
30/11/17	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 1.554.727,39	R\$ 0,00	R\$ 1.554.727,39
11/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 1.100.844,56	R\$ 0,00	R\$ 1.100.844,56
28/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 245.121,90	R\$ 0,00	R\$ 245.121,90
Total Acumulado		R\$ 18.631.553,95	R\$ 0,00	R\$ 18.631.553,95

5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA

Item	Especificação	Total Atestado até o trimestre anterior	Valor Atestado no trimestre (R\$)	Total Atestado pela CAIXA (R\$)
5.1	Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)	R\$ 229.679.423,86	R\$ 0,00	R\$ 229.679.423,86

Relatório Gerência Executiva Governo São Paulo/SP Nº 04/2018

fl. 39/51

5.2	Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação da alça de acesso Morumbi	R\$ 83.675.899,06	R\$ 0,00	R\$ 83.675.899,06
5.3.1	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT)	R\$ 1.614.069,25	R\$ 0,00	R\$ 1.614.069,25
5.3.2	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - Ductor)	R\$ 4.330.300,41	R\$ 0,00	R\$ 4.330.300,41
5.4	Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque	R\$ 28.300,00	R\$ 0,00	R\$ 28.300,00
5.5	Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes	R\$ 40.208.775,72	R\$ 0,00	R\$ 40.208.775,72
5.6	Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e demais peças técnicas.	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22
5.7	Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho	R\$ 29.586.916,30	R\$ 0,00	R\$ 29.586.916,30
5.8	Gerenciamento das obras e serviços referentes à Operação Urbana Água Espaiada	R\$ 38.695.585,95	R\$ 1.828.999,91	R\$ 40.524.585,86
5.9.1	Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes	R\$ 279.710.387,84	R\$ 552.489,25	R\$ 280.262.877,09
5.9.2	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 (Corruiras)	R\$ 10.514.858,63	R\$ 0,00	R\$ 10.514.858,63
5.9.3	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu)	R\$ 9.681.902,31	R\$ 0,00	R\$ 9.681.902,31
5.9.4	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 (Jardim Edith)	R\$ 2.883.030,48	R\$ 0,00	R\$ 2.883.030,48
5.9.5	Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco	R\$ 19.750.864,17	R\$ 0,00	R\$ 19.750.864,17
5.9.6	Desapropriações Metrô - Linha 17	R\$ 158.689.478,55	R\$ 0,00	R\$ 158.689.478,55
5.9.7	Desapropriações - Implantação Via Parque	R\$ 283.937.561,57	R\$ 2.517.576,72	R\$ 286.455.138,29
5.9.8	Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan	R\$ 622.286.813,50	R\$ 3.767.802,63	R\$ 626.054.616,13
5.10.1	Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruiras)	R\$ 45.589.868,83	R\$ 0,00	R\$ 45.589.868,83
5.10.2	Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu)	R\$ 62.353.906,74	R\$ 0,00	R\$ 62.353.906,74
5.10.3	Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith)	R\$ 70.166.527,59	R\$ 15.088,32	R\$ 70.181.615,91
5.10.4	Habitação de Interesse Social - Lote 8 Estevão Baião 2ª etapa	R\$ 11.210.187,90	R\$ 536.401,64	R\$ 11.746.589,54
5.11.1	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 1	R\$ 342.557.449,54	R\$ 21.452.737,85	R\$ 364.010.187,39
5.11.1.1	Serviços para remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
5.11.2	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 2	R\$ 28.710.089,46	R\$ 1.947.857,07	R\$ 30.657.946,53
5.11.3	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 3	R\$ 33.556.966,22	R\$ 878.301,31	R\$ 34.435.267,53
5.11.4	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 4	R\$ 36.718.968,85	R\$ 598.139,15	R\$ 37.317.108,00
5.11.5	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espaiada Lote 1	R\$ 9.230.311,25	R\$ 0,00	R\$ 9.230.311,25
5.11.6	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espaiada Lote 2	R\$ 1.912.824,00	R\$ 0,00	R\$ 1.912.824,00

5.11.7	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 3	R\$ 1.743.183,66	R\$ 0,00	R\$ 1.743.183,66
5.11.8	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 4	R\$ 3.790.392,80	R\$ 0,00	R\$ 3.790.392,80
5.12	Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucuri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros	R\$ 19.932.219,41	R\$ 0,00	R\$ 19.932.219,41
5.13.1	Gerenciamento técnico HIS Lote I	R\$ 9.634.875,95	R\$ 0,00	R\$ 9.634.875,95
5.13.2	Gerenciamento técnico HIS Lote II	R\$ 2.153.300,89	R\$ 0,00	R\$ 2.153.300,89
5.13.3	Gerenciamento social	R\$ 18.671.148,02	R\$ 1.254.484,68	R\$ 19.925.632,70
5.13.4	Aluguel social	R\$ 41.040.160,00	R\$ 0,00	R\$ 41.040.160,00
5.13.5	Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião	R\$ 1.191.894,03	R\$ 211.321,87	R\$ 1.403.215,90
5.13.6	Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd Editi	R\$ 311.428,96	R\$ 258.367,67	R\$ 569.796,63
5.13.7	Investigação preliminar para diversas áreas, denominadas HIS – Habitação de Interesse Social	R\$ 205.556,55	R\$ 0,00	R\$ 205.556,55
5.14	Metrô - Linha 17 Ouro	R\$ 500.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000.000,00
5.15	Execução Av. Chucuri Zaidan e Complexo Burle Marx	R\$ 481.170.464,87	R\$ 20.780.890,90	R\$ 501.951.355,77
5.15.1	Remanejamento de rede elétrica	R\$ 15.730.860,10	R\$ 2.900.693,85	R\$ 18.631.553,95
5.16	Parque Chuvisco - etapa 2	R\$ 14.928.338,43	R\$ 1.234.588,68	R\$ 16.162.927,11
5.17	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 5 (Chucuri Zaidan)	R\$ 11.652.164,81	R\$ 813.060,81	R\$ 12.465.225,62
5.18	Plantas Expropriatórias	R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64
5.19	Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini	R\$ 9.032.477,71	R\$ 0,00	R\$ 9.032.477,71
Total Acumulado		R\$ 3.592.092.279,91	R\$ 61.548.802,31	R\$ 3.653.641.082,22

6. Consolidação Bancária

6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espraiada

6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8

Não houve movimentação no período

6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	02/10/2017	1.542.394,37	C	1.542.394,37	C

CT 017/2016/SEHAB - MED. 05 - JAN/2017 - SISTEMA PRI - NF 25917.	02/10/2017	48.310,79	D	1.494.083,58	C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 05 - JAN/2017 - LA FALCÃO - NF 149472.	02/10/2017	38.648,63	D	1.455.434,95	C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 05 - JAN/2017 - PLANAL - NF 1555.	02/10/2017	106.283,73	D	1.349.151,22	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 39 - JUL/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0074	02/10/2017	1.346.208,43	D	2.942,79	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 017/2016/SEHAB - MED. 05 - JAN/2017 - SISTEMA PRI - NF 25917 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 05 - JAN/2017 - LA FALCÃO - NF 149472 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 05 - JAN/2017 - PLANAL - NF 1555	02/10/2017	2.942,79	D	0,00	C
TRX CT INV	05/10/2017	725.300,00	C	725.300,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	05/10/2017	725.300,00	D	0,00	C
TRX CT INV	09/10/2017	59.970,87	C	59.970,87	C
CT 183/SIURB/11 - MED. 32 - AGO/2017 - RM - NF 0033	09/10/2017	59.970,87	D	0,00	C
TRX CT INV	11/10/2017	258.367,67	C	258.367,67	C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 06 - FEV/2017 - LA FALCÃO - NF 150520/150524 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 07 - MAR/2017 - LA FALCÃO - NF 150521/150525 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 08 - ABR/2017 - LA FALCÃO - NF 150522/150526 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 09 - MAI/2017 - LA FALCÃO - NF 150523/150527.	11/10/2017	63.623,04	D	194.744,63	C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 06 - FEV/2017 - PLANAL - NF 1605/1606 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 07 - MAR/2017 - PLANAL - NF 1607/1608 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 08 - ABR/2017 - PLANAL - NF 1609/1610 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 09 - MAI/2017 - PLANAL - NF 1611/1612	11/10/2017	50.898,41	D	143.846,22	C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 06 - FEV/2017 - SISTEMA PRI - NF 26172/26173 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 07 - MAR/2017 - SISTEMA PRI - NF 26174/26175 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 08 - ABR/2017 - SISTEMA PRI - NF 26176/26177 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 09 - MAI/2017 - SISTEMA PRI - NF 26178/26179.	11/10/2017	139.970,68	D	3.875,54	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 017/2016/SEHAB - MED. 06 - FEV/2017 - LA FALCÃO - NF 150520/150524 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 07 - MAR/2017 - LA FALCÃO - NF 150521/150525 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 08 - ABR/2017 - LA FALCÃO - NF 150522/150526 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 09 - MAI/2017 - LA FALCÃO - NF 150523/150527 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 06 - FEV/2017 - PLANAL - NF 1605/1606 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 07 - MAR/2017 - PLANAL - NF 1607/1608 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 08 - ABR/2017 - PLANAL - NF 1609/1610 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 09 - MAI/2017 - PLANAL - NF 1611/1612 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 06 - FEV/2017 - SISTEMA PRI - NF 26172/26173 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 07 - MAR/2017 - SISTEMA PRI - NF 26174/26175 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 08 - ABR/2017 - SISTEMA PRI - NF 26176/26177 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 09 - MAI/2017 - SISTEMA PRI - NF 26178/26179.	11/10/2017	3.875,54	D	0,00	C
TRX CT INV	19/10/2017	1.529.365,63	C	1.529.365,63	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 66 - JUL/17 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 0120/0126	19/10/2017	1.529.365,63	D	0,00	C
TRX CT INV	23/10/2017	506.059,34	C	506.059,34	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Implantação de Núcleo Habitacional destinado à população de Baixa Renda - HIS	23/10/2017	506.059,34	D	0,00	C
TRX CT INV	24/10/2017	211.321,87	C	211.321,87	C
CT 018/2016/SEHAB - MED. 11 - JUL/2017 - BUREAU - NF 5202/5203	24/10/2017	208.152,04	D	3.169,83	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 018/2016/SEHAB - MED. 11 - JUL/2017 - BUREAU - NF 5202/5203	24/10/2017	3.169,83	D	0,00	C
TRX CT INV	26/10/2017	1.254.753,12	C	1.254.753,12	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 40 - AGO/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0076	26/10/2017	530.253,12	D	724.500,00	C

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	26/10/2017	724.500,00	D	0,00	C
TRX CT INV	27/10/2017	39.500,00	C	39.500,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	27/10/2017	39.500,00	D	0,00	C
TRX CT INV	30/10/2017	67.599,55	C	67.599,55	C
DESAPROPRIAÇÃO - REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS PAGAS PELA SP OBRAS EM SETEMBRO/17 - HIS	30/10/2017	21.169,64	D	46.429,91	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Implantação de Núcleo Habitacional destinado à população de Baixa Renda - HIS	30/10/2017	46.429,91	D	0,00	C
TRX CT INV	01/11/2017	386.108,15	C	386.108,15	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 67 - AGO/17 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 0129/0130	01/11/2017	386.108,15	D	0,00	C
TRX CT INV	07/11/2017	5.647.384,87	C	5.647.384,87	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 68 - SET/17 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 0131/0132	07/11/2017	5.647.384,87	D	0,00	C
TRX CT INV	08/11/2017	2.000,00	C	2.000,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	08/11/2017	2.000,00	D	0,00	C
TRX CT INV	09/11/2017	627.217,07	C	627.217,07	C
CT 11/2012/SEHAB - MED. 63 - JUL/2017 - DIAGONAL - NF 3290/3291	09/11/2017	308.876,23	D	318.340,84	C
CT 11/2012/SEHAB - MED. 64 - AGO/2017 - DIAGONAL - NF 3306/3307	09/11/2017	308.932,58	D	9.408,26	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 11/2012/SEHAB - MED. 63 - JUL/2017 - DIAGONAL - NF 3290/3291 / CT 11/2012/SEHAB - MED. 64 - AGO/2017 - DIAGONAL - NF 3306/3307	09/11/2017	9.408,26	D	0,00	C
TRX CT INV	13/11/2017	30.263,35	C	30.263,35	C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 77 - MAI/2017 - KALLAS - NF 1547/1548	13/11/2017	30.263,35	D	0,00	C
TRX CT INV	14/11/2017	450.090,77	C	450.090,77	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 41 - SET/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0078	14/11/2017	450.090,77	D	0,00	C
TRX CT INV	17/11/2017	1.118,69	C	1.118,69	C
TRX CT INV	21/11/2017	74.018,39	C	75.137,08	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Pq. Linear	21/11/2017	75.137,08	D	0,00	C
TRX CT INV	22/11/2017	6.078,83	C	6.078,83	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Implantação de Núcleo Habitacional destinado à população de Baixa Renda - HIS	22/11/2017	2.135,42	D	3.943,41	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Pq. Linear	22/11/2017	3.943,41	D	0,00	C
TRX CT INV	23/11/2017	392.726,50	C	392.726,50	C
CT 006/2016/SEHAB - MED. 15 - JUL/2017 - JWA - NF 2736/2737.	23/11/2017	247.734,64	D	144.991,86	C
CT 006/2016/SEHAB - MED. 16 - AGO/2017 - JWA - NF 2751/2767.	23/11/2017	101.187,48	D	43.804,38	C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 11 - JUL/2017 - LA FALCÃO - NF 151347/151349.	23/11/2017	5.122,99	D	38.681,39	C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 11 - JUL/2017 - PLANAL - NF 1632/1633.	23/11/2017	4.098,39	D	34.583,00	C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 11 - JUL/2017 - SISTEMA PRI - NF 26306/26307	23/11/2017	11.270,57	D	23.312,43	C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 10 - JUN/2017 - LA FALCÃO - NF 150391/150392.	23/11/2017	5.663,85	D	17.648,58	C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 10 - JUN/2017 - PLANAL - NF 1583/1584	23/11/2017	4.531,07	D	13.117,51	C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 10 - JUN/2017 - SISTEMA PRI - NF 26117/26118	23/11/2017	12.460,46	D	657,05	C

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 017/2016/SEHAB - MED. 10 - JUN/2017 - SISTEMA PRI - NF 26117/26118 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 10 - JUN/2017 - PLANAL - NF 1583/1584 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 10 - JUN/2017 - LA FALCÃO - NF 150391/150392 /	23/11/2017	657,05	D	0,00	C
TRX CT INV	27/11/2017	764.800,00	C	764.800,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	27/11/2017	764.800,00	D	0,00	C
TRX CT INV	28/11/2017	43.737,82	C	43.737,82	C
DESAPROPRIAÇÃO - REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS PAGAS PELA SP OBRAS REF. 10/2017.	28/11/2017	43.737,82	D	0,00	C
TRX CT INV	05/12/2017	10.947,56	C	10.947,56	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Pq. Linear e Av. Chucrizaidan até João Dias	05/12/2017	8.806,34	D	2.141,22	C
RETENÇÃO IRRF - REF. DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Pq. Linear e Av. Chucrizaidan até João Dias	05/12/2017	2.141,22	D	0,00	C
TRX CT INV	06/12/2017	400,00	C	400,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	07/12/2017	400,00	D	0,00	C
TRX CT INV	14/12/2017	718.830,83	C	718.830,83	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 42 - OUT/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0080	14/12/2017	718.830,83	D	0,00	C
TRX CT INV	15/12/2017	627.267,61	C	627.267,61	C
CT 11/2012/SEHAB - MED. 65 - SET/2017 - DIAGONAL - NF 3324/3325	15/12/2017	308.959,23	D	318.308,38	C
CT 11/2012/SEHAB - MED. 66 - OUT/2017 - DIAGONAL - NF 3340/3341	15/12/2017	308.899,36	D	9.409,02	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 11/2012/SEHAB - MED. 65 - SET/2017 - DIAGONAL - NF 3324/3325 / CT 11/2012/SEHAB - MED. 66 - OUT/2017 - DIAGONAL - NF 3340/3341	15/12/2017	9.409,02	D	0,00	C
TRX CT INV	20/12/2017	17.399,52	C	17.399,52	C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 78 - JUN/2017 - KALLAS - NF 1591/1592	20/12/2017	15.088,32	D	2.311,20	C
INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO - COMPETENCIA 11/2017	20/12/2017	2.311,20	D	0,00	C
TRX CT INV	26/12/2017	724.100,00	C	724.100,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso)	26/12/2017	724.100,00	D	0,00	C
TRX CT INV	28/12/2017	7.530,40	C	7.530,40	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Implantação de Núcleo Habitacional destinado à população de Baixa Renda - HIS	28/12/2017	7.530,40	D	0,00	C
SALDO	31/12/17			0,00	C

6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espriada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
APL FUNDO INV	02/10/2017	396.842,07	D	0,00	C
TRX CT INV	02/10/2017	156.212,01	C	156.212,01	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Chucrizaidan até Av. João Dias	02/10/2017	8.163,63	D	148.048,38	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 39 - JUL/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0073	02/10/2017	148.048,38	D	0,00	C
APL FUNDO INV	03/10/2017	42,00	D	42,00	D

DP DINH AG	03/10/2017	42,00	C	0,00	C
TRX CT INV	09/10/2017	182.499,52	C	182.499,52	C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 32 - AGO/2017 - RM - NF 0032	09/10/2017	182.499,52	D	0,00	C
TRX CT INV	17/10/2017	808,78	C	808,78	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até Av. João Dias	17/10/2017	808,78	D	0,00	C
TRX CT INV	19/10/2017	595.698,05	C	595.698,05	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 66 - JUL/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 0124/0125	19/10/2017	595.698,05	D	0,00	C
TRX CT INV	20/10/2017	925,61	C	925,61	C
INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO SET/2017	20/10/2017	925,61	D	0,00	C
TRX CT INV	24/10/2017	1.492.632,49	C	1.492.632,49	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	24/10/2017	701.130,67	D	791.501,82	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	24/10/2017	791.501,82	D	0,00	C
TRX CT INV	26/10/2017	617.467,96	C	617.467,96	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	26/10/2017	469.419,58	D	148.048,38	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 40 - AGO/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0075	26/10/2017	148.048,38	D	0,00	C
TRX CT INV	30/10/2017	588.877,65	C	588.877,65	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	30/10/2017	480.022,79	D	108.854,86	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	30/10/2017	108.399,74	D	455,12	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	30/10/2017	455,12	D	0,00	C
TRX CT INV	31/10/2017	6.851,73	C	6.851,73	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear	31/10/2017	6.851,73	D	0,00	C
TRX CT INV	01/11/2017	876.377,70	C	876.377,70	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 67 - AGO/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 0127/0128.	01/11/2017	876.377,70	D	0,00	C
TRX CT INV	06/11/2017	199.999,81	C	199.999,81	C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 33 - SET/2017 - RM - NF 0034	06/11/2017	199.999,81	D	0,00	C
TRX CT INV	07/11/2017	13.222.098,93	C	13.222.098,93	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e e Chucri Zaidan até Av. João Dias R\$ 424.367,47 / PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e e Chucri Zaidan até Av. João Dias R\$ 4.533,24.	07/11/2017	428.900,71	D	12.793.198,22	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 014/SIURB/2016 - MED. 02 - MAI/2017 - CONESTOGA R. / CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 08/18 - BOLETO 4001920500 - AES ELETROPAULO / CT 006/2016/SEHAB - MED. 09 a 13 - JAN a MAI/2017 - JWA / CT 11/2012/SEHAB - MED. 57 a 62 - JAN a JUN/17 - DIAGONAL / CT 181/SIURB/11 - MED. 64 - MAI/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT 020/2010/SEHAB - MED. 73 a 76 - JAN a ABR/2017 - KALLAS.	07/11/2017	369.763,84	D	12.423.434,38	C
CT 181/SIURB/11 - MED. 68 - SET/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 0133/0134.	07/11/2017	12.417.803,45	D	5.630,93	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 014/SIURB/2016 - MED. 02 - MAI/2017 - CONESTOGA R. / CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 08/18 - BOLETO 4001920500 - AES ELETROPAULO / CT 006/2016/SEHAB - MED. 09 a 13 - JAN a MAI/2017 - JWA / CT 11/2012/SEHAB - MED. 57 a 62 - JAN a JUN/17 - DIAGONAL / CT 181/SIURB/11 - MED. 64 - MAI/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT 020/2010/SEHAB - MED. 73 a 76 - JAN a ABR/2017 - KALLAS.	07/11/2017	5.630,93	D	0,00	C
TRX CT INV	10/11/2017	1.554.727,39	C	1.554.727,39	C
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 10/18 - BOLETO 4001920500 - AES ELETROPAULO	10/11/2017	1.554.727,39	D	0,00	C
TRX CT INV	14/11/2017	148.048,38	C	148.048,38	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 41 - SET/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0077	14/11/2017	148.048,38	D	0,00	C
TRX CT INV	21/11/2017	4.638,94	C	4.638,94	C

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear.	21/11/2017	3.520,25	D	1.118,69	C
INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO OUT/2017	24/11/2017	1.118,69	D	0,00	C
TRX CT INV	27/11/2017	10.109.737,50	C	10.109.737,50	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 49 - AGO/2017 - CONSTRUBASE - NF 2102/2104.	27/11/2017	5.054.868,74	D	5.054.868,76	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 49 - AGO/2017 - SA PAULISTA - NF 5912/5913.	27/11/2017	5.054.868,76	D	0,00	C
TRX CT INV	29/11/2017	6.497.758,23	C	6.497.758,23	C
CT 061/SIURB/2013 - MED. 23 - AGO/2017 - LEMAM - NF 3374	29/11/2017	1.234.588,68	D	5.263.169,55	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 50 - SET/2017 - CONSTRUBASE - NF 2105/2106.	29/11/2017	2.631.584,77	D	2.631.584,78	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 50 - SET/2017 - SA PAULISTA - NF 5914/5915.	29/11/2017	2.631.584,78	D	0,00	C
TRX CT INV	30/11/2017	34.744,64	C	34.744,64	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias.	30/11/2017	34.744,64	D	0,00	C
TRX CT INV	05/12/2017	5.859,03	C	5.859,03	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias.	05/12/2017	1.208,67	D	4.650,36	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias.	05/12/2017	1.068,00	D	3.582,36	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias.	05/12/2017	1.019,96	D	2.562,40	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias.	05/12/2017	804,80	D	1.757,60	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias.	05/12/2017	1.455,79	D	301,81	C
RETENÇÃO ISS R\$ 86,65 e RETENÇÃO IRRF R\$ 215,16 REF. DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias.	05/12/2017	301,81	D	0,00	C
TRX CT INV	08/12/2017	4.832.192,34	C	4.832.192,34	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 184/SIURB/11 - MED. 39 a 41 - JUL a SET/2017 - QUEIROZ GALVÃO / CT 183/SIURB/2011 - MED. 31 a 33 - JUL a SET/2017 - RM / CT 182/SIURB/2011 - MED. 40 - JUL/2017 - VIA ROMA / CT 185/SIURB/11 - MED. 48 a 50 - JUL a SET/2017 - PANAMBY / CT 181/SIURB/11 - MED. 65 a 68 - JUN a SET/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT 051/SIURB/2016 - PARCELA AGO e SET/17 - AES ELETROPAULO / CT 0233901005 - MED. 28 e 29 - JUL e AGO/17 - EDJ / CT 0234901000 - MED. 70 e 71 - JUN e JUL/17 - SPME / CT 061/SIURB/2013 - MED. 23 - AGO/2017 - LEMAM / DESAPROPRIAÇÕES MAI a OUT	08/12/2017	2.944.306,73	D	1.887.885,61	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	08/12/2017	1.843.048,47	D	44.837,14	C
RETENÇÃO IRRF - SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 184/SIURB/11 - MED. 39 a 41 - JUL a SET/2017 - QUEIROZ GALVÃO / CT 183/SIURB/2011 - MED. 31 a 33 - JUL a SET/2017 - RM / CT 182/SIURB/2011 - MED. 40 - JUL/2017 - VIA ROMA / CT 185/SIURB/11 - MED. 48 a 50 - JUL e SET/2017 - PANAMBY / CT 181/SIURB/11 - MED. 65 a 68 - JUN a SET/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT 051/SIURB/2016 - PARCELA AGO e SET/17 - AES ELETROPAULO / CT 0233901005 - MED. 28 e 29 - JUL e AGO/17 - EDJ / CT 0234901000 - MED. 70 e 71 - JUN e JUL/17 - SPME / CT 061/SIURB/2013 - MED. 23 - AGO/2017 - LEMAM / DESAPROPRIAÇÕES MAI a OUT.	08/12/2017	44.837,14	D	0,00	C
TRX CT INV	13/12/2017	21.123,87	C	21.123,87	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	13/12/2017	21.123,87	D	0,00	C
TRX CT INV	14/12/2017	5.390.711,85	C	5.390.711,85	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 185/SIURB/11 - MED. 39 - OUT/2016 - PANAMBY	14/12/2017	1.270.390,44	D	4.120.321,41	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 42 - OUT/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0079	14/12/2017	154.387,19	D	3.965.934,22	C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 185/SIURB/11 - MED. 39 - OUT/2016 - PANAMBY	14/12/2017	1.270.390,44	D	2.695.543,78	C

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	14/12/2017	2.656.851,68	D	38.692,10	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO e SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 185/SIURB/11 - MED. 39 - OUT/2016 - PANAMBY.	14/12/2017	38.692,10	D	0,00	C
TRX CT INV	18/12/2017	6.746.543,71	C	6.746.543,71	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 51 - OUT/2017 - CONSTRUBASE - NF 2109/2110.	18/12/2017	2.704.043,62	D	4.042.500,09	C
CT 185/SIURB/11 - MED. 51 - OUT/2017 - SA PAULISTA - NF 5977/5978.	18/12/2017	2.704.043,63	D	1.338.456,46	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	18/12/2017	924.732,69	D	413.723,77	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6	18/12/2017	413.723,77	D	0,00	C
TRX CT INV	20/12/2017	1.316,64	C	1.316,64	C
INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO - COMPETENCIA 11/2017	20/12/2017	1.316,64	D	0,00	C
TRX CT INV	26/12/2017	2.591.093,19	C	2.591.093,19	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. R\$ 2.177.358,32 + RETENÇÃO IRRF R\$ 33.157,73 - REF. CT 017/2016/SEHAB - MED. 5 a 9 - JAN a MAI/2017 - SITEMA PRI/BAUER/PLANAL / CT 018/2016/SEHAB - MED. 5 a 11 - JAN a JUL/2017 - BUREAU / CT 051/SIURB/2016 - PARCELA AGO - AES ELETROPAULO / CT 006/2016/SEHAB - MED. 14 - JUN/2017 - JWA / CT 185/SIURB/11 - MED. 48 e 49 - JUL e AGO/2017 - PANAMBY / CT 181/SIURB/11 - MED. 68 - SET/2017 - CONS. IMIGRANTES / DESAPROPRIAÇÕES / CT 0541435000 -TARIFA CAIXA pelos serviços de acompanhamento de obras e aplicação dos recursos de CEPAC no valor de R\$ 366.314,27 ref 2º trim 2017 / CT 0261438000 - Serviços de escrituração de títulos de valores imobiliários CEPACs - MAI/2017 - BB - R\$ 1.592,07 / CT 7810/2017/109-7 - Serviços de escrituração de títulos de valores imobiliários CEPACs - JUN a SET/2017 - BB - R\$ 12.670,80	26/12/2017	2.524.777,73	D	66.315,46	C
		66.315,46	D	0,00	C
TRX CT INV	27/12/2017	687.570,50	C	687.570,50	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 0233901005 - MED. 28 e 29- JUL e AGO/17 - EDJ / CT 183/SIURB/2011 - MED. 31 a 33 - JUL a SET/2017 - RM / CT 184/SIURB/11 - MED. 39 a 41 - JUL a SET/2017 - QUEIROZ GALVÃO / CT 182/SIURB/2011 - MED. 40 - JUL/2017 - VIA ROMA / CT 181/SIURB/11 - MED. 65 a 67 - JUN a AGO/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT 0234901000 - MED. 70 e 71 - JUN e JUL/17 - SPME / CT 020/2010/SEHAB - MED. 77 - MAI/2017 - KALLAS / CT 051/SIURB/2016 - PARCELA SET - AES ELETROPAULO / CT 017/2016/SEHAB - MED. 10 e 11 - JUN e JUL/2017 - CONS. PRI/BAUER/PLANAL / CT 006/2016/SEHAB - MED. 15 e 16 - JUL e AGO/2017 - JWA / CT 061/SIURB/2013 - MED. 23 - AGO/2017 - LEMAM / CT 11/2012/SEHAB - MED. 63 e 64 - JUL e AGO/2017 - DIAGONAL / DESAPROPRIAÇÕES	27/12/2017	677.256,96	D	10.313,54	C
APL FUNDO	28/12/2017	35,40	D	10.278,14	C
TRX CT INV	28/12/2017	702.058,73	C	712.336,87	C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 020/2010/SEHAB - MED. 78 - JUN/2017 - KALLAS / CT 11/2012/SEHAB - MED. 65 e 66 - SET e OUT/2017 - DIAGONAL / CT 184/SIURB/11 - MED. 42 - OUT/2017 - QUEIROZ GALVÃO / CT 185/SIURB/11 - MED. 50 e 51 - SET e OUT/2017 - PANAMBY / CT 0234901000 - MED. 71 complet. e 72 - JUL e AGO/17 - SPME / ALUGUEL SOCIAL - 1º SEM/17 / DESAPROPRIAÇÕES.	28/12/2017	691.306,75	D	21.030,12	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias	28/12/2017	10.502,62	D	10.527,50	C
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 020/2010/SEHAB - MED. 78 - JUN/2017 - KALLAS / CT 11/2012/SEHAB - MED. 65 e 66 - SET e OUT/2017 - DIAGONAL / CT 184/SIURB/11 - MED. 42 - OUT/2017 - QUEIROZ GALVÃO / CT 185/SIURB/11 - MED. 50 e 51 - SET e OUT/2017 - PANAMBY / CT 0234901000 - MED. 71 complet. e 72 - JUL e AGO/17 - SPME / ALUGUEL SOCIAL - 1º SEM/17 / DESAPROPRIAÇÕES.	28/12/2017	10.527,50	D	0,00	C
SALDO	31/12/17			396.842,07	C

6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	10/10/2017	298.241,04	C	298.241,04	C
RETENÇÃO ISS - REF. CT 0233901005 - MED. 28 - JUL/17 - ENGEVIX - NF 13719 / CT 0233901005 - MED. 28 - JUL/17 - JBA - NF 1258.	10/10/2017	11.122,46	D	287.118,58	C
CT 0233901005 - MED. 28 - JUL/17 - ENGEVIX - NF 13719	10/10/2017	169.411,09	D	117.707,49	C
CT 0233901005 - MED. 28 - JUL/17 - DUCTOR - NF 20691	10/10/2017	89.472,31	D	28.235,18	C
CT 0233901005 - MED. 28 - JUL/17 - JBA - NF 1258	10/10/2017	28.235,18	D	0,00	C
TRX CT INV	20/10/2017	4.766,77	C	4.766,77	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 0233901005 - MED. 28 - JUL/17 - ENGEVIX - NF 13719 / CT 0233901005 - MED. 28 - JUL/17 - JBA - NF 1258 / CT 0233901005 - MED. 28 - JUL/17 - DUCTOR - NF 20691.	20/10/2017	4.766,77	D	0,00	C
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	24/10/2017	701.130,67	C	701.130,67	C
APL FUNDO INV	25/10/2017	43.119,54	D	658.011,13	C
CT 0234901000 - MED. 70 - JUN/17 - MAUBERTEC - NF 3570	25/10/2017	279.654,73	D	378.356,40	C
CT 0234901000 - MED. 70 - JUN/17 - SISTEMA PRI - NF 26611	25/10/2017	378.356,40	D	0,00	C
APL FUNDO INV	26/10/2017	28.869,30	D	28.869,30	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	26/10/2017	469.419,58	C	440.550,28	C
CT 0234901000 - MED. 71 - JUL/17 - MAUBERTEC - NF 3571	26/10/2017	187.233,88	D	253.316,40	C
CT 0234901000 - MED. 71 - JUL/17 - SISTEMA PRI - NF 26612	26/10/2017	253.316,40	D	0,00	C
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	30/10/2017	480.022,79	C	480.022,79	C
APL RETRO	30/10/2017	480.022,79	D	0,00	C
TRX CT INV	06/11/2017	433.700,61	C	433.700,61	C
CT 0233901005 - MED. 29 - AGO/17 - ENGEVIX - NF 013819	06/11/2017	255.900,16	D	177.800,45	C
CT 0233901005 - MED. 29 - AGO/17 - DUCTOR - NF 20744	06/11/2017	135.150,42	D	42.650,03	C
CT 0233901005 - MED. 29 - AGO/17 - JBA - NF 1263	06/11/2017	42.650,03	D	0,00	C
RETENÇÃO ISS - REF. CT 0233901005 - MED. 29 - AGO/17 - ENGEVIX - NF 013819 / CT 0233901005 - MED. 29 - AGO/17 - JBA - NF 1263.	10/11/2017	16.800,79	D	16.800,79	D
RSG RETRO	13/11/2017	16.800,79	C	0,00	C
TRX CT INV	17/11/2017	93.966,16	C	93.966,16	C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL - REF. CT 0233901005 - MED. 28 - JUL/17 - ENGEVIX - NF 13719 / CT 0233901005 - MED. 28 - JUL/17 - DUCTOR - NF 20691 / CT 0234901000 - MED. 70 - JUN/17 - MAUBERTEC - NF 3570 / CT 0233901005 - MED. 28 - JUL/17 - JBA - NF 1258 / CT 0234901000 - MED. 71 - JUL/17 - MAUBERTEC - NF 3571 / CT 0234901000 - MED. 71 - JUL/17 - SISTEMA PRI - NF 26612 / CT 0234901000 - MED. 70 - JUN/17 - SISTEMA PRI - NF 26611.	17/11/2017	69.207,57	D	24.758,59	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 0234901000 - MED. 70 - JUN/17 - MAUBERTEC - NF 3570 / CT 0233901005 - MED. 29 - AGO/17 - ENGEVIX - NF 013819 / CT 0234901000 - MED. 71 - JUL/17 - SISTEMA PRI - NF 26612 / CT 0234901000 - MED. 70 - JUN/17 - SISTEMA PRI - NF 26611 / CT 0233901005 - MED. 29 - AGO/17 - JBA - NF 1263 / CT 0234901000 - MED. 71 - JUL/17 - MAUBERTEC - NF 3571 / CT 0233901005 - MED. 29 - AGO/17 - DUCTOR - NF 20744.	17/11/2017	24.758,59	D	0,00	C
TRX CT INV	11/12/2017	14.929,79	C	14.929,79	C
RETENÇÃO ISS - REF. CT 0233901005 - JBA - NF 1269/1270/1271 / CT 0233901005 - ENGEVIX - NF 13935/13936/13937	11/12/2017	14.929,79	D	0,00	C
APL FUNDO	13/12/2017	1.299,11	D	1.299,11	D
DEVOL TED	13/12/2017	11.399,24	C	10.100,13	C
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	13/12/2017	21.123,87	C	31.224,00	C
CT 0234901000 - MED. 71 COMPLEM. - JUL/17 - MAUBERTEC - NF 3630	13/12/2017	8.425,52	D	22.798,48	C

CT 0234901000 - MED. 71 COMPLEM. - JUL/17 - SISTEMA PRI - NF 26804	13/12/2017	11.399,24	D	11.399,24	C
APL FUNDO	14/12/2017	11.399,24	D	0,00	C
APL FUNDO	18/12/2017	804.596,37	D	804.596,37	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	18/12/2017	924.732,69	C	120.136,32	C
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2	18/12/2017	413.723,77	C	533.860,09	C
CT 0234901000 - MED. 72 - AGO/17 - MAUBERTEC - NF 3637	18/12/2017	533.860,09	D	0,00	C
TRX CT INV	20/12/2017	42.714,75	C	42.714,75	C
RETENÇÃO IRRF - REF. CT 0234901000 - MED. 72 - AGO/17 - MAUBERTEC - NF 3637 / CT 0234901000 - MED. 71 COMPLEM. - JUL/17 - MAUBERTEC - NF 3630 / CT 0234901000 - MED. 71 COMPLEM. - JUL/17 - SISTEMA PRI - NF 26804 / CT 0234901000 - MED. 72 - AGO/17 - SISTEMA PRI - NF 26849.	20/12/2017	20.393,70	D	22.321,05	C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL - REF. CT 0233901005 - MED. 29 - AGO/17 - ENGEVIX - NF 013819 / CT 0233901005 - MED. 29 - AGO/17 - JBA - NF 1263 / CT 0233901005 - MED. 29 - AGO/17 - DUCTOR - NF 20744.	20/12/2017	22.321,05	D	0,00	C
SALDO	31/12/17			0,00	C

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Valor Desembolsado no trimestre (R\$)
6.2.1	Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 16.726.652,78
6.2.2	Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 54.258.386,41
6.2.3	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 2.545.966,93
Total Aplicado no trimestre		R\$ 73.531.006,12

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Saldo Bruto em 31/12/2017 (R\$)
6.3.1	Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 141.238.464,55
6.3.2	Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 169.214.880,10

6.3.3 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada
BANCO: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 R\$ 924.100,62

Saldo Bruto total de investimentos R\$ 311.377.445,27

(*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor.

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Item	Especificação	Saldo Bruto em 31/12/2017 (R\$)
1	Total de recursos aplicados na OUC Água Espreada	R\$ 3.595.634.608,77
2	Saldo Bruto total de investimentos em 31/12/2017	R\$ 311.377.445,27
3	Saldo Bruto total das contas correntes em 31/12/2017	R\$ 0,00
4	Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC	R\$ 2.946.305.849,00
(1 + 2 + 3 - 4) Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/12/2017		R\$ 960.706.205,04

7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espreada

Especificação	Total Desembolsado até o trimestre anterior	Total Desembolsado no Trimestre	Total Desembolsado (R\$)
Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público)	R\$ 1.573.371.202,12	R\$ 52.564.408,55	R\$ 1.625.935.610,67
Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)	R\$ 55.030.819,86	R\$ 0,00	R\$ 55.030.819,86
Desapropriações	R\$ 1.179.586.862,74	R\$ 6.376.658,43	R\$ 1.185.963.521,17
Aluguel Social e Gerenciamento Técnico Social	R\$ 49.562.613,63	R\$ 4.216.267,40	R\$ 53.778.881,03
Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações	R\$ 390.109.364,47	R\$ 0,00	R\$ 390.109.364,47
Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)	R\$ 193.787.950,34	R\$ 9.400.773,48	R\$ 203.188.723,82
Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil)	R\$ 32.197.701,54	R\$ 0,00	R\$ 32.197.701,54
Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)	R\$ 14.079.248,72	R\$ 366.314,27	R\$ 14.445.562,99
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)	R\$ 18.895.202,60	R\$ 354.723,78	R\$ 19.249.926,38
Estudos e Consultorias (Engenharia, Comunicação, Jurídica)	R\$ 965.228,48	R\$ 0,00	R\$ 965.228,48
Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos)	R\$ 14.517.408,15	R\$ 251.860,21	R\$ 14.769.268,36
Total Acumulado	R\$ 3.522.103.602,65	R\$ 73.531.006,12	R\$ 3.595.634.608,77

8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.

8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes despesas:

- Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN.
- Pagamento de expropriados – não foram apresentados pela SP Urbanismo, os comprovantes de depósito.

É o que temos a relatar.

ANEXO I

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espreada na Caixa Econômica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS