


## Andamento das obras

# Concluída a 1ª etapa de lançamento de pré-moldados na Caixa 2

No final de maio foi concluída mais uma importante etapa da nossa obra – o lançamento das lajes pré-moldadas da Caixa 2 (Trecho 1) da ponte Itapaiúna (margem direita do rio – sentido Castelo Branco). O trabalho foi feito de madrugada, para facilitar o isolamento da pista expressa da avenida marginal, feito pela CET – Companhia de Engenharia de Tráfego, onde ficaram estacionados o guindaste e as carretas com os pré-moldados, cada um pesando 18,5 toneladas.

A obra continua avançando em todas as frentes. Em abril e maio foram concluídos, no ramo 100, o vão 1 e o vão 2, a primeira etapa da concretagem do vão 3 – Ramo 100. Houve também a conclusão do pilar do Apoio 6 e do Apoio 4 e, na Caixa 1, foi concretado o radier e executada a primeira etapa das paredes



## Segurança a toda hora



Já passava das 23 horas de uma noite fria de abril. Na frente de serviço da Caixa 2, margem direita do rio, uma cena reveladora de compromisso com a segurança do trabalho. Enquanto esperava a chegada dos pré-moldados, a equipe de integrantes responsável pela fixação das peças participava de um TDT – Treinamento Diário de Trabalho, sob orientação de Edivan da Costa Ribeiro, Técnico de Segurança. Com 13 anos de trabalho na Odebrecht, Edivan conduz o TDT com um entusiasmo surpreendente. Movimentando-se no meio da roda, contando casos, fazendo perguntas, ele estimulava a participação do pessoal para um assunto muito importante na prevenção de acidentes – os riscos da queda de materiais.