

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO : OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENÇÃO DE TALUDES

LOCAL: RUA OTELO AUGUSTO RIBEIRO, 40A RUA CAMPO DO VALE, 100 (CASA DOS FUNDOS)

| ITENS | SERVIÇO | VALOR | DIAS | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 46.238,16 | 23.119,08 | 23.119,08 | - | - | - | - |
| | | | 50% | 50% | | | | |
| 2.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 567.516,35 | 96.477,78 | 96.477,78 | 96.477,78 | 96.477,78 | 90.802,62 | 90.802,62 |
| | | | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% |
| 3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÕES | 407.074,24 | 81.414,85 | 122.122,27 | 122.122,27 | 40.707,42 | 40.707,42 | - |
| | | | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | |
| 4.0 | CONTENÇÃO DE MURO EM PAINÉIS PRÉ-MOLDADOS, COM PERFIS METÁLICOS E FUNDAÇÃO EM TUBULÕES, MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÃO EM TUBULÕES E MURO EM CONCRETO PROJETADO | 1.209.111,72 | 241.822,34 | 241.822,34 | 181.366,76 | 181.366,76 | 181.366,76 | 181.366,76 |
| | | | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| TOTAL | | 2.229.940,47 | 442.834,05 | 483.541,48 | 399.966,81 | 318.551,96 | 312.876,80 | 272.169,37 |
| | | 20,91% | 466.280,55 | 92.596,60 | 101.108,52 | 83.633,06 | 66.609,22 | 56.910,62 |
| TOTAL GERAL | | 2.696.221,02 | 535.430,65 | 584.650,00 | 483.599,87 | 385.161,18 | 378.299,34 | 329.079,99 |
| 6.0 | OBTENÇÃO E CUMPRIMENTO DE TCA | 114.908,99 | 57.454,50 | 57.454,50 | - | - | - | - |
| | | | 50% | 50% | | | | |
| 7.0 | MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES PLANTADAS PELO PERÍODO DE 03 MESES | 26.715,88 | - | - | - | 9.083,40 | 8.816,24 | 8.816,24 |
| | | | | | | 34% | 33% | 33% |
| TOTAL | | 141.624,87 | 57.454,50 | 57.454,50 | - | 9.083,40 | 8.816,24 | 8.816,24 |
| | | 16,70% | 23.651,35 | 9.594,90 | 9.594,90 | - | 1.516,93 | 1.472,31 |
| TOTAL GERAL | | 165.276,23 | 67.049,40 | 67.049,40 | - | 10.600,33 | 10.288,55 | 10.288,55 |
| 8.0 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | 139.278,05 | 69.639,02 | 69.639,02 | - | - | - | - |
| | | | 50% | 50% | | | | |
| TOTAL | | 139.278,05 | 69.639,02 | 69.639,02 | - | - | - | - |
| | | 29,80% | 41.504,86 | 20.752,43 | 20.752,43 | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 180.782,90 | 90.391,45 | 90.391,45 | - | - | - | - |
| 9.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 461.059,44 | 78.380,10 | 73.769,51 | 78.380,10 | 73.769,51 | 78.380,10 | 78.380,10 |
| | | | 17% | 16% | 17% | 16% | 17% | 17% |
| TOTAL | | 461.059,44 | 78.380,10 | 73.769,51 | 78.380,10 | 73.769,51 | 78.380,10 | 78.380,10 |
| | | 20,91% | 96.407,53 | 16.389,28 | 15.425,20 | 16.389,28 | 15.425,20 | 16.389,28 |
| TOTAL GERAL | | 557.466,97 | 94.769,38 | 89.194,72 | 94.769,38 | 89.194,72 | 94.769,38 | 94.769,38 |
| | | | 787.640,88 | 831.285,56 | 578.369,25 | 484.956,22 | 483.357,27 | 434.137,93 |
| TOTAL ACUMULADO | | 3.599.747,12 | 787.640,88 | 1.618.926,45 | 2.197.295,70 | 2.682.251,92 | 3.165.609,19 | 3.599.747,12 |

Bruna Kiyoko Moura Moriyama
RF 912.178.1
Coordenadora de CPO - SUB-G