

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS DO FMH 2018

DESCRIÇÃO	OBJETO	VALORES PREVISTOS	VALORES REALIZADOS	SALDO DO 1º SEMESTRE	A REALIZAR 2º SEMESTRE	REALIZANDO E A REALIZAR 2º SEMESTRE	STATUS	
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	3.600.000,00	612.729,90	2.987.270,10	2.987.270,10	1.034.292,49		
D	OUTROS Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	612.729,90	2.987.270,10	2.987.270,10	1.034.292,49		
D1	Nossa Sra da Penha Glebas II e III	MONITORAMENTO DE GASES	394.600,00	244.972,92	149.627,08	149.627,08	68.360,00	CONTRATO EM ANDAMENTO
D2	Cônego Vicente Marino	INVEST. AMBIENTAL	244.460,00	167.285,00	77.175,00	77.175,00	28.402,00	CONTRATO EM ANDAMENTO
D3	TEXIMA	MANUTENÇÃO	29.346,00	28.329,98	1.016,02	-	-	CONTRATO EM CONCLUÍDO
D4	MUNCK	MANUTENÇÃO	172.142,00	172.142,00	-	-	22.029,95	CONTRATO EM ANDAMENTO
D5	SUBSIDIO APORTES E PROJETOS	SUBSÍDIOS AO PROGRAMA LOCAÇÃO SOCIAL, APORTE DO S. FRANCISCO DO LAJEADO E PROJETOS AVCB	2.759.452,00		2.759.452,00	2.146.722,10	615.500,54	PAGO SÃO FRANCISCO LAJEADO
D6	IGARAPÉ MIRIM	FECHAMENTO DE ÁREA E ENTRADA DE ENERGIA				300.000,00	300.000,00	RESERVADO EM FASE DE CONTRATAÇÃO
D8	JOÃO XXIII	OBRAS DE CONTENÇÃO/URBANIZAÇÃO				250.000,00	-	PROJETO EM ANDAMENTO
D7	OUTROS	MANUTENÇÃO	-	-	-	63.745,92	-	
91.10.16.482.3002.3353 91.10.16.482.3002.1733 91.10.16.482.3002.1734 91.10.16.482.3002.1736	Ampliação, Reforma e Requalificação de unidades Habitacionais E2180 - OBRAS DE REGULARIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE AVCB EM EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS E376 - OBRAS DE REGULARIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE AVCB EM EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS E6741 - OBRAS DE REGULARIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE AVCB EM EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS NO CINGAPURA IMIGRANTES II							
H	OBRAS E INSTALAÇÕES 08		8.600.000,00	-	8.600.000,00	8.600.000,00	2.137.401,23	
H1	IMIGRANTES II	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	640.000,00	-	640.000,00	640.000,00	300.000,00	EM CONTRATAÇÃO
H2	MUNCK	AVCB E ESTRUTURAS	3.580.000,00	-	3.580.000,00	1.800.000,00	-	INCLUIR ORÇAMENTO 2019
H3	VILA MARA I (148uh's) VILA MARA II (148uh's)	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	3.183.537,03	-	3.183.537,03	1.670.556,42	-	INCLUIR ORÇAMENTO 2019
H4	JARDIM IMPERADOR	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	1.150.000,00	-	1.150.000,00	1.500.000,00	451.974,43	EM CONTRATAÇÃO
H5	OUTROS	OBRAS MANUTENÇÃO	46.462,97	-	46.462,97	296.462,97		
H6	CASARÃO DO CARMO	OBRAS DE ADEQUAÇÃO MODERNIZAÇÃO		-	-	100.000,00	92.446,19	CONTRATO EM ANDAMENTO
H7	SÃO DOMINGOS CAMARAZAL	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB		-	-	1.500.000,00	200.000,00	EM CONTRATAÇÃO
H8	CONDOMINIO NOVO HORIZONTE (COPAMARE)	OBRAS MANUTENÇÃO/REFORMA		-	-	1.092.980,61	1.092.980,61	EM FASE DE PAGAMENTO
TOTAL I			12.200.000,00	612.729,90	11.587.270,10	11.587.270,10	3.171.693,72	

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2018

DESCRIÇÃO		OBJETO	VALORES PREVISTOS	VALORES REALIZADOS	SALDO DO 1º SEMESTRE	A REALIZAR 2º SEMESTRE	2º SEMESTRE DESENVOLVIMENTO	STATUS
91.10.16.482.3002.3358		LOCAÇÃO SOCIAL	11.000.000,00	876.368,60	10.123.631,40	10.123.631,40	1.882.350,03	
L	OUTROS Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
L1	Locação Social	SEGURO	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	NECESSITA DE AVCB
L2	Locação Social	PORTARIA-ZELADORIA-LIMPEZA	1.480.000,00	-	1.480.000,00	1.480.000,00	-	A DEFINIR LICITAÇÃO PROJETO
L3	Locação Social - Pagamento de água e luz	PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	BOLQUEIO DO TCM
M	OBRAS E INSTALAÇÕES 08		3.000.000,00	32.401,58	2.967.598,42	2.967.598,42	95.727,69	
M1	Locação Social	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.110.000,00	32.401,58	1.077.598,42	1.077.598,42	95.727,69	EM FASE FINAL DE LICITAÇÃO PALECETE DOS ARTISTAS
M2	Locação Social	REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS	450.000,00		450.000,00	450.000,00	-	REVISANDO PROJETO
M3	PARQUE DO GATO - COND. A	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	330.000,00		330.000,00	330.000,00	-	REVISANDO PROJETO
M4	PARQUE DO GATO - COND. B	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	330.000,00		330.000,00	330.000,00	-	REVISANDO PROJETO
M5	PARQUE DO GATO - COND. C	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	330.000,00		330.000,00	330.000,00	-	REVISANDO PROJETO
M6	PARQUE DO GATO - COND. D	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	450.000,00		450.000,00	450.000,00	-	REVISANDO PROJETO
N	OBRAS E INSTALAÇÕES 00		5.000.000,00	843.967,02	4.156.032,98	4.156.032,98	1.786.622,34	
N1	Reforma do Edifício Mario de Andrade (Asdrúbal do Nascimento)	REFORMA	1.700.795,91	643.136,22	1.057.659,69	1.368.659,69	760.027,49	OBRA CONCLUÍDA
N2	Reforma do Edifício Mario de Andrade (Asdrúbal do Nascimento)	REFORMA	388.955,06	196.840,80	192.114,26	341.114,26	365.616,12	OBRA CONCLUÍDA
N3	ASDRUBAL DO NASCIMENTO	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	45.000,00		45.000,00	45.000,00		REVISANDO PROJETO
N4	VILA DOS IDOSOS	OBRAS DE MANUT. E OBRAS P/OBTENÇÃO DE AVCB	127.600,00		127.600,00	427.600,00	266.174,94	EM CONTRATAÇÃO
N5	PALACETE DOS ARTISTAS	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	250.000,00	3.990,00	246.010,00	246.010,00		REVISANDO PROJETO
N6	RESIDENCIAL OLARIAS	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	200.000,00		200.000,00	200.000,00	213.188,03	EM CONTRATAÇÃO
N7	SENADOR FEIJÓ	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	60.000,00		60.000,00	60.000,00		REVISANDO PROJETO
N8	Locação Social - Instalação de Elevadores	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	1.400.000,00		1.400.000,00	940.000,00		ESTUDO PARA MODERNIZAÇÃO
N9	Locação Social - manutenção de elevadores	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	120.000,00		120.000,00	120.000,00	7.395,76	EM ANDAMENTO CONTRATOS NOVOS ASSINADOS
N10	Locação Social - Individualização de hidrômetros	INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS	500.000,00		500.000,00	200.000,00		REVISANDO PROJETO
N11	OUTROS	SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	207.649,03		207.649,03	207.649,03	174.220,00	EM FASE DE APROVAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
TOTAL II			11.000.000,00	876.368,60	10.123.631,40	10.123.631,40	1.882.350,03	
TOTAL GERAL I + II			23.200.000,00	1.489.098,50	21.710.901,50	21.710.901,50	5.054.043,75	