

#### **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

#### 38<sup>a</sup> REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 27 DE JULHO DE 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO – 2022 RECURSOS REMANESCENTES – 2020 e 2021



# RECURSOS APROVADOS EXECUTADOS ATÉ 30/06/2023 - SEHAB



| CÓDIGO DO PROJETO DESCRIÇÃO                | TIPO DE DESPESA          | RESOLUÇ <i>Â</i> | ÃO 010/2022  | 0     | ADO RESOLUÇÃ<br>010/2022<br>IESCENTE 2021 | RESOLU | ROVADO<br>ÇÃO 010/2022<br>ANO 2022 |       | AL APROVADO<br>UÇÃO 010/2022 |       | LL EMPENHADO<br>É 30/06/2023 |       | AL PAGO ATÉ<br>0/06/2023 | %<br>EXECUÇÃO<br>FINANCEIRA | INS<br>R | APROVADO<br>CRITO EM<br>ESTOS<br>PAGAR |
|--|--------------------------|------------------|--------------|-------|---|--------|------------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|----------|--|
|  | 5100 - Obras             | R\$ 34.          | .669.589,04  | R\$ 2 | 26.062.079,76                             | R\$ 11 | 1.748.220,44                       | R\$ : | 172.479.889,24               | R\$   | 167.612.715,48               | R\$ 1 | 151.397.615,08           | 87,78%                      | R\$ 16   | 215.100,55                             |
| 3354<br>Construção de Unidade Habitacional | 3900 - Serviços Técnicos | R\$              | -            | R\$   | -   | R\$    | 2.727.995,19                       | R\$   | 2.727.995,19                 | R\$   | 1.574.718,80                 | R\$   | 1.574.232,83             | 57,71%                      | R\$      | 485,97                                 |
|  | 6100 - Aquisição         | R\$ 7.           | 7.851.081,27 | R\$   | 9.192.833,86                              | R\$ 13 | 6.051.903,89                       | R\$ : | 153.095.819,02               | R\$ : | 130.153.534,41               | R\$ 1 | 110.614.306,53           | 72,25%                      | R\$ 19   | 539.227,88                             |
| 3357                                       | 5100 - Obras             | R\$              | -            | R\$   | -   | R\$ 2  | 5.425.585,74                       | R\$   | 25.425.585,74                | R\$   | 25.425.059,33                | R\$   | 16.890.128,72            | 66,43%                      | R\$ 8.   | 534.930,61                             |
| Urbanização de Favelas                     | 6100 - Aquisição         | R\$              | -            | R\$   | -   | R\$ 1  | 0.800.000,00                       | R\$   | 10.800.000,00                | R\$   | 582.943,04                   | R\$   | 582.943,04               | 5,40%                       | R\$      | -                                      |
| 3355                                       | 5100 - Obras             | R\$              | -            | R\$   | -   | R\$ 44 | 0.240.691,17                       | R\$ 4 | 440.240.691,17               | R\$ - | 440.240.691,17               | R\$ 4 | 129.700.746,81           | 97,61%                      | R\$ 10   | 539.944,21                             |
| Programa Mananciais                        | 6100 - Aquisição         | R\$              | -            | R\$   | -   | R\$ 1  | 6.295.596,55                       | R\$   | 16.295.596,55                | R\$   | 16.252.948,47                | R\$   | 16.252.948,47            | 99,74%                      | R\$      | -                                      |
| 3340                                       | 5100 - Obras             | R\$              | -            | R\$   | 1.325.247,16                              | R\$    | -                                  | R\$   | 1.325.247,16                 | R\$   | -                            | R\$   | -                        | 0,00%                       | R\$      | -                                      |
| Programa Pode Entrar                       | 6100 - Aquisição         | R\$              | -            | R\$   | -   | R\$    | 8.173.000,00                       | R\$   | 8.173.000,00                 | R\$   | -                            | R\$   | -                        | 0,00%                       | R\$      | -                                      |
| 3358<br>Locação Social                     | 6100 - Aquisição         | R\$              | -            | R\$   | -   | R\$    | 801.000,00                         | R\$   | 801.000,00                   | R\$   | 800.000,00                   | R\$   | -                        | 0,00%                       | R\$      | 800.000,00                             |
| 0000<br>A Destinar                         | 0000 - Outros            | R\$ 21.          | .342.864,34  | R\$ 3 | 34.327.253,86                             | R\$ 7  | 4.545.099,91                       | R\$ : | 130.215.218,11               | R\$   | -                            | R\$   | -                        | 0,00%                       | R\$      | -                                      |
| TOTAL                                      |                          | R\$ 63.          | .863.534,65  | R\$ 7 | 70.907.414,64                             | R\$ 82 | 6.809.092,89                       | R\$ 9 | 961.580.042,18               | R\$   | 782.642.610,70               | R\$ 7 | 727.012.921,48           | 75,61%                      | R\$ 55   | 629.689,22                             |







# PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2022 RECURSOS REMANESCENTES – 2020



## SAPÉ – CONDOMÍNIO D, E e CANALIZAÇÃO (HAB)



| SAPÉ – COD. D, E, e Canalização         |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua General Syzeno Sarmento<br>Avenida Waldemar Roberto<br>Vila Sônia/Butantã                              |  |  |  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 011/2020 – SEHAB (4° TAC)<br>R\$ 29.981.849,02   |  |  |  |  |
| Data Início                             | 08/09/2020   |  |  |  |  |
| Processo Administrativo                 | 6014.2019/0003009-0  |  |  |  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais   |  |  |  |  |
| Situação                                | Em andamento – 21,30%  |  |  |  |  |
| Número de UH = 171                      | 86 - cond. D - previsão Mar/2024<br>45 - cond. E1 - previsão Mar/2024<br>40 - cond. E2 - previsão Mar/2024 |  |  |  |  |

| INVESTIMENTO 2022<br>(PLANOANUAL DE RECURSOS REMANESCENTES – 2020) |                  |               |  |  |  |  |
|--|------------------|---------------|--|--|--|--|
| Valor Aprovado   | R\$ 4.892.496,54 | Res. 010/2022 |  |  |  |  |
| Valor Empenho  | R\$ 4.892.496,54 | 100%          |  |  |  |  |
| Valor Pago   | R\$ 4.764.617,88 | 97,39%        |  |  |  |  |



Pavimento concluído - Fotos: abr./23.



Limpeza de Junta de Dilatação Fotos: abr./23.



Fornecimento de Colocação de Junta de Dilatação Foto: abr./23.





### VIELA DA PAZ (HAB)



| VIELA DA PAZ                            |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua Diogo Pereira<br>Rua Francisco Viana<br>Vila Sônia/Butantã   |  |  |  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 033/2012 – SEHAB (12º TAC)<br>R\$ 171.703.240,34   |  |  |  |  |
| Data Início                             | 05/12/2012   |  |  |  |  |
| Processo Administrativo                 | 6014.2018/0002869-8  |  |  |  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais   |  |  |  |  |
| Situação                                | Em andamento – 94,30%  |  |  |  |  |
| NÚMEROS DE UH = 562                     | 108 - Cond. A1 - entregue Ago/2021<br>108 - Cond. A2 - entregue Mar/2021<br>096 - Cond. B - entregue Dez/2016<br>082 - Cond. C - entregue Mai/2018<br>122 - Cond. D - previsão Ago/2023<br>046 - Cond. E - entregue Set/2018 |  |  |  |  |

| INVESTIMENTO 2022<br>(PLANOANUAL DE RECURSOS REMANESCENTES – 2020) |                   |               |  |  |  |  |
|--|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| Valor Aprovado   | R\$ 20.813.320,97 | Res. 010/2022 |  |  |  |  |
| Valor Empenho  | R\$ 20.813.320,97 | 100%          |  |  |  |  |
| Valor Pago   | R\$ 18.099.303,37 | 86,96%        |  |  |  |  |



Condomínio D - Execução de Rampa de Acesso - Foto: abr./23.



Condomínio D – Guarda Corpo - Foto: abr./23.





## HELIÓPOLIS/SABESP 1 – COND. 3B E 4 (HAB)



| HELIÓPOLIS / SABESP 1 – COND. 3B e 4    |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua João Lanhoso<br>Sacomã/Ipiranga   |  |  |  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 015/2020 – SEHAB (5° TAC)<br>R\$10.009.703,65   |  |  |  |  |
| Data Início                             | 23/11/2020  |  |  |  |  |
| Processo Administrativo                 | 6014.2019/0005324-4   |  |  |  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais  |  |  |  |  |
| Situação                                | Em andamento – 61,00%   |  |  |  |  |
| Número de UH = 152                      | 32 – Cond. 3B (Bloco 2,3,4) - Previsão Abr/2024<br>48 – Cond. 3B (Bloco 1 a 10) - Nova Licitação<br>72 – Cond. 4 - Nova Licitação |  |  |  |  |

| INVESTIMENTO 2022<br>(PLANO ANUAL DE RECURSOS REMANESCENTES – 2020) |                  |               |  |  |  |  |
|---|------------------|---------------|--|--|--|--|
| Valor Aprovado  | R\$ 5.707.874,92 | Res. 010/2022 |  |  |  |  |
| Valor Empenho   | R\$ 5.255.318,05 | 92,07%        |  |  |  |  |
| Valor Pago  | R\$ 3.484.612,85 | 61,05%        |  |  |  |  |



Pintura Externa – Fotos: mai./23.



Pintura Externa – Fotos: mai./23.





#### LIDIANE (HAB)



| LIDIANE                                 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua Sampaio Corrêa/Rua Eulálio da<br>Costa Carvalho<br>Limão/Casa Verde  |  |  |  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 014/2010 – SEHAB (17° TAC)<br>R\$ 175.291.285,15   |  |  |  |  |
| Data Início                             | 20/10/2010   |  |  |  |  |
| Processo Administrativo                 | 2010-0.046.947-2<br>6014.2018/0003039-0  |  |  |  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais   |  |  |  |  |
| Situação                                | Concluído  |  |  |  |  |
| Número de UH = 241                      | 51 - bloco A - entregue Mai/2018<br>62 - bloco B - entregue Mai/2018<br>36 - bloco C (Eixo 13 a 19) - entregue Jun/2022<br>20 - bloco C (Eixo 19 a 21) - entregue Mai/2023<br>72 - bloco D - entregue Jun/2022 |  |  |  |  |

| INVESTIMENTO 2022<br>(PLANO ANUAL DE RECURSOS REMANESCENTES – 2020) |                  |               |  |  |  |  |
|---|------------------|---------------|--|--|--|--|
| Valor Aprovado  | R\$ 3.255.896,61 | Res. 010/2022 |  |  |  |  |
| Valor Empenho   | R\$ 3.255.896,61 | 100%          |  |  |  |  |
| Valor Pago  | R\$ 3.255.896,61 | 100%          |  |  |  |  |



Condomínio 2: Área de Churrasqueira – Fotos: mai./23.



Condomínio 2: Área de Churrasqueira – Fotos: mai./23.





## AQUISIÇÃO





Almo – Área Maior

| OBJETO                        | DESCRIÇÃO                               | DOTAÇÃO                            | PROCESSO                                   | TOTAL APROVADO<br>RES. 010/2022: | EMPENHADO        | TOTAL PAGO ATÉ<br>31/12/2022 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO  |
|-------------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------|
| Aquisição - ALMO - Área Maior | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 7610.2020/0001867-2<br>7610.2022/0000233-8 | R\$ 7.851.081,27                 | R\$ 7.851.081,27 | R\$ 7.851.081,27             | 100,00%               | 2020 |






# PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2022 RECURSOS REMANESCENTES – 2021



# WILTON PAES DE ALMEIDA – WPA (HAB) - PROJETO

| WILTON PAES DE ALMEIDA - WPA            |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua Antônio Godói<br>Avenida Rio Branco<br>República/Sé |  |  |  |  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 001/2022-SEHAB (2º TAC)<br>R\$ 906.485,54               |  |  |  |  |  |
| Data Início                             | 26/04/2022  |  |  |  |  |  |
| Processo Administrativo                 | 6014.2021/0001605-9                                     |  |  |  |  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais                    |  |  |  |  |  |
| Situação                                | Em andamento  |  |  |  |  |  |
| Número de UH/Famílias<br>Beneficiadas   | 288 UH  |  |  |  |  |  |

| INVESTIMENTO 2022 (PLANO ANUAL DE RECURSOS REMANESCENTES – 2021) |                |               |  |  |  |  |
|--|----------------|---------------|--|--|--|--|
| Valor Aprovado   | R\$ 750.420,61 | Res. 010/2022 |  |  |  |  |
| Valor Empenho  | R\$ 411.067,11 | 54,78%        |  |  |  |  |
| Valor Pago   | R\$ 404.901,30 | 53,96%        |  |  |  |  |



Wilton Paes de Almeida -Terreno localizado na esquina da Avenida Rio Branco com Rua Antônio de Godói.





### LIDIANE (HAB)



| LIDIANE                                 |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua Sampaio Corrêa/Rua Eulálio da<br>Costa Carvalho<br>Limão/Casa Verde  |  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 014/2010 – SEHAB (17º TAC)<br>R\$ 175.291.285,15   |  |  |
| Data Início                             | 20/10/2010   |  |  |
| Processo Administrativo                 | 2010-0.046.947-2<br>6014.2018/0003039-0  |  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais   |  |  |
| Situação                                | Concluído  |  |  |
| Número de UH = 241                      | 51 - bloco A - entregue Mai/2018<br>62 - bloco B - entregue Mai/2018<br>36 - bloco C (Eixo 13 a 19) - entregue Jun/2022<br>20 - bloco C (Eixo 19 a 21) - entregue Mai/2023<br>72 - bloco D - entregue Jun/2022 |  |  |

| INVESTIMENTO 2022<br>(PLANOANUAL DE RECURSOS REMANESCENTES – 2021) |                  |        |  |  |
|--|------------------|--------|--|--|
| <b>Valor Aprovado</b> R\$ 7.061.556,32 Res. 010/20                 |                  |        |  |  |
| Valor Empenho  | R\$ 7.061.556,32 | 100%   |  |  |
| Valor Pago   | R\$ 5.086.865,57 | 72,04% |  |  |



Condomínio 2: Área de Churrasqueira – Fotos: mai./23.



Condomínio 2: Área de Churrasqueira – Fotos: mai./23.





## DOMÊNICO MARTINELLI (HAB)



| DOMÊNICO MARTINELLI                     |  |  |
|---|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Avenida Domênico Martinelli<br>Vila Leopoldina/Lapa                  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 033/2012 – SEHAB (10° TAC)<br>R\$ 171.703.240,34                     |  |
| Data Início                             | 28/11/2016   |  |
| Processo Administrativo                 | 2011-0.362.995-2<br>6014.2018/0002869-8                              |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais                                 |  |
| Situação                                | Em andamento – 17,50%  |  |
| Número de UH = 161                      | 79 - Cond. 1 - previsão Jun/2024<br>82 - Cond. 2 - previsão Jun/2024 |  |

| INVESTIMENTO 2022<br>(PLANOANUAL DE RECURSOS REMANESCENTES – 2021) |                  |               |  |
|--|------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado   | R\$ 9.757.591,02 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho  | R\$ 9.757.573,00 | 100%          |  |
| Valor Pago   | R\$ 9.734.207,98 | 99,76%        |  |



Vigas Baldrame - Fotos: abr./23.





### RESIDENCIAL ESMERALDA (HAB)



| RESIDENCIAL ESMERALDA – ANTIGO ÁGUA PODRE |  |  |
|---|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura        | Rua Dr. Laudelino de Abreu<br>Avenida Francisco da Mata<br>Rio Pequeno/Butantã   |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato   | 011/2022 – SEHAB<br>R\$ 73.384.008,51  |  |
| Data Início                               | 07/07/2022   |  |
| Processo Administrativo                   | 6014.2020/0001142-0  |  |
| Ação                                      | Construção de Unidades Habitacionais   |  |
| Situação                                  | Em andamento – 1,80%   |  |
| Número de UH = 330                        | 100 - Condomínio A - Previsão Jan/2025<br>100 - Condomínio B - Torre 1 - Previsão Jan/2025<br>40 - Condomínio B - Torre 2 - Previsão Jan/2025<br>90 - Condomínio C - Previsão Jan/2025 |  |

| INVESTIMENTO 2022<br>(PLANO ANUAL DE RECURSOS REMANESCENTES – 2021) |                  |               |  |
|---|------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado  | R\$ 1.918.770,43 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho   | R\$ 1.918.770,43 | 100%          |  |
| Valor Pago  | R\$ 1.833.336,37 | 95,55%        |  |



Condomínio A – Escavação Rede de Esgoto - Foto: abr./23.



Condomínio A – Assentamento de Tubos para Rede Coletora - Foto: abr./23.





#### MAJOR PALADINO (HAB)



| MAJOR PALADINO                          |  |  |
|---|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua Major Paladino<br>Vila Leopoldina/Lapa |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 035/2012-SEHAB<br>R\$ 129.181.227,07       |  |
| Data Início                             | 05/04/2022                                 |  |
| Processo Administrativo                 | 2011-0.363.022-5<br>6014.2022/0000930-5    |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais       |  |
| Situação                                | Em andamento - 4,97%                       |  |
| Número de UH = 1036                     | Previsão - Out/2024                        |  |

| INVESTIMENTO 2022<br>(PLANOANUAL DE RECURSOS REMANESCENTES – 2021) |                  |               |  |
|--|------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado   | R\$ 5.921.575,13 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho  | R\$ 5.921.575,13 | 100%          |  |
| Valor Pago   | R\$ 5.901.645,67 | 99,66%        |  |



Torre 2 - Execução de Estaca Raiz - Fotos: mai./23.



Torre 1 – Cravação de Perfis metálicos - Fotos: mai./23.





## AQUISIÇÃO





Almo – Área Maior



Luiz Migliano

| ОВЈЕТО                        | DESCRIÇÃO                               | DOTAÇÃO                            | PROCESSO                                   | TOTAL APROVADO<br>RES. 010/22: | EMPENHADO        | TOTAL PAGO ATÉ<br>31/12/2022 | % EXECUÇÃO<br>FINANCEIRA | ANO  |
|-------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------|
| Aquisição - Luiz Migliano     | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 2013-0.007.852-5<br>6021.2022/0043078-5    | R\$ 6.185.554,53               | R\$ 6.185.554,53 | R\$ 6.185.554,53             | 100,00%                  | 2021 |
| Aquisição - ALMO - Área Maior | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 7610.2020/0001867-2<br>7610.2022/0000233-8 |                                | R\$ 3.007.279,33 | R\$ 3.007.279,33             | 100,00%                  | 2021 |







## PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2022



## HELIÓPOLIS/SABESP 2 GLEBA G – COND. B (HAB)



#### HELIÓPOLIS / SABESP 2 - GLEBA G - COND. B Rua Pinheiros de Lemos, esquina Endereço Ruas Comandante Taylor e Rua das Juntas Distrito/Subprefeitura Sacomã/Ipiranga Número do Contrato 036/2012 - SEHAB (10° TAC) Valor do Contrato R\$ 178.423.344,85 01/09/2014 - iniciada Data Início 07/04/2015 - paralisada 01/08/2017 - retomada Processo Administrativo 6014.2018/0002913-9 Construção de Unidades Ação Habitacionais Situação Em andamento - 94.50% Número de UH = 221 221 - cond. B - Entregue Nov/2022

| INVESTIMENTO 2022 |                   |               |  |
|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 28.000.000,00 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 26.970.579,44 | 96,32%        |  |
| Valor Pago        | R\$ 20.868.680,86 | 74,53%        |  |



Execução de Steel Deck - Fotos: mar./23.



Execução de Steel Deck - Fotos: mar./23.






#### **BAMBURRAL**



| BAMBURRAL                               |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua Bamburral<br>Perus/Perus   |  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 014/2010 - SEHAB (17º TAC)<br>R\$ 175.291.285,15   |  |  |
| Data Início                             | 20/10/2010   |  |  |
| Processo Administrativo                 | 6014.2018/0003039-0  |  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades<br>Habitacionais  |  |  |
| Situação                                | Em andamento – 87,40%  |  |  |
| Número de UH = 234                      | 32 - bloco A - entregue Fev/2023<br>44 - bloco B - entregue Dez/2020<br>32 - bloco C - entregue Nov/2020<br>48 - bloco D - entregue Mar/2022<br>78 - bloco E - previsão Jun/2023 |  |  |

| INVESTIMENTO 2022 |                   |               |  |
|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 16.758.704,31 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 16.758.704,31 | 100%          |  |
| Valor Pago        | R\$ 12.182.443,65 | 72,69%        |  |



Bloco E – Gradil de Fechamento sacadas - Fotos: mai./23.



Bloco E – Portão de Entrada - Fotos: mai./23.





# PONTE DOS REMÉDIOS (HAB) (Quadra 3, Cond. F e Quadra 4)



| PONTE DOS REMÉDIOS                      |  |  |
|---|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua Major Paladino<br>Vila Leopoldina/Lapa   |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 011/2015-SEHAB (13º TAC)<br>R\$ 70.658.809,30  |  |
| Data Início                             | 23/11/2015   |  |
| Processo Administrativo                 | 6014.2018/0002829-9  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais   |  |
| Situação                                | Em andamento – 68,59%  |  |
| Número de UH = 341                      | QUADRA 3: 103 – Torre F1- entregue Abr/2022 78 – Torre F2 – entregue Abr/2022  QUADRA 4: 80 – Torre 1 - previsão Fev/2024 80 – Torre 2 - previsão Fev/2024 |  |

| INVESTIMENTO 2022 |                   |               |  |
|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 22.510.676,83 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 22.510.676,31 | 100%          |  |
| Valor Pago        | R\$ 22.510.492,31 | 100%          |  |



Torres A – Caixilhos e Revestimento Externo – Fotos: mai./23.



Torre B – Pintura da Fachada- Foto: mai./23.





## HELIÓPOLIS/SABESP 2 – COND. 4 E 5 (HAB)




| HELIÓPOLIS / SABESP 2 – COND. 4 e 5     |  |  |
|---|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Avenida Almirante Delamare<br>Sacomã/Ipiranga                          |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 036/2012 – SEHAB (10° TAC)<br>R\$ 178.423.344,85                       |  |
| Data Início                             | 17/06/2019   |  |
| Processo Administrativo                 | 6014.2018/0002913-9  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais                                   |  |
| Situação                                | Em andamento – 67,72%  |  |
| Número de UH = 480                      | 240 - cond. 4 - entregue Jan/2023<br>240 - cond. 5 - previsão Jun/2024 |  |

| INVESTIMENTO 2022 |                   |               |  |
|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 36.400.000,00 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 36.400.000,00 | 100%          |  |
| Valor Pago        | R\$ 38.538.734,17 | 105,88%       |  |



Condomínio 5 – Execução de Telhado- Fotos: mai./23.



Condomínio 5 – Instalação de Piso Cerâmico – Fotos: mai./23.





### PARAISÓPOLIS – CÓRREGO ANTONICO



| PARAISÓPOLIS – SETOR ANTONICO           |  |  |
|---|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Avenida Giovanni Gronchi e as Ruas Dr. Flávio<br>Américo Maurano e Dr. Laércio Setubal<br>Vila Andrade/Campo Limpo |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 014/2020 – SEHAB (2° TAC)<br>R\$ 107.132.778,57  |  |
| Data Início                             | 18/11/2020   |  |
| Processo Administrativo                 | 6014.2020/0000421-0  |  |
| Ação                                    | Urbanização de Favela com Canalização de<br>Córrego e Parque Linear  |  |
| Área da Intervenção                     | 303.825 m²   |  |
| Situação                                | Em andamento – 3,20%   |  |
| Número de Famílias Beneficiadas         | 17.141 Fam. – Previsão Mai/2025  |  |

| INVESTIMENTO 2022 |                   |                  |  |
|-------------------|-------------------|------------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 15.272.892,94 | Res.<br>010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 15.272.892,94 | 100%             |  |
| Valor Pago        | R\$ 7.736.481,15  | 50,65%           |  |



Fase 4 – Corte e Reparo de Cabeça de Estaca – Fotos: mai./23.



Fase 4 – Forma Especial de Chapas Plastificadas (12MM) – Plana Fotos: mai./23.





# PARAISÓPOLIS – JARDIM COLOMBO – 1ª ETAPA



| PARAISÓPOLIS – JARDIM COLOMBO           |   |  |
|---|---|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Avenida Jaime de Barros Câmara<br>Vila Andrade/Butantã  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 006/2021 – SEHAB (1° TAC)<br>R\$ 35.729.397,76  |  |
| Data Início                             | 01/07/2021  |  |
| Processo Administrativo                 | 6014.2019/0002921-1   |  |
| Ação                                    | Urbanização de Favela com canalização de córrego, implantação parcial do Parque Linear e serviços de infraestrutura |  |
| Área da Intervenção                     | 152.000 m²  |  |
| Situação                                | Em andamento - 22,60%   |  |
| Número de Famílias Beneficiadas         | 3.226 Fam. – Previsão Jul/2024  |  |

| INVESTIMENTO 2023 |                   |               |  |
|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 10.066.033,70 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 10.066.033,70 | 100%          |  |
| Valor Pago        | R\$ 9.067.514,88  | 90,08%        |  |



Execução da Sinalização do Trecho 1 – Área de Demolição -Fotos: mai./23.



Execução da Sinalização do Trecho 1 – Área de Demolição -Fotos: mai./23.





# PARAISÓPOLIS – PARQUE SANFONA COND, J, K e L

| PARAISÓPOLIS – PARQUE SANFONA           |  |  |
|---|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua Ricardo Avenarius/Rua Wilson/ Rua<br>Taubaté/Rua Ernest Renan<br>Vila Andrade/Campo Limpo                            |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 006/2022 – SEHAB<br>R\$ 55.411.076,14  |  |
| Data Início                             | 12/05/2022   |  |
| Processo Administrativo                 | 6014.2021/0002493-0  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais   |  |
| Situação                                | Em andamento – 6,20%   |  |
| Número de UH = 349                      | 149 - Condomínio J - Previsão Nov/2024<br>50 - Condomínio K - Previsão Nov/2024<br>150- Condomínio L - Previsão Nov/2024 |  |

| INVESTIMENTO 2022 |                  |               |  |
|-------------------|------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 5.631.688,40 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 5.676.259,39 | 100%          |  |
| Valor Pago        | R\$ 4.725.780,68 | 83,91%        |  |



Alvenaria Estrutural - Fotos: mai./23.



Laje - Concretagem. - Fotos: mai./23.





#### Urbanização - Boulevard da Paz etapa 3. Provisão - Boulevard da Paz (Mananciais)



| LOTE 1 (MANANCIAIS)                     |  |  |
|---|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua Beira Rio, 34<br>Jardim Ângela / M´Boi Mirim |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 032/2012 – SEHAB (10° TAC)<br>R\$ 252.511.924,73 |  |
| Data Início                             | 01/11/2012                                       |  |
| Processo Administrativo                 | 2011-0.358.976-4<br>6014.2018/0002469-2          |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais             |  |
| Situação                                | Em andamento - 51.10%                            |  |
| Número de UH/Famílias<br>Beneficiadas   | 750 UH e 2.604 famílias                          |  |

| INVESTIMENTO 2022 |                   |               |  |
|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 30.500.000,00 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 15.500.000,00 | 50,82%        |  |
| Valor Pago        | R\$ 15.495.028,65 | 50,80%        |  |



Demolições Setores 10,14 e 26 - Foto: jun/23.



Escavação e Carga de Material - Provisão 3 (Trecho 1) -Foto: jun./23.





Urbanização - Jardim Ângela, Jardim Arnaldo, João Manuel Vaz, Costa do Valado, Jararaú, Jardim Fujihara / Nakamura, Jardim Guanguará, Jardim Solange, Parque Novo Santo Amaro I e II, Parque Novo Santo Amaro IV, Pq. São Francisco, Renato Locchi, Sta Margarida, São Lourenço, Vila Santa Zélia, Xamborés. Provisão - Maria de Barros Teixeira - (Mananciais)



| LOTE 2 - MANANCIAIS                             |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura              | Rua Soares Souza Junior, 60<br>Jardim Ângela/M´Boi Mirim                             |  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato         | 031/2012-SEHAB (10º TAC)<br>R\$ 541.258.854,95                                       |  |  |
| Data Início Urbanização<br>Data Início Provisão | Nov/2012<br>Abr/2012   |  |  |
| Processo Administrativo                         | 2011-0.358.974-8<br>6014.2018/0002474-9  |  |  |
| Ação  | Urbanização e Provisão Habitacional  |  |  |
| Situação  | Jardim Ângela II - 30,07%<br>Jardim Arnaldo A - 100,00%<br>João Manoel Vaz - 100,00% |  |  |
| Número de UH/Famílias<br>Beneficiadas           | 96 UH / 435 Fam Jardim Ângela II<br>60 UH / 560 Fam Jardim Arnaldo A                 |  |  |
| 204 UH e 1.190 famílias                         | 48 UH / 195 Fam João Manoel Vaz  |  |  |

| INVESTIMENTO 2022 |                   |               |  |
|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 15.000.000,00 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 15.000.000,00 | 100%          |  |
| Valor Pago        | R\$ 14.369.121,66 | 95,79%        |  |



Foto: jun/23.



Foto: jun./23.



Foto: jun./2023.



Foto: jun./23.





Urbanização - Enlevo, Angelo Tarsini, Jardim Capela, Jardim Colorado, Chácara Sonho Azul, Arizona, Buraco do Sapo, Jd. Calú, Jd. Horizonte Azul / Sapato Branco, Jardim Tancredo, Chácara Flórida / Bandeirantes, Cavalo Branco Batista Bassano. Provisão - Vila do Sol, Cavalo Branco, Chácara Flórida / Bandeirantes - (Mananciais)



| LOTE 3 - MANANCIAIS                             |  |  |
|---|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura              | Avenida José Estima Filho, 136<br>Jardim Ângela/M´Boi Mirim  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato         | 028/2012-SEHAB (10° TAC)<br>R\$ 434.307.886,74   |  |
| Data Início Urbanização<br>Data Início Provisão | Nov/2012<br>Jun/2022   |  |
| Processo Administrativo                         | 2011-0.358.978-0<br>6014.2018/0002213-4  |  |
| Ação  | Urbanização e Provisão Habitacional  |  |
| Situação  | Chácara Flórida / Bandeirantes - 29,59%<br>Jardim Tancredo – 100,00%<br>Vila do sol – 10,26%       |  |
| Número de UH/Famílias<br>Beneficiadas           | 296 UH / 2.244 Fam Chácara Flórida/Bandeirantes<br>136 Fam Jardim Tancredo<br>325 UH - Vila do sol |  |

| INVESTIMENTO 2022 |                   |               |  |
|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 16.000.000,00 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 26.000.000,00 | 162,50%       |  |
| Valor Pago        | R\$ 22.827.704,38 | 142,67%       |  |



Vila do Sol - Execução de Drenagem Condominial - Foto: mai./23.



Chácara Flórida - Carregamento Foto: mai./23.



Vila do Sol – Execução de Rede de Drenagem Rap 6 - Foto: mai./23



Chácara Flórida – Transporte -Foto: mai./23





Urbanização - Anthero Gomes do Nascimento/Império/Jd. São Judas Tadeu/ Jd. São Vicente, Alto da Alegria, Jd. Roschel, Jd. São José VII, Parque Maria Fernanda, Alcindo Ferreira/ Jd. Cruzeiro, Jd. Satélite/Maria AA, Ipojuca Lins de Araújo, Jd. dos Lagos/Ipanema, CEU Cidade Dutra, Jd. Pouso Alegre, Jd. Manacás, Pq. São José VI. Provisão - Alto da Alegria, Anthero Gomes do Nascimento, Cocaia/ João Cabanas — (mananciais)



| LOTE 4 - MANANCIAIS                     |  |  |
|---|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos,<br>lote 1975-1976 Q44/ Rua Justiniano da<br>Rocha, Lotes 1980-1985 Q44<br>Grajaú / Capela do Socorro |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 025/2012-SEHAB (13º TAC)<br>R\$ 416.305.461,61   |  |
| Data Início                             | 01/11/2012   |  |
| Processo Administrativo                 | 2011-0.358.981-0<br>6014.2018/0002770-5  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais   |  |
| Situação                                | Alto da Alegria - 52,16%<br>Jardim Roschel - 100,00%   |  |
| Número de UH/Famílias<br>Beneficiadas   | 674 UH e 799 famílias  |  |

| INVESTIMENTO 2023 |                   |               |  |
|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 17.294.446,08 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 16.294.446,08 | 94,22%        |  |
| Valor Pago        | R\$ 15.665.463,22 | 90,58%        |  |



Anthero Gomes - Foto: mai./23.



Alto da Alegria - Foto: mai./23.



João Cabanas – Foto: mai./23





Urbanização - Guaicuri, Complexo Pilão, JD. Eldorado/ Mata Virgem/ Travessa Mancini, Pq. São José I e II, 3M/ Clube de Pesca Santa Bárbara, Jd. Orion/ Orion/ Jd. Império, Balneário/ Mar Paulista/ Ingaí, Paulino Alves Escudeiro, Santa Amélia, Pq. Primavera.

Provisão - Guaicuri, Complexo Pilão, Cocaia/ João Cabanas (mananciais).

| LOTE 5 - MANANCIAIS                     |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Avenida Antônio Vilela Marcondes, 148-B (Guaicuri)<br>Pedreira/Cidade Ademar   |  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 026/2012-SEHAB (8º TAC)<br>R\$ 454.731.711,84  |  |  |
| Data Início                             | 01/11/2012   |  |  |
| Processo Administrativo                 | 2011-0.358.986-1<br>6014.2018/0002202-9  |  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais   |  |  |
| Situação                                | Cocaia – 6,77%<br>Guaicuri - 52,40%<br>Pq. Primavera - 0,00 %<br>Jardim Eldorado / Mata Virgem - 100,00%<br>Jardim Eldorado / Travessa Mancini - 0,00% |  |  |
| Número de UH/Famílias<br>Beneficiadas   | 375 UH Cocaia<br>3.115 Fam Guaicuri<br>732 Fam Pq. Primavera<br>251 Fam Jardim Eldorado / Mata Virgem<br>112 Fam Jardim Eldorado / Travessa Mancini    |  |  |

| INVESTIMENTO 2023 |                    |               |  |
|-------------------|--------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 142.564.077,02 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 142.346.234,02 | 99,85%        |  |
| Valor Pago        | R\$ 142.346.234,02 | 99,85%        |  |



Morro dos Macacos - Chumbador/Projetado - Foto: mai./23.



Guaicuri - Vista Aérea Obra Alargamento - Foto: mai./23...







| LOTE 6 - MANANCIAIS                     |   |  |
|---|---|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Estrada Canal do Cocaia, 5000F  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 030/2012-SEHAB (9° TAC)<br>R\$ 523.503.270,52   |  |
| Data Início                             | 01/11/2012  |  |
| Processo Administrativo                 | 2011-0.358.990-0<br>6014.2018/0002792-6   |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais  |  |
| Situação                                | Grajaú B/ São Judas - Jardim União - 100,00%<br>Jardim Gaivotas (Erundina) - 39,00%<br>Tangará - 100% |  |
| Número de UH/Famílias<br>Beneficiadas   | 1.088 UH e 2.167 famílias   |  |

| INVESTIMENTO 2022 |                   |               |  |
|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 61.830.238,48 | Res. 010/2022 |  |
| Valor Empenho     | R\$ 46.830.238,48 | 75,74%        |  |
| Valor Pago        | R\$ 46.463.068,20 | 75,15%        |  |



Cocaia – Assentamento de Tubo de Concreto – Drenagem Lateral - Fotos: abr./23.



Cocaia - Transporte de Material Classe IIA - TWM - Fotos: mar./23.





Urbanização -Cantinho do Céu, Monte Verde/ Carioba/ Sítio Cascavel (Invasão) /Fechado Eliane, Jd. Nova Varginha/ Estrada do Barro Branco, Jd. Almeida Prado, Pabreu. Provisão - Chácara do Conde, Cocaia/ João Cabanas (mananciais)

| LOTE 7 - MANANCIAIS                     |   |  |
|---|---|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju<br>Natal<br>Grajaú/Capela do Socorro   |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 027/2012-SEHAB (10° TAC)<br>R\$ 521.215.612,26  |  |
| Data Início                             | 01/11/2012  |  |
| Processo Administrativo                 | 2011-0.358.993-4<br>6014.2018/0002754-3   |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais  |  |
| Situação                                | Cantinho do Céu - etapa 2 - 100,00% Cantinho do Céu - etapa 3 - 3,95% Cantinho do Céu - etapa 4 - 0,00% Cantinho do Céu - etapa 5 - 82,40% Cantinho do Céu - etapa 6 - 36,45% Monte Verde - 81,20% Pabreu - 0,00% |  |
| Número de UH/Famílias<br>Beneficiadas   | 1.102 UH e 13.179 famílias  |  |

| INVESTIMENTO 2022 |                    |               |
|-------------------|--------------------|---------------|
| Valor Aprovado    | R\$ 125.000.000,00 | Res. 010/2022 |
| Valor Empenho     | R\$ 146.000.000,00 | 116,80%       |
| Valor Pago        | R\$ 145.999.996,55 | 116,80%       |



Monte Verde - Manutenção do Paisagismo - Foto: maio./23



Cantinho do Céu - Canteiro pós aplicação dos tratos culturais - Foto: mai./23







| LOTE 8 - MANANCIAIS                     |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caj<br>Natal<br>Grajaú/Capela do Socorro |  |  |  |  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 005/2022-SEHAB (1° TAC)<br>R\$ 380.519.374,47  |  |  |  |  |  |
| Data Início                             | Abr/2022   |  |  |  |  |  |
| Processo Administrativo                 | 2011-0.358.998-5<br>6014.2021/0003144-9  |  |  |  |  |  |
| Ação                                    | Construção de Unidades Habitacionais   |  |  |  |  |  |
| Situação                                | João Cabanas - 2,61%   |  |  |  |  |  |
| Número de UH/Famílias<br>Beneficiadas   | 593 UH - João Cabanas  |  |  |  |  |  |

| INVESTIMENTO 2022 |                   |               |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 32.051.929,59 | Res. 010/2022 |  |  |  |  |
| Valor Empenho     | R\$ 32.051.929,59 | 100%          |  |  |  |  |
| Valor Pago        | R\$ 26.534.130,13 | 82,78%        |  |  |  |  |



Vargem Grande – Área 231 – Execução do Córrego do Caulim – Laje de Fundo Concretada - Foto: mai./23.



João Cabanas - Foto: mar./22.





### JOSÉ GAIBA - PROJETO



| JOSÉ GAIBA                              |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Rua José Gaiba, alt. Nº 128<br>Cursino/Ipiranga  |  |  |  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 002/2022 – SEHAB<br>R\$86.659,10                 |  |  |  |  |
| Data Início                             | 16/05/2022                                       |  |  |  |  |
| Processo Administrativo                 | 6014.2019/0003324-3                              |  |  |  |  |
| Ação                                    | Projeto para Urbanização e Regularização da área |  |  |  |  |
| Situação                                | Concluído - 100%                                 |  |  |  |  |
| Número de UH/Famílias<br>Beneficiadas   | 76 famílias                                      |  |  |  |  |

| INVESTIMENTO 2022 |               |               |  |  |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 86.659,10 | Res. 010/2022 |  |  |  |
| Valor Empenho     | R\$ 86.133,00 | 100%          |  |  |  |
| Valor Pago        | R\$ 86.132,69 | 99,39%        |  |  |  |



José Gaiba





## AQUISIÇÃO








Parque Ipê Dona Deda



Luiz Rotta (Mananciais)





Herberth Smith



Boris Davidoff



Paraisópolis – Parque Sanfona





## AQUISIÇÃO



| OBJETO   | DESCRIÇÃO                               | DOTAÇÃO                            | PROCESSO  |     | AL APROVADO<br>ES. 010/2022: | E   | MPENHADO      |     | OTAL PAGO<br>É 30/04/2023 | %<br>EXECUÇÃO<br>FINANCEIRA | ANO  |
|--|---|------------------------------------|---|-----|------------------------------|-----|---------------|-----|---------------------------|-----------------------------|------|
| 21. Aquisição de Imóveis - Parque Sanfona /<br>Paraisópolis        | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 6014.2021/0003107-4<br>6014.2021/0003087-6<br>6014.2021/0003073-6<br>6014.2021/0003122-8<br>6014.2021/0003051-5               | R\$ | 2.500.000,00                 | R\$ | 423.744,73    | R\$ | 423.744,73                | 16,95%                      | 2022 |
| 27. Aquisição - ALMO - Área Maior (AQ)                             | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 7610.2020/0001867-2<br>7610.2022/0000233-8  | R\$ | 58.081.639,40                | R\$ | 58.081.639,40 | R\$ | 47.334.690,25             | 81,50%                      | 2022 |
| 28. Aquisição - Parque Ipê Dona Deda                               | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 2016-0117526-0<br>6016.2018/0062541-7   | R\$ | 155.019,05                   | R\$ | 155.019,25    | R\$ | 155.019,25                | 100,00%                     | 2022 |
| 35. Aquisição - Anthero Gomes (Mananciais)                         | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3355.44906100.08 | 6014.2019/0004799-6   | R\$ | 9.500.000,00                 | R\$ | 9.457.351,92  | R\$ | 9.457.351,92              | 99,55%                      | 2022 |
| 36. Aquisição - Boris Davidoff                                     | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 2013.0.075.167-0<br>6014.2022/0001655-7   | R\$ | 14.937.298,87                | R\$ | 14.937.298,87 | R\$ | 14.937.298,87             | 100,00%                     | 2022 |
| 37. Aquisição - Luiz Rotta (Mananciais)                            | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3355.44906100.08 | 2013-0.064.576-4<br>6014.2022/0001663-8   | R\$ | 6.795.596,55                 | R\$ | 6.795.596,55  | R\$ | 6.795.596,55              | 100,00%                     | 2022 |
| 38. Aquisição - Herbert Smith                                      | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 6014.2018/0002464-1   | R\$ | 16.152.979,93                | R\$ | 16.152.979,93 | R\$ | 16.152.979,93             | 100,00%                     | 2022 |
| 39. Aquisição - Paraisópolis / Colombo -<br>Trecho 1 (Lotes Novos) | Urbanização de Favelas                  | 98.14.16.451.3002.3357.44906100.08 | 6014.2020/0002169-7<br>6014.2020/0002168-9<br>6014.2020/0002167-0   | R\$ | 300.000,00                   | R\$ | 27.262,02     | R\$ | 27.262,02                 | 9,09%                       | 2022 |
| 53 Aquisição - Contos Gauchescos                                   | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 2013-0.204.497-0<br>6014.2022/0003520-9   | R\$ | 300.000,00                   | R\$ | 282.466,89    | R\$ | 282.466,89                | 94,16%                      | 2022 |
| 54. Aquisição - Adelino Fontoura                                   | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 2013-0.204.502-0  | R\$ | 553.842,27                   | R\$ | 515.345,84    | R\$ | 515.345,84                | 93,05%                      | 2022 |
| 55. Aquisição - Abel Marciano                                      | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 2021.2022/0021013-0<br>2015-0.059.294-0<br>2021.2022/0021013-0<br>2015-0.060.179-5<br>2021.2022/0021013-0<br>2015-0.059.206-0 | R\$ | 11.158.624,37                | R\$ | 10.348.624,37 | R\$ | 10.348.624,37             | 92,74%                      | 2022 |
| 59. João Gomes   | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 7610.2020/0001717-0   | R\$ | 5.000,00                     | R\$ | 5.000,00      | R\$ | 5.000,00                  | 100,00%                     | 2022 |
| 78. Projeto Redenção Q 37 e 38                                     | Construção de Unidades<br>Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 7610.2021/0000964-0<br>7610.2021/0002263-5  | R\$ | 10.000.000,00                | R\$ | 10.000.000,00 | R\$ | 3.415.221,27              | 34,15%                      | 2022 |
| 80. Aquisição - Sampaio Corrêa                                     | Urbanização de Favelas                  | 98.14.16.451.3002.3357.44906100.08 | 6014.2021/0003643-2   | R\$ | 2.000.000,00                 | R\$ | 555.681,02    | R\$ | 555.681,02                | 27,78%                      | 2022 |





### SERVIÇOS TÉCNICOS – ACOMPANHAMENTO SOCIAL LOTES 1 e 2



| SERVIÇO TÉCNICO – SOCIAL – LOTE 1 e 2   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Endereço<br>Distrito/Subprefeitura      | Supraregional  |  |  |  |  |
| Número do Contrato<br>Valor do Contrato | 019/2019 - SEHAB - R\$ 27.849.266,74 (4° TAC)<br>020/2019 - SEHAB - R\$ 25.387.314,31 (4° TAC) |  |  |  |  |
| Data Início                             | 18/10/2019   |  |  |  |  |
| Processo Administrativo                 | 6014.2018/0000218-4<br>6014.2019/0004271-4   |  |  |  |  |
| Ação                                    | Gerenciamento – Trabalho Técnico Social  |  |  |  |  |
| Situação                                | Em andamento (Serviço contínuo)  |  |  |  |  |

| INVESTIMENTO 2022 |                  |               |  |  |  |
|-------------------|------------------|---------------|--|--|--|
| Valor Aprovado    | R\$ 2.724.995,19 | Res. 010/2022 |  |  |  |
| Valor Empenho     | R\$ 1.574.718,80 | 57,79%        |  |  |  |
| Valor Pago        | R\$ 1.574.232,83 | 57,77%        |  |  |  |







