



**Prestação de Contas Parcial
do Plano de Investimentos
2019**

SIURB X FUNDURB

Maió 2019

Prestação de Contas Parcial do Plano de Investimentos PLOA 2019 – SIURB



Prestação de Contas Parcial 2019 - Maio

INTERVENÇÕES	Plano de Aplicação proposto por SIURB para 2019	Empenhado	Liquidado
30 % Mobilidade (Corredores, Terminais, Etc)	150.023.198	1.362.029	0
<i>Corredor Itaquera I</i>	6.709.188	0	0
<i>Corredor Itaquera II</i>	5.650.812	0	0
<i>Terminal Itaquera</i>	12.594.000	0	0
<i>Corredor Capão Redondo</i>	375.000	0	0
<i>Corredor Radial Leste - Trecho 1</i>	50.000	0	0
<i>Corredor Radial Leste - Trecho 2</i>	50.000	0	0
<i>Corredor Radial Leste - Trecho 3</i>	50.000	0	0
<i>Corredor Aricanduva</i>	50.000	0	0
<i>Corredor Chucri Zaidan</i>	1.000.000	0	0
<i>Trabalho Social (Servs. Terceiros Pessoa Jurídica Mobilidade)</i>	600.000	0	0
<i>Av. Itapeverica</i>	283.000	0	0
<i>Av. Imirim</i>	1.777.000	0	0
<i>Av. Amador Bueno</i>	1.208.000	0	0
<i>Av. Santo Amaro (Não OUFL)</i>	766.000	0	0
<i>Av. Interlagos</i>	2.235.000	0	0
<i>Ponte Graúna-Gaivotas</i>	2.555.194	0	0
<i>Nova Ligação Pirituba-Lapa</i>	114.070.004	1.362.029	0
Demais Intervenções (Drenagem, Viário, Etc)	95.031.500	4.340.106	1.433.276
<i>Viário Complementar (ligações)</i>	1.100.000	0	0
<i>Minhocão</i>	19.800.000	0	0
<i>Requalificação e reurbanização do Vale do Anhangabaú</i>	48.000.000	0	0
<i>Gerenciamento - SPObras</i>	7.962.550	4.340.106	1.433.276
<i>Drenagem - Córrego Anhanguera</i>	2.000.000	0	0
<i>Drenagem - Córrego Dois Irmãos</i>	2.131.500	0	0
<i>Emergência - CONTENÇÃO DO TALUDE DA RUA MARIA ANTONIA LADALARDO</i>	9.500.000	0	0
<i>Fábrica do Samba</i>	4.537.450	0	0
TOTAL	245.054.698	5.702.135	1.433.276

Outras intervenções

➤ Intervenções/transferências:

CICLOVIAS: R\$ 35.127.403,76 – Transf. SMT

CEU'S: R\$ 46.700.000,00

ECOPONTOS: R\$ 20.000.000,00 – Transf. Subprefeituras

- Aguardando disponibilização de recursos para execução.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS**

