

São Paulo, 13 de novembro de 2020

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Branca
Anexo ao Ofício nº 884/2020 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 de julho de 2020 à 30 de setembro de 2020.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

Karoline Resende Machado

Assistente

Gerência Executiva de Governo São Paulo/SP

Caixa Econômica Federal

Alexandre Pestana

Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Caixa Econômica Federal

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Branca**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 12/SMDU/2019 vigente até 11/12/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP Urbanismo.
 - 1.1 A 1ª Distribuição Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Branca** teve seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Ressalta-se que do total arrecadado na 1ª Distribuição foi descontado o valor referente a taxa de Colocação e Distribuição do contrato nº 0031438000 com o Banco do Brasil.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que abrange o custeio das intervenções constantes no prospecto da Operação.
- 3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:
 - 3.1 1ª Distribuição de CEPAC

1ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	12/03/2015	9.288.000,00
Taxa de Colocação e Distribuição - BB	12/03/2015	(390.465,12)
Total	12/03/2015	8.897.534,88

4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Branca com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1 Concurso Público para projetos realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
23/12/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 419.695,82	R\$ 0,00	R\$ 419.695,82
Total Acumulado		R\$ 419.695,82	R\$ 0,00	R\$ 419.695,82

Não foram apresentadas medições desde o 4º Trimestre de 2015

4.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II

Consórcio BUREAU
Contrato nº 001/2010/SEHAB Gerenciamento técnico HIS

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
24/03/16	01/09/15 a 31/12/15	R\$ 133.167,47	R\$ 34.070,18	R\$ 167.237,65
27/05/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 33.151,79	R\$ 8.848,21	R\$ 42.000,00
13/06/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 33.151,79	R\$ 8.848,21	R\$ 42.000,00
Total Acumulado		R\$ 199.471,05	R\$ 51.766,60	R\$ 251.237,65

Não foram apresentadas medições desde o 2º Trimestre de 2016

4.3 Elaboração de Projetos Básicos de Arquitetura para Urbanização do Subsetor A1

Estúdio 41 Arquitetura SS Ltda
Contrato nº 161509000

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
02/06/2016	05/10/15 a 05/02/16	R\$ 300.032,00	R\$ 0,00	R\$ 300.032,00
08/02/2017	14/03/16 a 22/09/16	R\$ 2.724.987,00	R\$ 0,00	R\$ 2.724.987,00
02/03/2017	25/07/16 a 07/12/16	R\$ 133.832,00	R\$ 11.453,61	R\$ 145.285,61
20/09/2017	25/07/16 a 09/02/17	R\$ 648.214,00	R\$ 55.475,45	R\$ 703.689,45
10/11/2017	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 106.265,01	R\$ 9.094,37	R\$ 115.359,38
12/12/2017	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 49.236,72	R\$ 2.215,65	R\$ 51.452,37
18/04/2019	25/07/16 a 21/12/16	R\$ 95.689,00	R\$ 8.189,26	R\$ 103.878,26
Total Acumulado		R\$ 4.058.255,73	R\$ 86.428,34	R\$ 4.144.684,07

Não foram apresentadas medições desde o 2º Trimestre de 2019

4.4 Apoio ao gerenciamento do contrato 0161509000 referente à elaboração do projeto básico completo para o plano de urbanização do sub-setor a1 no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca

Contrato nº 191502000

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
06/02/2017	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 169.027,03	R\$ 0,00	R\$ 169.027,03
20/02/2017	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 111.665,34	R\$ 0,00	R\$ 111.665,34
06/03/2017	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 22.244,99	R\$ 0,00	R\$ 22.244,99
19/04/2017	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 35.469,89	R\$ 0,00	R\$ 35.469,89
19/04/2017	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 23.204,30	R\$ 0,00	R\$ 23.204,30
20/06/2017	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 30.143,79	R\$ 0,00	R\$ 30.143,79
27/06/2017	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 25.266,22	R\$ 0,00	R\$ 25.266,22
05/09/2017	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 43.082,13	R\$ 0,00	R\$ 43.082,13
28/09/2017	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 42.029,38	R\$ 0,00	R\$ 42.029,38
12/12/2017	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 49.236,72	R\$ 2.215,65	R\$ 51.452,37
29/01/2019	01/12/17 a 15/12/17	R\$ 33.067,43	R\$ 1.488,03	R\$ 34.555,46
11/04/2019	01/2017 a 04/2017	R\$ 12.147,23	R\$ 0,00	R\$ 12.147,23
15/05/2019	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 6.478,52	R\$ 366,04	R\$ 6.844,56
Total Acumulado		R\$ 603.062,97	R\$ 4.069,72	R\$ 607.132,69

Não foram apresentadas medições desde o 2º Trimestre de 2019

4.5 Manutenção e reforma em empreendimentos e imóveis

Contrato nº 010/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
16/12/16	01/03/2016 a 31/03/2016	R\$ 765.227,27	R\$ 137.359,29	R\$ 902.586,56
09/12/16	01/05/2016 a 31/05/2015	R\$ 1.861,60	R\$ 0,00	R\$ 1.861,60
09/12/16	01/04/2016 a 30/04/2016	R\$ 25.935,68	R\$ 0,00	R\$ 25.935,68
05/04/17	01/09/2016 a 30/09/2016	R\$ 34.246,91	R\$ 0,00	R\$ 34.246,91
05/04/17	01/10/2016 a 31/10/2016	R\$ 88.634,04	R\$ 0,00	R\$ 88.634,04
05/04/17	01/08/2016 a 31/08/2016	R\$ 487.190,58	R\$ 0,00	R\$ 487.190,58
Total Acumulado		R\$ 1.403.096,08	R\$ 137.359,29	R\$ 1.540.455,37

Não foram apresentadas medições desde o 2º Trimestre de 2017

4.6 Apoio ao Gerenciamento Técnico

Objeto: Gerenciamento social vinculados às atividades de manutenção do conjunto Vila Dignidade / FUNAPS

Os valores apurados nessas atividades correspondem a R\$ 173.463,72 foram pagos pela conta de outorga, todavia seu pagamento deveria ser efetuado por meio da conta de Cepac HIS 006.0000109-2, tendo em vista que, por força de ação civil Pública MP (processo 26856-85.2013.8.26.0053) apenas as atividades relacionadas às comunidades da Favela do Sapó e Aldeinha poderiam ser objeto de utilização dos recursos oriundos de outorga onerosa do direito de construir (Lei Municipal 11774/1995).

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
08/02/2019	01/02/2016 a 31/05/2016	R\$ 173.463,72	R\$ 0,00	R\$ 173.463,72
Total Acumulado		R\$ 173.463,72	R\$ 0,00	R\$ 173.463,72

Não foram apresentadas medições desde o 1º Trimestre de 2019

5 Total de obras e serviços atestados pela CAIXA

Item	Especificação	Total Atestado até o trimestre anterior	Valor Atestado no trimestre (R\$)	Total Atestado pela CAIXA (R\$)
1	Concurso público para projetos da OU Água Branca	R\$ 419.695,82	R\$ 0,00	R\$ 419.695,82
2	Gerenciamento Técnico HIS Lote II	R\$ 251.237,65	R\$ 0,00	R\$ 251.237,65
3	Proj. Básico Urbanismo Subsetor A1	R\$ 4.144.684,07	R\$ 0,00	R\$ 4.144.684,07
4	Apoio ao Gerenciamento	R\$ 607.132,69	R\$ 0,00	R\$ 607.132,69
5	Manutenção e Reforma em empreendimentos e imóveis	R\$ 1.540.455,37	R\$ 0,00	R\$ 1.540.455,37
6	Gerenciamento Social	R\$ 173.463,72	R\$ 0,00	R\$ 173.463,72
Total Acumulado		R\$ 7.136.669,31	R\$ 0,00	R\$ 7.136.669,31

6 Consolidação Bancária

6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Branca

6.1.1 Conta: PMSP – conta geral
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 109-2

HISTÓRICO	Data Movimento	VALOR		SALDO	
TRX CT INV	03/07/2020	71,22	C	71,22	C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SPURBANISMO CT 0541435000 / MED. 07/2018 A 09/2018; ND 438 de 28/11/2018 47,45; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SPURBANISMO CT 0541435000 / MED. 10/2018 A 12/2018; ND 453 de 10/04/2019 23,77	03/07/2020	71,22	D	0,00	C
Não há lançamentos em Agosto 2020					
Saldo				0,00	C

6.1.2 Conta: PMSP - HIS
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 110-6

HISTÓRICO	Data Movimento	VALOR		SALDO	
TRX CT INV	31/08/2020	3.869,20	C	3.869,20	C
TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM CUMPRIMENTO AO 57380/2016 PORTARIA 156 DE 26/08/2020	31/08/2020	3.869,20	D	-	C
Saldo				0,00	C

6.1.3 Conta: PMSP – SP Urbanismo
Banco: Caixa Econômica Federa
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 125-4

HISTÓRICO	Data Movimento	VALOR		SALDO	
TRX CT INV	31/08/2020	55,82	C	55,82	C
TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF DE SP EM CUMPRIMENTO AO DEC MUNICIPAL 57380/2016PORTARIA	31/08/2020	55,82	D	0	C
Saldo				0,00	C

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Branca

Item	Especificação	Valor Desembolsado no trimestre (R\$)
6.2.1	Conta: PMSP - conta geral Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2	R\$ 0,00
6.2.2	Conta: PMSP - HIS Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6	R\$ 3.869,20
6.2.3	Conta: PMSP - SP Urbanismo Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4	R\$ 0,00
Total Aplicado no trimestre		R\$ 3.869,20

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Branca

Item	Especificação	Saldo Bruto em 30/09/2020 (R\$)
6.3.1	Conta: PMSP - conta geral Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2	R\$ 3.265.220,87
6.4.2	Conta: PMSP - HIS Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6	R\$ 755.527,02
6.5.3	Conta: PMSP - SP Urbanismo Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4	R\$ 10.901,87
Saldo Bruto total de investimentos		R\$ 4.031.649,76

6.3.1 DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF nº 220 DE 23/01/18)

6.3.2

Data do Evento	Conta de Desvinculação	Valor
31/08/2020	2873.006.110-6	R\$ 3.869,20
31/08/2020	2873.006.125-4	R\$ 55,82
Total de Valores referentes à desvinculação de receitas		R\$ 3.925,02
TOTAL ACUMULADO		R\$ 145.200,49

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Item	Especificação	Saldo Bruto em 30/09/2020 (R\$)
1	Total de recursos aplicados na OUC Água Branca	R\$ 8.245.246,20
2	Saldo Bruto total de investimentos em 30/09/2020	R\$ 4.031.649,76
3	Saldo Bruto total das contas correntes em 30/09/2020	R\$ 0,00
4	Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC	R\$ 9.288.000,00
(1 + 2 + 3 - 4)	Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/09/2020	R\$ 2.988.895,96

6.5 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Branca

Especificação	Desembolsado até o trimestre anterior (R\$)	Desembolsado no trimestre ATUAL (R\$)	Total Desembolsado até 30/09/2020 (R\$)
Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público)	6.986.605,19	0,00	6.986.605,19
Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)	0,00	0,00	0,00
Desapropriações	0,00	0,00	0,00
Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social - DIAGONAL	173.463,72	0,00	173.463,72
Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)	377.501,23	0,00	377.501,23
Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil)	390.465,12	0,00	390.465,12
Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)	29.638,79	71,22	29.710,01
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)	30.663,66	0,00	30.663,66
Serviços e Consultorias (Comunicação, Jurídica)	0,00	0,00	0,00
Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos)	256.837,27	0,00	256.837,27
Total Acumulado	8.245.174,98	71,22	8.245.246,20

7 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

7.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) –

Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.

7.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras.

É o que temos a relatar.

ANEXO I

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Branca na Caixa Econômica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 109-2 – PMSP – Conta geral
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 110-6 – PMSP - HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 125-4 – PMSP – SP Urbanismo