

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2020

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada
Anexo ao Ofício nº 106/2020 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro 2019.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

KAROLINE RESENDE MACHADO

Assistente

Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP

ALEXANDRE PESTANA

Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA

Agente Fiscalizador: Caixa Econômica Federal

Coordenador da Operação Urbana: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo

Coordenador da Distribuição de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 0090938000/2009 vigente até 14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11º e, a partir de 15/05/2014, nos termos do contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2019, conforme aditamento 06, firmado entre a São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).
- 1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada** tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela SPUrbanismo.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das intervenções abaixo:
 - 2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira);
 - 2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque;
 - 2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco;
 - 2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
 - 2.5 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho;
 - 2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;
 - 2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização;
 - 2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;

- 2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do Complexo viário Burle Marx;
- 2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas;
- 2.11 Desapropriações;
- 2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.
- 3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:
- 3.1 1ª Distribuição de CEPAC

1ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	14/07/04	30.000.000,00
2º Leilão Público	02/12/04	5.238.690,00
3º Leilão Público	09/11/05	20.961.500,00
4º Leilão Público	01/05/06	46.608.530,00
Total		102.808.720,00

3.2 2ª Distribuição de CEPAC

2ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/07/07	20.550.000,00
2º Leilão Público	05/04/07	41.102.000,00
3º Leilão Público	09/05/07	65.255.703,00
Colocação Privada	30/08/07	3.702.288,00
Total		130.609.991,00

3.3 3ª Distribuição de CEPAC

3ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	02/02/08	207.281.400,00
Total		207.281.400,00

3.4 4ª Distribuição de CEPAC

4ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/10/08	203.112.750,00
2º Leilão Público	01/08/09	45.239.250,00
3º Leilão Público	01/11/09	50.589.000,00
4º Leilão Público	01/05/10	98.202.390,00
5º Leilão Público	01/06/10	21.645.000,00
6º Leilão Público	01/07/10	51.450.000,00
7º Leilão Público	01/09/10	252.685.500,00
Total		722.923.890,00

3.5 5ª Distribuição de CEPAC

5ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	24/04/12	756.600.000,00
2º Leilão Público	14/06/12	974.753.316,00
Total		1.731.353.316,00

3.6 Colocação Privada – Programa

Colocações Privadas - Programa	Data	Valor Arrecadado (R\$)
2006	30/11/06	8.405.747,00
	01/10/07	5.101.743,00
	30/10/07	4.117.398,00
2007	26/11/07	1.357.944,00
	30/11/07	4.002.318,00
	26/12/07	13.500.939,00
2008	02/01/08	4.570.731,00
	24/01/08	6.410.778,00
	30/01/08	3.860.934,00
Total		51.328.532,00

3.7 Total Arrecadado

Resumo das Distribuições de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1ª Distribuição	2004 a 2006	102.808.720,00
2ª Distribuição	2007	130.609.991,00
3ª Distribuição	2008	207.281.400,00
4ª Distribuição	2008 a 2010	722.923.890,00
5ª Distribuição	2012	1.731.353.316,00
Colocação Privada - Programa	2006 a 2008	51.328.532,00
Total		2.946.305.849,00

- 4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espreada com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

- 4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)
Contratada: Construtora OAS Ltda.
Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003.
Ordem de Serviço: 16/10/2003.
Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/07/04 a 16/06/08	R\$ 180.318.654,81	R\$ 49.360.769,05	R\$ 229.679.423,86

- 4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque.
Contratada: Construtora OAS Ltda.
Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007.
Ordem de Serviço: 18/10/2007.
Situação do contrato: suspenso

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
18/10/07 a 25/04/09	R\$ 83.519.646,14	R\$ 156.252,92	R\$ 83.675.899,06

4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras.

4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consórcio Concremat – FAT's

Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004.

Ordem de Serviço: 20/10/2004.

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
09/08/2006	20/10/04 a 30/11/04	R\$ 963.065,96
07/03/2007	01/12/04 a 21/01/05	R\$ 651.003,29
Total Acumulado		R\$ 1.614.069,25

4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor.

Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 - Ordem de Serviço: 01/09/2006.

Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/09/06 a 30/06/08	R\$ 3.536.594,46	R\$ 793.705,95	R\$ 4.330.300,41

4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque.

Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.

Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007. - Ordem de Serviço: 02/02/2007.

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
01/06/2007	02/02/07 a 04/03/07	R\$ 28.300,00
Total Acumulado		R\$ 28.300,00

4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Contratada: Consórcio Planservi - Engevix - Themag

Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010. - Ordem de Serviço: 01/02/2010.

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
05/04/10 a 01/02/11	01/02/10 a 31/12/10	R\$ 11.006.755,80	R\$ 56.730,03	R\$ 11.063.485,83
21/02/11 a 23/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 8.330.078,43	R\$ 428.923,57	R\$ 8.759.002,00
28/02/12 a 14/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.908.794,98	R\$ 857.130,88	R\$ 9.765.925,86
13/03/13 a 17/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.629.219,40	R\$ 1.053.670,46	R\$ 9.682.889,86
08/04/14 a 28/05/14	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 811.761,07	R\$ 125.711,10	R\$ 937.472,17
Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC123/2014. Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016.				
Total Acumulado		R\$ 37.686.609,68	R\$ 2.522.166,04	R\$ 40.208.775,72

4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas.

Contratada: HISA Engenharia Ltda.

Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009.

Ordem de Serviço: 04/01/2010.

Situação da obra: **Concluído**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/01/10 a 30/06/10	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22

4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social.

Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos

Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010.

Ordem de Serviço: 08/11/2010.

Situação da obra: **Paralisada**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
------------------	-----------------------	---------------------------	----------------	----------------------

28/12/10 a 02/02/11	01/11/10 a 31/12/10	R\$ 75.726,52	R\$ 0,00	R\$ 75.726,52
01/03/11 a 27/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 4.187.878,12	R\$ 156.986,65	R\$ 4.342.188,24
29/02/12 a 11/03/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.273.809,77	R\$ 713.110,87	R\$ 8.986.920,64
11/03/13 a 29/01/14	01/01/13 a 31/31/12/13	R\$ 9.141.828,10	R\$ 1.152.221,74	R\$ 10.294.049,84
08/04/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 4.988.679,16	R\$ 812.215,36	R\$ 5.800.894,52
25/03/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 37.521,71	R\$ 7.477,63	R\$ 44.999,34
19/06/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 35.135,10	R\$ 7.002,10	R\$ 42.137,20
Total Acumulado		R\$ 26.740.578,48	R\$ 2.849.014,35	R\$ 29.586.916,30

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

- 4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espreada.
Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt
Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010.
Ordem de Serviço: 01/09/2011.
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
02/12/11 a 30/01/12	01/09/11 a 31/12/11	R\$ 599.914,00	R\$ 26.431,00	R\$ 626.344,99
28/02/12 a 30/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 3.731.843,00	R\$ 261.800,46	R\$ 3.993.643,46
06/03/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.973.532,80	R\$ 345.637,66	R\$ 4.163.332,92
11/03/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 7.800.801,67	R\$ 1.221.448,92	R\$ 9.022.250,59
13/03/15 a 04/03/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 5.802.899,85	R\$ 1.399.353,55	R\$ 7.202.253,40
08/04/16 a 17/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 8.487.479,90	R\$ 3.096.989,26	R\$ 11.584.469,16
24/05/2017	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 464.044,50	R\$ 201.674,67	R\$ 665.719,17
24/05/2017	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 462.110,20	R\$ 200.834,02	R\$ 662.944,22
24/07/2017	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 612.400,22	R\$ 0,00	R\$ 612.400,22
24/07/2017	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 650.323,77	R\$ 0,00	R\$ 650.323,77
03/08/2017	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 663.538,07	R\$ 0,00	R\$ 663.538,07
11/10/2017	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 469.419,58	R\$ 0,00	R\$ 469.419,58
24/11/2017	01/08/2017	R\$ 0,00	R\$ 21.123,87	R\$ 21.123,87
04/12/2017	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 1.286.727,54	R\$ 51.728,92	R\$ 1.338.456,46
Total Acumulado		R\$ 33.830.947,25	R\$ 6.693.638,62	R\$ 40.524.585,86

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

4.9 Desapropriações

4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0	Intervenção
		(R\$)	
18/11/08	PA 1996-0.105.723-4	R\$ 13.275,97	Extensão Av. Roberto Marinho
09/01/09	PA 2007-0.315.894-1	R\$ 2.078.687,42	Extensão Av. Roberto Marinho
06/10/11	PA 2011-0.242.870-8	R\$ 891.425,14	Extensão Av. Roberto Marinho
06/10/11	PA 2011-0.232.194-6	R\$ 367.531,77	Extensão Av. Roberto Marinho
06/10/11	PA 2011-0.232.190-3	R\$ 348.423,44	Extensão Av. Roberto Marinho
06/10/11	PA 2011-0.234.124-6	R\$ 1.718.713,14	Extensão Av. Roberto Marinho
06/10/11	PA 2009-0.320.858-6	R\$ 1.827.410,90	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.246.455-0	R\$ 211.373,70	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.244.778-8	R\$ 49.120,48	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2009-0282.682-0	R\$ 1.325.777,67	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2009-0.282.699-5	R\$ 811.810,58	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2009-0.282.662-6	R\$ 355.941,66	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0264.042-1	R\$ 1.465.145,43	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.264.061-8	R\$ 1.446.772,84	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.258.471-8	R\$ 348.608,11	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.246.434-8	R\$ 211.373,70	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.244.732-0	R\$ 243.766,25	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.244.747-8	R\$ 332.881,43	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.246.079-2	R\$ 217.417,53	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.264.052-9	R\$ 1.308.435,95	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.244.717-6	R\$ 828.563,18	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.246.091-1	R\$ 1.173.571,38	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.024.269-0	R\$ 2.907.881,53	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/11	PA 2011-0.257.691-0	R\$ 1.260.061,05	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/11	PA 2009-0.295.043-2	R\$ 1.339.910,11	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/11	PA 2011-0.276.249-7	R\$ 144.605,48	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/11	PA 2009-0.312.088-3	R\$ 578.347,66	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/11	PA 2011-0.244.699-4	R\$ 1.460.764,66	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/11	PA 2011-0.271.600-2	R\$ 616.453,67	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/11	PA 2011-0.250.079-4	R\$ 224.402,52	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/11	PA 2009-0.282.694-4	R\$ 1.208.403,90	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/11	PA 2011-0.263.103-1	R\$ 1.236.932,26	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/11	PA 2011-0.272.960-0	R\$ 1.102.759,85	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/11	PA 2009-0.307.694-9	R\$ 418.251,54	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2009-0.282.703-7	R\$ 1.222.964,81	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2009-0.291.365-0	R\$ 1.612.718,80	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.232.198-9	R\$ 1.355.516,62	Extensão Av. Roberto Marinho

15/12/11	PA 2011-0.263.114-7	R\$ 2.597.832,49	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.262.031-5	R\$ 477.510,48	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.262.045-5	R\$ 973.419,21	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2009-0.307.702-3	R\$ 1.867.429,75	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2009-0.291.437-1	R\$ 228.704,64	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2009-0.307.699-0	R\$ 473.762,85	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2009-0.284.217-6	R\$ 786.548,45	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.238.711-4	R\$ 2.467.874,56	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.238.711-4	R\$ 687.211,93	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.238.720-3	R\$ 197.140,38	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2009-0.320.838-1	R\$ 411.288,07	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2009-0.320.863-2	R\$ 450.838,84	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.299.355-3	R\$ 525.689,05	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.277.650-1	R\$ 977.087,78	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.296.712-9	R\$ 75.335,70	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.296.740-4	R\$ 92.999,82	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.296.730-7	R\$ 61.493,92	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.288.797-4	R\$ 2.354.572,61	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.296.722-6	R\$ 388.262,82	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2009-0.292.946-8	R\$ 681.393,14	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.290.076-8	R\$ 750.111,13	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.290.079-2	R\$ 2.427.884,73	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.290.083-0	R\$ 896.447,18	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.291.613-3	R\$ 512.334,51	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.291.624-9	R\$ 588.220,61	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.291.630-3	R\$ 852.260,59	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.293.153-1	R\$ 388.626,44	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.293.157-4	R\$ 818.574,39	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.293.164-7	R\$ 788.502,47	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.293.173-6	R\$ 771.029,73	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.296.416-2	R\$ 1.403.676,22	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.296.433-2	R\$ 585.632,38	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.296.433-2	R\$ 221.483,71	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.296.527-4	R\$ 213.054,90	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.296.527-4	R\$ 78.155,52	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.299.336-7	R\$ 247.139,18	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.299.342-1	R\$ 405.019,12	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.299.349-9	R\$ 60.315,87	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.310.386-1	R\$ 2.979.135,79	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.311.457-0	R\$ 835.179,95	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.311.491-0	R\$ 445.945,28	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.312.318-8	R\$ 304.800,68	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.312.339-0	R\$ 447.253,81	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/11	PA 2011-0.320.434-0	R\$ 558.612,00	Extensão Av. Roberto Marinho

30/03/12	PA 2009-0.320.863-2	R\$ 498.392,36	Extensão Av. Roberto Marinho
30/03/12	PA 2011-0.299.355-3	R\$ 194.457,33	Extensão Av. Roberto Marinho
30/03/12	PA 2011-0.310.381-0	R\$ 922.119,24	Extensão Av. Roberto Marinho
30/03/12	PA 2011-0.238.720-3	R\$ 192.475,62	Extensão Av. Roberto Marinho
08/05/12	PA 2009-0.282.682-0 comp.	R\$ 1.126.555,93	Implantação Núcleo Habitacional
08/05/12	PA 2011-0.246.434-8 comp.	R\$ 264.630,18	Implantação Núcleo Habitacional
08/05/12	PA 2011-0.238.711-4 comp.	R\$ 2.066.883,51	Implantação Núcleo Habitacional
10/05/12	004276541.20118.26.0053	R\$ 738.080,37	Implantação Núcleo Habitacional
10/05/12	0043036.5020118.26.0053	R\$ 39.894,18	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/12	PA 2011-0.232.198-9 comp.	R\$ 1.244.483,38	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/12	PA 2011-0.299.336-7 comp.	R\$ 204.860,82	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/12	PA 2011-0.299.349-9 comp.	R\$ 158.284,41	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/12	PA 2011-0.276.249-7 comp.	R\$ 128.502,48	Implantação Núcleo Habitacional
12/06/12	PA 2011-0.299.342-1 comp.	R\$ 462.897,88	Implantação Núcleo Habitacional
12/06/12	PA 2011-0.312.339-0 comp.	R\$ 1.067.878,19	Implantação Núcleo Habitacional
12/06/12	PA 2009-0.312.088-3 comp.	R\$ 458.265,34	Implantação Núcleo Habitacional
11/07/12	PA 2011-0.250.079-4 comp.	R\$ 203.597,48	Implantação Núcleo Habitacional
11/07/12	PA 2011-0.262.045-5 comp.	R\$ 1.656.580,79	Implantação Núcleo Habitacional
11/07/12	PA 2011-0.290.076-8 comp.	R\$ 673.701,87	Implantação Núcleo Habitacional
11/07/12	PA 2011-0.264.061-8 comp.	R\$ 1.440.227,16	Implantação Núcleo Habitacional
23/07/12	PA 2011-0.296.722-6 comp.	R\$ 827.030,18	Implantação Núcleo Habitacional
23/07/12	PA 2011-0.291.630-3 comp.	R\$ 674.502,41	Implantação Núcleo Habitacional
06/08/12	PA 2011-0.263.114-7 comp.	R\$ 2.332.883,87	Implantação Núcleo Habitacional
06/08/12	PA 2011-0.246.455-0 comp.	R\$ 174.223,30	Implantação Núcleo Habitacional
09/08/12	PA 2011-0.244.732-0 comp.	R\$ 308.451,23	Implantação Núcleo Habitacional
24/08/12	PA 2011-0.290.083-0 comp.	R\$ 569.586,82	Implantação Núcleo Habitacional
24/08/12	PA 2009-0.284.217-6 comp.	R\$ 2.375.451,55	Implantação Núcleo Habitacional
24/08/12	PA 2009-0.320.858-6 comp.	R\$ 450.551,10	Implantação Núcleo Habitacional
05/09/12	PA 2011-0.244.747-8 comp.	R\$ 352.118,57	Implantação Núcleo Habitacional
06/09/12	PA 2011-0.310.381-0 comp.	R\$ 953.645,76	Implantação Núcleo Habitacional
06/09/12	PA 2011-0.296.433-2 comp.	R\$ 878.367,62	Implantação Núcleo Habitacional
18/09/12	PA 2011-0.277.650-1 comp.	R\$ 1.122.648,22	Implantação Núcleo Habitacional
18/09/12	PA 2011-0.291.613-3 comp.	R\$ 633.334,49	Implantação Núcleo Habitacional
18/09/12	PA 2011-0.258.471-8 comp.	R\$ 558.676,89	Implantação Núcleo Habitacional
18/09/12	PA 2011-0.257.691-0 comp.	R\$ 2.226.961,95	Implantação Núcleo Habitacional
18/09/12	PA 2011-0.320.838-1 comp.	R\$ 614.711,93	Implantação Núcleo Habitacional
02/10/12	PA 2009-0.307.694-9 comp.	R\$ 354.750,95	Implantação Núcleo Habitacional
02/10/12	PA 2009-0.292.946-8 comp.	R\$ 1.240.362,86	Implantação Núcleo Habitacional
17/10/12	PA 2011-0.244.699-4 comp.	R\$ 2.540.164,34	Implantação Núcleo Habitacional
30/10/12	PA 2011-0.244.717-6 comp.	R\$ 1.149.693,82	Implantação Núcleo Habitacional
26/11/12	PA 2011-0.246.079-2 comp.	R\$ 106.142,59	Implantação Núcleo Habitacional
07/12/12	PA 2011-0.264.052-9 comp.	R\$ 1.450.485,05	Implantação Núcleo Habitacional
08/01/13	PA 2009-0.291.365-0 comp.	R\$ 2.572.230,20	Implantação Núcleo Habitacional
11/01/13	PA 2011-0.244.778-8 comp.	R\$ 38.900,69	Implantação Núcleo Habitacional

17/01/13	PA 2011-0.310.386-1 comp.	R\$ 2.982.864,21	Implantação Núcleo Habitacional
17/01/13	PA 2011-0.238.711-4 comp.	R\$ 9.444.825,00	Implantação Núcleo Habitacional
22/02/13	PA 2011-0.024.269-0 comp.	R\$ 2.893.352,47	Implantação Núcleo Habitacional
25/02/13	PA 2009-0.282.699-5 comp.	R\$ 360.789,42	Implantação Núcleo Habitacional
25/02/13	PA 2011-0.290.079-2 comp.	R\$ 1.535.085,27	Implantação Núcleo Habitacional
27/02/13	PA 2011-0.311.491-0 comp.	R\$ 100.654,72	Implantação Núcleo Habitacional
05/03/13	PA 2009-0.291.437-1 comp.	R\$ 217.462,36	Implantação Núcleo Habitacional
07/03/13	PA 2011-0.296.416-2 comp.	R\$ 1.296.323,78	Implantação Núcleo Habitacional
19/03/13	PA 2011-0.290.076-8 comp.	R\$ 13.714,10	Implantação Núcleo Habitacional
28/03/13	PA 2011-0.263.103-1 comp.	R\$ 963.067,74	Implantação Núcleo Habitacional
08/04/13	PA 2011-0.232.194-6 comp.	R\$ 228.068,23	Implantação Núcleo Habitacional
11/04/13	PA 2009-0.282.662-6 comp.	R\$ 212.758,34	Implantação Núcleo Habitacional
11/04/13	PA 2011-0.296.527-4 comp.	R\$ 438.305,87	Implantação Núcleo Habitacional
11/04/13	PA 2011-0.264.042-1 comp.	R\$ 704.786,33	Implantação Núcleo Habitacional
17/04/13	PA 2011-0.296.712-9 comp.	R\$ 85.715,72	Implantação Núcleo Habitacional
17/04/13	PA 2011-0.310.386-1 comp.	R\$ 600.160,29	Implantação Núcleo Habitacional
21/05/13	PA 2011-0.296.712-9 comp.	R\$ 16.337,46	Implantação Núcleo Habitacional
24/05/13	PA 2011-0.311.457-0 comp.	R\$ 1.080.977,05	Implantação Núcleo Habitacional
19/06/13	PA 2011-0.320.434-0 comp.	R\$ 1.728.203,00	Implantação Núcleo Habitacional
30/09/13	PA 2009-0.282.703-7 comp.	R\$ 2.209.387,19	Implantação Núcleo Habitacional
30/09/13	PA 2011-0.264.052-9 comp.	R\$ 111.678,58	Implantação Núcleo Habitacional
02/10/13	PA 2011-0.046.190-2	R\$ 3.037.487,10	Implantação Núcleo Habitacional
07/10/13	PA 2011-0.293.153-1 comp.	R\$ 275.222,56	Implantação Núcleo Habitacional
07/10/13	PA 2011-0.232.190-3 comp.	R\$ 309.976,56	Implantação Núcleo Habitacional
07/10/13	PA 2011-0.291.624-9 comp.	R\$ 603.779,39	Implantação Núcleo Habitacional
07/10/13	PA 2011-0.234.124-6 comp.	R\$ 1.931.286,86	Implantação Núcleo Habitacional
28/10/13	PA 2011-0.246.091-1 comp.	R\$ 1.421.428,62	Implantação Núcleo Habitacional
03/12/13	PA 2011-0.293.164-7 comp.	R\$ 718.783,14	Implantação Núcleo Habitacional
14/01/14	PA 2009-0.320.863-2 final	R\$ 166.689,67	Implantação Núcleo Habitacional
17/01/14	PA 2013-0.143.181-4	R\$ 139.345,33	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/14	PA 2013-0.143.189-0	R\$ 84.775,51	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/14	PA 2013-0.143.215-2	R\$ 561.478,50	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/14	PA 2013-0.142.615-2	R\$ 422.917,53	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/14	PA 2013-0.142.650-0	R\$ 301.089,40	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/14	PA 2013-0.143.208-0	R\$ 215.255,01	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/14	PA 2013-0.142.625-0	R\$ 98.087,28	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/14	PA 2013-0.142.636-5	R\$ 129.433,30	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/14	PA 2013-0.142.619-5	R\$ 129.603,52	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/14	PA 2013-0.143.185-7	R\$ 83.894,70	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/14	PA 2013-0.143.193-8	R\$ 22.890,45	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/14	PA 2013-0.143.197-0	R\$ 6.278,65	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/14	PA 2013-0.143.203-9	R\$ 193.462,30	Extensão Av. Roberto Marinho
14/03/14	PA 2013-0.026.090-0 comp.	R\$ 18.203,06	Extensão Av. Roberto Marinho
01/04/14	PA 2011-0.046.190-2 comp.	R\$ 2.285.058,90	Implantação Núcleo Habitacional

06/05/14	PA 2013-0.160.318-6 comp.	R\$ 166.296,32	Extensão Av. Roberto Marinho
06/05/14	PA 2011-0.262.031-5 comp.	R\$ 880.345,81	Implantação Núcleo Habitacional
27/05/14	PA 2011-0.312.318-8 comp.	R\$ 343.535,46	Implantação Núcleo Habitacional
27/05/14	PA 2012-0.350.692-5 comp.	R\$ 175.892,28	Extensão Av. Roberto Marinho
27/05/14	PA 2013-0.142.186-0 comp.	R\$ 92.605,40	Extensão Av. Roberto Marinho
27/05/14	PA 2011-0.288.797-4 comp.	R\$ 1.071.427,39	Implantação Núcleo Habitacional
30/05/14	PA 2013-0.143.191-4 comp.	R\$ 189.154,67	Extensão Av. Roberto Marinho
04/06/14	PA 2013-0.165.226-8 comp.	R\$ 223.648,11	Extensão Av. Roberto Marinho
05/06/14	PA 2014-0.051.614-1 comp.	R\$ 2.100.075,98	Implantação Núcleo Habitacional
05/06/14	PA 2014-0.051.622-2 comp.	R\$ 955.727,69	Implantação Núcleo Habitacional
05/06/14	PA 2014-0.051.641-9 comp.	R\$ 601.649,11	Implantação Núcleo Habitacional
02/07/14	PA 2013-0.142.607-1 comp.	R\$ 445.421,47	Extensão Av. Roberto Marinho
02/07/14	PA 2013-0.143.185-7 comp.	R\$ 10.181,30	Extensão Av. Roberto Marinho
02/07/14	PA 2014-0.051.650-8 comp.	R\$ 1.856.456,62	Implantação Núcleo Habitacional
16/07/14	PA 2013-0.142.650-0 comp.	R\$ 73.029,60	Extensão Av. Roberto Marinho
25/07/14	PA 2013-0.143.203-9 comp.	R\$ 103.537,70	Extensão Av. Roberto Marinho
15/08/14	PA 2013-0.142.572-5 comp.	R\$ 129.343,71	Extensão Av. Roberto Marinho
27/08/14	PA 2013-0.026.136-2 comp.	R\$ 160.829,31	Extensão Av. Roberto Marinho
25/09/14	PA 2011-0.276.249-7 comp.	R\$ 1.531,55	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2013-0.126.596-25 comp.	R\$ 5.673.939,76	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.622-2 comp.	R\$ 337,52	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.650-8 comp.	R\$ 1.560.201,07	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.389-4 comp.	R\$ 1.056.816,65	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.410-6 comp.	R\$ 2.703.739,02	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.748-3 comp.	R\$ 165.523,03	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.720-3 comp.	R\$ 58.705,68	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 169.835,72	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.401-7 comp.	R\$ 1.870.692,14	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.490-4 comp.	R\$ 1.770.654,21	Implantação Núcleo Habitacional
22/04/15	PA 2014-0.270.667-3 comp.	R\$ 301.288,30	Implantação Núcleo Habitacional
28/05/15	PA 2013-0.154.877-0	R\$ 293.916,47	Extensão Av. Roberto Marinho
29/05/15	PA 2014-0.270.616-9	R\$ 164.467,67	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/15	PA 2014-0.051.572-2	R\$ 1.588.968,08	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/15	PA 2009-0.282.694-4	R\$ 1.694.043,50	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/15	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 265.825,35	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 34.536,45	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 39.873,14	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.095-0 comp.	R\$ 1.729.499,82	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 79.176,90	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 49.045,91	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 71.813,80	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 316.846,67	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 184.904,38	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 329.938,74	Extensão Av. Roberto Marinho

01/06/15	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 96.418,07	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 586.231,34	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 13.638,10	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 323.288,71	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 242.535,66	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 244.368,80	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 778.873,50	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 64.153,32	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 442.179,87	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 744.497,97	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 271.603,27	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 287.719,93	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 379.637,61	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 321.037,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 90.620,18	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 101.954,91	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 474.730,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 275.106,33	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.059.307-3 comp.	R\$ 105.392,31	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 142.941,29	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 135.356,77	Extensão Av. Roberto Marinho
23/06/15	PA 2014-0.267.556-5 comp.	R\$ 133.910,54	Implantação Núcleo Habitacional
24/06/15	PA 2013-0.012.610-4 comp.	R\$ 305.333,41	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2014-0.059.286-7 comp.	R\$ 89.669,19	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2012-0.342.650-6 comp.	R\$ 458.435,25	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2012-0.346.072-0 comp.	R\$ 437.077,63	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.026.022-6 comp.	R\$ 165.445,91	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.342.637-9 comp.	R\$ 61.108,84	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.757-0 comp.	R\$ 307.308,92	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.738-7 comp.	R\$ 237.207,37	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.753-0 comp.	R\$ 345.958,69	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.044.148-6 comp.	R\$ 22.613,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.070.677-3 comp.	R\$ 2.789.373,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.742-5 comp.	R\$ 393.850,73	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.475-0 comp.	R\$ 92.481,33	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.070.652-8 comp.	R\$ 599.310,16	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.346.145-0 comp.	R\$ 278.266,82	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.765-1 comp.	R\$ 16.726,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.004.322-7 comp.	R\$ 132.096,74	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.004.447-9 comp.	R\$ 145.161,50	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 178.291,42	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.154.877-0 comp.	R\$ 2.932,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 103.808,79	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 148.839,16	Extensão Av. Roberto Marinho

22/07/15	PA 2013-0.143.215-2 comp.	R\$ 621.893,62	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.238-1 comp.	R\$ 640.545,63	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.342.672-7 comp.	R\$ 262.570,60	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.228-4 comp.	R\$ 481.744,88	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.239-0 comp.	R\$ 398.614,00	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.621-8 comp.	R\$ 397.381,43	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.633-1 comp.	R\$ 39.535,48	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.685-4 comp.	R\$ 3.277.915,06	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.012.730-5 comp.	R\$ 34.203,80	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 716,42	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 5.848,37	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.543-0 comp.	R\$ 66.573,54	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.687-8 comp.	R\$ 181.389,24	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2015-0.000.869-5 comp.	R\$ 330.304,89	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.051.641-9 comp.	R\$ 97.482,87	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.616-9 comp.	R\$ 2.907,17	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.051.572-2 comp.	R\$ 28.086,94	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2009-0.282.694-4 comp.	R\$ 21.467,54	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2012-0.350.698-4 comp.	R\$ 424.733,21	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.142.575-0 comp.	R\$ 26.843,44	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.142.619-5 comp.	R\$ 128.913,79	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.088.543-9 comp.	R\$ 157.457,22	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2012-0.344.462-8 comp.	R\$ 1.330.266,46	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.070.702-8 comp.	R\$ 268.779,89	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 932.764,26	Extensão Av. Roberto Marinho
20/08/15	PA 2014-0.270.646-0 comp.	R\$ 2.452,75	HIS Roberto Marinho
27/08/15	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 171.074,62	HIS Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.668-4 comp.	R\$ 1.172.702,16	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.294-8 comp.	R\$ 2.987.575,95	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.126.477-2 comp.	R\$ 16.452.092,71	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.126.464-0 comp.	R\$ 13.183.678,39	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.046-1 comp.	R\$ 110.302,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.051.393-0 comp.	R\$ 2.403.010,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.154.740-5 comp.	R\$ 111.478,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 3.478,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.241-1 comp.	R\$ 462.512,06	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.051.365-7 comp.	R\$ 84.221,35	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.290-5 comp.	R\$ 38.788,25	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.322-9 comp.	R\$ 203.567,24	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 12.671,86	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.634-4 comp.	R\$ 155.821,98	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 648,88	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 2.433,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 2.617,43	Extensão Av. Roberto Marinho

31/08/15	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 4.763,48	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 176,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 2.887,01	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 3.339,36	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 1.855,87	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 400,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 389,94	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 554,97	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2015-0.000.883-0 comp.	R\$ 54.991,30	HIS Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.190-9 comp.	R\$ 159.690,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 1.584,82	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 2.130,50	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 909,29	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 643,72	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 2.667,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 136,84	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 967,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 346,54	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 2.760,45	Extensão Av. Roberto Marinho
18/09/15	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 1.861.085,18	HIS Roberto Marinho
18/09/15	PA 2012-0.349.317-3 comp.	R\$ 7.461,77	Extensão Av. Roberto Marinho
21/09/15	PA 2011-0.242.870-8 comp.	R\$ 1.828.183,33	HIS Roberto Marinho
21/10/15	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 28.313,25	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/15	PA 2014-0.267.469-0 comp.	R\$ 2.547.676,42	HIS Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.142.625-0 comp.	R\$ 25.259,21	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2014-0.059.299-9 comp.	R\$ 1.250.737,47	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.012.727-5 comp.	R\$ 179.048,32	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.012.316-4 comp.	R\$ 23.798,08	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.213.626-3 comp.	R\$ 10.202,91	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.290.211-0 comp.	R\$ 307.316,82	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 5.487.458,96	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/15	PA 2011-0.290.079-2 comp.	R\$ 11.050.000,00	HIS Roberto Marinho
25/11/15	PA 2014-0.004.411-8 comp.	R\$ 239.257,17	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/15	PA 2014-0.003.667-0 comp.	R\$ 2.886.043,60	Extensão Av. Roberto Marinho
26/01/16	PA 2011-0.290.076-8 comp.	R\$ 64.951,25	HIS Roberto Marinho
17/03/16	PA 2009-0.282.682-0 comp.	R\$ 1.485.684,44	HIS Roberto Marinho
21/03/16	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 313.974,43	HIS Roberto Marinho
21/03/16	PA 2014-0.051.521-8 comp.	R\$ 147.247,67	HIS Roberto Marinho
23/03/16	PA 2011-0.046.190-2 comp.	R\$ 69.305,54	HIS Roberto Marinho
23/03/16	PA 2011-0.293.164-7 comp.	R\$ 88.498,75	HIS Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.685-2 comp.	R\$ 77.827,03	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.208-0 comp.	R\$ 397.319,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.160.231-7 comp.	R\$ 489.211,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.707-7 comp.	R\$ 61.366,73	Extensão Av. Roberto Marinho

24/03/16	PA 2012-0.353.811-8 comp.	R\$ 685.056,20	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.701-8 comp.	R\$ 471.725,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.189-0 comp.	R\$ 209.383,40	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.142.615-2 comp.	R\$ 3.719.340,78	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.342.626-3 comp.	R\$ 75.562,44	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2014-0.004.424-0 comp.	R\$ 221.831,52	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.346.177-8 comp.	R\$ 235,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.193-8 comp.	R\$ 53.719,86	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 615,53	Extensão Av. Roberto Marinho
19/05/16	PA 2013-0.032.881-5 comp.	R\$ 70.222,17	Extensão Av. Roberto Marinho
19/05/16	PA 2014-0.059.281-6 comp.	R\$ 367.245,54	Extensão Av. Roberto Marinho
20/05/16	PA 2011-0.258.471-8 comp.	R\$ 39.710,44	HIS Roberto Marinho
11/07/16	1024327-08.2015.8.26.0053	R\$ 76.500,00	Fundo de Comercio - desapropriação indireta
27/09/16		R\$ 1.288.411,06	HIS Roberto Marinho
29/07/16	1014700-14.2014.8.26.0053	R\$ 5.226,31	Extensão Av. Roberto Marinho
17/08/16	1047827-40.2014.8.26.0053	R\$ 627,59	Extensão Av. Roberto Marinho
29/07/16	1042842-28.2014.8.26.0053	R\$ 203.298,85	Extensão Av. Roberto Marinho
28/07/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 149.268,03	Extensão Av. Roberto Marinho
29/11/16	1007051-272016.8.26.0053	R\$ 456.138,11	Nucleo habitacional baixa renda
15/05/17	0042773-18.2011-8.26.0053	R\$ 65.463,61	Nucleo habitacional baixa renda
27/07/17	0043029-58.2011-8.26.0053	R\$ 58.372,57	Nucleo habitacional baixa renda
27/07/17	0042767-11.2011-8.26.0053	R\$ 29.783,28	Nucleo habitacional baixa renda
04/10/17	0042890-09.2011-8.26.0053	R\$ 506.059,34	Nucleo habitacional baixa renda
10/10/17	0043248-71.2011-8.26.0053	R\$ 46.429,91	Nucleo habitacional baixa renda
07/02/19	0042785-32.2011-8.26.0053	R\$ 403.403,41	Nucleo habitacional baixa renda
02/08/19	0015155-20.2019.8.26.0053	R\$ 138.128,01	Prolongamento da Av. Roberto Marinho-Área 36-HIS
08/08/19	0042769-78.2011.8.26.0053	R\$ 44.225,11	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho-Área 16-HIS
16/08/19	0042843-35.2011-8.26.0053	R\$ 527.426,96	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho-Área 14-HIS
20/08/19	0042843-35.2011-8.26.0053	R\$ 28.095,96	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho-Área 14-HIS (honorários)
Total Acumulado		R\$ 281.404.156,54	

4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
28/05/2008	PA 2007.0.319.959-1	R\$ 2.073.295,03	HIS Lote 7 - Corruíras
24/01/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 5.925.798,28	HIS Lote 7 - Corruíras
27/04/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 1.785.497,53	HIS Lote 7 - Corruíras
28/05/2009	PA 2007-0.319.959-1 comp.	R\$ 730.267,79	HIS Lote 7 - Corruíras
Total Acumulado		R\$ 10.514.858,63	

Não foram apresentadas desapropriações desde Jun/2009.

4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg e Iguaçu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
25/05/2009	PA 2008-0.371.818-3	R\$ 874.354,11	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 249.839,56	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.857-4	R\$ 1.665.442,19	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.857-4 comp.	R\$ 559.311,80	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.818-3 comp.	R\$ 66.509,93	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
29/03/2010	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 36.831,50	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
28/11/2008	PA 2008-0.021.766-3	R\$ 4.321.987,00	HIS Lote 8 - Estevão Baião
24/01/2009	PA 2008-0.021.766-3 comp.	R\$ 1.334.128,47	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.873-6	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.880-9	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 183.734,85	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.873-6 comp.	R\$ 31.977,07	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.880-9 comp.	R\$ 42.513,04	HIS Lote 8 - Estevão Baião
26/11/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 28.533,73	HIS Lote 8 - Estevão Baião
Total Acumulado		R\$ 9.681.902,31	

Não foram apresentadas desapropriações desde Dez/2009

4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
29/03/10	PA 2009-0.213.985-8	R\$ 238.407,16	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.425-2	R\$ 220.953,22	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.058-9	R\$ 241.745,00	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.050-3	R\$ 101.641,68	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.506-2	R\$ 384.907,57	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.171-6	R\$ 796.558,66	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 124.178,33	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/08/10	PA 2009-0.214.058-9 comp.	R\$ 228.499,97	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/10/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 48.709,21	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/05/11	PA 2010-0.028.171-6 comp.	R\$ 108.097,64	HIS Lote 9 - Jd. Edith
20/06/11	PA 2009-0.213.985-8 comp.	R\$ 371.574,55	HIS Lote 9 - Jd. Edith
23/09/11	PA 2009-0.214.050-3 comp.	R\$ 12.698,70	HIS Lote 9 - Jd. Edith
26/10/11	PA 2009-0.213.506-2 comp.	R\$ 5.058,79	HIS Lote 9 - Jd. Edith
Total Acumulado		R\$2.883.030,48	

Não foram apresentadas desapropriações desde Nov/2011

4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
18/11/08	PA 2006-0.266.900-2	R\$ 11.840.860,01	Parque do Chuvisco
07/06/11	PA 2011.0.005.068-6	R\$ 2.671.028,35	Parque do Chuvisco
11/04/12	PA 2011.0.005.068-6 comp.	R\$ 5.238.975,81	Parque do Chuvisco
Total Acumulado		R\$ 19.750.864,17	

Não foram apresentadas desapropriações desde Mai/2012

4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
17/10/12	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012	R\$ 82.645.737,41	Metrô - Linha 17
03/01/13	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 01 de Setembro de 2012 e 01 de outubro de 2012.	R\$ 964.541,22	Metrô - Linha 17
26/03/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 02 de outubro de 2012 e 03 de dezembro de 2013.	R\$ 71.179.768,30	Metrô - Linha 17
17/09/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos.	R\$ 3.899.431,62	Metrô - Linha 17
Total Acumulado		R\$ 158.689.478,55	

Não foram apresentadas desapropriações desde Out/2014

4.9.7 Implantação do Parque Linear

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
20/05/13	PA 1996-0.105.724-2	R\$ 55.624,93	Implantação da Via Parque
28/08/13	PA 2013-0.034.820-4	R\$ 225.258,29	Parque Linear
28/08/13	PA 2012-0.342.633-6	R\$ 203.040,75	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.088.528-5	R\$ 346.771,14	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.013.897-8	R\$ 34.030,42	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.013.889-7	R\$ 34.030,42	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.042.504-7	R\$ 133.674,55	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.044.776-8	R\$ 97.774,45	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.666-0	R\$ 1.209.022,46	Parque Linear

28/08/13	PA 2013-0.126.835-2	R\$ 233.500,80	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.813-1	R\$ 776.007,69	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.680-5	R\$ 860.280,67	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.042.759-7	R\$ 225.262,40	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.013.864-1	R\$ 227.866,69	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.561-2	R\$ 225.178,92	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.720-8	R\$ 54.030,50	Parque Linear
28/08/13	PA 2012-0.350.711-5	R\$ 319.735,71	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.042.783-0	R\$ 618.179,65	Parque Linear
28/08/13	PA 2012-0.342.662-0	R\$ 197.835,08	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.027.589-4	R\$ 271.875,12	Parque Linear
28/08/13	PA 2012-0.346.246-4	R\$ 456.785,56	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.032.919-6	R\$ 118.058,24	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.348.159-0	R\$ 1.073.405,03	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.032.900-5	R\$ 118.058,24	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.034.102-1	R\$ 118.058,24	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.601-5	R\$ 180.720,34	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.036.611-3	R\$ 412.271,53	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.848-4	R\$ 453.625,47	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.036.621-0	R\$ 272.573,01	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.035.136-1	R\$ 199.522,26	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.548-5	R\$ 1.175.577,49	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.486-1	R\$ 133.449,70	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.722-4	R\$ 194.561,20	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.616-3	R\$ 55.247,50	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.562-0	R\$ 2.353.227,43	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.035.423-9	R\$ 265.853,68	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.036.604-0	R\$ 227.343,42	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.053.834-8	R\$ 160.696,75	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.712-7	R\$ 204.238,81	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.605-8	R\$ 312.502,71	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.727-5	R\$ 222.958,74	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.036.690-3	R\$ 454.286,30	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.088.550-1	R\$ 1.155.595,70	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.036.719-5	R\$ 468.613,54	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.034.128-5	R\$ 389.755,10	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.569-8	R\$ 356.929,48	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.013.884-6	R\$ 61.414,51	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.554-0	R\$ 325.784,13	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.531-0	R\$ 684.351,76	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.717-8	R\$ 54.030,50	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.035.072-1	R\$ 1.557.068,18	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.610-4	R\$ 197.760,19	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.538-8	R\$ 238.115,64	Parque Linear

28/08/13	PA 2012-0.035.727-1	R\$ 196.675,03	Parque Linear
28/08/13	PA 2012-0.350.716-6	R\$ 327.749,99	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.868-9	R\$ 219.692,78	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.088.502-1	R\$ 330.402,13	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.730-5	R\$ 204.391,74	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.044.799-7	R\$ 450.748,43	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.857-3	R\$ 64.841,19	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.576-0	R\$ 329.916,58	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.036.727-6	R\$ 417.577,22	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.042.750-3	R\$ 1.717.578,83	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.036.671-7	R\$ 350.135,94	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.053.820-8	R\$ 3.876.833,73	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.579-5	R\$ 290.691,84	Parque Linear
28/08/13	PA 2012-0.393.808-8	R\$ 132.837,32	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.027.593-2	R\$ 1.612.002,17	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.824-7	R\$ 69.066,69	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.012.548-5	R\$ 304.683,27	Parque Linear
28/08/13	PA 2012-0.342.615-8	R\$ 372.350,42	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.036.596-6	R\$ 199.342,95	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.036.710-1	R\$ 978.162,50	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.035.034-9	R\$ 1.719.715,40	Parque Linear
28/08/13	PA 2012-0.342.657-3	R\$ 214.936,91	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.143.256-0	R\$ 250.917,49	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.818-2	R\$ 115.111,37	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.585-0	R\$ 3.404.180,21	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.126.845-0	R\$ 524.091,22	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.035.179-5	R\$ 352.896,05	Parque Linear
28/08/13	PA 2013-0.042.742-2	R\$ 2.376.253,34	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.332.909-8	R\$ 308.805,11	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.332.934-9	R\$ 187.502,73	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.332.945-4	R\$ 151.929,31	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.332.965-9	R\$ 220.166,80	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.332.974-8	R\$ 139.597,74	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.333.064-9	R\$ 177.866,00	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.333.072-0	R\$ 101.673,01	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.333.077-0	R\$ 90.821,60	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.333.079-7	R\$ 109.837,45	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.333.087-8	R\$ 162.616,57	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.333.095-9	R\$ 169.734,39	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.333.111-4	R\$ 313.733,48	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.346.230-8	R\$ 118.058,24	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.348.134-5	R\$ 2.789.438,33	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.349.303-3	R\$ 418.936,41	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.349.307-6	R\$ 217.260,62	Parque Linear

01/10/13	PA 2012-0.354.606-4	R\$ 164.016,87	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.032.881-5	R\$ 491.227,61	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.032.907-2	R\$ 317.132,47	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.036.714-4	R\$ 385.789,52	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.042.769-4	R\$ 2.374.580,19	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.042.781-3	R\$ 116.335,83	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.053.781-3	R\$ 419.949,26	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.053.794-5	R\$ 175.367,15	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.053.802-0	R\$ 2.208.268,18	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.126.632-5	R\$ 1.132.540,58	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.143.230-6	R\$ 238.457,62	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.143.236-5	R\$ 201.150,78	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.143.252-7	R\$ 184.825,00	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.165.232-2	R\$ 498.455,95	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.165.234-9	R\$ 584.089,72	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.036.582-6	R\$ 156.023,37	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.053.786-4	R\$ 846.806,47	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.333.053-3	R\$ 234.505,05	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.348.177-9	R\$ 1.250.439,18	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.333.102-5	R\$ 432.538,61	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.143.245-4	R\$ 317.612,84	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.165.227-6	R\$ 1.320.796,23	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.330.862-7	R\$ 236.267,66	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.330.843-0	R\$ 103.485,02	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.330.874-0	R\$ 96.416,31	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.330.997-6	R\$ 298.017,28	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.332.835-0	R\$ 351.467,84	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.330.822-8	R\$ 302.693,07	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.142.164-9	R\$ 326.980,92	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.035.427-1	R\$ 342.311,51	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.350.723-9	R\$ 135.518,68	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.126.396-2	R\$ 145.688,26	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.329.338-7	R\$ 290.047,55	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.035.444-1	R\$ 231.252,82	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.326.324-0	R\$ 696.087,40	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.330.793-0	R\$ 149.844,87	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.330.815-5	R\$ 246.850,66	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.142.207-6	R\$ 183.345,59	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.013.907-9	R\$ 150.086,07	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.332.808-3	R\$ 541.594,68	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.329.304-9	R\$ 337.740,13	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.330.776-0	R\$ 307.290,67	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.332.956-0	R\$ 179.836,96	Parque Linear
01/10/13	PA 2012-0.333.081-9	R\$ 99.215,80	Parque Linear

01/10/13	PA 2013-0.036.590-7	R\$ 216.861,67	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.042.495-4	R\$ 184.960,82	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.142.216-5	R\$ 342.363,87	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.142.155-0	R\$ 179.780,70	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.035.450-6	R\$ 144.989,65	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.036.532-0	R\$ 200.179,34	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.142.152-5	R\$ 325.383,79	Parque Linear
01/10/13	PA 2013-0.142.203-3	R\$ 127.756,05	Parque Linear
02/10/13	PA 2013-0.126.824-7 comp.	R\$ 19.233,31	Parque Linear
23/10/13	089.576.0070-1 *	R\$ 14.041,05	Parque Linear
23/10/13	089.576.0106-6 *	R\$ 14.391,00	Parque Linear
23/10/13	091.444.0088-8 *	R\$ 149.895,36	Parque Linear
23/10/13	091.444.0078-0 *	R\$ 8.576,94	Parque Linear
23/10/13	091.444.0087-1 *	R\$ 40.536,96	Parque Linear
24/10/13	PA 2013-0.126.888-3	R\$ 817.011,20	Parque Linear
29/10/13	PA 2012-0.329.339-5	R\$ 207.192,84	Parque Linear
29/10/13	PA 2013-0.142.211-4	R\$ 333.393,62	Parque Linear
29/10/13	PA 2012-0.353.817-7	R\$ 118.369,06	Parque Linear
29/10/13	PA 2013-0.035.023-3	R\$ 481.828,26	Parque Linear
29/10/13	PA 2013-0.036.552-4	R\$ 236.606,97	Parque Linear
29/10/13	PA 2012-0.350.720-4	R\$ 224.758,23	Parque Linear
29/10/13	PA 2013-0.142.158-4	R\$ 257.770,95	Parque Linear
29/10/13	PA 2013-0.165.226-8	R\$ 1.819.051,89	Parque Linear
29/10/13	PA 2013-0.142.142-8	R\$ 236.432,84	Parque Linear
29/10/13	PA 2013-0.126.610-4	R\$ 493.704,05	Parque Linear
04/11/13	089.576.0041-8 *	R\$ 36.374,56	Parque Linear
04/11/13	089.087.0013-7 *	R\$ 242.620,40	Parque Linear
04/11/13	089.576.0072-8 *	R\$ 49.069,46	Parque Linear
13/11/13	PA 2013-0.026.136-2	R\$ 283.078,21	Parque Linear
13/11/13	PA 2013-0.160.330-5	R\$ 64.161,40	Parque Linear
13/11/13	PA 2013-0.160.318-6	R\$ 119.275,68	Parque Linear
13/11/13	PA 2013-0.160.231-7	R\$ 280.791,04	Parque Linear
13/11/13	PA 2013-0.026.090-0	R\$ 71.067,71	Parque Linear
13/11/13	PA 2013-0.126.531-0 comp.	R\$ 79.318,63	Parque Linear
13/11/13	PA 2013-0.126.818-2 comp.	R\$ 26.909,95	Parque Linear
21/11/13	PA 2012-0.348.159-0 comp.	R\$ 225.657,63	Parque Linear
21/11/13	PA 2012-0.342.615-8 comp.	R\$ 94.215,58	Parque Linear
29/11/13	PA 2013-0.036.596-6 comp.	R\$ 161.692,80	Parque Linear
10/12/13	PA 2013-0.026.151-6	R\$ 110.586,76	Parque Linear
17/12/13	PA 2012-0.333.111-4	R\$ 100.566,52	Parque Linear
17/12/13	PA 2012-0.330.997-6	R\$ 31.832,72	Parque Linear
17/12/13	PA 2013-0.035.450-6	R\$ 129.110,35	Parque Linear
23/12/13	PA 2012-0.350.707-7	R\$ 111.697,91	Parque Linear
23/12/13	PA 2013-0.142.186-0	R\$ 455.517,74	Parque Linear

23/12/13	PA 2012-0.353.811-8	R\$ 112.409,57	Parque Linear
23/12/13	PA 2013-0.142.572-5	R\$ 111.079,12	Parque Linear
23/12/13	PA 2012-0.353.810-0	R\$ 202.814,56	Parque Linear
23/12/13	PA 2012-0.350.698-4	R\$ 406.472,53	Parque Linear
23/12/13	PA 2012-0.350.692-5	R\$ 134.107,72	Parque Linear
23/12/13	PA 2012-0.350.685-2	R\$ 117.589,54	Parque Linear
23/12/13	PA 2013-0.142.607-1	R\$ 133.578,53	Parque Linear
23/12/13	PA 2013-0.142.575-0	R\$ 203.204,01	Parque Linear
23/12/13	PA 2013-0.142.176-0	R\$ 49.825,38	Parque Linear
23/12/13	PA 2012-0.350.701-8	R\$ 152.136,54	Parque Linear
09/01/14	PA 2012-0.332.974-8 comp.	R\$ 167.230,87	Parque Linear
09/01/14	PA 2012-0.350.723-9 comp.	R\$ 81.602,62	Parque Linear
09/01/14	PA 2012-0.354.606-4 comp.	R\$ 12.776,87	Parque Linear
14/01/14	PA 2013-0.036.611-3 comp.	R\$ 132.932,32	Parque Linear
14/01/14	PA 2013-0.088.550-1 comp.	R\$ 512.587,30	Parque Linear
24/01/14	PA 2013-0.035.427-1 comp.	R\$ 25.671,30	Parque Linear
24/01/14	PA 2013-0.035.034-9 comp.	R\$ 1.080.284,60	Parque Linear
17/02/14	PA 2012-0.353.808-8	R\$ 121.064,72	Parque Linear
17/02/14	PA 2012-0.346.230-8	R\$ 118.058,24	Parque Linear
17/02/14	PA 2012-0.348.134-5	R\$ 922.336,49	Parque Linear
17/02/14	PA 2012-0.348.177-9	R\$ 527.223,24	Parque Linear
18/02/14	PA 2012-0.333.079-7	R\$ 30.652,55	Parque Linear
18/02/14	PA 2013-0.126.868-9 comp.	R\$ 30.140,69	Parque Linear
18/02/14	PA 2013-0.143.256-0 comp.	R\$ 55.032,22	Parque Linear
18/02/14	PA 2012-0.332.934-9 comp.	R\$ 38.832,00	Parque Linear
18/02/14	PA 2012-0.330.815-5 comp.	R\$ 53.736,91	Parque Linear
18/02/14	PA 2013-0.142.158-4 comp.	R\$ 87.229,05	Parque Linear
20/02/14	PA 2013-0.126.585-0 comp.	R\$ 340.072,26	Parque Linear
20/02/14	PA 2013-0.012.720-8 comp.	R\$ 270.670,24	Parque Linear
20/02/14	PA 2013-0.330.793-0 comp.	R\$ 91.326,03	Parque Linear
27/02/14	PA 2013-0.026.151-6 comp.	R\$ 60.195,73	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.330.862-7 comp.	R\$ 54.732,35	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.025.893-0	R\$ 156.679,83	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.342.666-2	R\$ 34.192,44	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.342.622-0	R\$ 24.818,90	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.026.842-1	R\$ 5.936,19	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.142.546-6	R\$ 45.817,67	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.026.039-0	R\$ 111.154,17	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.126.456-0	R\$ 121.046,54	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.348.128-0	R\$ 8.230,25	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.346.273-1	R\$ 40.126,21	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.154.712-0	R\$ 583.800,96	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.007.011-7	R\$ 442.858,63	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.341-5	R\$ 522.540,02	Parque Linear

14/03/14	PA 2013-0.154.904-1	R\$ 96.797,33	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.342.620-4	R\$ 63.884,19	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.548-7	R\$ 114.224,16	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.347-4	R\$ 570.660,08	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.346.287-1	R\$ 79.555,91	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.325-3	R\$ 225.325,37	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.257-0	R\$ 246.269,91	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.300-3	R\$ 99.756,07	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.026.014-5	R\$ 91.147,32	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.565-7	R\$ 335.387,76	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.006.962-3	R\$ 162.986,16	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.238-4	R\$ 668.528,19	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.353.816-9	R\$ 51.041,92	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.349.331-9	R\$ 2.770.677,42	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.544-4	R\$ 151.759,91	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.053.809-9	R\$ 14.549,60	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.154.735-9	R\$ 423.870,01	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.026.833-2	R\$ 93.753,14	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-.0.026.006-4	R\$ 122.229,80	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.154.810-0	R\$ 629.286,78	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.154.908-4	R\$ 98.777,43	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.007.001-0	R\$ 87.708,21	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.026.173-7	R\$ 131.568,56	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.154.726-0	R\$ 21.773,91	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.026.018-8	R\$ 539.947,97	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.006.984-4	R\$ 119.243,20	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.305-9	R\$ 97.209,84	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.275-9	R\$ 124.596,41	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.143.177-6	R\$ 406.093,23	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.287-2	R\$ 148.650,72	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.341-0	R\$ 275.906,80	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.342.671-9	R\$ 36.517,87	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.154.718-9	R\$ 18.929,94	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.053.814-3	R\$ 249.372,89	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.582-7	R\$ 140.795,89	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.353.809-6	R\$ 141.762,88	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.026.847-2	R\$ 142.814,79	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.126.432-2	R\$ 171.249,66	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.142.223-8	R\$ 289.180,70	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.142.523-7	R\$ 95.519,80	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.353.813-4	R\$ 61.654,36	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.126.428-4	R\$ 131.718,01	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.126.417-9	R\$ 221.820,62	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.036.658-0	R\$ 800.204,67	Parque Linear

14/03/14	PA 2012-0.353.812-6	R\$ 65.593,61	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.342.665-4	R\$ 31.283,46	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.285-0	R\$ 443.785,38	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.026.068-4	R\$ 111.819,28	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.026.081-1	R\$ 395.152,44	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.581-9	R\$ 65.725,11	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.578-9	R\$ 39.889,23	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.353.815-0	R\$ 72.809,61	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.026.859-6	R\$ 174.980,30	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.016.213-5	R\$ 89.209,06	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.016.223-2	R\$ 161.442,31	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.016.216-0	R\$ 124.532,05	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.552-5	R\$ 28.320,00	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.310-5	R\$ 110.568,30	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.345-8	R\$ 233.622,01	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.025.960-0	R\$ 97.942,81	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.343-1	R\$ 233.632,11	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.298-2	R\$ 433.893,55	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.354-2	R\$ 346.186,44	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.016.208-9	R\$ 286.981,23	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.351-2	R\$ 253.132,25	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.571-1	R\$ 522.902,40	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.579-7	R\$ 95.288,96	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.335-0	R\$ 280.527,07	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.542-8	R\$ 152.414,44	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.026.838-3	R\$ 28.076,31	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.546-0	R\$ 151.522,48	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.006.972-0	R\$ 113.201,61	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.583-5	R\$ 55.403,18	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.278-8	R\$ 237.103,62	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.599-0	R\$ 208.821,11	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.350.697-6	R\$ 41.307,12	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.006.988-7	R\$ 135.077,82	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.006.992-5	R\$ 178.226,85	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.154.913-0	R\$ 35.313,38	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.154.912-2	R\$ 76.280,02	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.006.998-4	R\$ 160.922,78	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.088.569-2	R\$ 151.080,90	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.006.956-9	R\$ 237.172,13	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.349.333-5	R\$ 8.514.033,97	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.558-4	R\$ 231.755,41	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.346.258-8	R\$ 41.369,71	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.007.007-9	R\$ 122.091,95	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.539-6	R\$ 219.608,88	Parque Linear

14/03/14	PA 2013-0.344.471-7	R\$ 114.459,97	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.358-0	R\$ 102.754,97	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.012.367-9	R\$ 674.558,09	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.555-0	R\$ 699.138,87	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.027.574-6	R\$ 151.599,80	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.154.899-1	R\$ 408.899,10	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.053.827-5	R\$ 40.042,39	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.142.221-1	R\$ 1.031.499,31	Parque Linear
14/03/14	PA 2012-0.353.818-5	R\$ 52.611,23	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.335-6	R\$ 68.434,01	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.309-7	R\$ 256.781,87	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.266-0	R\$ 99.872,50	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.296-1	R\$ 737.033,25	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.279-1	R\$ 89.790,91	Parque Linear
14/03/14	PA 2013-0.160.349-6	R\$ 123.154,75	Parque Linear
31/03/14	PA 2013-0.013.884-6 comp.	R\$ 3.585,49	Parque Linear
02/04/14	PA 2012-0.333.053-3 comp.	R\$ 73.494,95	Parque Linear
11/04/14	PA 2012-0.333.077-0 comp.	R\$ 25.829,33	Parque Linear
06/05/14	PA 2013-0.027.589-4 comp.	R\$ 58.124,88	Parque Linear
06/05/14	PA 2013-0.126.857-3 comp.	R\$ 45.130,81	Parque Linear
06/05/14	PA 2013-0.036.621-0 comp.	R\$ 51.276,99	Parque Linear
06/05/14	PA 2013-0.126.666-0 comp.	R\$ 1.963.977,54	Parque Linear
07/05/14	PA 2012-0.330.776-0 comp.	R\$ 77.659,33	Parque Linear
07/05/14	PA 2013-0.013.889-7 comp.	R\$ 214.969,58	Parque Linear
27/05/14	PA 2012-0.330.874-0 comp.	R\$ 14.293,26	Parque Linear
04/06/14	PA 2012-0.349.307-6 comp.	R\$ 125.947,38	Parque Linear
04/06/14	PA 2013-0.036.590-7 comp.	R\$ 73.407,33	Parque Linear
04/06/14	PA 2012-0.333.087-8 comp.	R\$ 136.291,43	Parque Linear
05/06/14	PA 2013-0.012.358-0 comp.	R\$ 25.968,29	Parque Linear
04/07/14	PA 2012-0.333.064-9 comp.	R\$ 46.705,00	Parque Linear
07/07/14	PA 2013-0.035.072-1 comp.	R\$ 992.931,82	Parque Linear
07/07/14	PA 2013-0.035.179-5 comp.	R\$ 103.375,85	Parque Linear
16/07/14	PA 2013-0.044.799-7 comp.	R\$ 38.426,57	Parque Linear
17/07/14	PA 2013-0.126.680-5 comp.	R\$ 223.668,33	Parque Linear
17/07/14	PA 2013-0.053.820-8 comp.	R\$ 1.959.166,27	Parque Linear
17/07/14	PA 2013-0.036.714-4 comp.	R\$ 189.250,48	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.341-3	R\$ 155.357,57	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.059.164-0	R\$ 343.500,10	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.058.742-1	R\$ 38.020,83	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.051.313-4	R\$ 479.602,11	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.059.160-7	R\$ 498.967,69	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.059.138-0	R\$ 173.920,89	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.228-0	R\$ 267.851,64	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.378-2	R\$ 105.909,10	Parque Linear

22/07/14	PA 2014-0.059.071-6	R\$ 263.738,17	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.471-1	R\$ 413.245,34	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.459-2	R\$ 420.404,73	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.454-1	R\$ 91.239,37	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.394-4	R\$ 403.142,93	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.059.098-8	R\$ 104.192,23	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.059.075-9	R\$ 657.276,37	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.058.734-0	R\$ 177.350,05	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.058.691-3	R\$ 76.856,90	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.059.123-2	R\$ 164.258,61	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.311-1	R\$ 67.244,41	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.734-0	R\$ 333.744,70	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.405-3	R\$ 151.144,86	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.209-3	R\$ 1.117.283,86	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.187-9	R\$ 63.507,18	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.496-7	R\$ 164.165,15	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.483-5	R\$ 117.864,71	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.051.368-1	R\$ 129.321,99	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.058.722-7	R\$ 116.301,74	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.051.323-1	R\$ 376.777,31	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.059.083-0	R\$ 144.032,04	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.369-3	R\$ 188.010,60	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.779-0	R\$ 53.230,79	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.040-6	R\$ 254.108,42	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.707-3	R\$ 48.391,20	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.361-8	R\$ 217.564,76	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.051.532-3	R\$ 2.855.119,40	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.681-6	R\$ 254.587,47	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.942-4	R\$ 200.883,71	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.679-4	R\$ 323.508,43	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.058.700-6	R\$ 62.907,58	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.968-8	R\$ 125.335,01	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.882-7	R\$ 162.874,41	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.669-7	R\$ 90.261,89	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.070.742-7	R\$ 113.141,69	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.953-0	R\$ 121.220,92	Parque Linear
22/07/14	PA 2013-0.319.102-0	R\$ 64.288,97	Parque Linear
22/07/14	PA 2013-0.319.138-1	R\$ 1.140.678,79	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.690-5	R\$ 51.346,62	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.734-0	R\$ 333.744,70	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.155-0	R\$ 248.621,58	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.919-0	R\$ 68.463,76	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.070.648-0	R\$ 74.812,10	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.044.060-9	R\$ 227.311,46	Parque Linear

22/07/14	PA 2014-0.070.655-2	R\$ 121.572,49	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.070.639-0	R\$ 44.136,44	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.044.110-9	R\$ 179.737,29	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.044.078-1	R\$ 131.341,13	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.129-1	R\$ 224.852,18	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.754-5	R\$ 369.739,19	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.870-3	R\$ 171.088,36	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.845-2	R\$ 100.330,52	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.808-8	R\$ 139.245,10	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.692-1	R\$ 142.700,03	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.692-1	R\$ 599.267,59	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.032-5	R\$ 168.251,15	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.721-9	R\$ 63.388,43	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.749-9	R\$ 281.116,02	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.794-4	R\$ 385.697,06	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.011-2	R\$ 140.731,22	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.004.024-4	R\$ 265.099,12	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.832-0	R\$ 189.303,88	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.893-2	R\$ 19.571,83	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.767-7	R\$ 284.474,19	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.003.876-2	R\$ 115.204,53	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.044.140-0	R\$ 22.267,71	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.051.389-4	R\$ 2.289.402,22	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.051.410-6	R\$ 3.213.366,10	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.051.506-4	R\$ 4.946.897,88	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.051.521-8	R\$ 4.629.397,29	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.051.572-2	R\$ 1.486.150,89	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.051.401-7	R\$ 1.908.099,18	Parque Linear
22/07/14	PA 2014-0.051.490-4	R\$ 2.342.290,63	Parque Linear
23/07/14	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 40.161,63	Parque Linear
23/07/14	PA 2013-0.012.278-8 comp.	R\$ 284.704,92	Parque Linear
23/07/14	PA 2013-0.266.880-0 comp.	R\$ 1.453.755,37	Parque Linear
23/07/14	PA 2014-0.004.285-9	R\$ 201.506,34	Parque Linear
23/07/14	PA 2014-0.003.719-7	R\$ 42.781,18	Parque Linear
23/07/14	PA 2014-0.003.707-3	R\$ 48.391,20	Parque Linear
24/07/14	PA 2012-0.353.809-6 comp.	R\$ 144.858,18	Parque Linear
04/08/14	PA 2013-0.013.907-9 comp.	R\$ 44.847,09	Parque Linear
04/08/14	PA 2013-0.042.495-4 comp.	R\$ 119.435,18	Parque Linear
04/08/14	PA 2013-0.142.152-5 comp.	R\$ 106.616,21	Parque Linear
18/08/14	PA 2012-0.332.909-8 comp.	R\$ 56.338,07	Parque Linear
21/08/14	PA 2012-0.026.039-0 comp.	R\$ 138.609,41	Parque Linear
21/08/14	PA 2012-0.006.992-5 comp.	R\$ 18.181,23	Parque Linear
21/08/14	PA 2012-0.160.296-1 comp.	R\$ 147.206,23	Parque Linear
21/08/14	PA 2012-0.329.340-9 comp.	R\$ 243.061,98	Parque Linear

22/08/14	PA 2013-0.012.347-4 comp.	R\$ 620.715,01	Parque Linear
22/08/14	PA 2013-0.154.908-4 comp.	R\$ 203.815,04	Parque Linear
22/08/14	PA 2013-0.007.001-0 comp.	R\$ 56.604,18	Parque Linear
22/08/14	PA 2013-0.026.018-8 comp.	R\$ 565.282,05	Parque Linear
22/08/14	PA 2012-0.342.671-9 comp.	R\$ 246.817,20	Parque Linear
22/08/14	PA 2013-0.027.582-7 comp.	R\$ 158.941,88	Parque Linear
22/08/14	PA 2013-0.126.417-9 comp.	R\$ 139.015,48	Parque Linear
22/08/14	PA 2013-0.026.068-4 comp.	R\$ 12.075,03	Parque Linear
22/08/14	PA 2013-0.012.310-5 comp.	R\$ 200.993,06	Parque Linear
22/08/14	PA 2013-0.006.998-4 comp.	R\$ 74.931,36	Parque Linear
22/08/14	PA 2013-0.012.539-6 comp.	R\$ 346.821,98	Parque Linear
22/08/14	PA 2012-0.353.818-5 comp.	R\$ 88.230,79	Parque Linear
22/08/14	PA 2013-0.160.279-1 comp.	R\$ 87.579,01	Parque Linear
27/08/14	PA 2013-0.036.582-6 comp.	R\$ 17.787,64	Parque Linear
27/08/14	PA 2013-0.165.227-6 comp.	R\$ 571.483,77	Parque Linear
27/08/14	PA 2013-0.126.456-0 comp.	R\$ 164.095,39	Parque Linear
27/08/14	PA 2013-0.154.913-0 comp.	R\$ 61.352,15	Parque Linear
15/09/14	PA 2013-0.035.444-1 comp.	R\$ 81.651,18	Parque Linear
15/09/14	PA 2014-0.070.709-5 comp.	R\$ 260.627,57	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.143.236-5 comp.	R\$ 29.215,92	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.154.712-0 comp.	R\$ 825.835,68	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.027.542-8 comp.	R\$ 159.012,84	Parque Linear
17/09/14	PA 2014-0.003.919-0 comp.	R\$ 60.091,63	Parque Linear
17/09/14	PA 2014-0.003.669-7 comp.	R\$ 292.542,87	Parque Linear
17/09/14	PA 2012-0.346.287-1 comp.	R\$ 9.600,27	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.036.658-0 comp.	R\$ 4.018.080,24	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.012.351-2 comp.	R\$ 310.873,59	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.154.810-0 comp.	R\$ 191.022,12	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 220.137,67	Parque Linear
17/09/14	PA 2012-0.348.128-0 comp.	R\$ 73.312,30	Parque Linear
17/09/14	PA 2012-0.353.816-9 comp.	R\$ 73.299,64	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 63.269,73	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.026.833-2 comp.	R\$ 66.493,47	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.319.102-0 comp.	R\$ 294.822,84	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.126.432-2 comp.	R\$ 106.725,87	Parque Linear
17/09/14	PA 2014-0.003.690-5 comp.	R\$ 281.410,51	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 160.622,21	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.027.546-0 comp.	R\$ 51.680,76	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.006.988-7 comp.	R\$ 121.948,02	Parque Linear
17/09/14	PA 2012-0.350.697-6 comp.	R\$ 18.146,69	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.160.300-3 comp.	R\$ 30.895,84	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.160.309-7 comp.	R\$ 279.981,57	Parque Linear
17/09/14	PA 2014-0.003.707-3 comp.	R\$ 17.495,25	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.154.718-9 comp.	R\$ 89.415,64	Parque Linear

17/09/14	PA 2013-0.027.571-1 comp.	R\$ 83.711,37	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.025.893-0 comp.	R\$ 125.012,95	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.027.555-0 comp.	R\$ 482.676,27	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.016.216-0 comp.	R\$ 132.788,00	Parque Linear
17/09/14	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 220.038,11	Parque Linear
17/09/14	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 164.417,96	Parque Linear
17/09/14	PA 2012-0.342.665-4 comp.	R\$ 13.284,64	Parque Linear
19/09/14	PA 2012-0.330.822-8 comp.	R\$ 444.182,93	Parque Linear
24/09/14	PA 2013-0.142.216-5 comp.	R\$ 54.436,13	Parque Linear
24/09/14	PA 2013-0.142.203-3 comp.	R\$ 42.032,77	Parque Linear
26/09/14	PA 2013-0.042.781-3 comp.	R\$ 144.816,17	Parque Linear
26/09/14	PA 2011-0.293.157-4 comp.	R\$ 146.425,61	Parque Linear
30/09/14	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 18.211,51	Parque Linear
31/10/14	PA 2014-0.003.692-1 comp.	R\$ 154.160,68	Parque Linear
31/10/14	PA 2014-0.004.187-9 comp.	R\$ 27.874,71	Parque Linear
31/10/14	PA 2014-0.004.209-3 comp.	R\$ 345.136,31	Parque Linear
31/10/14	PA 2014-0.070.639-0 comp.	R\$ 162.153,29	Parque Linear
31/10/14	PA 2012-0.342.620-4 comp.	R\$ 119.896,97	Parque Linear
31/10/14	PA 2014-0.003.942-4 comp.	R\$ 298.923,19	Parque Linear
31/10/14	PA 2012-0.353.813-4 comp.	R\$ 120.926,96	Parque Linear
31/10/14	PA 2013-0.126.456-0 comp.	R\$ 296,82	Parque Linear
31/10/14	PA 2014-0.003.679-4 comp.	R\$ 17.795,42	Parque Linear
31/10/14	PA 2013-0.154.726-0 comp.	R\$ 225.493,49	Parque Linear
31/10/14	PA 2013-0.026.006-4 comp.	R\$ 580.366,04	Parque Linear
31/10/14	PA 2013-0.007.011-7 comp.	R\$ 171.090,77	Parque Linear
31/10/14	PA 2014-0.003.893-2 comp.	R\$ 92.646,20	Parque Linear
31/10/14	PA 2014-0.070.648-0 comp.	R\$ 120.966,79	Parque Linear
31/10/14	PA 2014-0.004.040-6 comp.	R\$ 962.262,81	Parque Linear
12/11/14	PA 2013-0.142.619-5 comp.	R\$ 124.013,61	Parque Linear
12/11/14	PA 2013-0.142.207-6 comp.	R\$ 79.346,68	Parque Linear
12/11/14	PA 2013-0.142.164-9 comp.	R\$ 95.575,08	Parque Linear
27/11/14	PA 2013-0.319.102-0 comp.	R\$ 1.450,14	Parque Linear
27/11/14	PA 2013-0.154.810-0 comp.	R\$ 939,57	Parque Linear
27/11/14	PA 2013-0.353.816-9 comp.	R\$ 360,54	Parque Linear
27/11/14	PA 2013-0.126.432-2 comp.	R\$ 524,96	Parque Linear
27/11/14	PA 2013-0.154.913-0 comp.	R\$ 111,40	Parque Linear
27/11/14	PA 2013-0.154.718-9 comp.	R\$ 439,81	Parque Linear
27/11/14	PA 2014-0.044.060-9 comp.	R\$ 349.666,67	Parque Linear
01/12/14	PA 2012-0.332.835-0 comp.	R\$ 7.505,28	Parque Linear
18/12/14	PA 2014-0.003.669-7 comp.	R\$ 1.446,54	Parque Linear
18/12/14	PA 2012-0.333.081-9 comp.	R\$ 81.611,20	Parque Linear
29/01/15	PA 2012-0.348.134-5 comp.	R\$ 301.463,51	Parque Linear
27/02/15	PA 2012-0.326.534-0 comp.	R\$ 65.612,60	Parque Linear
27/02/15	PA 2013-0.165.232-2 comp.	R\$ 46.471,00	Parque Linear

06/03/15	PA 2013-0.036.604-0 comp.	R\$ 170.878,36	Parque Linear
06/03/15	PA 2013-0.126.596-5	R\$ 5.608.876,91	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.003.669-7 comp.	R\$ 1.494,18	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.075-9 comp.	R\$ 769.314,26	Parque Linear
26/03/15	PA 2012-0.350.697-6 comp.	R\$ 92,69	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.070.655-2 comp.	R\$ 119.300,67	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.004.209-3 comp.	R\$ 1.361,90	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.044.078-1 comp.	R\$ 144.445,82	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.004.040-6 comp.	R\$ 3.797,06	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.160.300-3 comp.	R\$ 157,80	Parque Linear
26/03/15	PA 2012-0.342.620-4 comp.	R\$ 473,13	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.027.574-6 comp.	R\$ 719.714,59	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.053.814-3 comp.	R\$ 102.367,65	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.026.173-7 comp.	R\$ 105.209,51	Parque Linear
26/03/15	PA 2012-0.349.333-5 comp.	R\$ 4.944.694,96	Parque Linear
26/03/15	PA 2012-0.348.128-0 comp.	R\$ 374,45	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.003.794-4 comp.	R\$ 509.941,44	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.004.311-1 comp.	R\$ 68.964,34	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.070.639-0 comp.	R\$ 639,85	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.003.882-7 comp.	R\$ 71.300,03	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.004.187-9 comp.	R\$ 110,01	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.003.692-1 comp.	R\$ 608,32	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.003.942-4 comp.	R\$ 1.179,55	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.026.014-5 comp.	R\$ 485.895,52	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.007.011-7 comp.	R\$ 675,12	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.070.727-3 comp.	R\$ 65.341,18	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.160.266-0 comp.	R\$ 84.128,09	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.007.007-9 comp.	R\$ 119.395,11	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.044.110-9 comp.	R\$ 37.932,10	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.051.323-1 comp.	R\$ 683.003,19	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.006.984-4 comp.	R\$ 79.475,21	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.025.893-0 comp.	R\$ 638,51	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.003.893-2 comp.	R\$ 365,59	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.016.213-5 comp.	R\$ 304.769,40	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.044.060-9 comp.	R\$ 1.914,27	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.026.006-4 comp.	R\$ 2.290,11	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.044.140-0 comp.	R\$ 128.532,78	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.003.870-3 comp.	R\$ 159.060,69	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.004.405-3 comp.	R\$ 261.698,39	Parque Linear
26/03/15	PA 2012-0.353.812-6 comp.	R\$ 1.098,78	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.027.555-0 comp.	R\$ 2.465,30	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.012.358-0 comp.	R\$ 1.340,88	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.003.679-4 comp.	R\$ 70,23	Parque Linear
26/03/15	PA 2012-0.346.287-1 comp.	R\$ 49,05	Parque Linear

26/03/15	PA 2013-0.143.177-6 comp.	R\$ 373.929,60	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.070.648-0 comp.	R\$ 477,32	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.143.227-6 comp.	R\$ 124.759,25	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.160.275-9 comp.	R\$ 194.358,36	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.027.571-1 comp.	R\$ 427,56	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.154.712-0 comp.	R\$ 4.218,00	Parque Linear
26/03/15	PA 2012-0.353.815-0 comp.	R\$ 82.216,08	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.160.354-2 comp.	R\$ 314.219,97	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.026.838-3 comp.	R\$ 34.789,52	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.160.309-7 comp.	R\$ 1.430,03	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.027.593-2 comp.	R\$ 1.173.663,43	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.036.604-0 comp.	R\$ 149.574,22	Parque Linear
26/03/15	PA 2013-0.035.136-1 comp.	R\$ 29.544,22	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.003-754-5 comp.	R\$ 228.076,75	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.003.749-9 comp.	R\$ 264.672,76	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.051.506-4 comp.	R\$ 1.166.913,79	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.004.341-3 comp.	R\$ 219.165,64	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.004.378-2 comp.	R\$ 87.373,28	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.098-8 comp.	R\$ 56.337,23	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.123-2 comp.	R\$ 262.628,54	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.083-0 comp.	R\$ 85.244,42	Parque Linear
30/04/15	PA 2014-0.293.962-7	R\$ 5.974.305,48	Parque Linear
30/04/15	PA 2013-0.012.601-5	R\$ 180.720,34	Parque Linear
30/04/15	PA 2013-0.088.562-5	R\$ 1.191.273,84	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 31.973,63	Parque Linear
01/06/15	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 1.592,29	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.026.833-2 comp.	R\$ 71.203,23	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 106.245,00	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.027.542-8 comp.	R\$ 88.612,74	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 1.148,93	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 1.149,44	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 838,69	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 211.861,84	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 17.571,50	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 2.617.680,74	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 52.564,41	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 30.898,43	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 7.436,71	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 260.853,49	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 34.253,45	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.154.899-1 comp.	R\$ 332.802,05	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 741.590,19	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 64.668,29	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.160.335-6 comp.	R\$ 38.861,97	Parque Linear

02/06/15	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 355.116,93	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 198.441,18	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 109.927,40	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 290.002,45	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.051.368-1 comp.	R\$ 425,44	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 458.274,86	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 156.488,40	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 858,50	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 243.687,19	Parque Linear
24/06/15	PA 2014-0.059.180-1 comp.	R\$ 185.364,18	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.088.562-5 comp.	R\$ 322.537,96	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.012.305-9 comp.	R\$ 468.977,59	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.165.232-2 comp.	R\$ 597.386,41	Parque Linear
24/06/15	PA 2012-0.353.808-8 comp.	R\$ 13.523,15	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.142.164-9 comp.	R\$ 94.693,57	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.440-1	R\$ 333.392,02	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.586-0	R\$ 239.105,17	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.548-7 comp.	R\$ 132.474,27	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.565-7 comp.	R\$ 607.912,01	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.012.285-0 comp.	R\$ 538.608,91	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.070.742-7 comp.	R\$ 176.582,78	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.003-808-8 comp.	R\$ 276.140,34	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.228-0 comp.	R\$ 515.374,77	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.471-1 comp.	R\$ 848.584,45	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.459-2 comp.	R\$ 145.822,79	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.036.582-6 comp.	R\$ 22.201,21	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.126.562-0 comp.	R\$ 302.852,67	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.160.238-4 comp.	R\$ 1.348.402,36	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.016.223-2 comp.	R\$ 229.286,36	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.004.129-1 comp.	R\$ 16.334,73	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.003.845-2 comp.	R\$ 626.176,47	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.691-3 comp.	R\$ 84.090,85	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.722-7 comp.	R\$ 101.747,74	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.700-6 comp.	R\$ 188.533,79	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.053.834-8 comp.	R\$ 45.118,29	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.053.802-0 comp.	R\$ 316.086,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.165.234-9 comp.	R\$ 296.598,26	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.332.835-0 comp.	R\$ 95.918,69	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.326.534-0 comp.	R\$ 18.834,90	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.142.207-6 comp.	R\$ 72.948,15	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.333.081-9 comp.	R\$ 89.940,58	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.003.767-7 comp.	R\$ 482.180,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.058.742-1 comp.	R\$ 83.717,35	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.003.681-6 comp.	R\$ 2.339.382,50	Parque Linear

31/07/15	PA 2012-0.342.657-3 comp.	R\$ 293.880,36	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0393.935-0 comp.	R\$ 30.876,80	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.293.946-5 comp.	R\$ 64.503,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.293.943-0 comp.	R\$ 13.640,47	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.293.962-7 comp.	R\$ 3.276.833,06	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 728,55	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 38.222,17	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 343,71	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.539-6 comp.	R\$ 19.518,95	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.036.727-6 comp.	R\$ 108.832,46	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.053.794-5 comp.	R\$ 93.043,06	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.160-7 comp.	R\$ 2.863.495,80	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.842-1 comp.	R\$ 2.019,95	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.968-8 comp.	R\$ 12.997,02	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 15,97	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 3.243,91	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 150.869,71	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 1.347,94	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 1.103,01	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 7.441,18	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.919-0 comp.	R\$ 321,16	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 2.445,18	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 8,60	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 4.598,37	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 4,27	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.165.227-6 comp.	R\$ 309.869,10	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.036.552-4 comp.	R\$ 8.281,78	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.350.711-5 comp.	R\$ 66.043,04	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 12.383,00	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 2.125,84	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 527,43	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 2.606,16	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 320,83	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 11,54	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 225.264,56	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 7.470,36	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 1.896,62	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 1.434,28	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 11,53	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 794,47	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.353.816-9 comp.	R\$ 2.809,09	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.044.776-8 comp.	R\$ 14.060,43	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.126.888-3 comp.	R\$ 87.670,99	Parque Linear
18/09/15	PA 2014-0.003.779-0 comp.	R\$ 15.927,72	Parque Linear

18/09/15	PA 2013-0.027.593-2 comp.	R\$ 994.352,34	Parque Linear
21/10/15	PA 2012-0.350.723-9 comp.	R\$ 34.509,10	Parque Linear
23/10/15	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 155.308,90	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.142.174-6 comp.	R\$ 166.895,60	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.012.341-5 comp.	R\$ 528.764,46	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 218.056,70	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 7.670,01	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.160.341-0 comp.	R\$ 690.133,83	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.016.208-9 comp.	R\$ 375.819,47	Parque Linear
23/10/15	PA 2014-0.059.071-6 comp.	R\$ 194.880,42	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 93.424,20	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.034.102-1 comp.	R\$ 12.515,26	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.126.848-4 comp.	R\$ 168.709,10	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.036.719-5 comp.	R\$ 214.151,17	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.042.750-3 comp.	R\$ 899.476,91	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 8.570,07	Parque Linear
27/11/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 18.303,88	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.036.532-0 comp.	R\$ 110.643,17	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.350.716-6 comp.	R\$ 381.447,95	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.042.769-4 comp.	R\$ 339.137,80	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.353.817-7 comp.	R\$ 25.989,66	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.004.496-7 comp.	R\$ 145.081,54	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.042.504-7 comp.	R\$ 206,30	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.013.897-8 comp.	R\$ 326.374,72	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.126.813-1 comp.	R\$ 482.657,85	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.332.965-9 comp.	R\$ 238.476,00	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.333.072-0 comp.	R\$ 174.944,35	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.348.177-9 comp.	R\$ 1.115.352,11	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.143.245-4 comp.	R\$ 102.973,99	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.027.581-9 comp.	R\$ 7.171,61	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.059.202-6 comp.	R\$ 413.896,45	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 1.250,22	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 1.072,23	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 98,36	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 1.755,32	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 61,74	Parque Linear
13/07/16	0042789-69.2011.8.26.0053	R\$ 5.635,56	Parque Linear
26/07/16	1008737-59.2013.8.26.0053	R\$ 178.672,82	Parque Linear
28/07/16	1014761-98.2016.8.26.0053	R\$ 157.473,62	Parque Linear
28/07/16	1046781-16.2014.8.26.0053	R\$ 21.444,08	Parque Linear
28/07/16	1014757-61.2016.8.26.0053	R\$ 20.317,78	Parque Linear
28/07/16	1014765-38.2016.8.26.0053	R\$ 275.284,24	Parque Linear
28/07/16	1014762-83.2016.8.26.0053	R\$ 73.029,86	Parque Linear
28/07/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 57.783,60	Parque Linear

28/07/16	1014767-08.2016.8.26.0053	R\$ 111.584,43	Parque Linear
29/07/16	1009736-12.2013.8.26.0053	R\$ 153.090,10	Parque Linear
29/07/16	0025285-79.2013.8.26.0053	R\$ 317.895,09	Parque Linear
29/07/16	0032066-20.2013.8.26.0053	R\$ 115.964,29	Parque Linear
29/07/16	1046145-50.2014.8.26.0053	R\$ 397.943,45	Parque Linear
29/07/16	0025290-04.2013.8.26.0053	R\$ 86.205,62	Parque Linear
29/07/16	0025286-64.2013.8.26.0053	R\$ 4.457,66	Parque Linear
29/07/16	0031144-76.2013.8.26.0053	R\$ 266,20	Parque Linear
29/07/16	0043038-20.2011.8.26.0053	R\$ 80.482,84	Parque Linear
29/07/16	1046790-75.2014.8.26.0053	R\$ 121.446,34	Parque Linear
29/07/16	0033243-19.2013.8.26.0053	R\$ 231.274,34	Parque Linear
17/08/16	0025290-04.2013.8.26.0053	R\$ 551,74	Parque Linear
17/08/16	0032066-20.2013.8.26.0053	R\$ 742,17	Parque Linear
17/08/16	1014762-83.2016.8.26.0053	R\$ 467,40	Parque Linear
17/08/16	1046781-16.2014.8.26.0053	R\$ 137,25	Parque Linear
17/08/16	1014767-08.2016.8.26.0053	R\$ 714,14	Parque Linear
17/08/16	1014761-98.2016.8.26.0053	R\$ 1.007,83	Parque Linear
17/08/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 369,82	Parque Linear
17/08/16	1014765-38.2016.8.26.0053	R\$ 1.761,82	Parque Linear
17/08/16	1014757-61.2016.8.26.0053	R\$ 130,02	Parque Linear
17/08/16	0043038-20.2011.8.26.0053	R\$ 515,10	Parque Linear
24/08/16	1047846-46.2014.8.26.0053	R\$ 12.444.863,65	Parque Linear
24/08/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 713.362,00	Parque Linear
24/08/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 26.392,75	Parque Linear
01/09/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 955,32	Parque Linear
12/09/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 26.716,62	Parque Linear
22/09/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 465,69	Parque Linear
22/09/16	1046790-75.2014.8.26.0053	R\$ 2,42	Parque Linear
22/09/16	1046145-50.2014.8.26.0053	R\$ 2.554,73	Parque Linear
22/09/16	0025285-79.2013.8.26.0053	R\$ 2.040,84	Parque Linear
22/09/16	1014700-14.2014.8.26.0053	R\$ 33,56	Parque Linear
22/09/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 4,44	Parque Linear
22/09/16	1042842-28.2014.8.26.0053	R\$ 205.234,23	Parque Linear
22/09/16	1046155-94.2014.8.26.0053	R\$ 189.263,66	Parque Linear
23/09/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 323,87	Parque Linear
29/09/16	1015575-18.2013.8.26.0053	R\$ 18.568,86	Parque Linear
13/10/16	1015660-04.2013.8.26.0053	R\$ 83.059,65	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16		R\$ 78.440,52	
21/10/16	0042759-34.2011-8.26.0053	R\$ 17.526,38	Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05
21/10/16	0019817-37.2013.8.26.0053	R\$ 15,66	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	0019817-37.2013.8.26.0053	R\$ 250.044,81	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 87.814,42	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 113.572,64	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	1047817-93.2014.8.26.0053	R\$ 116.763,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear

28/10/16	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 70,25	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
09/11/16	1015660-04.2013.8.26.0053	R\$ 157,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
11/11/16	0006833-16.2016.8.26.0053	R\$ 710.809,00	Processo anterior: 0042759-34.2011-8.26.0053
11/11/16	0006736-16.2016.8.26.0053	R\$ 74.142,70	Honorários Advocaticios
16/11/16	1007093-81.2013.8.26.00536	R\$ 3.210,94	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
28/11/16	0042756-79.2011-8.26.0053	R\$ 2.847,60	Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05. Valor provisório fixado R\$ 2.887.000,00.
28/11/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 18.956,10	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	0032075-79.2013.8.26.0053	R\$ 17.761,24	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	1006364-55.2013.8.26.0053	R\$ 96.802,62	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	1046951-85.2014.8.26.0053	R\$ 24.195,57	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	1015893-64.2014.8.26.0053	R\$ 55.419,11	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/16	1047850-83.2014.8.26.0053	R\$ 104.726,67	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/16	1007075-26.2014.8.26.0053	R\$ 20.877,87	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/16	1015887-57.2014.8.26.0053	R\$ 100.433,50	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
01/12/16	0032563-34.2013.8.26.0053 2099868-58.2016.8.26.0000	R\$ 11.776.653,00	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
06/12/16	1018399-13.2014.8.26.0053	R\$ 61.474,24	Núcleo Habitacional destinado à população de Baixa Renda
07/12/16	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 1.432.095,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
04/05/17	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 17.117,61	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/05/17	0028216-55.2013.8.26.0053	R\$ 156.239,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
18/05/17	0411498-11.1996.8.26.0053	R\$ 1.455.194,44	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/05/17	1015570-93.2013.8.26.0053	R\$ 32.285,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
26/06/17	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 13.159,27	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/06/17	1004890-78.2015.8.26.0053	R\$ 81.168,19	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
26/07/17	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 6.426,11	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1006476-87.2014.8.26.0053	R\$ 6.583,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046951-85.2014.8.26.0053	R\$ 11.788,25	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046129-96.2014.8.26.0053	R\$ 112.960,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046165-41.2014.8.26.0053	R\$ 23.729,65	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046165-41.2014.8.26.0053	R\$ 2.381,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046948-33.2014.8.26.0053	R\$ 1.107.860,26	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1006792-03.2014.8.26.0053	R\$ 25.936,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1007075-26.2014.8.26.0053	R\$ 17.978,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1006780-86.2014.8.26.0053	R\$ 54.056,04	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1014683-75.2014.8.26.0053	R\$ 78.987,73	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/08/17	1015887-57.2014.8.26.0053	R\$ 126.888,97	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/08/17	1006499-33.2014.8.26.0053	R\$ 28.417,63	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	0028203-56.2013.8.26.0053	R\$ 154.608,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1047850-83.2014.8.26.0053	R\$ 108.399,74	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	0034472-14.2013.8.26.0053	R\$ 25.708,90	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1006364-55.2013.8.26.0053	R\$ 100.197,76	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1006499-33.2014.8.26.0053	R\$ 30.931,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1007179-18.2014.8.26.0053	R\$ 205.875,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear

05/10/17	1015893-64.2014.8.26.0053	R\$ 57.362,81	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1014692-37.2014.8.26.0053	R\$ 216.456,50	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 154,64	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1047817-93.2014.8.26.0053	R\$ 205,46	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
19/10/17	1024551-77.2014.8.26.0053	R\$ 371.370,27	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/11/17	0025281-42.2013.8.26.0053	R\$ 1.043.096,41	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/11/17	1006644-89.2014.8.26.0053	R\$ 203.208,48	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/03/18	1006823-23.2014.8.26.0053	R\$ 862.815,24	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/04/19	1006215-59.2013.8.26.0053	R\$ 40,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/04/19	0034840-23.2013.8.26.0053	R\$ 7.402,63	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/04/19	0042785-32.2011.8.26.0053	R\$ 2.186,22	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
24/04/19	0043319-73.2011.8.26.0053	R\$ 1.248.352,08	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
02/05/19	0034826-39.2013.8.26.0053	R\$ 94.150,94	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
04/11/19	0028197-49.2013.8.26.0053	R\$ 748,51	Parque Linear
R\$ 288.825.630,19			

4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0	Intervenção
		(R\$)	
01/10/13	PA 2013-0.175.816-3	R\$ 2.310.007,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.175.825-2	R\$ 1.008.409,16	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.175.830-9	R\$ 1.059.712,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.175.837-6	R\$ 5.663.200,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.200.936-9	R\$ 981.336,45	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.200.944-0	R\$ 2.352.566,75	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.200.951-2	R\$ 4.247.252,45	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.200.969-5	R\$ 294.215,68	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.200.976-8	R\$ 81.412,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.200.987-3	R\$ 85.933,70	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.201.038-3	R\$ 61.554,41	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.201.046-4	R\$ 70.073,11	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.201.052-9	R\$ 88.448,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.364-6	R\$ 1.205.603,05	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.368-9	R\$ 275.351,56	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.371-9	R\$ 277.477,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.377-8	R\$ 268.257,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

01/10/13	PA 2013-0.211.387-5	R\$ 257.782,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.388-3	R\$ 278.194,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.395-6	R\$ 273.228,57	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.402-2	R\$ 170.778,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.406-5	R\$ 160.846,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.433-2	R\$ 168.519,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.442-1	R\$ 169.056,42	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.213.695-6	R\$ 378.249,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.213.683-2	R\$ 531.243,19	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.213.636-0	R\$ 337.579,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.213.612-3	R\$ 554.723,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.213.633-6	R\$ 289.987,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.213.599-2	R\$ 1.493.877,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.213.590-9	R\$ 4.331.328,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.385-9	R\$ 263.747,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.391-3	R\$ 269.862,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.436-7	R\$ 168.993,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.211.399-9	R\$ 183.454,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.201.010-3	R\$ 1.593.528,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.200.958-0	R\$ 1.106.130,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.201.021-9	R\$ 531.403,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.201.032-4	R\$ 81.158,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.201.067-7	R\$ 227.732,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.200.998-9	R\$ 80.663,10	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.201.027-8	R\$ 61.554,41	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.201.059-6	R\$ 149.287,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.200.992-0	R\$ 84.694,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.213.678-6	R\$ 423.404,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.213.626-3	R\$ 400.196,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.213.605-0	R\$ 246.240,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.213.622-0	R\$ 557.934,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.224.178-4	R\$ 2.167.632,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.224.136-9	R\$ 13.560,57	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.224.139-3	R\$ 13.069,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.224.157-1	R\$ 14.984,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.224.149-0	R\$ 9.305,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.224.182-2	R\$ 1.999.609,56	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.224.174-1	R\$ 1.253.610,60	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/10/13	PA 2013-0.224.135-0	R\$ 125.632,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/10/13	PA 2013-0.227.539-5	R\$ 323.003,16	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/10/13	PA 2013-0.227.477-1	R\$ 518.300,04	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/10/13	PA 2013-0.227.504-2	R\$ 376.371,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/10/13	PA 2013-0.227.524-7	R\$ 439.385,16	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/10/13	PA 2013-0.227.510-7	R\$ 359.208,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

23/10/13	PA 2013-0.227.498-4	R\$ 270.286,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/10/13	PA 2013-0.227.533-6	R\$ 333.322,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/10/13	PA 2013-0.227.468-2	R\$ 534.785,16	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/10/13	PA 2013-0.227.516-6	R\$ 573.032,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/10/13	PA 2013-0.213.690-5	R\$ 532.090,12	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/11/13	PA 2013-0.268.126-1	R\$ 118.393,42	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/11/13	PA 2013-0.252.789-0	R\$ 320.079,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/11/13	PA 2013-0.252.673-8	R\$ 708.310,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/11/13	PA 2013-0.252.584-7	R\$ 191.535,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/11/13	PA 2013-0.252.579-0	R\$ 119.548,53	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/11/13	PA 2013-0.252.945-1	R\$ 203.138,05	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/11/13	PA 2013-0.143.252-7	R\$ 21.285,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/11/13	PA 2013-0.211.385-9	R\$ 61.615,39	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/11/13	PA 2013-0.175.837-6	R\$ 74.153,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/11/13	PA 2013-0.211.395-6	R\$ 80.795,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/11/13	PA 2013-0.268.110-5	R\$ 55.969,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/11/13	PA 2013-0.252.632-0	R\$ 547.195,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/11/13	PA 2013-0.266.974-1	R\$ 218.253,09	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/11/13	PA 2013-0.267.010-3	R\$ 177.565,70	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/11/13	PA 2013-0.227.377-5	R\$ 336.152,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/11/13	PA 2013-0.227.387-2	R\$ 320.121,11	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/11/13	PA 2013-0.227.405-4	R\$ 326.496,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/11/13	PA 2013-0.227.400-3	R\$ 346.268,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.252.932-0	R\$ 348.603,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.252.745-9	R\$ 320.937,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.252.645-2	R\$ 405.190,66	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.266.861-3	R\$ 225.563,22	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.266.867-2	R\$ 673.292,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.099-0	R\$ 68.352,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.252.639-8	R\$ 514.917,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.252.777-7	R\$ 310.628,22	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.252.620-7	R\$ 352.746,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.266.880-0	R\$ 2.086.831,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.252.971-0	R\$ 4.946,72	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.252.658-4	R\$ 734.447,41	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.266.991-1	R\$ 470.776,57	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.161-0	R\$ 234.294,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.231-4	R\$ 1.921.669,05	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.097-4	R\$ 439.961,42	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.175-0	R\$ 317.830,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.182-2	R\$ 452.827,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.170-9	R\$ 452.827,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.192-0	R\$ 670.811,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.208-0	R\$ 445.264,57	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

10/12/13	PA 2013-0.252.577-4	R\$ 13.108,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.217-9	R\$ 1.186.935,91	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.257-8	R\$ 2.772.382,75	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.118-0	R\$ 9.816,39	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.143-1	R\$ 311.585,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.115-6	R\$ 19.131,95	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.122-9	R\$ 8.277.900,64	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.129-6	R\$ 1.076.530,97	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.268.112-1	R\$ 28.703,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/13	PA 2013-0.227.441-0	R\$ 316.546,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.227.543-3	R\$ 300.319,90	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.234.939-9	R\$ 156.234,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.268.223-3	R\$ 29.760.615,69	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.268.246-2	R\$ 922.058,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.271.522-0	R\$ 58.305,14	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.252.591-0	R\$ 358.495,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.271.535-2	R\$ 78.029,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.213.592-5	R\$ 683.794,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.213.642-5	R\$ 315.845,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.227.451-8	R\$ 330.904,25	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.227.459-3	R\$ 1.124.377,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.227.530-1	R\$ 302.425,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.266.988-1	R\$ 755.518,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.234.953-4	R\$ 164.825,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.227.526-3	R\$ 479.695,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.227.491-7	R\$ 890.608,56	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.227.483-6	R\$ 1.175.645,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.227.425-9	R\$ 307.274,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.234.948-8	R\$ 144.308,19	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.234.958-5	R\$ 162.796,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.268.152-0	R\$ 311.585,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.268.095-8	R\$ 9.971.802,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.268.138-5	R\$ 302.913,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.268.157-1	R\$ 234.294,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.252.732-7	R\$ 374.386,42	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.268.131-8	R\$ 242.942,04	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.290.214-4	R\$ 1.102.125,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.234.924-0	R\$ 707.840,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.290.224-1	R\$ 506.609,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.305.834-7	R\$ 228.426,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.305.811-8	R\$ 113.272,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.227.421-6	R\$ 319.499,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.227.411-9	R\$ 317.083,53	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.271.539-5	R\$ 165.030,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

13/12/13	PA 2013-0.271.533-6	R\$ 54.629,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.252.798-0	R\$ 415.134,75	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.227.495-0	R\$ 74.493,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.234.972-0	R\$ 493.046,57	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.290.198-9	R\$ 17.164,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.234.918-6	R\$ 557.925,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.290.217-9	R\$ 24.362,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.234.933-0	R\$ 167.598,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.290.238-1	R\$ 4.603.403,49	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.290.204-7	R\$ 517.460,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.227.549-2	R\$ 103.082,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.271.554-9	R\$ 1.702.073,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.268.179-2	R\$ 317.830,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/12/13	PA 2013-0.259.825-9	R\$ 959.377,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/12/13	PA 2013-0.320.403-3	R\$ 1.705.713,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/12/13	PA 2013-0.320.383-5	R\$ 1.640.238,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/12/13	PA 2013-0.320.394-0	R\$ 1.275.669,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/12/13	PA 2013-0.320.374-6	R\$ 1.878.692,68	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/12/13	PA 2013-0.320.385-1	R\$ 978.047,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/12/13	PA 2013-0.175.825-2	R\$ 82.590,84	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/12/13	PA 2013-0.201.052-9	R\$ 86.641,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.227.408-9	R\$ 352.731,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.227.432-1	R\$ 326.939,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.290.202-0	R\$ 1.581.974,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.290.207-1	R\$ 249.622,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.290.208-0	R\$ 227.146,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.290.249-7	R\$ 1.912.834,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.290.247-0	R\$ 6.170.160,51	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.290.237-3	R\$ 1.537.523,57	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.290.235-7	R\$ 1.257.432,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.290.227-6	R\$ 1.084.391,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.312.530-3	R\$ 14.457.337,84	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.290.210-1	R\$ 91.846,97	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.312.460-9	R\$ 8.236.810,75	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.290.232-2	R\$ 457.520,84	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.234.976-3	R\$ 1.144.796,42	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.234.974-7	R\$ 1.081.018,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.290.216-0	R\$ 266.616,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.312.532-0	R\$ 13.426.063,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/13	PA 2013-0.234.966-6	R\$ 1.072.991,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/2013 (*)	PA 2013-0.266.982-2	R\$ 297.012,91	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/2013 (*)	PA 2013-0.227.417-8	R\$ 307.189,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/2013 (*)	PA 2013-0.305.817-7	R\$ 3.647.388,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

07/01/14	PA 2013-0.252.945-1 comp.	R\$ 167.861,95	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/01/14	PA 2013-0.213.599-2 comp.	R\$ 543.461,45	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/01/14	PA 2013-0.200.951-2 comp.	R\$ 216.575,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/01/14	PA 2013-0.200.998-9 comp.	R\$ 108.076,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/01/14	PA 2013-0.252.959-1	R\$ 78.956,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/01/14	PA 2013-0.201.046-4 comp.	R\$ 109.126,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.197-0	R\$ 999.660,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.265-9	R\$ 443.109,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.271-3	R\$ 633.745,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.213-6	R\$ 327.255,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.253-5	R\$ 513.074,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.234.960-7	R\$ 2.771.927,55	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.201-2	R\$ 190.072,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2012-0.348.148-5	R\$ 371.397,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.200-4	R\$ 243.874,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.234.963-1	R\$ 727.310,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.209-8	R\$ 465.333,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.211-0	R\$ 1.164.257,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.199-7	R\$ 246.965,68	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.267.028-6	R\$ 152.890,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.221-7	R\$ 1.269.396,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.267.019-7	R\$ 152.890,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.268.096-6	R\$ 412.930,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.223-3	R\$ 942.290,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.219-5	R\$ 12.113,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.290.259-4	R\$ 476.208,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/01/14	PA 2013-0.234.967-4	R\$ 476.492,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/01/14	PA 2013-0.201.010-3	R\$ 1.289.072,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/01/14	PA 2013-0.268.097-4	R\$ 16.879,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/01/14	PA 2013-0.268.170-9	R\$ 296.572,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/01/14	PA 2013-0.252.577-4	R\$ 9.991,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/01/14	PA 2013-0.268.115-6	R\$ 45.339,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/02/14	PA 2013-0.267.010-3	R\$ 172.651,39	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/02/14	PA 2013-0.266.994-6	R\$ 166.060,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/02/14	PA 2013-0.259.923-2	R\$ 139.694,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/02/14	PA 2013-0.267.000-6	R\$ 171.175,84	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/02/14	PA 2013-0.200.969-5 comp.	R\$ 131.789,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/02/14	PA 2013-0.213.626-3 comp.	R\$ 169.152,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/02/14	PA 2013-0.211.371-9 comp.	R\$ 62.733,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/02/14	PA 2013-0.213.678-6 comp.	R\$ 85.050,66	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/02/14	PA 2013-0.227.498-4 comp.	R\$ 110.022,51	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/02/14	PA 2013-0.227.441-0 comp.	R\$ 117.453,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/02/14	PA 2013-0.268.152-0 comp.	R\$ 233.350,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/02/14	PA 2013-0.305.811-8 comp.	R\$ 27.149,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

18/02/14	PA 2013-0.234.972-0 comp.	R\$ 30.953,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
20/02/14	PA 2013-0.213.642-5 comp.	R\$ 91.223,19	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
20/02/14	PA 2013-0.211.364-6 comp.	R\$ 395.264,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
20/02/14	PA 2013-0.268.157-1 comp.	R\$ 298.485,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
20/02/14	PA 2013-0.290.238-1 comp.	R\$ 1.274.226,51	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
20/02/14	PA 2013-0.252.971-0 comp.	R\$ 371.053,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/02/14	PA 2013-0.266.754-4	R\$ 178.140,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/02/14	PA 2013-0.252.959-1	R\$ 324.278,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/02/14	PA 2013-0.211.402-2 comp.	R\$ 70.221,57	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
28/02/14	PA 2013-0.252.591-0 comp.	R\$ 207.504,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.266.867-2 comp.	R\$ 270.790,39	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.305.842-8	R\$ 16.562.121,75	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.268.166-0	R\$ 196.520,55	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.319.093-8	R\$ 1.161.338,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.319.130-6	R\$ 698.466,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.319.144-6	R\$ 823.907,11	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.319.147-0	R\$ 873.307,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.319.156-0	R\$ 999.315,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.319.161-6	R\$ 61.970,03	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.319.170-5	R\$ 117.169,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.319.175-6	R\$ 89.947,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.319.178-0	R\$ 467.464,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.319.188-8	R\$ 1.000.196,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/03/14	PA 2013-0.319.191-8	R\$ 881.516,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/03/14	PA 2013-0.234.958-5 comp.	R\$ 40.895,41	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/03/14	PA 2013-0.268.161-0 comp.	R\$ 347.180,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/03/14	PA 2013-0.268.161-0 comp.	R\$ 191.275,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/03/14	PA 2013-0.252.789-0 comp.	R\$ 99.987,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/03/14	PA 2013-0.268.208-0 comp.	R\$ 125.690,12	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/03/14	PA 2013-0.290.217-9 comp.	R\$ 14.206,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/03/14	PA 2013-0.271.539-5 comp.	R\$ 170.341,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/03/14	PA 2013-0.227.468-2 comp.	R\$ 537.322,84	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/03/14	PA 2013-0.211.377-8 comp.	R\$ 136.144,16	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/03/14	PA 2013-0.224.157-1 comp.	R\$ 15.015,41	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/04/14	PA 2013-0.271.522-0 comp.	R\$ 55.934,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/04/14	PA 2013-0.252.932-0 comp.	R\$ 175.165,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/04/14	PA 2013-0.227.387-2 comp.	R\$ 33.823,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/04/14	PA 2013-0.234.974-7 comp.	R\$ 276.219,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/04/14	PA 2013-0.211.442-1 comp.	R\$ 42.759,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/04/14	PA 2013-0.234.918-6 comp.	R\$ 156.824,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/04/14	PA 2013-0.266.861-3 comp.	R\$ 64.271,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/04/14	PA 2013-0.211.436-7 comp.	R\$ 39.736,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/05/14	PA 2013-0.290.207-1 comp.	R\$ 151.260,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/05/14	PA 2013-0.143.227-6	R\$ 138.665,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

06/05/14	PA 2013-0.305.834-7 comp.	R\$ 118.126,72	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/05/14	PA 2013-0.252.959-1 comp.	R\$ 12.821,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/05/14	PA 2013-0.252.632-0 comp.	R\$ 283.998,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/05/14	PA 2013-0.227.411-9 comp.	R\$ 44.916,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/05/14	PA 2013-0.290.214-4 comp.	R\$ 442.274,73	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/05/14	PA 2013-0.268.126-1 comp.	R\$ 5.493,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/05/14	PA 2013-0.252.658-4 comp.	R\$ 167.052,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/05/14	PA 2013-0.227.504-2 comp.	R\$ 143.628,72	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/05/14	PA 2013-0.227.495-0 comp.	R\$ 6.296,56	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/05/14	PA 2013-0.227.477-1 comp.	R\$ 528.451,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/05/14	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 120.241,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/05/14	PA 2013-0.290.265-9 comp.	R\$ 10.211,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/05/14	PA 2013-0.259.825-9 comp.	R\$ 291.305,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/05/14	PA 2013-0.290.247-0 comp.	R\$ 2.538.047,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/05/14	PA 2013-0.227.483-6 comp.	R\$ 1.277.076,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/05/14	PA 2013-0.227.526-3 comp.	R\$ 350.695,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/05/14	PA 2013-0.305.817-7 comp.	R\$ 1.381.611,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/05/14	PA 2013-0.234.939-9 comp.	R\$ 123.196,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/06/14	PA 2013-0.252.645-2 comp.	R\$ 90.456,97	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/06/14	PA 2013-0.234.948-8 comp.	R\$ 66.691,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/06/14	PA 2013-0.290.201-2 comp.	R\$ 166.927,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/06/14	PA 2013-0.227.549-2 comp.	R\$ 427.918,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/06/14	PA 2013-0.213.636-0 comp.	R\$ 103.941,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/06/14	PA 2013-0.290.221-7 comp.	R\$ 357.580,49	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/07/14	PA 2013-0.213.605-0 comp.	R\$ 80.031,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/07/14	PA 2013-0.211.433-2 comp.	R\$ 247.480,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/07/14	PA 2013-0.213.690-5 comp.	R\$ 295.359,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/07/14	PA 2013-0.268.257-8 comp.	R\$ 1.965.521,25	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/07/14	PA 2013-0.227.408-9 comp.	R\$ 45.509,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/07/14	PA 2013-0.290.208-0 comp.	R\$ 153.513,90	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/07/14	PA 2013-0.267.019-7 comp.	R\$ 72.291,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
07/07/14	PA 2013-0.268.246-2 comp.	R\$ 212.484,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/07/14	PA 2013-0.268.182-2 comp.	R\$ 470.399,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/07/14	PA 2013-0.290.199-7 comp.	R\$ 131.038,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/07/14	PA 2013-0.268.096-6 comp.	R\$ 108.506,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/07/14	PA 2013-0.290.253-5 comp.	R\$ 249.199,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/14	PA 2013-0.319.118-7	R\$ 70.297,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/14	PA 2013-0.319.058-0	R\$ 2.712.391,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/07/14	PA 2013-0.266.880-0 comp.	R\$ 3.222.153,69	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/07/14	PA 2013-0.252.620-7 comp.	R\$ 138.888,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/07/14	PA 2013-0.266.988-1 comp.	R\$ 433.350,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/07/14	PA 2013-0.319.188-8 comp.	R\$ 95.572,49	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/07/14	PA 2013-0.268.129-6 comp.	R\$ 318.469,03	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/07/14	PA 2013-0.290.204-7 comp.	R\$ 193.207,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

30/07/14	PA 2013-0.234.933-0 comp.	R\$ 91.456,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/08/14	PA 2013-0.200.958-0 comp.	R\$ 232.483,10	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/08/14	PA 2013-0.268.118-0 comp.	R\$ 18.723,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/08/14	PA 2013-0.227.400-3 comp.	R\$ 36.110,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/08/14	PA 2013-0.320.385-1 comp.	R\$ 37.452,22	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/08/14	PA 2013-0.227.417-8 comp.	R\$ 41.810,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/08/14	PA 2013-0.290.213-6 comp.	R\$ 154.191,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/08/14	PA 2013-0.290.211-0 comp.	R\$ 132.596,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/08/14	PA 2013-0.266.754-4 comp.	R\$ 85.859,69	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/08/14	PA 2013-0.259.823-2 comp.	R\$ 43.365,53	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
07/08/14	PA 2013-0.234.933-0 comp.	R\$ 91.456,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/08/14	PA 2013-0.290.198-9 comp.	R\$ 15.193,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/08/14	PA 2013-0.252.673-8 comp.	R\$ 260.441,12	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/08/14	PA 2013-0.227.530-1 comp.	R\$ 164.649,70	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/08/14	PA 2013-0.268.099-0 comp.	R\$ 81.147,22	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/08/14	PA 2013-0.175.830-9 comp.	R\$ 64.165,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/08/14	PA 2013-0.268.138-5 comp.	R\$ 279.899,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/08/14	PA 2013-0.268.179-2 comp.	R\$ 121.542,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/09/14	PA 2013-0.201.059-6 comp.	R\$ 327.073,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/09/14	PA 2013-0.213.590-9 comp.	R\$ 1.416.541,11	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/09/14	PA 2013-0.227.543-3 comp.	R\$ 160.680,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/09/14	PA 2013-0.211.331-5 comp.	R\$ 134.137,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/09/14	PA 2013-0.333.095-9 comp.	R\$ 82.765,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/09/14	PA 2013-0.227.425-9 comp.	R\$ 50.217,11	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/09/14	PA 2013-0.319.191-8 comp.	R\$ 142.846,09	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/09/14	PA 2013-0.290.259-4 comp.	R\$ 85.261,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/09/14	PA 2013-0.290.224-1 comp.	R\$ 200.788,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/09/14	PA 2013-0.290.197-0 comp.	R\$ 124.552,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/09/14	PA 2013-0.268.143-1 comp.	R\$ 298.414,53	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/09/14	PA 2013-0.266.994-6 comp.	R\$ 57.795,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/09/14	PA 2013-0.290.200-4 comp.	R\$ 36.274,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/10/14	PA 2013-0.165.232-2 comp.	R\$ 64.761,95	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/10/14	PA 2013-0.268.175-0 comp.	R\$ 291.260,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/10/14	PA 2013-0.319.188-8 comp.	R\$ 249,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/10/14	PA 2013-0.268.175-0 comp.	R\$ 215.128,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/10/14	PA 2013-0.234.953-4 comp.	R\$ 76.474,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/10/14	PA 2013-0.213.695-6 comp.	R\$ 194.100,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/10/14	PA 2013-0.268.246-2 comp.	R\$ 212.484,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/10/14	PA 2013-0.268.246-2 comp.	R\$ 50.751,90	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/10/14	PA 2013-0.266.587-8	R\$ 445.233,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/10/14	PA 2013-0.266.612-2	R\$ 421.136,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/10/14	PA 2013-0.266.607-6	R\$ 370.173,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/10/14	PA 2013-0.271.548-4	R\$ 524.159,91	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/10/14	PA 2013-0.305.826-6	R\$ 4.320.994,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

03/10/14	PA 2013-0.266.626-2	R\$ 1.045.227,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/10/14	PA 2013-0.266.617-3	R\$ 851.993,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/10/14	PA 2013-0.267.028-6 comp.	R\$ 110.109,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/10/14	PA 2013-0.213.612-3 comp.	R\$ 66.921,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/10/14	PA 2013-0.175.816-3 comp.	R\$ 714.864,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/10/14	PA 2013-0.267.000-6 comp.	R\$ 5.181,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/10/14	PA 2012-0.329.338-7 comp.	R\$ 212.168,45	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/10/14	PA 2013-0.200.976-8 comp.	R\$ 84.108,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/10/14	PA 2013-0.266.754-4-8 comp.	R\$ 2.041,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/10/14	PA 2013-0.142.636-5 comp.	R\$ 192.086,70	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/10/14	PA 2012-0.342.615-8 comp.	R\$ 85.512,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/10/14	PA 2014-0.058.684-0	R\$ 82.556,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/10/14	PA 2014-0.044.135-4	R\$ 204.698,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/10/14	PA 2014-0.059.258-1	R\$ 264.040,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/10/14	PA 2013-0.0266.593-2	R\$ 421.620,05	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/10/14	PA 2014-0.070.625-0	R\$ 138.144,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/10/14	PA 2014-0.059.078-3	R\$ 91.454,95	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/10/14	PA 2014-0.070.643-9	R\$ 89.942,97	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/10/14	PA 2014-0.044.119-2	R\$ 34.817,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/10/14	PA 2014-0.059.277-8	R\$ 434.757,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/10/14	PA 2014-0.059.117-8	R\$ 213.361,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/10/14	PA 2014-0.058.747-2	R\$ 179.260,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/10/14	PA 2013-0.227.510-7 comp.	R\$ 194.491,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/10/14	PA 2014-0.003.832-0 comp.	R\$ 326.306,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/10/14	PA 2013-0.268.166-9 comp.	R\$ 186.271,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/10/14	PA 2014-0.004.155-0 comp.	R\$ 48.123,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/10/14	PA 2014-0.003.721-9 comp.	R\$ 96.321,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/10/14	PA 2013-0.160.287-2 comp.	R\$ 170.598,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/10/14	PA 2014-0.003.732-4 comp.	R\$ 374.970,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/10/14	PA 2013-0.0012.345-8 comp.	R\$ 147.047,57	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/10/14	PA 2012-0.0349.331-9 comp.	R\$ 2.235.196,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/10/14	PA 2013-0.319.058-0 comp.	R\$ 88.310,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/10/14	PA 2013-0.142.221-1 comp.	R\$ 915.651,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/10/14	PA 2013-0.006.956-9 comp.	R\$ 52.072,04	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/10/14	PA 2013-0.012.599-0 comp.	R\$ 69.813,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
20/10/14	PA 2013-0.320.374-6 comp.	R\$ 556.115,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.051.532-3 comp.	R\$ 1.310.863,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.003.968-8 comp.	R\$ 73.171,05	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2013-0.266.690-4	R\$ 520.904,04	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.059.225-5	R\$ 637.369,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.059.244-1	R\$ 237.148,91	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.059.186-0	R\$ 164.211,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.059.153-4	R\$ 146.628,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.059.162-3	R\$ 886.696,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

21/10/14	PA 2014-0.059.194-1	R\$ 128.504,14	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.059.149-6	R\$ 172.991,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.044.133-8	R\$ 62.919,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.058.713-8	R\$ 98.801,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.058.674-3	R\$ 83.270,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.051.364-9	R\$ 101.535,97	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.051.363-0	R\$ 133.000,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.059.110-0	R\$ 156.295,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.059.144-5	R\$ 211.099,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.059.173-9	R\$ 341.036,57	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.059.081-3	R\$ 120.659,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/10/14	PA 2014-0.059.275-1	R\$ 269.103,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
28/10/14	PA 2013-0.035.136-1 comp.	R\$ 40.884,56	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
28/10/14	PA 2011-0.244.778-8 comp.	R\$ 14.435,11	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/10/14	PA 2014-0.051.622-2 comp.	R\$ 85.536,49	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/10/14	PA 2013-0.319.156-0 comp.	R\$ 190.685,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/10/14	PA 2013-0.319.175-6 comp.	R\$ 256.552,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/10/14	PA 2013-0.319.161-6 comp.	R\$ 322.037,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/11/14	PA 2013-0.290.232-2 comp.	R\$ 100.406,16	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/11/14	PA 2013-0.165.234-9 comp.	R\$ 311.982,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/11/14	PA 2013-0.053.802-0 comp.	R\$ 336.082,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/11/14	PA 2013-0.234.963-1 comp.	R\$ 164.742,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
12/11/14	PA 2013-0.290.271-3 comp.	R\$ 219.326,34	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
12/11/14	PA 2013-0.266.982-2 comp.	R\$ 148.287,09	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
12/11/14	PA 2014-0.051.362-2 comp.	R\$ 149.449,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
12/11/14	PA 2013-0.266.611-4 comp.	R\$ 43.489,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
12/11/14	PA 2014-0.059.168-2 comp.	R\$ 1.358.067,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/11/14	PA 2013-0.290.202-0 comp.	R\$ 53.172,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/11/14	PA 2013-0.252.777-7 comp.	R\$ 133.831,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/11/14	PA 2013-0.142.575-0 comp.	R\$ 33.706,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/11/14	PA 2013-0.227.549-2 comp.	R\$ 3.000,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/11/14	PA 2013-0.234.924-0 comp.	R\$ 275.159,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/12/14	PA 2013-0.227.411-9 comp.	R\$ 4.016,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/12/14	PA 2012-0.332.835-0 comp.	R\$ 230.012,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/12/14	PA 2014-0.267.036-9	R\$ 6.544.000,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/12/14	PA 2014-0.267.556-5	R\$ 7.203.000,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/12/14	PA 2014-0.267.503-4	R\$ 7.984.000,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/12/14	PA 2014-0.267.489-5	R\$ 5.167.000,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/12/14	PA 2014-0.267.469-0	R\$ 29.062.000,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/12/14	PA 2014-0.267.456-9	R\$ 4.828.000,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
04/12/14	PA 2014-0.267.486-0	R\$ 7.115.000,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.165.237-3	R\$ 86.671,19	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.165.238-1	R\$ 183.366,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.126.464-0	R\$ 9.751.701,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

05/12/14	PA 2013-0.154.893-2	R\$ 196.394,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.026.022-6	R\$ 213.032,14	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.026.054-4	R\$ 111.706,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.342.626-3	R\$ 32.694,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.070.672-2	R\$ 557.705,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.165.231-4	R\$ 107.207,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.342.632-8	R\$ 76.121,57	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.342.637-9	R\$ 31.289,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.342.650-6	R\$ 46.171,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.342.672-7	R\$ 45.868,12	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.344.757-0	R\$ 112.575,03	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.344.786-4	R\$ 102.390,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.088.543-9	R\$ 108.120,95	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.349.312-2	R\$ 15.292,66	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.349.317-3	R\$ 30.986,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.059.180-1	R\$ 138.647,64	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.349.326-2	R\$ 274.231,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.016.206-2	R\$ 143.809,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.036.569-9	R\$ 21.860,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.036.566-4	R\$ 28.633,64	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.036.560-5	R\$ 35.071,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.036.556-7	R\$ 36.591,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.118.738-7	R\$ 58.752,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.118.745-0	R\$ 37.304,25	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.118.753-0	R\$ 25.380,04	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.165.228-4	R\$ 316.816,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.165.229-2	R\$ 198.737,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.165.236-5	R\$ 213.386,16	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.165.239-0	R\$ 329.760,70	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.165.241-1	R\$ 175.535,39	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.165.242-0	R\$ 196.134,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.165.233-0	R\$ 9.843.627,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.165.230-6	R\$ 211.755,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.044.148-6	R\$ 26.032,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.059.190-9	R\$ 200.438,84	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.059.202-6	R\$ 471.143,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.059.281-6	R\$ 2.676.296,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.059.286-7	R\$ 830.268,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.059.290-5	R\$ 355.984,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.059.294-8	R\$ 2.406.572,68	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.059.307-3	R\$ 7.552.900,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.070.621-8	R\$ 164.871,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.070.659-5	R\$ 1.464.551,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.070.677-3	R\$ 964.371,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

05/12/14	PA 2013-0.118.742-5	R\$ 51.541,05	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.344.462-8	R\$ 126.541,12	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.342.611-5	R\$ 45.166,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.126.477-2	R\$ 4.314.561,95	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.342.634-4	R\$ 38.606,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.342.642-5	R\$ 38.454,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.070.668-4	R\$ 2.005.327,68	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.070.633-1	R\$ 191.596,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.004.424-0	R\$ 205.501,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.344.475-0	R\$ 119.609,42	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.191-3	R\$ 57.023,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.012.322-9	R\$ 165.098,03	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.070.636-6	R\$ 151.940,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.059.299-9	R\$ 2.570.008,73	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.070.631-5	R\$ 26.967,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.154.740-5	R\$ 315.291,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.154.888-6	R\$ 156.488,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.070.696-0	R\$ 882.067,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.070.702-8	R\$ 1.092.708,45	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.070.652-8	R\$ 336.406,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.070.685-4	R\$ 4.497.896,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.125-5	R\$ 149.531,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.112-3	R\$ 155.487,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.095-0	R\$ 873.905,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.072-0	R\$ 36.487,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.060-7	R\$ 288.699,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.034.120-0	R\$ 5.304,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.034.111-0	R\$ 91.528,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.212-0	R\$ 117.723,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.177-8	R\$ 1.517,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.145-0	R\$ 129.137,55	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.137-9	R\$ 55.780,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.050-0	R\$ 133.816,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.344.802-0	R\$ 38.880,10	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.046-1	R\$ 103.181,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.344.778-3	R\$ 127.057,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.344.765-1	R\$ 46.253,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.004.322-7	R\$ 152.991,05	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.004.384-7	R\$ 257.061,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.004.433-9	R\$ 123.368,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.004.411-8	R\$ 123.778,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.059.118-6	R\$ 159.070,41	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.051.365-7	R\$ 106.693,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.293.961-9	R\$ 391.069,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

05/12/14	PA 2014-0.004.447-9	R\$ 311.237,42	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2014-0.003.667-0	R\$ 379.920,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.051.393-0	R\$ 1.256.178,51	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.012.727-5	R\$ 222.958,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.012.717-8	R\$ 54.030,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.012.605-8	R\$ 312.502,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.342.633-6	R\$ 203.040,75	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.342.662-0	R\$ 197.835,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.012.316-4	R\$ 106.262,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.012.712-7	R\$ 204.238,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.012.616-3	R\$ 55.247,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.012.610-4	R\$ 197.760,19	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.012.722-4	R\$ 194.561,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.012.730-5	R\$ 204.391,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.042.755-4	R\$ 140.108,05	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2013-0.034.820-4	R\$ 225.258,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/14	PA 2012-0.346.083-6	R\$ 36.640,45	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/12/14	PA 2013-0.268.223-3 comp.	R\$ 7.839.384,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/12/14	PA 2012-0.332.835-0 comp.	R\$ 106.262,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/12/14	PA 2013-0.312.530-3 comp.	R\$ 11.008.762,16	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/12/14	PA 2013-0.268.112-1 comp.	R\$ 18.162,05	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/12/14	PA 2014-0.138.930-5	R\$ 2.878.716,16	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/12/14	PA 2013-0.266.602-5	R\$ 369.458,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/12/14	PA 2013-0.271.552-2	R\$ 956.827,39	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/12/14	PA 2013-0.266.599-1	R\$ 798.386,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/12/14	PA 2013-0.266.697-1	R\$ 1.599.795,70	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/12/14	PA 2013-0.224.174-1	R\$ 426.429,39	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/12/14	PA 2012-0.350.698-4 comp.	R\$ 381.736,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/12/14	PA 2013-0.319.175-6 comp.	R\$ 980,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/12/14	PA 2013-0.290.223-3 comp.	R\$ 305.885,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/12/14	PA 2013-0.211.368-9 comp.	R\$ 101.648,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
07/01/15	PA 2013-0.224.149-0 comp.	R\$ 14.992,04	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
07/01/15	PA 2013-0.200.992-0 comp.	R\$ 213.305,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
07/01/15	PA 2013-0.201.052-9 comp.	R\$ 257.401,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/01/15	PA 2013-0.211.387-5 comp.	R\$ 64.478,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/01/15	PA 2013-0.234.966-6 comp.	R\$ 567.008,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/01/15	PA 2013-0.227.421-6 comp.	R\$ 83.430,42	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/01/15	PA 2013-0.200.944-0 comp.	R\$ 690.342,25	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/01/15	PA 2013-0.227.377-5 comp.	R\$ 178.847,68	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/01/15	PA 2013-0.227.491-7 comp.	R\$ 62.297,14	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/01/15	PA 2013-0.227.533-6 comp.	R\$ 48.677,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/01/15	PA 2013-0.227.432-1 comp.	R\$ 56.855,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
09/01/15	PA 2013-0.053.834-8 comp.	R\$ 52.654,25	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
12/01/15	PA 2013-0.252.584-7 comp.	R\$ 412.464,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

12/01/15	PA 2013-0.234.960-7 comp.	R\$ 1.690.268,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
12/01/15	PA 2013-0.320.403-3 comp.	R\$ 1.355.736,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
12/01/15	PA 2013-0.224.136-9 comp.	R\$ 56.469,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/01/15	PA 2013-0.290.237-3 comp.	R\$ 1.751.178,60	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/01/15	PA 2013-0.224.139-3 comp.	R\$ 31.273,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/01/15	PA 2013-0.227.451-8 comp.	R\$ 63.013,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/02/15	PA 2013-0.143.215-2 comp.	R\$ 613.521,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/02/15	PA 2013-0.227.539-5 comp.	R\$ 184.271,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/02/15	PA 2013-0.200.936-9 comp.	R\$ 178.594,64	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/02/15	PA 2013-0.234.967-4 comp.	R\$ 308.507,68	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/02/15	PA 2013-0.319.130-6 comp.	R\$ 553.040,39	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/02/15	PA 2013-0.319.170-5 comp.	R\$ 343.927,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/02/15	PA 2013-0.319.178-0 comp.	R\$ 503.775,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/03/15	PA 2013-0.290.210-1 comp.	R\$ 44.041,56	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/03/15	PA 2013-0.211.399-9 comp.	R\$ 68.126,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/03/15	PA 2013-0.213.683-2 comp.	R\$ 194.199,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.234.960-7 comp.	R\$ 1.800.962,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.200.944-0 comp.	R\$ 626.852,49	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.268.112-1 comp.	R\$ 19.580,51	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.224.139-3 comp.	R\$ 31.701,14	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.252.584-7 comp.	R\$ 408.538,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.234.967-4 comp.	R\$ 298.786,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.227.549-2 comp.	R\$ 19.491,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.227.451-8 comp.	R\$ 49.905,70	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.320.403-3 comp.	R\$ 1.421.277,91	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.312.530-3 comp.	R\$ 10.947.784,11	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.224.149-0 comp.	R\$ 15.257,45	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.227.377-5 comp.	R\$ 167.548,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.227.421-6 comp.	R\$ 82.945,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.201.052-9 comp.	R\$ 288.944,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.227.510-7 comp.	R\$ 184.201,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.200.992-0 comp.	R\$ 224.175,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.211.387-5 comp.	R\$ 71.637,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.290.223-3 comp.	R\$ 274.976,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.252.777-7 comp.	R\$ 120.350,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.224.136-9 comp.	R\$ 58.515,09	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.211.368-9 comp.	R\$ 87.045,22	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.227.491-7 comp.	R\$ 31.647,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.142.546-6 comp.	R\$ 276.440,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2012-0.342.622-0 comp.	R\$ 39.111,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.034.111-0 comp.	R\$ 50.347,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.036.658-0 comp.	R\$ 20.522,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.012.335-0 comp.	R\$ 649.057,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.012.351-2 comp.	R\$ 1.587,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

26/03/15	PA 2013-0.027.546-0 comp.	R\$ 263,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.118.745-0 comp.	R\$ 10.797,05	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.027.558-4 comp.	R\$ 295.329,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.154.718-9 comp.	R\$ 456,70	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2012-0.353.813-4 comp.	R\$ 477,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.006.962-3 comp.	R\$ 99.442,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.154.735-9 comp.	R\$ 226.469,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2012-0.346.125-5 comp.	R\$ 46.866,73	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.165.231-4 comp.	R\$ 231.544,73	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.026.847-2 comp.	R\$ 532.463,51	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.012.325-3 comp.	R\$ 272.105,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.142.523-7 comp.	R\$ 95.943,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.165.237-3 comp.	R\$ 306.385,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.012.343-1 comp.	R\$ 629.893,19	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2012-0.346.258-8 comp.	R\$ 257.925,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.004.032-5 comp.	R\$ 415.547,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.003.707-3 comp.	R\$ 89,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.004.394-4 comp.	R\$ 305.277,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.268.223-3 comp.	R\$ 6.696.767,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.268.110-5 comp.	R\$ 94.458,73	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.227.539-5 comp.	R\$ 194.322,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.234.924-0 comp.	R\$ 252.192,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.266.982-2 comp.	R\$ 150.046,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.213.633-6 comp.	R\$ 222.496,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.234.966-6 comp.	R\$ 524.462,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.227.432-1 comp.	R\$ 61.613,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.290.232-2 comp.	R\$ 100.737,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.234.963-1 comp.	R\$ 157.194,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.290.210-1 comp.	R\$ 36.583,72	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.227.533-6 comp.	R\$ 46.244,12	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.290.271-3 comp.	R\$ 202.426,72	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.200.936-9 comp.	R\$ 190.610,19	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.290.237-3 comp.	R\$ 1.756.042,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.227.411-9 comp.	R\$ 2.017,42	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.320.394-0 comp.	R\$ 1.042.654,73	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.305.842-8 comp.	R\$ 23.639.062,39	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.319.118-7 comp.	R\$ 18.092,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.266.607-6 comp.	R\$ 291.447,16	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.305.826-6 comp.	R\$ 2.818.429,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.266.626-2 comp.	R\$ 570.964,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.058-747-2 comp.	R\$ 68.727,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.059.244-1 comp.	R\$ 165.980,10	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.051.363-0 comp.	R\$ 156.650,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.059.144-5 comp.	R\$ 103.335,57	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

26/03/15	PA 2014-0.059.081-3 comp	R\$ 107.484,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.266.611-4 comp.	R\$ 25.781,26	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.059.168-2 comp.	R\$ 2.160.715,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.070.696-0 comp.	R\$ 1.164.932,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.059.118-6 comp.	R\$ 120.379,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 126.534,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.012.712-7 comp.	R\$ 187.344,10	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.319.156-0 comp.	R\$ 752,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.319.161-6 comp.	R\$ 1.270,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.211.371-9 comp.	R\$ 61.307,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.213.683-2 comp.	R\$ 5.219,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.587-8 comp.	R\$ 201.037,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.252.639-8 comp.	R\$ 34.865,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.974-1 comp.	R\$ 83.231,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.268.131-8 comp.	R\$ 205.721,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.290.219-5 comp.	R\$ 19.978,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.271.548-4 comp.	R\$ 658.521,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.211.399-9 comp.	R\$ 1.830,90	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.612-2 comp.	R\$ 268.016,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.599-1 comp.	R\$ 220.112,14	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.593-2 comp.	R\$ 137.201,34	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2012-0.348.134-5 comp.	R\$ 293.083,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.271.552-2 comp.	R\$ 1.539.428,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.266.707-2	R\$ 7.905.917,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.266.716-1	R\$ 3.226.334,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.142.192-4	R\$ 408.664,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2012-0.346.083-6 comp.	R\$ 18.548,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2014-0.059.149-6 comp.	R\$ 45.499,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2014-0.051.364-9 comp.	R\$ 19.001,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2013-0.266.690-4 comp.	R\$ 369.960,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.058.713-8 comp.	R\$ 212.326,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.117-8 comp.	R\$ 1.234.094,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.153-4 comp.	R\$ 55.307,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.162-3 comp.	R\$ 31.535,95	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.173-9 comp.	R\$ 259.730,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.225-5 comp.	R\$ 134.335,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/06/15	PA 2013-0.213.592-5 comp.	R\$ 707.032,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.266.707-2 comp.	R\$ 3.268.057,41	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.217-9 comp.	R\$ 1.145.466,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.038-3 comp.	R\$ 92.633,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.122-9 comp.	R\$ 9.434.459,75	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.732-7 comp.	R\$ 220.072,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.059.275-1 comp.	R\$ 309.207,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.745-9 comp.	R\$ 159.412,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

24/06/15	PA 2013-0.211.388-3 comp.	R\$ 129.423,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.021-9 comp.	R\$ 2.081.033,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.059.194-1 comp.	R\$ 347.437,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.067-7 comp.	R\$ 368.558,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.224.135-0 comp.	R\$ 10.753,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.138.930-5 comp.	R\$ 1.003.409,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.267.010-3 comp.	R\$ 180.074,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.227.516-6 comp.	R\$ 733.015,66	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.798-0 comp.	R\$ 422.427,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.290.209-8 comp.	R\$ 564.541,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.192-0 comp.	R\$ 573.637,72	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/07/15	PA 2014-0.070.643-9 comp.	R\$ 41.616,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.211.406-5 comp.	R\$ 226.993,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.058.684-0 comp.	R\$ 65.322,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.044.133-8 comp.	R\$ 226.660,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.058.674-3 comp.	R\$ 92.472,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.059.110-0 comp.	R\$ 183.419,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.142.192-4 comp.	R\$ 1.819.954,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.320.374-6 comp.	R\$ 644.279,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.290.249-7 comp.	R\$ 303.183,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2014-0.044.135-4 comp.	R\$ 434.471,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2014-0.059.078-3 comp.	R\$ 172.463,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.266.697-1 comp.	R\$ 965.004,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.319.178-0 comp.	R\$ 76.452,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.277-8 comp.	R\$ 207.225,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.631-9 comp.	R\$ 4.259.809,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.117-8 comp.	R\$ 3.221,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.305.842-8 comp.	R\$ 13.497.814,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.224.174-1 comp.	R\$ 64.813,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.319.130-6 comp.	R\$ 75.901,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 742.990,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.227.524-7 comp.	R\$ 241.691,51	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.058.713-8 comp.	R\$ 1.358,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.162-3 comp.	R\$ 2.725,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.690-4 comp.	R\$ 3.712,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.153-4 comp.	R\$ 1.991,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2012-0.346.083-6 comp.	R\$ 186,11	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.602-5 comp.	R\$ 209.485,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.234.976-3 comp.	R\$ 434.242,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.051.364-9 comp.	R\$ 69.221,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.225-5 comp.	R\$ 4.436,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.149-6 comp.	R\$ 456,55	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 3.809,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 6.763,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

31/08/15	PA 2013-0.201.067-7 comp.	R\$ 2.854,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.173-9 comp.	R\$ 3.563,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/09/15	PA 2013-0.266.716-1 comp.	R\$ 992.318,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/09/15	PA 2013-0.268.129-6 comp.	R\$ 1.175.840,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/11/15	PA 2014-0.059.258-1 comp.	R\$ 360.596,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/12/15	PA 2013-0.268.170-9 comp.	R\$ 30.647,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2014-0.070.625-0 comp.	R\$ 180.110,64	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/16	PA 2013-0.266.754-4 comp.	R\$ 7.215,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/03/16	PA 2013-0.234.939-9 comp.	R\$ 15.236,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.200.987-3 comp.	R\$ 44.089,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.027-8 comp.	R\$ 1.860.653,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.038-3 comp.	R\$ 333.391,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.271.552-2 comp.	R\$ 3.443.234,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.266.697-1 comp.	R\$ 432.306,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 589.498,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/05/16	PA 2013-0.200.958-0 comp.	R\$ 27.035,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/05/16	PA 2013-0.266.991-1 comp.	R\$ 626.159,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/05/16	PA 2014-0.059.186-0 comp.	R\$ 473.202,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/07/16	0042892-76.2011.8.26.0053	R\$ 284.486,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/16	1047827-40.2014.8.26.0053	R\$ 98.060,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 691,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/16	1006922-27.2013.8.26.0053	R\$ 6.165,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/16	1047146-70.2014.8.26.0053	R\$ 3.615,91	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/08/16	0002033-42.2016.8.26.0053	R\$ 3.602,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/10/16	1032880-102016.8.26.0053	R\$ 229.351,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/11/16	1013797-13.2013.8.26.0053	R\$ 81.926,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/16	1013797-13.2013.8.26.0053	R\$ 57,34	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/16	0042756-79.2011.8.26.0053	R\$ 1,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/02/17	1017263-15.2013.8.26.0053	R\$ 154.592,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/02/17	1008703-84.2013.8.26.0053	R\$ 3.708,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1007127-56.2013.8.26.0053	R\$ 6.830,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	0032872-55.2013.8.26.0053	R\$ 6.946,70	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1017263-15.2013.8.26.0053	R\$ 6.449,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	0031146-46.2013.8.26.0053	R\$ 1.722,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1008703-84.2013.8.26.0053	R\$ 20,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1009119-52.2013.8.26.0053	R\$ 349,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1006186-09.2013.8.26.0053	R\$ 7.044,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/05/17	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 50.926,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/05/17	1009798-52.2013.8.26.0053	R\$ 564.868,56	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/05/17	1040425-05.2014.8.26.0053	R\$ 164.259,03	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/05/17	0035086-19.2013.8.26.0053	R\$ 26.683,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/06/17	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 13.159,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/06/17	1009742-19.2013.8.26.0053	R\$ 9.136,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/06/17	1007056-54.2013.8.26.0053	R\$ 15.438,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

08/08/17	0031158-60.2013.8.26.0053	R\$ 217.560,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/08/17	1049502-67.2016.8.26.0053	R\$ 393.951,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/08/17	1009184-47.2013.8.26.0053	R\$ 3.972,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/10/17	1006172-25.2013.8.26.0053	R\$ 52.997,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/11/17	0031157-75.2013.8.26.0053	R\$ 596.743,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/12/17	1056253-36.2017.8.26.0053	R\$ 55.586,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/12/17	1007097.21.2013.8.26.0053	R\$ 3.062.475,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/18	0035081-94.2013.8.26.0053	R\$ 144.859,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/18	0032878-62.2013.8.26.0053	R\$ 14.633,84	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/18	1006899-81.2013.8.26.0053	R\$ 10.261,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/18	1017308-19.2013.8.26.0053	R\$ 3.408,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/03/18	1006172-25.2013.8.26.0053	R\$ 1.481,60	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/03/18	1017314-26.2013.8.26.0053	R\$ 24.983,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
	0031158-60.2013.8.26.0053 - Terreno		
21/03/18	1014761-69.2014.8.26.0053 - Fundo de Comércio	R\$ 338.933,53	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/03/18	0031158-60.2013.8.26.0053	R\$ 25.806,04	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/04/18		582.459,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/04/18	0031158-60.2013.8.26.0053 Terreno 1014761-69.2014.8.26.0053	1.254.020,03	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
07/05/18	101.7010-27.2013.8.26.0053	42.859,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/05/18	0034227.03-2013.8.26.0053	3.083,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/05/18	1006178-32.2013.8.26.0053	135.682,49	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/05/18	1009808-96.2013.8.26.0053	12.677,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/06/18	2013-0.227.543-3/ 2013-0.211.377-8/ 2013-0.266.867-2 /2013-0.290.265-9	173.427,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
12/06/18	1047827-40.2014.8.26.0053	1.656.841,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/06/18	002373-92.2013.8.26.0053	35.322,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/06/18	1047809-19.2014.8.26.0053	105.157,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/06/18	PA 2013-0.290.211-0	9.489,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/06/18	0002033-42.2016.8.26.0053	1.050,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/07/18	2013-0.211.442-1	11.932,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/08/18	2013-0.259.825-9	168.873,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/08/18	2011.0.264.042-1	41.783,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/18	2013-0.529.825-9	47.710,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/18	2013-0.268.126-1	24.929,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/18	2013-0.036.658-0	32.386,19	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/18	2013-0.143.256-0	6.929,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/09/18	0021392-07.2018.8.26	25.512,84	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/10/18	0028315-49.2018.8.26.0053	25.677,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/10/18	0028315-49.2018.8.26.0053	17.514,39	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/10/18	0016093.49-2018.8.26.0053/0028315-49.2018.8.26.0053	16.704,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
12/11/18	0042770-63.2011.8.26.0053	238.192,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/11/18	0028315-49.2018.8.26.0053	25.805,60	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/11/18	0028315-49.2018.8.26.0053	99.927,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

14/11/18	0028315-49.2018.8.26.0053	148.762,40	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
05/12/18	0042776-70.2011.8.26.0053	517.847,64	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
03/12/18	0028315-49.2018.8.26.0053	22.142,67	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
29/01/19	0034840-23.2013.8.26.0053	465.686,98	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
29/01/19	0033252-78.2013.8.26.0053	1.064,00	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
05/02/19	1008124-39.2013.8.26.0053	14.652,43	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
07/02/19	0042785-32.2011.8.26.0053	403.403,41	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
15/02/19	1006215-59.2013.8.26.0053	14.020,07	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
15/02/19	1017002-50.2013.8.26.0053	94,79	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
21/02/19	0034840-23.2013.8.26.0053	6.038,37	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
22/02/19	0042785-32.2011.8.26.0053	1.452,25	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
22/02/19	1008124-39.2013.8.26.0053	52,75	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
19/03/19	0028209-63.2013.8.26.0053	10.955,69	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
29/03/19	0034826-39.2013.8.26.0053	6.878,29	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
16/05/19	0042765-41.2011.8.26.0053	8.220,12	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
16/05/19	1006893-40.2014.8.26.0053	28.410,43	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
13/06/19	0014533-38.209.8.26.0053	12.742,79	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
19/06/19	1011052-60.2013.8.26.0053	6.295.736,17	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
25/06/19	1009115-15.2013.8.26.0053	86.161,48	Prolongamento Av. Chucuri Zaidan
05/07/19	0042785.32.2011.8.26.0053	15.880,88	Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan-Área 35-HIS
10/07/19	1009167-11.2013.8.26.0053	4.330,97	Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan
15/07/19	1006178-32.2013.8.26.0053	79.017,14	Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan-Área 35-HIS
08/08/19	0035087-04.2013.8.26.0053	142.423,73	Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan
16/08/19	0033256-18.2013.8.26.0053	16.037,97	Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan
21/08/19	1011052-60.2013.8.26.0053	94.039,66	Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan
17/09/19	0020568-14.2019.8.26.0053	12.950,72	Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan
18/09/19	0017349-90.2019.8.26.0053	21.352,43	Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan
03/10/19	0033251-93.2013.8.26.0053	55.320,51	Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan
04/11/19	1017020-71.2013.8.26.0053	17.209,30	Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan
11/10/19	0028197-49.2013.8.26.0053	R\$ 59.277,69	Prolongamento da Av. Chucuri Zaidan
Total Acumulado		R\$ 639.977.098,76	

4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas.

4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Flasa - CEI

Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010 - Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Concluído**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11 a 27/01/12	26/11/10 a 31/12/11	R\$ 12.721.877,70	R\$ 435.345,68	R\$ 13.157.223,37
28/02/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 27.242.941,37	R\$ 2.431.372,62	R\$ 29.674.313,99
28/03/13 a 03/09/13	01/01/13 a 31/07/13	R\$ 1.194.104,38	R\$ 163.114,63	R\$ 1.357.219,01
Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo.				
Total Acumulado		R\$ 41.158.923,45	R\$ 3.029.832,93	R\$ 44.188.756,37

Contrato de Manutenção - Corruínas

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
06/11/14	16/06/14 a 14/09/14	R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46
Total Acumulado		R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46

4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto Habitacional Estevão Baião, Iguazu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares

Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 28/02/11	R\$ 646.446,34	R\$ 0,00	R\$ 646.446,34
04/04/11 a 09/02/12	01/03/11 a 31/12/11	R\$ 7.609.176,46	R\$ 424.647,68	R\$ 8.033.824,13
05/03/12 a 23/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 12.436.387,33	R\$ 1.134.689,96	R\$ 13.571.077,29
14/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 3.063.058,59	R\$ 494.834,05	R\$ 3.557.892,64
24/03/14 a 13/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 8.727.773,97	R\$ 2.433.417,86	R\$ 11.161.191,83
27/03/15 a 29/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 13.603.643,93	R\$ 4.610.060,59	R\$ 18.213.704,52
06/04/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 790.426,39	R\$ 301.468,62	R\$ 1.091.895,01
13/04/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 968.535,33	R\$ 369.399,37	R\$ 1.337.934,70
27/05/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 431.055,59	R\$ 221.946,21	R\$ 653.001,80
14/07/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 2.958.548,20	R\$ 1.128.390,28	R\$ 4.086.938,48
Total Acumulado		R\$ 51.235.052,13	R\$ 11.118.854,62	R\$ 62.353.906,74

Não foram apresentadas medições no ano de 2018 e 2019.

4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Blokos - Kallas

Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Retomada**

	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 31/01/11	R\$ 993.005,48	R\$ 0,00	R\$ 993.005,48
04/04/11 a 13/02/12	01/02/11 a 31/02/11	R\$ 19.668.369,99	R\$ 815.204,35	R\$ 20.483.574,34
05/04/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 29.167.769,07	R\$ 2.808.377,72	R\$ 31.976.146,79
16/04/13 a 18/12/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 4.794.332,21	R\$ 680.311,33	R\$ 5.474.643,54
Fase I concluída em AGO/2013 Fase II para complementação das U.H. iniciada em AGO/2015				
03/02/16 a 18/02/16	01/08/15 a 31/12/15	R\$ 1.005.009,88	R\$ 383.310,75	R\$ 1.388.320,63
28/04/16 a 13/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 4.801.151,28	R\$ 1.962.753,92	R\$ 6.763.905,20
10/08/17 a 16/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 2.411.095,95	R\$ 1.126.164,00	R\$ 3.537.259,95
23/07/18	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 149.570,98	R\$ 75.682,91	R\$ 225.253,89
Total Acumulado		R\$ 62.990.304,84	R\$ 7.851.804,98	R\$ 70.842.109,82

Não houve apresentação de medições desde o 3º trimestre de 2018

4.10.4 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Conjunto Habitacional Estevão Baião fase complementar) no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: JWA Construção e Comércio Ltda

Contrato: SEHAB nº 006/2016, celebrado em 04/04/2016

Ordem de Serviço: 01/05/2016.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
14/07/16 a 07/02/17	01/05/16 a 31/12/16	R\$ 8.005.702,92	R\$ 72.242,72	R\$ 8.077.945,64
09/08/17 a 15/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 3.672.318,57	R\$ 499.702,65	R\$ 4.172.021,22
08/05/18	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 226.163,12	R\$ 41.161,68	R\$ 267.324,80
08/05/18	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 318.618,85	R\$ 57.988,63	R\$ 376.607,48
15/05/18	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 206.576,98	R\$ 37.597,01	R\$ 244.173,99
21/06/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 119.848,99	R\$ 21.812,51	R\$ 141.661,50
06/08/18	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 421.155,34	R\$ 497.805,61	R\$ 918.960,95
10/09/18	01/07/18 a 31/07/18	R\$ 250.942,71	R\$ 45.671,57	R\$ 296.614,28
10/09/18	01/08/18 a 31/08/18	R\$ 205.893,39	R\$ 37.472,59	R\$ 243.365,98
10/09/18	01/09/18 a 30/09/18	R\$ 284.949,62	R\$ 51.860,83	R\$ 336.810,45
10/09/18	01/10/18 a 31/10/18	R\$ 429.788,89	R\$ 78.221,57	R\$ 508.010,46

28/01/19	01/11/18 A 30/12/18	R\$ 297.968,03	R\$ 67.966,50	R\$ 365.934,53
27/05/19	01/01/19 a 31/03/19	R\$ 380.413,21	R\$ 86.772,24	R\$ 467.185,45
11/06/19	01/04/19 a 30/04/19	R\$ 815.308,75	R\$ 185.971,92	R\$ 1.001.280,67
08/07/19	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 555.476,08	R\$ 126.704,09	R\$ 682.180,17
23/08/19	01/06/19 a 30/06/19	R\$ 95.938,25	R\$ 21.883,51	R\$ 117.821,76
20/09/19	01/07/19 a 31/07/19	R\$ 72.130,43	R\$ 16.452,95	R\$ 88.583,38
Total Acumulado		R\$ 16.359.194,13	R\$ 1.947.288,58	R\$ 18.306.482,71

4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes.

4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 08/02/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 14.594.542,88	R\$ 1.317.131,28	R\$ 15.911.674,16
19/03/13 a 06/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 6.863.594,47	R\$ 1.176.908,20	R\$ 8.040.502,67
16/04/14 a 25/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 42.507.879,14	R\$ 9.508.639,29	R\$ 52.016.518,43
25/03/15 a 01/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 67.586.501,32	R\$ 22.888.570,44	R\$ 90.475.071,76
28/03/16 a 13/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 104.981.029,35	R\$ 39.720.890,84	R\$ 144.701.920,19
07/03/17 a 27/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 44.535.562,08	R\$ 20.179.302,93	R\$ 64.714.865,01
12/04/18 A 22/01/19	01/01/18 A 30/12/18	R\$ 14.308.528,69	R\$ 7.403.925,22	R\$ 21.712.453,91
26/03/19	01/01/2019 a 31/01/2019	R\$ 187.185,69	R\$ 99.762,85	R\$ 286.948,54
17/04/19	01/02/2019 a 28/02/2019	R\$ 70.654,05	R\$ 37.656,91	R\$ 108.310,96
24/07/19	01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ 283.032,00	R\$ 169.783,82	R\$ 452.815,82
27/12/19	01/05/2019 a 31/05/2020	R\$ 307.901,71	R\$ 184.702,53	R\$ 492.604,24
Total Acumulado		R\$ 296.226.411,38	R\$ 102.687.274,31	R\$ 398.913.685,69

4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme

Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
10/12/15	10/09/15 a 10/12/15	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
Total Acumulado		R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88

4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A - Contrato 182/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 29/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.433.027,71	R\$ 1.239.791,15	R\$ 14.672.818,86
13/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 387.061,11	R\$ 65.924,11	R\$ 452.985,22
06/08/2014	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 31.606,20	R\$ 5.657,00	R\$ 37.263,20
15/07/16 a 26/12/16	01/05/16 a 30/11/16	R\$ 6.527.092,22	R\$ 2.572.033,29	R\$ 9.099.125,51
19/05/17 a 22/12/17	01/01/17 a 31/10/17	R\$ 4.481.577,49	R\$ 1.914.176,25	R\$ 6.395.753,74
Total Acumulado		R\$ 24.860.364,73	R\$ 5.797.581,80	R\$ 30.657.946,53

Não foram apresentadas medições desde Dezembro 2017

4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.659.007,89	R\$ 1.282.583,08	R\$ 14.941.590,97
06/03/13 a 08/08/13	01/01/13 a 30/06/13	R\$ 26.988,16	R\$ 3.947,46	R\$ 30.935,62
02/09/16 a 01/02/17	01/06/16 a 31/12/16	R\$ 5.432.624,88	R\$ 2.140.752,94	R\$ 7.573.377,82

24/01/17 a 26/01/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 11.523.028,92	R\$ 5.026.051,70	R\$ 16.549.080,62
23/03/18 a 23/01/19	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 14.600.549,84	R\$ 7.761.707,27	R\$ 22.362.257,11
07/03/19	01/01/2019 A 31/01/2019	R\$ 4.230.879,93	R\$ 2.254.898,22	R\$ 6.485.778,15
11/04/19	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 432.385,54	R\$ 230.445,06	R\$ 662.830,60
09/05/19	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 187.523,69	R\$ 112.490,76	R\$ 300.014,45
28/05/19	01/04/19 a 30/04/19	R\$ 550.533,12	R\$ 330.251,05	R\$ 880.784,17
12/07/19	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 2.002.516,32	R\$ 1.201.259,47	R\$ 3.203.775,79
24/07/19	01/06/19 a 30/06/19	R\$ 1.922.070,59	R\$ 1.153.002,09	R\$ 3.075.072,68
12/09/19	01/07/19 a 31/07/19	R\$ 3.025.260,05	R\$ 1.814.777,86	R\$ 4.840.037,91
30/09/19	01/08/19 a 31/08/19	R\$ 2.510.238,36	R\$ 1.505.829,23	R\$ 4.016.067,59
18/11/19	01/09/19 a 30/09/19	R\$ 1.384.072,06	R\$ 830.270,22	R\$ 2.214.342,28
19/12/19	01/10/19 a 31/10/19	R\$ 1.597.575,23	R\$ 958.345,44	R\$ 2.555.920,67
Total Acumulado		R\$ 63.085.254,58	R\$ 26.606.611,85	R\$ 89.691.866,43

4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da SIURB

Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 184/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 12.618.247,10	R\$ 1.121.996,17	R\$ 13.740.243,27
06/03/13 a 28/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 768.755,58	R\$ 131.118,85	R\$ 899.874,43
04/04/14	01/01/14 a 31/01/14	R\$ 5.474,86	R\$ 941,07	R\$ 6.415,93
27/07/16 a 17/02/17	01/02/16 a 31/12/16	R\$ 11.694.787,99	R\$ 4.607.406,34	R\$ 16.302.194,33
17/02/17 a 08/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 6.817.358,61	R\$ 3.087.111,72	R\$ 9.904.470,33
29/03/2018 a 04/02/2019	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 6.734.987,54	R\$ 3.540.767,31	R\$ 10.275.754,85
08/03/19	01/01/19 a 31/01/19	R\$ 251.319,08	R\$ 133.943,51	R\$ 385.262,59
26/03/19	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 229.160,03	R\$ 122.133,58	R\$ 351.293,61
26/04/19	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 358.525,59	R\$ 215.070,53	R\$ 573.596,12
18/06/19	01/04/19 a 30/04/19	R\$ 74.555,05	R\$ 44.723,71	R\$ 119.278,76
08/07/19	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 136.226,60	R\$ 81.718,93	R\$ 217.945,53
01/08/19	01/06/19 a 30/06/19	R\$ 109.520,11	R\$ 65.698,37	R\$ 175.218,48
19/09/19	01/07/19 a 31/07/19	R\$ 82.426,78	R\$ 49.445,76	R\$ 131.872,54
Total Acumulado		R\$ 39.881.344,92	R\$ 13.202.075,85	R\$ 53.083.420,77

4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espraiada Lote 1

Contratada: Consórcio ENGER / PLANSERVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 0233901001

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.365.838,83	R\$ 108.906,01	R\$ 1.474.744,84
06/03/13 a 04/06/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 219.143,79	R\$ 20.469,08	R\$ 239.612,87
Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi apresentada medição no 3º trimestre de 2013.				
12/12/13 a 29/01/14	10/10/13 a 31/12/13	R\$ 178.264,48	R\$ 23.561,85	R\$ 201.826,33
26/03/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.120.538,18	R\$ 336.141,24	R\$ 2.456.679,42
16/04/15 a 07/03/16	01/02/15 a 31/12/15	R\$ 3.571.888,57	R\$ 920.797,51	R\$ 4.492.686,08
14/04/16	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 280.139,87	R\$ 84.621,84	R\$ 364.761,71
Total Acumulado		R\$ 7.735.813,72	R\$ 1.494.497,53	R\$ 9.230.311,25

Não foram apresentadas medições desde Mai/2016

4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espraiada Lote 2

Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.426.522,32	R\$ 115.298,99	R\$ 1.541.821,31
06/03/13 a 24/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 339.309,54	R\$ 31.693,15	R\$ 371.002,69
Contrato suspenso em 01/04/2013				
Total Acumulado		R\$ 1.765.831,86	R\$ 146.992,14	R\$ 1.912.824,00

4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espraiada Lote 3

Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.369.412,68	R\$ 110.186,07	R\$ 1.479.598,75
06/03/13 a 23/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 241.067,91	R\$ 22.517,00	R\$ 263.584,91
Contrato suspenso em 01/04/2013.				
Total Acumulado		R\$ 1.610.480,59	R\$ 132.703,07	R\$ 1.743.183,66

- 4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 4
Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 0233901004
Ordem de Serviço: 02/04/2012
Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.498.835,28	R\$ 120.855,43	R\$ 1.619.690,71
06/03/13 a 03/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.651.536,94	R\$ 187.811,57	R\$ 1.839.348,51
17/03/14	01/01/14 a 28/02/14	R\$ 292.670,22	R\$ 38.683,36	R\$ 331.353,58
Contrato suspenso em 01/04/2013.				
Total Acumulado		R\$ 3.443.042,44	R\$ 347.350,36	R\$ 3.790.392,80

- 4.11.9 – Prestação de serviços de vigilância patrimonial presencial desarmada, executados de forma continua a SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizada.
Contratada: Hedge Segurança e Vigilância Eireli
Valor: R\$ 1.950.501,84
Ordem de serviço: 09/04/2018
Prazo: até 09/04/2019

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
21/06/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 119.124,21	R\$ 0,00	R\$ 119.124,21
06/08/18	01/05/18 a 31/05/18	R\$ 134.176,84	R\$ 28.364,98	R\$ 162.541,82
07/08/18	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 134.176,84	R\$ 28.364,98	R\$ 162.541,82
14/08/18	01/07/18 a 31/07/18	R\$ 134.176,84	R\$ 28.364,98	R\$ 162.541,82
21/09/18	01/08/18 a 31/08/18	R\$ 162.541,82	R\$ 0,00	R\$ 162.541,82
16/10/18	01/09/18 a 30/09/18	R\$ 162.541,82	R\$ 0,00	R\$ 162.541,82
22/11/18	01/10/18 a 31/10/18	R\$ 162.541,82	R\$ 0,00	R\$ 162.541,82
28/12/18	01/11/18 a 30/11/18	R\$ 162.541,82	R\$ 0,00	R\$ 162.541,82
13/02/19	01/01/19 a 31/01/19	R\$ 162.541,82	R\$ 4.906,16	R\$ 167.447,98
21/03/19	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 162.541,82	R\$ 4.906,16	R\$ 167.447,98

24/04/19	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 162.541,82	R\$ 4.906,16	R\$ 167.447,98
23/05/19	01/04/19 a 08/04/19	R\$ 43.417,51	R\$ 1.310,51	R\$ 44.728,02
30/05/19	09/04/19 a 30/04/19	R\$ 119.124,21	R\$ 3.595,64	R\$ 122.719,85
05/07/19	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 162.541,82	R\$ 4.906,16	R\$ 167.447,98
19/07/19	01/06/19 a 30/06/19	R\$ 162.541,82	R\$ 4.906,16	R\$ 167.447,98
16/08/19	01/07/19 a 31/07/19	R\$ 162.541,82	R\$ 4.906,16	R\$ 167.447,98
25/09/19	01/08/19 a 31/08/19	R\$ 162.541,82	R\$ 4.906,16	R\$ 167.447,98
15/10/19	01/09/19 a 30/09/19	R\$ 162.541,82	R\$ 4.906,16	R\$ 167.447,98
20/12/19	01/10/19 a 31/10/19	R\$ 183.337,08	R\$ 5.533,84	R\$ 188.870,92
20/12/19	01/11/19 a 30/11/19	R\$ 183.337,08	R\$ 5.533,84	R\$ 188.870,92
Total Acumulado		R\$ 3.001.372,45	R\$ 140.318,05	R\$ 3.141.690,50

- 4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.
Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC
Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.
Ordem de Serviço: 25/05/2012.
Situação do contrato: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
30/07/12 a 23/01/13	01/06/12 a 31/12/12	R\$ 2.997.089,91	R\$ 0,00	R\$ 2.997.089,91
Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.				
17/04/13 a 07/02/14	01/02/13 a 31/12/13	R\$ 7.424.299,53	R\$ 308.980,19	R\$ 7.733.279,72
23/04/14 a 18/06/14	01/01/14 a 30/11/14	R\$ 2.052.523,26	R\$ 166.260,53	R\$ 2.218.783,79
Não foram apresentadas as medições do meses de Maio, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014, Fevereiro e Abril de 2015				
30/03/15 a 12/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 1.964.837,37	R\$ 241.791,65	R\$ 2.206.629,02
14/04/16 a 20/01/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 2.694.382,74	R\$ 434.227,24	R\$ 3.128.609,98
09/01/2017	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 392.967,83	R\$ 63.745,66	R\$ 456.713,49
20/01/2017	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 291.087,25	R\$ 47.219,00	R\$ 338.306,25
10/05/2017	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 63.068,88	R\$ 10.230,77	R\$ 73.299,65
10/05/2017	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 148.777,91	R\$ 29.696,65	R\$ 178.474,56
05/06/2017	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 116.973,95	R\$ 23.348,69	R\$ 140.322,64
03/08/2017	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 1.046.785,48	R\$ 208.944,66	R\$ 1.255.730,14
Total Acumulado		R\$ 18.508.739,03	R\$ 1.423.480,38	R\$ 19.932.219,41

Não foram apresentadas medições desde SET/2017

- 4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo

Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as

aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório.

A aplicação dos recursos da OUC Água Espirada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos serviços.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I

Consórcio DOMUS

Contrato nº 002/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
31/10/12 a 18/04/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 1.160.523,86	R\$ 140.682,26	R\$ 1.301.206,12
04/06/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.299.538,73	R\$ 306.765,76	R\$ 2.606.304,49
08/04/14 a 26/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.063.485,03	R\$ 392.543,76	R\$ 2.456.028,79
05/05/15 a 16/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 2.272.684,12	R\$ 541.397,14	R\$ 2.814.081,26
20/06/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 180.013,84	R\$ 48.045,69	R\$ 228.059,53
02/08/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 180.910,69	R\$ 48.285,07	R\$ 229.195,76
Total Acumulado		R\$ 8.157.156,27	R\$ 1.477.719,68	R\$ 9.634.875,95

Não foram apresentadas medições desde Set/2017

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II

Consórcio BUREAU

Contrato nº 001/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
31/10/12 a 15/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 633.013,28	R\$ 74.735,75	R\$ 707.749,03
18/04/13 a 23/10/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 839.916,30	R\$ 111.443,69	R\$ 951.359,99
04/12/15 a 18/02/16	01/09/15 a 30/11/15	R\$ 267.348,28	R\$ 68.993,60	R\$ 336.341,88
27/05/16 a 11/11/16	01/01/16 a 31/03/16	R\$ 124.595,48	R\$ 33.254,51	R\$ 157.849,99
Total Acumulado		R\$ 1.864.873,34	R\$ 288.427,55	R\$ 2.153.300,89

Não foram apresentadas medições desde Dez/2016.

4.13.3 Gerenciamento Social HIS

Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda

Data da Autorização	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Valor Atestado (R\$)
12/12/12 a 25/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 899.581,50	R\$ 0,00	R\$ 899.581,50
19/04/13 a 18/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.799.602,99	R\$ 0,00	R\$ 1.799.602,99
05/05/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.067.813,43	R\$ 0,00	R\$ 3.067.813,43

17/04/15 a 15/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 4.645.901,30	R\$ 0,00	R\$ 4.645.901,30
06/06/16 a 03/03/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 5.455.522,33	R\$ 0,00	R\$ 5.455.522,33
17/08/17 a 12/12/17	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 4.675.258,89	R\$ 0,00	R\$ 4.675.258,89
17/05/18 a 21/12/18	01/01/18 a 31/10/18	R\$ 2.939.838,46	R\$ 0,00	R\$ 2.939.838,46
06/02/19	01/12/18 a 31/12/18	R\$ 323.008,50	R\$ 0,00	R\$ 323.008,50
09/05/19	01/01/19 a 31/01/19	R\$ 321.846,99	R\$ 0,00	R\$ 321.846,99
09/05/19	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 321.753,25	R\$ 0,00	R\$ 321.753,25
09/05/19	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 193.508,99	R\$ 0,00	R\$ 193.508,99
28/06/19	01/04/19 a 30/04/19	R\$ 214.028,94	R\$ 0,00	R\$ 214.028,94
02/08/19	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 213.487,29	R\$ 0,00	R\$ 213.487,29
13/08/19	01/06/19 a 30/06/19	R\$ 221.442,26	R\$ 0,00	R\$ 221.442,26
30/12/19	30/12/19	R\$ 255.844,15	R\$ 0,00	R\$ 255.844,15
30/12/19	30/12/19	R\$ 273.941,51	R\$ 0,00	R\$ 273.941,51
Total Acumulado		R\$ 25.822.380,78	R\$ 0,00	R\$ 25.822.380,78

4.13.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião Contrato nº 018/2016/SEHAB

Data da Aferição	Período de Referência	Valor Atestado - P0	Reajuste e Desconto	Valor Atestado
		(R\$)	(R\$)	(R\$)
24/03/17 a 26/05/17	01/11/16 a 31/12/16	R\$ 236.734,52	R\$ 0,00	R\$ 236.734,52
01/09/17 a 15/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 1.709.222,57	R\$ 65.494,73	R\$ 1.774.717,30
05/06/18 a 14/03/19	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 1.402.968,83	R\$ 97.022,87	R\$ 1.499.991,70
04/06/19	01/01/19 a 31/01/19	R\$ 179.411,55	R\$ 12.738,22	R\$ 192.149,77
06/06/19	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 104.639,45	R\$ 10.160,49	R\$ 114.799,94
14/06/19	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 60.158,50	R\$ 5.841,39	R\$ 65.999,89
24/06/19	01/04/19 a 30/04/19	R\$ 60.158,50	R\$ 5.841,39	R\$ 65.999,89
22/07/19	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 60.158,50	R\$ 5.841,39	R\$ 65.999,89
05/09/19	01/06/19 a 30/06/19	R\$ 60.158,40	R\$ 5.841,38	R\$ 65.999,78
29/10/19	01/07/19 a 31/07/19	R\$ 60.158,50	R\$ 5.841,39	R\$ 65.999,89
04/11/19	01/08/19 a 31/08/19	R\$ 60.158,38	R\$ 5.841,37	R\$ 65.999,75
26/12/19	01/06/19 a 30/06/19	R\$ 60.158,16	R\$ 5.841,35	R\$ 65.999,51
Total Acumulado		R\$ 4.054.085,86	R\$ 226.305,97	R\$ 4.280.391,83

4.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd. Edite Contrato nº 017/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
11/04/17	01/11/16 a 31/12/16	R\$ 115.243,02	R\$ 0,00	R\$ 115.243,02
20/09/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 196.185,94	R\$ 0,00	R\$ 196.185,94
03/10/17	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 62.101,64	R\$ 2.496,49	R\$ 64.598,13
03/10/17	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 62.075,37	R\$ 2.495,41	R\$ 64.570,78

03/10/17	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 62.103,02	R\$ 2.496,52	R\$ 64.599,54
03/10/17	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 62.102,70	R\$ 2.496,52	R\$ 64.599,22
03/11/17	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 22.111,51	R\$ 888,87	R\$ 23.000,38
03/11/17	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 20.000,00	R\$ 804,00	R\$ 20.804,00
01/02/18	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 19.999,24	R\$ 803,95	R\$ 20.803,19
Total Acumulado		R\$ 621.922,44	R\$ 12.481,76	R\$ 634.404,20

Não houve apresentação de medições desde Mar/2018

4.13.6 Aluguel Social

Período	Solicitado	Liberado
2012	R\$ 1.404.190,00	R\$ 1.283.000,00
2013	R\$ 3.677.050,00	R\$ 3.475.800,00
2014	R\$ 4.524.600,00	R\$ 4.481.700,00
2015	R\$ 8.377.800,00	R\$ 8.377.800,00
2016	R\$ 12.115.800,00	R\$ 12.115.800,00
2017	R\$ 10.559.180,00	R\$ 10.559.180,00
2018	R\$ 12.318.400,00	R\$ 12.318.400,00
1º Trimestre 2019 Setor Jabaquara/Americanópolis e Jardim Edite (14/02/2019)	R\$ 3.697.200,00	R\$ 3.697.200,00
2º Trimestre 2019 Setor Jabaquara/Americanópolis e Jardim Edite	R\$ 1.976.752,60	R\$ 1.976.752,60
3º trimestre 2019 Jabaquara/Americanopolis - Jd. Edite e Pq. Chuvisco	R\$ 3.699.600,00	R\$ 3.699.600,00
4º Trimestre 2019 Setor Jabaquara/Americanópolis e Jardim Edite	R\$ 1.088.400,00	R\$ 1.088.400,00
Total	R\$ 63.438.972,60	R\$ 63.073.632,60

A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais.

4.14 Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir:

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e variação cambial (R\$)	Valor Atestado Total (R\$)	Valor Atestado CEPAC (R\$)
11/10/12	11/08/11 a 31/07/12	R\$ 57.399.632,95	R\$ 3.492.060,77	R\$ 60.891.693,72	R\$ 64.383.754,49
15/11/12	01/08/12 a 31/08/12	R\$ 17.978.263,41	R\$ 491.036,54	R\$ 18.469.299,95	R\$ 18.960.336,49
24/03/14	01/09/12 a 31/10/13	R\$ 232.134.828,61	R\$ 19.542.222,05	R\$ 251.677.050,66	R\$ 124.100.574,14
04/09/14	01/11/13 a 30/04/14	R\$ 106.858.193,46	R\$ 13.511.679,07	R\$ 120.369.872,53	R\$ 68.122.375,25

20/04/15	01/05/14 a 31/12/14 (*)	R\$ 200.159.334,52	R\$ 19.506.557,62	R\$ 219.665.892,14	R\$ 224.432.959,63
Total Acumulado		R\$ 614.530.252,95	R\$ 56.543.556,05	R\$ 671.073.809,00	R\$ 500.000.000,00

(*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R\$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à obra e desapropriação.

Não foram apresentadas medições no ano 2018.

- 4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5
Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -
Situação da obra: **Contrato encerrado – Obra não concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
26/08/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.981.324,08	R\$ 1.630.627,28	R\$ 10.611.951,36
27/03/14 a 28/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 43.912.061,55	R\$ 7.974.474,19	R\$ 51.886.535,74
04/03/15 a 14/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 134.231.559,49	R\$ 37.339.884,88	R\$ 171.571.444,37
26/02/16 a 13/01/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 128.550.857,93	R\$ 45.658.010,62	R\$ 174.208.868,55
21/03/17 a 22/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 75.698.430,17	R\$ 31.206.626,73	R\$ 106.905.056,90
02/04/2018	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 2.046.236,22	R\$ 885.752,44	R\$ 2.931.988,66
20/04/2018	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 4.168.442,14	R\$ 1.798.278,44	R\$ 5.966.720,58
28/06/2018	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 3.350.999,60	R\$ 1.445.631,28	R\$ 4.796.630,88
Total Acumulado		R\$ 400.939.911,18	R\$ 127.939.285,86	R\$ 528.879.197,04

- 4.15.1 Remanejamento de redes elétricas e posteamento
Contratada Eletropaulo – Notas de empenho

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/12/16	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 243.552,86	R\$ 0,00	R\$ 243.552,86
13/01/17	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 1.489.155,84	R\$ 0,00	R\$ 1.489.155,84
01/03/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 174.230,24	R\$ 0,00	R\$ 174.230,24
03/03/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 3.891.368,06	R\$ 0,00	R\$ 3.891.368,06
16/05/17	01/02/17 a 30/04/17	R\$ 5.532.483,73	R\$ 0,00	R\$ 5.532.483,73
13/06/17	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 1.954.826,85	R\$ 0,00	R\$ 1.954.826,85
26/07/17	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 784.514,40	R\$ 0,00	R\$ 784.514,40
30/08/17	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 896.177,82	R\$ 0,00	R\$ 896.177,82
30/08/17	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 764.550,30	R\$ 0,00	R\$ 764.550,30
30/11/17	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 1.554.727,39	R\$ 0,00	R\$ 1.554.727,39
11/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 1.100.844,56	R\$ 0,00	R\$ 1.100.844,56
28/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 245.121,90	R\$ 0,00	R\$ 245.121,90

21/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 50.876,71	R\$ 0,00	R\$ 50.876,71
26/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 37.826,44	R\$ 0,00	R\$ 37.826,44
07/02/18	01/12/17 a 31/12/17	R\$ 290.677,40	R\$ 0,00	R\$ 290.677,40
28/02/18	01/11/17 a 30/11/17	R\$ 384.773,31	R\$ 0,00	R\$ 384.773,31
19/06/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 244.499,98	R\$ 0,00	R\$ 244.499,98
19/06/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 115.951,17	R\$ 0,00	R\$ 115.951,17
13/11/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 3.303,21	R\$ 0,00	R\$ 3.303,21
Total Acumulado		R\$ 19.759.462,17	R\$ 0,00	R\$ 19.759.462,17

4.15.2 – Nivelamento de tampões Eletropaulo Contratada Eletropaulo NE 67921/2018

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
22/08/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	R\$ 13.100,13	R\$ 0,00	R\$ 13.100,13
Total Acumulado		R\$ 13.100,13	R\$ 0,00	R\$ 13.100,13

4.15.3 – Execução de padrões elétricos e sistema de esgotamento de águas pluviais dos emboques do túnel

Contratada: JAPY Engenharia e Comércio Ltda

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
11/03/19	15/01/19 a 31/01/19	R\$ 19.740,00	R\$ 0,00	R\$ 19.740,00
12/04/19	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 29.610,00	R\$ 0,00	R\$ 29.610,00
Total Acumulado		R\$ 49.350,00	R\$ 0,00	R\$ 49.350,00

4.16 - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e paisagística do Parque do Chuvisco

Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
27/11/13 a 30/01/14	01/08/13 a 30/09/13	R\$ 99.371,07	R\$ 0,00	R\$ 99.371,07
09/05/14 a 08/12/14	01/01/14 a 28/02/14	1.171.965,88	101.337,53	1.273.303,41
06/04/15 a 29/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 2.955.524,90	R\$ 412.632,62	R\$ 3.368.157,52
30/03/16 a 06/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 7.239.722,67	R\$ 1.539.070,25	R\$ 8.778.792,92

06/02/17 a 08/12/17	01/01/17 a 31/08/17	R\$ 2.063.139,21	R\$ 580.162,98	R\$ 2.643.302,19
14/08/18	01/01/18 a 31/05/18	R\$ 467.797,42	R\$ 157.874,61	R\$ 625.672,03
29/01/19	01/12/18 a 31/12/18	R\$ 54.067,78	R\$ 18.247,06	R\$ 72.314,84
17/04/19	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 300.189,49	R\$ 116.762,60	R\$ 416.952,09
30/04/19	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 248.924,23	R\$ 96.822,31	R\$ 345.746,54
19/06/19	01/04/19 a 30/04/19	R\$ 224.506,73	R\$ 87.324,81	R\$ 311.831,54
20/08/19	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 517.123,36	R\$ 201.141,85	R\$ 718.265,21
Total Acumulado		R\$ 15.342.332,74	R\$ 3.311.376,62	R\$ 18.653.709,36

- 4.17 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espraiada, relativos ao Lote 5.
Contratada: Consórcio Água Espraiada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria Ltda.– Contrato 0233901005
Ordem de Serviço: 01/01/2014
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
11/04/14 a 27/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.987.002,09	R\$ 633.341,82	R\$ 4.620.343,91
29/04/15 a 04/03/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 4.484.072,19	R\$ 1.041.575,66	R\$ 5.525.647,85
24/07/17 a 26/01/18	01/02/17 a 31/12/17	R\$ 2.784.213,15	R\$ 77.844,17	R\$ 2.862.057,32
04/04/18	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 1.077.619,27	R\$ 26.563,30	R\$ 1.104.182,57
19/04/18	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 440.146,81	R\$ 10.849,61	R\$ 450.996,42
16/05/18	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 280.838,90	R\$ 6.922,67	R\$ 287.761,57
03/08/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 74.428,17	R\$ 1.834,65	R\$ 76.262,82
29/10/18	01/05/18 a 15/06/18	R\$ 360.101,95	R\$ 8.876,50	R\$ 368.978,45
Total Acumulado		R\$ 13.488.422,53	R\$ 1.807.808,38	R\$ 15.296.230,91

Não foram apresentadas medições desde Nov/2018

- 4.18 Prestação de Serviços previstos na Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013 - Agrupamento I e IV, para elaboração de plantas expropriatórias, registro cadastral e avaliação para implantação do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto Marinho" - Plantas Expropriatórias
Contrato 003/SIURB/2014

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
30/06/15	06/06/14 a 12/12/14	R\$ 1.833.284,04	R\$ 0,00	R\$ 1.833.284,04
28/08/15	13/12/14 a 03/03/15	R\$ 274.737,96	R\$ 0,00	R\$ 274.737,96
11/09/15	04/03/15 a 25/06/15	R\$ 194.778,36	R\$ 0,00	R\$ 194.778,36
19/10/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 273.728,28	R\$ 0,00	R\$ 273.728,28

Total Acumulado	R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64
------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------------

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini
Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda
Contrato n 049/SIURB/2013

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
10/12/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 2.657.440,25	R\$ 0,00	R\$ 2.657.440,25
08/01/16	01/05/14 a 31/12/14	R\$ 0,00	R\$ 992.334,27	R\$ 992.334,27
08/01/16	01/01/15 a 31/10/15	R\$ 0,00	R\$ 2.268.623,61	R\$ 2.268.623,61
01/02/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 5.069.220,05	R\$ 657.427,15	R\$ 5.726.647,20
22/02/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 278.011,20	R\$ 36.055,27	R\$ 314.066,47
28/11/16	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 209.142,33	R\$ 35.633,46	R\$ 244.775,79
	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 52.006,00	R\$ 8.860,74	R\$ 60.866,74
15/12/16	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 76.511,97	R\$ 13.036,03	R\$ 89.548,00
Total Acumulado		R\$ 8.342.331,80	R\$ 4.011.970,53	R\$ 12.354.302,33

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA

Item	Especificação	Total Atestado até o trimestre anterior	Valor Atestado no trimestre (R\$)	Total Atestado pela CAIXA (R\$)
5.1	Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)	R\$ 229.679.423,86	R\$ 0,00	R\$ 229.679.423,86
5.2	Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação da alça de acesso Morumbi	R\$ 83.675.899,06	R\$ 0,00	R\$ 83.675.899,06
5.3.1	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT)	R\$ 1.614.069,25	R\$ 0,00	R\$ 1.614.069,25
5.3.2	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - Ductor)	R\$ 4.330.300,41	R\$ 0,00	R\$ 4.330.300,41
5.4	Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque	R\$ 28.300,00	R\$ 0,00	R\$ 28.300,00
5.5	Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes	R\$ 40.208.775,72	R\$ 0,00	R\$ 40.208.775,72
5.6	Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e demais peças técnicas.	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22
5.7	Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho	R\$ 29.586.916,30	R\$ 0,00	R\$ 29.586.916,30
5.8	Gerenciamento das obras e serviços referentes à Operação Urbana Água Espraiada	R\$ 40.524.585,86	R\$ 0,00	R\$ 40.524.585,86

5.9.1	Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes	R\$ 281.404.156,54	R\$ 0,00	R\$ 281.404.156,54
5.9.2	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 (Corruíras)	R\$ 10.514.858,63	R\$ 0,00	R\$ 10.514.858,63
5.9.3	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguacu)	R\$ 9.681.902,31	R\$ 0,00	R\$ 9.681.902,31
5.9.4	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 (Jardim Edith)	R\$ 2.883.030,48	R\$ 0,00	R\$ 2.883.030,48
5.9.5	Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco	R\$ 19.750.864,17	R\$ 0,00	R\$ 19.750.864,17
5.9.6	Desapropriações Metrô - Linha 17	R\$ 158.689.478,55	R\$ 0,00	R\$ 158.689.478,55
5.9.7	Desapropriações - Implantação Via Parque	R\$ 288.824.881,68	R\$ 748,51	R\$ 288.825.630,19
5.9.8	Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan	R\$ 639.845.291,26	R\$ 131.807,50	R\$ 639.977.098,76
5.10.1	Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras)	R\$ 45.589.868,83	R\$ 0,00	R\$ 45.589.868,83
5.10.2	Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguacu)	R\$ 62.353.906,74	R\$ 0,00	R\$ 62.353.906,74
5.10.3	Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith)	R\$ 70.842.109,82	R\$ 0,00	R\$ 70.842.109,82
5.10.4	Habitação de Interesse Social - Lote 8 Estevão Baião 2ª etapa	R\$ 18.306.482,71	R\$ 0,00	R\$ 18.306.482,71
5.11.1	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 1	R\$ 398.421.081,45	R\$ 492.604,24	R\$ 398.913.685,69
5.11.1.1	Serviços para remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
5.11.2	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 2	R\$ 30.657.946,53	R\$ 0,00	R\$ 30.657.946,53
5.11.3	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 3	R\$ 84.921.603,48	R\$ 4.770.262,95	R\$ 89.691.866,43
5.11.4	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 4	R\$ 53.083.420,77	R\$ 0,00	R\$ 53.083.420,77
5.11.5	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 1	R\$ 9.230.311,25	R\$ 0,00	R\$ 9.230.311,25
5.11.6	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 2	R\$ 1.912.824,00	R\$ 0,00	R\$ 1.912.824,00
5.11.7	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 3	R\$ 1.743.183,66	R\$ 0,00	R\$ 1.743.183,66
5.11.8	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 4	R\$ 3.790.392,80	R\$ 0,00	R\$ 3.790.392,80
5.11.9	Serviços de vigilância e segurança patrimonial de áreas desapropriadas para produção HIS	R\$ 2.596.500,68	R\$ 545.189,82	R\$ 3.141.690,50

5.12	Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucrí Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros	R\$ 19.932.219,41	R\$ 0,00	R\$ 19.932.219,41
5.13.1	Gerenciamento técnico HIS Lote I	R\$ 9.634.875,95	R\$ 0,00	R\$ 9.634.875,95
5.13.2	Gerenciamento técnico HIS Lote II	R\$ 2.153.300,89	R\$ 0,00	R\$ 2.153.300,89
5.13.3	Gerenciamento social	R\$ 25.292.595,12	R\$ 529.785,66	R\$ 25.822.380,78
5.13.4	Aluguel social	R\$ 61.985.232,60	R\$ 1.088.400,00	R\$ 63.073.632,60
5.13.5	Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião	R\$ 4.082.392,68	R\$ 197.999,15	R\$ 4.280.391,83
5.13.6	Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd Editi	R\$ 634.404,20	R\$ 0,00	R\$ 634.404,20
5.13.7	Investigação preliminar para diversas áreas, denominadas HIS – Habitação de Interesse Social	R\$ 205.556,55	R\$ 0,00	R\$ 205.556,55
5.14	Metrô - Linha 17 Ouro	R\$ 500.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000.000,00
5.15	Execução Av. Chucrí Zaidan e Complexo Burle Marx	R\$ 528.879.197,04	R\$ 0,00	R\$ 528.879.197,04
5.15.1	Remanejamento de rede elétrica	R\$ 19.759.462,17	R\$ 0,00	R\$ 19.759.462,17
5.15.2	Nivelamento de tampões Eletropaulo	R\$ 13.100,13	R\$ 0,00	R\$ 13.100,13
5.16.3	Padrões elétricos e esgotamento emboque túneis	R\$ 49.350,00	R\$ 0,00	R\$ 49.350,00
5.16	Parque Chuvisco - etapa 2	R\$ 18.653.709,36	R\$ 0,00	R\$ 18.653.709,36
5.17	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 5 (Chucrí Zaidan)	R\$ 15.296.230,91	R\$ 0,00	R\$ 15.296.230,91
5.18	Plantas Expropriatórias	R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64
5.19	Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini	R\$ 12.354.302,33	R\$ 0,00	R\$ 12.354.302,33
5.20	Manutenção de vias	R\$ 0,00	R\$ 616.540,00	R\$ 616.540,00
Total Acumulado		R\$ 3.847.240.841,88	R\$ 8.373.337,83	R\$ 3.855.614.179,71

6. Consolidação Bancária

6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espraiada

6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8

Não houve movimentação no período

6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	07/10/2019	259.740,25	C	259.740,25	C
CT 006/2019 SEHAB / TRABALHO SOCIAL / MED. 4; DIAGONAL; 07/2019; NF 3793	07/10/2019	255.844,15	D	3.896,10	C
ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF CT 006/2019 SEHAB / TRABALHO SOCIAL / MED. 4; DIAGONAL; 07/2019; NF 3793	07/10/2019	3.896,10	D	0,00	C
APL FUNDO	11/10/2019	655522,4	D	655522,4	D
CRED TED	11/10/2019	230401,92	C	425120,48	D
CRED TED	11/10/2019	425120,48	C	0	C
TRX CT INV	17/10/2019	4.016.067,59	C	4.016.067,59	C
CT 183/SIURB/2011 / OBRA HIS ROBERTO MARINHO/ MED. 56 ; RM ; 08/2019; NF 80 ; NLP 220.189 de 14/10/2019 R\$ 573.392,26 / NLP 220.199 de 14/10/2019 R\$ 1.936.846,10 / NLP 220.185 de 14/10/2019 R\$ 1.161.865,55	17/10/2019	917.355,94	D	3.098.711,65	C
CT 183/SIURB/2011 / OBRA HIS ROBERTO MARINHO / MED. 56; FALEIROS ; 08/2019; NF 3124 ; NLP 220.180 de 14/10/2019 R\$ 1.936.846,10 / NLP 220.185 de 14/10/2019 R\$ 1.161.865,55	17/10/2019	3.098.711,65	D	0,00	C
TRX CT INV	22/10/2019	278.113,21	C	278.113,21	C
CT 006/2019 SEHAB / TRABALHO SOCIAL / MED. 5; DIAGONAL; 08/2019; NF 3837	22/10/2019	273.941,51	D	4.171,70	C
ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF CT 006/2019 SEHAB / TRABALHO SOCIAL / MED. 5; DIAGONAL; 08/2019; NF 3837	22/10/2019	4.171,70	D	0,00	C
TRX CT INV	31/10/2019	544.000,00	C	544.000,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso). NLP 232.450 de 25/10/2019 R\$ 7.600 / NLP 232.453 de 25/10/2019 R\$ 7.600	31/10/2019	544.000,00	D	0,00	C
TRX CT INV	06/11/2019	65.999,89	C	65.999,89	C
CT 018/2016 SEHAB / SERVICO TECNICO / MED. 35, TUV SUD BUREAU, 07/2019; NF 6071 R\$ 59256,12 ; CT 018/2016 SEHAB / SERVICO TECNICO / MED. 35, TUV SUD BUREAU, 07/2019; NF 6072 R\$ 5753,77	06/11/2019	65.009,89	D	990,00	C
ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF CT 018/2016 SEHAB / SERVICO TECNICO / MED. 35, TUV SUD BUREAU, 07/2019; NF 6071 R\$ 902,38 ; ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF CT 018/2016 SEHAB / SERVICO TECNICO / MED. 35, TUV SUD BUREAU, 07/2019 ; NF 6072 R\$ 87,62	06/11/2019	990,00	D	0,00	C
TRX CT INV	14/11/2019	65.999,75	C	65.999,75	C
CT 018/2016 SEHAB / SERVICO TECNICO / MED. 36, TUV SUD BUREAU, 08/2019 ; NF 6091 R\$ 59256,00 ; CT 018/2016 SEHAB / SERVICO TECNICO / MED. 36, TUV SUD BUREAU, 08/2019 ; NF 6092 R\$ 5753,75	14/11/2019	65.009,75	D	990,00	C
ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF CT 018/2016 SEHAB / SERVICO TECNICO / MED. 36, TUV SUD BUREAU, 08/2019 ; NF 6091 R\$ 902,38 ; ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF CT 018/2016 SEHAB / SERVICO TECNICO / MED. 36, TUV SUD BUREAU, 08/2019 ; NF 6092 R\$ 87,62	14/11/2019	990,00	D	0,00	C
TRX CT INV	18/11/2019	800,00	C	800,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso). / AUX ALUGUEL out e nov/2019	18/11/2019	800,00	D	0,00	C
TRX CT INV	28/11/2019	542.000,00	C	542.000,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso). / AUX ALUGUEL dez/2019 R\$ 7600,00 ; Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso). / AUX ALUGUEL dez/2019 R\$ 534400,00	28/11/2019	542.000,00	D	0,00	C
TRX CT INV	02/12/2019	2.214.342,28	C	2.214.342,28	C
CT 183/SIURB/2011 / OBRA HIS ROBERTO MARINHO / MED. 57, CONSORCIO RM, 09/2019; NF 0081	02/12/2019	432.272,30	D	1.782.069,98	C
CT 183/SIURB/2011 / OBRA HIS ROBERTO MARINHO / MED. 57, CONSORCIO FALEIROS, 09/2019; NF 0081	02/12/2019	1.782.069,98	D	0,00	C
CRED TED-REF. DESAPROPRIAÇÕES HIS ROBERTO MARINHO	13/12/2019	37.979,79	C	37.979,79	C
APL RETRO	13/12/2019	37.979,79	D	0,00	C
TRX CT INV	18/12/2019	1.600,00	C	1.600,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso). 278.540 de 13/12/19.	18/12/2019	1.600,00	D	0,00	C
TRX CT INV	23/12/2019	8.860,46	C	8.860,46	C
DESAPROPRIAÇÕES-HONORARIOS PERICIAIS-MARCO A.D.PAOLERA/HIS-PROLONG. DA AV. JORN. ROBERTO MARINHO	23/12/2019	8.860,46	D	0,00	C
TRX CT INV	30/12/2019	2.555.920,67	C	2.555.920,67	C
CT 183/SIURB/2011 / OBRA HIS ROBERTO MARINHO / MED. 58, CONSORCIO RM, 09/2019; NF 0082	30/12/2019	499.413,32	D	2.056.507,35	C
CT 183/SIURB/2011 / OBRA HIS ROBERTO MARINHO / MED. 58, FALEIROS, 09/2019; NF 0082	30/12/2019	1.000.000,00	D	1.056.507,35	C
	30/12/2019	1.000.000,00	D	56.507,35	C

6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espreada

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	07/10/2019	459.155,47	C	459.155,47	C
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS /CT 183/SIURB/11 - MED.55 DE 07/2019 ROBERTO MARINHO LOTE 3, ANDRADE GUTIERREZ(RM), NF 2462 R\$ 190.697,50; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS /CT 184/SIURB/11 - MED.63 DE 07/2019 ROBERTO MARINHO LOTE 4, QUEIROZ GALVÃO (ROMA), NF 2462 R\$ 5.195,78; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS / DESAPROPRIAÇÃO 08/2019 AV CHUCRI ZAIDAN/ NF 2469 R\$ 29.265,65	07/10/2019	225.158,93	D	233.996,54	C
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / CT 184/SIURB/11 - MED. 63, QUEIROZ GALVAO (ROMA), NF 2663 R\$ 5195,78; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / CT 183/SIURB/11 - MED. 55 ROBERTO MARINHO LOTE 3, ANDRADE GUTIERREZ(RM), NF 2664 R\$ 190.697,50; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / CT 018/2016/SEHAB - MED. 34 HIS ESTEVAO BAIÃO, BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA, NF 2665 R\$ 1.950,29 ; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / DESAPROPRIAÇÃO PQ LINEAR E AV CHUCRI ZAIDAN/ NF 2666 R\$ 29.265,65	07/10/2019	227.109,22	D	6.887,32	C
ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS /CT 183/SIURB/11 - MED.55 DE 07/2019 ROBERTO MARINHO LOTE 3, ANDRADE GUTIERREZ(RM), NF 2462, VALOR BRUTO 193.601,52 / ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / CT 184/SIURB/11 - MED. 63, QUEIROZ GALVAO (ROMA), NF 2663, VALOR BRUTO 5.274,90 / ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / DESAPROPRIAÇÃO PQ LINEAR E AV CHUCRI ZAIDAN/ NF 2666, VALOR BRUTO 29.711,32 / ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS /CT 184/SIURB/11 - MED.63 DE 07/2019 ROBERTO MARINHO LOTE 4, QUEIROZ GALVÃO (ROMA), NF 2462 VALOR BRUTO 5.275,90 / ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS /CT 183/SIURB/11 - MED.55 DE 07/2019 ROBERTO MARINHO LOTE 3, ANDRADE GUTIERREZ(RM), NF 2462 VALOR BRUTO 193.601,52 / ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / CT 018/2016/SEHAB - MED. 34 HIS ESTEVAO BAIÃO, BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA, NF 2665, VALOR BRUTO 1.979,99 / ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS / DESAPROPRIAÇÃO 08/2019 AV CHUCRI ZAIDAN/ NF 2469, VALOR BRUTO 29.711,32	07/10/2019	6.887,32	D	0,00	C
APL FUNDO	11/10/2019	54.166,48	D	54.166,48	C
CRED TED	11/10/2019	2.855,82	C	51.310,66	C
CRED TED	11/10/2019	11.340,22	C	39.970,44	C
CRED TED	11/10/2019	39.970,44	C	0,00	C
TRX CT INV	14/10/2019	55.320,51	C	55.320,51	C
DESAPROPRIAÇÕES-EXPROPRIADO, SMDU/OUCEPAC GERAL / AV CHUCRI ZAIDAN, NLP 217.543 de 09/10/2019	14/10/2019	55.320,51	D	0,00	C
TRX CT INV	16/10/2019	20.247,14	C	20.247,14	C
DESAPROPRIAÇÕES-HONORÁRIOS PERICIAIS, PERITO NOIL F.C. SAMPAIO / SMDU/OUCEPAC GERAL / PQ LINEAR, NLP 216.452 de 08/10/2019	16/10/2019	7.287,82	D	12.959,32	C

CT 7810/2017/0000109-7 - MED. 05/2019, SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DE TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS, BB , NLP 220.017 de 11/10/2019 / CT 7810/2017/0000109-7 - MED. 06/2019, SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DE TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS, BB , NLP 220.020 de 11/10/2019 / CT 7810/2017/0000109-7 - MED. 07/2019, SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DE TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS, BB , NLP 220.023 de 11/10/2019 / CT 7810/2017/0000109-7 - MED. 08/2019, SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DE TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS, BB , NLP 220.025 de 11/10/2019					
	16/10/2019	12.959,32	D	0,00	C
TRX CT INV	22/10/2019	226.725,67	C	226.725,67	C
DESAPROPRIAÇÕES-EXPROPRIADO, SMDU/OUCAE CEPAC GERAL / PQ LINEAR CHUCRI ZAIDAN NLP 226.353 de 21/10/2019	22/10/2019	59.277,69	D	167.447,98	C
CT 1101730200, MED.16 DE 07/2019, SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PROC ADM 7910.2018/0000007-0; NF 1199	22/10/2019	167.447,98	D	0,00	C
APL FUNDO	23/10/2019	530.447,11	D	530447,11	C
CRED TED	23/10/2019	530447,11	C	0,00	C
TRX CT INV	31/10/2019	2.221,44	C	2.221,44	C
DESAPROPRIAÇÕES-HONORÁRIOS PERICIAIS / SMDU/OUCAE CEPAC GERAL, NLP 222.884 de 16/10/2019	31/10/2019	2.221,44	D	0,00	C
TRX CT INV	06/11/2019	168.196,49	C	168.196,49	C
CT 1101730200, MED.18 DE 09/2019, SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PROC ADM 7910.2018/0000007-0; NF 1276	06/11/2019	167.447,98	D	748,51	C
DESAPROPRIAÇÕES-EXPROPRIADO, SMDU/OUCAE CEPAC GERAL / PQ LINEAR, NLP 239.268 de 06/11/2019	06/11/2019	748,51	D	0,00	C
TRX CT INV	07/11/2019	17.209,30	C	17.209,30	C
DESAPROPRIAÇÕES-EXPROPRIADO, SMDU/OUCAE CEPAC GERAL / PQ LINEAR, NLP 239.488 de 06/11/2019	07/11/2019	17.209,30	D	0,00	C
TRX CT INV	11/11/2019	184.235,70	C	184.235,70	C
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / CT 183/SIURB/11, MED 56, ROBERTO MARINHO LOTE 3, ANDRADE GUTIERREZ(RM), NF 2677 R\$ 158233,06 ; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / DESAPROPRIAÇÃO ROBERTO MARINHO OUCAE/09/2019, NF 2678 R\$ 2397,44 ; CT 1101730200, MED.17 , SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PROC ADM 7910.2018/0000007-0; NF 2679 R\$ 4948,09 ; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / CT 006/2019 SEHAB HIS, MED 04, DIAGONAL, NF 2680 R\$ 7675,33 ; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / CT 006/2019 SEHAB HIS, MED 05, DIAGONAL, NF 2681 R\$ 8218,25	11/11/2019	181.472,17	D	2.763,53	C
ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / CT 183/SIURB/11, MED 56, ROBERTO MARINHO LOTE 3, ANDRADE GUTIERREZ(RM), NF 2677 R\$ 2409,64 ; ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / DESAPROPRIAÇÃO ROBERTO MARINHO OUCAE/09/2019, NF 2678 R\$ 36,51 ; ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF CT 1101730200, MED.17 , SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PROC ADM 7910.2018/0000007-0; NF 2679 R\$ 75,35 ; ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / CT 006/2019 SEHAB HIS, MED 04, DIAGONAL, NF 2680 R\$ 116,88 ; ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / CT 006/2019 SEHAB HIS, MED 05, DIAGONAL, NF 2681 R\$ 125,15	11/11/2019	2.763,53	D	0,00	C
TRX CT INV	13/11/2019	13.822,03	C	13.822,03	C
DESAPROPRIAÇÕES-HONORÁRIOS PERICIAIS, PERITO JOSE CELSO URBANO DE OLIVEIRA / SMDU/OUCAE CEPAC GERAL, NLP 243.118 de 11/11/2019 R\$ 3001,20 ; DESAPROPRIAÇÕES-HONORÁRIOS PERICIAIS, PERITO JAKUES GERAB JUNIOR / SMDU/OUCAE CEPAC GERAL, NLP 243.253 de 11/11/2019 R\$ 10820,83	13/11/2019	13.822,03	D	0,00	C
TRX CT INV	18/11/2019	277,74	C	277,74	C
INSS PF - TECNICO JOSE QUINTINO BARATELLA	18/11/2019	277,74	D	0,00	C
TRX CT INV	19/11/2019	504,98	C	504,98	C
INSS PF PATRONAL 10/2019 - NLP 239.930 de 06/11/2019	19/11/2019	504,98	D	0,00	C
TRX CT INV	26/11/2019	335.074,68	C	335.074,68	C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS / CT 183/SIURB/11, MED 56, ROBERTO MARINHO LOTE 3, ANDRADE GUTIERREZ(RM), NF 2470/COB78 R\$ 158233,06 ; CT 1101730200, MED.17 , SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PROC ADM 7910.2018/0000007-0; NF 2481/COB80 R\$ 4948,09 ; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS / DESAPROPRIAÇÃO OUCAE/09/2019, NF 2492/COB82 R\$ 2397,44	26/11/2019	165.578,59	D	169.496,09	C
CT SP URB 0541435000 - MED. 01/2019 A 03/2019; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO OBRA; ND 463 de 27/05/2019 R\$ 98195,14 ; CT SP URB 0541435000 - MED. 04/2019 A 06/2019; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO OBRA; ND 479 de 02/10/2019 R\$ 68779,45	26/11/2019	166.974,59	D	2.521,50	C
ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS / CT 183/SIURB/11, MED 56, ROBERTO MARINHO LOTE 3, ANDRADE GUTIERREZ(RM), NF 2470/COB78 R\$ 2409,64 ; ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF CT 1101730200, MED.17 , SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, PROC ADM 7910.2018/0000007-0; NF 2481/COB80 R\$ 75,35 ; ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS / DESAPROPRIAÇÃO OUCAE/09/2019, NF 2492/COB82 R\$ 36,51	26/11/2019	2.521,50	D	0,00	C
APL FUNDO -Desapropriação Prolong. Av. Jorn. Roberto Marinho	12/12/2019	61.230,58	D	61.230,58	D
CRED TED-Desapropriação Prolong. Av. Jorn. Roberto Marinho	12/12/2019	61.230,58	C	0,00	C
CRED TED-Desapropriação Prolong. Av. Jorn. Roberto Marinho	13/12/2019	151.546,29	C	151.546,29	C
CRED TED-Desapropriação Prolong. Av. Jorn. Roberto Marinho	13/12/2019	81.464,06	C	233.010,35	C
CRED TED-Desapropriação Prolong. Av. Jorn. Roberto Marinho	13/12/2019	1.714.848,38	C	1.947.858,73	C
APL RETRO-Desapropriação Prolong. Av. Jorn. Roberto Marinho	13/12/2019	1.947.858,73	D	0,00	C
TRX CT INV	20/12/2019	8.831,71	C	8.831,71	C
DESAPROPRIAÇÕES-INSS PATRONAL ASSISTENTE TÉCNICO IVAN ROMANO BATISTIC / SMDU/OUCAE CEPAC GERAL, NLP 271.345 de 09/12/19, NLP 271.345 de 09/12/19	20/12/2019	8.831,71	D	0,00	C
TRX CT INV	23/12/2019	8.957,90	C	8.957,90	C
DESAPROPRIAÇÕES-PAGTO HONORÁRIOS PERICIAIS ALICE C. T. M. JACOB- / SMDU/OUCAE CEPAC GERAL, NLP 277.561 de 13/12/19, R4 4.915,38; e -PAGTO HONORÁRIOS PERICIAIS GERSON N. PALMA / SMDU/OUCAE CEPAC GERAL, NLP 277.561 de 13/12/19 R\$ 4.042,52.	23/12/2019	8.957,90	D	0,00	C
CRED TED-Desapropriação Prolong. Av. Jorn. Roberto Marinho	26/12/2019	3.102.628,52	C	3.102.628,52	C
APL FUNDO-Desapropriação Prolong. Av. Jorn. Roberto Marinho	27/12/2019	3.102.628,52	D	0,00	C
TRX CT INV	27/12/2019	6.554,06	C	6.554,06	C
CT 7810/2017/0000109-7 - MED. 09/2019, SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DE TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS, BB , NLP 289.4941 de 20/12/2019 R\$ 3.277,03 E NLP 289.464 de 20/12/2019, R\$ 3.277,03.	27/12/2019	6.554,06	D	0,00	C
TRX CT INV	30/12/2019	921.637,02	C	921.637,02	C
INSS-REF. MED. 01, SET/19, ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NF 8960	30/12/2019	33.909,70	D	887.727,32	C
DESAPROPRIAÇÕES-HONORÁRIOS PERICIAIS GERSON N. PALMA/ ALICE C. T. MOZER/ JOSE CELSO U. DE OLIVEIRA, NLP 262.513 de 28/11/19	30/12/2019	2.588,30	D	885.139,02	C
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP URBANISMO / CT 1101730200/, MED 18, HEDGE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, NF 2684/ CT 018/2016/SEHAB, MED.35,, BUREAU DE PROJETOS E CONS. LTDA, NF 2685/ CT 018/2016/SEHAB, MED.36 . BUREAU DE PROJETOS E CONS. LTDA, NF 2686/ CT 183/2011/SIURB, MED.57, CONSORCIO RM:ANDRADE GUTIERREZ/SERVENG, NF 2687/ DESAPROPRIAÇÕES-EXPROPRIADO, SMDU/OUCAE CEPAC PQ LINEAR E AV CHUCRI ZAIDAN, 294.281 de 26/12/19, NF 2688.	30/12/2019	99.480,14	D	785.658,88	C
TARIFA CAIXA pelos serviços de acompanhamento de obras e aplicação dos recursos de CEPAC ref. 3º Trimestre/2019.	30/12/2019	104.478,55	D	681.180,33	C
MED. 01, SET/19, ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NF 8960	30/12/2019	545.637,90	D	135.542,43	C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS / CT 1101730200/, MED 18, SET./19,HEDGE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, NF 2493/ CT 183/2011/SIURB, MED.57, SET/19, CONSORCIO RM:ANDRADE GUTIERREZ/SERVENG, NF 2494/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SP OBRAS / DESAPROPRIAÇÃO 10/2019 AV CHUCRI ZAIDAN/ NF 2505	30/12/2019	95.579,57	D	39.962,86	C
ENVIO TEV-Valor transferido para a PMSP 2879.006.12-6	30/12/2019	39.962,86	D	0,00	C
SALDO				0,00	C

6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	18/10/2019	7.786,31	C	7.786,31	C
COFINS/PIS/CSL retenção pgto a PJ - NF 1199	18/10/2019	7.786,31	D	0,00	C
APL FUNDO	22/10/2019	167.447,98	D	167.447,98	D
CRED TEV	22/10/2019	167.447,98	C	0,00	C
TRX CT INV	31/10/2019	136.218,98	C	136.218,98	C
CT 1101730200 - do(a) Hedge Segurança e Vigilância EIRELI - CT 1101730200 - SEI AL 19/740-8 - Med 18 - Per 01 a 30/09/19 - AL GCF-NGEC 036/19 - Vigilância e Segurança Patrimonial - OUAE-NFS 1276	31/10/2019	136.218,98	D	0,00	C
APL FUNDO	06/11/2019	167.447,98	D	167.447,98	D
CRED.AUTOR	06/11/2019	167.447,98	C	0,00	C
TRX CT INV	11/11/2019	6.697,90	C	6.697,90	C
ISS Hedge SegurançaSP OBRAS ISS NFS 1248	11/11/2019	6.697,90	D	0,00	C
TRX CT INV	19/11/2019	47.973,79	C	47.973,79	C
INSS Hedge Segurança e Vigilância EIRELI; NFS 1276 do(a) Hedge	19/11/2019	36.838,54	D	11.135,25	C
IRRF Hedge Segurança e Vigilância EIRELI/ NFS 1276	19/11/2019	3.348,94	D	7.786,31	C
COFINS/PIS/CSL/ Segurança e Vigilância EIRELI- NFS 1248	19/11/2019	7.786,31	D	0,00	C
TRX CT INV	29/11/2019	136.218,98	C	136.218,98	C
CT 1101730200-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI-MED. 18, 09/2019,NF1276	29/11/2019	136.218,98	D	0,00	C
TRX CT INV	20/12/2019	7786,31	C	7786,31	C
COFINS/PIS/CSL-CT 1101730200- HEDGE,MED 18, NF1276	20/12/2019	7786,31	D	0,00	C
SALDO				0,00	C

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Valor Desembolsado no trimestre (R\$)
6.2.1	Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7	R\$ 0,00
6.2.2	Conta: Metrô / vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8	R\$ 0,00
6.2.3	Conta: PMSP / SIURB / METRO vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3	R\$ 0,00
6.2.4	Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 10.543.396,30
6.2.5	Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 1.939.804,90
6.2.6	Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2	R\$ 0,00
6.2.7	Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9	R\$ 0,00
6.2.8	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 0,00
Total Aplicado no trimestre		R\$ 12.483.201,20

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Saldo Bruto em 31/12/2019 (R\$)
6.3.1	Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7	R\$ 0,00
6.3.2	Conta: Metrô /vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8	R\$ 0,00
6.3.3	Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3	R\$ 0,00
6.3.4	Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 61.071.834,17
6.3.5	Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 66.142.567,94
6.3.6	Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2	R\$ 0,00
6.3.7	Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9	R\$ 0,00
6.3.8	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 167.980,33
	Saldo Bruto total de investimentos	R\$ 127.382.382,44

6.3.9 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF nº 220 DE 23/01/18)

Sem movimento de desvinculação de receitas no 4º Trimestre/2019.

Total de Valores referentes à desvinculação de receitas 4º Trimestre/2019	R\$ 44.230.346,87
--	--------------------------

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Item	Especificação	Saldo Bruto em 31/12/2019 (R\$)
1	Total de recursos aplicados na OUC Água Espraiada	R\$ 3.796.841.676,99
2	Saldo Bruto total de investimentos em 31/12/2019	R\$ 127.382.382,44
3	Saldo Bruto total das contas correntes em 31/12/2019	R\$ 0,00

4	Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC	R\$ 2.946.305.849,00
Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/12/2019		R\$ 977.918.210,43

7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espreada:

Especificação	Total Desembolsado no trimestre anterior (R\$)	Total Desembolsado no Trimestre atual	Total Desembolsado até 31/12/19 (R\$)
Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público)	R\$ 1.767.330.458,12	R\$ 9.461.988,08	R\$ 1.776.792.446,20
Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)	R\$ 55.030.818,86	R\$ 0,00	R\$ 55.030.818,86
Desapropriações	R\$ 1.200.564.081,26	R\$ 132.556,01	R\$ 1.200.696.637,27
Aluguel Social e Gerenciamento Técnico Social	R\$ 69.739.157,24	R\$ 1.088.400,00	R\$ 70.827.557,24
Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações	R\$ 390.109.364,47	R\$ 0,00	R\$ 390.109.364,47
Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)	R\$ 215.382.379,90	R\$ 994.378,62	R\$ 216.376.758,52
Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil)	R\$ 32.197.701,54	R\$ 0,00	R\$ 32.197.701,54
Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)	R\$ 15.206.908,45	R\$ 271.453,14	R\$ 15.478.361,59
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)	R\$ 20.316.012,64	R\$ 169.046,15	R\$ 20.485.058,79
Estudos e Consultorias (Engenharia, Comunicação, Jurídica)	R\$ 2.676.807,82	R\$ 0,00	R\$ 2.676.807,82
Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos)	R\$ 15.297.784,44	R\$ 70.156,63	R\$ 15.367.941,07
Total Acumulado	R\$ 3.783.851.474,74	R\$ 12.187.978,63	R\$ 3.796.039.453,37

8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.

8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes despesas:

- Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN.
- Pagamento de expropriados – não foram apresentados pela SP Urbanismo, os comprovantes de depósito.
- Pagamento de reajuste por determinação judicial do CT 0118301000-EMURB e OAS CONTRUTORA, em 01/06/18, através da conta 2873-006-28-2, valor R\$ 1.747.192,10, relativo à sentença judicial (processo n.º 884-74.2017.8.26.0053), sendo devido o valor de R\$ 52.415,76 à SP Urbanismo, e R\$ 52.415,76 à SP Obras, referente à taxa de administração, equivalente à 3% para cada empresa, conforme decreto n.º 56.635/2015, artigo 3º.

É o que temos a relatar.

ANEXO I

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espreada na Caixa Econômica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS.