

São Paulo, 12 de agosto de 2019

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada
Anexo ao Ofício nº 3676/2019 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 de abril de 2019 a 30 junho 2019.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

KAROLINE RESENDE MACHADO

Assistente

Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP

ALEXANDRE PESTANA

Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA

Agente Fiscalizador: Caixa Econômica Federal

Coordenador da Operação Urbana: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo

Coordenador da Distribuição de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 0090938000/2009 vigente até 14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11º e, a partir de 15/05/2014, nos termos do contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2019, conforme aditamento 06, firmado entre a São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).
- 1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada** tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela SPUrbanismo.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das intervenções abaixo:
 - 2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira);
 - 2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque;
 - 2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco;
 - 2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
 - 2.5 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho;
 - 2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;
 - 2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização;
 - 2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;

- 2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do Complexo viário Burle Marx;
- 2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas;
- 2.11 Desapropriações;
- 2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.
- 3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:
- 3.1 1ª Distribuição de CEPAC

| 1ª Distribuição de CEPAC | Data | Valor Arrecadado (R\$) |
|--------------------------|----------|------------------------|
| 1º Leilão Público | 14/07/04 | 30.000.000,00 |
| 2º Leilão Público | 02/12/04 | 5.238.690,00 |
| 3º Leilão Público | 09/11/05 | 20.961.500,00 |
| 4º Leilão Público | 01/05/06 | 46.608.530,00 |
| Total | | 102.808.720,00 |

3.2 2ª Distribuição de CEPAC

| 2ª Distribuição de CEPAC | Data | Valor Arrecadado (R\$) |
|--------------------------|----------|------------------------|
| 1º Leilão Público | 01/07/07 | 20.550.000,00 |
| 2º Leilão Público | 05/04/07 | 41.102.000,00 |
| 3º Leilão Público | 09/05/07 | 65.255.703,00 |
| Colocação Privada | 30/08/07 | 3.702.288,00 |
| Total | | 130.609.991,00 |

3.3 3ª Distribuição de CEPAC

| 3ª Distribuição de CEPAC | Data | Valor Arrecadado (R\$) |
|--------------------------|----------|------------------------|
| 1º Leilão Público | 02/02/08 | 207.281.400,00 |
| Total | | 207.281.400,00 |

3.4 4ª Distribuição de CEPAC

| 4ª Distribuição de CEPAC | Data | Valor Arrecadado (R\$) |
|--------------------------|----------|------------------------|
| 1º Leilão Público | 01/10/08 | 203.112.750,00 |
| 2º Leilão Público | 01/08/09 | 45.239.250,00 |
| 3º Leilão Público | 01/11/09 | 50.589.000,00 |
| 4º Leilão Público | 01/05/10 | 98.202.390,00 |
| 5º Leilão Público | 01/06/10 | 21.645.000,00 |
| 6º Leilão Público | 01/07/10 | 51.450.000,00 |
| 7º Leilão Público | 01/09/10 | 252.685.500,00 |
| Total | | 722.923.890,00 |

3.5 5ª Distribuição de CEPAC

| 5ª Distribuição de CEPAC | Data | Valor Arrecadado (R\$) |
|--------------------------|----------|-------------------------|
| 1º Leilão Público | 24/04/12 | 756.600.000,00 |
| 2º Leilão Público | 14/06/12 | 974.753.316,00 |
| Total | | 1.731.353.316,00 |

3.6 Colocação Privada – Programa

| Colocações Privadas - Programa | Data | Valor Arrecadado (R\$) |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 2006 | 30/11/06 | 8.405.747,00 |
| | 01/10/07 | 5.101.743,00 |
| 2007 | 30/10/07 | 4.117.398,00 |
| | 26/11/07 | 1.357.944,00 |
| | 30/11/07 | 4.002.318,00 |
| | 26/12/07 | 13.500.939,00 |
| 2008 | 02/01/08 | 4.570.731,00 |
| | 24/01/08 | 6.410.778,00 |
| | 30/01/08 | 3.860.934,00 |
| Total | | 51.328.532,00 |

3.7 Total Arrecadado

| Resumo das Distribuições de CEPAC | Data | Valor Arrecadado (R\$) |
|--|-------------|-------------------------------|
| 1ª Distribuição | 2004 a 2006 | 102.808.720,00 |
| 2ª Distribuição | 2007 | 130.609.991,00 |
| 3ª Distribuição | 2008 | 207.281.400,00 |
| 4ª Distribuição | 2008 a 2010 | 722.923.890,00 |
| 5ª Distribuição | 2012 | 1.731.353.316,00 |
| Colocação Privada - Programa | 2006 a 2008 | 51.328.532,00 |
| Total | | 2.946.305.849,00 |

4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espreada com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)
 Contratada: Construtora OAS Ltda.
 Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003.
 Ordem de Serviço: 16/10/2003.
 Situação da obra: **Concluída**

| Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 01/07/04 a 16/06/08 | R\$ 180.318.654,81 | R\$ 49.360.769,05 | R\$ 229.679.423,86 |

4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque.
 Contratada: Construtora OAS Ltda.
 Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007.
 Ordem de Serviço: 18/10/2007.
 Situação do contrato: suspenso

| Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 18/10/07 a 25/04/09 | R\$ 83.519.646,14 | R\$ 156.252,92 | R\$ 83.675.899,06 |

4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras.

4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.
 Contratada: Consórcio Concremat – FAT's
 Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004.
 Ordem de Serviço: 20/10/2004.
 Situação da obra: **Concluída**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 09/08/2006 | 20/10/04 a 30/11/04 | R\$ 963.065,96 |
| 07/03/2007 | 01/12/04 a 21/01/05 | R\$ 651.003,29 |
| Total Acumulado | | R\$ 1.614.069,25 |

- 4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.
 Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor.
 Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 - Ordem de Serviço: 01/09/2006.
 Situação da obra: **Concluída**

| Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 01/09/06 a 30/06/08 | R\$ 3.536.594,46 | R\$ 793.705,95 | R\$ 4.330.300,41 |

- 4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque.
 Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.
 Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007. - Ordem de Serviço: 02/02/2007.
 Situação da obra: **Concluída**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 01/06/2007 | 02/02/07 a 04/03/07 | R\$ 28.300,00 |
| Total Acumulado | | R\$ 28.300,00 |

- 4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.
 Contratada: Consócio Planservi - Engevix - Themag
 Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010. - Ordem de Serviço: 01/02/2010.
 Situação da obra: **Suspense**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 05/04/10 a 01/02/11 | 01/02/10 a 31/12/10 | R\$ 11.006.755,80 | R\$ 56.730,03 | R\$ 11.063.485,83 |
| 21/02/11 a 23/01/12 | 01/01/11 a 31/12/11 | R\$ 8.330.078,43 | R\$ 428.923,57 | R\$ 8.759.002,00 |
| 28/02/12 a 14/02/13 | 01/01/12 a 31/12/12 | R\$ 8.908.794,98 | R\$ 857.130,88 | R\$ 9.765.925,86 |
| 13/03/13 a 17/02/14 | 01/01/13 a 31/12/13 | R\$ 8.629.219,40 | R\$ 1.053.670,46 | R\$ 9.682.889,86 |
| 08/04/14 a 28/05/14 | 01/01/14 a 30/04/14 | R\$ 811.761,07 | R\$ 125.711,10 | R\$ 937.472,17 |

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC123/2014.

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016.

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Total Acumulado | R\$ 37.686.609,68 | R\$ 2.522.166,04 | R\$ 40.208.775,72 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|

- 4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas.
 Contratada: HISA Engenharia Ltda.
 Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009.
 Ordem de Serviço: 04/01/2010.
 Situação da obra: **Concluído**

| Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 04/01/10 a 30/06/10 | R\$ 669.379,22 | R\$ 0,00 | R\$ 669.379,22 |

- 4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social.
 Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos
 Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010.
 Ordem de Serviço: 08/11/2010.
 Situação da obra: **Paralisada**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 28/12/10 a 02/02/11 | 01/11/10 a 31/12/10 | R\$ 75.726,52 | R\$ 0,00 | R\$ 75.726,52 |
| 01/03/11 a 27/01/12 | 01/01/11 a 31/12/11 | R\$ 4.187.878,12 | R\$ 156.986,65 | R\$ 4.342.188,24 |
| 29/02/12 a 11/03/13 | 01/01/12 a 31/12/12 | R\$ 8.273.809,77 | R\$ 713.110,87 | R\$ 8.986.920,64 |
| 11/03/13 a 29/01/14 | 01/01/13 a 31/31/12/13 | R\$ 9.141.828,10 | R\$ 1.152.221,74 | R\$ 10.294.049,84 |
| 08/04/14 a 04/02/15 | 01/01/14 a 31/12/14 | R\$ 4.988.679,16 | R\$ 812.215,36 | R\$ 5.800.894,52 |
| 25/03/15 | 01/01/15 a 31/01/15 | R\$ 37.521,71 | R\$ 7.477,63 | R\$ 44.999,34 |
| 19/06/15 | 01/02/15 a 28/02/15 | R\$ 35.135,10 | R\$ 7.002,10 | R\$ 42.137,20 |
| Total Acumulado | | R\$ 26.740.578,48 | R\$ 2.849.014,35 | R\$ 29.586.916,30 |

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

- 4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espreada.
 Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt
 Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010.
 Ordem de Serviço: 01/09/2011.
 Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 02/12/11 a 30/01/12 | 01/09/11 a 31/12/11 | R\$ 599.914,00 | R\$ 26.431,00 | R\$ 626.344,99 |
| 28/02/12 a 30/01/13 | 01/01/12 a 31/12/12 | R\$ 3.731.843,00 | R\$ 261.800,46 | R\$ 3.993.643,46 |
| 06/03/13 a 05/03/14 | 01/01/13 a 31/12/13 | R\$ 2.973.532,80 | R\$ 345.637,66 | R\$ 4.163.332,92 |
| 11/03/14 a 04/02/15 | 01/01/14 a 31/12/14 | R\$ 7.800.801,67 | R\$ 1.221.448,92 | R\$ 9.022.250,59 |
| 13/03/15 a 04/03/16 | 01/01/15 a 31/12/15 | R\$ 5.802.899,85 | R\$ 1.399.353,55 | R\$ 7.202.253,40 |
| 08/04/16 a 17/02/17 | 01/01/16 a 31/12/16 | R\$ 8.487.479,90 | R\$ 3.096.989,26 | R\$ 11.584.469,16 |
| 24/05/2017 | 01/01/17 a 31/01/17 | R\$ 464.044,50 | R\$ 201.674,67 | R\$ 665.719,17 |
| 24/05/2017 | 01/02/17 a 28/02/17 | R\$ 462.110,20 | R\$ 200.834,02 | R\$ 662.944,22 |
| 24/07/2017 | 01/03/17 a 31/03/17 | R\$ 612.400,22 | R\$ 0,00 | R\$ 612.400,22 |
| 24/07/2017 | 01/04/17 a 30/04/17 | R\$ 650.323,77 | R\$ 0,00 | R\$ 650.323,77 |
| 03/08/2017 | 01/05/17 a 31/05/17 | R\$ 663.538,07 | R\$ 0,00 | R\$ 663.538,07 |
| 11/10/2017 | 01/07/17 a 31/07/17 | R\$ 469.419,58 | R\$ 0,00 | R\$ 469.419,58 |
| 24/11/2017 | 01/08/2017 | R\$ 0,00 | R\$ 21.123,87 | R\$ 21.123,87 |
| 04/12/2017 | 01/08/17 a 31/08/17 | R\$ 1.286.727,54 | R\$ 51.728,92 | R\$ 1.338.456,46 |
| Total Acumulado | | R\$ 33.830.947,25 | R\$ 6.693.638,62 | R\$ 40.524.585,86 |

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

4.9 Desapropriações

4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

| Data do Evento | Número do Processo | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 26/03/2015 | PA 2014.0.270.748-3 comp. | R\$ 165.523,03 | Implantação Núcleo Habitacional |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.270.720-3 comp. | R\$ 58.705,68 | Implantação Núcleo Habitacional |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.270.513-8 comp. | R\$ 169.835,72 | Implantação Núcleo Habitacional |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.051.401-7 comp. | R\$ 1.870.692,14 | Implantação Núcleo Habitacional |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.051.490-4 comp. | R\$ 1.770.654,21 | Implantação Núcleo Habitacional |
| 22/04/2015 | PA 2014-0.270.667-3 comp. | R\$ 301.288,30 | Implantação Núcleo Habitacional |
| 28/05/2015 | PA 2013-0.154.877-0 | R\$ 293.916,47 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 29/05/2015 | PA 2014-0.270.616-9 | R\$ 164.467,67 | Implantação Núcleo Habitacional |
| 29/05/2015 | PA 2014-0.051.572-2 | R\$ 1.588.968,08 | Implantação Núcleo Habitacional |
| 29/05/2015 | PA 2009-0.282.694-4 | R\$ 1.694.043,50 | Implantação Núcleo Habitacional |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.012.717-8 comp. | R\$ 265.825,35 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.165.229-2 comp. | R\$ 34.536,45 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.165.230-6 comp. | R\$ 39.873,14 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 01/06/2015 | PA 2012-0.346.095-0 comp. | R\$ 1.729.499,82 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.027.579-7 comp. | R\$ 79.176,90 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.036.569-9 comp. | R\$ 49.045,91 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 01/06/2015 | PA 2012-0.346.050-0 comp. | R\$ 71.813,80 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 01/06/2015 | PA 2012-0.346.060-7 comp. | R\$ 316.846,67 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 01/06/2015 | PA 2012-0.346.137-9 comp. | R\$ 184.904,38 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 01/06/2015 | PA 2012-0.344.802-0 comp. | R\$ 329.938,74 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 01/06/2015 | PA 2012-0.346.112-3 comp. | R\$ 96.418,07 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 01/06/2015 | PA 2012-0.344.778-3 comp. | R\$ 586.231,34 | Extensão Av. Roberto Marinho |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|
| 02/06/2015 | PA 2012-0.342.611-5 comp. | R\$ 13.638,10 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2012-0.342.632-8 comp. | R\$ 323.288,71 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2012-0.342.642-5 comp. | R\$ 242.535,66 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2012-0.342.662-0 comp. | R\$ 244.368,80 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2012-0.344.786-4 comp. | R\$ 778.873,50 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2012-0.346.212-0 comp. | R\$ 64.153,32 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.012.616-3 comp. | R\$ 442.179,87 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.012.722-4 comp. | R\$ 744.497,97 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.016.206-2 comp. | R\$ 271.603,27 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.036.556-7 comp. | R\$ 287.719,93 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.042.755-4 comp. | R\$ 379.637,61 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.154.888-6 comp. | R\$ 321.037,07 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.154.893-2 comp. | R\$ 90.620,18 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.165.236-5 comp. | R\$ 101.954,91 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.003.953-0 comp. | R\$ 474.730,07 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.004.433-9 comp. | R\$ 275.106,33 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.307-3 comp. | R\$ 105.392,31 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.070.636-6 comp. | R\$ 142.941,29 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.070.672-2 comp. | R\$ 135.356,77 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 23/06/2015 | PA 2014-0.267.556-5 comp. | R\$ 133.910,54 | Implantação Núcleo Habitacional |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.012.610-4 comp. | R\$ 305.333,41 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/06/2015 | PA 2014-0.059.286-7 comp. | R\$ 89.669,19 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/06/2015 | PA 2012-0.342.650-6 comp. | R\$ 458.435,25 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/06/2015 | PA 2012-0.346.072-0 comp. | R\$ 437.077,63 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.026.022-6 comp. | R\$ 165.445,91 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.342.637-9 comp. | R\$ 61.108,84 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.344.757-0 comp. | R\$ 307.308,92 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.118.738-7 comp. | R\$ 237.207,37 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.118.753-0 comp. | R\$ 345.958,69 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.044.148-6 comp. | R\$ 22.613,47 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.070.677-3 comp. | R\$ 2.789.373,47 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.118.742-5 comp. | R\$ 393.850,73 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.344.475-0 comp. | R\$ 92.481,33 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.070.652-8 comp. | R\$ 599.310,16 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.346.145-0 comp. | R\$ 278.266,82 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.344.765-1 comp. | R\$ 16.726,18 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.004.322-7 comp. | R\$ 132.096,74 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.004.447-9 comp. | R\$ 145.161,50 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.342.633-6 comp. | R\$ 178.291,42 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.154.877-0 comp. | R\$ 2.932,18 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.154.893-2 comp. | R\$ 103.808,79 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/07/2015 | PA 2012-0.346.060-7 comp. | R\$ 148.839,16 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.143.215-2 comp. | R\$ 621.893,62 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.165.238-1 comp. | R\$ 640.545,63 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 22/07/2015 | PA 2012-0.342.672-7 comp. | R\$ 262.570,60 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.165.228-4 comp. | R\$ 481.744,88 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.165.239-0 comp. | R\$ 398.614,00 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.070.621-8 comp. | R\$ 397.381,43 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.070.633-1 comp. | R\$ 39.535,48 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.070.685-4 comp. | R\$ 3.277.915,06 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.012.730-5 comp. | R\$ 34.203,80 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 22/07/2015 | PA 2012-0.346.050-0 comp. | R\$ 716,42 | Extensão Av. Roberto Marinho |

| | | | |
|------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| 22/07/2015 | PA 2012-0.344.778-3 comp. | R\$ 5.848,37 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.270.543-0 comp. | R\$ 66.573,54 | HIS Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.270.687-8 comp. | R\$ 181.389,24 | HIS Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2015-0.000.869-5 comp. | R\$ 330.304,89 | HIS Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.051.641-9 comp. | R\$ 97.482,87 | HIS Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.270.616-9 comp. | R\$ 2.907,17 | HIS Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.051.572-2 comp. | R\$ 28.086,94 | HIS Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2009-0.282.694-4 comp. | R\$ 21.467,54 | HIS Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2012-0.350.698-4 comp. | R\$ 424.733,21 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.142.575-0 comp. | R\$ 26.843,44 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.142.619-5 comp. | R\$ 128.913,79 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.088.543-9 comp. | R\$ 157.457,22 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2012-0.344.462-8 comp. | R\$ 1.330.266,46 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.070.702-8 comp. | R\$ 268.779,89 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.293.961-9 comp. | R\$ 932.764,26 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 20/08/2015 | PA 2014-0.270.646-0 comp. | R\$ 2.452,75 | HIS Roberto Marinho |
| 27/08/2015 | PA 2014-0.357.609-9 comp. | R\$ 171.074,62 | HIS Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.070.668-4 comp. | R\$ 1.172.702,16 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.294-8 comp. | R\$ 2.987.575,95 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.126.477-2 comp. | R\$ 16.452.092,71 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.126.464-0 comp. | R\$ 13.183.678,39 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.346.046-1 comp. | R\$ 110.302,27 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.051.393-0 comp. | R\$ 2.403.010,45 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.154.740-5 comp. | R\$ 111.478,08 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.154.888-6 comp. | R\$ 3.478,62 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.165.241-1 comp. | R\$ 462.512,06 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.051.365-7 comp. | R\$ 84.221,35 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.290-5 comp. | R\$ 38.788,25 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.012.322-9 comp. | R\$ 203.567,24 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.349.312-2 comp. | R\$ 12.671,86 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.342.634-4 comp. | R\$ 155.821,98 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.042.755-4 comp. | R\$ 648,88 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.004.433-9 comp. | R\$ 2.433,62 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.070.672-2 comp. | R\$ 2.617,43 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.342.632-8 comp. | R\$ 4.763,48 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.342.642-5 comp. | R\$ 176,32 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.342.611-5 comp. | R\$ 2.887,01 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.344.786-4 comp. | R\$ 3.339,36 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.346.137-9 comp. | R\$ 1.855,87 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.165.230-6 comp. | R\$ 400,08 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.346.212-0 comp. | R\$ 389,94 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.012.722-4 comp. | R\$ 554,97 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2015-0.000.883-0 comp. | R\$ 54.991,30 | HIS Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.190-9 comp. | R\$ 159.690,27 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.036.569-9 comp. | R\$ 1.584,82 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.016.206-2 comp. | R\$ 2.130,50 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.342.662-0 comp. | R\$ 909,29 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.012.616-3 comp. | R\$ 643,72 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.012.717-8 comp. | R\$ 2.667,32 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.036.556-7 comp. | R\$ 136,84 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.346.112-3 comp. | R\$ 967,45 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.165.229-2 comp. | R\$ 346,54 | Extensão Av. Roberto Marinho |

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 31/08/2015 | PA 2014-0.070.636-6 comp. | R\$ 2.760,45 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 18/09/2015 | PA 2014-0.357.609-9 comp. | R\$ 1.861.085,18 | HIS Roberto Marinho |
| 18/09/2015 | PA 2012-0.349.317-3 comp. | R\$ 7.461,77 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/09/2015 | PA 2011-0.242.870-8 comp. | R\$ 1.828.183,33 | HIS Roberto Marinho |
| 21/10/2015 | PA 2012-0.349.312-2 comp. | R\$ 28.313,25 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 21/10/2015 | PA 2014-0.267.469-0 comp. | R\$ 2.547.676,42 | HIS Roberto Marinho |
| 23/10/2015 | PA 2013-0.142.625-0 comp. | R\$ 25.259,21 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 23/10/2015 | PA 2014-0.059.299-9 comp. | R\$ 1.250.737,47 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 23/10/2015 | PA 2013-0.012.727-5 comp. | R\$ 179.048,32 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 23/10/2015 | PA 2013-0.012.316-4 comp. | R\$ 23.798,08 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 23/10/2015 | PA 2013-0.213.626-3 comp. | R\$ 10.202,91 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 23/10/2015 | PA 2013-0.290.211-0 comp. | R\$ 307.316,82 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 23/10/2015 | PA 2014-0.293.961-9 comp. | R\$ 5.487.458,96 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 25/11/2015 | PA 2011-0.290.079-2 comp. | R\$ 11.050.000,00 | HIS Roberto Marinho |
| 25/11/2015 | PA 2014-0.004.411-8 comp. | R\$ 239.257,17 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 25/11/2015 | PA 2014-0.003.667-0 comp. | R\$ 2.886.043,60 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 26/01/2016 | PA 2011-0.290.076-8 comp. | R\$ 64.951,25 | HIS Roberto Marinho |
| 17/03/2016 | PA 2009-0.282.682-0 comp. | R\$ 1.485.684,44 | HIS Roberto Marinho |
| 21/03/2016 | PA 2014-0.270.513-8 comp. | R\$ 313.974,43 | HIS Roberto Marinho |
| 21/03/2016 | PA 2014-0.051.521-8 comp. | R\$ 147.247,67 | HIS Roberto Marinho |
| 23/03/2016 | PA 2011-0.046.190-2 comp. | R\$ 69.305,54 | HIS Roberto Marinho |
| 23/03/2016 | PA 2011-0.293.164-7 comp. | R\$ 88.498,75 | HIS Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2012-0.350.685-2 comp. | R\$ 77.827,03 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.143.208-0 comp. | R\$ 397.319,50 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.160.231-7 comp. | R\$ 489.211,50 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2012-0.350.707-7 comp. | R\$ 61.366,73 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2012-0.353.811-8 comp. | R\$ 685.056,20 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2012-0.350.701-8 comp. | R\$ 471.725,42 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.143.189-0 comp. | R\$ 209.383,40 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.142.615-2 comp. | R\$ 3.719.340,78 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2012-0.342.626-3 comp. | R\$ 75.562,44 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2014-0.004.424-0 comp. | R\$ 221.831,52 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2012-0.346.177-8 comp. | R\$ 235,42 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.143.193-8 comp. | R\$ 53.719,86 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 24/03/2016 | PA 2014-0.003.953-0 comp. | R\$ 615,53 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 19/05/2016 | PA 2013-0.032.881-5 comp. | R\$ 70.222,17 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 19/05/2016 | PA 2014-0.059.281-6 comp. | R\$ 367.245,54 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 20/05/2016 | PA 2011-0.258.471-8 comp. | R\$ 39.710,44 | HIS Roberto Marinho |
| 11/07/2016 | 1024327-08.2015.8.26.0053 | R\$ 76.500,00 | Fundo de Comercio - desapropriação indireta |
| 27/09/2016 | | R\$ 1.288.411,06 | HIS Roberto Marinho |
| 29/07/2016 | 1014700-14.2014.8.26.0053 | R\$ 5.226,31 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 17/08/2016 | 1047827-40.2014.8.26.0053 | R\$ 627,59 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 29/07/2016 | 1042842-28.2014.8.26.0053 | R\$ 203.298,85 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 28/07/2016 | 1014764-53.2016.8.26.0053 | R\$ 149.268,03 | Extensão Av. Roberto Marinho |
| 29/11/2016 | 1007051-272016.8.26.0053 | R\$ 456.138,11 | Nucleo habitacional baixa renda |
| 15/05/2017 | 0042773-18.2011-8.26.0053 | R\$ 65.463,61 | Nucleo habitacional baixa renda |
| 27/07/2017 | 0043029-58.2011.8.26.0053 | R\$ 58.372,57 | Nucleo habitacional baixa renda |
| 27/07/2017 | 0042767-11.2011-8.26.0053 | R\$ 29.783,28 | Nucleo habitacional baixa renda |
| 04/10/2017 | 0042890-09.2011-8.26.0053 | R\$ 506.059,34 | Nucleo habitacional baixa renda |
| 10/10/2017 | 0043248-71.2011-8.26.0053 | R\$ 46.429,91 | Nucleo habitacional baixa renda |
| 07/02/2019 | 0042785-32.2011.8.26.0053 | R\$ 403.403,41 | Nucleo habitacional baixa renda |
| Total Acumulado | | R\$ 280.666.280,50 | |

- 4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruínas), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

| Data do Evento | Número do Processo | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 28/05/2008 | PA 2007.0.319.959-1 | R\$ 2.073.295,03 | HIS Lote 7 - Corruínas |
| 24/01/2009 | PA 2007-0.319.959-1 | R\$ 5.925.798,28 | HIS Lote 7 - Corruínas |
| 27/04/2009 | PA 2007-0.319.959-1 | R\$ 1.785.497,53 | HIS Lote 7 - Corruínas |
| 28/05/2009 | PA 2007-0.319.959-1 comp. | R\$ 730.267,79 | HIS Lote 7 - Corruínas |
| Total Acumulado | | R\$ 10.514.858,63 | |

Não foram apresentadas desapropriações desde Jun/2009.

- 4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg e Iguçu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

| Data do Evento | Número do Processo | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 25/05/2009 | PA 2008-0.371.818-3 | R\$ 874.354,11 | HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu |
| 25/05/2009 | PA 2008-0.371.867-1 | R\$ 249.839,56 | HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu |
| 25/05/2009 | PA 2008-0.371.857-4 | R\$ 1.665.442,19 | HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu |
| 31/08/2009 | PA 2008-0.371.857-4 comp. | R\$ 559.311,80 | HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu |
| 31/08/2009 | PA 2008-0.371.818-3 comp. | R\$ 66.509,93 | HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu |
| 29/03/2010 | PA 2008-0.371.867-1 | R\$ 36.831,50 | HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu |
| 28/11/2008 | PA 2008-0.021.766-3 | R\$ 4.321.987,00 | HIS Lote 8 - Estevão Baião |
| 24/01/2009 | PA 2008.0.021.766-3 comp. | R\$ 1.334.128,47 | HIS Lote 8 - Estevão Baião |
| 25/05/2009 | PA 2008-0.371.873-6 | R\$ 143.369,53 | HIS Lote 8 - Estevão Baião |
| 25/05/2009 | PA 2008-0.371.880-9 | R\$ 143.369,53 | HIS Lote 8 - Estevão Baião |
| 25/05/2009 | PA 2008-0.371.872-8 | R\$ 183.734,85 | HIS Lote 8 - Estevão Baião |
| 31/08/2009 | PA 2008-0.371.873-6 comp. | R\$ 31.977,07 | HIS Lote 8 - Estevão Baião |
| 31/08/2009 | PA 2008-0.371.880-9 comp. | R\$ 42.513,04 | HIS Lote 8 - Estevão Baião |
| 26/11/2009 | PA 2008-0.371.872-8 | R\$ 28.533,73 | HIS Lote 8 - Estevão Baião |
| Total Acumulado | | R\$ 9.681.902,31 | |

Não foram apresentadas desapropriações desde Dez/2009

- 4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

| Data do Evento | Número do Processo | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 29/03/10 | PA 2009-0.213.985-8 | R\$ 238.407,16 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 29/03/10 | PA 2009-0.213.425-2 | R\$ 220.953,22 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 29/03/10 | PA 2009-0.214.058-9 | R\$ 241.745,00 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 29/03/10 | PA 2009-0.214.050-3 | R\$ 101.641,68 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 29/03/10 | PA 2009-0.213.506-2 | R\$ 384.907,57 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 12/04/10 | PA 2010-0.028.171-6 | R\$ 796.558,66 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 12/04/10 | PA 2010-0.028.179-1 | R\$ 124.178,33 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 31/08/10 | PA 2009-0.214.058-9 comp. | R\$ 228.499,97 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 29/10/10 | PA 2010-0.028.179-1 | R\$ 48.709,21 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |

| | | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 31/05/11 | PA 2010-0.028.171-6 comp. | R\$ 108.097,64 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 20/06/11 | PA 2009-0.213.985-8 comp. | R\$ 371.574,55 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 23/09/11 | PA 2009-0.214.050-3 comp. | R\$ 12.698,70 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| 26/10/11 | PA 2009.0.213.506-2 comp. | R\$ 5.058,79 | HIS Lote 9 - Jd. Edith |
| Total Acumulado | | R\$2.883.030,48 | |

Não foram apresentadas desapropriações desde Nov/2011

4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco

| Data do Evento | Número do Processo | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 18/11/08 | PA 2006-0.266.900-2 | R\$ 11.840.860,01 | Parque do Chuvisco |
| 07/06/11 | PA 2011.0.005.068-6 | R\$ 2.671.028,35 | Parque do Chuvisco |
| 11/04/12 | PA 2011.0.005.068-6 comp. | R\$ 5.238.975,81 | Parque do Chuvisco |
| Total Acumulado | | R\$ 19.750.864,17 | |

Não foram apresentadas desapropriações desde Mai/2012

4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

| Data do Evento | Número do Processo | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|
| 17/10/12 | Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012 | R\$ 82.645.737,41 | Metrô - Linha 17 |
| 03/01/13 | Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 01 de Setembro de 2012 e 01 de outubro de 2012. | R\$ 964.541,22 | Metrô - Linha 17 |
| 26/03/14 | Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 02 de outubro de 2012 e 03 de dezembro de 2013. | R\$ 71.179.768,30 | Metrô - Linha 17 |
| 17/09/14 | Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos. | R\$ 3.899.431,62 | Metrô - Linha 17 |
| Total Acumulado | | R\$ 158.689.478,55 | |

Não foram apresentadas desapropriações desde Out/2014

4.9.7 Implantação do Parque Linear

| Data do Evento | Número do Processo | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção |
|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20/05/2013 | PA 1996-0.105.724-2 | R\$ 55.624,93 | Implantação da Via Parque |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.034.820-4 | R\$ 225.258,29 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2012-0.342.633-6 | R\$ 203.040,75 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|---------------|
| 28/08/2013 | PA 2013-0.088.528-5 | R\$ 346.771,14 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.013.897-8 | R\$ 34.030,42 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.013.889-7 | R\$ 34.030,42 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.042.504-7 | R\$ 133.674,55 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.044.776-8 | R\$ 97.774,45 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.666-0 | R\$ 1.209.022,46 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.835-2 | R\$ 233.500,80 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.813-1 | R\$ 776.007,69 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.680-5 | R\$ 860.280,67 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.042.759-7 | R\$ 225.262,40 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.013.864-1 | R\$ 227.866,69 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.561-2 | R\$ 225.178,92 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.720-8 | R\$ 54.030,50 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2012-0.350.711-5 | R\$ 319.735,71 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.042.783-0 | R\$ 618.179,65 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2012-0.342.662-0 | R\$ 197.835,08 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.027.589-4 | R\$ 271.875,12 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2012-0.346.246-4 | R\$ 456.785,56 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.032.919-6 | R\$ 118.058,24 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.348.159-0 | R\$ 1.073.405,03 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.032.900-5 | R\$ 118.058,24 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.034.102-1 | R\$ 118.058,24 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.601-5 | R\$ 180.720,34 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.036.611-3 | R\$ 412.271,53 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.848-4 | R\$ 453.625,47 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.036.621-0 | R\$ 272.573,01 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.035.136-1 | R\$ 199.522,26 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.548-5 | R\$ 1.175.577,49 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.486-1 | R\$ 133.449,70 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.722-4 | R\$ 194.561,20 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.616-3 | R\$ 55.247,50 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.562-0 | R\$ 2.353.227,43 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.035.423-9 | R\$ 265.853,68 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.036.604-0 | R\$ 227.343,42 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.053.834-8 | R\$ 160.696,75 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.712-7 | R\$ 204.238,81 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.605-8 | R\$ 312.502,71 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.727-5 | R\$ 222.958,74 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.036.690-3 | R\$ 454.286,30 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.088.550-1 | R\$ 1.155.595,70 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.036.719-5 | R\$ 468.613,54 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.034.128-5 | R\$ 389.755,10 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.569-8 | R\$ 356.929,48 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.013.884-6 | R\$ 61.414,51 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|---------------|
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.554-0 | R\$ 325.784,13 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.531-0 | R\$ 684.351,76 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.717-8 | R\$ 54.030,50 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.035.072-1 | R\$ 1.557.068,18 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.610-4 | R\$ 197.760,19 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.538-8 | R\$ 238.115,64 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2012-0.035.727-1 | R\$ 196.675,03 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2012-0.350.716-6 | R\$ 327.749,99 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.868-9 | R\$ 219.692,78 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.088.502-1 | R\$ 330.402,13 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.730-5 | R\$ 204.391,74 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.044.799-7 | R\$ 450.748,43 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.857-3 | R\$ 64.841,19 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.576-0 | R\$ 329.916,58 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.036.727-6 | R\$ 417.577,22 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.042.750-3 | R\$ 1.717.578,83 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.036.671-7 | R\$ 350.135,94 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.053.820-8 | R\$ 3.876.833,73 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.579-5 | R\$ 290.691,84 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2012-0.393.808-8 | R\$ 132.837,32 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.027.593-2 | R\$ 1.612.002,17 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.824-7 | R\$ 69.066,69 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.012.548-5 | R\$ 304.683,27 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2012-0.342.615-8 | R\$ 372.350,42 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.036.596-6 | R\$ 199.342,95 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.036.710-1 | R\$ 978.162,50 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.035.034-9 | R\$ 1.719.715,40 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2012-0.342.657-3 | R\$ 214.936,91 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.143.256-0 | R\$ 250.917,49 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.818-2 | R\$ 115.111,37 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.585-0 | R\$ 3.404.180,21 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.126.845-0 | R\$ 524.091,22 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.035.179-5 | R\$ 352.896,05 | Parque Linear |
| 28/08/2013 | PA 2013-0.042.742-2 | R\$ 2.376.253,34 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.332.909-8 | R\$ 308.805,11 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.332.934-9 | R\$ 187.502,73 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.332.945-4 | R\$ 151.929,31 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.332.965-9 | R\$ 220.166,80 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.332.974-8 | R\$ 139.597,74 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.333.064-9 | R\$ 177.866,00 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.333.072-0 | R\$ 101.673,01 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.333.077-0 | R\$ 90.821,60 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.333.079-7 | R\$ 109.837,45 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.333.087-8 | R\$ 162.616,57 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|---------------|
| 01/10/2013 | PA 2012-0.333.095-9 | R\$ 169.734,39 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.333.111-4 | R\$ 313.733,48 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.346.230-8 | R\$ 118.058,24 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.348.134-5 | R\$ 2.789.438,33 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.349.303-3 | R\$ 418.936,41 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.349.307-6 | R\$ 217.260,62 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.354.606-4 | R\$ 164.016,87 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.032.881-5 | R\$ 491.227,61 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.032.907-2 | R\$ 317.132,47 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.036.714-4 | R\$ 385.789,52 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.042.769-4 | R\$ 2.374.580,19 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.042.781-3 | R\$ 116.335,83 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.053.781-3 | R\$ 419.949,26 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.053.794-5 | R\$ 175.367,15 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.053.802-0 | R\$ 2.208.268,18 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.126.632-5 | R\$ 1.132.540,58 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.143.230-6 | R\$ 238.457,62 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.143.236-5 | R\$ 201.150,78 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.143.252-7 | R\$ 184.825,00 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.165.232-2 | R\$ 498.455,95 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.165.234-9 | R\$ 584.089,72 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.036.582-6 | R\$ 156.023,37 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.053.786-4 | R\$ 846.806,47 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.333.053-3 | R\$ 234.505,05 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.348.177-9 | R\$ 1.250.439,18 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.333.102-5 | R\$ 432.538,61 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.143.245-4 | R\$ 317.612,84 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.165.227-6 | R\$ 1.320.796,23 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.330.862-7 | R\$ 236.267,66 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.330.843-0 | R\$ 103.485,02 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.330.874-0 | R\$ 96.416,31 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.330.997-6 | R\$ 298.017,28 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.332.835-0 | R\$ 351.467,84 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.330.822-8 | R\$ 302.693,07 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.142.164-9 | R\$ 326.980,92 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.035.427-1 | R\$ 342.311,51 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.350.723-9 | R\$ 135.518,68 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.126.396-2 | R\$ 145.688,26 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.329.338-7 | R\$ 290.047,55 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.035.444-1 | R\$ 231.252,82 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.326.324-0 | R\$ 696.087,40 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.330.793-0 | R\$ 149.844,87 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.330.815-5 | R\$ 246.850,66 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.142.207-6 | R\$ 183.345,59 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 01/10/2013 | PA 2013-0.013.907-9 | R\$ 150.086,07 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.332.808-3 | R\$ 541.594,68 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.329.304-9 | R\$ 337.740,13 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.330.776-0 | R\$ 307.290,67 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.332.956-0 | R\$ 179.836,96 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2012-0.333.081-9 | R\$ 99.215,80 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.036.590-7 | R\$ 216.861,67 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.042.495-4 | R\$ 184.960,82 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.142.216-5 | R\$ 342.363,87 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.142.155-0 | R\$ 179.780,70 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.035.450-6 | R\$ 144.989,65 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.036.532-0 | R\$ 200.179,34 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.142.152-5 | R\$ 325.383,79 | Parque Linear |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.142.203-3 | R\$ 127.756,05 | Parque Linear |
| 02/10/2013 | PA 2013-0.126.824-7 comp. | R\$ 19.233,31 | Parque Linear |
| 23/10/2013 | 089.576.0070-1 * | R\$ 14.041,05 | Parque Linear |
| 23/10/2013 | 089.576.0106-6 * | R\$ 14.391,00 | Parque Linear |
| 23/10/2013 | 091.444.0088-8 * | R\$ 149.895,36 | Parque Linear |
| 23/10/2013 | 091.444.0078-0 * | R\$ 8.576,94 | Parque Linear |
| 23/10/2013 | 091.444.0087-1 * | R\$ 40.536,96 | Parque Linear |
| 24/10/2013 | PA 2013-0.126.888-3 | R\$ 817.011,20 | Parque Linear |
| 29/10/2013 | PA 2012-0.329.339-5 | R\$ 207.192,84 | Parque Linear |
| 29/10/2013 | PA 2013-0.142.211-4 | R\$ 333.393,62 | Parque Linear |
| 29/10/2013 | PA 2012-0.353.817-7 | R\$ 118.369,06 | Parque Linear |
| 29/10/2013 | PA 2013-0.035.023-3 | R\$ 481.828,26 | Parque Linear |
| 29/10/2013 | PA 2013-0.036.552-4 | R\$ 236.606,97 | Parque Linear |
| 29/10/2013 | PA 2012-0.350.720-4 | R\$ 224.758,23 | Parque Linear |
| 29/10/2013 | PA 2013-0.142.158-4 | R\$ 257.770,95 | Parque Linear |
| 29/10/2013 | PA 2013-0.165.226-8 | R\$ 1.819.051,89 | Parque Linear |
| 29/10/2013 | PA 2013-0.142.142-8 | R\$ 236.432,84 | Parque Linear |
| 29/10/2013 | PA 2013-0.126.610-4 | R\$ 493.704,05 | Parque Linear |
| 04/11/2013 | 089.576.0041-8 * | R\$ 36.374,56 | Parque Linear |
| 04/11/2013 | 089.087.0013-7 * | R\$ 242.620,40 | Parque Linear |
| 04/11/2013 | 089.576.0072-8 * | R\$ 49.069,46 | Parque Linear |
| 13/11/2013 | PA 2013-0.026.136-2 | R\$ 283.078,21 | Parque Linear |
| 13/11/2013 | PA 2013-0.160.330-5 | R\$ 64.161,40 | Parque Linear |
| 13/11/2013 | PA 2013-0.160.318-6 | R\$ 119.275,68 | Parque Linear |
| 13/11/2013 | PA 2013-0.160.231-7 | R\$ 280.791,04 | Parque Linear |
| 13/11/2013 | PA 2013-0.026.090-0 | R\$ 71.067,71 | Parque Linear |
| 13/11/2013 | PA 2013-0.126.531-0 comp. | R\$ 79.318,63 | Parque Linear |
| 13/11/2013 | PA 2013-0.126.818-2 comp. | R\$ 26.909,95 | Parque Linear |
| 21/11/2013 | PA 2012-0.348.159-0 comp. | R\$ 225.657,63 | Parque Linear |
| 21/11/2013 | PA 2012-0.342.615-8 comp. | R\$ 94.215,58 | Parque Linear |
| 29/11/2013 | PA 2013-0.036.596-6 comp. | R\$ 161.692,80 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 10/12/2013 | PA 2013-0.026.151-6 | R\$ 110.586,76 | Parque Linear |
| 17/12/2013 | PA 2012-0.333.111-4 | R\$ 100.566,52 | Parque Linear |
| 17/12/2013 | PA 2012-0.330.997-6 | R\$ 31.832,72 | Parque Linear |
| 17/12/2013 | PA 2013-0.035.450-6 | R\$ 129.110,35 | Parque Linear |
| 23/12/2013 | PA 2012-0.350.707-7 | R\$ 111.697,91 | Parque Linear |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.142.186-0 | R\$ 455.517,74 | Parque Linear |
| 23/12/2013 | PA 2012-0.353.811-8 | R\$ 112.409,57 | Parque Linear |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.142.572-5 | R\$ 111.079,12 | Parque Linear |
| 23/12/2013 | PA 2012-0.353.810-0 | R\$ 202.814,56 | Parque Linear |
| 23/12/2013 | PA 2012-0.350.698-4 | R\$ 406.472,53 | Parque Linear |
| 23/12/2013 | PA 2012-0.350.692-5 | R\$ 134.107,72 | Parque Linear |
| 23/12/2013 | PA 2012-0.350.685-2 | R\$ 117.589,54 | Parque Linear |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.142.607-1 | R\$ 133.578,53 | Parque Linear |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.142.575-0 | R\$ 203.204,01 | Parque Linear |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.142.176-0 | R\$ 49.825,38 | Parque Linear |
| 23/12/2013 | PA 2012-0.350.701-8 | R\$ 152.136,54 | Parque Linear |
| 09/01/2014 | PA 2012-0.332.974-8 comp. | R\$ 167.230,87 | Parque Linear |
| 09/01/2014 | PA 2012-0.350.723-9 comp. | R\$ 81.602,62 | Parque Linear |
| 09/01/2014 | PA 2012-0.354.606-4 comp. | R\$ 12.776,87 | Parque Linear |
| 14/01/2014 | PA 2013-0.036.611-3 comp. | R\$ 132.932,32 | Parque Linear |
| 14/01/2014 | PA 2013-0.088.550-1 comp. | R\$ 512.587,30 | Parque Linear |
| 24/01/2014 | PA 2013-0.035.427-1 comp. | R\$ 25.671,30 | Parque Linear |
| 24/01/2014 | PA 2013-0.035.034-9 comp. | R\$ 1.080.284,60 | Parque Linear |
| 17/02/2014 | PA 2012-0.353.808-8 | R\$ 121.064,72 | Parque Linear |
| 17/02/2014 | PA 2012-0.346.230-8 | R\$ 118.058,24 | Parque Linear |
| 17/02/2014 | PA 2012-0.348.134-5 | R\$ 922.336,49 | Parque Linear |
| 17/02/2014 | PA 2012-0.348.177-9 | R\$ 527.223,24 | Parque Linear |
| 18/02/2014 | PA 2012-0.333.079-7 | R\$ 30.652,55 | Parque Linear |
| 18/02/2014 | PA 2013-0.126.868-9 comp. | R\$ 30.140,69 | Parque Linear |
| 18/02/2014 | PA 2013-0.143.256-0 comp. | R\$ 55.032,22 | Parque Linear |
| 18/02/2014 | PA 2012-0.332.934-9 comp. | R\$ 38.832,00 | Parque Linear |
| 18/02/2014 | PA 2012-0.330.815-5 comp. | R\$ 53.736,91 | Parque Linear |
| 18/02/2014 | PA 2013-0.142.158-4 comp. | R\$ 87.229,05 | Parque Linear |
| 20/02/2014 | PA 2013-0.126.585-0 comp. | R\$ 340.072,26 | Parque Linear |
| 20/02/2014 | PA 2013-0.012.720-8 comp. | R\$ 270.670,24 | Parque Linear |
| 20/02/2014 | PA 2013-0.330.793-0 comp. | R\$ 91.326,03 | Parque Linear |
| 27/02/2014 | PA 2013-0.026.151-6 comp. | R\$ 60.195,73 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.330.862-7 comp. | R\$ 54.732,35 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.025.893-0 | R\$ 156.679,83 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.342.666-2 | R\$ 34.192,44 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.342.622-0 | R\$ 24.818,90 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.026.842-1 | R\$ 5.936,19 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.142.546-6 | R\$ 45.817,67 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.026.039-0 | R\$ 111.154,17 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|----------------------|------------------|---------------|
| 14/03/2014 | PA 2013-0.126.456-0 | R\$ 121.046,54 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.348.128-0 | R\$ 8.230,25 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.346.273-1 | R\$ 40.126,21 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.154.712-0 | R\$ 583.800,96 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.007.011-7 | R\$ 442.858,63 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.341-5 | R\$ 522.540,02 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.154.904-1 | R\$ 96.797,33 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.342.620-4 | R\$ 63.884,19 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.548-7 | R\$ 114.224,16 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.347-4 | R\$ 570.660,08 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.346.287-1 | R\$ 79.555,91 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.325-3 | R\$ 225.325,37 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.257-0 | R\$ 246.269,91 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.300-3 | R\$ 99.756,07 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.026.014-5 | R\$ 91.147,32 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.565-7 | R\$ 335.387,76 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.006.962-3 | R\$ 162.986,16 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.238-4 | R\$ 668.528,19 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.353.816-9 | R\$ 51.041,92 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.349.331-9 | R\$ 2.770.677,42 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.544-4 | R\$ 151.759,91 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.053.809-9 | R\$ 14.549,60 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.154.735-9 | R\$ 423.870,01 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.026.833-2 | R\$ 93.753,14 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-.0.026.006-4 | R\$ 122.229,80 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.154.810-0 | R\$ 629.286,78 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.154.908-4 | R\$ 98.777,43 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.007.001-0 | R\$ 87.708,21 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.026.173-7 | R\$ 131.568,56 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.154.726-0 | R\$ 21.773,91 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.026.018-8 | R\$ 539.947,97 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.006.984-4 | R\$ 119.243,20 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.305-9 | R\$ 97.209,84 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.275-9 | R\$ 124.596,41 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.143.177-6 | R\$ 406.093,23 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.287-2 | R\$ 148.650,72 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.341-0 | R\$ 275.906,80 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.342.671-9 | R\$ 36.517,87 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.154.718-9 | R\$ 18.929,94 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.053.814-3 | R\$ 249.372,89 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.582-7 | R\$ 140.795,89 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.353.809-6 | R\$ 141.762,88 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.026.847-2 | R\$ 142.814,79 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.126.432-2 | R\$ 171.249,66 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------|----------------|---------------|
| 14/03/2014 | PA 2013-0.142.223-8 | R\$ 289.180,70 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.142.523-7 | R\$ 95.519,80 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.353.813-4 | R\$ 61.654,36 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.126.428-4 | R\$ 131.718,01 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.126.417-9 | R\$ 221.820,62 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.036.658-0 | R\$ 800.204,67 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.353.812-6 | R\$ 65.593,61 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.342.665-4 | R\$ 31.283,46 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.285-0 | R\$ 443.785,38 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.026.068-4 | R\$ 111.819,28 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.026.081-1 | R\$ 395.152,44 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.581-9 | R\$ 65.725,11 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.578-9 | R\$ 39.889,23 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.353.815-0 | R\$ 72.809,61 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.026.859-6 | R\$ 174.980,30 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.016.213-5 | R\$ 89.209,06 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.016.223-2 | R\$ 161.442,31 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.016.216-0 | R\$ 124.532,05 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.552-5 | R\$ 28.320,00 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.310-5 | R\$ 110.568,30 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.345-8 | R\$ 233.622,01 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.025.960-0 | R\$ 97.942,81 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.343-1 | R\$ 233.632,11 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.298-2 | R\$ 433.893,55 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.354-2 | R\$ 346.186,44 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.016.208-9 | R\$ 286.981,23 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.351-2 | R\$ 253.132,25 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.571-1 | R\$ 522.902,40 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.579-7 | R\$ 95.288,96 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.335-0 | R\$ 280.527,07 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.542-8 | R\$ 152.414,44 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.026.838-3 | R\$ 28.076,31 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.546-0 | R\$ 151.522,48 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.006.972-0 | R\$ 113.201,61 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.583-5 | R\$ 55.403,18 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.278-8 | R\$ 237.103,62 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.599-0 | R\$ 208.821,11 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.350.697-6 | R\$ 41.307,12 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.006.988-7 | R\$ 135.077,82 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.006.992-5 | R\$ 178.226,85 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.154.913-0 | R\$ 35.313,38 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.154.912-2 | R\$ 76.280,02 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.006.998-4 | R\$ 160.922,78 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.088.569-2 | R\$ 151.080,90 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 14/03/2014 | PA 2013-0.006.956-9 | R\$ 237.172,13 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.349.333-5 | R\$ 8.514.033,97 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.558-4 | R\$ 231.755,41 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.346.258-8 | R\$ 41.369,71 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.007.007-9 | R\$ 122.091,95 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.539-6 | R\$ 219.608,88 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.344.471-7 | R\$ 114.459,97 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.358-0 | R\$ 102.754,97 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.012.367-9 | R\$ 674.558,09 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.555-0 | R\$ 699.138,87 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.027.574-6 | R\$ 151.599,80 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.154.899-1 | R\$ 408.899,10 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.053.827-5 | R\$ 40.042,39 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.142.221-1 | R\$ 1.031.499,31 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2012-0.353.818-5 | R\$ 52.611,23 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.335-6 | R\$ 68.434,01 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.309-7 | R\$ 256.781,87 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.266-0 | R\$ 99.872,50 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.296-1 | R\$ 737.033,25 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.279-1 | R\$ 89.790,91 | Parque Linear |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.160.349-6 | R\$ 123.154,75 | Parque Linear |
| 31/03/2014 | PA 2013-0.013.884-6 comp. | R\$ 3.585,49 | Parque Linear |
| 02/04/2014 | PA 2012-0.333.053-3 comp. | R\$ 73.494,95 | Parque Linear |
| 11/04/2014 | PA 2012-0.333.077-0 comp. | R\$ 25.829,33 | Parque Linear |
| 06/05/2014 | PA 2013-0.027.589-4 comp. | R\$ 58.124,88 | Parque Linear |
| 06/05/2014 | PA 2013-0.126.857-3 comp. | R\$ 45.130,81 | Parque Linear |
| 06/05/2014 | PA 2013-0.036.621-0 comp. | R\$ 51.276,99 | Parque Linear |
| 06/05/2014 | PA 2013-0.126.666-0 comp. | R\$ 1.963.977,54 | Parque Linear |
| 07/05/2014 | PA 2012-0.330.776-0 comp. | R\$ 77.659,33 | Parque Linear |
| 07/05/2014 | PA 2013-0.013.889-7 comp. | R\$ 214.969,58 | Parque Linear |
| 27/05/2014 | PA 2012-0.330.874-0 comp. | R\$ 14.293,26 | Parque Linear |
| 04/06/2014 | PA 2012-0.349.307-6 comp. | R\$ 125.947,38 | Parque Linear |
| 04/06/2014 | PA 2013-0.036.590-7 comp. | R\$ 73.407,33 | Parque Linear |
| 04/06/2014 | PA 2012-0.333.087-8 comp. | R\$ 136.291,43 | Parque Linear |
| 05/06/2014 | PA 2013-0.012.358-0 comp. | R\$ 25.968,29 | Parque Linear |
| 04/07/2014 | PA 2012-0.333.064-9 comp. | R\$ 46.705,00 | Parque Linear |
| 07/07/2014 | PA 2013-0.035.072-1 comp. | R\$ 992.931,82 | Parque Linear |
| 07/07/2014 | PA 2013-0.035.179-5 comp. | R\$ 103.375,85 | Parque Linear |
| 16/07/2014 | PA 2013-0.044.799-7 comp. | R\$ 38.426,57 | Parque Linear |
| 17/07/2014 | PA 2013-0.126.680-5 comp. | R\$ 223.668,33 | Parque Linear |
| 17/07/2014 | PA 2013-0.053.820-8 comp. | R\$ 1.959.166,27 | Parque Linear |
| 17/07/2014 | PA 2013-0.036.714-4 comp. | R\$ 189.250,48 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.341-3 | R\$ 155.357,57 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.059.164-0 | R\$ 343.500,10 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|---------------|
| 22/07/2014 | PA 2014-0.058.742-1 | R\$ 38.020,83 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.051.313-4 | R\$ 479.602,11 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.059.160-7 | R\$ 498.967,69 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.059.138-0 | R\$ 173.920,89 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.228-0 | R\$ 267.851,64 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.378-2 | R\$ 105.909,10 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.059.071-6 | R\$ 263.738,17 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.471-1 | R\$ 413.245,34 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.459-2 | R\$ 420.404,73 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.454-1 | R\$ 91.239,37 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.394-4 | R\$ 403.142,93 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.059.098-8 | R\$ 104.192,23 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.059.075-9 | R\$ 657.276,37 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.058.734-0 | R\$ 177.350,05 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.058.691-3 | R\$ 76.856,90 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.059.123-2 | R\$ 164.258,61 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.311-1 | R\$ 67.244,41 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.734-0 | R\$ 333.744,70 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.405-3 | R\$ 151.144,86 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.209-3 | R\$ 1.117.283,86 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.187-9 | R\$ 63.507,18 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.496-7 | R\$ 164.165,15 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.483-5 | R\$ 117.864,71 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.051.368-1 | R\$ 129.321,99 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.058.722-7 | R\$ 116.301,74 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.051.323-1 | R\$ 376.777,31 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.059.083-0 | R\$ 144.032,04 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.369-3 | R\$ 188.010,60 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.779-0 | R\$ 53.230,79 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.040-6 | R\$ 254.108,42 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.707-3 | R\$ 48.391,20 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.361-8 | R\$ 217.564,76 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.051.532-3 | R\$ 2.855.119,40 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.681-6 | R\$ 254.587,47 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.942-4 | R\$ 200.883,71 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.679-4 | R\$ 323.508,43 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.058.700-6 | R\$ 62.907,58 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.968-8 | R\$ 125.335,01 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.882-7 | R\$ 162.874,41 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.669-7 | R\$ 90.261,89 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.070.742-7 | R\$ 113.141,69 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.953-0 | R\$ 121.220,92 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2013-0.319.102-0 | R\$ 64.288,97 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2013-0.319.138-1 | R\$ 1.140.678,79 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.690-5 | R\$ 51.346,62 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.734-0 | R\$ 333.744,70 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.155-0 | R\$ 248.621,58 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.919-0 | R\$ 68.463,76 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.070.648-0 | R\$ 74.812,10 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.044.060-9 | R\$ 227.311,46 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.070.655-2 | R\$ 121.572,49 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.070.639-0 | R\$ 44.136,44 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.044.110-9 | R\$ 179.737,29 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.044.078-1 | R\$ 131.341,13 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.129-1 | R\$ 224.852,18 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.754-5 | R\$ 369.739,19 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.870-3 | R\$ 171.088,36 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.845-2 | R\$ 100.330,52 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.808-8 | R\$ 139.245,10 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.692-1 | R\$ 142.700,03 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.692-1 | R\$ 599.267,59 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.032-5 | R\$ 168.251,15 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.721-9 | R\$ 63.388,43 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.749-9 | R\$ 281.116,02 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.794-4 | R\$ 385.697,06 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.011-2 | R\$ 140.731,22 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.004.024-4 | R\$ 265.099,12 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.832-0 | R\$ 189.303,88 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.893-2 | R\$ 19.571,83 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.767-7 | R\$ 284.474,19 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.003.876-2 | R\$ 115.204,53 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.044.140-0 | R\$ 22.267,71 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.051.389-4 | R\$ 2.289.402,22 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.051.410-6 | R\$ 3.213.366,10 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.051.506-4 | R\$ 4.946.897,88 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.051.521-8 | R\$ 4.629.397,29 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.051.572-2 | R\$ 1.486.150,89 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.051.401-7 | R\$ 1.908.099,18 | Parque Linear |
| 22/07/2014 | PA 2014-0.051.490-4 | R\$ 2.342.290,63 | Parque Linear |
| 23/07/2014 | PA 2012-0.342.666-2 comp. | R\$ 40.161,63 | Parque Linear |
| 23/07/2014 | PA 2013-0.012.278-8 comp. | R\$ 284.704,92 | Parque Linear |
| 23/07/2014 | PA 2013-0.266.880-0 comp. | R\$ 1.453.755,37 | Parque Linear |
| 23/07/2014 | PA 2014-0.004.285-9 | R\$ 201.506,34 | Parque Linear |
| 23/07/2014 | PA 2014-0.003.719-7 | R\$ 42.781,18 | Parque Linear |
| 23/07/2014 | PA 2014-0.003.707-3 | R\$ 48.391,20 | Parque Linear |
| 24/07/2014 | PA 2012-0.353.809-6 comp. | R\$ 144.858,18 | Parque Linear |
| 04/08/2014 | PA 2013-0.013.907-9 comp. | R\$ 44.847,09 | Parque Linear |
| 04/08/2014 | PA 2013-0.042.495-4 comp. | R\$ 119.435,18 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 04/08/2014 | PA 2013-0.142.152-5 comp. | R\$ 106.616,21 | Parque Linear |
| 18/08/2014 | PA 2012-0.332.909-8 comp. | R\$ 56.338,07 | Parque Linear |
| 21/08/2014 | PA 2012-0.026.039-0 comp. | R\$ 138.609,41 | Parque Linear |
| 21/08/2014 | PA 2012-0.006.992-5 comp. | R\$ 18.181,23 | Parque Linear |
| 21/08/2014 | PA 2012-0.160.296-1 comp. | R\$ 147.206,23 | Parque Linear |
| 21/08/2014 | PA 2012-0.329.340-9 comp. | R\$ 243.061,98 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2013-0.012.347-4 comp. | R\$ 620.715,01 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2013-0.154.908-4 comp. | R\$ 203.815,04 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2013-0.007.001-0 comp. | R\$ 56.604,18 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2013-0.026.018-8 comp. | R\$ 565.282,05 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2012-0.342.671-9 comp. | R\$ 246.817,20 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2013-0.027.582-7 comp. | R\$ 158.941,88 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2013-0.126.417-9 comp. | R\$ 139.015,48 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2013-0.026.068-4 comp. | R\$ 12.075,03 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2013-0.012.310-5 comp. | R\$ 200.993,06 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2013-0.006.998-4 comp. | R\$ 74.931,36 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2013-0.012.539-6 comp. | R\$ 346.821,98 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2012-0.353.818-5 comp. | R\$ 88.230,79 | Parque Linear |
| 22/08/2014 | PA 2013-0.160.279-1 comp. | R\$ 87.579,01 | Parque Linear |
| 27/08/2014 | PA 2013-0.036.582-6 comp. | R\$ 17.787,64 | Parque Linear |
| 27/08/2014 | PA 2013-0.165.227-6 comp. | R\$ 571.483,77 | Parque Linear |
| 27/08/2014 | PA 2013-0.126.456-0 comp. | R\$ 164.095,39 | Parque Linear |
| 27/08/2014 | PA 2013-0.154.913-0 comp. | R\$ 61.352,15 | Parque Linear |
| 15/09/2014 | PA 2013-0.035.444-1 comp. | R\$ 81.651,18 | Parque Linear |
| 15/09/2014 | PA 2014-0.070.709-5 comp. | R\$ 260.627,57 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.143.236-5 comp. | R\$ 29.215,92 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.154.712-0 comp. | R\$ 825.835,68 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.027.542-8 comp. | R\$ 159.012,84 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2014-0.003.919-0 comp. | R\$ 60.091,63 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2014-0.003.669-7 comp. | R\$ 292.542,87 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2012-0.346.287-1 comp. | R\$ 9.600,27 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.036.658-0 comp. | R\$ 4.018.080,24 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.012.351-2 comp. | R\$ 310.873,59 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.154.810-0 comp. | R\$ 191.022,12 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.142.223-8 comp. | R\$ 220.137,67 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2012-0.348.128-0 comp. | R\$ 73.312,30 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2012-0.353.816-9 comp. | R\$ 73.299,64 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.027.578-9 comp. | R\$ 63.269,73 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.026.833-2 comp. | R\$ 66.493,47 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.319.102-0 comp. | R\$ 294.822,84 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.126.432-2 comp. | R\$ 106.725,87 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2014-0.003.690-5 comp. | R\$ 281.410,51 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.088.569-2 comp. | R\$ 160.622,21 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.027.546-0 comp. | R\$ 51.680,76 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 17/09/2014 | PA 2013-0.006.988-7 comp. | R\$ 121.948,02 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2012-0.350.697-6 comp. | R\$ 18.146,69 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.160.300-3 comp. | R\$ 30.895,84 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.160.309-7 comp. | R\$ 279.981,57 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2014-0.003.707-3 comp. | R\$ 17.495,25 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.154.718-9 comp. | R\$ 89.415,64 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.027.571-1 comp. | R\$ 83.711,37 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.025.893-0 comp. | R\$ 125.012,95 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.027.555-0 comp. | R\$ 482.676,27 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.016.216-0 comp. | R\$ 132.788,00 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.025.960-0 comp. | R\$ 220.038,11 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2014-0.003.953-0 comp. | R\$ 164.417,96 | Parque Linear |
| 17/09/2014 | PA 2012-0.342.665-4 comp. | R\$ 13.284,64 | Parque Linear |
| 19/09/2014 | PA 2012-0.330.822-8 comp. | R\$ 444.182,93 | Parque Linear |
| 24/09/2014 | PA 2013-0.142.216-5 comp. | R\$ 54.436,13 | Parque Linear |
| 24/09/2014 | PA 2013-0.142.203-3 comp. | R\$ 42.032,77 | Parque Linear |
| 26/09/2014 | PA 2013-0.042.781-3 comp. | R\$ 144.816,17 | Parque Linear |
| 26/09/2014 | PA 2011-0.293.157-4 comp. | R\$ 146.425,61 | Parque Linear |
| 30/09/2014 | PA 2013-0.027.578-9 comp. | R\$ 18.211,51 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2014-0.003.692-1 comp. | R\$ 154.160,68 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2014-0.004.187-9 comp. | R\$ 27.874,71 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2014-0.004.209-3 comp. | R\$ 345.136,31 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2014-0.070.639-0 comp. | R\$ 162.153,29 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2012-0.342.620-4 comp. | R\$ 119.896,97 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2014-0.003.942-4 comp. | R\$ 298.923,19 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2012-0.353.813-4 comp. | R\$ 120.926,96 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2013-0.126.456-0 comp. | R\$ 296,82 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2014-0.003.679-4 comp. | R\$ 17.795,42 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2013-0.154.726-0 comp. | R\$ 225.493,49 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2013-0.026.006-4 comp. | R\$ 580.366,04 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2013-0.007.011-7 comp. | R\$ 171.090,77 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2014-0.003.893-2 comp. | R\$ 92.646,20 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2014-0.070.648-0 comp. | R\$ 120.966,79 | Parque Linear |
| 31/10/2014 | PA 2014-0.004.040-6 comp. | R\$ 962.262,81 | Parque Linear |
| 12/11/2014 | PA 2013-0.142.619-5 comp. | R\$ 124.013,61 | Parque Linear |
| 12/11/2014 | PA 2013-0.142.207-6 comp. | R\$ 79.346,68 | Parque Linear |
| 12/11/2014 | PA 2013-0.142.164-9 comp. | R\$ 95.575,08 | Parque Linear |
| 27/11/2014 | PA 2013-0.319.102-0 comp. | R\$ 1.450,14 | Parque Linear |
| 27/11/2014 | PA 2013-0.154.810-0 comp. | R\$ 939,57 | Parque Linear |
| 27/11/2014 | PA 2013-0.353.816-9 comp. | R\$ 360,54 | Parque Linear |
| 27/11/2014 | PA 2013-0.126.432-2 comp. | R\$ 524,96 | Parque Linear |
| 27/11/2014 | PA 2013-0.154.913-0 comp. | R\$ 111,40 | Parque Linear |
| 27/11/2014 | PA 2013-0.154.718-9 comp. | R\$ 439,81 | Parque Linear |
| 27/11/2014 | PA 2014-0.044.060-9 comp. | R\$ 349.666,67 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 01/12/2014 | PA 2012-0.332.835-0 comp. | R\$ 7.505,28 | Parque Linear |
| 18/12/2014 | PA 2014-0.003.669-7 comp. | R\$ 1.446,54 | Parque Linear |
| 18/12/2014 | PA 2012-0.333.081-9 comp. | R\$ 81.611,20 | Parque Linear |
| 29/01/2015 | PA 2012-0.348.134-5 comp. | R\$ 301.463,51 | Parque Linear |
| 27/02/2015 | PA 2012-0.326.534-0 comp. | R\$ 65.612,60 | Parque Linear |
| 27/02/2015 | PA 2013-0.165.232-2 comp. | R\$ 46.471,00 | Parque Linear |
| 06/03/2015 | PA 2013-0.036.604-0 comp. | R\$ 170.878,36 | Parque Linear |
| 06/03/2015 | PA 2013-0.126.596-5 | R\$ 5.608.876,91 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.003.669-7 comp. | R\$ 1.494,18 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.059.075-9 comp. | R\$ 769.314,26 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2012-0.350.697-6 comp. | R\$ 92,69 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.070.655-2 comp. | R\$ 119.300,67 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.004.209-3 comp. | R\$ 1.361,90 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.044.078-1 comp. | R\$ 144.445,82 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.004.040-6 comp. | R\$ 3.797,06 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.160.300-3 comp. | R\$ 157,80 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2012-0.342.620-4 comp. | R\$ 473,13 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.027.574-6 comp. | R\$ 719.714,59 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.053.814-3 comp. | R\$ 102.367,65 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.026.173-7 comp. | R\$ 105.209,51 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2012-0.349.333-5 comp. | R\$ 4.944.694,96 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2012-0.348.128-0 comp. | R\$ 374,45 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.003.794-4 comp. | R\$ 509.941,44 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.004.311-1 comp. | R\$ 68.964,34 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.070.639-0 comp. | R\$ 639,85 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.003.882-7 comp. | R\$ 71.300,03 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.004.187-9 comp. | R\$ 110,01 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.003.692-1 comp. | R\$ 608,32 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.003.942-4 comp. | R\$ 1.179,55 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.026.014-5 comp. | R\$ 485.895,52 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.007.011-7 comp. | R\$ 675,12 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.070.727-3 comp. | R\$ 65.341,18 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.160.266-0 comp. | R\$ 84.128,09 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.007.007-9 comp. | R\$ 119.395,11 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.044.110-9 comp. | R\$ 37.932,10 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.051.323-1 comp. | R\$ 683.003,19 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.006.984-4 comp. | R\$ 79.475,21 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.025.893-0 comp. | R\$ 638,51 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.003.893-2 comp. | R\$ 365,59 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.016.213-5 comp. | R\$ 304.769,40 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.044.060-9 comp. | R\$ 1.914,27 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.026.006-4 comp. | R\$ 2.290,11 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.044.140-0 comp. | R\$ 128.532,78 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.003.870-3 comp. | R\$ 159.060,69 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 26/03/2015 | PA 2014-0.004.405-3 comp. | R\$ 261.698,39 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2012-0.353.812-6 comp. | R\$ 1.098,78 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.027.555-0 comp. | R\$ 2.465,30 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.012.358-0 comp. | R\$ 1.340,88 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.003.679-4 comp. | R\$ 70,23 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2012-0.346.287-1 comp. | R\$ 49,05 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.143.177-6 comp. | R\$ 373.929,60 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.070.648-0 comp. | R\$ 477,32 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.143.227-6 comp. | R\$ 124.759,25 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.160.275-9 comp. | R\$ 194.358,36 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.027.571-1 comp. | R\$ 427,56 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.154.712-0 comp. | R\$ 4.218,00 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2012-0.353.815-0 comp. | R\$ 82.216,08 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.160.354-2 comp. | R\$ 314.219,97 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.026.838-3 comp. | R\$ 34.789,52 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.160.309-7 comp. | R\$ 1.430,03 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.027.593-2 comp. | R\$ 1.173.663,43 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.036.604-0 comp. | R\$ 149.574,22 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.035.136-1 comp. | R\$ 29.544,22 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.003-754-5 comp. | R\$ 228.076,75 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.003.749-9 comp. | R\$ 264.672,76 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.051.506-4 comp. | R\$ 1.166.913,79 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.004.341-3 comp. | R\$ 219.165,64 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.004.378-2 comp. | R\$ 87.373,28 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.059.098-8 comp. | R\$ 56.337,23 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.059.123-2 comp. | R\$ 262.628,54 | Parque Linear |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.059.083-0 comp. | R\$ 85.244,42 | Parque Linear |
| 30/04/2015 | PA 2014-0.293.962-7 | R\$ 5.974.305,48 | Parque Linear |
| 30/04/2015 | PA 2013-0.012.601-5 | R\$ 180.720,34 | Parque Linear |
| 30/04/2015 | PA 2013-0.088.562-5 | R\$ 1.191.273,84 | Parque Linear |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.027.544-4 comp. | R\$ 31.973,63 | Parque Linear |
| 01/06/2015 | PA 2012-0.342.666-2 comp. | R\$ 1.592,29 | Parque Linear |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.026.833-2 comp. | R\$ 71.203,23 | Parque Linear |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.160.349-6 comp. | R\$ 106.245,00 | Parque Linear |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.027.542-8 comp. | R\$ 88.612,74 | Parque Linear |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.025.960-0 comp. | R\$ 1.148,93 | Parque Linear |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.142.223-8 comp. | R\$ 1.149,44 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.006.972-0 comp. | R\$ 838,69 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.012.298-2 comp. | R\$ 211.861,84 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.012.367-9 comp. | R\$ 17.571,50 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.026.081-1 comp. | R\$ 2.617.680,74 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.026.859-6 comp. | R\$ 52.564,41 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.027.578-9 comp. | R\$ 30.898,43 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.027.583-5 comp. | R\$ 7.436,71 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 02/06/2015 | PA 2013-0.088.569-2 comp. | R\$ 260.853,49 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.126.428-4 comp. | R\$ 34.253,45 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.154.899-1 comp. | R\$ 332.802,05 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.154.904-1 comp. | R\$ 741.590,19 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.160.257-0 comp. | R\$ 64.668,29 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2013-0.160.335-6 comp. | R\$ 38.861,97 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.004.011-2 comp. | R\$ 355.116,93 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.004.285-9 comp. | R\$ 198.441,18 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.004.369-3 comp. | R\$ 109.927,40 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.051.313-4 comp. | R\$ 290.002,45 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.051.368-1 comp. | R\$ 425,44 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.058.734-0 comp. | R\$ 458.274,86 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.138-0 comp. | R\$ 156.488,40 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.164-0 comp. | R\$ 858,50 | Parque Linear |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.070.718-4 comp. | R\$ 243.687,19 | Parque Linear |
| 24/06/2015 | PA 2014-0.059.180-1 comp. | R\$ 185.364,18 | Parque Linear |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.088.562-5 comp. | R\$ 322.537,96 | Parque Linear |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.012.305-9 comp. | R\$ 468.977,59 | Parque Linear |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.165.232-2 comp. | R\$ 597.386,41 | Parque Linear |
| 24/06/2015 | PA 2012-0.353.808-8 comp. | R\$ 13.523,15 | Parque Linear |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.142.164-9 comp. | R\$ 94.693,57 | Parque Linear |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.004.440-1 | R\$ 333.392,02 | Parque Linear |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.027.586-0 | R\$ 239.105,17 | Parque Linear |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.027.548-7 comp. | R\$ 132.474,27 | Parque Linear |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.027.565-7 comp. | R\$ 607.912,01 | Parque Linear |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.012.285-0 comp. | R\$ 538.608,91 | Parque Linear |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.070.742-7 comp. | R\$ 176.582,78 | Parque Linear |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.003-808-8 comp. | R\$ 276.140,34 | Parque Linear |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.004.228-0 comp. | R\$ 515.374,77 | Parque Linear |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.004.471-1 comp. | R\$ 848.584,45 | Parque Linear |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.004.459-2 comp. | R\$ 145.822,79 | Parque Linear |
| 21/07/2015 | PA 2013-0.036.582-6 comp. | R\$ 22.201,21 | Parque Linear |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.126.562-0 comp. | R\$ 302.852,67 | Parque Linear |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.160.238-4 comp. | R\$ 1.348.402,36 | Parque Linear |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.016.223-2 comp. | R\$ 229.286,36 | Parque Linear |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.004.129-1 comp. | R\$ 16.334,73 | Parque Linear |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.003.845-2 comp. | R\$ 626.176,47 | Parque Linear |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.058.691-3 comp. | R\$ 84.090,85 | Parque Linear |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.058.722-7 comp. | R\$ 101.747,74 | Parque Linear |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.058.700-6 comp. | R\$ 188.533,79 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.053.834-8 comp. | R\$ 45.118,29 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.053.802-0 comp. | R\$ 316.086,42 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.165.234-9 comp. | R\$ 296.598,26 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2012-0.332.835-0 comp. | R\$ 95.918,69 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 31/07/2015 | PA 2012-0.326.534-0 comp. | R\$ 18.834,90 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.142.207-6 comp. | R\$ 72.948,15 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2012-0.333.081-9 comp. | R\$ 89.940,58 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.003.767-7 comp. | R\$ 482.180,42 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.058.742-1 comp. | R\$ 83.717,35 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.003.681-6 comp. | R\$ 2.339.382,50 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2012-0.342.657-3 comp. | R\$ 293.880,36 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2014-0393.935-0 comp. | R\$ 30.876,80 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.293.946-5 comp. | R\$ 64.503,42 | Parque Linear |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.293.943-0 comp. | R\$ 13.640,47 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.293.962-7 comp. | R\$ 3.276.833,06 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.004.285-9 comp. | R\$ 728,55 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.088.569-2 comp. | R\$ 38.222,17 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.070.718-4 comp. | R\$ 343,71 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.012.539-6 comp. | R\$ 19.518,95 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.036.727-6 comp. | R\$ 108.832,46 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.053.794-5 comp. | R\$ 93.043,06 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.160-7 comp. | R\$ 2.863.495,80 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.026.842-1 comp. | R\$ 2.019,95 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.003.968-8 comp. | R\$ 12.997,02 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.342.666-2 comp. | R\$ 15,97 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.164-0 comp. | R\$ 3.243,91 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.051.313-4 comp. | R\$ 150.869,71 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.027.583-5 comp. | R\$ 1.347,94 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.004.369-3 comp. | R\$ 1.103,01 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.026.081-1 comp. | R\$ 7.441,18 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.003.919-0 comp. | R\$ 321,16 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.138-0 comp. | R\$ 2.445,18 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.003.953-0 comp. | R\$ 8,60 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.012.298-2 comp. | R\$ 4.598,37 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.027.578-9 comp. | R\$ 4,27 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.165.227-6 comp. | R\$ 309.869,10 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.036.552-4 comp. | R\$ 8.281,78 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.350.711-5 comp. | R\$ 66.043,04 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.012.367-9 comp. | R\$ 12.383,00 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.126.428-4 comp. | R\$ 2.125,84 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.154.904-1 comp. | R\$ 527,43 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.058.734-0 comp. | R\$ 2.606,16 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.027.544-4 comp. | R\$ 320,83 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.142.223-8 comp. | R\$ 11,54 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.160.349-6 comp. | R\$ 225.264,56 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.026.859-6 comp. | R\$ 7.470,36 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.006.972-0 comp. | R\$ 1.896,62 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.004.011-2 comp. | R\$ 1.434,28 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 31/08/2015 | PA 2013-0.025.960-0 comp. | R\$ 11,53 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.027.579-7 comp. | R\$ 794,47 | Parque Linear |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.353.816-9 comp. | R\$ 2.809,09 | Parque Linear |
| 18/09/2015 | PA 2013-0.044.776-8 comp. | R\$ 14.060,43 | Parque Linear |
| 18/09/2015 | PA 2013-0.126.888-3 comp. | R\$ 87.670,99 | Parque Linear |
| 18/09/2015 | PA 2014-0.003.779-0 comp. | R\$ 15.927,72 | Parque Linear |
| 18/09/2015 | PA 2013-0.027.593-2 comp. | R\$ 994.352,34 | Parque Linear |
| 21/10/2015 | PA 2012-0.350.723-9 comp. | R\$ 34.509,10 | Parque Linear |
| 23/10/2015 | PA 2014-0.003.675-1 comp. | R\$ 155.308,90 | Parque Linear |
| 23/10/2015 | PA 2013-0.142.174-6 comp. | R\$ 166.895,60 | Parque Linear |
| 23/10/2015 | PA 2013-0.012.341-5 comp. | R\$ 528.764,46 | Parque Linear |
| 23/10/2015 | PA 2013-0.160.257-0 comp. | R\$ 218.056,70 | Parque Linear |
| 23/10/2015 | PA 2013-0.053.808-9 comp. | R\$ 7.670,01 | Parque Linear |
| 23/10/2015 | PA 2013-0.160.341-0 comp. | R\$ 690.133,83 | Parque Linear |
| 23/10/2015 | PA 2013-0.016.208-9 comp. | R\$ 375.819,47 | Parque Linear |
| 23/10/2015 | PA 2014-0.059.071-6 comp. | R\$ 194.880,42 | Parque Linear |
| 27/11/2015 | PA 2013-0.032.900-5 comp. | R\$ 93.424,20 | Parque Linear |
| 27/11/2015 | PA 2013-0.034.102-1 comp. | R\$ 12.515,26 | Parque Linear |
| 27/11/2015 | PA 2013-0.126.848-4 comp. | R\$ 168.709,10 | Parque Linear |
| 27/11/2015 | PA 2013-0.036.719-5 comp. | R\$ 214.151,17 | Parque Linear |
| 27/11/2015 | PA 2013-0.042.750-3 comp. | R\$ 899.476,91 | Parque Linear |
| 27/11/2015 | PA 2013-0.053.781-3 comp. | R\$ 8.570,07 | Parque Linear |
| 27/11/2015 | PA 2014-0.003.953-0 comp. | R\$ 18.303,88 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.036.532-0 comp. | R\$ 110.643,17 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2012-0.350.716-6 comp. | R\$ 381.447,95 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.042.769-4 comp. | R\$ 339.137,80 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2012-0.353.817-7 comp. | R\$ 25.989,66 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2014-0.004.496-7 comp. | R\$ 145.081,54 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.042.504-7 comp. | R\$ 206,30 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.013.897-8 comp. | R\$ 326.374,72 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.126.813-1 comp. | R\$ 482.657,85 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2012-0.332.965-9 comp. | R\$ 238.476,00 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2012-0.333.072-0 comp. | R\$ 174.944,35 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2012-0.348.177-9 comp. | R\$ 1.115.352,11 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.143.245-4 comp. | R\$ 102.973,99 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.027.581-9 comp. | R\$ 7.171,61 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2014-0.059.202-6 comp. | R\$ 413.896,45 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2014-0.003.675-1 comp. | R\$ 1.250,22 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.032.900-5 comp. | R\$ 1.072,23 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.053.781-3 comp. | R\$ 98,36 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.160.257-0 comp. | R\$ 1.755,32 | Parque Linear |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.053.808-9 comp. | R\$ 61,74 | Parque Linear |
| 13/07/2016 | 0042789-69.2011.8.26.0053 | R\$ 5.635,56 | Parque Linear |
| 26/07/2016 | 1008737-59.2013.8.26.0053 | R\$ 178.672,82 | Parque Linear |

| | | | |
|------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 28/07/2016 | 1014761-98.2016.8.26.0053 | R\$ 157.473,62 | Parque Linear |
| 28/07/2016 | 1046781-16.2014.8.26.0053 | R\$ 21.444,08 | Parque Linear |
| 28/07/2016 | 1014757-61.2016.8.26.0053 | R\$ 20.317,78 | Parque Linear |
| 28/07/2016 | 1014765-38.2016.8.26.0053 | R\$ 275.284,24 | Parque Linear |
| 28/07/2016 | 1014762-83.2016.8.26.0053 | R\$ 73.029,86 | Parque Linear |
| 28/07/2016 | 1014759-31.2016.8.26.0053 | R\$ 57.783,60 | Parque Linear |
| 28/07/2016 | 1014767-08.2016.8.26.0053 | R\$ 111.584,43 | Parque Linear |
| 29/07/2016 | 1009736-12.2013.8.26.0053 | R\$ 153.090,10 | Parque Linear |
| 29/07/2016 | 0025285-79.2013.8.26.0053 | R\$ 317.895,09 | Parque Linear |
| 29/07/2016 | 0032066-20.2013.8.26.0053 | R\$ 115.964,29 | Parque Linear |
| 29/07/2016 | 1046145-50.2014.8.26.0053 | R\$ 397.943,45 | Parque Linear |
| 29/07/2016 | 0025290-04.2013.8.26.0053 | R\$ 86.205,62 | Parque Linear |
| 29/07/2016 | 0025286-64.2013.8.26.0053 | R\$ 4.457,66 | Parque Linear |
| 29/07/2016 | 0031144-76.2013.8.26.0053 | R\$ 266,20 | Parque Linear |
| 29/07/2016 | 0043038-20.2011.8.26.0053 | R\$ 80.482,84 | Parque Linear |
| 29/07/2016 | 1046790-75.2014.8.26.0053 | R\$ 121.446,34 | Parque Linear |
| 29/07/2016 | 0033243-19.2013.8.26.0053 | R\$ 231.274,34 | Parque Linear |
| 17/08/2016 | 0025290-04.2013.8.26.0053 | R\$ 551,74 | Parque Linear |
| 17/08/2016 | 0032066-20.2013.8.26.0053 | R\$ 742,17 | Parque Linear |
| 17/08/2016 | 1014762-83.2016.8.26.0053 | R\$ 467,40 | Parque Linear |
| 17/08/2016 | 1046781-16.2014.8.26.0053 | R\$ 137,25 | Parque Linear |
| 17/08/2016 | 1014767-08.2016.8.26.0053 | R\$ 714,14 | Parque Linear |
| 17/08/2016 | 1014761-98.2016.8.26.0053 | R\$ 1.007,83 | Parque Linear |
| 17/08/2016 | 1014759-31.2016.8.26.0053 | R\$ 369,82 | Parque Linear |
| 17/08/2016 | 1014765-38.2016.8.26.0053 | R\$ 1.761,82 | Parque Linear |
| 17/08/2016 | 1014757-61.2016.8.26.0053 | R\$ 130,02 | Parque Linear |
| 17/08/2016 | 0043038-20.2011.8.26.0053 | R\$ 515,10 | Parque Linear |
| 24/08/2016 | 1047846-46.2014.8.26.0053 | R\$ 12.444.863,65 | Parque Linear |
| 24/08/2016 | 1014764-53.2016.8.26.0053 | R\$ 713.362,00 | Parque Linear |
| 24/08/2016 | 1009813-21.2013.8.26.0053 | R\$ 26.392,75 | Parque Linear |
| 01/09/2016 | 1014764-53.2016.8.26.0053 | R\$ 955,32 | Parque Linear |
| 12/09/2016 | 1009813-21.2013.8.26.0053 | R\$ 26.716,62 | Parque Linear |
| 22/09/2016 | 1014764-53.2016.8.26.0053 | R\$ 465,69 | Parque Linear |
| 22/09/2016 | 1046790-75.2014.8.26.0053 | R\$ 2,42 | Parque Linear |
| 22/09/2016 | 1046145-50.2014.8.26.0053 | R\$ 2.554,73 | Parque Linear |
| 22/09/2016 | 0025285-79.2013.8.26.0053 | R\$ 2.040,84 | Parque Linear |
| 22/09/2016 | 1014700-14.2014.8.26.0053 | R\$ 33,56 | Parque Linear |
| 22/09/2016 | 0032565-04.2013.8.26.0053 | R\$ 4,44 | Parque Linear |
| 22/09/2016 | 1042842-28.2014.8.26.0053 | R\$ 205.234,23 | Parque Linear |
| 22/09/2016 | 1046155-94.2014.8.26.0053 | R\$ 189.263,66 | Parque Linear |
| 23/09/2016 | 1009813-21.2013.8.26.0053 | R\$ 323,87 | Parque Linear |
| 29/09/2016 | 1015575-18.2013.8.26.0053 | R\$ 18.568,86 | Parque Linear |
| 13/10/2016 | 1015660-04.2013.8.26.0053 | R\$ 83.059,65 | Parque Linear |
| 21/10/2016 | | R\$ 78.440,52 | Parque Linear |

Prolongamento da Av. Jornalista Roberto
Marinho Parque Linear

| | | | |
|------------|--|-------------------|---|
| 21/10/2016 | 0042759-34.2011-8.26.0053 | R\$ 17.526,38 | Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05 |
| 21/10/2016 | 0019817-37.2013.8.26.0053 | R\$ 15,66 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 21/10/2016 | 0019817-37.2013.8.26.0053 | R\$ 250.044,81 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 21/10/2016 | 1047895-87.2014.8.26.0053 | R\$ 87.814,42 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 21/10/2016 | 0032565-04.2013.8.26.0053 | R\$ 113.572,64 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 21/10/2016 | 1047817-93.2014.8.26.0053 | R\$ 116.763,80 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 28/10/2016 | 1047895-87.2014.8.26.0053 | R\$ 70,25 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 09/11/2016 | 1015660-04.2013.8.26.0053 | R\$ 157,80 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 11/11/2016 | 0006833-16.2016.8.26.0053 | R\$ 710.809,00 | Processo anterior: 0042759-34.2011-8.26.0053 |
| 11/11/2016 | 0006736-16.2016.8.26.0053 | R\$ 74.142,70 | Honorários Advocaticios |
| 16/11/2016 | 1007093-81.2013.8.26.00536 | R\$ 3.210,94 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 28/11/2016 | 0042756-79.2011-8.26.0053 | R\$ 2.847,60 | Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05. Valor provisório fixado R\$ 2.887.000,00. |
| 28/11/2016 | 1014759-31.2016.8.26.0053 | R\$ 18.956,10 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 29/11/2016 | 0032075-79.2013.8.26.0053 | R\$ 17.761,24 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 29/11/2016 | 1006364-55.2013.8.26.0053 | R\$ 96.802,62 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 29/11/2016 | 1046951-85.2014.8.26.0053 | R\$ 24.195,57 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 29/11/2016 | 1015893-64.2014.8.26.0053 | R\$ 55.419,11 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 30/11/2016 | 1047850-83.2014.8.26.0053 | R\$ 104.726,67 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 30/11/2016 | 1007075-26.2014.8.26.0053 | R\$ 20.877,87 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 30/11/2016 | 1015887-57.2014.8.26.0053 | R\$ 100.433,50 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 01/12/2016 | 0032563-34.2013.8.26.0053 2099868-58.2016.8.26.0000 | R\$ 11.776.653,00 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 06/12/2016 | 1018399-13.2014.8.26.0053 | R\$ 61.474,24 | Núcleo Habitacional destinado à população de Baixa Renda |
| 07/12/2016 | 0025294-41.2013.8.26.0053 | R\$ 1.432.095,59 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 04/05/2017 | 0025294-41.2013.8.26.0053 | R\$ 17.117,61 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 15/05/2017 | 0028216-55.2013.8.26.0053 | R\$ 156.239,03 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 18/05/2017 | 0411498-11.1996.8.26.0053 | R\$ 1.455.194,44 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 31/05/2017 | 1015570-93.2013.8.26.0053 | R\$ 32.285,03 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 26/06/2017 | 0034830-76.2013.8.26.0053 | R\$ 13.159,27 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------|--|
| 27/06/2017 | 1004890-78.2015.8.26.0053 | R\$ 81.168,19 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 26/07/2017 | 0025294-41.2013.8.26.0053 | R\$ 6.426,11 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 27/07/2017 | 1006476-87.2014.8.26.0053 | R\$ 6.583,86 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 27/07/2017 | 1046951-85.2014.8.26.0053 | R\$ 11.788,25 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 27/07/2017 | 1046129-96.2014.8.26.0053 | R\$ 112.960,80 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 27/07/2017 | 1046165-41.2014.8.26.0053 | R\$ 23.729,65 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 27/07/2017 | 1046165-41.2014.8.26.0053 | R\$ 2.381,03 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 27/07/2017 | 1046948-33.2014.8.26.0053 | R\$ 1.107.860,26 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 31/07/2017 | 1006792-03.2014.8.26.0053 | R\$ 25.936,59 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 31/07/2017 | 1007075-26.2014.8.26.0053 | R\$ 17.978,59 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 31/07/2017 | 1006780-86.2014.8.26.0053 | R\$ 54.056,04 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 31/07/2017 | 1014683-75.2014.8.26.0053 | R\$ 78.987,73 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 15/08/2017 | 1015887-57.2014.8.26.0053 | R\$ 126.888,97 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 15/08/2017 | 1006499-33.2014.8.26.0053 | R\$ 28.417,63 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/10/2017 | 0028203-56.2013.8.26.0053 | R\$ 154.608,86 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/10/2017 | 1047850-83.2014.8.26.0053 | R\$ 108.399,74 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/10/2017 | 0034472-14.2013.8.26.0053 | R\$ 25.708,90 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/10/2017 | 1006364-55.2013.8.26.0053 | R\$ 100.197,76 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/10/2017 | 1006499-33.2014.8.26.0053 | R\$ 30.931,86 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/10/2017 | 1007179-18.2014.8.26.0053 | R\$ 205.875,03 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/10/2017 | 1015893-64.2014.8.26.0053 | R\$ 57.362,81 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/10/2017 | 1014692-37.2014.8.26.0053 | R\$ 216.456,50 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/10/2017 | 1047895-87.2014.8.26.0053 | R\$ 154,64 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/10/2017 | 1047817-93.2014.8.26.0053 | R\$ 205,46 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 19/10/2017 | 1024551-77.2014.8.26.0053 | R\$ 371.370,27 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 27/11/2017 | 0025281-42.2013.8.26.0053 | R\$ 1.043.096,41 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 27/11/2017 | 1006644-89.2014.8.26.0053 | R\$ 203.208,48 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 21/03/2018 | 1006823-23.2014.8.26.0053 | R\$ 862.815,24 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/04/2019 | 1006215-59.2013.8.26.0053 | 40,86 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |

| | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 05/04/2019 | 1008124-39.2013.8.26.0053 | 328,26 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/04/2019 | 0034840-23.2013.8.26.0053 | 7.402,63 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/04/2019 | 0024413-64.2013.8.26.0053 | 823,04 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 05/04/2019 | 0042785-32.2011.8.26.0053 | 2.186,22 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 18/04/2019 | 0035090-56.2013.8.26.0053 | 84.268,94 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 24/04/2019 | 0043319-73.2011.8.26.0053 | 1.248.352,08 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 30/04/2019 | 1009179-25.2013.8.26.0053 | 69.375,18 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| 02/05/2019 | 0034826-39.2013.8.26.0053 | 94.150,94 | Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear |
| Total Acumulado | | R\$ 288.824.881,68 | |

4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

| Data do Evento | Número do Processo | Valor Atestado - P0 (R\$) | Intervenção |
|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 01/10/2013 | PA 2013-0.175.816-3 | R\$ 2.310.007,63 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.175.825-2 | R\$ 1.008.409,16 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.175.830-9 | R\$ 1.059.712,37 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.175.837-6 | R\$ 5.663.200,98 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.200.936-9 | R\$ 981.336,45 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.200.944-0 | R\$ 2.352.566,75 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.200.951-2 | R\$ 4.247.252,45 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.200.969-5 | R\$ 294.215,68 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.200.976-8 | R\$ 81.412,96 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.200.987-3 | R\$ 85.933,70 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.201.038-3 | R\$ 61.554,41 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.201.046-4 | R\$ 70.073,11 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.201.052-9 | R\$ 88.448,77 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.364-6 | R\$ 1.205.603,05 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.368-9 | R\$ 275.351,56 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.371-9 | R\$ 277.477,65 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.377-8 | R\$ 268.257,06 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.387-5 | R\$ 257.782,17 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.388-3 | R\$ 278.194,24 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.395-6 | R\$ 273.228,57 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.402-2 | R\$ 170.778,43 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.406-5 | R\$ 160.846,67 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.433-2 | R\$ 168.519,13 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.442-1 | R\$ 169.056,42 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.213.695-6 | R\$ 378.249,50 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.213.683-2 | R\$ 531.243,19 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| 01/10/2013 | PA 2013-0.213.636-0 | R\$ 337.579,26 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.213.612-3 | R\$ 554.723,44 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.213.633-6 | R\$ 289.987,92 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.213.599-2 | R\$ 1.493.877,15 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.213.590-9 | R\$ 4.331.328,89 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.385-9 | R\$ 263.747,61 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.391-3 | R\$ 269.862,76 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.436-7 | R\$ 168.993,21 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.211.399-9 | R\$ 183.454,48 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.201.010-3 | R\$ 1.593.528,94 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.200.958-0 | R\$ 1.106.130,92 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.201.021-9 | R\$ 531.403,08 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.201.032-4 | R\$ 81.158,99 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.201.067-7 | R\$ 227.732,71 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.200.998-9 | R\$ 80.663,10 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.201.027-8 | R\$ 61.554,41 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.201.059-6 | R\$ 149.287,74 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.200.992-0 | R\$ 84.694,85 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.213.678-6 | R\$ 423.404,37 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.213.626-3 | R\$ 400.196,36 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.213.605-0 | R\$ 246.240,52 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.213.622-0 | R\$ 557.934,20 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.224.178-4 | R\$ 2.167.632,59 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.224.136-9 | R\$ 13.560,57 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.224.139-3 | R\$ 13.069,62 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.224.157-1 | R\$ 14.984,59 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.224.149-0 | R\$ 9.305,96 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.224.182-2 | R\$ 1.999.609,56 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.224.174-1 | R\$ 1.253.610,60 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/10/2013 | PA 2013-0.224.135-0 | R\$ 125.632,86 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/10/2013 | PA 2013-0.227.539-5 | R\$ 323.003,16 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/10/2013 | PA 2013-0.227.477-1 | R\$ 518.300,04 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/10/2013 | PA 2013-0.227.504-2 | R\$ 376.371,28 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/10/2013 | PA 2013-0.227.524-7 | R\$ 439.385,16 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/10/2013 | PA 2013-0.227.510-7 | R\$ 359.208,82 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/10/2013 | PA 2013-0.227.498-4 | R\$ 270.286,32 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/10/2013 | PA 2013-0.227.533-6 | R\$ 333.322,23 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/10/2013 | PA 2013-0.227.468-2 | R\$ 534.785,16 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/10/2013 | PA 2013-0.227.516-6 | R\$ 573.032,85 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 29/10/2013 | PA 2013-0.213.690-5 | R\$ 532.090,12 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/11/2013 | PA 2013-0.268.126-1 | R\$ 118.393,42 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/11/2013 | PA 2013-0.252.789-0 | R\$ 320.079,63 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/11/2013 | PA 2013-0.252.673-8 | R\$ 708.310,92 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/11/2013 | PA 2013-0.252.584-7 | R\$ 191.535,48 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| 13/11/2013 | PA 2013-0.252.579-0 | R\$ 119.548,53 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/11/2013 | PA 2013-0.252.945-1 | R\$ 203.138,05 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/11/2013 | PA 2013-0.143.252-7 | R\$ 21.285,00 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/11/2013 | PA 2013-0.211.385-9 | R\$ 61.615,39 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/11/2013 | PA 2013-0.175.837-6 | R\$ 74.153,82 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/11/2013 | PA 2013-0.211.395-6 | R\$ 80.795,43 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 29/11/2013 | PA 2013-0.268.110-5 | R\$ 55.969,08 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 29/11/2013 | PA 2013-0.252.632-0 | R\$ 547.195,77 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 29/11/2013 | PA 2013-0.266.974-1 | R\$ 218.253,09 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 29/11/2013 | PA 2013-0.267.010-3 | R\$ 177.565,70 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 29/11/2013 | PA 2013-0.227.377-5 | R\$ 336.152,32 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 29/11/2013 | PA 2013-0.227.387-2 | R\$ 320.121,11 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 29/11/2013 | PA 2013-0.227.405-4 | R\$ 326.496,13 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 29/11/2013 | PA 2013-0.227.400-3 | R\$ 346.268,30 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.252.932-0 | R\$ 348.603,87 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.252.745-9 | R\$ 320.937,24 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.252.645-2 | R\$ 405.190,66 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.266.861-3 | R\$ 225.563,22 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.266.867-2 | R\$ 673.292,61 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.099-0 | R\$ 68.352,78 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.252.639-8 | R\$ 514.917,92 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.252.777-7 | R\$ 310.628,22 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.252.620-7 | R\$ 352.746,17 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.266.880-0 | R\$ 2.086.831,17 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.252.971-0 | R\$ 4.946,72 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.252.658-4 | R\$ 734.447,41 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.266.991-1 | R\$ 470.776,57 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.161-0 | R\$ 234.294,33 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.231-4 | R\$ 1.921.669,05 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.097-4 | R\$ 439.961,42 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.175-0 | R\$ 317.830,50 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.182-2 | R\$ 452.827,01 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.170-9 | R\$ 452.827,01 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.192-0 | R\$ 670.811,30 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.208-0 | R\$ 445.264,57 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.252.577-4 | R\$ 13.108,52 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.217-9 | R\$ 1.186.935,91 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.257-8 | R\$ 2.772.382,75 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.118-0 | R\$ 9.816,39 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.143-1 | R\$ 311.585,47 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.115-6 | R\$ 19.131,95 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.122-9 | R\$ 8.277.900,64 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.129-6 | R\$ 1.076.530,97 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/12/2013 | PA 2013-0.268.112-1 | R\$ 28.703,65 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| 10/12/2013 | PA 2013-0.227.441-0 | R\$ 316.546,87 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.227.543-3 | R\$ 300.319,90 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.234.939-9 | R\$ 156.234,63 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.268.223-3 | R\$ 29.760.615,69 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.268.246-2 | R\$ 922.058,38 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.271.522-0 | R\$ 58.305,14 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.252.591-0 | R\$ 358.495,08 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.271.535-2 | R\$ 78.029,54 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.213.592-5 | R\$ 683.794,78 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.213.642-5 | R\$ 315.845,81 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.227.451-8 | R\$ 330.904,25 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.227.459-3 | R\$ 1.124.377,54 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.227.530-1 | R\$ 302.425,30 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.266.988-1 | R\$ 755.518,15 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.234.953-4 | R\$ 164.825,74 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.227.526-3 | R\$ 479.695,76 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.227.491-7 | R\$ 890.608,56 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.227.483-6 | R\$ 1.175.645,32 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.227.425-9 | R\$ 307.274,89 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.234.948-8 | R\$ 144.308,19 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.234.958-5 | R\$ 162.796,74 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.268.152-0 | R\$ 311.585,47 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.268.095-8 | R\$ 9.971.802,07 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.268.138-5 | R\$ 302.913,33 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.268.157-1 | R\$ 234.294,33 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.252.732-7 | R\$ 374.386,42 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.268.131-8 | R\$ 242.942,04 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.290.214-4 | R\$ 1.102.125,27 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.234.924-0 | R\$ 707.840,79 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.290.224-1 | R\$ 506.609,21 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.305.834-7 | R\$ 228.426,78 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.305.811-8 | R\$ 113.272,48 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.227.421-6 | R\$ 319.499,58 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.227.411-9 | R\$ 317.083,53 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.271.539-5 | R\$ 165.030,27 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.271.533-6 | R\$ 54.629,26 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.252.798-0 | R\$ 415.134,75 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.227.495-0 | R\$ 74.493,24 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.234.972-0 | R\$ 493.046,57 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.290.198-9 | R\$ 17.164,35 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.234.918-6 | R\$ 557.925,40 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.290.217-9 | R\$ 24.362,94 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.234.933-0 | R\$ 167.598,54 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.290.238-1 | R\$ 4.603.403,49 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 13/12/2013 | PA 2013-0.290.204-7 | R\$ 517.460,93 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.227.549-2 | R\$ 103.082,74 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.271.554-9 | R\$ 1.702.073,92 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.268.179-2 | R\$ 317.830,50 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/12/2013 | PA 2013-0.259.825-9 | R\$ 959.377,00 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 16/12/2013 | PA 2013-0.320.403-3 | R\$ 1.705.713,33 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 16/12/2013 | PA 2013-0.320.383-5 | R\$ 1.640.238,67 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 16/12/2013 | PA 2013-0.320.394-0 | R\$ 1.275.669,07 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 16/12/2013 | PA 2013-0.320.374-6 | R\$ 1.878.692,68 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 16/12/2013 | PA 2013-0.320.385-1 | R\$ 978.047,78 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/12/2013 | PA 2013-0.175.825-2 | R\$ 82.590,84 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/12/2013 | PA 2013-0.201.052-9 | R\$ 86.641,23 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.227.408-9 | R\$ 352.731,52 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.227.432-1 | R\$ 326.939,62 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.290.202-0 | R\$ 1.581.974,27 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.290.207-1 | R\$ 249.622,52 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.290.208-0 | R\$ 227.146,40 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.290.249-7 | R\$ 1.912.834,87 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.290.247-0 | R\$ 6.170.160,51 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.290.237-3 | R\$ 1.537.523,57 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.290.235-7 | R\$ 1.257.432,33 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.290.227-6 | R\$ 1.084.391,23 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.312.530-3 | R\$ 14.457.337,84 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.290.210-1 | R\$ 91.846,97 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.312.460-9 | R\$ 8.236.810,75 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.290.232-2 | R\$ 457.520,84 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.234.976-3 | R\$ 1.144.796,42 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.234.974-7 | R\$ 1.081.018,37 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.290.216-0 | R\$ 266.616,83 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.312.532-0 | R\$ 13.426.063,83 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 | PA 2013-0.234.966-6 | R\$ 1.072.991,33 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 (*) | PA 2013-0.266.982-2 | R\$ 297.012,91 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 (*) | PA 2013-0.227.417-8 | R\$ 307.189,29 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/12/2013 (*) | PA 2013-0.305.817-7 | R\$ 3.647.388,80 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 07/01/2014 | PA 2013-0.252.945-1 comp. | R\$ 167.861,95 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 08/01/2014 | PA 2013-0.213.599-2 comp. | R\$ 543.461,45 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 09/01/2014 | PA 2013-0.200.951-2 comp. | R\$ 216.575,67 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 09/01/2014 | PA 2013-0.200.998-9 comp. | R\$ 108.076,30 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 14/01/2014 | PA 2013-0.252.959-1 | R\$ 78.956,93 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 14/01/2014 | PA 2013-0.201.046-4 comp. | R\$ 109.126,89 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.197-0 | R\$ 999.660,15 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.265-9 | R\$ 443.109,02 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.271-3 | R\$ 633.745,62 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.213-6 | R\$ 327.255,83 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.253-5 | R\$ 513.074,85 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.234.960-7 | R\$ 2.771.927,55 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.201-2 | R\$ 190.072,63 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2012-0.348.148-5 | R\$ 371.397,99 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.200-4 | R\$ 243.874,99 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.234.963-1 | R\$ 727.310,77 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.209-8 | R\$ 465.333,79 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.211-0 | R\$ 1.164.257,15 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.199-7 | R\$ 246.965,68 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.267.028-6 | R\$ 152.890,01 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.221-7 | R\$ 1.269.396,07 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.267.019-7 | R\$ 152.890,01 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.268.096-6 | R\$ 412.930,37 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.223-3 | R\$ 942.290,15 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.219-5 | R\$ 12.113,02 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.290.259-4 | R\$ 476.208,93 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/01/2014 | PA 2013-0.234.967-4 | R\$ 476.492,32 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/01/2014 | PA 2013-0.201.010-3 | R\$ 1.289.072,74 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/01/2014 | PA 2013-0.268.097-4 | R\$ 16.879,28 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/01/2014 | PA 2013-0.268.170-9 | R\$ 296.572,99 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/01/2014 | PA 2013-0.252.577-4 | R\$ 9.991,48 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/01/2014 | PA 2013-0.268.115-6 | R\$ 45.339,81 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/02/2014 | PA 2013-0.267.010-3 | R\$ 172.651,39 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/02/2014 | PA 2013-0.266.994-6 | R\$ 166.060,59 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/02/2014 | PA 2013-0.259.923-2 | R\$ 139.694,30 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/02/2014 | PA 2013-0.267.000-6 | R\$ 171.175,84 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/02/2014 | PA 2013-0.200.969-5 comp. | R\$ 131.789,96 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/02/2014 | PA 2013-0.213.626-3 comp. | R\$ 169.152,02 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/02/2014 | PA 2013-0.211.371-9 comp. | R\$ 62.733,35 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/02/2014 | PA 2013-0.213.678-6 comp. | R\$ 85.050,66 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/02/2014 | PA 2013-0.227.498-4 comp. | R\$ 110.022,51 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/02/2014 | PA 2013-0.227.441-0 comp. | R\$ 117.453,13 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/02/2014 | PA 2013-0.268.152-0 comp. | R\$ 233.350,93 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/02/2014 | PA 2013-0.305.811-8 comp. | R\$ 27.149,52 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/02/2014 | PA 2013-0.234.972-0 comp. | R\$ 30.953,43 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 20/02/2014 | PA 2013-0.213.642-5 comp. | R\$ 91.223,19 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 20/02/2014 | PA 2013-0.211.364-6 comp. | R\$ 395.264,85 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 20/02/2014 | PA 2013-0.268.157-1 comp. | R\$ 298.485,37 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 20/02/2014 | PA 2013-0.290.238-1 comp. | R\$ 1.274.226,51 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 20/02/2014 | PA 2013-0.252.971-0 comp. | R\$ 371.053,28 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 25/02/2014 | PA 2013-0.266.754-4 | R\$ 178.140,31 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 25/02/2014 | PA 2013-0.252.959-1 | R\$ 324.278,81 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 27/02/2014 | PA 2013-0.211.402-2 comp. | R\$ 70.221,57 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 28/02/2014 | PA 2013-0.252.591-0 comp. | R\$ 207.504,92 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.266.867-2 comp. | R\$ 270.790,39 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.305.842-8 | R\$ 16.562.121,75 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.268.166-0 | R\$ 196.520,55 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.319.093-8 | R\$ 1.161.338,58 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.319.130-6 | R\$ 698.466,01 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.319.144-6 | R\$ 823.907,11 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.319.147-0 | R\$ 873.307,67 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.319.156-0 | R\$ 999.315,21 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.319.161-6 | R\$ 61.970,03 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.319.170-5 | R\$ 117.169,54 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.319.175-6 | R\$ 89.947,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.319.178-0 | R\$ 467.464,58 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.319.188-8 | R\$ 1.000.196,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 14/03/2014 | PA 2013-0.319.191-8 | R\$ 881.516,81 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 21/03/2014 | PA 2013-0.234.958-5 comp. | R\$ 40.895,41 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 21/03/2014 | PA 2013-0.268.161-0 comp. | R\$ 347.180,67 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/03/2014 | PA 2013-0.268.161-0 comp. | R\$ 191.275,46 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/03/2014 | PA 2013-0.252.789-0 comp. | R\$ 99.987,85 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/03/2014 | PA 2013-0.268.208-0 comp. | R\$ 125.690,12 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/03/2014 | PA 2013-0.290.217-9 comp. | R\$ 14.206,26 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/03/2014 | PA 2013-0.271.539-5 comp. | R\$ 170.341,96 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/03/2014 | PA 2013-0.227.468-2 comp. | R\$ 537.322,84 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/03/2014 | PA 2013-0.211.377-8 comp. | R\$ 136.144,16 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/03/2014 | PA 2013-0.224.157-1 comp. | R\$ 15.015,41 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/04/2014 | PA 2013-0.271.522-0 comp. | R\$ 55.934,27 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/04/2014 | PA 2013-0.252.932-0 comp. | R\$ 175.165,13 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/04/2014 | PA 2013-0.227.387-2 comp. | R\$ 33.823,89 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/04/2014 | PA 2013-0.234.974-7 comp. | R\$ 276.219,46 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/04/2014 | PA 2013-0.211.442-1 comp. | R\$ 42.759,37 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/04/2014 | PA 2013-0.234.918-6 comp. | R\$ 156.824,33 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 11/04/2014 | PA 2013-0.266.861-3 comp. | R\$ 64.271,88 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 11/04/2014 | PA 2013-0.211.436-7 comp. | R\$ 39.736,79 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 06/05/2014 | PA 2013-0.290.207-1 comp. | R\$ 151.260,07 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 06/05/2014 | PA 2013-0.143.227-6 | R\$ 138.665,15 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 06/05/2014 | PA 2013-0.305.834-7 comp. | R\$ 118.126,72 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 06/05/2014 | PA 2013-0.252.959-1 comp. | R\$ 12.821,28 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 09/05/2014 | PA 2013-0.252.632-0 comp. | R\$ 283.998,48 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 09/05/2014 | PA 2013-0.227.411-9 comp. | R\$ 44.916,47 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 27/05/2014 | PA 2013-0.290.214-4 comp. | R\$ 442.274,73 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 27/05/2014 | PA 2013-0.268.126-1 comp. | R\$ 5.493,32 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 27/05/2014 | PA 2013-0.252.658-4 comp. | R\$ 167.052,59 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 27/05/2014 | PA 2013-0.227.504-2 comp. | R\$ 143.628,72 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/05/2014 | PA 2013-0.227.495-0 comp. | R\$ 6.296,56 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| 30/05/2014 | PA 2013-0.227.477-1 comp. | R\$ 528.451,59 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/05/2014 | PA 2013-0.201.032-4 comp. | R\$ 120.241,01 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/05/2014 | PA 2013-0.290.265-9 comp. | R\$ 10.211,58 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/05/2014 | PA 2013-0.259.825-9 comp. | R\$ 291.305,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/05/2014 | PA 2013-0.290.247-0 comp. | R\$ 2.538.047,89 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/05/2014 | PA 2013-0.227.483-6 comp. | R\$ 1.277.076,18 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/05/2014 | PA 2013-0.227.526-3 comp. | R\$ 350.695,76 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/05/2014 | PA 2013-0.305.817-7 comp. | R\$ 1.381.611,20 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/05/2014 | PA 2013-0.234.939-9 comp. | R\$ 123.196,65 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/06/2014 | PA 2013-0.252.645-2 comp. | R\$ 90.456,97 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/06/2014 | PA 2013-0.234.948-8 comp. | R\$ 66.691,81 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 25/06/2014 | PA 2013-0.290.201-2 comp. | R\$ 166.927,37 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 25/06/2014 | PA 2013-0.227.549-2 comp. | R\$ 427.918,26 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 25/06/2014 | PA 2013-0.213.636-0 comp. | R\$ 103.941,21 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 25/06/2014 | PA 2013-0.290.221-7 comp. | R\$ 357.580,49 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 01/07/2014 | PA 2013-0.213.605-0 comp. | R\$ 80.031,48 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 01/07/2014 | PA 2013-0.211.433-2 comp. | R\$ 247.480,87 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 01/07/2014 | PA 2013-0.213.690-5 comp. | R\$ 295.359,88 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 01/07/2014 | PA 2013-0.268.257-8 comp. | R\$ 1.965.521,25 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/07/2014 | PA 2013-0.227.408-9 comp. | R\$ 45.509,48 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/07/2014 | PA 2013-0.290.208-0 comp. | R\$ 153.513,90 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/07/2014 | PA 2013-0.267.019-7 comp. | R\$ 72.291,99 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 07/07/2014 | PA 2013-0.268.246-2 comp. | R\$ 212.484,62 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 11/07/2014 | PA 2013-0.268.182-2 comp. | R\$ 470.399,99 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 11/07/2014 | PA 2013-0.290.199-7 comp. | R\$ 131.038,06 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 11/07/2014 | PA 2013-0.268.096-6 comp. | R\$ 108.506,63 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 16/07/2014 | PA 2013-0.290.253-5 comp. | R\$ 249.199,99 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/07/2014 | PA 2013-0.319.118-7 | R\$ 70.297,38 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/07/2014 | PA 2013-0.319.058-0 | R\$ 2.712.391,76 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 23/07/2014 | PA 2013-0.266.880-0 comp. | R\$ 3.222.153,69 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 23/07/2014 | PA 2013-0.252.620-7 comp. | R\$ 138.888,67 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 23/07/2014 | PA 2013-0.266.988-1 comp. | R\$ 433.350,85 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/07/2014 | PA 2013-0.319.188-8 comp. | R\$ 95.572,49 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 25/07/2014 | PA 2013-0.268.129-6 comp. | R\$ 318.469,03 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 25/07/2014 | PA 2013-0.290.204-7 comp. | R\$ 193.207,80 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/07/2014 | PA 2013-0.234.933-0 comp. | R\$ 91.456,46 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/08/2014 | PA 2013-0.200.958-0 comp. | R\$ 232.483,10 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/08/2014 | PA 2013-0.268.118-0 comp. | R\$ 18.723,61 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/08/2014 | PA 2013-0.227.400-3 comp. | R\$ 36.110,58 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/08/2014 | PA 2013-0.320.385-1 comp. | R\$ 37.452,22 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/08/2014 | PA 2013-0.227.417-8 comp. | R\$ 41.810,71 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/08/2014 | PA 2013-0.290.213-6 comp. | R\$ 154.191,07 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/08/2014 | PA 2013-0.290.211-0 comp. | R\$ 132.596,85 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/08/2014 | PA 2013-0.266.754-4 comp. | R\$ 85.859,69 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |

| | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| 04/08/2014 | PA 2013-0.259.823-2 comp. | R\$ 43.365,53 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 07/08/2014 | PA 2013-0.234.933-0 comp. | R\$ 91.456,46 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/08/2014 | PA 2013-0.290.198-9 comp. | R\$ 15.193,65 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/08/2014 | PA 2013-0.252.673-8 comp. | R\$ 260.441,12 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/08/2014 | PA 2013-0.227.530-1 comp. | R\$ 164.649,70 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/08/2014 | PA 2013-0.268.099-0 comp. | R\$ 81.147,22 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/08/2014 | PA 2013-0.175.830-9 comp. | R\$ 64.165,28 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 26/08/2014 | PA 2013-0.268.138-5 comp. | R\$ 279.899,67 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 26/08/2014 | PA 2013-0.268.179-2 comp. | R\$ 121.542,71 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/09/2014 | PA 2013-0.201.059-6 comp. | R\$ 327.073,26 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/09/2014 | PA 2013-0.213.590-9 comp. | R\$ 1.416.541,11 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/09/2014 | PA 2013-0.227.543-3 comp. | R\$ 160.680,02 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/09/2014 | PA 2013-0.211.331-5 comp. | R\$ 134.137,24 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/09/2014 | PA 2013-0.333.095-9 comp. | R\$ 82.765,61 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/09/2014 | PA 2013-0.227.425-9 comp. | R\$ 50.217,11 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/09/2014 | PA 2013-0.319.191-8 comp. | R\$ 142.846,09 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/09/2014 | PA 2013-0.290.259-4 comp. | R\$ 85.261,07 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/09/2014 | PA 2013-0.290.224-1 comp. | R\$ 200.788,79 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 19/09/2014 | PA 2013-0.290.197-0 comp. | R\$ 124.552,85 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 19/09/2014 | PA 2013-0.268.143-1 comp. | R\$ 298.414,53 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/09/2014 | PA 2013-0.266.994-6 comp. | R\$ 57.795,21 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/09/2014 | PA 2013-0.290.200-4 comp. | R\$ 36.274,01 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/10/2014 | PA 2013-0.165.232-2 comp. | R\$ 64.761,95 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/10/2014 | PA 2013-0.268.175-0 comp. | R\$ 291.260,08 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/10/2014 | PA 2013-0.319.188-8 comp. | R\$ 249,27 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/10/2014 | PA 2013-0.268.175-0 comp. | R\$ 215.128,54 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/10/2014 | PA 2013-0.234.953-4 comp. | R\$ 76.474,26 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/10/2014 | PA 2013-0.213.695-6 comp. | R\$ 194.100,50 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/10/2014 | PA 2013-0.268.246-2 comp. | R\$ 212.484,62 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/10/2014 | PA 2013-0.268.246-2 comp. | R\$ 50.751,90 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/10/2014 | PA 2013-0.266.587-8 | R\$ 445.233,06 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/10/2014 | PA 2013-0.266.612-2 | R\$ 421.136,32 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/10/2014 | PA 2013-0.266.607-6 | R\$ 370.173,85 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/10/2014 | PA 2013-0.271.548-4 | R\$ 524.159,91 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/10/2014 | PA 2013-0.305.826-6 | R\$ 4.320.994,82 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/10/2014 | PA 2013-0.266.626-2 | R\$ 1.045.227,01 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/10/2014 | PA 2013-0.266.617-3 | R\$ 851.993,06 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 06/10/2014 | PA 2013-0.267.028-6 comp. | R\$ 110.109,99 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 06/10/2014 | PA 2013-0.213.612-3 comp. | R\$ 66.921,77 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 06/10/2014 | PA 2013-0.175.816-3 comp. | R\$ 714.864,37 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 06/10/2014 | PA 2013-0.267.000-6 comp. | R\$ 5.181,24 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 06/10/2014 | PA 2012-0.329.338-7 comp. | R\$ 212.168,45 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 06/10/2014 | PA 2013-0.200.976-8 comp. | R\$ 84.108,65 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 08/10/2014 | PA 2013-0.266.754-4-8 comp. | R\$ 2.041,40 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|
| 14/10/2014 | PA 2013-0.142.636-5 comp. | R\$ 192.086,70 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 14/10/2014 | PA 2012-0.342.615-8 comp. | R\$ 85.512,30 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/10/2014 | PA 2014-0.058.684-0 | R\$ 82.556,36 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/10/2014 | PA 2014-0.044.135-4 | R\$ 204.698,23 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/10/2014 | PA 2014-0.059.258-1 | R\$ 264.040,54 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/10/2014 | PA 2013-0.0266.593-2 | R\$ 421.620,05 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/10/2014 | PA 2014-0.070.625-0 | R\$ 138.144,48 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/10/2014 | PA 2014-0.059.078-3 | R\$ 91.454,95 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/10/2014 | PA 2014-0.070.643-9 | R\$ 89.942,97 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/10/2014 | PA 2014-0.044.119-2 | R\$ 34.817,38 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/10/2014 | PA 2014-0.059.277-8 | R\$ 434.757,43 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/10/2014 | PA 2014-0.059.117-8 | R\$ 213.361,18 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/10/2014 | PA 2014-0.058.747-2 | R\$ 179.260,30 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 16/10/2014 | PA 2013-0.227.510-7 comp. | R\$ 194.491,18 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/10/2014 | PA 2014-0.003.832-0 comp. | R\$ 326.306,93 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/10/2014 | PA 2013-0.268.166-9 comp. | R\$ 186.271,33 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/10/2014 | PA 2014-0.004.155-0 comp. | R\$ 48.123,59 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/10/2014 | PA 2014-0.003.721-9 comp. | R\$ 96.321,02 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/10/2014 | PA 2013-0.160.287-2 comp. | R\$ 170.598,94 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/10/2014 | PA 2014-0.003.732-4 comp. | R\$ 374.970,30 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/10/2014 | PA 2013-0.0012.345-8 comp. | R\$ 147.047,57 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/10/2014 | PA 2012-0.0349.331-9 comp. | R\$ 2.235.196,48 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/10/2014 | PA 2013-0.319.058-0 comp. | R\$ 88.310,65 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/10/2014 | PA 2013-0.142.221-1 comp. | R\$ 915.651,82 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/10/2014 | PA 2013-0.006.956-9 comp. | R\$ 52.072,04 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/10/2014 | PA 2013-0.012.599-0 comp. | R\$ 69.813,62 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 20/10/2014 | PA 2013-0.320.374-6 comp. | R\$ 556.115,32 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.051.532-3 comp. | R\$ 1.310.863,02 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.003.968-8 comp. | R\$ 73.171,05 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2013-0.266.690-4 | R\$ 520.904,04 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.059.225-5 | R\$ 637.369,54 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.059.244-1 | R\$ 237.148,91 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.059.186-0 | R\$ 164.211,00 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.059.153-4 | R\$ 146.628,59 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.059.162-3 | R\$ 886.696,24 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.059.194-1 | R\$ 128.504,14 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.059.149-6 | R\$ 172.991,83 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.044.133-8 | R\$ 62.919,58 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.058.713-8 | R\$ 98.801,71 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.058.674-3 | R\$ 83.270,28 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.051.364-9 | R\$ 101.535,97 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.051.363-0 | R\$ 133.000,54 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.059.110-0 | R\$ 156.295,54 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.059.144-5 | R\$ 211.099,79 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 21/10/2014 | PA 2014-0.059.173-9 | R\$ 341.036,57 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.059.081-3 | R\$ 120.659,83 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 21/10/2014 | PA 2014-0.059.275-1 | R\$ 269.103,94 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 28/10/2014 | PA 2013-0.035.136-1 comp. | R\$ 40.884,56 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 28/10/2014 | PA 2011-0.244.778-8 comp. | R\$ 14.435,11 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/10/2014 | PA 2014-0.051.622-2 comp. | R\$ 85.536,49 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/10/2014 | PA 2013-0.319.156-0 comp. | R\$ 190.685,81 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/10/2014 | PA 2013-0.319.175-6 comp. | R\$ 256.552,26 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 31/10/2014 | PA 2013-0.319.161-6 comp. | R\$ 322.037,40 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/11/2014 | PA 2013-0.290.232-2 comp. | R\$ 100.406,16 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/11/2014 | PA 2013-0.165.234-9 comp. | R\$ 311.982,65 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/11/2014 | PA 2013-0.053.802-0 comp. | R\$ 336.082,52 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/11/2014 | PA 2013-0.234.963-1 comp. | R\$ 164.742,23 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 12/11/2014 | PA 2013-0.290.271-3 comp. | R\$ 219.326,34 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 12/11/2014 | PA 2013-0.266.982-2 comp. | R\$ 148.287,09 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 12/11/2014 | PA 2014-0.051.362-2 comp. | R\$ 149.449,46 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 12/11/2014 | PA 2013-0.266.611-4 comp. | R\$ 43.489,65 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 12/11/2014 | PA 2014-0.059.168-2 comp. | R\$ 1.358.067,46 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 13/11/2014 | PA 2013-0.290.202-0 comp. | R\$ 53.172,08 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 13/11/2014 | PA 2013-0.252.777-7 comp. | R\$ 133.831,83 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 13/11/2014 | PA 2013-0.142.575-0 comp. | R\$ 33.706,21 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 13/11/2014 | PA 2013-0.227.549-2 comp. | R\$ 3.000,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 27/11/2014 | PA 2013-0.234.924-0 comp. | R\$ 275.159,21 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 01/12/2014 | PA 2013-0.227.411-9 comp. | R\$ 4.016,44 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 01/12/2014 | PA 2012-0.332.835-0 comp. | R\$ 230.012,08 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/12/2014 | PA 2014-0.267.036-9 | R\$ 6.544.000,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/12/2014 | PA 2014-0.267.556-5 | R\$ 7.203.000,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/12/2014 | PA 2014-0.267.503-4 | R\$ 7.984.000,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/12/2014 | PA 2014-0.267.489-5 | R\$ 5.167.000,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/12/2014 | PA 2014-0.267.469-0 | R\$ 29.062.000,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/12/2014 | PA 2014-0.267.456-9 | R\$ 4.828.000,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 04/12/2014 | PA 2014-0.267.486-0 | R\$ 7.115.000,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.165.237-3 | R\$ 86.671,19 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.165.238-1 | R\$ 183.366,87 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.126.464-0 | R\$ 9.751.701,48 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.154.893-2 | R\$ 196.394,26 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.026.022-6 | R\$ 213.032,14 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.026.054-4 | R\$ 111.706,98 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.342.626-3 | R\$ 32.694,62 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.070.672-2 | R\$ 557.705,26 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.165.231-4 | R\$ 107.207,86 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.342.632-8 | R\$ 76.121,57 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.342.637-9 | R\$ 31.289,98 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.342.650-6 | R\$ 46.171,07 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| 05/12/2014 | PA 2012-0.342.672-7 | R\$ 45.868,12 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.344.757-0 | R\$ 112.575,03 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.344.786-4 | R\$ 102.390,78 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.088.543-9 | R\$ 108.120,95 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.349.312-2 | R\$ 15.292,66 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.349.317-3 | R\$ 30.986,78 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.059.180-1 | R\$ 138.647,64 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.349.326-2 | R\$ 274.231,52 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.016.206-2 | R\$ 143.809,79 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.036.569-9 | R\$ 21.860,29 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.036.566-4 | R\$ 28.633,64 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.036.560-5 | R\$ 35.071,47 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.036.556-7 | R\$ 36.591,87 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.118.738-7 | R\$ 58.752,47 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.118.745-0 | R\$ 37.304,25 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.118.753-0 | R\$ 25.380,04 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.165.228-4 | R\$ 316.816,81 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.165.229-2 | R\$ 198.737,87 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.165.236-5 | R\$ 213.386,16 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.165.239-0 | R\$ 329.760,70 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.165.241-1 | R\$ 175.535,39 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.165.242-0 | R\$ 196.134,74 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.165.233-0 | R\$ 9.843.627,23 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.165.230-6 | R\$ 211.755,58 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014/ | PA 2014-0.044.148-6 | R\$ 26.032,07 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.059.190-9 | R\$ 200.438,84 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.059.202-6 | R\$ 471.143,20 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.059.281-6 | R\$ 2.676.296,32 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.059.286-7 | R\$ 830.268,96 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.059.290-5 | R\$ 355.984,01 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.059.294-8 | R\$ 2.406.572,68 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.059.307-3 | R\$ 7.552.900,81 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.070.621-8 | R\$ 164.871,77 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.070.659-5 | R\$ 1.464.551,76 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.070.677-3 | R\$ 964.371,78 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.118.742-5 | R\$ 51.541,05 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.344.462-8 | R\$ 126.541,12 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.342.611-5 | R\$ 45.166,74 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.126.477-2 | R\$ 4.314.561,95 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.342.634-4 | R\$ 38.606,35 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.342.642-5 | R\$ 38.454,27 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.070.668-4 | R\$ 2.005.327,68 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.070.633-1 | R\$ 191.596,83 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.004.424-0 | R\$ 205.501,63 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| 05/12/2014 | PA 2012-0.344.475-0 | R\$ 119.609,42 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.191-3 | R\$ 57.023,79 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.012.322-9 | R\$ 165.098,03 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.070.636-6 | R\$ 151.940,29 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.059.299-9 | R\$ 2.570.008,73 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.070.631-5 | R\$ 26.967,89 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.154.740-5 | R\$ 315.291,87 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.154.888-6 | R\$ 156.488,40 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.070.696-0 | R\$ 882.067,48 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.070.702-8 | R\$ 1.092.708,45 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.070.652-8 | R\$ 336.406,79 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.070.685-4 | R\$ 4.497.896,33 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.125-5 | R\$ 149.531,27 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.112-3 | R\$ 155.487,81 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.095-0 | R\$ 873.905,82 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.072-0 | R\$ 36.487,31 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.060-7 | R\$ 288.699,40 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.034.120-0 | R\$ 5.304,76 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.034.111-0 | R\$ 91.528,37 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.212-0 | R\$ 117.723,79 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.177-8 | R\$ 1.517,61 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.145-0 | R\$ 129.137,55 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.137-9 | R\$ 55.780,93 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.050-0 | R\$ 133.816,26 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.344.802-0 | R\$ 38.880,10 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.046-1 | R\$ 103.181,89 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.344.778-3 | R\$ 127.057,87 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.344.765-1 | R\$ 46.253,24 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.004.322-7 | R\$ 152.991,05 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.004.384-7 | R\$ 257.061,36 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.004.433-9 | R\$ 123.368,86 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.004.411-8 | R\$ 123.778,79 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.059.118-6 | R\$ 159.070,41 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.051.365-7 | R\$ 106.693,06 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.293.961-9 | R\$ 391.069,43 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.004.447-9 | R\$ 311.237,42 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2014-0.003.667-0 | R\$ 379.920,38 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.051.393-0 | R\$ 1.256.178,51 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.012.727-5 | R\$ 222.958,74 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.012.717-8 | R\$ 54.030,50 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.012.605-8 | R\$ 312.502,71 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.342.633-6 | R\$ 203.040,75 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.342.662-0 | R\$ 197.835,08 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.012.316-4 | R\$ 106.262,47 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 05/12/2014 | PA 2013-0.012.712-7 | R\$ 204.238,81 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.012.616-3 | R\$ 55.247,50 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.012.610-4 | R\$ 197.760,19 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.012.722-4 | R\$ 194.561,20 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.012.730-5 | R\$ 204.391,74 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.042.755-4 | R\$ 140.108,05 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2013-0.034.820-4 | R\$ 225.258,29 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2014 | PA 2012-0.346.083-6 | R\$ 36.640,45 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 09/12/2014 | PA 2013-0.268.223-3 comp. | R\$ 7.839.384,31 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/12/2014 | PA 2012-0.332.835-0 comp. | R\$ 106.262,38 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/12/2014 | PA 2013-0.312.530-3 comp. | R\$ 11.008.762,16 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/12/2014 | PA 2013-0.268.112-1 comp. | R\$ 18.162,05 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/12/2014 | PA 2014-0.138.930-5 | R\$ 2.878.716,16 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/12/2014 | PA 2013-0.266.602-5 | R\$ 369.458,02 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/12/2014 | PA 2013-0.271.552-2 | R\$ 956.827,39 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/12/2014 | PA 2013-0.266.599-1 | R\$ 798.386,15 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/12/2014 | PA 2013-0.266.697-1 | R\$ 1.599.795,70 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/12/2014 | PA 2013-0.224.174-1 | R\$ 426.429,39 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/12/2014 | PA 2012-0.350.698-4 comp. | R\$ 381.736,47 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/12/2014 | PA 2013-0.319.175-6 comp. | R\$ 980,07 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/12/2014 | PA 2013-0.290.223-3 comp. | R\$ 305.885,85 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/12/2014 | PA 2013-0.211.368-9 comp. | R\$ 101.648,44 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 07/01/2015 | PA 2013-0.224.149-0 comp. | R\$ 14.992,04 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 07/01/2015 | PA 2013-0.200.992-0 comp. | R\$ 213.305,15 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 07/01/2015 | PA 2013-0.201.052-9 comp. | R\$ 257.401,00 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 09/01/2015 | PA 2013-0.211.387-5 comp. | R\$ 64.478,83 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 09/01/2015 | PA 2013-0.234.966-6 comp. | R\$ 567.008,67 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 09/01/2015 | PA 2013-0.227.421-6 comp. | R\$ 83.430,42 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 09/01/2015 | PA 2013-0.200.944-0 comp. | R\$ 690.342,25 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 09/01/2015 | PA 2013-0.227.377-5 comp. | R\$ 178.847,68 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 09/01/2015 | PA 2013-0.227.491-7 comp. | R\$ 62.297,14 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 09/01/2015 | PA 2013-0.227.533-6 comp. | R\$ 48.677,77 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 09/01/2015 | PA 2013-0.227.432-1 comp. | R\$ 56.855,58 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 09/01/2015 | PA 2013-0.053.834-8 comp. | R\$ 52.654,25 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 12/01/2015 | PA 2013-0.252.584-7 comp. | R\$ 412.464,52 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 12/01/2015 | PA 2013-0.234.960-7 comp. | R\$ 1.690.268,85 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 12/01/2015 | PA 2013-0.320.403-3 comp. | R\$ 1.355.736,67 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 12/01/2015 | PA 2013-0.224.136-9 comp. | R\$ 56.469,21 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 14/01/2015 | PA 2013-0.290.237-3 comp. | R\$ 1.751.178,60 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 14/01/2015 | PA 2013-0.224.139-3 comp. | R\$ 31.273,98 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 14/01/2015 | PA 2013-0.227.451-8 comp. | R\$ 63.013,94 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/02/2015 | PA 2013-0.143.215-2 comp. | R\$ 613.521,50 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/02/2015 | PA 2013-0.227.539-5 comp. | R\$ 184.271,62 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/02/2015 | PA 2013-0.200.936-9 comp. | R\$ 178.594,64 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 23/02/2015 | PA 2013-0.234.967-4 comp. | R\$ 308.507,68 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 25/02/2015 | PA 2013-0.319.130-6 comp. | R\$ 553.040,39 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 25/02/2015 | PA 2013-0.319.170-5 comp. | R\$ 343.927,83 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 25/02/2015 | PA 2013-0.319.178-0 comp. | R\$ 503.775,86 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 06/03/2015 | PA 2013-0.290.210-1 comp. | R\$ 44.041,56 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 06/03/2015 | PA 2013-0.211.399-9 comp. | R\$ 68.126,26 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 06/03/2015 | PA 2013-0.213.683-2 comp. | R\$ 194.199,54 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.234.960-7 comp. | R\$ 1.800.962,96 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.200.944-0 comp. | R\$ 626.852,49 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.268.112-1 comp. | R\$ 19.580,51 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.224.139-3 comp. | R\$ 31.701,14 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.252.584-7 comp. | R\$ 408.538,18 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.234.967-4 comp. | R\$ 298.786,44 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.227.549-2 comp. | R\$ 19.491,24 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.227.451-8 comp. | R\$ 49.905,70 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.320.403-3 comp. | R\$ 1.421.277,91 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.312.530-3 comp. | R\$ 10.947.784,11 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.224.149-0 comp. | R\$ 15.257,45 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.227.377-5 comp. | R\$ 167.548,54 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.227.421-6 comp. | R\$ 82.945,38 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.201.052-9 comp. | R\$ 288.944,88 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.227.510-7 comp. | R\$ 184.201,87 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.200.992-0 comp. | R\$ 224.175,38 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.211.387-5 comp. | R\$ 71.637,79 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.290.223-3 comp. | R\$ 274.976,74 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.252.777-7 comp. | R\$ 120.350,30 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.224.136-9 comp. | R\$ 58.515,09 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.211.368-9 comp. | R\$ 87.045,22 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.227.491-7 comp. | R\$ 31.647,99 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.142.546-6 comp. | R\$ 276.440,20 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2012-0.342.622-0 comp. | R\$ 39.111,87 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.034.111-0 comp. | R\$ 50.347,80 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.036.658-0 comp. | R\$ 20.522,52 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.012.335-0 comp. | R\$ 649.057,46 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.012.351-2 comp. | R\$ 1.587,82 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.027.546-0 comp. | R\$ 263,96 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.118.745-0 comp. | R\$ 10.797,05 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.027.558-4 comp. | R\$ 295.329,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.154.718-9 comp. | R\$ 456,70 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2012-0.353.813-4 comp. | R\$ 477,18 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.006.962-3 comp. | R\$ 99.442,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.154.735-9 comp. | R\$ 226.469,99 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2012-0.346.125-5 comp. | R\$ 46.866,73 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.165.231-4 comp. | R\$ 231.544,73 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 26/03/2015 | PA 2013-0.026.847-2 comp. | R\$ 532.463,51 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.012.325-3 comp. | R\$ 272.105,08 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.142.523-7 comp. | R\$ 95.943,96 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.165.237-3 comp. | R\$ 306.385,07 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.012.343-1 comp. | R\$ 629.893,19 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2012-0.346.258-8 comp. | R\$ 257.925,23 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.004.032-5 comp. | R\$ 415.547,88 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.003.707-3 comp. | R\$ 89,36 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.004.394-4 comp. | R\$ 305.277,94 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.268.223-3 comp. | R\$ 6.696.767,99 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.268.110-5 comp. | R\$ 94.458,73 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.227.539-5 comp. | R\$ 194.322,21 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.234.924-0 comp. | R\$ 252.192,94 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.266.982-2 comp. | R\$ 150.046,82 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.213.633-6 comp. | R\$ 222.496,77 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.234.966-6 comp. | R\$ 524.462,28 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.227.432-1 comp. | R\$ 61.613,37 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.290.232-2 comp. | R\$ 100.737,98 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.234.963-1 comp. | R\$ 157.194,33 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.290.210-1 comp. | R\$ 36.583,72 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.227.533-6 comp. | R\$ 46.244,12 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.290.271-3 comp. | R\$ 202.426,72 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.200.936-9 comp. | R\$ 190.610,19 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.290.237-3 comp. | R\$ 1.756.042,92 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.227.411-9 comp. | R\$ 2.017,42 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.320.394-0 comp. | R\$ 1.042.654,73 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.305.842-8 comp. | R\$ 23.639.062,39 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.319.118-7 comp. | R\$ 18.092,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.266.607-6 comp. | R\$ 291.447,16 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.305.826-6 comp. | R\$ 2.818.429,26 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.266.626-2 comp. | R\$ 570.964,28 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.058-747-2 comp. | R\$ 68.727,07 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.059.244-1 comp. | R\$ 165.980,10 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.051.363-0 comp. | R\$ 156.650,20 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.059.144-5 comp. | R\$ 103.335,57 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.059.081-3 comp. | R\$ 107.484,13 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.266.611-4 comp. | R\$ 25.781,26 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.059.168-2 comp. | R\$ 2.160.715,85 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.070.696-0 comp. | R\$ 1.164.932,61 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2014-0.059.118-6 comp. | R\$ 120.379,81 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2012-0.342.633-6 comp. | R\$ 126.534,99 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.012.712-7 comp. | R\$ 187.344,10 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.319.156-0 comp. | R\$ 752,44 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/03/2015 | PA 2013-0.319.161-6 comp. | R\$ 1.270,77 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|
| 22/04/2015 | PA 2013-0.211.371-9 comp. | R\$ 61.307,02 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.213.683-2 comp. | R\$ 5.219,15 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.266.587-8 comp. | R\$ 201.037,47 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.252.639-8 comp. | R\$ 34.865,01 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.266.974-1 comp. | R\$ 83.231,33 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.268.131-8 comp. | R\$ 205.721,82 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.290.219-5 comp. | R\$ 19.978,08 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.271.548-4 comp. | R\$ 658.521,13 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.211.399-9 comp. | R\$ 1.830,90 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.266.612-2 comp. | R\$ 268.016,71 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.266.599-1 comp. | R\$ 220.112,14 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.266.593-2 comp. | R\$ 137.201,34 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2012-0.348.134-5 comp. | R\$ 293.083,50 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/04/2015 | PA 2013-0.271.552-2 comp. | R\$ 1.539.428,76 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 30/04/2015 | PA 2013-0.266.707-2 | R\$ 7.905.917,36 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 30/04/2015 | PA 2013-0.266.716-1 | R\$ 3.226.334,54 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 30/04/2015 | PA 2013-0.142.192-4 | R\$ 408.664,43 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/06/2015 | PA 2012-0.346.083-6 comp. | R\$ 18.548,38 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/06/2015 | PA 2014-0.059.149-6 comp. | R\$ 45.499,86 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/06/2015 | PA 2014-0.051.364-9 comp. | R\$ 19.001,83 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 01/06/2015 | PA 2013-0.266.690-4 comp. | R\$ 369.960,23 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.058.713-8 comp. | R\$ 212.326,30 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.117-8 comp. | R\$ 1.234.094,37 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.153-4 comp. | R\$ 55.307,93 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.162-3 comp. | R\$ 31.535,95 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.173-9 comp. | R\$ 259.730,59 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 02/06/2015 | PA 2014-0.059.225-5 comp. | R\$ 134.335,88 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/06/2015 | PA 2013-0.213.592-5 comp. | R\$ 707.032,85 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.266.707-2 comp. | R\$ 3.268.057,41 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.268.217-9 comp. | R\$ 1.145.466,06 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.201.038-3 comp. | R\$ 92.633,98 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.268.122-9 comp. | R\$ 9.434.459,75 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.252.732-7 comp. | R\$ 220.072,77 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2014-0.059.275-1 comp. | R\$ 309.207,98 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.252.745-9 comp. | R\$ 159.412,82 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.211.388-3 comp. | R\$ 129.423,44 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.201.021-9 comp. | R\$ 2.081.033,06 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2014-0.059.194-1 comp. | R\$ 347.437,21 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.201.067-7 comp. | R\$ 368.558,78 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.224.135-0 comp. | R\$ 10.753,31 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2014-0.138.930-5 comp. | R\$ 1.003.409,99 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.267.010-3 comp. | R\$ 180.074,43 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.227.516-6 comp. | R\$ 733.015,66 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.252.798-0 comp. | R\$ 422.427,24 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 24/06/2015 | PA 2013-0.290.209-8 comp. | R\$ 564.541,18 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/06/2015 | PA 2013-0.268.192-0 comp. | R\$ 573.637,72 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/07/2015 | PA 2014-0.070.643-9 comp. | R\$ 41.616,59 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.211.406-5 comp. | R\$ 226.993,40 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.058.684-0 comp. | R\$ 65.322,80 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.044.133-8 comp. | R\$ 226.660,46 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.058.674-3 comp. | R\$ 92.472,32 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2014-0.059.110-0 comp. | R\$ 183.419,63 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.142.192-4 comp. | R\$ 1.819.954,01 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 22/07/2015 | PA 2013-0.320.374-6 comp. | R\$ 644.279,96 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.290.249-7 comp. | R\$ 303.183,78 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.044.135-4 comp. | R\$ 434.471,98 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/07/2015 | PA 2014-0.059.078-3 comp. | R\$ 172.463,52 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.266.697-1 comp. | R\$ 965.004,65 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/07/2015 | PA 2013-0.319.178-0 comp. | R\$ 76.452,71 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.277-8 comp. | R\$ 207.225,29 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.266.631-9 comp. | R\$ 4.259.809,36 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.117-8 comp. | R\$ 3.221,32 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.305.842-8 comp. | R\$ 13.497.814,28 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.224.174-1 comp. | R\$ 64.813,83 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.319.130-6 comp. | R\$ 75.901,98 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.201.032-4 comp. | R\$ 742.990,48 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.227.524-7 comp. | R\$ 241.691,51 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.058.713-8 comp. | R\$ 1.358,17 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.162-3 comp. | R\$ 2.725,29 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.266.690-4 comp. | R\$ 3.712,20 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.153-4 comp. | R\$ 1.991,18 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.346.083-6 comp. | R\$ 186,11 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.266.602-5 comp. | R\$ 209.485,89 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.234.976-3 comp. | R\$ 434.242,13 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.051.364-9 comp. | R\$ 69.221,28 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.225-5 comp. | R\$ 4.436,87 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.149-6 comp. | R\$ 456,55 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.165.236-5 comp. | R\$ 3.809,31 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2012-0.344.802-0 comp. | R\$ 6.763,79 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2013-0.201.067-7 comp. | R\$ 2.854,35 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/08/2015 | PA 2014-0.059.173-9 comp. | R\$ 3.563,27 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/09/2015 | PA 2013-0.266.716-1 comp. | R\$ 992.318,67 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 25/09/2015 | PA 2013-0.268.129-6 comp. | R\$ 1.175.840,79 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 25/11/2015 | PA 2014-0.059.258-1 comp. | R\$ 360.596,47 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/12/2015 | PA 2013-0.268.170-9 comp. | R\$ 30.647,00 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2014-0.070.625-0 comp. | R\$ 180.110,64 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 16/03/2016 | PA 2013-0.266.754-4 comp. | R\$ 7.215,94 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 17/03/2016 | PA 2013-0.234.939-9 comp. | R\$ 15.236,30 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| 24/03/2016 | PA 2013-0.200.987-3 comp. | R\$ 44.089,92 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.201.027-8 comp. | R\$ 1.860.653,77 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.201.038-3 comp. | R\$ 333.391,36 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.271.552-2 comp. | R\$ 3.443.234,06 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.266.697-1 comp. | R\$ 432.306,46 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/03/2016 | PA 2013-0.201.032-4 comp. | R\$ 589.498,32 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 19/05/2016 | PA 2013-0.200.958-0 comp. | R\$ 27.035,88 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 19/05/2016 | PA 2013-0.266.991-1 comp. | R\$ 626.159,18 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 19/05/2016 | PA 2014-0.059.186-0 comp. | R\$ 473.202,20 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/07/2016 | 0042892-76.2011.8.26.0053 | R\$ 284.486,44 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 29/07/2016 | 1047827-40.2014.8.26.0053 | R\$ 98.060,27 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 29/07/2016 | 0032565-04.2013.8.26.0053 | R\$ 691,40 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 29/07/2016 | 1006922-27.2013.8.26.0053 | R\$ 6.165,18 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 29/07/2016 | 1047146-70.2014.8.26.0053 | R\$ 3.615,91 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 15/08/2016 | 0002033-42.2016.8.26.0053 | R\$ 3.602,17 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 11/10/2016 | 1032880-102016.8.26.0053 | R\$ 229.351,89 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/11/2016 | 1013797-13.2013.8.26.0053 | R\$ 81.926,78 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 23/12/2016 | 1013797-13.2013.8.26.0053 | R\$ 57,34 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 23/12/2016 | 0042756-79.2011-8.26.0053 | R\$ 1,99 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 16/02/2017 | 1017263-15.2013.8.26.0053 | R\$ 154.592,08 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 24/02/2017 | 1008703-84.2013.8.26.0053 | R\$ 3.708,76 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/05/2017 | 1007127-56.2013.8.26.0053 | R\$ 6.830,35 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/05/2017 | 0032872-55.2013.8.26.0053 | R\$ 6.946,70 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/05/2017 | 1017263-15.2013.8.26.0053 | R\$ 6.449,93 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/05/2017 | 0031146-46.2013.8.26.0053 | R\$ 1.722,77 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/05/2017 | 1008703-84.2013.8.26.0053 | R\$ 20,80 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/05/2017 | 1009119-52.2013.8.26.0053 | R\$ 349,74 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 02/05/2017 | 1006186-09.2013.8.26.0053 | R\$ 7.044,58 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 08/05/2017 | 0034830-76.2013.8.26.0053 | R\$ 50.926,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 08/05/2017 | 1009798-52.2013.8.26.0053 | R\$ 564.868,56 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 15/05/2017 | 1040425-05.2014.8.26.0053 | R\$ 164.259,03 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 18/05/2017 | 0035086-19.2013.8.26.0053 | R\$ 26.683,74 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 26/06/2017 | 0034830-76.2013.8.26.0053 | R\$ 13.159,27 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/06/2017 | 1009742-19.2013.8.26.0053 | R\$ 9.136,35 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/06/2017 | 1007056-54.2013.8.26.0053 | R\$ 15.438,74 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 08/08/2017 | 0031158-60.2013.8.26.0053 | R\$ 217.560,62 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 08/08/2017 | 1049502-67.2016.8.26.0053 | R\$ 393.951,96 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 30/08/2017 | 1009184-47.2013.8.26.0053 | R\$ 3.972,21 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 19/10/2017 | 1006172-25.2013.8.26.0053 | R\$ 52.997,20 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 27/11/2017 | 0031157-75.2013.8.26.0053 | R\$ 596.743,58 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 06/12/2017 | 1056253-36.2017.8.26.0053 | R\$ 55.586,00 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 06/12/2017 | 1007097.21.2013.8.26.0053 | R\$ 3.062.475,85 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 16/03/2018 | 0035081-94.2013.8.26.0053 | R\$ 144.859,32 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 16/03/2018 | 0032878-62.2013.8.26.0053 | R\$ 14.633,84 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |

| | | | |
|------------|---|----------------|---------------------------------|
| 16/03/2018 | 1006899-81.2013.8.26.0053 | R\$ 10.261,62 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 16/03/2018 | 1017308-19.2013.8.26.0053 | R\$ 3.408,86 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/03/2018 | 1006172-25.2013.8.26.0053 | R\$ 1.481,60 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/03/2018 | 1017314-26.2013.8.26.0053 | R\$ 24.983,62 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/03/2018 | 0031158-60.2013.8.26.0053 - Terreno 1014761-69.2014.8.26.0053 - Fundo de Comércio | R\$ 338.933,53 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/03/2018 | 0031158-60.2013.8.26.0053 | R\$ 25.806,04 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 06/04/2018 | | 582.459,63 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/04/2018 | 0031158-60.2013.8.26.0053 Terreno 1014761-69.2014.8.26.0053 | 1.254.020,03 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 07/05/2018 | 101.7010-272013.8.26.0053 | 42.859,24 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/05/2018 | 0034227.03-2013.8.26.0053 | 3.083,07 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 10/05/2018 | 1006178-32.2013.8.26.0053 | 135.682,49 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/05/2018 | 1009808-96.2013.8.26.0053 | 12.677,81 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 08/06/2018 | 2013-0.227.543-3/ 2013-0.211.377-8/ 2013-0.266.867-2 /2013-0.290.265-9 | 173.427,02 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 12/06/2018 | 1047827-40.2014.8.26.0053 | 1.656.841,61 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/06/2018 | 002373-92.2013.8.26.0053 | 35.322,98 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/06/2018 | 1047809-19.2014.8.26.0053 | 105.157,38 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 21/06/2018 | PA 2013-0.290.211-0 | 9.489,65 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 27/06/2018 | 0002033-42.2016.8.26.0053 | 1.050,06 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/07/2018 | 2013-0.211.442-1 | 11.932,65 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 06/08/2018 | 2013-0,259.825-9 | 168.873,78 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 14/08/2018 | 2011.0.264.042-1 | 41.783,07 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/09/2018 | 2013-0.529.825-9 | 47.710,21 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/09/2018 | 2013-0.268.126-1 | 24.929,77 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/09/2018 | 2013-0.036.658-0 | 32.386,19 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 13/09/2018 | 2013-0.143.256-0 | 6.929,23 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 18/09/2018 | 0021392-07.2018.8.26 | 25.512,84 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 11/10/2018 | 0028315-49.2018.8.26.0053 | 25.677,80 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 19/10/2018 | 0028315-49.2018.8.26.0053 | 17.514,39 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 31/10/2018 | 0016093.49-2018.8.26.0053/0028315- 49.2018.8.26.0053 | 16.704,13 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 12/11/2018 | 0042770-63.2011.8.26.0053 | 238.192,37 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 23/11/2018 | 0028315-49.2018.8.26.0053 | 25.805,60 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 14/11/2018 | 0028315-49.2018.8.26.0053 | 99.927,47 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 14/11/2018 | 0028315-49.2018.8.26.0053 | 148.762,40 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/12/2018 | 0042776-70.2011.8.26.0053 | 517.847,64 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 03/12/2018 | 0028315-49.2018.8.26.0053 | 22.142,67 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 29/01/2019 | 0034840-23.2013.8.26.0053 | 465.686,98 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 29/01/2019 | 0033252-78.2013.8.26.0053 | 1.064,00 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 05/02/2019 | 1008124-39.2013.8.26.0053 | 14.652,43 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 07/02/2019 | 0042785-32.2011.8.26.0053 | 403.403,41 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/02/2019 | 1006215-59.2013.8.26.0053 | 14.020,07 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |
| 15/02/2019 | 1017002-50.2013.8.26.0053 | 94,79 | Prolongamento Av. Chucri Zaidan |

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 21/02/2019 | 0034840-23.2013.8.26.0053 | 6.038,37 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/02/2019 | 0042785-32.2011.8.26.0053 | 1.452,25 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 22/02/2019 | 1008124-39.2013.8.26.0053 | 52,75 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 19/03/2019 | 0028209-63.2013.8.26.0053 | 10.955,69 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 29/03/2019 | 0034826-39.2013.8.26.0053 | 6.878,29 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 16/05/2019 | 0042765-41.2011.8.26.0053 | 8.220,12 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 16/05/2019 | 1006893-40.2014.8.26.0053 | 28.410,43 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 13/06/2019 | 0014533-38.209.8.26.0053 | 12.742,79 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 19/06/2019 | 1011052-60.2013.8.26.0053 | 6.295.736,17 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| 25/06/2019 | 1009115-15.2013.8.26.0053 | 86.161,48 | Prolongamento Av. Chucuri Zaidan |
| Total Acumulado | | R\$ 639.459.257,76 | |

4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas.

4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Flasa - CEI

Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010 - Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Concluído**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 04/04/11 a 27/01/12 | 26/11/10 a 31/12/11 | R\$ 12.721.877,70 | R\$ 435.345,68 | R\$ 13.157.223,37 |
| 28/02/12 a 20/02/13 | 01/01/12 a 31/12/12 | R\$ 27.242.941,37 | R\$ 2.431.372,62 | R\$ 29.674.313,99 |
| 28/03/13 a 03/09/13 | 01/01/13 a 31/07/13 | R\$ 1.194.104,38 | R\$ 163.114,63 | R\$ 1.357.219,01 |
| Total Acumulado | | R\$ 41.158.923,45 | R\$ 3.029.832,93 | R\$ 44.188.756,37 |

Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo.

Contrato de Manutenção - Corruíras

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 06/11/14 | 16/06/14 a 14/09/14 | R\$ 1.401.112,46 | R\$ 0,00 | R\$ 1.401.112,46 |
| Total Acumulado | | R\$ 1.401.112,46 | R\$ 0,00 | R\$ 1.401.112,46 |

4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto Habitacional Estevão Baião, Iguçu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares

Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|

| | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04/04/11 | 26/11/10 a 28/02/11 | R\$ 646.446,34 | R\$ 0,00 | R\$ 646.446,34 |
| 04/04/11 a 09/02/12 | 01/03/11 a 31/12/11 | R\$ 7.609.176,46 | R\$ 424.647,68 | R\$ 8.033.824,13 |
| 05/03/12 a 23/01/13 | 01/01/12 a 31/12/12 | R\$ 12.436.387,33 | R\$ 1.134.689,96 | R\$ 13.571.077,29 |
| 14/03/13 a 27/02/14 | 01/01/13 a 31/12/13 | R\$ 3.063.058,59 | R\$ 494.834,05 | R\$ 3.557.892,64 |
| 24/03/14 a 13/02/15 | 01/01/14 a 31/12/14 | R\$ 8.727.773,97 | R\$ 2.433.417,86 | R\$ 11.161.191,83 |
| 27/03/15 a 29/01/16 | 01/01/15 a 31/12/15 | R\$ 13.603.643,93 | R\$ 4.610.060,59 | R\$ 18.213.704,52 |
| 06/04/16 | 01/01/16 a 31/01/16 | R\$ 790.426,39 | R\$ 301.468,62 | R\$ 1.091.895,01 |
| 13/04/16 | 01/02/16 a 29/02/16 | R\$ 968.535,33 | R\$ 369.399,37 | R\$ 1.337.934,70 |
| 27/05/16 | 01/03/16 a 31/03/16 | R\$ 431.055,59 | R\$ 221.946,21 | R\$ 653.001,80 |
| 14/07/16 | 01/04/16 a 30/04/16 | R\$ 2.958.548,20 | R\$ 1.128.390,28 | R\$ 4.086.938,48 |
| Total Acumulado | | R\$ 51.235.052,13 | R\$ 11.118.854,62 | R\$ 62.353.906,74 |

Não foram apresentadas medições no ano de 2018 e 2019.

4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Blokos - Kallas

Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Retomada**

| | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 04/04/11 | 26/11/10 a 31/01/11 | R\$ 993.005,48 | R\$ 0,00 | R\$ 993.005,48 |
| 04/04/11 a 13/02/12 | 01/02/11 a 31/02/11 | R\$ 19.668.369,99 | R\$ 815.204,35 | R\$ 20.483.574,34 |
| 05/04/12 a 20/02/13 | 01/01/12 a 31/12/12 | R\$ 29.167.769,07 | R\$ 2.808.377,72 | R\$ 31.976.146,79 |
| 16/04/13 a 18/12/13 | 01/01/13 a 31/08/13 | R\$ 4.794.332,21 | R\$ 680.311,33 | R\$ 5.474.643,54 |
| Fase I concluída em AGO/2013 Fase II para complementação das U.H. iniciada em AGO/2015 | | | | |
| 03/02/16 a 18/02/16 | 01/08/15 a 31/12/15 | R\$ 1.005.009,88 | R\$ 383.310,75 | R\$ 1.388.320,63 |
| 28/04/16 a 13/02/17 | 01/01/16 a 31/12/16 | R\$ 4.801.151,28 | R\$ 1.962.753,92 | R\$ 6.763.905,20 |
| 10/08/17 a 16/02/18 | 01/01/17 a 31/12/17 | R\$ 2.411.095,95 | R\$ 1.126.164,00 | R\$ 3.537.259,95 |
| 23/07/18 | 01/01/18 a 31/01/18 | R\$ 149.570,98 | R\$ 75.682,91 | R\$ 225.253,89 |
| Total Acumulado | | R\$ 62.990.304,84 | R\$ 7.851.804,98 | R\$ 70.842.109,82 |

Não houve apresentação de medições nos 3º e 4º Trimestres de 2018, 1º e 2º de 2019

- 4.10.4 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Conjunto Habitacional Estevão Baião fase complementar) no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.
 Contratada: JWA Construção e Comércio Ltda
 Contrato: SEHAB nº 006/2016, celebrado em 04/04/2016
 Ordem de Serviço: 01/05/2016.
 Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 14/07/16 a 07/02/17 | 01/05/16 a 31/12/16 | R\$ 8.005.702,92 | R\$ 72.242,72 | R\$ 8.077.945,64 |
| 09/08/17 a 15/02/18 | 01/01/17 a 31/12/17 | R\$ 3.672.318,57 | R\$ 499.702,65 | R\$ 4.172.021,22 |
| 08/05/2018 | 01/01/18 a 31/01/18 | R\$ 226.163,12 | R\$ 41.161,68 | R\$ 267.324,80 |
| 08/05/2018 | 01/02/18 a 28/02/18 | R\$ 318.618,85 | R\$ 57.988,63 | R\$ 376.607,48 |
| 15/05/2018 | 01/03/18 a 31/03/18 | R\$ 206.576,98 | R\$ 37.597,01 | R\$ 244.173,99 |
| 21/06/2018 | 01/04/18 a 30/04/18 | R\$ 119.848,99 | R\$ 21.812,51 | R\$ 141.661,50 |
| 06/08/2018 | 01/06/18 a 30/06/18 | R\$ 421.155,34 | R\$ 497.805,61 | R\$ 918.960,95 |
| 10/09/2018 | 01/07/18 a 31/07/18 | R\$ 250.942,71 | R\$ 45.671,57 | R\$ 296.614,28 |
| 10/09/2018 | 01/08/18 a 31/08/18 | R\$ 205.893,39 | R\$ 37.472,59 | R\$ 243.365,98 |
| 10/09/2018 | 01/09/18 a 30/09/18 | R\$ 284.949,62 | R\$ 51.860,83 | R\$ 336.810,45 |
| 10/09/2018 | 01/10/18 a 31/10/18 | R\$ 429.788,89 | R\$ 78.221,57 | R\$ 508.010,46 |
| 28/01/2019 | 01/11/18 A 30/12/18 | R\$ 297.968,03 | R\$ 67.966,50 | R\$ 365.934,53 |
| 27/05/2019 | 01/01/19 a 31/03/19 | R\$ 380.413,21 | R\$ 86.772,24 | R\$ 467.185,45 |
| 11/06/2019 | 01/04/19 a 30/04/19 | R\$ 815.308,75 | R\$ 185.971,92 | R\$ 1.001.280,67 |
| Total Acumulado | | R\$ 15.635.649,37 | R\$ 1.782.248,03 | R\$ 17.417.897,40 |

- 4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes.

- 4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da SIURB
 Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -
 Ordem de Serviço: 01/02/2012.
 Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 28/03/12 a 08/02/13 | 01/02/12 a 31/12/12 | R\$ 14.594.542,88 | R\$ 1.317.131,28 | R\$ 15.911.674,16 |
| 19/03/13 a 06/02/14 | 01/01/13 a 31/12/13 | R\$ 6.863.594,47 | R\$ 1.176.908,20 | R\$ 8.040.502,67 |
| 16/04/14 a 25/02/15 | 01/01/14 a 31/12/14 | R\$ 42.507.879,14 | R\$ 9.508.639,29 | R\$ 52.016.518,43 |
| 25/03/15 a 01/02/16 | 01/01/15 a 31/12/15 | R\$ 67.586.501,32 | R\$ 22.888.570,44 | R\$ 90.475.071,76 |

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 28/03/16 a 13/02/17 | 01/01/16 a 31/12/16 | R\$ 104.981.029,35 | R\$ 39.720.890,84 | R\$ 144.701.920,19 |
| 07/03/17 a 27/02/18 | 01/01/17 a 31/12/17 | R\$ 44.535.562,08 | R\$ 20.179.302,93 | R\$ 64.714.865,01 |
| 12/04/18 A 22/01/19 | 01/01/18 A 30/12/18 | R\$ 14.308.528,69 | R\$ 7.403.925,22 | R\$ 21.712.453,91 |
| 26/03/2019 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R\$ 187.185,69 | R\$ 99.762,85 | R\$ 286.948,54 |
| 17/04/2019 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R\$ 70.654,05 | R\$ 37.656,91 | R\$ 108.310,96 |
| Total Acumulado | | R\$ 295.635.477,67 | R\$ 102.332.787,96 | R\$ 397.968.265,63 |

4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme
 Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0
 Situação da obra: **Concluída**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 10/12/15 | 10/09/15 a 10/12/15 | R\$ 376.637,88 | R\$ 0,00 | R\$ 376.637,88 |
| Total Acumulado | | R\$ 376.637,88 | R\$ 0,00 | R\$ 376.637,88 |

4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB
 Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A - Contrato 182/SIURB/2011
 Ordem de Serviço: 01/02/2012.
 Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 28/03/12 a 29/01/13 | 01/02/12 a 31/12/12 | R\$ 13.433.027,71 | R\$ 1.239.791,15 | R\$ 14.672.818,86 |
| 13/03/13 a 27/02/14 | 01/01/13 a 31/12/13 | R\$ 387.061,11 | R\$ 65.924,11 | R\$ 452.985,22 |
| 06/08/2014 | 01/01/14 a 30/04/14 | R\$ 31.606,20 | R\$ 5.657,00 | R\$ 37.263,20 |
| 15/07/16 a 26/12/16 | 01/05/16 a 30/11/16 | R\$ 6.527.092,22 | R\$ 2.572.033,29 | R\$ 9.099.125,51 |
| 19/05/17 a 22/12/17 | 01/01/17 a 31/10/17 | R\$ 4.481.577,49 | R\$ 1.914.176,25 | R\$ 6.395.753,74 |
| Total Acumulado | | R\$ 24.860.364,73 | R\$ 5.797.581,80 | R\$ 30.657.946,53 |

Não foram apresentadas medições no ano 2018 e 1º Semestre de 2019

4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 28/03/12 a 30/01/13 | 01/02/12 a 31/12/12 | R\$ 13.659.007,89 | R\$ 1.282.583,08 | R\$ 14.941.590,97 |
| 06/03/13 a 08/08/13 | 01/01/13 a 30/06/13 | R\$ 26.988,16 | R\$ 3.947,46 | R\$ 30.935,62 |
| 02/09/16 a 01/02/17 | 01/06/16 a 31/12/16 | R\$ 5.432.624,88 | R\$ 2.140.752,94 | R\$ 7.573.377,82 |
| 24/01/17 a 26/01/18 | 01/01/17 a 31/12/17 | R\$ 11.523.028,92 | R\$ 5.026.051,70 | R\$ 16.549.080,62 |
| 23/03/18 a 23/01/19 | 01/01/18 a 31/12/18 | R\$ 14.600.549,84 | R\$ 7.761.707,27 | R\$ 22.362.257,11 |
| 07/03/2019 | 01/01/2019 A 31/01/2019 | R\$ 4.230.879,93 | R\$ 2.254.898,22 | R\$ 6.485.778,15 |
| 11/04/2019 | 01/02/19 a 28/02/19 | R\$ 432.385,54 | R\$ 230.445,06 | R\$ 662.830,60 |
| 09/05/2019 | 01/03/19 a 31/03/19 | R\$ 187.523,69 | R\$ 112.490,76 | R\$ 300.014,45 |
| 28/05/2019 | 01/04/19 a 30/04/19 | R\$ 550.533,12 | R\$ 330.251,05 | R\$ 880.784,17 |
| Total Acumulado | | R\$ 50.643.521,97 | R\$ 19.143.127,54 | R\$ 69.786.649,51 |

4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da SIURB

Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 184/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 28/03/12 a 30/01/13 | 01/02/12 a 31/12/12 | R\$ 12.618.247,10 | R\$ 1.121.996,17 | R\$ 13.740.243,27 |
| 06/03/13 a 28/02/14 | 01/01/13 a 31/12/13 | R\$ 768.755,58 | R\$ 131.118,85 | R\$ 899.874,43 |
| 04/04/2014 | 01/01/14 a 31/01/14 | R\$ 5.474,86 | R\$ 941,07 | R\$ 6.415,93 |
| 27/07/16 a 17/02/17 | 01/02/16 a 31/12/16 | R\$ 11.694.787,99 | R\$ 4.607.406,34 | R\$ 16.302.194,33 |
| 17/02/17 a 08/02/18 | 01/01/17 a 31/12/17 | R\$ 6.817.358,61 | R\$ 3.087.111,72 | R\$ 9.904.470,33 |
| 16/08/18 s 04/02/19 | 01/06/18 a 31/12/18 | R\$ 2.957.647,41 | R\$ 1.576.313,65 | R\$ 4.533.961,06 |
| 08/03/2019 | 01/01/19 A 31/01/19 | R\$ 251.319,08 | R\$ 133.943,51 | R\$ 385.262,59 |

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 26/03/2019 | 01/02/19 A 28/02/19 | R\$ 229.160,03 | R\$ 122.133,58 | R\$ 351.293,61 |
| 26/04/2019 | 01/03/19 a 31/03/19 | R\$ 358.525,59 | R\$ 215.070,53 | R\$ 573.596,12 |
| 24/05/2019 | 01/04/19 a 30/04/19 | R\$ 74.555,05 | R\$ 44.723,71 | R\$ 119.278,76 |
| Total Acumulado | | R\$ 35.775.831,30 | R\$ 11.040.759,13 | R\$ 46.816.590,43 |

4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 1

Contratada: Consórcio ENGER / PLANSERVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 0233901001

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 31/05/12 a 30/01/13 | 02/04/12 a 31/12/12 | R\$ 1.365.838,83 | R\$ 108.906,01 | R\$ 1.474.744,84 |
| 06/03/13 a 04/06/13 | 01/01/13 a 31/03/13 | R\$ 219.143,79 | R\$ 20.469,08 | R\$ 239.612,87 |
| Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi apresentada medição no 3º trimestre de 2013. | | | | |
| 12/12/13 a 29/01/14 | 10/10/13 a 31/12/13 | R\$ 178.264,48 | R\$ 23.561,85 | R\$ 201.826,33 |
| 26/03/14 a 03/02/15 | 01/01/14 a 31/12/14 | R\$ 2.120.538,18 | R\$ 336.141,24 | R\$ 2.456.679,42 |
| 16/04/15 a 07/03/16 | 01/02/15 a 31/12/15 | R\$ 3.571.888,57 | R\$ 920.797,51 | R\$ 4.492.686,08 |
| 14/04/16 | 01/01/16 a 31/12/16 | R\$ 280.139,87 | R\$ 84.621,84 | R\$ 364.761,71 |
| Total Acumulado | | R\$ 7.735.813,72 | R\$ 1.494.497,53 | R\$ 9.230.311,25 |

Não foram apresentadas medições desde Mai/2016

4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 2

Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspenso**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 31/05/12 a 30/01/13 | 02/04/12 a 31/12/12 | R\$ 1.426.522,32 | R\$ 115.298,99 | R\$ 1.541.821,31 |
| 06/03/13 a 24/04/13 | 01/01/13 a 31/03/13 | R\$ 339.309,54 | R\$ 31.693,15 | R\$ 371.002,69 |
| Contrato suspenso em 01/04/2013 | | | | |
| Total Acumulado | | R\$ 1.765.831,86 | R\$ 146.992,14 | R\$ 1.912.824,00 |

4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 3

Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspensão**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 31/05/12 a 30/01/13 | 02/04/12 a 31/12/12 | R\$ 1.369.412,68 | R\$ 110.186,07 | R\$ 1.479.598,75 |
| 06/03/13 a 23/04/13 | 01/01/13 a 31/03/13 | R\$ 241.067,91 | R\$ 22.517,00 | R\$ 263.584,91 |
| Total Acumulado | | R\$ 1.610.480,59 | R\$ 132.703,07 | R\$ 1.743.183,66 |

Contrato suspenso em 01/04/2013.

4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 4

Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 0233901004

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspensão**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 31/05/12 a 30/01/13 | 02/04/12 a 31/12/12 | R\$ 1.498.835,28 | R\$ 120.855,43 | R\$ 1.619.690,71 |
| 06/03/13 a 03/02/14 | 01/01/13 a 31/12/13 | R\$ 1.651.536,94 | R\$ 187.811,57 | R\$ 1.839.348,51 |
| 17/03/14 | 01/01/14 a 28/02/14 | R\$ 292.670,22 | R\$ 38.683,36 | R\$ 331.353,58 |
| Total Acumulado | | R\$ 3.443.042,44 | R\$ 347.350,36 | R\$ 3.790.392,80 |

Contrato suspenso em 01/04/2013.

4.11.9 – Prestação de serviços de vigilância patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua a SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizada.

Contratada: Hedge Segurança e Vigilância Eireli

Valor: R\$ 1.950.501,84

Ordem de serviço: 09/04/2018

Prazo: até 09/04/2019

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 21/06/2018 | 01/04/18 a 30/04/18 | R\$ 119.124,21 | R\$ 0,00 | R\$ 119.124,21 |
| 06/08/2018 | 01/05/18 a 31/05/18 | R\$ 134.176,84 | R\$ 28.364,98 | R\$ 162.541,82 |
| 07/08/2018 | 01/06/18 a 30/06/18 | R\$ 134.176,84 | R\$ 28.364,98 | R\$ 162.541,82 |
| 14/08/2018 | 01/07/18 a 31/07/18 | R\$ 134.176,84 | R\$ 28.364,98 | R\$ 162.541,82 |
| 21/09/2018 | 01/08/18 a 31/08/18 | R\$ 162.541,82 | R\$ 0,00 | R\$ 162.541,82 |
| 16/10/2018 | 01/09/18 a 30/09/18 | R\$ 162.541,82 | R\$ 0,00 | R\$ 162.541,82 |
| 22/11/2018 | 01/10/18 a 31/10/18 | R\$ 162.541,82 | R\$ 0,00 | R\$ 162.541,82 |

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 28/12/2018 | 01/11/18 a 30/11/18 | R\$ 162.541,82 | R\$ 0,00 | R\$ 162.541,82 |
| 13/02/2019 | 01/01/19 a 31/01/19 | R\$ 162.541,82 | R\$ 4.906,16 | R\$ 167.447,98 |
| 21/03/2019 | 01/02/19 a 28/02/19 | R\$ 162.541,82 | R\$ 4.906,16 | R\$ 167.447,98 |
| 24/04/2019 | 01/03/19 a 31/03/19 | R\$ 162.541,82 | R\$ 4.906,16 | R\$ 167.447,98 |
| 23/05/2019 | 01/04/19 a 08/04/19 | R\$ 43.417,51 | R\$ 1.310,51 | R\$ 44.728,02 |
| 30/05/2019 | 09/04/19 a 30/04/19 | R\$ 119.124,21 | R\$ 3.595,64 | R\$ 122.719,85 |
| Total Acumulado | | R\$ 1.821.989,19 | R\$ 104.719,57 | R\$ 1.926.708,76 |

4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.

Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC

Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.

Ordem de Serviço: 25/05/2012.

Situação do contrato: **Em andamento**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 30/07/12 a 23/01/13 | 01/06/12 a 31/12/12 | R\$ 2.997.089,91 | R\$ 0,00 | R\$ 2.997.089,91 |
| Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13. | | | | |
| 17/04/13 a 07/02/14 | 01/02/13 a 31/12/13 | R\$ 7.424.299,53 | R\$ 308.980,19 | R\$ 7.733.279,72 |
| 23/04/14 a 18/06/14 | 01/01/14 a 30/11/14 | R\$ 2.052.523,26 | R\$ 166.260,53 | R\$ 2.218.783,79 |
| Não foram apresentadas as medições do meses de Maio, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014, Fevereiro e Abril de 2015 | | | | |
| 30/03/15 a 12/02/16 | 01/01/15 a 31/12/15 | R\$ 1.964.837,37 | R\$ 241.791,65 | R\$ 2.206.629,02 |
| 14/04/16 a 20/01/17 | 01/01/16 a 31/12/16 | R\$ 2.694.382,74 | R\$ 434.227,24 | R\$ 3.128.609,98 |
| 09/01/2017 | 01/11/16 a 30/11/16 | R\$ 392.967,83 | R\$ 63.745,66 | R\$ 456.713,49 |
| 20/01/2017 | 01/12/16 a 31/12/16 | R\$ 291.087,25 | R\$ 47.219,00 | R\$ 338.306,25 |
| 10/05/2017 | 01/01/17 a 31/01/17 | R\$ 63.068,88 | R\$ 10.230,77 | R\$ 73.299,65 |
| 10/05/2017 | 01/02/17 a 28/02/17 | R\$ 148.777,91 | R\$ 29.696,65 | R\$ 178.474,56 |
| 05/06/2017 | 01/03/17 a 31/03/17 | R\$ 116.973,95 | R\$ 23.348,69 | R\$ 140.322,64 |
| 03/08/2017 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R\$ 1.046.785,48 | R\$ 208.944,66 | R\$ 1.255.730,14 |
| Total Acumulado | | R\$ 18.508.739,03 | R\$ 1.423.480,38 | R\$ 19.932.219,41 |

Não foram apresentadas medições desde SET/2017

4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo

Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório.

A aplicação dos recursos da OUC Água Espreada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos serviços.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I
 Consórcio DOMUS
 Contrato nº 002/2010/SEHAB

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 31/10/12 a 18/04/13 | 01/07/12 a 31/12/12 | R\$ 1.160.523,86 | R\$ 140.682,26 | R\$ 1.301.206,12 |
| 04/06/13 a 05/03/14 | 01/01/13 a 31/12/13 | R\$ 2.299.538,73 | R\$ 306.765,76 | R\$ 2.606.304,49 |
| 08/04/14 a 26/02/15 | 01/01/14 a 31/12/14 | R\$ 2.063.485,03 | R\$ 392.543,76 | R\$ 2.456.028,79 |
| 05/05/15 a 16/02/16 | 01/01/15 a 31/12/15 | R\$ 2.272.684,12 | R\$ 541.397,14 | R\$ 2.814.081,26 |
| 20/06/16 | 01/01/16 a 31/01/16 | R\$ 180.013,84 | R\$ 48.045,69 | R\$ 228.059,53 |
| 02/08/16 | 01/02/16 a 29/02/16 | R\$ 180.910,69 | R\$ 48.285,07 | R\$ 229.195,76 |
| Total Acumulado | | R\$ 8.157.156,27 | R\$ 1.477.719,68 | R\$ 9.634.875,95 |

Não foram apresentadas medições desde Set/2017

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II
 Consórcio BUREAU
 Contrato nº 001/2010/SEHAB

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 31/10/12 a 15/02/13 | 01/07/12 a 31/12/12 | R\$ 633.013,28 | R\$ 74.735,75 | R\$ 707.749,03 |
| 18/04/13 a 23/10/13 | 01/01/13 a 31/08/13 | R\$ 839.916,30 | R\$ 111.443,69 | R\$ 951.359,99 |
| 04/12/15 a 18/02/16 | 01/09/15 a 30/11/15 | R\$ 267.348,28 | R\$ 68.993,60 | R\$ 336.341,88 |
| 27/05/16 | 01/01/16 a 31/01/16 | R\$ 60.778,28 | R\$ 16.221,71 | R\$ 76.999,99 |
| 13/06/16 | 01/02/16 a 29/02/16 | R\$ 60.778,28 | R\$ 16.221,72 | R\$ 77.000,00 |
| 11/11/16 | 01/03/16 a 31/03/16 | R\$ 3.038,92 | R\$ 811,08 | R\$ 3.850,00 |
| Total Acumulado | | R\$ 1.864.873,34 | R\$ 288.427,55 | R\$ 2.153.300,89 |

(*) Não foi aplicado o desconto na medição de JUL/13, conforme esclarecido no Ofício nº 153/DTPO/2014 de 19/03/2014.

Não foram apresentadas medições desde Dez/2016.

4.13.3 Gerenciamento Social HIS
 Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda

| Data da Autorização | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Valor Atestado (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 12/12/12 a 25/02/13 | 01/07/12 a 31/12/12 | R\$ 899.581,50 | R\$ 0,00 | R\$ 899.581,50 |
| 19/04/13 a 18/02/14 | 01/01/13 a 31/12/13 | R\$ 1.799.602,99 | R\$ 0,00 | R\$ 1.799.602,99 |
| 05/05/14 a 03/02/15 | 01/01/14 a 31/12/14 | R\$ 3.067.813,43 | R\$ 0,00 | R\$ 3.067.813,43 |

| | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 17/04/15 a 15/02/16 | 01/01/15 a 31/12/15 | R\$ 4.645.901,30 | R\$ 0,00 | R\$ 4.645.901,30 |
| 06/06/16 a 03/03/17 | 01/01/16 a 31/12/16 | R\$ 5.455.522,33 | R\$ 0,00 | R\$ 5.455.522,33 |
| 17/08/2017 | 01/01/17 a 31/01/17 | R\$ 465.067,66 | R\$ 0,00 | R\$ 465.067,66 |
| 17/08/2017 | 01/02/17 a 28/02/17 | R\$ 468.942,93 | R\$ 0,00 | R\$ 468.942,93 |
| 17/08/2017 | 01/03/17 a 31/03/17 | R\$ 469.865,51 | R\$ 0,00 | R\$ 469.865,51 |
| 17/08/2017 | 01/04/17 a 30/04/17 | R\$ 464.523,75 | R\$ 0,00 | R\$ 464.523,75 |
| 17/08/2017 | 01/05/17 a 31/05/17 | R\$ 464.175,85 | R\$ 0,00 | R\$ 464.175,85 |
| 17/08/2017 | 01/06/17 a 31/06/17 | R\$ 470.150,77 | R\$ 0,00 | R\$ 470.150,77 |
| 08/11/2017 | 01/07/17 a 31/07/17 | R\$ 313.579,93 | R\$ 0,00 | R\$ 313.579,93 |
| 08/11/2017 | 01/08/17 a 31/08/17 | R\$ 313.637,14 | R\$ 0,00 | R\$ 313.637,14 |
| 12/12/2017 | 01/09/17 a 30/09/17 | R\$ 313.664,20 | R\$ 0,00 | R\$ 313.664,20 |
| 12/12/2017 | 01/10/17 a 31/10/17 | R\$ 313.603,41 | R\$ 0,00 | R\$ 313.603,41 |
| 02/02/2018 | 01/11/17 a 30/11/17 | R\$ 308.986,02 | R\$ 0,00 | R\$ 308.986,02 |
| 27/02/2018 | 01/12/17 a 31/12/17 | R\$ 309.061,72 | R\$ 0,00 | R\$ 309.061,72 |
| 17/05/2018 | 01/01/18 a 31/01/18 | R\$ 327.586,27 | R\$ 0,00 | R\$ 327.586,27 |
| 17/05/2018 | 01/02/18 a 28/02/18 | R\$ 317.958,85 | R\$ 0,00 | R\$ 317.958,85 |
| 25/05/2018 | 01/03/18 a 31/03/18 | R\$ 318.218,04 | R\$ 0,00 | R\$ 318.218,04 |
| 21/06/2018 | 01/04/18 a 31/04/18 | R\$ 309.760,21 | R\$ 0,00 | R\$ 309.760,21 |
| 15/10/2018 | 01/05/18 a 31/05/18 | R\$ 304.584,79 | R\$ 0,00 | R\$ 304.584,79 |
| 15/10/2018 | 01/06/18 a 30/06/18 | R\$ 317.958,20 | R\$ 0,00 | R\$ 317.958,20 |
| 15/10/2018 | 01/07/18 a 31/07/18 | R\$ 318.214,64 | R\$ 0,00 | R\$ 318.214,64 |
| 01/11/2018 | 01/08/18 a 31/08/18 | R\$ 318.284,08 | R\$ 0,00 | R\$ 318.284,08 |
| 21/12/2018 | 01/09/18 a 30/09/18 | R\$ 215.830,98 | R\$ 0,00 | R\$ 215.830,98 |
| 21/12/2018 | 01/10/18 a 31/10/18 | R\$ 191.442,40 | R\$ 0,00 | R\$ 191.442,40 |
| 06/02/2019 | 01/12/18 a 31/12/18 | R\$ 323.008,50 | R\$ 0,00 | R\$ 323.008,50 |
| Total Acumulado | | R\$ 23.806.527,40 | R\$ 0,00 | R\$ 23.806.527,40 |

Não houve aferição no 2º Trimestre de 2019

4.13.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião Contrato nº 018/2016/SEHAB

| Data da Aferição | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 24/03/17 a 26/05/17 | 01/11/16 a 31/12/16 | R\$ 236.734,52 | R\$ 0,00 | R\$ 236.734,52 |
| 01/09/17 a 15/02/18 | 01/01/17 a 31/12/17 | R\$ 1.709.222,57 | R\$ 65.494,73 | R\$ 1.774.717,30 |
| 05/06/18 a 14/03/19 | 01/01/18 a 31/12/18 | R\$ 1.402.968,83 | R\$ 97.022,87 | R\$ 1.499.991,70 |
| 04/06/2019 | 01/01/19 a 31/01/19 | R\$ 179.411,55 | R\$ 12.738,22 | R\$ 192.149,77 |
| 06/06/2019 | 01/02/19 a 28/02/19 | R\$ 104.639,45 | R\$ 10.160,49 | R\$ 114.799,94 |
| 14/06/2019 | 01/03/19 a 31/03/19 | R\$ 60.158,50 | R\$ 5.841,39 | R\$ 65.999,89 |
| 24/06/2019 | 01/04/19 a 30/04/19 | R\$ 60.158,50 | R\$ 5.841,39 | R\$ 65.999,89 |
| Total Acumulado | | R\$ 3.753.293,92 | R\$ 197.099,09 | R\$ 3.950.393,01 |

4.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd. Edite Contrato nº 017/2016/SEHAB

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$) |
|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 11/04/17 | 01/11/16 a 31/12/16 | R\$ 115.243,02 | R\$ 0,00 | R\$ 115.243,02 |

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 20/09/17 | 01/01/17 a 31/01/17 | R\$ 196.185,94 | R\$ 0,00 | R\$ 196.185,94 |
| 03/10/17 | 01/02/17 a 28/02/17 | R\$ 62.101,64 | R\$ 2.496,49 | R\$ 64.598,13 |
| 03/10/17 | 01/03/17 a 31/03/17 | R\$ 62.075,37 | R\$ 2.495,41 | R\$ 64.570,78 |
| 03/10/17 | 01/04/17 a 30/04/17 | R\$ 62.103,02 | R\$ 2.496,52 | R\$ 64.599,54 |
| 03/10/17 | 01/05/17 a 31/05/17 | R\$ 62.102,70 | R\$ 2.496,52 | R\$ 64.599,22 |
| 03/11/17 | 01/06/17 a 30/06/17 | R\$ 22.111,51 | R\$ 888,87 | R\$ 23.000,38 |
| 03/11/17 | 01/07/17 a 31/07/17 | R\$ 20.000,00 | R\$ 804,00 | R\$ 20.804,00 |
| 01/02/18 | 01/08/17 a 31/08/17 | R\$ 19.999,24 | R\$ 803,95 | R\$ 20.803,19 |
| Total Acumulado | | R\$ 621.922,44 | R\$ 12.481,76 | R\$ 634.404,20 |

Não houve apresentação de medições desde Mar/2018

4.13.6 Aluguel Social

| Período | Solicitado | Liberado |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 2012 | R\$ 1.404.190,00 | R\$ 1.283.000,00 |
| 2013 | R\$ 3.677.050,00 | R\$ 3.475.800,00 |
| 2014 | R\$ 4.524.600,00 | R\$ 4.481.700,00 |
| 2015 | R\$ 8.377.800,00 | R\$ 8.377.800,00 |
| 2016 | R\$ 12.115.800,00 | R\$ 12.115.800,00 |
| 2017 | R\$ 10.559.180,00 | R\$ 10.559.180,00 |
| 2018 | R\$ 4.506.000,00 | R\$ 4.506.000,00 |
| Subtotal | R\$ 45.164.620,00 | R\$ 44.799.280,00 |
| 2º Semestre Jardim Edite (31/07/2018) | R\$ 41.400,00 | R\$ 41.400,00 |
| 2º Semestre Setro Jabaquara/Americanópolis (31/07/2018) | R\$ 4.094.400,00 | R\$ 4.094.400,00 |
| Total | R\$ 49.300.420,00 | R\$ 48.935.080,00 |
| 1º Trimestre 2019 | R\$ 3.082.328,38 | R\$ 3.082.328,38 |
| 2º Trimestre 2019 | R\$ 1.976.752,60 | R\$ 1.976.752,60 |
| Total | R\$ 103.659.920,98 | R\$ 102.929.240,98 |

A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais.

4.14 Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir:

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e variação cambial (R\$) | Valor Atestado Total (R\$) | Valor Atestado CEPAC (R\$) |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11/10/12 | 11/08/11 a 31/07/12 | R\$ 57.399.632,95 | R\$ 3.492.060,77 | R\$ 60.891.693,72 | R\$ 64.383.754,49 |
| 15/11/12 | 01/08/12 a 31/08/12 | R\$ 17.978.263,41 | R\$ 491.036,54 | R\$ 18.469.299,95 | R\$ 18.960.336,49 |
| 24/03/14 | 01/09/12 a 31/10/13 | R\$ 232.134.828,61 | R\$ 19.542.222,05 | R\$ 251.677.050,66 | R\$ 124.100.574,14 |
| 04/09/14 | 01/11/13 a 30/04/14 | R\$ 106.858.193,46 | R\$ 13.511.679,07 | R\$ 120.369.872,53 | R\$ 68.122.375,25 |
| 20/04/15 | 01/05/14 a 31/12/14 (*) | R\$ 200.159.334,52 | R\$ 19.506.557,62 | R\$ 219.665.892,14 | R\$ 224.432.959,63 |
| Total Acumulado | | R\$ 614.530.252,95 | R\$ 56.543.556,05 | R\$ 671.073.809,00 | R\$ 500.000.000,00 |

(*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R\$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à obra e desapropriação.

Não foram apresentadas medições no ano 2018.

4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5
 Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -
 Situação da obra: **Contrato encerrado – Obra não concluída**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 26/08/13 a 27/02/14 | 01/01/13 a 31/12/13 | R\$ 8.981.324,08 | R\$ 1.630.627,28 | R\$ 10.611.951,36 |
| 27/03/14 a 28/01/15 | 01/01/14 a 31/12/14 | R\$ 43.912.061,55 | R\$ 7.974.474,19 | R\$ 51.886.535,74 |
| 04/03/15 a 14/01/16 | 01/01/15 a 31/12/15 | R\$ 134.231.559,49 | R\$ 37.339.884,88 | R\$ 171.571.444,37 |
| 26/02/16 a 13/01/17 | 01/01/16 a 31/12/16 | R\$ 128.550.857,93 | R\$ 45.658.010,62 | R\$ 174.208.868,55 |
| 21/03/17 a 22/02/18 | 01/01/17 a 31/12/17 | R\$ 75.698.430,17 | R\$ 31.206.626,73 | R\$ 106.905.056,90 |
| 02/04/2018 | 01/01/18 a 31/01/18 | R\$ 2.046.236,22 | R\$ 885.752,44 | R\$ 2.931.988,66 |
| 20/04/2018 | 01/02/18 a 28/02/18 | R\$ 4.168.442,14 | R\$ 1.798.278,44 | R\$ 5.966.720,58 |
| 28/06/2018 | 01/03/18 a 31/03/18 | R\$ 3.350.999,60 | R\$ 1.445.631,28 | R\$ 4.796.630,88 |
| Total Acumulado | | R\$ 400.939.911,18 | R\$ 127.939.285,86 | R\$ 528.879.197,04 |

4.15.1 Remanejamento de redes elétricas e posteamento
 Contratada Eletropaulo – Notas de empenho

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 28/12/16 | 01/11/16 a 30/11/16 | R\$ 243.552,86 | R\$ 0,00 | R\$ 243.552,86 |
| 13/01/17 | 01/11/16 a 30/11/16 | R\$ 1.489.155,84 | R\$ 0,00 | R\$ 1.489.155,84 |
| 01/03/17 | 01/12/16 a 31/12/16 | R\$ 174.230,24 | R\$ 0,00 | R\$ 174.230,24 |
| 03/03/17 | 01/01/17 a 31/01/17 | R\$ 3.891.368,06 | R\$ 0,00 | R\$ 3.891.368,06 |
| 16/05/17 | 01/02/17 a 30/04/17 | R\$ 5.532.483,73 | R\$ 0,00 | R\$ 5.532.483,73 |
| 13/06/17 | 01/05/17 a 31/05/17 | R\$ 1.954.826,85 | R\$ 0,00 | R\$ 1.954.826,85 |
| 26/07/17 | 01/06/17 a 30/06/17 | R\$ 784.514,40 | R\$ 0,00 | R\$ 784.514,40 |
| 30/08/17 | 01/07/17 a 31/07/17 | R\$ 896.177,82 | R\$ 0,00 | R\$ 896.177,82 |
| 30/08/17 | 01/08/17 a 31/08/17 | R\$ 764.550,30 | R\$ 0,00 | R\$ 764.550,30 |
| 30/11/17 | 01/09/17 a 30/09/17 | R\$ 1.554.727,39 | R\$ 0,00 | R\$ 1.554.727,39 |
| 11/12/17 | 01/10/17 a 31/10/17 | R\$ 1.100.844,56 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100.844,56 |
| 28/12/17 | 01/10/17 a 31/10/17 | R\$ 245.121,90 | R\$ 0,00 | R\$ 245.121,90 |
| 21/12/17 | 01/10/17 a 31/10/17 | R\$ 50.876,71 | R\$ 0,00 | R\$ 50.876,71 |
| 26/12/17 | 01/10/17 a 31/10/17 | R\$ 37.826,44 | R\$ 0,00 | R\$ 37.826,44 |
| 07/02/18 | 01/12/17 a 31/12/17 | R\$ 290.677,40 | R\$ 0,00 | R\$ 290.677,40 |
| 28/02/18 | 01/11/17 a 30/11/17 | R\$ 384.773,31 | R\$ 0,00 | R\$ 384.773,31 |
| 19/06/18 | 01/04/18 a 30/04/18 | R\$ 244.499,98 | R\$ 0,00 | R\$ 244.499,98 |
| 19/06/18 | 01/04/18 a 30/04/18 | R\$ 115.951,17 | R\$ 0,00 | R\$ 115.951,17 |
| 13/11/18 | 01/04/18 a 30/04/18 | R\$ 3.303,21 | R\$ 0,00 | R\$ 3.303,21 |
| Total Acumulado | | R\$ 19.759.462,17 | R\$ 0,00 | R\$ 19.759.462,17 |

 4.15.2 – Nivelamento de tampões Eletropaulo
 Contratada Eletropaulo NE 67921/2018

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 22/08/2018 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R\$ 13.100,13 | R\$ 0,00 | R\$ 13.100,13 |
| Total Acumulado | | R\$ 13.100,13 | R\$ 0,00 | R\$ 13.100,13 |

4.15.3 – Execução de padrões elétricos e sistema de esgotamento de águas pluviais dos emboques do túnel

Contratada: JAPY Engenharia e Comércio Ltda

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 11/03/2019 | 15/01/19 a 31/01/19 | R\$ 19.740,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.740,00 |
| 12/04/2019 | 01/02/19 a 28/02/19 | R\$ 29.610,00 | R\$ 0,00 | R\$ 29.610,00 |
| Total Acumulado | | R\$ 49.350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 49.350,00 |

4.16 - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e paisagística do Parque do Chuvisco

Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013
 Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 27/11/13 a 30/01/14 | 01/08/13 a 30/09/13 | R\$ 99.371,07 | R\$ 0,00 | R\$ 99.371,07 |
| 09/05/14 a 08/12/14 | 01/01/14 a 28/02/14 | 1.171.965,88 | 101.337,53 | 1.273.303,41 |
| 06/04/15 a 29/01/16 | 01/01/15 a 31/12/15 | R\$ 2.955.524,90 | R\$ 412.632,62 | R\$ 3.368.157,52 |
| 30/03/16 a 06/02/17 | 01/01/16 a 31/12/16 | R\$ 7.239.722,67 | R\$ 1.539.070,25 | R\$ 8.778.792,92 |
| 06/02/17 a 08/12/17 | 01/01/17 a 31/08/17 | R\$ 2.063.139,21 | R\$ 580.162,98 | R\$ 2.643.302,19 |
| 14/08/2018 | 01/01/18 a 31/05/18 | R\$ 467.797,42 | R\$ 157.874,61 | R\$ 625.672,03 |
| 29/01/2019 | 01/12/18 a 31/12/18 | R\$ 54.067,78 | R\$ 18.247,06 | R\$ 72.314,84 |
| 17/04/2019 | 01/02/19 a 28/02/19 | R\$ 300.189,49 | R\$ 116.762,60 | R\$ 416.952,09 |
| 30/04/2019 | 01/03/19 a 31/03/19 | R\$ 248.924,23 | R\$ 96.822,31 | R\$ 345.746,54 |
| Total Acumulado | | R\$ 14.600.702,65 | R\$ 3.022.909,96 | R\$ 17.623.612,61 |

4.17 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espreada, relativos ao Lote 5.

Contratada: Consórcio Água Espreada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria Ltda.– Contrato 0233901005

Ordem de Serviço: 01/01/2014

Situação da obra: **Em andamento**

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 11/04/14 a 27/01/15 | 01/01/14 a 31/12/14 | R\$ 3.987.002,09 | R\$ 633.341,82 | R\$ 4.620.343,91 |
| 29/04/15 a 04/03/16 | 01/01/15 a 31/12/15 | R\$ 4.484.072,19 | R\$ 1.041.575,66 | R\$ 5.525.647,85 |
| 24/07/17 a 26/01/18 | 01/02/17 a 31/12/17 | R\$ 2.784.213,15 | R\$ 77.844,17 | R\$ 2.862.057,32 |
| 04/04/18 | 01/01/18 a 31/01/18 | R\$ 1.077.619,27 | R\$ 26.563,30 | R\$ 1.104.182,57 |
| 19/04/18 | 01/02/18 a 28/02/18 | R\$ 440.146,81 | R\$ 10.849,61 | R\$ 450.996,42 |
| 16/05/18 | 01/03/18 a 31/03/18 | R\$ 280.838,90 | R\$ 6.922,67 | R\$ 287.761,57 |
| 03/08/18 | 01/04/18 a 30/04/18 | R\$ 74.428,17 | R\$ 1.834,65 | R\$ 76.262,82 |
| 29/10/18 | 01/05/18 a 15/06/18 | R\$ 360.101,95 | R\$ 8.876,50 | R\$ 368.978,45 |

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Total Acumulado | R\$ 13.488.422,53 | R\$ 1.807.808,38 | R\$ 15.296.230,91 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|

Não foram apresentadas medições desde Nov/2018

- 4.18 Prestação de Serviços previstos na Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013 - Agrupamento I e IV, para elaboração de plantas expropriatórias, registro cadastral e avaliação para implantação do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto Marinho" - Plantas Expropriatórias
Contrato 003/SIURB/2014

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 30/06/15 | 06/06/14 a 12/12/14 | R\$ 1.833.284,04 | R\$ 0,00 | R\$ 1.833.284,04 |
| 28/08/15 | 13/12/14 a 03/03/15 | R\$ 274.737,96 | R\$ 0,00 | R\$ 274.737,96 |
| 11/09/15 | 04/03/15 a 25/06/15 | R\$ 194.778,36 | R\$ 0,00 | R\$ 194.778,36 |
| 19/10/15 | 01/06/15 a 30/06/15 | R\$ 273.728,28 | R\$ 0,00 | R\$ 273.728,28 |
| Total Acumulado | | R\$ 2.576.528,64 | R\$ 0,00 | R\$ 2.576.528,64 |

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

- 4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini
Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda
Contrato n 049/SIURB/2013

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 10/12/15 | 01/10/15 a 31/10/15 | R\$ 2.657.440,25 | R\$ 0,00 | R\$ 2.657.440,25 |
| 08/01/16 | 01/05/14 a 31/12/14 | R\$ 0,00 | R\$ 992.334,27 | R\$ 992.334,27 |
| 08/01/16 | 01/01/15 a 31/10/15 | R\$ 0,00 | R\$ 2.268.623,61 | R\$ 2.268.623,61 |
| 01/02/16 | 01/11/15 a 30/11/15 | R\$ 5.069.220,05 | R\$ 657.427,15 | R\$ 5.726.647,20 |
| 22/02/16 | 01/12/15 a 31/12/15 | R\$ 278.011,20 | R\$ 36.055,27 | R\$ 314.066,47 |
| 28/11/16 | 01/06/15 a 30/06/16 | R\$ 209.142,33 | R\$ 35.633,46 | R\$ 244.775,79 |
| | 01/06/15 a 30/06/16 | R\$ 52.006,00 | R\$ 8.860,74 | R\$ 60.866,74 |
| 15/12/16 | 01/06/15 a 30/06/16 | R\$ 76.511,97 | R\$ 13.036,03 | R\$ 89.548,00 |
| Total Acumulado | | R\$ 8.342.331,80 | R\$ 4.011.970,53 | R\$ 12.354.302,33 |

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA

| Item | Especificação | Total Atestado até o trimestre anterior | Valor Atestado no trimestre (R\$) | Total Atestado pela CAIXA (R\$) |
|-------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 5.1 | Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira) | R\$ 229.679.423,86 | R\$ 0,00 | R\$ 229.679.423,86 |
| 5.2 | Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação da alça de acesso Morumbi | R\$ 83.675.899,06 | R\$ 0,00 | R\$ 83.675.899,06 |
| 5.3.1 | Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT) | R\$ 1.614.069,25 | R\$ 0,00 | R\$ 1.614.069,25 |
| 5.3.2 | Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - Ductor) | R\$ 4.330.300,41 | R\$ 0,00 | R\$ 4.330.300,41 |
| 5.4 | Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque | R\$ 28.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 28.300,00 |

| | | | | |
|----------|---|--------------------------|------------------|--------------------|
| 5.5 | Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes | R\$ 40.208.775,72 | R\$ 0,00 | R\$ 40.208.775,72 |
| 5.6 | Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e demais peças técnicas. | R\$ 669.379,22 | R\$ 0,00 | R\$ 669.379,22 |
| 5.7 | Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho | R\$ 29.586.916,30 | R\$ 0,00 | R\$ 29.586.916,30 |
| 5.8 | Gerenciamento das obras e serviços referentes à Operação Urbana Água Espraiada | R\$ 40.524.585,86 | R\$ 0,00 | R\$ 40.524.585,86 |
| 5.9.1 | Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes | R\$ 280.666.280,50 | R\$ 0,00 | R\$ 280.666.280,50 |
| 5.9.2 | Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 (Corruíras) | R\$ 10.514.858,63 | R\$ 0,00 | R\$ 10.514.858,63 |
| 5.9.3 | Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçú) | R\$ 9.681.902,31 | R\$ 0,00 | R\$ 9.681.902,31 |
| 5.9.4 | Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 (Jardim Edith) | R\$ 2.883.030,48 | R\$ 0,00 | R\$ 2.883.030,48 |
| 5.9.5 | Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco | R\$ 19.750.864,17 | R\$ 0,00 | R\$ 19.750.864,17 |
| 5.9.6 | Desapropriações Metrô - Linha 17 | R\$ 158.689.478,55 | R\$ 0,00 | R\$ 158.689.478,55 |
| 5.9.7 | Desapropriações - Implantação Via Parque | R\$ 287.317.953,53 | R\$ 1.506.928,15 | R\$ 288.824.881,68 |
| 5.9.8 | Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan | R\$ 633.027.986,77 | R\$ 6.431.270,99 | R\$ 639.459.257,76 |
| 5.10.1 | Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras) | R\$ 45.589.868,83 | R\$ 0,00 | R\$ 45.589.868,83 |
| 5.10.2 | Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçú) | R\$ 62.353.906,74 | R\$ 0,00 | R\$ 62.353.906,74 |
| 5.10.3 | Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith) | R\$ 70.842.109,82 | R\$ 0,00 | R\$ 70.842.109,82 |
| 5.10.4 | Habitação de Interesse Social - Lote 8 Estevão Baião 2ª etapa | R\$ 15.949.431,28 | R\$ 1.468.466,12 | R\$ 17.417.897,40 |
| 5.11.1 | Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 1 | R\$ 397.859.954,67 | R\$ 108.310,96 | R\$ 397.968.265,63 |
| 5.11.1.1 | Serviços para remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme | R\$ 376.637,88 | R\$ 0,00 | R\$ 376.637,88 |
| 5.11.2 | Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 2 | R\$ 30.657.946,53 | R\$ 0,00 | R\$ 30.657.946,53 |
| 5.11.3 | Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 3 | R\$ 67.943.020,29 | R\$ 1.843.629,22 | R\$ 69.786.649,51 |
| 5.11.4 | Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 4 | R\$ 51.391.007,72 | R\$ 692.874,88 | R\$ 52.083.882,60 |
| 5.11.5 | Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 1 | R\$ 9.230.311,25 | R\$ 0,00 | R\$ 9.230.311,25 |
| 5.11.6 | Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 2 | R\$ 1.912.824,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.912.824,00 |

| | | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 5.11.7 | Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 3 | R\$ 1.743.183,66 | R\$ 0,00 | R\$ 1.743.183,66 |
| 5.11.8 | Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 4 | R\$ 3.790.392,80 | R\$ 0,00 | R\$ 3.790.392,80 |
| 5.11.9 | Serviços de vigilância e segurança patrimonial de áreas desapropriadas para produção HIS | R\$ 1.591.812,91 | R\$ 334.895,85 | R\$ 1.926.708,76 |
| 5.12 | Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros | R\$ 19.932.219,41 | R\$ 0,00 | R\$ 19.932.219,41 |
| 5.13.1 | Gerenciamento técnico HIS Lote I | R\$ 9.634.875,95 | R\$ 0,00 | R\$ 9.634.875,95 |
| 5.13.2 | Gerenciamento técnico HIS Lote II | R\$ 2.153.300,89 | R\$ 0,00 | R\$ 2.153.300,89 |
| 5.13.3 | Gerenciamento social | R\$ 23.806.527,40 | R\$ 0,00 | R\$ 23.806.527,40 |
| 5.13.4 | Aluguel social | R\$ 56.308.880,00 | R\$ 1.976.752,60 | R\$ 58.285.632,60 |
| 5.13.5 | Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião | R\$ 3.511.443,52 | R\$ 438.949,49 | R\$ 3.950.393,01 |
| 5.13.6 | Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd Editi | R\$ 634.404,20 | R\$ 0,00 | R\$ 634.404,20 |
| 5.13.7 | Investigação preliminar para diversas áreas, denominadas HIS – Habitação de Interesse Social | R\$ 205.556,55 | R\$ 0,00 | R\$ 205.556,55 |
| 5.14 | Metrô - Linha 17 Ouro | R\$ 500.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500.000.000,00 |
| 5.15 | Execução Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx | R\$ 528.879.197,04 | R\$ 0,00 | R\$ 528.879.197,04 |
| 5.15.1 | Remanejamento de rede elétrica | R\$ 19.759.462,17 | R\$ 0,00 | R\$ 19.759.462,17 |
| 5.15.2 | Nivelamento de tampões Eletropaulo | R\$ 13.100,13 | R\$ 0,00 | R\$ 13.100,13 |
| 5.16.3 | Padrões elétricos e esgotamento emboque túneis | R\$ 19.740,00 | R\$ 29.610,00 | R\$ 49.350,00 |
| 5.16 | Parque Chuvisco - etapa 2 | R\$ 16.788.599,14 | R\$ 835.013,47 | R\$ 17.623.612,61 |
| 5.17 | Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 5 (Chucri Zaidan) | R\$ 15.296.230,91 | R\$ 0,00 | R\$ 15.296.230,91 |
| 5.18 | Plantas Expropriatórias | R\$ 2.576.528,64 | R\$ 0,00 | R\$ 2.576.528,64 |
| 5.19 | Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini | R\$ 12.354.302,33 | R\$ 0,00 | R\$ 12.354.302,33 |
| Total Acumulado | | R\$ 3.805.956.781,28 | R\$ 15.666.701,73 | R\$ 3.821.623.483,01 |

6. Consolidação Bancária

6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espraiada

6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espraiada
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8

Não houve movimentação no período

6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada
 Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5

| Histórico | Data Movimento | Valor | | Saldo | |
|--|-------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| APL FUNDO | 08/04/2019 | 3,01 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 15/04/2019 | 4.637.287,42 | C | 4.637.287,42 | C |
| CT 184/SIURB/11, MED. 57, JAN/19, CONS; QUEIROZ GALVÃO, NF 103/ | 15/04/2019 | 385.262,59 | D | 4.252.024,83 | C |
| CT 183/SIURB/11, MED.49, JAN/18, CONSORCIO RM, NF067/ | 15/04/2019 | 747.997,19 | D | 3.504.027,64 | C |
| CT 183/SIURB/11, MED.48, JAN/18, FALEIROS, NF2991/ | 15/04/2019 | 3.504.027,64 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 24/04/2019 | 351.293,61 | C | 351.293,61 | C |
| CT 184/SIURB/11, MED. 57, FEV/19, CONS; QUEIROZ GALVÃO, NF 104/ | 24/04/2019 | 351.293,61 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 26/04/2019 | 619.869,30 | C | 619.869,30 | C |
| Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso).NLP 82.189 de 23/04/19 e NLP 82.223 de 05/07/19 | 26/04/2019 | 610.800,00 | D | 9.069,30 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES-PERITO-Prolong. Da Av. Jornalista Roberto Marinho-HIS, NLP 74.208 de 15/07/19. | 26/04/2019 | 9.069,30 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 29/04/2019 | 388.542,51 | C | 388.542,51 | C |
| CT 183/SIURB/11, MED.48, FEV/19, CONSORCIO RM, NF070/ | 29/04/2019 | 107.419,30 | D | 281.123,21 | C |
| CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 84, 01/2019, NF 213/ CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 84, 01/2019, REAJUSTE,NF 215/ | 29/04/2019 | 281.123,21 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 07/05/2019 | 66.093,68 | C | 66.093,68 | C |
| CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 85, 02/2019, NF 216 e REAJUSTE NF 217/ | 07/05/2019 | 66.093,68 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 08/05/2019 | 215.070,53 | C | 215.070,53 | C |
| CT 184/SIURB/11, MED. 59, 03/2019, CONS; QUEIROZ GALVÃO, NF 105/ | 08/05/2019 | 215.070,53 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 14/05/2019 | 1.195.634,82 | C | 1.195.634,82 | C |
| CT 008/SEHAB/18, MED.04,01/2019, DIAGONAL EMP. NF 3682/ CT 008/SEHAB/18, MED.05,02/2019, DIAGONAL EMP. NF 3684/ CT 008/SEHAB/18, MED.06, MAR/19, DIAGONAL EMP. NF3687/ | 14/05/2019 | 824.552,60 | D | 371.082,22 | C |
| CT 184/SIURB/11, MED. 59, 03/2019, CONS; QUEIROZ GALVÃO, NF 105/ | 14/05/2019 | 358.525,59 | D | 12.556,63 | C |
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6 REF. CT CT 008/SEHAB/18, MED.04,01/2019, DIAGONAL EMP. NF 3682/ MED.05,02/2019, MED.06, MAR/19, DIAGONAL EMP. NF3687/ | 14/05/2019 | 12.556,63 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 17/05/2019 | 729.006,12 | C | 729.006,12 | C |
| CT 20/10/SEHAB, MED. 85, JAN/18, KALLAS ENG, NF 1775 e NF 1776/ | 17/05/2019 | 225.253,89 | D | 503.752,23 | C |
| CT 183/SIURB/11, MED.50, FEV/19, FALEIROS, NF300 | 17/05/2019 | 503.752,23 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 22/05/2019 | 11.876,08 | C | 11.876,08 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES-PERITO-Prolong. Da Av. Jornalista Roberto MarinhoHIS, NLP's: 97.217 de 14/05/19, 96.340 de 13/05/19 e 96.572 de 13/05/19 | 22/05/2019 | 11.876,08 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 24/05/2019 | 432,28 | C | 432,28 | C |

| | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESAPROPRIAÇÕES-PERITO-Prolong. Da Av. Jornalista Roberto Marinho-HIS-NLP 104.854 de 22/05/19. | 24/05/2019 | 432,28 D | 0,00 C |
| TRX CT INV | 27/05/2019 | 265.532,44 C | 265.532,44 C |
| CT 183/SIURB/11, MED.51, MAR/19, CONSORCIO RM, NF71/ NLP's 104.433 de 22/05/19 e 104.441 de 22/05/19. | 27/05/2019 | 45.225,10 D | 220.307,34 C |
| CT 183/SIURB/11, MED.51, MAR /19, FALEIROS, NF3010/ | 27/05/2019 | 212.087,22 D | 8.220,12 C |
| DESAPROPRIAÇÕES-PERITO-Núcleo Habitacional Baixa Renda-HIS, NLP 105.017 de 22/05/19. | 27/05/2019 | 8.220,12 D | 0,00 C |
| TRX CT INV | 29/05/2019 | 1.704.069,09 C | 1.704.069,09 C |
| DESAPROPRIAÇÕES-PERITO-Núcleo Habitacional Baixa Renda-HIS, NLP 111.578 de 29/05/19. | 29/05/2019 | 48.675,13 D | 1.655.393,96 C |
| ENVIO TEV-Transferência para conta 2873.006-028-2. | 29/05/2019 | 1.655.393,96 D | 0,00 C |
| TRX CT INV | 30/05/2019 | 556.000,00 C | 556.000,00 C |
| Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso).NLP 82.189 de 23/04/19 e NLP 82.223 de 05/07/19 NLP'S 110.114 de 27/05/19 e 110.129 de 27/05/19 | 30/05/2019 | 556.000,00 D | 0,00 C |
| TRX CT INV | 05/06/2019 | 880.784,17 C | 880.784,17 C |
| DEVOL TED | 05/06/2019 | 725.977,80 C | 1.606.761,97 C |
| CT 183/SIURB/11, MED.52, ABR/19, CONSORCIO RM, NF73/ | 05/06/2019 | 154.806,37 D | 1.451.955,60 C |
| DEVOL TED | 05/06/2019 | 725.977,80 D | 725.977,80 C |
| CT 183/SIURB/11, MED.52, ABR/19, FALEIROS, NF3024/ | 06/06/2019 | 725.977,80 D | 0,00 C |
| TRX CT INV | 11/06/2019 | 192.149,77 C | 192.149,77 C |
| CT 18/SEHAB/2016. MED,29, JAN/19, TUV SUD BUREAU DE PROJETO. R\$ 179.411,55, NF 5982/ | 11/06/2019 | 189.267,53 D | 2.882,24 C |
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6 REF AO CT 18/SEHAB/2016. MED,29, JAN/19, TUV SUD BUREAU DE PROJETO. R\$ 179.411,55, NF 5982/ | 11/06/2019 | 2.882,24 D | 0,00 C |
| TRX CT INV | 12/06/2019 | 65.720,68 C | 65.720,68 C |
| CT 006/SEHAB/16, MED.33,JAN/19, JWA CONSTRUÇÕES, NF 3253 e NF 3254/ | 12/06/2019 | 65.720,68 D | 0,00 C |
| TRX CT INV | 13/06/2019 | 114.799,94 C | 114.799,94 C |
| CT 18/SEHAB/2016. MED,30, FEV/19, TUV SUD BUREAU DE PROJETO, NF 5965 E NF 5966/ | 13/06/2019 | 113.077,94 D | 1.722,00 C |
| ENVIO TEV-IRRF-2873-006-12-6 REF AO CT 18/SEHAB/2016. MED,30, FEV/19, TUV SUD BUREAU DE PROJETO, NF 5965 E NF 5966/ | 13/06/2019 | 1.722,00 D | 0,00 C |
| TRX CT INV | 14/06/2019 | 401.464,77 C | 401.464,77 C |
| Estevão Baião 2ª Etapa, MAR/2019, JWA CONSTRUÇÕES, NF 3257 e NF 3258/ | 14/06/2019 | 401.464,77 D | 0,00 C |
| TRX CT INV | 18/06/2019 | 11.830,66 C | 11.830,66 C |
| DESAPROPRIAÇÕES-PERITO-Prolong. Da Av. Jornalista Roberto Marinho-HIS, NLP 120.837 de 14/06/19. | 18/06/2019 | 9.000,00 D | 2.830,66 C |
| DESAPROPRIAÇÕES-ASSITENTE TÉCNICO-HIS, NLP 120.411 de 13/06/19. | 18/06/2019 | 2.830,66 D | 0,00 C |
| APL FUNDO | 25/06/2019 | 14.800,00 D | 14.800,00 D |
| CRED TED | 25/06/2019 | 2.000,00 C | 12.800,00 D |
| CRED TED | 25/06/2019 | 10.400,00 C | 2.400,00 D |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| CRED TED | 25/06/2019 | 2.400,00 C | 0,00 C |
| TRX CT INV | 26/06/2019 | 65.999,89 C | 65.999,89 C |
| CT 18/SEHAB/2016. MED.31, MAR/19, TUV SUD BUREAU DE PROJETO, NF 5973 e NF 5974/ | 26/06/2019 | 65.009,89 D | 990,00 C |
| ENVIO TEV -IRRF-2873-006-12-6 REF AO CT18/SEHAB/2016. MED.31, MAR/19, TUV SUD BUREAU DE PROJETO, NF 5973 e NF 5974/ | 26/06/2019 | 990,00 D | 0,00 C |

6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espreada
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2

| Histórico | Data Movimento | Valor | | Saldo | |
|--|-------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| TRX CT INV | 05/04/2019 | 158.342,89 | C | 158.342,89 | C |
| CRED.AUTOR | 05/04/2019 | 245,23 | C | 158.588,12 | C |
| CRED TEV | 05/04/2019 | 50.394,22 | C | 208.982,34 | C |
| CRED TEV | 05/04/2019 | 50.811,22 | C | 259.793,56 | C |
| Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 10a. Parcela | 05/04/2019 | 151.053,64 | D | 108.739,92 | C |
| SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF.CT 18/SEHAB/2016, Bureau, MED. 27, NF 2580/MED. 28, NF 2581/ | 05/04/2019 | 6.938,36 | D | 101.801,56 | C |
| ENVIO TEV-IR REF.CT 18/SEHAB/2016, Bureau, MED. 27, NF 2580/MED. 28, NF 2581/ | 05/04/2019 | 105,66 | D | 101.695,90 | C |
| APL FUNDO | 08/04/2019 | 101.695,90 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 11/04/2019 | 178.403,67 | C | 178.403,67 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES - EXPROPRIADO- Prolongamento da Av. Roberto Marinho - Pq Linear, NLP 69.838 de 08/04/19 | 11/04/2019 | 10.955,69 | D | 167.447,98 | C |
| TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6. | 11/04/2019 | 167.447,98 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 12/04/2019 | 174.326,27 | C | 174.326,27 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES - EXPROPRIADO- Prolongamento da Av. Roberto Marinho - Pq Linear, NLP 70.518 de 09/04/19 | 12/04/2019 | 6.878,29 | D | 167.447,98 | C |
| TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6. | 12/04/2019 | 167.447,98 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 15/04/2019 | 2.233.753,32 | C | 2.233.753,32 | C |
| CT 183/SIURB/11-LT03, MED.49, Consorcio RM,01/2019, NF 068/ | 15/04/2019 | 2.233.753,32 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 17/04/2019 | 916.087,27 | C | 916.087,27 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES - EXPROPRIADO - NLP 72.967 d 12/04/19, 72.794 de 12/04/19, 72.665 de 12/04/19, 72.862 de 12/04/19 e 72.735 de 12/04/19. | 17/04/2019 | 916.087,27 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 25/04/2019 | 620.836,38 | C | 620.836,38 | C |
| CRED TED | 25/04/2019 | 233.581,11 | C | 854.417,49 | C |
| CRED TED | 25/04/2019 | 149.804,85 | C | 1.004.222,34 | C |
| CRED TED | 25/04/2019 | 33.620,68 | C | 1.037.843,02 | C |
| CRED TED | 25/04/2019 | 1.477,61 | C | 1.039.320,63 | C |
| Taxa de administração SP Urbanismo- REF: CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, 10ª medição, NF 2583/; CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, 10ª medição, NF 2584/, R\$ 4.948,09; CT 183/SIURB/11-LT03, MED.49, Consorcio RM, NF 2585/ R\$ 255.539,66 ; CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.57, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2586/ R\$ 15.179,34; CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.58, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2587/ R\$ 13.840,96; CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 84, NF 2588/ R\$ 11.305,77; | 25/04/2019 | 305.761,91 | D | 733.558,72 | C |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| Taxa de administração SP OBRAS- REF:CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, 10ª medição, NF 2365/NLP 79.318, R\$ 4.948,09; CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, 11ª medição, NF 2366/ CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 84, NF 2567/CT 183/SIURB/11-LT03, MED.49, Consorcio RM, NF 2369/CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.57, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2370/CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.57, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2371. | 25/04/2019 | 305.761,91 | D | 427.796,81 | C |
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-REF CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, 10ª medição, NF 2583; CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, 10ª medição, NF 2584/, R\$ 4.948,09; CT 183/SIURB/11-LT03, MED.49, Consorcio RM, NF 2585/ R\$ 255.539,66 ; CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.57, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2586/ R\$ 15.179,34; CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.58, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2587/ R\$ 13.840,96; CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 84, NF 2588/ R\$ 11.305,77, CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, 10ª medição, NF 2365/NLP 79.318, R\$ 4.948,09; CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, 11ª medição, NF 2366/ CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 84, NF 2567/CT 183/SIURB/11-LT03, MED.49, Consorcio RM, NF 2369/CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.57, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2370/CT 184/SIURB/2011-LT,04, MED.57, Queiroz Galvão/ Galvão Engenharia (ROMA), NF 2371. | 25/04/2019 | 9.312,56 | D | 418.484,25 | C |
| APL FUNDO | 26/04/2019 | 418.484,25 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 29/04/2019 | 106.834,40 | C | 106.834,40 | C |
| CT 183/SIURB/11-LT03, MED.50, Fev/19,Consorcio RM, NF 069/ | 29/04/2019 | 51.659,07 | D | 55.175,33 | C |
| CT 181/SIURB/11, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 84, jan./19,NF 0211/ CT 181/SIURB/11, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 84, REAJUSTE,NF 0212/ | 29/04/2019 | 5.825,33 | D | 49.350,00 | C |
| CT 0211908200, MED.01, 01/2019, JAPY ENGENHARIA, ND 008/19, NF 1578/ CT 0211908200, med.02, Fev/19, Japy Engenharia. NF 1579. | 29/04/2019 | 49.350,00 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 30/04/2019 | 1.345.761,02 | C | 1.345.761,02 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES - EXPROPRIADO-- Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucru Zaidan até Av. João Dias-NLP 89.606 de 30/04/19 | 30/04/2019 | 1.248.352,08 | D | 97.408,94 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES-EXPROPRIADO- Av. Chucru Zaidan até a Av. João Dias-R\$ 84.268,94/ DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO R\$ 13.140,00. | 30/04/2019 | 97.408,94 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 03/05/2019 | 1.019,96 | C | 1.019,96 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES-Chucru Zaidan até a Av. João Dias-PGTO. ASSISTENTE TÉCNICO-NLP 81.955 de 23/04/19 | 03/05/2019 | 1.019,96 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 07/05/2019 | 459.168,37 | C | 459.168,37 | C |
| CT 181/SIURB/11, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 85, fev./19,NF 0218/CT 181/SIURB/11, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 85, fev./19, REAJUSTE,NF 0220/ | 07/05/2019 | 42.216,28 | D | 416.952,09 | C |
| CT 061/SIURB/13, MED.25, Lemam Construções Ltda.NF 4155 | 07/05/2019 | 416.952,09 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 09/05/2019 | 167.447,98 | C | 167.447,98 | C |
| CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, 03/19, NF 1071 | 09/05/2019 | 167.447,98 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 17/05/2019 | 76.971,48 | C | 76.971,48 | C |
| Taxa de administração SP Urbansmo-CT 183/SIURB/11-LT03, MED.50, Consorcio RM, NF 2590/Taxa de administração SP Urbanismo-CT 0211908200, med.01, Jan/19, Japy Engenharia. NF 2591/ Taxa de administração SP Urbanismo-CT 0211908200, med.02, Fev/19, Japy Engenharia. NF 2592/ Taxa de administração SP Urbanismo-CT 061/SIURB/13, MED.26, Lemam Construções Ltda.NF 2593/ Taxa de administração SP Urbanismo-CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 85, NF 2594/Taxa de administração SP Urbansmo-CT 184/SIURB/11-LT03, MED.59, Consorcio RM, NF 2595/Taxa de administração SP Urbansmo-CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, 12ª medição, NF 2596 | 17/05/2019 | 75.816,91 | D | 1.154,57 | C |
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-REF CT Taxa de administração SP Urbansmo-CT 183/SIURB/11-LT03, MED.50, Consorcio RM, NF 2590/ Taxa de administração SP Urbanismo-CT 0211908200, med.01, Jan/19, Japy Engenharia. NF 2591/ Taxa de administração SP Urbanismo-CT 0211908200, med.02, Fev/19, Japy Engenharia. NF 2592/ Taxa de administração SP Urbanismo-CT 061/SIURB/13, MED.26, Lemam Construções Ltda.NF 2593/ Taxa de administração SP Urbanismo-CT 181/SIURB/11, LT01, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 85, NF 259. | 17/05/2019 | 1.154,57 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 20/05/2019 | 77.200,68 | C | 77.200,68 | C |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|
| Taxa de administração SP Obras-CT 181/SIURB/11, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 85, fev/19, NF 2368/19/ Taxa de administração SP Obras-CT183/SIURB/11-LT03, MED.50, Consorcio RM, NF 2372/ Taxa de administração SP Obras-CT 061/SIURB/13, MED.25, Lemam Construções Ltda.NF 2373/ Taxa de administração SP Obras-Hedge Seg. e Vigilância, 12ª medição, NF 2374/ Taxa de administração SP Obras-CT 0211908200, med.01, Jan/19, Japy Engenharia. NF 2375/ Taxa de administração SP Obras-CT 0211908200, med.02, Fev/19, Japy Engenharia. NF 2376/ Taxa de administração SP Obras-CT 184/SIURB/11-LT03, MED.59, Consorcio RM, NF 2577. | 20/05/2019 | 75.816,91 | D | 1.383,77 | C |
| INSS PATRONAL, NLP 83.967 de 24/04/19. | 20/05/2019 | 229,20 | D | 1.154,57 | C |
| ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-REF Taxa de administração SP Obras-CT 181/SIURB/11, Cons. Imigrantes (OAS/Cetenco), MED. 85, fev/19, NF 2368/19/ Taxa de administração SP Obras-CT183/SIURB/11-LT03, MED.50, Consorcio RM, NF 2372/ Taxa de administração SP Obras-CT 061/SIURB/13, MED.25, Lemam Construções Ltda.NF 2373/ Taxa de administração SP Obras-Hedge Seg. e Vigilância, 12ª medição, NF 2374/ Taxa de administração SP Obras-CT 0211908200, med.01, Jan/19, Japy Engenharia. NF 2375/ Taxa de administração SP Obras-CT 0211908200, med.02, Fev/19, Japy Engenharia. NF 2376/ Taxa de administração SP Obras-CT 184/SIURB/11-LT03, MED.59, Consorcio RM, NF 2577. | 20/05/2019 | 1.154,57 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 22/05/2019 | 15.545,23 | C | 15.545,23 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES-PGTO.PERITO- Avenida Jornalista Roberto Marinho-Honorários periciais-, NLP: 101.078 de 20/05/19 | 22/05/2019 | 15.545,23 | D | 0,00 | C |
| APL FUNDO | 23/05/2019 | 69.969,70 | D | 69.969,70 | D |
| TRX CT INV | 23/05/2019 | 161.944,30 | C | 91.974,60 | C |
| CRED TED | 23/05/2019 | 69.367,91 | C | 161.342,51 | C |
| CRED TED | 23/05/2019 | 601,79 | C | 161.944,30 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES-EXPROPRIADO- Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias, NLP 101.054 de 20/05/19 e 101.105 de 20/06/19. | 23/05/2019 | 161.944,30 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 24/05/2019 | 28.410,43 | C | 28.410,43 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES-EXPROPRIADO-Prolong. Da Av. Jornalista Roberto Marinho-Pq. Linear, 103.568 de 21/05/19. | 24/05/2019 | 28.410,43 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 27/05/2019 | 388.908,80 | C | 388.908,80 | C |
| CT 183/SIURB/11-LT03, MED.51, 03/2019. Consorcio RM, NF 72/ | 27/05/2019 | 42.702,13 | D | 346.206,67 | C |
| CT 061/SIURB/13, MED.27, 03/19, Lemam Construções Ltda.NF 4170 | 27/05/2019 | 345.746,54 | D | 460,13 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES-PGTO.PERITO- Avenida Jornalista Roberto Marinho-NLP 106.447 de 23/05/19 | 27/05/2019 | 460,13 | D | 0,00 | C |
| APL FUNDO | 29/05/2019 | 1.655.393,96 | D | 1.655.393,96 | D |
| CRED TEV-TRANSFERÊNCIA DA -CONTA 2873.006.018-5-TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU. | 29/05/2019 | 1.655.393,96 | C | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 31/05/2019 | 1.288,30 | C | 1.288,30 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES - PGTO Assistente Técnico, NLP 109.527 de 27/05/19 | 31/05/2019 | 1.288,30 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 05/06/2019 | 44.728,02 | C | 44.728,02 | C |
| ENVIO TEV TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS-CONTA 2873.003.1269-6-TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU. | 05/06/2019 | 44.728,02 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 18/06/2019 | 151.329,14 | C | 151.329,14 | C |
| INSS PF | 18/06/2019 | 141,71 | D | 151.187,43 | C |
| Desapropriações-EXPROPRIADO-Prolong. Da Av. Jornalista Roberto Marinho-Pq. Linear, R\$ 14.967,58, NLP 119.625 de 12/06/19 e R\$ 13.500,00, NLP 120.877 de 14/06/19. | 18/06/2019 | 28.467,58 | D | 122.719,85 | C |
| ENVIO TEV TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS-CONTA 2873.003.1269-6-TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU. | 18/06/2019 | 122.719,85 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 19/06/2019 | 67.291,53 | C | 67.291,53 | C |
| Taxa de administração SP Obras- CT 061/SIURB/13, MED.27, 03/19, Lemam Construções Ltda.NF 2378/ CT183/SIURB/11-LT03, MED.51, 03/2019, Consorcio RM, NF 2379/CT183/SIURB/11-LT03, MED.52, 04/2019, Consorcio RM, NF 2395/ CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, 04/19, MED. 13, NF 2396. | 19/06/2019 | 61.467,59 | D | 5.823,94 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES-PERITO-Prolong. Da Av. Jornalista Roberto Marinho-Pq. Linear, -NLP 106.447 de 23/05/19, R\$ 4.630,22, E INSS PF NLP 119.288 de 11/06/19, R\$ 257,66. | 19/06/2019 | 4.887,88 | D | 936,06 | C |

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| ENVIO TEV--RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-REF CT Taxa de administração SP Obras- CT 061/SIURB/13, MED.27, 03/19, Lemam Construções Ltda.NF 2378/CT183/SIURB/11-LT03, MED.51, 03/2019, Consorcio RM, NF 2379/CT183/SIURB/11-LT03, MED.52, 04/2019, Consorcio RM, NF 2395/ CT 1101730200, Hedge Seg. e Vigilância, 04/19, MED. 13, NF 2396. | 19/06/2019 | 936,06 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 26/06/2019 | 13.752,34 | C | 13.752,34 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES-PERITO-Prolong. Da Av. Jornalista Roberto Marinho-Pq. Linear, NLP 127.109 de 24/06/19 | 26/06/2019 | 13.752,34 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 27/06/2019 | 12.742,79 | C | 12.742,79 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES-PERITO-Prolong. Da Av. Jornalista Roberto Marinho-prolongamento da Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias-, NLP 127.507 de 24/06/19 | 27/06/2019 | 12.742,79 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 28/06/2019 | 2.503,89 | C | 2.503,89 | C |
| DESAPROPRIAÇÕES-PERITO-Prolong. Da Av. Jornalista Roberto Marinho-Pq. Linear, NLP 133.188 de 27/06/19. | 28/06/2019 | 2.503,89 | D | 0,00 | C |

6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3

| Histórico | Data Movimento | Valor | | Saldo | |
|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| TRX CT INV | 10/04/2019 | 6.697,90 | C | 6.697,90 | C |
| ISS-NF's 1049 e 1050. | 10/04/2019 | 6.697,90 | D | 0,00 | C |
| APL FUNDO | 11/04/2019 | 167.447,98 | D | 167.447,98 | D |
| TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 | 11/04/2019 | 167.447,98 | C | 0,00 | C |
| APL FUNDO | 12/04/2019 | 167.447,98 | D | 167.447,98 | D |
| TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 | 12/04/2019 | 167.447,98 | C | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 18/04/2019 | 40.187,48 | C | 40.187,48 | C |
| INSS-CT 1101730200, HEDGE, -MED 10 E 11, NF's 1049 E 1050 | 18/04/2019 | 36.838,54 | D | 3.348,94 | C |
| ISS-CT 1101730200, HEDGE, -MED.10., NF 1050 | 18/04/2019 | 3.348,94 | D | 0,00 | C |
| APL FUNDO | 29/04/2019 | 49.350,00 | D | 49.350,00 | D |
| TRX CT INV | 29/04/2019 | 272.437,96 | C | 223.087,96 | C |
| CRED TEV | 29/04/2019 | 49.350,00 | C | 272.437,96 | C |
| CT 1101730200, MED.10, HEDGE, NF 1049 | 29/04/2019 | 136.218,98 | D | 136.218,98 | C |
| CT 1101730200, MED.11, HEDGE, NF 1050 | 29/04/2019 | 136.218,98 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 02/05/2019 | 47.486,48 | C | 47.486,48 | C |
| CT 0211908200, JAPY ENGENHARIA, FEV/19, NF 1579 | 02/05/2019 | 28.374,57 | D | 19.111,91 | C |
| CT 0211908200, JAPY ENGENHARIA, JAN/19, NF 1578 | 02/05/2019 | 19.111,91 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 10/05/2019 | 5.212,46 | C | 5.212,46 | C |
| ISS-CT 0211908200, JAPY ENGENHARIA, NF 1579 | 10/05/2019 | 5.212,46 | D | 0,00 | C |
| APL FUNDO | 13/05/2019 | 167.447,98 | D | 167.447,98 | D |
| CRED TED | 13/05/2019 | 167.447,98 | C | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 15/05/2019 | 136.218,98 | C | 136.218,98 | C |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| CT 1101730200, HEDGE, MAR/19, NF 1071 | 15/05/2019 | 136.218,98 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 20/05/2019 | 35.666,36 | C | 35.666,36 | C |
| IRRF-CT 1101730200- HEDGE, MAR/19, NF 1071 | 20/05/2019 | 1.674,47 | D | 33.991,89 | C |
| COFINS/PIS/CSL, HEDGE, NF 1049 e NF 1050 | 20/05/2019 | 15.572,62 | D | 18.419,27 | C |
| INSS-HEDGE, MAR/19, NF 1071 | 20/05/2019 | 18.419,27 | D | 0,00 | C |
| APL FUNDO | 05/06/2019 | 44.728,02 | D | 44.728,02 | D |
| TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU-CONTA 2873.003.28-2- REF AO CT 1101730200-MED. 03- 04/19-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF1099. | 05/06/2019 | 44.728,02 | C | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 10/06/2019 | 3.348,95 | C | 3.348,95 | C |
| ISS-CT 1101730200, HEDGE, NF's 1099 E 1107 | 10/06/2019 | 3.348,95 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 14/06/2019 | 36.386,25 | C | 36.386,25 | C |
| CT 1101730200,MED.13, ABR/19, HEDGE, MAR/19, NF 1099 | 14/06/2019 | 36.386,25 | D | 0,00 | C |
| TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU-CONTA 2873.003.28-2- REF AO CT 1101730200-MED. 13- 04/19-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF1107. | 18/06/2019 | 122.719,85 | C | 122.719,85 | C |
| APL FUNDO | 19/06/2019 | 94.839,81 | D | 27.880,04 | C |
| IRRF-CT 1101730200- HEDGE, NF 1099 E 1107. | 19/06/2019 | 1.674,47 | D | 26.205,57 | C |
| COFINS/PIS/CSL, HEDGE, NF 1071 | 19/06/2019 | 7.786,31 | D | 18.419,26 | C |
| INSS-CT 1101730200- HEDGE, NF 1099 E 1107. | 19/06/2019 | 18.419,26 | D | 0,00 | C |

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espreada

| Item | Especificação | Valor Desembolsado no trimestre (R\$) |
|-------|--|---------------------------------------|
| 6.2.1 | Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7 | R\$ 0,00 |
| 6.2.2 | Conta: Metrô / vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8 | R\$ 0,00 |
| 6.2.3 | Conta: PMSP / SIURB / METRO vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3 | R\$ 0,00 |
| 6.2.4 | Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 | R\$ 10.799.912,93 |
| 6.2.5 | Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 | R\$ 6.889.345,98 |
| 6.2.6 | Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espreada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2 | R\$ 0,00 |

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| 6.2.7 | Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espreada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9 | R\$ 0,00 |
| 6.2.8 | Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 | R\$ 611.522,86 |
| Total Aplicado no trimestre | | R\$ 18.300.781,77 |

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espreada

| Item | Especificação | Saldo Bruto em 30/06/2019 (R\$) |
|---|---|---------------------------------|
| 6.3.1 | Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7 | R\$ 0,00 |
| 6.3.2 | Conta: Metrô /vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8 | R\$ 0,00 |
| 6.3.3 | Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3 | R\$ 0,00 |
| 6.3.4 | Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 | R\$ 76.070.053,37 |
| 6.3.5 | Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 | R\$ 77.117.993,71 |
| 6.3.6 | Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espreada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2 | R\$ 0,00 |
| 6.3.7 | Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espreada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9 | R\$ 0,00 |
| 6.3.8 | Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 | R\$ 264.764,11 |
| Saldo Bruto total de investimentos | | R\$ 153.452.811,19 |

6.3.9 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF nº 220 DE 23/01/18)

2º TRI19 sem movimento de desvinculação de receitas.

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

| Item | Especificação | Saldo Bruto em 30/06/2019 (R\$) |
|---|---|---------------------------------|
| 1 | Total de recursos aplicados na OUC Água Espreada | R\$ 3.756.357.120,09 |
| 2 | Saldo Bruto total de investimentos em 30/06/2019 | R\$ 153.452.811,19 |
| 3 | Saldo Bruto total das contas correntes em 30/06/2019 | R\$ 0,00 |
| 4 | Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC | R\$ 2.946.305.849,00 |
| Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/06/2019 | | R\$ 963.504.082,28 |

7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espreada:

| Especificação | Total Desembolsado (R\$) | Total Desembolsado no Trimestre | Total Desembolsado (R\$) |
|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) | R\$ 1.740.150.001,82 | R\$ 12.055.851,64 | R\$ 1.752.205.853,46 |
| Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada) | R\$ 55.030.819,86 | R\$ 0,00 | R\$ 55.030.819,86 |
| Desapropriações | R\$ 1.190.737.411,78 | R\$ 2.526.535,04 | R\$ 1.193.263.946,82 |
| Aluguel Social e Gerenciamento Técnico Social | R\$ 64.924.380,52 | R\$ 1.976.552,60 | R\$ 66.900.933,12 |
| Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações | R\$ 390.109.364,47 | R\$ 0,00 | R\$ 390.109.364,47 |
| Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) | R\$ 213.039.095,04 | R\$ 831.563,59 | R\$ 213.870.658,63 |
| Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil) | R\$ 32.197.701,54 | R\$ 0,00 | R\$ 32.197.701,54 |
| Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA) | R\$ 15.206.908,45 | R\$ 0,00 | R\$ 15.206.908,45 |
| Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS) | R\$ 20.030.893,23 | R\$ 150.436,06 | R\$ 20.181.329,29 |
| Estudos e Consultorias (Engenharia, Comunicação, Jurídica) | R\$ 1.723.275,05 | R\$ 445.043,19 | R\$ 2.168.318,24 |
| Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos) | R\$ 15.107.411,95 | R\$ 113.874,26 | R\$ 15.221.286,21 |
| Total Acumulado | R\$ 3.738.257.263,71 | R\$ 18.099.856,38 | R\$ 3.756.357.120,09 |

- 8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.
- 8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.
- 8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes despesas:
- Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN.
 - Pagamento de expropriados – não foram apresentados pela SP Urbanismo, os comprovantes de depósito.
 - Pagamento de reajuste por determinação judicial do CT 0118301000-EMURB e OAS CONTRUTORA, em 01/06/18, através da conta 2873-006-28-2, valor R\$ 1.747.192,10, relativo à sentença judicial (processo n.º 884-74.2017.8.26.0053), sendo devido o valor de R\$ 52.415,76 à SP Urbanismo, e R\$ 52.415,76 à SP Obras, referente à taxa de administração, equivalente à 3% para cada empresa, conforme decreto n.º 56.635/2015, artigo 3º.

É o que temos a relatar.

ANEXO I

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espreada na Caixa Econômica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS.