

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2019

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada
Anexo ao Ofício nº 076/2019 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 outubro 2018 a 31 dezembro 2018.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

KAROLINE RESENDE MACHADO

Assistente

Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP

ALEXANDRE PESTANA

Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 0090938000/2009 vigente até 14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11º e, a partir de 15/05/2014, nos termos do contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2019, conforme aditamento 06, firmado entre a São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).
- 1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada** tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela SPUrbanismo.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das intervenções abaixo:
 - 2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira);
 - 2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque;
 - 2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco;
 - 2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
 - 2.5 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho;
 - 2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;
 - 2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização;

- 2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
- 2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do Complexo viário Burle Marx;
- 2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas;
- 2.11 Desapropriações;
- 2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.

3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:

3.1 1ª Distribuição de CEPAC

1ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	14/07/04	30.000.000,00
2º Leilão Público	02/12/04	5.238.690,00
3º Leilão Público	09/11/05	20.961.500,00
4º Leilão Público	01/05/06	46.608.530,00
Total		102.808.720,00

3.2 2ª Distribuição de CEPAC

2ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/07/07	20.550.000,00
2º Leilão Público	05/04/07	41.102.000,00
3º Leilão Público	09/05/07	65.255.703,00
Colocação Privada	30/08/07	3.702.288,00
Total		130.609.991,00

3.3 3ª Distribuição de CEPAC

3ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	02/02/08	207.281.400,00
Total		207.281.400,00

3.4 4ª Distribuição de CEPAC

4ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/10/08	203.112.750,00
2º Leilão Público	01/08/09	45.239.250,00
3º Leilão Público	01/11/09	50.589.000,00
4º Leilão Público	01/05/10	98.202.390,00
5º Leilão Público	01/06/10	21.645.000,00
6º Leilão Público	01/07/10	51.450.000,00
7º Leilão Público	01/09/10	252.685.500,00
Total		722.923.890,00

3.5 5ª Distribuição de CEPAC

5ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	24/04/12	756.600.000,00
2º Leilão Público	14/06/12	974.753.316,00
Total		1.731.353.316,00

3.6 Colocação Privada – Programa

Colocações Privadas - Programa	Data	Valor Arrecadado (R\$)
2006	30/11/06	8.405.747,00
	01/10/07	5.101.743,00
	30/10/07	4.117.398,00
2007	26/11/07	1.357.944,00
	30/11/07	4.002.318,00
	26/12/07	13.500.939,00
2008	02/01/08	4.570.731,00
	24/01/08	6.410.778,00
	30/01/08	3.860.934,00
Total		51.328.532,00

3.7 Total Arrecadado

Resumo das Distribuições de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1ª Distribuição	2004 a 2006	102.808.720,00
2ª Distribuição	2007	130.609.991,00
3ª Distribuição	2008	207.281.400,00
4ª Distribuição	2008 a 2010	722.923.890,00
5ª Distribuição	2012	1.731.353.316,00
Colocação Privada - Programa	2006 a 2008	51.328.532,00
Total		2.946.305.849,00

4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espreada com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)
 Contratada: Construtora OAS Ltda.
 Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003.
 Ordem de Serviço: 16/10/2003.
 Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/07/04 a 16/06/08	R\$ 180.318.654,81	R\$ 49.360.769,05	R\$ 229.679.423,86

4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque.
 Contratada: Construtora OAS Ltda.
 Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007.
 Ordem de Serviço: 18/10/2007.
 Situação do contrato: suspenso

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
18/10/07 a 25/04/09	R\$ 83.519.646,14	R\$ 156.252,92	R\$ 83.675.899,06

4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras.

4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.
 Contratada: Consórcio Concremat – FAT's
 Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004.
 Ordem de Serviço: 20/10/2004.
 Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
09/08/2006	20/10/04 a 30/11/04	R\$ 963.065,96
07/03/2007	01/12/04 a 21/01/05	R\$ 651.003,29
Total Acumulado		R\$ 1.614.069,25

- 4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.
 Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor.
 Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 - Ordem de Serviço: 01/09/2006.
 Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/09/06 a 30/06/08	R\$ 3.536.594,46	R\$ 793.705,95	R\$ 4.330.300,41

- 4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque.
 Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.
 Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007. - Ordem de Serviço: 02/02/2007.
 Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
01/06/2007	02/02/07 a 04/03/07	R\$ 28.300,00
Total Acumulado		R\$ 28.300,00

- 4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.
 Contratada: Consócio Planservi - Engevix - Themag
 Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010. - Ordem de Serviço: 01/02/2010.
 Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
05/04/10 a 01/02/11	01/02/10 a 31/12/10	R\$ 11.006.755,80	R\$ 56.730,03	R\$ 11.063.485,83
21/02/11 a 23/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 8.330.078,43	R\$ 428.923,57	R\$ 8.759.002,00
28/02/12 a 14/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.908.794,98	R\$ 857.130,88	R\$ 9.765.925,86
13/03/13 a 17/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.629.219,40	R\$ 1.053.670,46	R\$ 9.682.889,86
08/04/14 a 28/05/14	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 811.761,07	R\$ 125.711,10	R\$ 937.472,17

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC123/2014.

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016.

Total Acumulado	R\$ 37.686.609,68	R\$ 2.522.166,04	R\$ 40.208.775,72
------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

- 4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas.
 Contratada: HISA Engenharia Ltda.
 Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009.
 Ordem de Serviço: 04/01/2010.
 Situação da obra: **Concluído**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/01/10 a 30/06/10	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22

- 4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social.

Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos
 Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010.
 Ordem de Serviço: 08/11/2010.
 Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/12/10 a 02/02/11	01/11/10 a 31/12/10	R\$ 75.726,52	R\$ 0,00	R\$ 75.726,52
01/03/11 a 27/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 4.187.878,12	R\$ 156.986,65	R\$ 4.342.188,24
29/02/12 a 11/03/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.273.809,77	R\$ 713.110,87	R\$ 8.986.920,64
11/03/13 a 29/01/14	01/01/13 a 31/31/12/13	R\$ 9.141.828,10	R\$ 1.152.221,74	R\$ 10.294.049,84
08/04/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 4.988.679,16	R\$ 812.215,36	R\$ 5.800.894,52
25/03/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 37.521,71	R\$ 7.477,63	R\$ 44.999,34
19/06/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 35.135,10	R\$ 7.002,10	R\$ 42.137,20
Total Acumulado		R\$ 26.740.578,48	R\$ 2.849.014,35	R\$ 29.586.916,30

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

- 4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espreada.

Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt
 Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010.
 Ordem de Serviço: 01/09/2011.
 Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
02/12/11 a 30/01/12	01/09/11 a 31/12/11	R\$ 599.914,00	R\$ 26.431,00	R\$ 626.344,99
28/02/12 a 30/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 3.731.843,00	R\$ 261.800,46	R\$ 3.993.643,46
06/03/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.973.532,80	R\$ 345.637,66	R\$ 4.163.332,92
11/03/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 7.800.801,67	R\$ 1.221.448,92	R\$ 9.022.250,59
13/03/15 a 04/03/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 5.802.899,85	R\$ 1.399.353,55	R\$ 7.202.253,40
08/04/16 a 17/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 8.487.479,90	R\$ 3.096.989,26	R\$ 11.584.469,16
24/05/2017	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 464.044,50	R\$ 201.674,67	R\$ 665.719,17
24/05/2017	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 462.110,20	R\$ 200.834,02	R\$ 662.944,22
24/07/2017	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 612.400,22	R\$ 0,00	R\$ 612.400,22
24/07/2017	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 650.323,77	R\$ 0,00	R\$ 650.323,77
03/08/2017	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 663.538,07	R\$ 0,00	R\$ 663.538,07
11/10/2017	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 469.419,58	R\$ 0,00	R\$ 469.419,58
24/11/2017	01/08/2017	R\$ 0,00	R\$ 21.123,87	R\$ 21.123,87
04/12/2017	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 1.286.727,54	R\$ 51.728,92	R\$ 1.338.456,46
Total Acumulado		R\$ 33.830.947,25	R\$ 6.693.638,62	R\$ 40.524.585,86

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

4.9 Desapropriações

4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014.0.270.748-3 comp.	R\$ 165.523,03	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.720-3 comp.	R\$ 58.705,68	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 169.835,72	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.401-7 comp.	R\$ 1.870.692,14	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/15	PA 2014-0.051.490-4 comp.	R\$ 1.770.654,21	Implantação Núcleo Habitacional
22/04/15	PA 2014-0.270.667-3 comp.	R\$ 301.288,30	Implantação Núcleo Habitacional
28/05/15	PA 2013-0.154.877-0	R\$ 293.916,47	Extensão Av. Roberto Marinho
29/05/15	PA 2014-0.270.616-9	R\$ 164.467,67	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/15	PA 2014-0.051.572-2	R\$ 1.588.968,08	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/15	PA 2009-0.282.694-4	R\$ 1.694.043,50	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/15	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 265.825,35	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 34.536,45	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 39.873,14	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.095-0 comp.	R\$ 1.729.499,82	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 79.176,90	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 49.045,91	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 71.813,80	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 316.846,67	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 184.904,38	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 329.938,74	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/15	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 96.418,07	Extensão Av. Roberto Marinho

01/06/15	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 586.231,34	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 13.638,10	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 323.288,71	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 242.535,66	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 244.368,80	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 778.873,50	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 64.153,32	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 442.179,87	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 744.497,97	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 271.603,27	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 287.719,93	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 379.637,61	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 321.037,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 90.620,18	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 101.954,91	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 474.730,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 275.106,33	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.059.307-3 comp.	R\$ 105.392,31	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 142.941,29	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/15	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 135.356,77	Extensão Av. Roberto Marinho
23/06/15	PA 2014-0.267.556-5 comp.	R\$ 133.910,54	Implantação Núcleo Habitacional
24/06/15	PA 2013-0.012.610-4 comp.	R\$ 305.333,41	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2014-0.059.286-7 comp.	R\$ 89.669,19	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2012-0.342.650-6 comp.	R\$ 458.435,25	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/15	PA 2012-0.346.072-0 comp.	R\$ 437.077,63	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.026.022-6 comp.	R\$ 165.445,91	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.342.637-9 comp.	R\$ 61.108,84	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.757-0 comp.	R\$ 307.308,92	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.738-7 comp.	R\$ 237.207,37	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.753-0 comp.	R\$ 345.958,69	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.044.148-6 comp.	R\$ 22.613,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.070.677-3 comp.	R\$ 2.789.373,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.118.742-5 comp.	R\$ 393.850,73	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.475-0 comp.	R\$ 92.481,33	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.070.652-8 comp.	R\$ 599.310,16	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.346.145-0 comp.	R\$ 278.266,82	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.344.765-1 comp.	R\$ 16.726,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.004.322-7 comp.	R\$ 132.096,74	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2014-0.004.447-9 comp.	R\$ 145.161,50	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 178.291,42	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.154.877-0 comp.	R\$ 2.932,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 103.808,79	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/15	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 148.839,16	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.143.215-2 comp.	R\$ 621.893,62	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.238-1 comp.	R\$ 640.545,63	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.342.672-7 comp.	R\$ 262.570,60	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.228-4 comp.	R\$ 481.744,88	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.165.239-0 comp.	R\$ 398.614,00	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.621-8 comp.	R\$ 397.381,43	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.633-1 comp.	R\$ 39.535,48	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2014-0.070.685-4 comp.	R\$ 3.277.915,06	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2013-0.012.730-5 comp.	R\$ 34.203,80	Extensão Av. Roberto Marinho

22/07/15	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 716,42	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/15	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 5.848,37	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.543-0 comp.	R\$ 66.573,54	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.687-8 comp.	R\$ 181.389,24	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2015-0.000.869-5 comp.	R\$ 330.304,89	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.051.641-9 comp.	R\$ 97.482,87	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.270.616-9 comp.	R\$ 2.907,17	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.051.572-2 comp.	R\$ 28.086,94	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2009-0.282.694-4 comp.	R\$ 21.467,54	HIS Roberto Marinho
31/07/15	PA 2012-0.350.698-4 comp.	R\$ 424.733,21	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.142.575-0 comp.	R\$ 26.843,44	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.142.619-5 comp.	R\$ 128.913,79	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2013-0.088.543-9 comp.	R\$ 157.457,22	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2012-0.344.462-8 comp.	R\$ 1.330.266,46	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.070.702-8 comp.	R\$ 268.779,89	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/15	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 932.764,26	Extensão Av. Roberto Marinho
20/08/15	PA 2014-0.270.646-0 comp.	R\$ 2.452,75	HIS Roberto Marinho
27/08/15	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 171.074,62	HIS Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.668-4 comp.	R\$ 1.172.702,16	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.294-8 comp.	R\$ 2.987.575,95	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.126.477-2 comp.	R\$ 16.452.092,71	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.126.464-0 comp.	R\$ 13.183.678,39	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.046-1 comp.	R\$ 110.302,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.051.393-0 comp.	R\$ 2.403.010,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.154.740-5 comp.	R\$ 111.478,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 3.478,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.241-1 comp.	R\$ 462.512,06	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.051.365-7 comp.	R\$ 84.221,35	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.290-5 comp.	R\$ 38.788,25	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.322-9 comp.	R\$ 203.567,24	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 12.671,86	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.634-4 comp.	R\$ 155.821,98	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 648,88	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 2.433,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 2.617,43	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 4.763,48	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 176,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 2.887,01	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 3.339,36	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 1.855,87	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 400,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 389,94	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 554,97	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2015-0.000.883-0 comp.	R\$ 54.991,30	HIS Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.059.190-9 comp.	R\$ 159.690,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 1.584,82	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 2.130,50	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 909,29	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 643,72	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 2.667,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 136,84	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 967,45	Extensão Av. Roberto Marinho

31/08/15	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 346,54	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/15	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 2.760,45	Extensão Av. Roberto Marinho
18/09/15	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 1.861.085,18	HIS Roberto Marinho
18/09/15	PA 2012-0.349.317-3 comp.	R\$ 7.461,77	Extensão Av. Roberto Marinho
21/09/15	PA 2011-0.242.870-8 comp.	R\$ 1.828.183,33	HIS Roberto Marinho
21/10/15	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 28.313,25	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/15	PA 2014-0.267.469-0 comp.	R\$ 2.547.676,42	HIS Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.142.625-0 comp.	R\$ 25.259,21	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2014-0.059.299-9 comp.	R\$ 1.250.737,47	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.012.727-5 comp.	R\$ 179.048,32	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.012.316-4 comp.	R\$ 23.798,08	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013.0.213.626-3 comp.	R\$ 10.202,91	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2013-0.290.211-0 comp.	R\$ 307.316,82	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/15	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 5.487.458,96	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/15	PA 2011-0.290.079-2 comp.	R\$ 11.050.000,00	HIS Roberto Marinho
25/11/15	PA 2014-0.004.411-8 comp.	R\$ 239.257,17	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/15	PA 2014-0.003.667-0 comp.	R\$ 2.886.043,60	Extensão Av. Roberto Marinho
26/01/16	PA 2011-0.290.076-8 comp.	R\$ 64.951,25	HIS Roberto Marinho
17/03/16	PA 2009-0.282.682-0 comp.	R\$ 1.485.684,44	HIS Roberto Marinho
21/03/16	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 313.974,43	HIS Roberto Marinho
21/03/16	PA 2014-0.051.521-8 comp.	R\$ 147.247,67	HIS Roberto Marinho
23/03/16	PA 2011-0.046.190-2 comp.	R\$ 69.305,54	HIS Roberto Marinho
23/03/16	PA 2011-0.293.164-7 comp.	R\$ 88.498,75	HIS Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.685-2 comp.	R\$ 77.827,03	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.208-0 comp.	R\$ 397.319,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.160.231-7 comp.	R\$ 489.211,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.707-7 comp.	R\$ 61.366,73	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.353.811-8 comp.	R\$ 685.056,20	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.350.701-8 comp.	R\$ 471.725,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.189-0 comp.	R\$ 209.383,40	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.142.615-2 comp.	R\$ 3.719.340,78	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.342.626-3 comp.	R\$ 75.562,44	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2014-0.004.424-0 comp.	R\$ 221.831,52	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2012-0.346.177-8 comp.	R\$ 235,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2013-0.143.193-8 comp.	R\$ 53.719,86	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/16	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 615,53	Extensão Av. Roberto Marinho
19/05/16	PA 2013-0.032.881-5 comp.	R\$ 70.222,17	Extensão Av. Roberto Marinho
19/05/16	PA 2014-0.059.281-6 comp.	R\$ 367.245,54	Extensão Av. Roberto Marinho
20/05/16	PA 2011-0.258.471-8 comp.	R\$ 39.710,44	HIS Roberto Marinho
11/07/16	1024327-08.2015.8.26.0053	R\$ 76.500,00	Fundo de Comercio - desapropriação indireta
27/09/16		R\$ 1.288.411,06	HIS Roberto Marinho
29/07/16	1014700-14.2014.8.26.0053	R\$ 5.226,31	Extensão Av. Roberto Marinho
17/08/16	1047827-40.2014.8.26.0053	R\$ 627,59	Extensão Av. Roberto Marinho
29/07/16	1042842-28.2014.8.26.0053	R\$ 203.298,85	Extensão Av. Roberto Marinho
28/07/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 149.268,03	Extensão Av. Roberto Marinho
29/11/16	1007051-272016.8.26.0053	R\$ 456.138,11	Nucleo habitacional baixa renda
15/05/17	0042773-18.2011-8.26.0053	R\$ 65.463,61	Nucleo habitacional baixa renda
27/07/17	0043029-58.2011.8.26.0053	R\$ 58.372,57	Nucleo habitacional baixa renda
27/07/17	0042767-11.2011-8.26.0053	R\$ 29.783,28	Nucleo habitacional baixa renda
04/10/17	0042890-09.2011-8.26.0053	R\$ 506.059,34	Nucleo habitacional baixa renda

10/10/17	0043248-71.2011-8.26.0053	R\$ 46.429,91	Nucleo habitacional baixa renda
Total Acumulado		R\$ 280.262.877,09	

Não foram apresentadas desapropriações no 1º trimestre de 2018.

- 4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
28/05/2008	PA 2007.0.319.959-1	R\$ 2.073.295,03	HIS Lote 7 - Corruíras
24/01/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 5.925.798,28	HIS Lote 7 - Corruíras
27/04/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 1.785.497,53	HIS Lote 7 - Corruíras
28/05/2009	PA 2007-0.319.959-1 comp.	R\$ 730.267,79	HIS Lote 7 - Corruíras
Total Acumulado		R\$ 10.514.858,63	

Não foram apresentadas desapropriações desde Jun/2009.

- 4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg e Iguacu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
25/05/2009	PA 2008-0.371.818-3	R\$ 874.354,11	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 249.839,56	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.857-4	R\$ 1.665.442,19	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.857-4 comp.	R\$ 559.311,80	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.818-3 comp.	R\$ 66.509,93	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
29/03/2010	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 36.831,50	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
28/11/2008	PA 2008-0.021.766-3	R\$ 4.321.987,00	HIS Lote 8 - Estevão Baião
24/01/2009	PA 2008.0.021.766-3 comp.	R\$ 1.334.128,47	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.873-6	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.880-9	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 183.734,85	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.873-6 comp.	R\$ 31.977,07	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.880-9 comp.	R\$ 42.513,04	HIS Lote 8 - Estevão Baião
26/11/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 28.533,73	HIS Lote 8 - Estevão Baião
Total Acumulado		R\$ 9.681.902,31	

Não foram apresentadas desapropriações desde Dez/2009

- 4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
29/03/10	PA 2009-0.213.985-8	R\$ 238.407,16	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.425-2	R\$ 220.953,22	HIS Lote 9 - Jd. Edith

29/03/10	PA 2009-0.214.058-9	R\$ 241.745,00	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.050-3	R\$ 101.641,68	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.506-2	R\$ 384.907,57	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.171-6	R\$ 796.558,66	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 124.178,33	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/08/10	PA 2009-0.214.058-9 comp.	R\$ 228.499,97	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/10/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 48.709,21	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/05/11	PA 2010-0.028.171-6 comp.	R\$ 108.097,64	HIS Lote 9 - Jd. Edith
20/06/11	PA 2009-0.213.985-8 comp.	R\$ 371.574,55	HIS Lote 9 - Jd. Edith
23/09/11	PA 2009-0.214.050-3 comp.	R\$ 12.698,70	HIS Lote 9 - Jd. Edith
26/10/11	PA 2009.0.213.506-2 comp.	R\$ 5.058,79	HIS Lote 9 - Jd. Edith
Total Acumulado		R\$2.883.030,48	

Não foram apresentadas desapropriações desde Nov/2011

4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
18/11/08	PA 2006-0.266.900-2	R\$ 11.840.860,01	Parque do Chuvisco
07/06/11	PA 2011.0.005.068-6	R\$ 2.671.028,35	Parque do Chuvisco
11/04/12	PA 2011.0.005.068-6 comp.	R\$ 5.238.975,81	Parque do Chuvisco
Total Acumulado		R\$ 19.750.864,17	

Não foram apresentadas desapropriações desde Mai/2012

4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
17/10/12	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012	R\$ 82.645.737,41	Metrô - Linha 17
03/01/13	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 01 de Setembro de 2012 e 01 de outubro de 2012.	R\$ 964.541,22	Metrô - Linha 17
26/03/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 02 de outubro de 2012 e 03 de dezembro de 2013.	R\$ 71.179.768,30	Metrô - Linha 17
17/09/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos.	R\$ 3.899.431,62	Metrô - Linha 17
Total Acumulado		R\$ 158.689.478,55	

Não foram apresentadas desapropriações desde Out/2014

4.9.7 Implantação do Parque Linear

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014-0.004.341-3 comp.	R\$ 219.165,64	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.004.378-2 comp.	R\$ 87.373,28	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.098-8 comp.	R\$ 56.337,23	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.123-2 comp.	R\$ 262.628,54	Parque Linear
26/03/15	PA 2014-0.059.083-0 comp.	R\$ 85.244,42	Parque Linear
30/04/15	PA 2014-0.293.962-7	R\$ 5.974.305,48	Parque Linear
30/04/15	PA 2013-0.012.601-5	R\$ 180.720,34	Parque Linear
30/04/15	PA 2013-0.088.562-5	R\$ 1.191.273,84	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 31.973,63	Parque Linear
01/06/15	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 1.592,29	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.026.833-2 comp.	R\$ 71.203,23	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 106.245,00	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.027.542-8 comp.	R\$ 88.612,74	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 1.148,93	Parque Linear
01/06/15	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 1.149,44	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 838,69	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 211.861,84	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 17.571,50	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 2.617.680,74	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 52.564,41	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 30.898,43	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 7.436,71	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 260.853,49	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 34.253,45	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.154.899-1 comp.	R\$ 332.802,05	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 741.590,19	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 64.668,29	Parque Linear
02/06/15	PA 2013-0.160.335-6 comp.	R\$ 38.861,97	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 355.116,93	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 198.441,18	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 109.927,40	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 290.002,45	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.051.368-1 comp.	R\$ 425,44	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 458.274,86	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 156.488,40	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 858,50	Parque Linear
02/06/15	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 243.687,19	Parque Linear
24/06/15	PA 2014-0.059.180-1 comp.	R\$ 185.364,18	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.088.562-5 comp.	R\$ 322.537,96	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.012.305-9 comp.	R\$ 468.977,59	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.165.232-2 comp.	R\$ 597.386,41	Parque Linear
24/06/15	PA 2012-0.353.808-8 comp.	R\$ 13.523,15	Parque Linear
24/06/15	PA 2013-0.142.164-9 comp.	R\$ 94.693,57	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.440-1	R\$ 333.392,02	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.586-0	R\$ 239.105,17	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.548-7 comp.	R\$ 132.474,27	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.027.565-7 comp.	R\$ 607.912,01	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.012.285-0 comp.	R\$ 538.608,91	Parque Linear

21/07/15	PA 2014-0.070.742-7 comp.	R\$ 176.582,78	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.003-808-8 comp.	R\$ 276.140,34	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.228-0 comp.	R\$ 515.374,77	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.471-1 comp.	R\$ 848.584,45	Parque Linear
21/07/15	PA 2014-0.004.459-2 comp.	R\$ 145.822,79	Parque Linear
21/07/15	PA 2013-0.036.582-6 comp.	R\$ 22.201,21	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.126.562-0 comp.	R\$ 302.852,67	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.160.238-4 comp.	R\$ 1.348.402,36	Parque Linear
22/07/15	PA 2013-0.016.223-2 comp.	R\$ 229.286,36	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.004.129-1 comp.	R\$ 16.334,73	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.003.845-2 comp.	R\$ 626.176,47	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.691-3 comp.	R\$ 84.090,85	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.722-7 comp.	R\$ 101.747,74	Parque Linear
22/07/15	PA 2014-0.058.700-6 comp.	R\$ 188.533,79	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.053.834-8 comp.	R\$ 45.118,29	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.053.802-0 comp.	R\$ 316.086,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.165.234-9 comp.	R\$ 296.598,26	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.332.835-0 comp.	R\$ 95.918,69	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.326.534-0 comp.	R\$ 18.834,90	Parque Linear
31/07/15	PA 2013-0.142.207-6 comp.	R\$ 72.948,15	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.333.081-9 comp.	R\$ 89.940,58	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.003.767-7 comp.	R\$ 482.180,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.058.742-1 comp.	R\$ 83.717,35	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.003.681-6 comp.	R\$ 2.339.382,50	Parque Linear
31/07/15	PA 2012-0.342.657-3 comp.	R\$ 293.880,36	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0393.935-0 comp.	R\$ 30.876,80	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.293.946-5 comp.	R\$ 64.503,42	Parque Linear
31/07/15	PA 2014-0.293.943-0 comp.	R\$ 13.640,47	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.293.962-7 comp.	R\$ 3.276.833,06	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 728,55	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 38.222,17	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 343,71	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.539-6 comp.	R\$ 19.518,95	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.036.727-6 comp.	R\$ 108.832,46	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.053.794-5 comp.	R\$ 93.043,06	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.160-7 comp.	R\$ 2.863.495,80	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.842-1 comp.	R\$ 2.019,95	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.968-8 comp.	R\$ 12.997,02	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 15,97	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 3.243,91	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 150.869,71	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 1.347,94	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 1.103,01	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 7.441,18	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.919-0 comp.	R\$ 321,16	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 2.445,18	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 8,60	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 4.598,37	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 4,27	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.165.227-6 comp.	R\$ 309.869,10	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.036.552-4 comp.	R\$ 8.281,78	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.350.711-5 comp.	R\$ 66.043,04	Parque Linear

31/08/15	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 12.383,00	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 2.125,84	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 527,43	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 2.606,16	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 320,83	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 11,54	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 225.264,56	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 7.470,36	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 1.896,62	Parque Linear
31/08/15	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 1.434,28	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 11,53	Parque Linear
31/08/15	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 794,47	Parque Linear
31/08/15	PA 2012-0.353.816-9 comp.	R\$ 2.809,09	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.044.776-8 comp.	R\$ 14.060,43	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.126.888-3 comp.	R\$ 87.670,99	Parque Linear
18/09/15	PA 2014-0.003.779-0 comp.	R\$ 15.927,72	Parque Linear
18/09/15	PA 2013-0.027.593-2 comp.	R\$ 994.352,34	Parque Linear
21/10/15	PA 2012-0.350.723-9 comp.	R\$ 34.509,10	Parque Linear
23/10/15	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 155.308,90	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.142.174-6 comp.	R\$ 166.895,60	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.012.341-5 comp.	R\$ 528.764,46	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 218.056,70	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 7.670,01	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.160.341-0 comp.	R\$ 690.133,83	Parque Linear
23/10/15	PA 2013-0.016.208-9 comp.	R\$ 375.819,47	Parque Linear
23/10/15	PA 2014-0.059.071-6 comp.	R\$ 194.880,42	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 93.424,20	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.034.102-1 comp.	R\$ 12.515,26	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.126.848-4 comp.	R\$ 168.709,10	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.036.719-5 comp.	R\$ 214.151,17	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.042.750-3 comp.	R\$ 899.476,91	Parque Linear
27/11/15	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 8.570,07	Parque Linear
27/11/15	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 18.303,88	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.036.532-0 comp.	R\$ 110.643,17	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.350.716-6 comp.	R\$ 381.447,95	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.042.769-4 comp.	R\$ 339.137,80	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.353.817-7 comp.	R\$ 25.989,66	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.004.496-7 comp.	R\$ 145.081,54	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.042.504-7 comp.	R\$ 206,30	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.013.897-8 comp.	R\$ 326.374,72	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.126.813-1 comp.	R\$ 482.657,85	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.332.965-9 comp.	R\$ 238.476,00	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.333.072-0 comp.	R\$ 174.944,35	Parque Linear
24/03/16	PA 2012-0.348.177-9 comp.	R\$ 1.115.352,11	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.143.245-4 comp.	R\$ 102.973,99	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.027.581-9 comp.	R\$ 7.171,61	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.059.202-6 comp.	R\$ 413.896,45	Parque Linear
24/03/16	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 1.250,22	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 1.072,23	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 98,36	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 1.755,32	Parque Linear
24/03/16	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 61,74	Parque Linear

13/07/16	0042789-69.2011.8.26.0053	R\$ 5.635,56	Parque Linear
26/07/16	1008737-59.2013.8.26.0053	R\$ 178.672,82	Parque Linear
28/07/16	1014761-98.2016.8.26.0053	R\$ 157.473,62	Parque Linear
28/07/16	1046781-16.2014.8.26.0053	R\$ 21.444,08	Parque Linear
28/07/16	1014757-61.2016.8.26.0053	R\$ 20.317,78	Parque Linear
28/07/16	1014765-38.2016.8.26.0053	R\$ 275.284,24	Parque Linear
28/07/16	1014762-83.2016.8.26.0053	R\$ 73.029,86	Parque Linear
28/07/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 57.783,60	Parque Linear
28/07/16	1014767-08.2016.8.26.0053	R\$ 111.584,43	Parque Linear
29/07/16	1009736-12.2013.8.26.0053	R\$ 153.090,10	Parque Linear
29/07/16	0025285-79.2013.8.26.0053	R\$ 317.895,09	Parque Linear
29/07/16	0032066-20.2013.8.26.0053	R\$ 115.964,29	Parque Linear
29/07/16	1046145-50.2014.8.26.0053	R\$ 397.943,45	Parque Linear
29/07/16	0025290-04.2013.8.26.0053	R\$ 86.205,62	Parque Linear
29/07/16	0025286-64.2013.8.26.0053	R\$ 4.457,66	Parque Linear
29/07/16	0031144-76.2013.8.26.0053	R\$ 266,20	Parque Linear
29/07/16	0043038-20.2011.8.26.0053	R\$ 80.482,84	Parque Linear
29/07/16	1046790-75.2014.8.26.0053	R\$ 121.446,34	Parque Linear
29/07/16	0033243-19.2013.8.26.0053	R\$ 231.274,34	Parque Linear
17/08/16	0025290-04.2013.8.26.0053	R\$ 551,74	Parque Linear
17/08/16	0032066-20.2013.8.26.0053	R\$ 742,17	Parque Linear
17/08/16	1014762-83.2016.8.26.0053	R\$ 467,40	Parque Linear
17/08/16	1046781-16.2014.8.26.0053	R\$ 137,25	Parque Linear
17/08/16	1014767-08.2016.8.26.0053	R\$ 714,14	Parque Linear
17/08/16	1014761-98.2016.8.26.0053	R\$ 1.007,83	Parque Linear
17/08/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 369,82	Parque Linear
17/08/16	1014765-38.2016.8.26.0053	R\$ 1.761,82	Parque Linear
17/08/16	1014757-61.2016.8.26.0053	R\$ 130,02	Parque Linear
17/08/16	0043038-20.2011.8.26.0053	R\$ 515,10	Parque Linear
24/08/16	1047846-46.2014.8.26.0053	R\$ 12.444.863,65	Parque Linear
24/08/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 713.362,00	Parque Linear
24/08/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 26.392,75	Parque Linear
01/09/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 955,32	Parque Linear
12/09/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 26.716,62	Parque Linear
22/09/16	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 465,69	Parque Linear
22/09/16	1046790-75.2014.8.26.0053	R\$ 2,42	Parque Linear
22/09/16	1046145-50.2014.8.26.0053	R\$ 2.554,73	Parque Linear
22/09/16	0025285-79.2013.8.26.0053	R\$ 2.040,84	Parque Linear
22/09/16	1014700-14.2014.8.26.0053	R\$ 33,56	Parque Linear
22/09/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 4,44	Parque Linear
22/09/16	1042842-28.2014.8.26.0053	R\$ 205.234,23	Parque Linear
22/09/16	1046155-94.2014.8.26.0053	R\$ 189.263,66	Parque Linear
23/09/16	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 323,87	Parque Linear
29/09/16	1015575-18.2013.8.26.0053	R\$ 18.568,86	Parque Linear
13/10/16	1015660-04.2013.8.26.0053	R\$ 83.059,65	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16		R\$ 78.440,52	
21/10/16	0042759-34.2011-8.26.0053	R\$ 17.526,38	Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05
21/10/16	0019817-37.2013.8.26.0053	R\$ 15,66	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear

21/10/16	0019817-37.2013.8.26.0053	R\$ 250.044,81	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 87.814,42	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 113.572,64	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16	1047817-93.2014.8.26.0053	R\$ 116.763,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
28/10/16	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 70,25	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
09/11/16	1015660-04.2013.8.26.0053	R\$ 157,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
11/11/16	0006833-16.2016.8.26.0053	R\$ 710.809,00	Processo anterior: 0042759-34.2011-8.26.0053
11/11/16	0006736-16.2016.8.26.0053	R\$ 74.142,70	Honorários Advocaticios
16/11/16	1007093-81.2013.8.26.00536	R\$ 3.210,94	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
28/11/16	0042756-79.2011-8.26.0053	R\$ 2.847,60	Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05. Valor provisório fixado R\$ 2.887.000,00.
28/11/16	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 18.956,10	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	0032075-79.2013.8.26.0053	R\$ 17.761,24	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	1006364-55.2013.8.26.0053	R\$ 96.802,62	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	1046951-85.2014.8.26.0053	R\$ 24.195,57	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/16	1015893-64.2014.8.26.0053	R\$ 55.419,11	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/16	1047850-83.2014.8.26.0053	R\$ 104.726,67	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/16	1007075-26.2014.8.26.0053	R\$ 20.877,87	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/16	1015887-57.2014.8.26.0053	R\$ 100.433,50	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
01/12/16	0032563-34.2013.8.26.0053 2099868-58.2016.8.26.0000	R\$ 11.776.653,00	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
06/12/16	1018399-13.2014.8.26.0053	R\$ 61.474,24	Núcleo Habitacional destinado à população de Baixa Renda
07/12/16	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 1.432.095,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
04/05/17	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 17.117,61	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/05/17	0028216-55.2013.8.26.0053	R\$ 156.239,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
18/05/17	0411498-11.1996.8.26.0053	R\$ 1.455.194,44	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/05/17	1015570-93.2013.8.26.0053	R\$ 32.285,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
26/06/17	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 13.159,27	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/06/17	1004890-78.2015.8.26.0053	R\$ 81.168,19	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
26/07/17	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 6.426,11	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear

27/07/17	1006476-87.2014.8.26.0053	R\$ 6.583,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046951-85.2014.8.26.0053	R\$ 11.788,25	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046129-96.2014.8.26.0053	R\$ 112.960,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046165-41.2014.8.26.0053	R\$ 23.729,65	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046165-41.2014.8.26.0053	R\$ 2.381,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/17	1046948-33.2014.8.26.0053	R\$ 1.107.860,26	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1006792-03.2014.8.26.0053	R\$ 25.936,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1007075-26.2014.8.26.0053	R\$ 17.978,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1006780-86.2014.8.26.0053	R\$ 54.056,04	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/17	1014683-75.2014.8.26.0053	R\$ 78.987,73	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/08/17	1015887-57.2014.8.26.0053	R\$ 126.888,97	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/08/17	1006499-33.2014.8.26.0053	R\$ 28.417,63	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	0028203-56.2013.8.26.0053	R\$ 154.608,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1047850-83.2014.8.26.0053	R\$ 108.399,74	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	0034472-14.2013.8.26.0053	R\$ 25.708,90	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1006364-55.2013.8.26.0053	R\$ 100.197,76	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1006499-33.2014.8.26.0053	R\$ 30.931,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1007179-18.2014.8.26.0053	R\$ 205.875,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1015893-64.2014.8.26.0053	R\$ 57.362,81	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1014692-37.2014.8.26.0053	R\$ 216.456,50	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 154,64	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/17	1047817-93.2014.8.26.0053	R\$ 205,46	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
19/10/17	1024551-77.2014.8.26.0053	R\$ 371.370,27	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/11/17	0025281-42.2013.8.26.0053	R\$ 1.043.096,41	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/11/17	1006644-89.2014.8.26.0053	R\$ 203.208,48	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/03/18	1006823-23.2014.8.26.0053	R\$ 862.815,24	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
Total Acumulado		R\$ 287.317.953,53	

4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
26/03/15	PA 2014-0.070.696-0 comp.	R\$ 1.164.932,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2014-0.059.118-6 comp.	R\$ 120.379,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 126.534,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.012.712-7 comp.	R\$ 187.344,10	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.319.156-0 comp.	R\$ 752,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/15	PA 2013-0.319.161-6 comp.	R\$ 1.270,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.211.371-9 comp.	R\$ 61.307,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.213.683-2 comp.	R\$ 5.219,15	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.587-8 comp.	R\$ 201.037,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.252.639-8 comp.	R\$ 34.865,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.974-1 comp.	R\$ 83.231,33	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.268.131-8 comp.	R\$ 205.721,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.290.219-5 comp.	R\$ 19.978,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.271.548-4 comp.	R\$ 658.521,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.211.399-9 comp.	R\$ 1.830,90	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.612-2 comp.	R\$ 268.016,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.599-1 comp.	R\$ 220.112,14	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.266.593-2 comp.	R\$ 137.201,34	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2012-0.348.134-5 comp.	R\$ 293.083,50	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/15	PA 2013-0.271.552-2 comp.	R\$ 1.539.428,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.266.707-2	R\$ 7.905.917,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.266.716-1	R\$ 3.226.334,54	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/15	PA 2013-0.142.192-4	R\$ 408.664,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2012-0.346.083-6 comp.	R\$ 18.548,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2014-0.059.149-6 comp.	R\$ 45.499,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2014-0.051.364-9 comp.	R\$ 19.001,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/15	PA 2013-0.266.690-4 comp.	R\$ 369.960,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.058.713-8 comp.	R\$ 212.326,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.117-8 comp.	R\$ 1.234.094,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.153-4 comp.	R\$ 55.307,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.162-3 comp.	R\$ 31.535,95	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.173-9 comp.	R\$ 259.730,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/15	PA 2014-0.059.225-5 comp.	R\$ 134.335,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/06/15	PA 2013-0.213.592-5 comp.	R\$ 707.032,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.266.707-2 comp.	R\$ 3.268.057,41	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.217-9 comp.	R\$ 1.145.466,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.038-3 comp.	R\$ 92.633,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.122-9 comp.	R\$ 9.434.459,75	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.732-7 comp.	R\$ 220.072,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.059.275-1 comp.	R\$ 309.207,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.745-9 comp.	R\$ 159.412,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.211.388-3 comp.	R\$ 129.423,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.021-9 comp.	R\$ 2.081.033,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.059.194-1 comp.	R\$ 347.437,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.201.067-7 comp.	R\$ 368.558,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.224.135-0 comp.	R\$ 10.753,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2014-0.138.930-5 comp.	R\$ 1.003.409,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.267.010-3 comp.	R\$ 180.074,43	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

24/06/15	PA 2013-0.227.516-6 comp.	R\$ 733.015,66	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.252.798-0 comp.	R\$ 422.427,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.290.209-8 comp.	R\$ 564.541,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/15	PA 2013-0.268.192-0 comp.	R\$ 573.637,72	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/07/15	PA 2014-0.070.643-9 comp.	R\$ 41.616,59	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.211.406-5 comp.	R\$ 226.993,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.058.684-0 comp.	R\$ 65.322,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.044.133-8 comp.	R\$ 226.660,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.058.674-3 comp.	R\$ 92.472,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2014-0.059.110-0 comp.	R\$ 183.419,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.142.192-4 comp.	R\$ 1.819.954,01	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/07/15	PA 2013-0.320.374-6 comp.	R\$ 644.279,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.290.249-7 comp.	R\$ 303.183,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2014-0.044.135-4 comp.	R\$ 434.471,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2014-0.059.078-3 comp.	R\$ 172.463,52	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.266.697-1 comp.	R\$ 965.004,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/07/15	PA 2013-0.319.178-0 comp.	R\$ 76.452,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.277-8 comp.	R\$ 207.225,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.631-9 comp.	R\$ 4.259.809,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.117-8 comp.	R\$ 3.221,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.305.842-8 comp.	R\$ 13.497.814,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.224.174-1 comp.	R\$ 64.813,83	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.319.130-6 comp.	R\$ 75.901,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 742.990,48	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.227.524-7 comp.	R\$ 241.691,51	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.058.713-8 comp.	R\$ 1.358,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.162-3 comp.	R\$ 2.725,29	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.690-4 comp.	R\$ 3.712,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.153-4 comp.	R\$ 1.991,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2012-0.346.083-6 comp.	R\$ 186,11	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.266.602-5 comp.	R\$ 209.485,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.234.976-3 comp.	R\$ 434.242,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.051.364-9 comp.	R\$ 69.221,28	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.225-5 comp.	R\$ 4.436,87	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.149-6 comp.	R\$ 456,55	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 3.809,31	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 6.763,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2013-0.201.067-7 comp.	R\$ 2.854,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/08/15	PA 2014-0.059.173-9 comp.	R\$ 3.563,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/09/15	PA 2013-0.266.716-1 comp.	R\$ 992.318,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/09/15	PA 2013-0.268.129-6 comp.	R\$ 1.175.840,79	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
25/11/15	PA 2014-0.059.258-1 comp.	R\$ 360.596,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/12/15	PA 2013-0.268.170-9 comp.	R\$ 30.647,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2014-0.070.625-0 comp.	R\$ 180.110,64	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/16	PA 2013-0.266.754-4 comp.	R\$ 7.215,94	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
17/03/16	PA 2013-0.234.939-9 comp.	R\$ 15.236,30	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.200.987-3 comp.	R\$ 44.089,92	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.027-8 comp.	R\$ 1.860.653,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.038-3 comp.	R\$ 333.391,36	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.271.552-2 comp.	R\$ 3.443.234,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.266.697-1 comp.	R\$ 432.306,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16	PA 2013-0.201.032-4 comp.	R\$ 589.498,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

19/05/16	PA 2013-0.200.958-0 comp.	R\$ 27.035,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/05/16	PA 2013-0.266.991-1 comp.	R\$ 626.159,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/05/16	PA 2014-0.059.186-0 comp.	R\$ 473.202,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/07/16	0042892-76.2011.8.26.0053	R\$ 284.486,44	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/16	1047827-40.2014.8.26.0053	R\$ 98.060,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/16	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 691,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/16	1006922-27.2013.8.26.0053	R\$ 6.165,18	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/07/16	1047146-70.2014.8.26.0053	R\$ 3.615,91	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/08/16	0002033-42.2016.8.26.0053	R\$ 3.602,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/10/16	1032880-102016.8.26.0053	R\$ 229.351,89	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/11/16	1013797-13.2013.8.26.0053	R\$ 81.926,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/16	1013797-13.2013.8.26.0053	R\$ 57,34	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/12/16	0042756-79.2011-8.26.0053	R\$ 1,99	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/02/17	1017263-15.2013.8.26.0053	R\$ 154.592,08	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/02/17	1008703-84.2013.8.26.0053	R\$ 3.708,76	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1007127-56.2013.8.26.0053	R\$ 6.830,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	0032872-55.2013.8.26.0053	R\$ 6.946,70	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1017263-15.2013.8.26.0053	R\$ 6.449,93	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	0031146-46.2013.8.26.0053	R\$ 1.722,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1008703-84.2013.8.26.0053	R\$ 20,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1009119-52.2013.8.26.0053	R\$ 349,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/05/17	1006186-09.2013.8.26.0053	R\$ 7.044,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/05/17	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 50.926,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/05/17	1009798-52.2013.8.26.0053	R\$ 564.868,56	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/05/17	1040425-05.2014.8.26.0053	R\$ 164.259,03	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/05/17	0035086-19.2013.8.26.0053	R\$ 26.683,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/06/17	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 13.159,27	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/06/17	1009742-19.2013.8.26.0053	R\$ 9.136,35	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/06/17	1007056-54.2013.8.26.0053	R\$ 15.438,74	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/08/17	0031158-60.2013.8.26.0053	R\$ 217.560,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/08/17	1049502-67.2016.8.26.0053	R\$ 393.951,96	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/08/17	1009184-47.2013.8.26.0053	R\$ 3.972,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/10/17	1006172-25.2013.8.26.0053	R\$ 52.997,20	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/11/17	0031157-75.2013.8.26.0053	R\$ 596.743,58	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/12/17	1056253-36.2017.8.26.0053	R\$ 55.586,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/12/17	1007097.21.2013.8.26.0053	R\$ 3.062.475,85	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/18	0035081-94.2013.8.26.0053	R\$ 144.859,32	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/18	0032878-62.2013.8.26.0053	R\$ 14.633,84	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/18	1006899-81.2013.8.26.0053	R\$ 10.261,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/18	1017308-19.2013.8.26.0053	R\$ 3.408,86	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/03/18	1006172-25.2013.8.26.0053	R\$ 1.481,60	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/03/18	1017314-26.2013.8.26.0053	R\$ 24.983,62	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/03/18	0031158-60.2013.8.26.0053 - Terreno		Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/03/18	1014761-69.2014.8.26.0053 - Fundo de Comércio	R\$ 338.933,53	
21/03/18	0031158-60.2013.8.26.0053	R\$ 25.806,04	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/04/18		582.459,63	Prolongamento Av. Chucri Zaidan

11/04/18	0031158-60.2013.8.26.0053 Terreno 1014761- 69.2014.8.26.0053	1.254.020,03	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
07/05/18	101.7010-272013.8.26.0053	42.859,24	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/05/18	0034227.03-2013.8.26.0053	3.083,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/05/18	1006178-32.2013.8.26.0053	135.682,49	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/05/18	1009808-96.2013.8.26.0053	12.677,81	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/06/18	2013-0.227.543-3/ 2013- 0.211.377-8/ 2013-0.266.867- 2 /2013-0.290.265-9	173.427,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
12/06/18	1047827-40.2014.8.26.0053	1.656.841,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/06/18	002373-92.2013.8.26.0053	35.322,98	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/06/18	1047809-19.2014.8.26.0053	105.157,38	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/06/18	PA 2013-0.290.211-0	9.489,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/06/18	0002033-42.2016.8.26.0053	1.050,06	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/07/18	2013-0.211.442-1	11.932,65	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/08/18	2013-0,259.825-9	168.873,78	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/08/18	2011.0.264.042-1	41.783,07	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/18	2013-0.529.825-9	47.710,21	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/18	2013-0.268.126-1	24.929,77	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/18	2013-0.036.658-0	32.386,19	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/18	2013-0.143.256-0	6.929,23	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/09/18	0021392-07.2018.8.26	25.512,84	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/10/18	0028315- 49.2018.8.26.0053	25.677,80	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/10/18	0028315- 49.2018.8.26.0053	17.514,39	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
31/10/18	0016093.49- 2018.8.26.0053/0028315- 49.2018.8.26.0053	16.704,13	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
12/11/18	0042770- 63.2011.8.26.0053	238.192,37	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/11/18	0028315- 49.2018.8.26.0053	25.805,60	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/11/18	0028315- 49.2018.8.26.0053	99.927,47	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/11/18	0028315- 49.2018.8.26.0053	148.762,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/18	0042776- 70.2011.8.26.0053	517.847,64	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/12/18	0028315- 49.2018.8.26.0053	22.142,67	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
Total Acumulado		R\$ 632.103.687,74	

4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas.

4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruínas), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Flasa - CEI

Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010 - Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Concluído**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11 a 27/01/12	26/11/10 a 31/12/11	R\$ 12.721.877,70	R\$ 435.345,68	R\$ 13.157.223,37
28/02/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 27.242.941,37	R\$ 2.431.372,62	R\$ 29.674.313,99
28/03/13 a 03/09/13	01/01/13 a 31/07/13	R\$ 1.194.104,38	R\$ 163.114,63	R\$ 1.357.219,01
Total Acumulado		R\$ 41.158.923,45	R\$ 3.029.832,93	R\$ 44.188.756,37

Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo.

Contrato de Manutenção - Corruínas

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
06/11/14	16/06/14 a 14/09/14	R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46
Total Acumulado		R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46

4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto Habitacional Estevão Baião, Iguçu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares

Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 28/02/11	R\$ 646.446,34	R\$ 0,00	R\$ 646.446,34
04/04/11 a 09/02/12	01/03/11 a 31/12/11	R\$ 7.609.176,46	R\$ 424.647,68	R\$ 8.033.824,13
05/03/12 a 23/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 12.436.387,33	R\$ 1.134.689,96	R\$ 13.571.077,29
14/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 3.063.058,59	R\$ 494.834,05	R\$ 3.557.892,64
24/03/14 a 13/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 8.727.773,97	R\$ 2.433.417,86	R\$ 11.161.191,83
27/03/15 a 29/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 13.603.643,93	R\$ 4.610.060,59	R\$ 18.213.704,52
06/04/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 790.426,39	R\$ 301.468,62	R\$ 1.091.895,01
13/04/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 968.535,33	R\$ 369.399,37	R\$ 1.337.934,70
27/05/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 431.055,59	R\$ 221.946,21	R\$ 653.001,80
14/07/16	01/04/16 a 30/04/16	R\$ 2.958.548,20	R\$ 1.128.390,28	R\$ 4.086.938,48
Total Acumulado		R\$ 51.235.052,13	R\$ 11.118.854,62	R\$ 62.353.906,74

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Blokos - Kallas

Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

Situação da obra: **Retomada**

	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 31/01/11	R\$ 993.005,48	R\$ 0,00	R\$ 993.005,48
04/04/11 a 13/02/12	01/02/11 a 31/02/11	R\$ 19.668.369,99	R\$ 815.204,35	R\$ 20.483.574,34
05/04/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 29.167.769,07	R\$ 2.808.377,72	R\$ 31.976.146,79
16/04/13 a 18/12/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 4.794.332,21	R\$ 680.311,33	R\$ 5.474.643,54
Fase I concluída em AGO/2013 Fase II para complementação das U.H. iniciada em AGO/2015				
03/02/16 a 18/02/16	01/08/15 a 31/12/15	R\$ 1.005.009,88	R\$ 383.310,75	R\$ 1.388.320,63
28/04/16 a 13/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 4.801.151,28	R\$ 1.962.753,92	R\$ 6.763.905,20
10/08/17 a 16/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 2.411.095,95	R\$ 1.126.164,00	R\$ 3.537.259,95
23/07/18	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 149.570,98	R\$ 75.682,91	R\$ 225.253,89
Total Acumulado		R\$ 62.990.304,84	R\$ 7.851.804,98	R\$ 70.842.109,82

Não houve apresentação de medições nos 3º e 4º Trimestres de 2018

4.10.4 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Conjunto Habitacional Estevão Baião fase complementar) no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: JWA Construção e Comércio Ltda

Contrato: SEHAB nº 006/2016, celebrado em 04/04/2016

Ordem de Serviço: 01/05/2016.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
14/07/16 a 07/02/17	01/05/16 a 31/12/16	R\$ 8.005.702,92	R\$ 72.242,72	R\$ 8.077.945,64
09/08/17 a 15/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 3.672.318,57	R\$ 499.702,65	R\$ 4.172.021,22
08/05/18	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 226.163,12	R\$ 41.161,68	R\$ 267.324,80
08/05/18	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 318.618,85	R\$ 57.988,63	R\$ 376.607,48
15/05/18	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 206.576,98	R\$ 37.597,01	R\$ 244.173,99
21/06/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 119.848,99	R\$ 21.812,51	R\$ 141.661,50
06/08/18	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 421.155,34	R\$ 497.805,61	R\$ 918.960,95
10/09/18	01/07/18 a 31/07/18	R\$ 250.942,71	R\$ 45.671,57	R\$ 296.614,28
10/09/18	01/08/18 a 31/08/18	R\$ 205.893,39	R\$ 37.472,59	R\$ 243.365,98
10/09/18	01/09/18 a 30/09/18	R\$ 284.949,62	R\$ 51.860,83	R\$ 336.810,45
10/09/18	01/10/18 a 31/10/18	R\$ 429.788,89	R\$ 78.221,57	R\$ 508.010,46
Total Acumulado		R\$ 14.141.959,38	R\$ 1.441.537,37	R\$ 15.583.496,75

4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes.

4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 08/02/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 14.594.542,88	R\$ 1.317.131,28	R\$ 15.911.674,16
19/03/13 a 06/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 6.863.594,47	R\$ 1.176.908,20	R\$ 8.040.502,67
16/04/14 a 25/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 42.507.879,14	R\$ 9.508.639,29	R\$ 52.016.518,43
25/03/15 a 01/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 67.586.501,32	R\$ 22.888.570,44	R\$ 90.475.071,76
28/03/16 a 13/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 104.981.029,35	R\$ 39.720.890,84	R\$ 144.701.920,19
07/03/17 a 27/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 44.535.562,08	R\$ 20.179.302,93	R\$ 64.714.865,01
12/04/18	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 888.514,28	R\$ 415.188,50	R\$ 1.303.702,78
24/04/18	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 2.491.257,72	R\$ 1.164.124,86	R\$ 3.655.382,58
06/06/18	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 570.832,75	R\$ 304.232,15	R\$ 875.064,90
25/06/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 4.941.031,89	R\$ 2.633.382,23	R\$ 7.574.414,12
24/08/18	01/05/18 a 31/05/18	R\$ 1.545.319,66	R\$ 823.596,55	R\$ 2.368.916,21
24/09/18	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 1.576.256,25	R\$ 840.084,68	R\$ 2.416.340,93
30/10/18	01/07/18 a 31/07/18	R\$ 12.510,94	R\$ 6.667,85	R\$ 19.178,79
09/11/18	01/08/18 a 31/08/18	R\$ 132.490,57	R\$ 70.612,43	R\$ 203.103,00
18/12/18	01/09/18 a 30/09/18	R\$ 424.071,18	R\$ 226.013,82	R\$ 650.085,00
26/12/18	01/10/18 a 31/10/18	R\$ 279.709,06	R\$ 149.074,30	R\$ 428.783,36
Total Acumulado		R\$ 293.931.103,54	R\$ 101.424.420,35	R\$ 395.355.523,89

4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme

Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
10/12/15	10/09/15 a 10/12/15	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
Total Acumulado		R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88

4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB
 Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A
 - Contrato 182/SIURB/2011
 Ordem de Serviço: 01/02/2012.
 Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 29/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.433.027,71	R\$ 1.239.791,15	R\$ 14.672.818,86
13/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 387.061,11	R\$ 65.924,11	R\$ 452.985,22
06/08/2014	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 31.606,20	R\$ 5.657,00	R\$ 37.263,20
15/07/16 a 26/12/16	01/05/16 a 30/11/16	R\$ 6.527.092,22	R\$ 2.572.033,29	R\$ 9.099.125,51
19/05/17 a 22/12/17	01/01/17 a 31/10/17	R\$ 4.481.577,49	R\$ 1.914.176,25	R\$ 6.395.753,74
Total Acumulado		R\$ 24.860.364,73	R\$ 5.797.581,80	R\$ 30.657.946,53

Não foram apresentadas medições no ano 2018

4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da SIURB
 Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011
 Ordem de Serviço: 01/02/2012.
 Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.659.007,89	R\$ 1.282.583,08	R\$ 14.941.590,97
06/03/13 a 08/08/13	01/01/13 a 30/06/13	R\$ 26.988,16	R\$ 3.947,46	R\$ 30.935,62
02/09/16 a 01/02/17	01/06/16 a 31/12/16	R\$ 5.432.624,88	R\$ 2.140.752,94	R\$ 7.573.377,82
24/01/17 a 26/01/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 11.523.028,92	R\$ 5.026.051,70	R\$ 16.549.080,62
23/03/18	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 158.159,54	R\$ 73.905,42	R\$ 232.064,96
26/03/18	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 143.781,40	R\$ 67.186,74	R\$ 210.968,14
25/04/18	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 154.111,13	R\$ 82.135,37	R\$ 236.246,50
07/06/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 1.475.877,92	R\$ 786.586,84	R\$ 2.262.464,76
27/07/18	01/05/18 a 31/05/18	R\$ 1.361.120,99	R\$ 725.425,76	R\$ 2.086.546,75
03/08/18	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 1.632.233,65	R\$ 869.918,50	R\$ 2.502.152,15
23/08/18	01/07/18 a 31/07/18	R\$ 1.574.770,67	R\$ 839.292,91	R\$ 2.414.063,58
25/10/18	01/08/18 a 31/08/18	R\$ 1.799.741,48	R\$ 959.193,80	R\$ 2.758.935,28
26/11/18	01/09/18 a 30/09/18	R\$ 2.393.286,10	R\$ 1.275.530,54	R\$ 3.668.816,64
17/12/18	01/10/18 a 31/10/18	R\$ 2.873.085,30	R\$ 1.531.245,28	R\$ 4.404.330,58
Total Acumulado		R\$ 44.207.818,03	R\$ 15.663.756,34	R\$ 59.871.574,37

4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da SIURB

Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 184/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 12.618.247,10	R\$ 1.121.996,17	R\$ 13.740.243,27
06/03/13 a 28/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 768.755,58	R\$ 131.118,85	R\$ 899.874,43
04/04/14	01/01/14 a 31/01/14	R\$ 5.474,86	R\$ 941,07	R\$ 6.415,93
27/07/16 a 17/02/17	01/02/16 a 31/12/16	R\$ 11.694.787,99	R\$ 4.607.406,34	R\$ 16.302.194,33
17/02/17 a 08/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 6.817.358,61	R\$ 3.087.111,72	R\$ 9.904.470,33
16/08/18	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 739.126,71	R\$ 393.926,44	R\$ 1.133.053,15
27/08/18	01/07/18 a 31/07/18	R\$ 631.074,25	R\$ 336.338,59	R\$ 967.412,84
18/10/18	01/08/18 a 31/08/18	R\$ 371.280,29	R\$ 197.878,28	R\$ 569.158,57
05/12/18	01/09/18 a 30/09/18	R\$ 322.262,80	R\$ 171.753,82	R\$ 494.016,62
10/12/18	01/10/18 a 31/10/18	R\$ 652.399,76	R\$ 347.704,28	R\$ 1.000.104,04
Total Acumulado		R\$ 38.088.575,54	R\$ 12.195.660,14	R\$ 50.284.235,68

4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 1

Contratada: Consórcio ENGER / PLANSERVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 0233901001

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.365.838,83	R\$ 108.906,01	R\$ 1.474.744,84
06/03/13 a 04/06/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 219.143,79	R\$ 20.469,08	R\$ 239.612,87
Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi apresentada medição no 3º trimestre de 2013.				
12/12/13 a 29/01/14	10/10/13 a 31/12/13	R\$ 178.264,48	R\$ 23.561,85	R\$ 201.826,33
26/03/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.120.538,18	R\$ 336.141,24	R\$ 2.456.679,42
16/04/15 a 07/03/16	01/02/15 a 31/12/15	R\$ 3.571.888,57	R\$ 920.797,51	R\$ 4.492.686,08
14/04/16	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 280.139,87	R\$ 84.621,84	R\$ 364.761,71
Total Acumulado		R\$ 7.735.813,72	R\$ 1.494.497,53	R\$ 9.230.311,25

Não foram apresentadas medições desde Mai/2016

4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 2

Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspensão**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.426.522,32	R\$ 115.298,99	R\$ 1.541.821,31
06/03/13 a 24/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 339.309,54	R\$ 31.693,15	R\$ 371.002,69
Contrato suspenso em 01/04/2013				
Total Acumulado		R\$ 1.765.831,86	R\$ 146.992,14	R\$ 1.912.824,00

4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 3

Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspensão**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.369.412,68	R\$ 110.186,07	R\$ 1.479.598,75
06/03/13 a 23/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 241.067,91	R\$ 22.517,00	R\$ 263.584,91
Contrato suspenso em 01/04/2013.				
Total Acumulado		R\$ 1.610.480,59	R\$ 132.703,07	R\$ 1.743.183,66

4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 4

Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 0233901004

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspensão**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.498.835,28	R\$ 120.855,43	R\$ 1.619.690,71
06/03/13 a 03/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.651.536,94	R\$ 187.811,57	R\$ 1.839.348,51
17/03/14	01/01/14 a 28/02/14	R\$ 292.670,22	R\$ 38.683,36	R\$ 331.353,58
Contrato suspenso em 01/04/2013.				
Total Acumulado		R\$ 3.443.042,44	R\$ 347.350,36	R\$ 3.790.392,80

4.11.9 – Prestação de serviços de vigilância patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua a SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizada.

Contratada: Hedge Segurança e Vigilância Eireli

Valor: R\$ 1.950.501,84

Ordem de serviço: 09/04/2018

Prazo: até 09/04/2019

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
21/06/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 119.124,21	R\$ 0,00	R\$ 119.124,21
06/08/18	01/05/18 a 31/05/18	R\$ 134.176,84	R\$ 28.364,98	R\$ 162.541,82
07/08/18	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 134.176,84	R\$ 28.364,98	R\$ 162.541,82
14/08/18	01/07/18 a 31/07/18	R\$ 134.176,84	R\$ 28.364,98	R\$ 162.541,82
21/09/18	01/08/18 a 31/08/18	R\$ 162.541,82	R\$ 0,00	R\$ 162.541,82
16/10/18	01/09/18 a 30/09/18	R\$ 162.541,82	R\$ 0,00	R\$ 162.541,82
22/11/18	01/10/18 a 31/10/18	R\$ 162.541,82	R\$ 0,00	R\$ 162.541,82
28/12/18	01/11/18 a 30/11/18	R\$ 162.541,82	R\$ 0,00	R\$ 162.541,82
Total Acumulado		R\$ 1.171.822,01	R\$ 85.094,94	R\$ 1.256.916,95

4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.

Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC

Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.

Ordem de Serviço: 25/05/2012.

Situação do contrato: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
30/07/12 a 23/01/13	01/06/12 a 31/12/12	R\$ 2.997.089,91	R\$ 0,00	R\$ 2.997.089,91
Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.				
17/04/13 a 07/02/14	01/02/13 a 31/12/13	R\$ 7.424.299,53	R\$ 308.980,19	R\$ 7.733.279,72
23/04/14 a 18/06/14	01/01/14 a 30/11/14	R\$ 2.052.523,26	R\$ 166.260,53	R\$ 2.218.783,79
Não foram apresentadas as medições dos meses de Maio, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014, Fevereiro e Abril de 2015				
30/03/15 a 12/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 1.964.837,37	R\$ 241.791,65	R\$ 2.206.629,02
14/04/16 a 20/01/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 2.694.382,74	R\$ 434.227,24	R\$ 3.128.609,98
09/01/2017	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 392.967,83	R\$ 63.745,66	R\$ 456.713,49
20/01/2017	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 291.087,25	R\$ 47.219,00	R\$ 338.306,25
10/05/2017	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 63.068,88	R\$ 10.230,77	R\$ 73.299,65
10/05/2017	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 148.777,91	R\$ 29.696,65	R\$ 178.474,56
05/06/2017	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 116.973,95	R\$ 23.348,69	R\$ 140.322,64
03/08/2017	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 1.046.785,48	R\$ 208.944,66	R\$ 1.255.730,14
Total Acumulado		R\$ 18.508.739,03	R\$ 1.423.480,38	R\$ 19.932.219,41

Não foram apresentadas medições desde SET/2017

4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo

Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório.

A aplicação dos recursos da OUC Água Espreada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos serviços.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I Consórcio DOMUS Contrato nº 002/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
31/10/12 a 18/04/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 1.160.523,86	R\$ 140.682,26	R\$ 1.301.206,12
04/06/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.299.538,73	R\$ 306.765,76	R\$ 2.606.304,49
08/04/14 a 26/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.063.485,03	R\$ 392.543,76	R\$ 2.456.028,79
05/05/15 a 16/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 2.272.684,12	R\$ 541.397,14	R\$ 2.814.081,26
20/06/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 180.013,84	R\$ 48.045,69	R\$ 228.059,53
02/08/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 180.910,69	R\$ 48.285,07	R\$ 229.195,76
Total Acumulado		R\$ 8.157.156,27	R\$ 1.477.719,68	R\$ 9.634.875,95

Não foram apresentadas medições desde Set/2017

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II Consórcio BUREAU Contrato nº 001/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
31/10/12 a 15/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 633.013,28	R\$ 74.735,75	R\$ 707.749,03
18/04/13 a 23/10/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 839.916,30	R\$ 111.443,69	R\$ 951.359,99
04/12/15 a 18/02/16	01/09/15 a 30/11/15	R\$ 267.348,28	R\$ 68.993,60	R\$ 336.341,88
27/05/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 60.778,28	R\$ 16.221,71	R\$ 76.999,99
13/06/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 60.778,28	R\$ 16.221,72	R\$ 77.000,00
11/11/16	01/03/16 a 31/03/16	R\$ 3.038,92	R\$ 811,08	R\$ 3.850,00
Total Acumulado		R\$ 1.864.873,34	R\$ 288.427,55	R\$ 2.153.300,89

(*) Não foi aplicado o desconto na medição de JUL/13, conforme esclarecido no Ofício nº

153/DTPO/2014 de 19/03/2014.

Não foram apresentadas medições desde Dez/2016.

4.13.3 Gerenciamento Social HIS Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda

Data da Autorização	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Valor Atestado (R\$)
12/12/12 a 25/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 899.581,50	R\$ 0,00	R\$ 899.581,50
19/04/13 a 18/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.799.602,99	R\$ 0,00	R\$ 1.799.602,99
05/05/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.067.813,43	R\$ 0,00	R\$ 3.067.813,43
17/04/15 a 15/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 4.645.901,30	R\$ 0,00	R\$ 4.645.901,30
06/06/16 a 03/03/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 5.455.522,33	R\$ 0,00	R\$ 5.455.522,33
17/08/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 465.067,66	R\$ 0,00	R\$ 465.067,66
17/08/17	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 468.942,93	R\$ 0,00	R\$ 468.942,93
17/08/17	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 469.865,51	R\$ 0,00	R\$ 469.865,51
17/08/17	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 464.523,75	R\$ 0,00	R\$ 464.523,75
17/08/17	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 464.175,85	R\$ 0,00	R\$ 464.175,85
17/08/17	01/06/17 a 31/06/17	R\$ 470.150,77	R\$ 0,00	R\$ 470.150,77
08/11/17	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 313.579,93	R\$ 0,00	R\$ 313.579,93
08/11/17	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 313.637,14	R\$ 0,00	R\$ 313.637,14
12/12/17	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 313.664,20	R\$ 0,00	R\$ 313.664,20
12/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 313.603,41	R\$ 0,00	R\$ 313.603,41
02/02/18	01/11/17 a 30/11/17	R\$ 308.986,02	R\$ 0,00	R\$ 308.986,02
27/02/18	01/12/17 a 31/12/17	R\$ 309.061,72	R\$ 0,00	R\$ 309.061,72
17/05/18	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 327.586,27	R\$ 0,00	R\$ 327.586,27
17/05/18	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 317.958,85	R\$ 0,00	R\$ 317.958,85
25/05/18	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 318.218,04	R\$ 0,00	R\$ 318.218,04
21/06/18	01/04/18 a 31/04/18	R\$ 309.760,21	R\$ 0,00	R\$ 309.760,21
15/10/18	01/05/18 a 31/05/18	R\$ 304.584,79	R\$ 0,00	R\$ 304.584,79
15/10/18	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 317.958,20	R\$ 0,00	R\$ 317.958,20
15/10/18	01/07/18 a 31/07/18	R\$ 318.214,64	R\$ 0,00	R\$ 318.214,64
01/11/18	01/08/18 a 31/08/18	R\$ 318.284,08	R\$ 0,00	R\$ 318.284,08
21/12/18	01/09/18 a 30/09/18	R\$ 215.830,98	R\$ 0,00	R\$ 215.830,98
21/12/18	01/10/18 a 31/10/18	R\$ 191.442,40	R\$ 0,00	R\$ 191.442,40
Total Acumulado		R\$ 19.925.632,70	R\$ 0,00	R\$ 23.483.518,90

4.13.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião Contrato nº 018/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
24/03/17 a 26/05/17	01/11/16 a 31/12/16	R\$ 236.734,52	R\$ 0,00	R\$ 236.734,52
01/09/17 a 15/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 1.709.222,57	R\$ 65.494,73	R\$ 1.774.717,30
05/06/18	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 84.022,28	R\$ 3.377,69	R\$ 87.399,97
15/06/18	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 84.033,53	R\$ 5.966,38	R\$ 89.999,91
18/06/18	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 101.587,21	R\$ 7.212,69	R\$ 108.799,90
05/07/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 101.587,29	R\$ 7.212,69	R\$ 108.799,98

30/08/18	01/05/18 a 31/05/18	R\$ 140.055,85	R\$ 9.943,96	R\$ 149.999,81
27/09/18	01/06/18 a 30/06/18	R\$ 149.393,09	R\$ 10.606,91	R\$ 160.000,00
19/10/18	01/07/18 a 31/07/18	R\$ 154.061,55	R\$ 10.938,37	R\$ 164.999,92
14/11/18	01/08/18 a 30/08/18	R\$ 149.392,69	R\$ 10.606,88	R\$ 159.999,57
Total Acumulado		R\$ 2.910.090,58	R\$ 131.360,30	R\$ 3.041.450,88

4.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd. Edite Contrato nº 017/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
11/04/17	01/11/16 a 31/12/16	R\$ 115.243,02	R\$ 0,00	R\$ 115.243,02
20/09/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 196.185,94	R\$ 0,00	R\$ 196.185,94
03/10/17	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 62.101,64	R\$ 2.496,49	R\$ 64.598,13
03/10/17	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 62.075,37	R\$ 2.495,41	R\$ 64.570,78
03/10/17	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 62.103,02	R\$ 2.496,52	R\$ 64.599,54
03/10/17	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 62.102,70	R\$ 2.496,52	R\$ 64.599,22
03/11/17	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 22.111,51	R\$ 888,87	R\$ 23.000,38
03/11/17	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 20.000,00	R\$ 804,00	R\$ 20.804,00
01/02/18	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 19.999,24	R\$ 803,95	R\$ 20.803,19
Total Acumulado		R\$ 621.922,44	R\$ 12.481,76	R\$ 634.404,20

Não houve apresentação de medições desde Mar/2018

4.13.6 Aluguel Social

Período	Solicitado	Liberado
2012	R\$ 1.404.190,00	R\$ 1.283.000,00
2013	R\$ 3.677.050,00	R\$ 3.475.800,00
2014	R\$ 4.524.600,00	R\$ 4.481.700,00
2015	R\$ 8.377.800,00	R\$ 8.377.800,00
2016	R\$ 12.115.800,00	R\$ 12.115.800,00
2017	R\$ 10.559.180,00	R\$ 10.559.180,00
2018	R\$ 4.506.000,00	R\$ 4.506.000,00
Subtotal	R\$ 45.164.620,00	R\$ 44.799.280,00
2º Semestre Jardim Edite (31/07/2018)	R\$ 41.400,00	R\$ 41.400,00
2º Semestre Setro Jabaquara/Americanópolis (31/07/2018)	R\$ 4.094.400,00	R\$ 4.094.400,00
Total	R\$ 49.300.420,00	R\$ 48.935.080,00

A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais.

4.14 Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir:

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e variação cambial (R\$)	Valor Atestado Total (R\$)	Valor Atestado CEPAC (R\$)
11/10/12	11/08/11 a 31/07/12	R\$ 57.399.632,95	R\$ 3.492.060,77	R\$ 60.891.693,72	R\$ 64.383.754,49
15/11/12	01/08/12 a 31/08/12	R\$ 17.978.263,41	R\$ 491.036,54	R\$ 18.469.299,95	R\$ 18.960.336,49
24/03/14	01/09/12 a 31/10/13	R\$ 232.134.828,61	R\$ 19.542.222,05	R\$ 251.677.050,66	R\$ 124.100.574,14
04/09/14	01/11/13 a 30/04/14	R\$ 106.858.193,46	R\$ 13.511.679,07	R\$ 120.369.872,53	R\$ 68.122.375,25
20/04/15	01/05/14 a 31/12/14 (*)	R\$ 200.159.334,52	R\$ 19.506.557,62	R\$ 219.665.892,14	R\$ 224.432.959,63
Total Acumulado		R\$ 614.530.252,95	R\$ 56.543.556,05	R\$ 671.073.809,00	R\$ 500.000.000,00

(*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R\$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à obra e desapropriação.

Não foram apresentadas medições no ano 2018.

- 4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5
 Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -
 Situação da obra: **Contrato encerrado – Obra não concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
26/08/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.981.324,08	R\$ 1.630.627,28	R\$ 10.611.951,36
27/03/14 a 28/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 43.912.061,55	R\$ 7.974.474,19	R\$ 51.886.535,74
04/03/15 a 14/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 134.231.559,49	R\$ 37.339.884,88	R\$ 171.571.444,37
26/02/16 a 13/01/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 128.550.857,93	R\$ 45.658.010,62	R\$ 174.208.868,55
21/03/17 a 22/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 75.698.430,17	R\$ 31.206.626,73	R\$ 106.905.056,90
02/04/2018	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 2.046.236,22	R\$ 885.752,44	R\$ 2.931.988,66
20/04/2018	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 4.168.442,14	R\$ 1.798.278,44	R\$ 5.966.720,58
28/06/2018	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 3.350.999,60	R\$ 1.445.631,28	R\$ 4.796.630,88
Total Acumulado		R\$ 400.939.911,18	R\$ 127.939.285,86	R\$ 528.879.197,04

4.15.1 Remanejamento de redes elétricas e posteamento
 Contratada Eletropaulo – Notas de empenho

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/12/16	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 243.552,86	R\$ 0,00	R\$ 243.552,86
13/01/17	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 1.489.155,84	R\$ 0,00	R\$ 1.489.155,84
01/03/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 174.230,24	R\$ 0,00	R\$ 174.230,24
03/03/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 3.891.368,06	R\$ 0,00	R\$ 3.891.368,06
16/05/17	01/02/17 a 30/04/17	R\$ 5.532.483,73	R\$ 0,00	R\$ 5.532.483,73
13/06/17	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 1.954.826,85	R\$ 0,00	R\$ 1.954.826,85
26/07/17	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 784.514,40	R\$ 0,00	R\$ 784.514,40
30/08/17	01/07/17 a 31/07/17	R\$ 896.177,82	R\$ 0,00	R\$ 896.177,82
30/08/17	01/08/17 a 31/08/17	R\$ 764.550,30	R\$ 0,00	R\$ 764.550,30
30/11/17	01/09/17 a 30/09/17	R\$ 1.554.727,39	R\$ 0,00	R\$ 1.554.727,39
11/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 1.100.844,56	R\$ 0,00	R\$ 1.100.844,56
28/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 245.121,90	R\$ 0,00	R\$ 245.121,90
21/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 50.876,71	R\$ 0,00	R\$ 50.876,71
26/12/17	01/10/17 a 31/10/17	R\$ 37.826,44	R\$ 0,00	R\$ 37.826,44
07/02/18	01/12/17 a 31/12/17	R\$ 290.677,40	R\$ 0,00	R\$ 290.677,40
28/02/18	01/11/17 a 30/11/17	R\$ 384.773,31	R\$ 0,00	R\$ 384.773,31
19/06/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 244.499,98	R\$ 0,00	R\$ 244.499,98
19/06/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 115.951,17	R\$ 0,00	R\$ 115.951,17
13/11/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 3.303,21	R\$ 0,00	R\$ 3.303,21
Total Acumulado		R\$ 19.759.462,17	R\$ 0,00	R\$ 19.759.462,17

 4.15.2 – Nivelamento de tampões Eletropaulo
 Contratada Eletropaulo NE 67921/2018

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
22/08/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	R\$ 13.100,13	R\$ 0,00	R\$ 13.100,13
Total Acumulado		R\$ 13.100,13	R\$ 0,00	R\$ 13.100,13

4.16 - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e paisagística do Parque do Chuvisco

Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013
 Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
27/11/13 a 30/01/14	01/08/13 a 30/09/13	R\$ 99.371,07	R\$ 0,00	R\$ 99.371,07
09/05/14 a 08/12/14	01/01/14 a 28/02/14	1.171.965,88	101.337,53	1.273.303,41
06/04/15 a 29/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 2.955.524,90	R\$ 412.632,62	R\$ 3.368.157,52
30/03/16 a 06/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 7.239.722,67	R\$ 1.539.070,25	R\$ 8.778.792,92
06/02/17 a 08/12/17	01/01/17 a 31/08/17	R\$ 2.063.139,21	R\$ 580.162,98	R\$ 2.643.302,19
14/08/2018	01/01/18 a 31/05/18	R\$ 467.797,42	R\$ 157.874,61	R\$ 625.672,03
Total Acumulado		R\$ 13.997.521,15	R\$ 2.791.077,99	R\$ 16.788.599,14

- 4.17 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espreada, relativos ao Lote 5. Contratada: Consórcio Água Espreada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria Ltda.– Contrato 0233901005
Ordem de Serviço: 01/01/2014
Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
11/04/14 a 27/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.987.002,09	R\$ 633.341,82	R\$ 4.620.343,91
29/04/15 a 04/03/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 4.484.072,19	R\$ 1.041.575,66	R\$ 5.525.647,85
24/07/17 a 26/01/18	01/02/17 a 31/12/17	R\$ 2.784.213,15	R\$ 77.844,17	R\$ 2.862.057,32
04/04/18	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 1.077.619,27	R\$ 26.563,30	R\$ 1.104.182,57
19/04/18	01/02/18 a 28/02/18	R\$ 440.146,81	R\$ 10.849,61	R\$ 450.996,42
16/05/18	01/03/18 a 31/03/18	R\$ 280.838,90	R\$ 6.922,67	R\$ 287.761,57
03/08/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 74.428,17	R\$ 1.834,65	R\$ 76.262,82
29/10/18	01/05/18 a 15/06/18	R\$ 360.101,95	R\$ 8.876,50	R\$ 368.978,45
Total Acumulado		R\$ 13.488.422,53	R\$ 1.807.808,38	R\$ 15.296.230,91

- 4.18 Prestação de Serviços previstos na Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013 - Agrupamento I e IV, para elaboração de plantas expropriatórias, registro cadastral e avaliação para implantação do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto Marinho" - Plantas Expropriatórias
Contrato 003/SIURB/2014

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
30/06/15	06/06/14 a 12/12/14	R\$ 1.833.284,04	R\$ 0,00	R\$ 1.833.284,04
28/08/15	13/12/14 a 03/03/15	R\$ 274.737,96	R\$ 0,00	R\$ 274.737,96
11/09/15	04/03/15 a 25/06/15	R\$ 194.778,36	R\$ 0,00	R\$ 194.778,36
19/10/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 273.728,28	R\$ 0,00	R\$ 273.728,28
Total Acumulado		R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini
 Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda
 Contrato n 049/SIURB/2013

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
10/12/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 2.657.440,25	R\$ 0,00	R\$ 2.657.440,25
08/01/16	01/05/14 a 31/12/14	R\$ 0,00	R\$ 992.334,27	R\$ 992.334,27
08/01/16	01/01/15 a 31/10/15	R\$ 0,00	R\$ 2.268.623,61	R\$ 2.268.623,61
01/02/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 5.069.220,05	R\$ 657.427,15	R\$ 5.726.647,20
22/02/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 278.011,20	R\$ 36.055,27	R\$ 314.066,47
28/11/16	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 209.142,33	R\$ 35.633,46	R\$ 244.775,79
28/11/16	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 52.006,00	R\$ 8.860,74	R\$ 60.866,74
15/12/16	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 76.511,97	R\$ 13.036,03	R\$ 89.548,00
Total Acumulado		R\$ 8.342.331,80	R\$ 4.011.970,53	R\$ 12.354.302,33

Não foram apresentadas medições no ano de 2018.

5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA

Item	Especificação	Total Atestado até o trimestre anterior	Valor Atestado no trimestre (R\$)	Total Atestado pela CAIXA (R\$)
5.1	Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)	R\$ 229.679.423,86	R\$ 0,00	R\$ 229.679.423,86
5.2	Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação da alça de acesso Morumbi	R\$ 83.675.899,06	R\$ 0,00	R\$ 83.675.899,06
5.3.1	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT)	R\$ 1.614.069,25	R\$ 0,00	R\$ 1.614.069,25
5.3.2	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - Ductor)	R\$ 4.330.300,41	R\$ 0,00	R\$ 4.330.300,41
5.4	Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque	R\$ 28.300,00	R\$ 0,00	R\$ 28.300,00
5.5	Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes	R\$ 40.208.775,72	R\$ 0,00	R\$ 40.208.775,72
5.6	Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e demais peças técnicas.	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22
5.7	Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho	R\$ 29.586.916,30	R\$ 0,00	R\$ 29.586.916,30
5.8	Gerenciamento das obras e serviços referentes à Operação Urbana Água Espreada	R\$ 40.524.585,86	R\$ 0,00	R\$ 40.524.585,86

5.9.1	Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes	R\$ 280.262.877,09	R\$ 0,00	R\$ 280.262.877,09
5.9.2	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 (Corruíras)	R\$ 10.514.858,63	R\$ 0,00	R\$ 10.514.858,63
5.9.3	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçú)	R\$ 9.681.902,31	R\$ 0,00	R\$ 9.681.902,31
5.9.4	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 (Jardim Edith)	R\$ 2.883.030,48	R\$ 0,00	R\$ 2.883.030,48
5.9.5	Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco	R\$ 19.750.864,17	R\$ 0,00	R\$ 19.750.864,17
5.9.6	Desapropriações Metrô - Linha 17	R\$ 158.689.478,55	R\$ 0,00	R\$ 158.689.478,55
5.9.7	Desapropriações - Implantação Via Parque	R\$ 287.317.953,53	R\$ 0,00	R\$ 287.317.953,53
5.9.8	Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan	R\$ 630.991.113,27	R\$ 1.112.574,47	R\$ 632.103.687,74
5.10.1	Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras)	R\$ 45.589.868,83	R\$ 0,00	R\$ 45.589.868,83
5.10.2	Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçú)	R\$ 62.353.906,74	R\$ 0,00	R\$ 62.353.906,74
5.10.3	Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith)	R\$ 70.842.109,82	R\$ 0,00	R\$ 70.842.109,82
5.10.4	Habitação de Interesse Social - Lote 8 Estevão Baião 2ª etapa	R\$ 14.495.309,86	R\$ 1.088.186,89	R\$ 15.583.496,75
5.11.1	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 1	R\$ 394.054.373,74	R\$ 1.301.150,15	R\$ 395.355.523,89
5.11.1.1	Serviços para remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
5.11.2	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 2	R\$ 30.657.946,53	R\$ 0,00	R\$ 30.657.946,53
5.11.3	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 3	R\$ 46.625.428,29	R\$ 13.246.146,08	R\$ 59.871.574,37
5.11.4	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 4	R\$ 48.220.956,45	R\$ 2.063.279,23	R\$ 50.284.235,68
5.11.5	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espreada Lote 1	R\$ 9.230.311,25	R\$ 0,00	R\$ 9.230.311,25
5.11.6	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espreada Lote 2	R\$ 1.912.824,00	R\$ 0,00	R\$ 1.912.824,00
5.11.7	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espreada Lote 3	R\$ 1.743.183,66	R\$ 0,00	R\$ 1.743.183,66
5.11.8	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espreada Lote 4	R\$ 3.790.392,80	R\$ 0,00	R\$ 3.790.392,80
5.11.9	Serviços de vigilância e segurança patrimonial de áreas desapropriadas para produção HIS	R\$ 769.291,49	R\$ 487.625,46	R\$ 1.256.916,95
5.12	Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros	R\$ 19.932.219,41	R\$ 0,00	R\$ 19.932.219,41
5.13.1	Gerenciamento técnico HIS Lote I	R\$ 9.634.875,95	R\$ 0,00	R\$ 9.634.875,95
5.13.2	Gerenciamento técnico HIS Lote II	R\$ 2.153.300,89	R\$ 0,00	R\$ 2.153.300,89
5.13.3	Gerenciamento social *	R\$ 20.553.092,34	R\$ 2.930.426,56	R\$ 23.483.518,90
5.13.4	Aluguel social *	R\$ 45.175.960,00	R\$ 3.759.120,00	R\$ 48.935.080,00

5.13.5	Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião	R\$ 2.556.451,39	R\$ 484.999,49	R\$ 3.041.450,88
5.13.6	Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd Editi	R\$ 634.404,20	R\$ 0,00	R\$ 634.404,20
5.13.7	Investigação preliminar para diversas áreas, denominadas HIS – Habitação de Interesse Social	R\$ 205.556,55	R\$ 0,00	R\$ 205.556,55
5.14	Metrô - Linha 17 Ouro	R\$ 500.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000.000,00
5.15	Execução Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx	R\$ 528.879.197,04	R\$ 0,00	R\$ 528.879.197,04
5.15.1	Remanejamento de rede elétrica	R\$ 19.756.158,96	R\$ 3.303,21	R\$ 19.759.462,17
5.15.2	Nivelamento de tampões Eletropaulo	R\$ 13.100,13	R\$ 0,00	R\$ 13.100,13
5.16	Parque Chuvisco - etapa 2	R\$ 16.788.599,14	R\$ 0,00	R\$ 16.788.599,14
5.17	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 5 (Chucri Zaidan)	R\$ 14.927.252,46	R\$ 368.978,45	R\$ 15.296.230,91
5.18	Plantas Expropriatórias	R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64
5.19	Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini	R\$ 9.032.477,71	R\$ 3.321.824,62	R\$ 12.354.302,33
Total Acumulado		R\$ 3.753.891.443,86	R\$ 30.167.614,61	R\$ 3.784.059.058,47

(*) Corrigido valor em relação ao apresentado no Relatório anterior.

6. Consolidação Bancária

6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espraiada

6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espraiada
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8

Não houve movimentação no período

6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	01/10/2018	296.614,28	C	296.614,28	C
CT 006/2016 SEHAB - MED. 05 - SET/2016 - JWA - NF 3087/NF 3088 REAJUSTE.	01/10/2018	296.614,28	D	0,00	C
TRX CT INV	08/10/2018	47.915,56	C	47.915,56	C
CT 181/SIURB/11 - JUN/18 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 186/187	08/10/2018	47.915,56	D	0,00	C
TRX CT INV	16/10/2018	160.000,00	C	160.000,00	C
REF CT 18/SEHAB/16 - MED. 22 - JUNHO/18 -BUREAU- NF 5617/5618	16/10/2018	157.600,00	D	2.400,00	C
IR REF CT 18/SEHAB/16 - MED. 22 - JUNHO/18 -BUREAU- NF 5617/5618	16/10/2018	2.400,00	D	0,00	C
TRX CT INV	19/10/2018	955.083,89	C	955.083,89	C
CT 002/SEHAB/18-MED. 01-MAIO/18-DIAGONAL-NF 3447	19/10/2018	304.584,79	D	650.499,10	C

CT 002/SEHAB/18-MED. 02-JUNHO/18-DIAGONAL-NF 3464	19/10/2018	317.958,20	D	332.540,90	C
CT 002/SEHAB/18-MED. 03-JULHO/18-DIAGONAL-NF 3479	19/10/2018	318.214,64	D	14.326,26	C
IR REF CT 002/SEHAB/18-MED. 01-MAIO/18-DIAGONAL-NF 3447 /CT 002/SEHAB/18-MED. 02-JUNHO/18-DIAGONAL-NF 3464 / CT 002/SEHAB/18-MED. 03-JULHO/18-DIAGONAL-NF 3479.	19/10/2018	14.326,26	D	0,00	C
TRX CT INV	25/10/2018	569.158,57	C	569.158,57	C
CT 184/SIURB/11 - MED. 52 - AGO/18 - QUEIROZ GALVÃO (ROMA) - NF 097	25/10/2018	569.158,57	D	0,00	C
TRX CT INV	29/10/2018	856.265,98	C	856.265,98	C
CT 006/2016 SEHAB - MED. 28 - AGO/2018 - JWA - NF 3116/ 3117	29/10/2018	243.365,98	D	612.900,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso) NLP 220.263 e 220.266.	29/10/2018	612.900,00	D	0,00	C
TRX CT INV	01/11/2018	164.999,92	C	164.999,92	C
CT 18/SEHAB/16 - MED.23 - JUL/18 - BUREAU - NF 5658 E 5659	01/11/2018	162.524,92	D	2.475,00	C
IRRF-CT 18/SEHAB/16 - MED.23 - JUL/18 - BUREAU - NF 5658 E 5659	01/11/2018	2.475,00	D	0,00	C
TRX CT INV	07/11/2018	1.352.627,33	C	1.352.627,33	C
CT 183/SIURB/2011 - MED.44 - AGO/18 - CONSORCIO RM - NF 054	07/11/2018	267.776,91	D	1.084.850,42	C
CT 183/SIURB/2011 - MED.44 - AGO/18 - CONST. FALEIROS - NF 2831	07/11/2018	1.084.850,42	D	0,00	C
TRX CT INV	08/11/2018	323.131,05	C	323.131,05	C
CT 002/SEHAB/2018-MED.04-AGO/18-DIAGONAL EMP.-NF 3492	08/11/2018	318.284,08	D	4.846,97	C
ENVIO TEV 2873.006.12-6-IRETENÇÃO RRF-CT 002/SEHAB/2018-MED.04-AGO/18-DIAGONAL EMP.-NF 3492	08/11/2018	4.846,97	D	0,00	C
TRX CT INV	09/11/2018	187.703,65	C	187.703,65	C
CT 014/SIURB/2016-MED.01-OUT/18-CONESTOGA ROVER ENG.-NF 3839	09/11/2018	184.888,10	D	2.815,55	C
ENVIO TEV 2873.006.12-6-RETENÇÃO IRRF-CT 014/SIURB/2016-MED.01-OUT/18-CONESTOGA ROVER ENG.-NF 3839	09/11/2018	2.815,55	D	0,00	C
TRX CT INV	12/11/2018	238.192,37	C	238.192,37	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO (À SP OBRAS) - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias. - NLP 232.794 de 09/11/18 e NLP 235.515 de 14/11/18.	12/11/2018	238.192,37	D	0,00	C
TRX CT INV	23/11/2018	30.652,34	C	30.652,34	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO (À SP OBRAS) R\$25.805,60 - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias. - NLP 235.515 de 14/11/18/ PGTO. PERITO (À PF) R\$ 4.846,74 e NLP 233.845 de 12/11/18.	23/11/2018	30.652,34	D	0,00	C
TRX CT INV	27/11/2018	159.999,57	C	159.999,57	C
CT 018/2016/SEHAB-MED.24-AGO/18-BUREAU.-NF 5700/5701	27/11/2018	157.599,58	D	2.399,99	C
ENVIO TEV 2873.006.12-6-RETENÇÃO IRRF-CT 018/2016/SEHAB-MED.24-AGO/18-BUREAU.-NF 5700/5701	27/11/2018	2.399,99	D	0,00	C
TRX CT INV	28/11/2018	834.381,79	C	834.381,79	C
CT 181/SIURB/2011-MED.78-JUL/18-CONS. LIG. IMIGRANTES.-NF192/193	28/11/2018	19.178,79	D	815.203,00	C
CT 181/SIURB/2011-MED.79-AGO/18-CONS. LIG. IMIGRANTES.-NF194/195	28/11/2018	203.103,00	D	612.100,00	C

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso) NLP 239.170 DE 23/11/18, E NLP 239.195 de 23/11/18.	28/11/2018	612.100,00	D	0,00	C
Devolução de Auxílio Aluguel do 1º Semestre de 2018	29/11/2018	4.000,00	C	4.000,00	C
APL FUNDO	03/12/2018	4.000,00	D	0,00	C
TRX CT INV	04/12/2018	2.640.739,63	C	2.640.739,63	C
CT 183/SIURB/2011, MED. 45, SET/18, CONSORCIO RM, NF0055.	04/12/2018	526.551,43	D	2.114.188,20	C
CT 183/SIURB/2011, MED. 45, SET/18, CONST. FALEIROS, NF2865.	04/12/2018	2.114.188,20	D	0,00	C
TRX CT INV	05/12/2018	517.847,64	C	517.847,64	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucru Zaidan até Av. João Dias. - NLP 253.146 de 04/12/18.	05/12/2018	517.847,64	D	0,00	C
TRX CT INV	13/12/2018	336.810,45	C	336.810,45	C
CT 006/SEHAB/2016, MED. 29, SET/18, JWA CONST., NF 3153, E NF 3154 (REAJUSTE); NLP 258.545, (R\$ 284.949,62), E NLP 253.550 (R\$ 51.860,63), de 10/12/18.	13/12/2018	336.810,45	D	0,00	C
TRX CT INV	19/12/2018	1.494.120,66	C	1.494.120,66	C
CT 184/SIURB/2011, MED. 53, SET/18, CONS. ROMA, NF 099.	19/12/2018	494.016,62	D	1.000.104,04	C
CT 184/SIURB/2011, MED. 54, OUT/18, CONS. ROMA, NF 100.	19/12/2018	347.704,28	D	652.399,76	C
CT 184/SIURB/2011, MED. 54, OUT/18, CONS. ROMA, NF 100.	19/12/2018	652.399,76	D	0,00	C
TRX CT INV	27/12/2018	613.300,00	C	613.300,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da aplicação do recurso) .NLP 270.011 DE 20/12/18, (R\$ 6.900,00), NLP 269.931 DE 20/12/18, (R\$ 606.400,00).	27/12/2018	613.300,00	D	0,00	C
TRX CT INV	28/12/2018	413.475,52	C	413.475,52	C
CT 002/SEHBA/2018, MED. 06, OUT/18, DIAGONAL, NF 3543, NLP 274.878 DE 26/12/18.	28/12/2018	215.830,98	D	197.644,54	C
CT 002/SEHBA/2018, MED. 05, SET/18, DIAGONAL, NF 3543, NLP 274.864 de 26/12/18.	28/12/2018	191.442,40	D	6.202,14	C
ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-CT 002/SEHBA/2018, MED. 05, SET/18, DIAGONAL, NF 3543, NLP 274.864 de 26/12/18. E CT 002/SEHBA/2018, MED. 06, OUT/18, DIAGONAL, NF 3543, NLP 274.878 DE 26/12/18.	28/12/2018	6.202,14	D	0,00	C
SALDO	28/12/2018			0,00	C

6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espreada
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	04/10/2018	5.538,97	C	5.538,97	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO ASSIST TECNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucru Zaidan até Av. João Dias. - OUT/18- NLP 194.936/194.980 (R\$ 4.577,11) - Valor líquido. (ISS 308,00 E IRRF 653,86).	04/10/2018	5.538,97	D	0,00	C
TRX CT INV	08/10/2018		C		C

		2.368.425,37		2.368.425,37	
CT 181/SIURB/11 - Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 1 - Consorcio Ligação Imigrantes - MED 77 - JUN/18 - NF 188/189	08/10/2018	2.368.425,37	D	0,00	C
TRX CT INV	10/10/2018	162.541,82	C	162.541,82	C
TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6-CT 1101730200 R\$162.541,82-MED. 05- AGO/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF880	10/10/2018	162.541,82	D	0,00	C
TRX CT INV	11/10/2018	25.677,80	C	25.677,80	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias.- NLP 209.115/209.150	11/10/2018	25.677,80	D	0,00	C
TRX CT INV	15/10/2018	168.513,44	C	168.513,44	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 208.349	15/10/2018	6.350,00	D	162.163,44	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 208.889	15/10/2018	11.109,80	D	151.053,64	C
Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 3a. Parcela - NLP 207.604	15/10/2018	151.053,64	D	0,00	C
TRX CT INV	17/10/2018	113.556,55	C	113.556,55	C
Remuneração SP Urbanismo-TAXA DE ADM. REF. CT 006/ 2016 /SEHAB-Obras HIS Estevão Baião - JWA Ltda - MED 27-NF 2488; CT 1101730200-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-MED 05 - NF 2489; CT 181/SIURB/11-- Obras do prolongamento da Av Jorn Roberto Marinho-Lote01- MED 77-NF 2490; Total R\$ 108.771,90 ref. taxaSP Urbanismo e R\$ 3.128,23-restação de serviços de escrituração de títulos de valores mobiliários - CEPACs OUCAE - ND 423/18.	17/10/2018	111.900,13	D	1.656,42	C
Retenção IRRF - REF.Remuneração SP Urbanismo-TAXA DE ADM. REF. CT 006/ 2016 /SEHAB-Obras HIS Estevão Baião - JWA Ltda - MED 27-NF 2488; CT 1101730200-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-MED 05 - NF 2489; CT 181/SIURB/11-- Obras do prolongamento da Av Jorn Roberto Marinho-Lote01- MED 77-NF 2490;	17/10/2018	1.656,42	D	0,00	C
TRX CT INV	18/10/2018	621,03	C	621,03	C
Retenção INSS- DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias - NLP 211.677	18/10/2018	621,03	D	0,00	C
TRX CT INV	19/10/2018	18.746,39	C	18.746,39	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias.- NLP 211.677	19/10/2018	17.514,39	D	1.232,00	C
INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO SET/2018 - NLP 207.076	19/10/2018	1.232,00	D	0,00	C
TRX CT INV	26/10/2018	33.452,52	C	33.452,52	C
Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF CT 018/2016/SEHAB - MED. 22 - Gerenciamento Técnico HIS-Estevão Baião- BUREAU; CT 002/2018/SEHAB - MED. 01, 02 e 03 -Gerenciamento Diagonal Ltda.;	26/10/2018	32.950,73	D	501,79	C
Retenção IRRF - Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF CT 018/2016/SEHAB - MED. 22 - Gerenciamento Técnico HIS-Estevão Baião- BUREAU; CT 002/2018/SEHAB - MED. 01, 02 e 03 -Gerenciamento Diagonal Ltda.;	26/10/2018	501,79	D	0,00	C
TRX CT INV	29/10/2018	16.687,85	C	16.687,85	C
Remuneração SP Urbanismo-TAXA DE ADM. REF.DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias.- NLP 211.677	29/10/2018	16.437,53	D	250,32	C
Retenção IRRF-DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 220.063 de 24/10/18	29/10/2018	250,32	D	0,00	C
TRX CT INV	30/10/2018	162.541,82	C	162.541,82	C

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6-CT 1101730200 R\$162.541,82-MED. 06- SET/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF905	30/10/2018	162.541,82	D	0,00	C
TRX CT INV	31/10/2018	18.299,00	C	18.299,00	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO.PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias. - NLP 222.360 de 26/10/18	31/10/2018	1.594,87	D	16.704,13	C
DESAPROPRIAÇÕES - EXPROPRIADO - (À SP OBRAS) - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias. - NLP 225.198 de 31/10/18.	31/10/2018	4.570,20	D	12.133,93	C
DESAPROPRIAÇÕES - EXPROPRIADO - (À SP OBRAS) - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucrí Zaidan até Av. João Dias. - NLP 225.173 de 31/10/18	31/10/2018	12.133,93	D	0,00	C
TRX CT INV	01/11/2018	123.093,99	C	123.093,99	C
Remuneração SP OBRAS - TAXA DE ADM.REF. CT 1101730200-MED. 05,06-AGO/SET/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF 2270 (R\$ 4.803,11), 2283 (R\$ 4.803,11); CT 181/SIURB/11-LT01-MED.77-JUN/18-CONS. LIG. IMIG.-NF 2262 (R\$ 95.203,84)/ TAXA DE DESAPROPRIAÇÕES, período SET/18, NF 2285 (R\$ 16.437,53).	01/11/2018	121.247,59	D	1.846,40	C
ENVIO TEV 2873-006-12-6-RETENÇÃO IRRF-Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM.REF. CT 1101730200-MED. 05,06- AGO/SET/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF 2270 (R\$ 73,14), 2283 (R\$ 73,14); CT 181/SIURB/11-LT01-MED.77-JUN/18-CONS. LIG. IMIG.-NF 2262 (R\$ 1.1.449,80) / TAXA DE DESAPROPRIAÇÕES, período SET/18, NF 2285 (R\$ 250,32).	01/11/2018	1.846,40	D	0,00	C
TRX CT INV	05/11/2018	337.450,89	C	337.450,89	C
Remuneração SP OBRAS - TAXA DE ADM. REF CT 184/SIURB/2011. MED. 52, AGO/18-CONS. QUEIROZ GALVÃO-ROMA, NF 2276	05/11/2018	22.424,84	D	315.026,05	C
Remuneração SP OBRAS - TAXA DE ADM. REF CT 184/SIURB/2011. MED. 50, JUN/18-CONS. QUEIROZ GALVÃO-ROMA, NF 2247 (R\$44.642,30)/ CT 061/SIURB/2013, MED.24, MAIO/18, SERVIÇOS LEMAM CONST.E COMERCIO LTDA, NF 2248 (R\$ 24.651,48)/ CT 183/SIURB/2011-LT03, MED.43-JUL/18-CONSORCIO RM. NF 2256 (R\$95.114,10); CT 181/SIURB/11-LT01, MED.76-MAIO/18, CONS. IMIGRANTES, NF2257 (R\$ 93.335,30); CT 1101730200-MED. 04- JUL/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF2258 (R\$4.803,11)/ CT 184/SIURB/2011-LT04-CONS. QUEIROZ GALVÃO-ROMA- MED. 51, JUL/18-NF2259 (R\$ 38.116,06)/CT ELETROPAULO, SERV. DE NIVELAMENTO, EMPENHO 67.921, NF 2260 (R\$387,10)/ DESAPROPRIAÇÕES, período AGO/18,NF 2268 (R\$ 8.914,83).	05/11/2018	309.964,28	D	5.061,77	C
ENVIO TEV 2873-006-12-6-RETENÇÃO IRRF-Remuneração SP OBRAS - TAXA DE ADM. REF CT 184/SIURB/2011. MED. 50, JUN/18-CONS. QUEIROZ GALVÃO-ROMA, NF 2247 (R\$679,83)/ CT 061/SIURB/2013, MED.24, MAIO/18, SERVIÇOS LEMAM CONST.E COMERCIO LTDA, NF 2248 (R\$ 375,40)/ CT 183/SIURB/2011-LT03, MED.43-JUL/18-CONSORCIO RM. NF 2256 (R\$1.448,44); CT 181/SIURB/11-LT01, MED.76-MAIO/18, CONS. IMIGRANTES, NF2257 (R\$ 1.421,35); CT 1101730200-MED. 04- JUL/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF2258 (R\$73,14)/ CT 184/SIURB/2011-LT04-MED. 51, JUL/18-CONS. QUEIROZ GALVÃO-ROMA- NF2259 (R\$ 580,45)/CT ELETROPAULO, SERV. DE NIVELAMENTO, EMPENHO 67.921, NF 2260 (R\$5,90)/ DESAPROPRIAÇÕES, período AGO/18,NF 2268 (R\$ 135,76)/ CT 184/SIURB/2011-MED. 52, AGO/18, LT04-CONS. QUEIROZ GALVÃO-ROMA, NF2276, (R\$ 341,50).	05/11/2018	5.061,77	D	0,00	C
TRX CT INV	07/11/2018	1.406.307,95	C	1.406.307,95	C
CT 183/SIURB/2011-LT03-MED.44-AGO/18-CONSORCIO RM-NF 053	07/11/2018	1.406.307,95	D	0,00	C
TRX CT INV	12/11/2018	151.053,64	C	151.053,64	C
Pagto de reajuste por determinação judicial CT 0118301000-EMURB X OAS CONTRUTORA	12/11/2018	151.053,64	D	0,00	C
TRX CT INV	14/11/2018	404.245,63	C	404.245,63	C

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - (À SP OBRAS) - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 232.908 de 09/11/18 (R\$ 99.927,47); NLP 232.898, de 09/11/18 (R\$ 148.762,40) e PAGTO. PERITOS: NLP 232.999 de 09/11/18 (R\$ 1.878,06); NLP 233.626 de 12/11/18 (R\$ 3.426,72);	14/11/2018	253.994,65	D	150.250,98	C
Remuneração SP URBANISMO - TAXA DE ADM. REF CT 1101730200-MED. 04-JUL/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF2504 (R\$4.803,11)/ CT 184/SIURB/2011 CONSORCIO ROMA, NF 2505 (R\$22.424,84); CT 006/SEHAB/2016, EST.BAIÃO, JWA CONSTRUÇÕES., MED. 28, NF 2506 (R\$ 7.191,47); CT 018//2016/SEHAB, MED. 23, EST. BAIÃO GERENC. BUREAU, NF 2507 (R\$ 4.875,75); CT 183/SIURB/2011, MED.44, LT03, CONSORCIO RM, NF 2508 (R\$ 108.702,05).	14/11/2018	147.997,22	D	2.253,76	C
ENVIO TEV 2873-006-12-6-RETENÇÃO IRRF-Remuneração SP URBANISMO - TAXA DE ADM. REF CT 1101730200-MED. 04- JUL/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF2504 (R\$73,14)/ CT 184/SIURB/2011 CONSORCIO ROMA, NF 2505 (R\$341,50); CT 006/SEHAB/2016, EST.BAIÃO, JWA CONSTRUÇÕES., MED. 28, NF 2506 (R\$ 109,51); CT 018//2016/SEHAB, MED. 23, EST. BAIÃO GERENC. BUREAU, NF 2507 (R\$ 74,25); CT 183/SIURB/2011, MED.44, LT03, CONSORCIO RM, NF 2508 (R\$ 1.655,36).	14/11/2018	2.253,76	D	0,00	C
TRX CT INV	22/11/2018	6.431,44	C	6.431,44	C
CT SPUrbanismo 7810/2017/0000109-7 - Prestação de serviços de escrituração de títulos de valores mobiliários - CEPACs OUCAE - SET/18 - NDs 426/18.	22/11/2018	3.128,23	D	3.303,21	C
ELETROPAULO - REMOÇÃO REDE AES -Remoção de poste na Av. Tulio Teodoro de Campos, 190-Nota Técnica 341500744.	22/11/2018	3.303,21	D	0,00	C
TRX CT INV	28/11/2018	368.978,45	C	368.978,45	C
ENVIO TEV 2873-003-1269-3-REF -CT 0233901005-Gerenciamento- MED. 38 ref. a Maio/18, NF 22761, (R\$ 103.932,58),e MED 39 ref. período de 01/06/18 a 15/06/18, NF (R\$ 265.045,87) - empresa: ENGEVIX/DUCTOR.	28/11/2018	368.978,45	D	0,00	C
TRX CT INV	03/12/2018	22.142,67	C	22.142,67	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - (À SP OBRAS) - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 245.829 (R\$ 8.447,43), NLP 245.875 (13.695,24) DE 28/11/18.	03/12/2018	22.142,67	D	0,00	C
TRX CT INV	04/12/2018	1.046.527,01	C	1.046.527,01	C
CT 183/SIURB/2011, MED. 45, SET/18, CONSORCIO RM, NF 056	04/12/2018	1.028.077,01	D	18.450,00	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO.PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 237.310 de 21/11/18.	04/12/2018	18.450,00	D	0,00	C
TRX CT INV	05/12/2018	151.053,64	C	151.053,64	C
Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 6a. Parcela - NLP 250.220 de 03/12/18.	05/12/2018	151.053,64	D	0,00	C
TRX CT INV	13/12/2018	76.149,38	C	76.149,38	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO ASSISTENTE TECNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias-NLP's de 27 e 28/11/18: 245.633, R\$3.186,73/ 244.637, R\$ 2462,34, 244.465, R\$ 2.629,86/ 244.482, R\$ 2.722,02/ 244.629, R\$5.88,52/ 244.414, R\$3.173,44/NLP 244.553, R\$ 3.558,35/ 244.397, R43.456,38/ 244.518, R\$ 1.762,73/ NLP 273.744, R\$ 1.019,94/ 244.534,\$3.482,46/ 244.588, R\$3.493,49, NLP 244.644, R\$4.203,32/ 244.579, R\$3696,88/ 244.618, R\$2.894,07/ 245.652, R\$3.991,44/ 244.616, R\$5.810,30/ 247.451, R\$4.205,39/ 244.608, R\$ 3.241,37/ 243.957, R\$1.306,52/ 243.870, R\$2.111,91/ 244.447, R\$2.964,99/ 244.598, R\$1.736,45/ 244.562, R\$ 3.150,48.	13/12/2018	76.149,38	D	0,00	C
TRX CT INV	14/12/2018	162.541,82	C	162.541,82	C
CT 1101730200. MED 07, OUT/18, HEDGE, NF0938	14/12/2018	162.541,82	D	0,00	C
TRX CT INV	19/12/2018	1.807,35	C	1.807,35	C

INSS- REF. CT 1101730200. MED 07, OUT/18, HEDGE, NF0938	19/12/2018	1.807,35	D	0,00	C
TRX CT INV	20/12/2018	21.769,53	C	21.769,53	C
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. INSS PATRONAL - ASS TÉCNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. NLP 258.579 de 10/12/18.	20/12/2018	21.769,53	D	0,00	C
TRX CT INV	28/12/2018	322.025,29	C	322.025,29	C
Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 7a. Parcela - NLP 274.926 de 26/12/18.	28/12/2018	151.053,64	D	170.971,65	C
Remuneração SP URBANISMO - TAXA DE ADM. REF CT 002/SEHAB/2018, MED. 04, DIAGONAL, NF2515 (R\$9.548,52)/ CT 0233901005, MED. 38, CONSORCIO EDJ, NF2516 (R\$1.535,61), MED. 39, NF 2517(R\$3.916,05)/ CT 183/SIURB/2011, MED.45, CONS. RM, NF 2518 (R\$144.551,38)/ ELETROPAULO, NE 77.243, NF 2519 (R\$97,61)/ CT 181/SIURB/2011, MED.78, CONS. LIG. IMIGRANTES, NF 2520 (R\$ 755,64), MED.79, NF 2521 (R\$ 8.002,26).	28/12/2018	168.407,07	D	2.564,58	C
ENVIO TEV -2873-006-12-6-RETENÇÃO IRRF-CT 002/SEHAB/2018, MED. 04, DIAGONAL, NF2515 (R\$9.548,52)/ CT 0233901005, MED. 38, CONSORCIO EDJ, NF2516 (R\$1.535,61), MED. 39, NF 2517(R\$3.916,05)/ CT 183/SIURB/2011, MED.45, CONS. RM, NF 2518 (R\$144.551,38)/ ELETROPAULO, NE 77.243, NF 2519 (R\$97,61)/ CT 181/SIURB/2011, MED.78, CONS. LIG. IMIGRANTES, NF 2520 (R\$ 755,64), MED.79, NF 2521 (R\$ 8.002,26).	28/12/2018	2.564,58	D	0,00	C
SALDO	28/12/2018				C

6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
APL FUNDO	10/10/2018	162.541,82	D	162.541,82	D
TRX CT INV	10/10/2018	3.250,83	C	159.290,99	D
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2-CT 1101730200 R\$162.541,82-MED. 05- AGO/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF880	10/10/2018	162.541,82	C	3.250,83	C
ISS -CT 1101730200- HEDGE NF 880-Medicação 05, ref.a 08/2018	10/10/2018	3.250,83	D	0,00	C
TRX CT INV	18/10/2018	132.227,80	C	132.227,80	C
CT 1101730200-Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua à SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizada. NF 880-Medicação 05, ref.a 08/2018.	18/10/2018	132.227,80	D	0,00	C
TRX CT INV	19/10/2018	27.063,19	C	27.063,19	C
INSS -CT 1101730200- HEDGE NF 880-Medicação 05, ref.a 08/2018	19/10/2018	17.879,60	D	9.183,59	C
PIS COFINS-NF 854-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI	19/10/2018	7.558,18	D	1.625,41	C
IRRF-NF880/Hedge Segurança e Vigilância EIRELI	19/10/2018	1.625,41	D	0,00	C
TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2-CT 1101730200 R\$162.541,82-MED. 06- SET/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF905	30/10/2018	162.541,82	C	162.541,82	C
APL FUNDO	31/10/2018	162.541,82	D	0,00	C
TRX CT INV	12/11/2018				

		3.250,83	C	3.250,83	C
ISS -CT 1101730200- HEDGE NF 905-Medicação 06, ref.a 09/2018	12/11/2018	3.250,83	D	0,00	C
TRX CT INV	16/11/2018	132.227,80	C	132.227,80	C
CT 1101730200-Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua à SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizada. NF 905-Medicação 06, ref.a 09/2018.	16/11/2018	132.227,80	D	0,00	C
TRX CT INV	19/11/2018	27.063,19	C	27.063,19	C
IRRF-NF905/Hedge Segurança e Vigilância EIRELI	19/11/2018	1.625,41	D	25.437,78	C
PIS COFINS-NF 880-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI	19/11/2018	7.558,18	D	17.879,60	C
INSS -CT 1101730200- HEDGE NF 905-Medicação 06, ref.a 09/2018	19/11/2018	17.879,60	D	0,00	C
APL FUNDO	28/11/2018	368.978,45	D	368.978,45	D
CRED TEV- 2873-003-1269-3-REF -CT 0233901005-Gerenciamento-MED. 38 ref. a Maio/18, NF 22761, (R\$ 103.932,58),,e MED 39 ref. período de 01/06/18 a 15/06/18, NF (R\$ 265.045,87) - empresa: DUCTOR.	28/11/2018	368.978,45	C	0,00	C
TRX CT INV	03/12/2018	334.110,00	C	334.110,00	C
CT 0233901005, MED.39, PERÍODO DE 01 A 15/06/2018, ENGEVIX ENG., NF 15529	03/12/2018	155.425,56	D	178.684,44	C
CT 0233901005, MED.39, PERÍODO 01 A 15/06/2018, ENGEVIX ENG., NF 22762	03/12/2018	84.573,49	D	94.110,95	C
CT 0233901005, MED.38, PERÍODO 05/2018, ENGEVIX ENG., NF 15528	03/12/2018	60.947,11	D	33.163,84	C
CT 0233901005, MED.38, PERÍODO 05/2018, ENGEVIX ENG., NF 22761	03/12/2018	33.163,84	D	0,00	C
TRX CT INV	10/12/2018	15.427,11	C	15.427,11	C
ISS-NF 15528 (R\$3.429,77), NF 938 (R\$3.250,83), NF 15529 (R\$ 8.746,51).	10/12/2018	15.427,11	D	0,00	C
APL FUNDO	14/12/2018	162.541,82	D	162.541,82	D
CRED TEV	14/12/2018	162.541,82	C	0,00	C
TRX CT INV	20/12/2018	32.597,86	C	32.597,86	C
IRRF- NF 15528/ 15529, DUCTOR 22761 E 22762.	20/12/2018	7.160,08	D	25.437,78	C
CT 1101730200, MED.07, PERÍODO DE OUT/2018, HEDGE, NF 938	20/12/2018	7.558,18	D	17.879,60	C
INSS - CT 1101730200, MED.07, PERÍODO DE OUT/2018, HEDGE, NF 938	20/12/2018	17.879,60	D	0,00	C
TRX CT INV	26/12/2018	132.227,80	C	132.227,80	C
CT 1101730200, MED.07, PERÍODO DE OUT/2018, HEDGE, NF 938	26/12/2018	132.227,80	D	0,00	C
SALDO	26/12/2018			0,00	C

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Valor Desembolsado no trimestre (R\$)
6.2.1	Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7	R\$ 0,00
6.2.2	Conta: Metrô / vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8	R\$ 0,00
6.2.3	Conta: PMSP / SIURB / METRO vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3	R\$ 0,00
6.2.4	Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 12.197.020,20
6.2.5	Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 0,00
6.2.6	Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2	R\$ 0,00
6.2.7	Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9	R\$ 0,00
6.2.8	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 0,00
Total Aplicado no trimestre		R\$ 12.197.020,20

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Saldo Bruto em 31/12/2018 (R\$)
6.3.1	Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7	R\$ 0,00
6.3.2	Conta: Metrô / vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8	R\$ 0,00
6.3.3	Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3	R\$ 0,00

6.3.4	Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 99.698.464,49
6.3.5	Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 92.771.462,21
6.3.6	Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espreada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2	R\$ 0,00
6.3.7	Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espreada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9	R\$ 0,00
6.3.8	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 177.044,88
Saldo Bruto total de investimentos		R\$ 192.646.971,58

(*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor.

6.3.9 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF nº 220 DE 23/01/18)

Data do Evento	Conta de Desvinculação	Valor	Desvinculação de Receitas - Decreto 57.380/2016
16/12/2016	2873.006.28-2	R\$ 24.466.694,84	Portaria SF 279/2016
14/02/2017	2873.006.28-2	R\$ 6.020.338,13	Portaria SF 28/2017
10/08/2017	2873.006.28-2	R\$ 8.017.817,28	Portaria SF 200/2017
31/01/2018	2873.006.28-2	R\$ 2.819.985,22	Portaria SF 24/2018
31/07/2018	2873.006.28-2	R\$ 1.275.982,95	Portaria SF 220/2018
Total de Valores referentes à desvinculação de receitas		R\$ 42.600.818,42	

*Não houve movimentação no trimestre.

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Item	Especificação	Saldo Bruto em 31/12/2018 (R\$)
1	Total de recursos aplicados na OUC Água Espreada	R\$ 3.732.288.480,06
2	Saldo Bruto total de investimentos em 31/12/2018	R\$ 192.646.971,58
3	Saldo Bruto total das contas correntes em 31/12/2018	R\$ 0,00
4	Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC	R\$ 2.946.305.849,00
Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/12/2018		R\$ 978.629.602,64

7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espreada

Especificação	Total Desembolsado até o trimestre anterior	Total Desembolsado no Trimestre	Total Desembolsado (R\$)
Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público)	R\$ 1.719.962.040,86	R\$ 13.610.684,95	R\$ 1.733.572.725,81
Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)	R\$ 55.030.819,86	R\$ 0,00	R\$ 55.030.819,86
Desapropriações	R\$ 1.190.737.411,78	R\$ 1.112.574,47	R\$ 1.191.849.986,25
Aluguel Social e Gerenciamento Técnico Social	R\$ 61.842.052,14	R\$ 3.504.615,09	R\$ 65.346.667,23
Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações	R\$ 390.109.364,47	R\$ 0,00	R\$ 390.109.364,47
Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)	R\$ 210.910.280,40	R\$ 928.201,16	R\$ 211.838.481,56
Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil)	R\$ 32.197.701,54	R\$ 0,00	R\$ 32.197.701,54
Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)	R\$ 15.206.908,45	R\$ 0,00	R\$ 15.206.908,45
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)	R\$ 19.904.967,51	R\$ 184.645,73	R\$ 20.089.613,24
Estudos e Consultorias (Engenharia, Comunicação, Jurídica)	R\$ 1.458.819,45	R\$ 396.683,40	R\$ 1.855.502,85
Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos)	R\$ 15.056.069,66	R\$ 134.639,14	R\$ 15.190.708,80
Total Acumulado	R\$ 3.712.416.436,12	R\$ 19.872.043,94	R\$ 3.732.288.480,06

8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.

8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes despesas:

- Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN.
- Pagamento de expropriados – não foram apresentados pela SP Urbanismo, os comprovantes de depósito.
- Pagamento de reajuste por determinação judicial do CT 0118301000-EMURB e OAS CONTRUTORA, em 01/06/18, através da conta 2873-006-28-2, valor R\$ 1.747.192,10, relativo à sentença judicial (processo n.º 884-74.2017.8.26.0053), sendo devido o valor de R\$ 52.415,76 à SP Urbanismo, e R\$ 52.415,76 à SP Obras, referente à taxa de administração, equivalente à 3% para cada empresa, conforme decreto n.º 56.635/2015, artigo 3º.

DATA PAGTO.	VALOR BRUTO	Desvinculação de Receitas - Decreto 57.380/2016
16/12/16	24.466.694,84	Portaria SF 279/2016
14/02/17	6.020.338,13	Portaria SF 28/2017
10/08/17	8.017.817,28	Portaria SF 200/2017
31/01/18	2.819.985,22	Portaria SF 24/2018
31/07/18	1.275.982,95	Portaria SF 220/2018
	42.600.818,42	

É o que temos a relatar.

ANEXO I

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espreada na Caixa Econômica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS