

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada
Anexo ao Ofício nº 082/2021 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 de outubro de 2020 a 31 de dezembro 2020.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

Karoline Resende Machado

Assistente

Gerência Executiva de Governo São Paulo/SP

Caixa Econômica Federal

Alexandre Pestana

Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Caixa Econômica Federal

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 12/SMDU/2019 vigente até 11/12/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP Urbanismo.
 - 1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Espraiada** tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela SPUrbanismo.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das intervenções abaixo:
 - 2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira);
 - 2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque;
 - 2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco;
 - 2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
 - 2.5 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho;
 - 2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;
 - 2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização;
 - 2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;

- 2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do Complexo viário Burle Marx;
- 2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas;
- 2.11 Desapropriações;
- 2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.

3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:

3.1 1ª Distribuição de CEPAC

1ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	14/07/04	30.000.000,00
2º Leilão Público	02/12/04	5.238.690,00
3º Leilão Público	09/11/05	20.961.500,00
4º Leilão Público	01/05/06	46.608.530,00
Total		102.808.720,00

3.2 2ª Distribuição de CEPAC

2ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/07/07	20.550.000,00
2º Leilão Público	05/04/07	41.102.000,00
3º Leilão Público	09/05/07	65.255.703,00
Colocação Privada	30/08/07	3.702.288,00
Total		130.609.991,00

3.3 3ª Distribuição de CEPAC

3ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	02/02/08	207.281.400,00
Total		207.281.400,00

3.4 4ª Distribuição de CEPAC

4ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	01/10/08	203.112.750,00
2º Leilão Público	01/08/09	45.239.250,00
3º Leilão Público	01/11/09	50.589.000,00
4º Leilão Público	01/05/10	98.202.390,00
5º Leilão Público	01/06/10	21.645.000,00
6º Leilão Público	01/07/10	51.450.000,00
7º Leilão Público	01/09/10	252.685.500,00
Total		722.923.890,00

3.5 5ª Distribuição de CEPAC

5ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	24/04/12	756.600.000,00
2º Leilão Público	14/06/12	974.753.316,00
Total		1.731.353.316,00

3.6 Colocação Privada – Programa

Colocações Privadas - Programa	Data	Valor Arrecadado (R\$)
2006	30/11/06	8.405.747,00
	01/10/07	5.101.743,00
	30/10/07	4.117.398,00
2007	26/11/07	1.357.944,00
	30/11/07	4.002.318,00
	26/12/07	13.500.939,00
2008	02/01/08	4.570.731,00
	24/01/08	6.410.778,00
	30/01/08	3.860.934,00
Total		51.328.532,00

3.7 Total Arrecadado

Resumo das Distribuições de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1ª Distribuição	2004 a 2006	102.808.720,00
2ª Distribuição	2007	130.609.991,00
3ª Distribuição	2008	207.281.400,00
4ª Distribuição	2008 a 2010	722.923.890,00
5ª Distribuição	2012	1.731.353.316,00
Colocação Privada - Programa	2006 a 2008	51.328.532,00
Total		2.946.305.849,00

4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espreada com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)

Contratada: Construtora OAS Ltda.

Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003.

Ordem de Serviço: 16/10/2003.

Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/07/04 a 16/06/08	R\$ 180.318.654,81	R\$ 49.360.769,05	R\$ 229.679.423,86

4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a operacionalização do Complexo Viário Real Parque.

Contratada: Construtora OAS Ltda.

Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007.

Ordem de Serviço: 18/10/2007.

Situação do contrato: suspenso

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
18/10/07 a 25/04/09	R\$ 83.519.646,14	R\$ 156.252,92	R\$ 83.675.899,06

4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras.

4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consórcio Concremat – FAT's

Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004.

Ordem de Serviço: 20/10/2004.

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
09/08/2006 07/03/2007	20/10/04 a 21/01/05	R\$ 1.614.069,25

4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros (complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consórcio Falcão Bauer - Ductor.

Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 - Ordem de Serviço: 01/09/2006.

Situação da obra: **Concluída**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
01/09/06 a 30/06/08	R\$ 3.536.594,46	R\$ 793.705,95	R\$ 4.330.300,41

4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque.

Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.

Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007. - Ordem de Serviço: 02/02/2007.

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)
01/06/2007	02/02/07 a 04/03/07	R\$ 28.300,00
Total Acumulado		R\$ 28.300,00

4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Contratada: Consórcio Planservi - Engevix - Themag

Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010. - Ordem de Serviço: 01/02/2010.

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
05/04/10 a 01/02/11	01/02/10 a 31/12/10	R\$ 11.006.755,80	R\$ 56.730,03	R\$ 11.063.485,83
21/02/11 a 23/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 8.330.078,43	R\$ 428.923,57	R\$ 8.759.002,00
28/02/12 a 14/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.908.794,98	R\$ 857.130,88	R\$ 9.765.925,86
13/03/13 a 17/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.629.219,40	R\$ 1.053.670,46	R\$ 9.682.889,86
08/04/14 a 28/05/14	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 811.761,07	R\$ 125.711,10	R\$ 937.472,17
Total Acumulado		R\$ 37.686.609,68	R\$ 2.522.166,04	R\$ 40.208.775,72

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC123/2014.

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016.

4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas.

Contratada: HISA Engenharia Ltda.

Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009.

Ordem de Serviço: 04/01/2010.

Situação da obra: **Concluído**

Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/01/10 a 30/06/10	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22

4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social.

Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos
 Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010.
 Ordem de Serviço: 08/11/2010.
 Situação da obra: **Paralisada**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/12/10 a 02/02/11	01/11/10 a 31/12/10	R\$ 75.726,52	R\$ 0,00	R\$ 75.726,52
01/03/11 a 27/01/12	01/01/11 a 31/12/11	R\$ 4.187.878,12	R\$ 156.986,65	R\$ 4.342.188,24
29/02/12 a 11/03/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 8.273.809,77	R\$ 713.110,87	R\$ 8.986.920,64
11/03/13 a 29/01/14	01/01/13 a 31/31/12/13	R\$ 9.141.828,10	R\$ 1.152.221,74	R\$ 10.294.049,84
08/04/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 4.988.679,16	R\$ 812.215,36	R\$ 5.800.894,52
25/03/15	01/01/15 a 31/01/15	R\$ 37.521,71	R\$ 7.477,63	R\$ 44.999,34
19/06/15	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 35.135,10	R\$ 7.002,10	R\$ 42.137,20
Total Acumulado		R\$ 26.740.578,48	R\$ 2.849.014,35	R\$ 29.586.916,30

4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espreada.

Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt
 Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010.
 Ordem de Serviço: 01/09/2011.
 Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
02/12/11 a 30/01/12	01/09/11 a 31/12/11	R\$ 599.914,00	R\$ 26.431,00	R\$ 626.344,99
28/02/12 a 30/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 3.731.843,00	R\$ 261.800,46	R\$ 3.993.643,46
06/03/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.973.532,80	R\$ 345.637,66	R\$ 4.163.332,92
11/03/14 a 04/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 7.800.801,67	R\$ 1.221.448,92	R\$ 9.022.250,59
13/03/15 a 04/03/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 5.802.899,85	R\$ 1.399.353,55	R\$ 7.202.253,40
08/04/16 a 17/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 8.487.479,90	R\$ 3.096.989,26	R\$ 11.584.469,16
24/05/17 a 04/12/17	01/01/17 a 31/08/17	R\$ 4.608.563,88	R\$ 475.361,48	R\$ 5.083.925,36
Total Acumulado		R\$ 33.830.947,25	R\$ 6.693.638,62	R\$ 40.524.585,86

Não foram apresentadas medições desde o 4 Trimestre de 2017.

4.9 Desapropriações

4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
18/11/2008	PA 1996-0.105.723-4	R\$ 13.275,97	Extensão Av. Roberto Marinho
09/01/2009	PA 2007-0.315.894-1	R\$ 2.078.687,42	Extensão Av. Roberto Marinho
06/10/2011	PA 2011-0.242.870-8	R\$ 891.425,14	Extensão Av. Roberto Marinho
06/10/2011	PA 2011-0.232.194-6	R\$ 367.531,77	Extensão Av. Roberto Marinho
06/10/2011	PA 2011-0.232.190-3	R\$ 348.423,44	Extensão Av. Roberto Marinho
06/10/2011	PA 2011-0.234.124-6	R\$ 1.718.713,14	Extensão Av. Roberto Marinho
06/10/2011	PA 2009-0.320.858-6	R\$ 1.827.410,90	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.246.455-0	R\$ 211.373,70	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.244.778-8	R\$ 49.120,48	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2009-0282.682-0	R\$ 1.325.777,67	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2009-0.282.699-5	R\$ 811.810,58	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2009-0.282.662-6	R\$ 355.941,66	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0264.042-1	R\$ 1.465.145,43	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.264.061-8	R\$ 1.446.772,84	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.258.471-8	R\$ 348.608,11	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.246.434-8	R\$ 211.373,70	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.244.732-0	R\$ 243.766,25	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.244.747-8	R\$ 332.881,43	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.246.079-2	R\$ 217.417,53	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.264.052-9	R\$ 1.308.435,95	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.244.717-6	R\$ 828.563,18	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.246.091-1	R\$ 1.173.571,38	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.024.269-0	R\$ 2.907.881,53	Extensão Av. Roberto Marinho
20/10/2011	PA 2011-0.257.691-0	R\$ 1.260.061,05	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/2011	PA 2009-0.295.043-2	R\$ 1.339.910,11	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/2011	PA 2011-0.276.249-7	R\$ 144.605,48	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/2011	PA 2009-0.312.088-3	R\$ 578.347,66	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/2011	PA 2011-0.244.699-4	R\$ 1.460.764,66	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/2011	PA 2011-0.271.600-2	R\$ 616.453,67	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/2011	PA 2011-0.250.079-4	R\$ 224.402,52	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/2011	PA 2009-0.282.694-4	R\$ 1.208.403,90	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/2011	PA 2011-0.263.103-1	R\$ 1.236.932,26	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/2011	PA 2011-0.272.960-0	R\$ 1.102.759,85	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/2011	PA 2009-0.307.694-9	R\$ 418.251,54	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2009-0.282.703-7	R\$ 1.222.964,81	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2009-0.291.365-0	R\$ 1.612.718,80	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.232.198-9	R\$ 1.355.516,62	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.263.114-7	R\$ 2.597.832,49	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.262.031-5	R\$ 477.510,48	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.262.045-5	R\$ 973.419,21	Extensão Av. Roberto Marinho

15/12/2011	PA 2009-0.307.702-3	R\$ 1.867.429,75	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2009-0.291.437-1	R\$ 228.704,64	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2009-0.307.699-0	R\$ 473.762,85	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2009-0.284.217-6	R\$ 786.548,45	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.238.711-4	R\$ 2.467.874,56	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.238.711-4	R\$ 687.211,93	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.238.720-3	R\$ 197.140,38	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2009-0.320.838-1	R\$ 411.288,07	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2009-0.320.863-2	R\$ 450.838,84	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.299.355-3	R\$ 525.689,05	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.277.650-1	R\$ 977.087,78	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.296.712-9	R\$ 75.335,70	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.296.740-4	R\$ 92.999,82	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.296.730-7	R\$ 61.493,92	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.288.797-4	R\$ 2.354.572,61	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.296.722-6	R\$ 388.262,82	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2009-0.292.946-8	R\$ 681.393,14	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.290.076-8	R\$ 750.111,13	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.290.079-2	R\$ 2.427.884,73	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.290.083-0	R\$ 896.447,18	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.291.613-3	R\$ 512.334,51	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.291.624-9	R\$ 588.220,61	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.291.630-3	R\$ 852.260,59	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.293.153-1	R\$ 388.626,44	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.293.157-4	R\$ 818.574,39	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.293.164-7	R\$ 788.502,47	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.293.173-6	R\$ 771.029,73	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.296.416-2	R\$ 1.403.676,22	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.296.433-2	R\$ 585.632,38	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.296.433-2	R\$ 221.483,71	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.296.527-4	R\$ 213.054,90	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.296.527-4	R\$ 78.155,52	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.299.336-7	R\$ 247.139,18	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.299.342-1	R\$ 405.019,12	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.299.349-9	R\$ 60.315,87	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.310.386-1	R\$ 2.979.135,79	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.311.457-0	R\$ 835.179,95	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.311.491-0	R\$ 445.945,28	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.312.318-8	R\$ 304.800,68	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.312.339-0	R\$ 447.253,81	Extensão Av. Roberto Marinho
15/12/2011	PA 2011-0.320.434-0	R\$ 558.612,00	Extensão Av. Roberto Marinho
30/03/2012	PA 2009-0.320.863-2	R\$ 498.392,36	Extensão Av. Roberto Marinho
30/03/2012	PA 2011-0.299.355-3	R\$ 194.457,33	Extensão Av. Roberto Marinho
30/03/2012	PA 2011-0.310.381-0	R\$ 922.119,24	Extensão Av. Roberto Marinho

30/03/2012	PA 2011-0.238.720-3	R\$ 192.475,62	Extensão Av. Roberto Marinho
08/05/2012	PA 2009-0.282.682-0 comp.	R\$ 1.126.555,93	Implantação Núcleo Habitacional
08/05/2012	PA 2011-0.246.434-8 comp.	R\$ 264.630,18	Implantação Núcleo Habitacional
08/05/2012	PA 2011-0.238.711-4 comp.	R\$ 2.066.883,51	Implantação Núcleo Habitacional
10/05/2012	004276541.20118.26.0053	R\$ 738.080,37	Implantação Núcleo Habitacional
10/05/2012	0043036.5020118.26.0053	R\$ 39.894,18	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/2012	PA 2011-0.232.198-9 comp.	R\$ 1.244.483,38	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/2012	PA 2011-0.299.336-7 comp.	R\$ 204.860,82	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/2012	PA 2011-0.299.349-9 comp.	R\$ 158.284,41	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/2012	PA 2011-0.276.249-7 comp.	R\$ 128.502,48	Implantação Núcleo Habitacional
12/06/2012	PA 2011-0.299.342-1 comp.	R\$ 462.897,88	Implantação Núcleo Habitacional
12/06/2012	PA 2011-0.312.339-0 comp.	R\$ 1.067.878,19	Implantação Núcleo Habitacional
12/06/2012	PA 2009-0.312.088-3 comp.	R\$ 458.265,34	Implantação Núcleo Habitacional
11/07/2012	PA 2011-0.250.079-4 comp.	R\$ 203.597,48	Implantação Núcleo Habitacional
11/07/2012	PA 2011-0.262.045-5 comp.	R\$ 1.656.580,79	Implantação Núcleo Habitacional
11/07/2012	PA 2011-0.290.076-8 comp.	R\$ 673.701,87	Implantação Núcleo Habitacional
11/07/2012	PA 2011-0.264.061-8 comp.	R\$ 1.440.227,16	Implantação Núcleo Habitacional
23/07/2012	PA 2011-0.296.722-6 comp.	R\$ 827.030,18	Implantação Núcleo Habitacional
23/07/2012	PA 2011-0.291.630-3 comp.	R\$ 674.502,41	Implantação Núcleo Habitacional
06/08/2012	PA 2011-0.263.114-7 comp.	R\$ 2.332.883,87	Implantação Núcleo Habitacional
06/08/2012	PA 2011-0.246.455-0 comp.	R\$ 174.223,30	Implantação Núcleo Habitacional
09/08/2012	PA 2011-0.244.732-0 comp.	R\$ 308.451,23	Implantação Núcleo Habitacional
24/08/2012	PA 2011-0.290.083-0 comp.	R\$ 569.586,82	Implantação Núcleo Habitacional
24/08/2012	PA 2009-0.284.217-6 comp.	R\$ 2.375.451,55	Implantação Núcleo Habitacional
24/08/2012	PA 2009-0.320.858-6 comp.	R\$ 450.551,10	Implantação Núcleo Habitacional
05/09/2012	PA 2011-0.244.747-8 comp.	R\$ 352.118,57	Implantação Núcleo Habitacional
06/09/2012	PA 2011-0.310.381-0 comp.	R\$ 953.645,76	Implantação Núcleo Habitacional
06/09/2012	PA 2011-0.296.433-2 comp.	R\$ 878.367,62	Implantação Núcleo Habitacional
18/09/2012	PA 2011-0.277.650-1 comp.	R\$ 1.122.648,22	Implantação Núcleo Habitacional
18/09/2012	PA 2011-0.291.613-3 comp.	R\$ 633.334,49	Implantação Núcleo Habitacional
18/09/2012	PA 2011-0.258.471-8 comp.	R\$ 558.676,89	Implantação Núcleo Habitacional
18/09/2012	PA 2011-0.257.691-0 comp.	R\$ 2.226.961,95	Implantação Núcleo Habitacional
18/09/2012	PA 2011-0.320.838-1 comp.	R\$ 614.711,93	Implantação Núcleo Habitacional
02/10/2012	PA 2009-0.307.694-9 comp.	R\$ 354.750,95	Implantação Núcleo Habitacional
02/10/2012	PA 2009-0.292.946-8 comp.	R\$ 1.240.362,86	Implantação Núcleo Habitacional
17/10/2012	PA 2011-0.244.699-4 comp.	R\$ 2.540.164,34	Implantação Núcleo Habitacional
30/10/2012	PA 2011-0.244.717-6 comp.	R\$ 1.149.693,82	Implantação Núcleo Habitacional
26/11/2012	PA 2011-0.246.079-2 comp.	R\$ 106.142,59	Implantação Núcleo Habitacional
07/12/2012	PA 2011-0.264.052-9 comp.	R\$ 1.450.485,05	Implantação Núcleo Habitacional
08/01/2013	PA 2009-0.291.365-0 comp.	R\$ 2.572.230,20	Implantação Núcleo Habitacional
11/01/2013	PA 2011-0.244.778-8 comp.	R\$ 38.900,69	Implantação Núcleo Habitacional
17/01/2013	PA 2011-0.310.386-1 comp.	R\$ 2.982.864,21	Implantação Núcleo Habitacional
17/01/2013	PA 2011-0.238.711-4 comp.	R\$ 9.444.825,00	Implantação Núcleo Habitacional
22/02/2013	PA 2011-0.024.269-0 comp.	R\$ 2.893.352,47	Implantação Núcleo Habitacional

25/02/2013	PA 2009-0.282.699-5 comp.	R\$ 360.789,42	Implantação Núcleo Habitacional
25/02/2013	PA 2011-0.290.079-2 comp.	R\$ 1.535.085,27	Implantação Núcleo Habitacional
27/02/2013	PA 2011-0.311.491-0 comp.	R\$ 100.654,72	Implantação Núcleo Habitacional
05/03/2013	PA 2009-0.291.437-1 comp.	R\$ 217.462,36	Implantação Núcleo Habitacional
07/03/2013	PA 2011-0.296.416-2 comp.	R\$ 1.296.323,78	Implantação Núcleo Habitacional
19/03/2013	PA 2011-0.290.076-8 comp.	R\$ 13.714,10	Implantação Núcleo Habitacional
28/03/2013	PA 2011-0.263.103-1 comp.	R\$ 963.067,74	Implantação Núcleo Habitacional
08/04/2013	PA 2011-0.232.194-6 comp.	R\$ 228.068,23	Implantação Núcleo Habitacional
11/04/2013	PA 2009-0.282.662-6 comp.	R\$ 212.758,34	Implantação Núcleo Habitacional
11/04/2013	PA 2011-0.296.527-4 comp.	R\$ 438.305,87	Implantação Núcleo Habitacional
11/04/2013	PA 2011-0.264.042-1 comp.	R\$ 704.786,33	Implantação Núcleo Habitacional
17/04/2013	PA 2011-0.296.712-9 comp.	R\$ 85.715,72	Implantação Núcleo Habitacional
17/04/2013	PA 2011-0.310.386-1 comp.	R\$ 600.160,29	Implantação Núcleo Habitacional
21/05/2013	PA 2011-0.296.712-9 comp.	R\$ 16.337,46	Implantação Núcleo Habitacional
24/05/2013	PA 2011-0.311.457-0 comp.	R\$ 1.080.977,05	Implantação Núcleo Habitacional
19/06/2013	PA 2011-0.320.434-0 comp.	R\$ 1.728.203,00	Implantação Núcleo Habitacional
30/09/2013	PA 2009-0.282.703-7 comp.	R\$ 2.209.387,19	Implantação Núcleo Habitacional
30/09/2013	PA 2011-0.264.052-9 comp.	R\$ 111.678,58	Implantação Núcleo Habitacional
02/10/2013	PA 2011-0.046.190-2	R\$ 3.037.487,10	Implantação Núcleo Habitacional
07/10/2013	PA 2011-0.293.153-1 comp.	R\$ 275.222,56	Implantação Núcleo Habitacional
07/10/2013	PA 2011-0.232.190-3 comp.	R\$ 309.976,56	Implantação Núcleo Habitacional
07/10/2013	PA 2011-0.291.624-9 comp.	R\$ 603.779,39	Implantação Núcleo Habitacional
07/10/2013	PA 2011-0.234.124-6 comp.	R\$ 1.931.286,86	Implantação Núcleo Habitacional
28/10/2013	PA 2011-0.246.091-1 comp.	R\$ 1.421.428,62	Implantação Núcleo Habitacional
03/12/2013	PA 2011-0.293.164-7 comp.	R\$ 718.783,14	Implantação Núcleo Habitacional
14/01/2014	PA 2009-0.320.863-2 final	R\$ 166.689,67	Implantação Núcleo Habitacional
17/01/2014	PA 2013-0.143.181-4	R\$ 139.345,33	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/2014	PA 2013-0.143.189-0	R\$ 84.775,51	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/2014	PA 2013-0.143.215-2	R\$ 561.478,50	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/2014	PA 2013-0.142.615-2	R\$ 422.917,53	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/2014	PA 2013-0.142.650-0	R\$ 301.089,40	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/2014	PA 2013-0.143.208-0	R\$ 215.255,01	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/2014	PA 2013-0.142.625-0	R\$ 98.087,28	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/2014	PA 2013-0.142.636-5	R\$ 129.433,30	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/2014	PA 2013-0.142.619-5	R\$ 129.603,52	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/2014	PA 2013-0.143.185-7	R\$ 83.894,70	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/2014	PA 2013-0.143.193-8	R\$ 22.890,45	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/2014	PA 2013-0.143.197-0	R\$ 6.278,65	Extensão Av. Roberto Marinho
17/01/2014	PA 2013-0.143.203-9	R\$ 193.462,30	Extensão Av. Roberto Marinho
14/03/2014	PA 2013-0.026.090-0 comp.	R\$ 18.203,06	Extensão Av. Roberto Marinho
01/04/2014	PA 2011-0.046.190-2 comp.	R\$ 2.285.058,90	Implantação Núcleo Habitacional
06/05/2014	PA 2013-0.160.318-6 comp.	R\$ 166.296,32	Extensão Av. Roberto Marinho
06/05/2014	PA 2011-0.262.031-5 comp.	R\$ 880.345,81	Implantação Núcleo Habitacional
27/05/2014	PA 2011-0.312.318-8 comp.	R\$ 343.535,46	Implantação Núcleo Habitacional

27/05/2014	PA 2012-0.350.692-5 comp.	R\$ 175.892,28	Extensão Av. Roberto Marinho
27/05/2014	PA 2013-0.142.186-0 comp.	R\$ 92.605,40	Extensão Av. Roberto Marinho
27/05/2014	PA 2011-0.288.797-4 comp.	R\$ 1.071.427,39	Implantação Núcleo Habitacional
30/05/2014	PA 2013-0.143.191-4 comp.	R\$ 189.154,67	Extensão Av. Roberto Marinho
04/06/2014	PA 2013-0.165.226-8 comp.	R\$ 223.648,11	Extensão Av. Roberto Marinho
05/06/2014	PA 2014-0.051.614-1 comp.	R\$ 2.100.075,98	Implantação Núcleo Habitacional
05/06/2014	PA 2014-0.051.622-2 comp.	R\$ 955.727,69	Implantação Núcleo Habitacional
05/06/2014	PA 2014-0.051.641-9 comp.	R\$ 601.649,11	Implantação Núcleo Habitacional
02/07/2014	PA 2013-0.142.607-1 comp.	R\$ 445.421,47	Extensão Av. Roberto Marinho
02/07/2014	PA 2013-0.143.185-7 comp.	R\$ 10.181,30	Extensão Av. Roberto Marinho
02/07/2014	PA 2014-0.051.650-8 comp.	R\$ 1.856.456,62	Implantação Núcleo Habitacional
16/07/2014	PA 2013-0.142.650-0 comp.	R\$ 73.029,60	Extensão Av. Roberto Marinho
25/07/2014	PA 2013-0.143.203-9 comp.	R\$ 103.537,70	Extensão Av. Roberto Marinho
15/08/2014	PA 2013-0.142.572-5 comp.	R\$ 129.343,71	Extensão Av. Roberto Marinho
27/08/2014	PA 2013-0.026.136-2 comp.	R\$ 160.829,31	Extensão Av. Roberto Marinho
25/09/2014	PA 2011-0.276.249-7 comp.	R\$ 1.531,55	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/2015	PA 2013-0.126.596-25 comp.	R\$ 5.673.939,76	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/2015	PA 2014-0.051.622-2 comp.	R\$ 337,52	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/2015	PA 2014-0.051.650-8 comp.	R\$ 1.560.201,07	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/2015	PA 2014-0.051.389-4 comp.	R\$ 1.056.816,65	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/2015	PA 2014-0.051.410-6 comp.	R\$ 2.703.739,02	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/2015	PA 2014.0.270.748-3 comp.	R\$ 165.523,03	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/2015	PA 2014-0.270.720-3 comp.	R\$ 58.705,68	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/2015	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 169.835,72	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/2015	PA 2014-0.051.401-7 comp.	R\$ 1.870.692,14	Implantação Núcleo Habitacional
26/03/2015	PA 2014-0.051.490-4 comp.	R\$ 1.770.654,21	Implantação Núcleo Habitacional
22/04/2015	PA 2014-0.270.667-3 comp.	R\$ 301.288,30	Implantação Núcleo Habitacional
28/05/2015	PA 2013-0.154.877-0	R\$ 293.916,47	Extensão Av. Roberto Marinho
29/05/2015	PA 2014-0.270.616-9	R\$ 164.467,67	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/2015	PA 2014-0.051.572-2	R\$ 1.588.968,08	Implantação Núcleo Habitacional
29/05/2015	PA 2009-0.282.694-4	R\$ 1.694.043,50	Implantação Núcleo Habitacional
01/06/2015	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 265.825,35	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/2015	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 34.536,45	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/2015	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 39.873,14	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/2015	PA 2012-0.346.095-0 comp.	R\$ 1.729.499,82	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/2015	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 79.176,90	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/2015	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 49.045,91	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/2015	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 71.813,80	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/2015	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 316.846,67	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/2015	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 184.904,38	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/2015	PA 2012-0.344.802-0 comp.	R\$ 329.938,74	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/2015	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 96.418,07	Extensão Av. Roberto Marinho
01/06/2015	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 586.231,34	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 13.638,10	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 323.288,71	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 242.535,66	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 244.368,80	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 778.873,50	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 64.153,32	Extensão Av. Roberto Marinho

02/06/2015	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 442.179,87	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 744.497,97	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 271.603,27	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 287.719,93	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 379.637,61	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 321.037,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 90.620,18	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2013-0.165.236-5 comp.	R\$ 101.954,91	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 474.730,07	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 275.106,33	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2014-0.059.307-3 comp.	R\$ 105.392,31	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 142.941,29	Extensão Av. Roberto Marinho
02/06/2015	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 135.356,77	Extensão Av. Roberto Marinho
23/06/2015	PA 2014-0.267.556-5 comp.	R\$ 133.910,54	Implantação Núcleo Habitacional
24/06/2015	PA 2013-0.012.610-4 comp.	R\$ 305.333,41	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/2015	PA 2014-0.059.286-7 comp.	R\$ 89.669,19	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/2015	PA 2012-0.342.650-6 comp.	R\$ 458.435,25	Extensão Av. Roberto Marinho
24/06/2015	PA 2012-0.346.072-0 comp.	R\$ 437.077,63	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2013-0.026.022-6 comp.	R\$ 165.445,91	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2012-0.342.637-9 comp.	R\$ 61.108,84	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2012-0.344.757-0 comp.	R\$ 307.308,92	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2013-0.118.738-7 comp.	R\$ 237.207,37	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2013-0.118.753-0 comp.	R\$ 345.958,69	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2014-0.044.148-6 comp.	R\$ 22.613,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2014-0.070.677-3 comp.	R\$ 2.789.373,47	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2013-0.118.742-5 comp.	R\$ 393.850,73	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2012-0.344.475-0 comp.	R\$ 92.481,33	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2014-0.070.652-8 comp.	R\$ 599.310,16	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2012-0.346.145-0 comp.	R\$ 278.266,82	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2012-0.344.765-1 comp.	R\$ 16.726,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2014-0.004.322-7 comp.	R\$ 132.096,74	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2014-0.004.447-9 comp.	R\$ 145.161,50	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2012-0.342.633-6 comp.	R\$ 178.291,42	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2013-0.154.877-0 comp.	R\$ 2.932,18	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2013-0.154.893-2 comp.	R\$ 103.808,79	Extensão Av. Roberto Marinho
21/07/2015	PA 2012-0.346.060-7 comp.	R\$ 148.839,16	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/2015	PA 2013-0.143.215-2 comp.	R\$ 621.893,62	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/2015	PA 2013-0.165.238-1 comp.	R\$ 640.545,63	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/2015	PA 2012-0.342.672-7 comp.	R\$ 262.570,60	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/2015	PA 2013-0.165.228-4 comp.	R\$ 481.744,88	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/2015	PA 2013-0.165.239-0 comp.	R\$ 398.614,00	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/2015	PA 2014-0.070.621-8 comp.	R\$ 397.381,43	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/2015	PA 2014-0.070.633-1 comp.	R\$ 39.535,48	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/2015	PA 2014-0.070.685-4 comp.	R\$ 3.277.915,06	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/2015	PA 2013-0.012.730-5 comp.	R\$ 34.203,80	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/2015	PA 2012-0.346.050-0 comp.	R\$ 716,42	Extensão Av. Roberto Marinho
22/07/2015	PA 2012-0.344.778-3 comp.	R\$ 5.848,37	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2014-0.270.543-0 comp.	R\$ 66.573,54	HIS Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2014-0.270.687-8 comp.	R\$ 181.389,24	HIS Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2015-0.000.869-5 comp.	R\$ 330.304,89	HIS Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2014-0.051.641-9 comp.	R\$ 97.482,87	HIS Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2014-0.270.616-9 comp.	R\$ 2.907,17	HIS Roberto Marinho

31/07/2015	PA 2014-0.051.572-2 comp.	R\$ 28.086,94	HIS Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2009-0.282.694-4 comp.	R\$ 21.467,54	HIS Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2012-0.350.698-4 comp.	R\$ 424.733,21	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2013-0.142.575-0 comp.	R\$ 26.843,44	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2013-0.142.619-5 comp.	R\$ 128.913,79	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2013-0.088.543-9 comp.	R\$ 157.457,22	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2012-0.344.462-8 comp.	R\$ 1.330.266,46	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2014-0.070.702-8 comp.	R\$ 268.779,89	Extensão Av. Roberto Marinho
31/07/2015	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 932.764,26	Extensão Av. Roberto Marinho
20/08/2015	PA 2014-0.270.646-0 comp.	R\$ 2.452,75	HIS Roberto Marinho
27/08/2015	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 171.074,62	HIS Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2014-0.070.668-4 comp.	R\$ 1.172.702,16	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2014-0.059.294-8 comp.	R\$ 2.987.575,95	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.126.477-2 comp.	R\$ 16.452.092,71	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.126.464-0 comp.	R\$ 13.183.678,39	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2012-0.346.046-1 comp.	R\$ 110.302,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.051.393-0 comp.	R\$ 2.403.010,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.154.740-5 comp.	R\$ 111.478,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.154.888-6 comp.	R\$ 3.478,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.165.241-1 comp.	R\$ 462.512,06	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2014-0.051.365-7 comp.	R\$ 84.221,35	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2014-0.059.290-5 comp.	R\$ 38.788,25	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.012.322-9 comp.	R\$ 203.567,24	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 12.671,86	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2012-0.342.634-4 comp.	R\$ 155.821,98	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.042.755-4 comp.	R\$ 648,88	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2014-0.004.433-9 comp.	R\$ 2.433,62	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2014-0.070.672-2 comp.	R\$ 2.617,43	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2012-0.342.632-8 comp.	R\$ 4.763,48	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2012-0.342.642-5 comp.	R\$ 176,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2012-0.342.611-5 comp.	R\$ 2.887,01	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2012-0.344.786-4 comp.	R\$ 3.339,36	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2012-0.346.137-9 comp.	R\$ 1.855,87	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.165.230-6 comp.	R\$ 400,08	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2012-0.346.212-0 comp.	R\$ 389,94	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.012.722-4 comp.	R\$ 554,97	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2015-0.000.883-0 comp.	R\$ 54.991,30	HIS Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2014-0.059.190-9 comp.	R\$ 159.690,27	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.036.569-9 comp.	R\$ 1.584,82	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.016.206-2 comp.	R\$ 2.130,50	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2012-0.342.662-0 comp.	R\$ 909,29	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.012.616-3 comp.	R\$ 643,72	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.012.717-8 comp.	R\$ 2.667,32	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.036.556-7 comp.	R\$ 136,84	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2012-0.346.112-3 comp.	R\$ 967,45	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2013-0.165.229-2 comp.	R\$ 346,54	Extensão Av. Roberto Marinho
31/08/2015	PA 2014-0.070.636-6 comp.	R\$ 2.760,45	Extensão Av. Roberto Marinho
18/09/2015	PA 2014-0.357.609-9 comp.	R\$ 1.861.085,18	HIS Roberto Marinho
18/09/2015	PA 2012-0.349.317-3 comp.	R\$ 7.461,77	Extensão Av. Roberto Marinho
21/09/2015	PA 2011-0.242.870-8 comp.	R\$ 1.828.183,33	HIS Roberto Marinho
21/10/2015	PA 2012-0.349.312-2 comp.	R\$ 28.313,25	Extensão Av. Roberto Marinho
21/10/2015	PA 2014-0.267.469-0 comp.	R\$ 2.547.676,42	HIS Roberto Marinho

23/10/2015	PA 2013-0.142.625-0 comp.	R\$ 25.259,21	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/2015	PA 2014-0.059.299-9 comp.	R\$ 1.250.737,47	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/2015	PA 2013-0.012.727-5 comp.	R\$ 179.048,32	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/2015	PA 2013-0.012.316-4 comp.	R\$ 23.798,08	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/2015	PA 2013.0.213.626-3 comp.	R\$ 10.202,91	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/2015	PA 2013-0.290.211-0 comp.	R\$ 307.316,82	Extensão Av. Roberto Marinho
23/10/2015	PA 2014-0.293.961-9 comp.	R\$ 5.487.458,96	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/2015	PA 2011-0.290.079-2 comp.	R\$ 11.050.000,00	HIS Roberto Marinho
25/11/2015	PA 2014-0.004.411-8 comp.	R\$ 239.257,17	Extensão Av. Roberto Marinho
25/11/2015	PA 2014-0.003.667-0 comp.	R\$ 2.886.043,60	Extensão Av. Roberto Marinho
26/01/2016	PA 2011-0.290.076-8 comp.	R\$ 64.951,25	HIS Roberto Marinho
17/03/2016	PA 2009-0.282.682-0 comp.	R\$ 1.485.684,44	HIS Roberto Marinho
21/03/2016	PA 2014-0.270.513-8 comp.	R\$ 313.974,43	HIS Roberto Marinho
21/03/2016	PA 2014-0.051.521-8 comp.	R\$ 147.247,67	HIS Roberto Marinho
23/03/2016	PA 2011-0.046.190-2 comp.	R\$ 69.305,54	HIS Roberto Marinho
23/03/2016	PA 2011-0.293.164-7 comp.	R\$ 88.498,75	HIS Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2012-0.350.685-2 comp.	R\$ 77.827,03	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2013-0.143.208-0 comp.	R\$ 397.319,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2013-0.160.231-7 comp.	R\$ 489.211,50	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2012-0.350.707-7 comp.	R\$ 61.366,73	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2012-0.353.811-8 comp.	R\$ 685.056,20	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2012-0.350.701-8 comp.	R\$ 471.725,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2013-0.143.189-0 comp.	R\$ 209.383,40	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2013-0.142.615-2 comp.	R\$ 3.719.340,78	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2012-0.342.626-3 comp.	R\$ 75.562,44	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2014-0.004.424-0 comp.	R\$ 221.831,52	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2012-0.346.177-8 comp.	R\$ 235,42	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2013-0.143.193-8 comp.	R\$ 53.719,86	Extensão Av. Roberto Marinho
24/03/2016	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 615,53	Extensão Av. Roberto Marinho
19/05/2016	PA 2013-0.032.881-5 comp.	R\$ 70.222,17	Extensão Av. Roberto Marinho
19/05/2016	PA 2014-0.059.281-6 comp.	R\$ 367.245,54	Extensão Av. Roberto Marinho
20/05/2016	PA 2011-0.258.471-8 comp.	R\$ 39.710,44	HIS Roberto Marinho
11/07/2016	1024327-08.2015.8.26.0053	R\$ 76.500,00	Fundo de Comercio - desapropriação indireta
27/09/2016		R\$ 1.288.411,06	HIS Roberto Marinho
29/07/2016	1014700-14.2014.8.26.0053	R\$ 5.226,31	Extensão Av. Roberto Marinho
17/08/2016	1047827-40.2014.8.26.0053	R\$ 627,59	Extensão Av. Roberto Marinho
29/07/2016	1042842-28.2014.8.26.0053	R\$ 203.298,85	Extensão Av. Roberto Marinho
28/07/2016	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 149.268,03	Extensão Av. Roberto Marinho
29/11/2016	1007051-272016.8.26.0053	R\$ 456.138,11	Nucleo habitacional baixa renda
15/05/2017	0042773-18.2011-8.26.0053	R\$ 65.463,61	Nucleo habitacional baixa renda
27/07/2017	0043029-58.2011.8.26.0053	R\$ 58.372,57	Nucleo habitacional baixa renda
27/07/2017	0042767-11.2011-8.26.0053	R\$ 29.783,28	Nucleo habitacional baixa renda
04/10/2017	0042890-09.2011-8.26.0053	R\$ 506.059,34	Nucleo habitacional baixa renda
10/10/2017	0043248-71.2011-8.26.0053	R\$ 46.429,91	Nucleo habitacional baixa renda
07/02/2019	0042785-32.2011.8.26.0053	R\$ 403.403,41	Nucleo habitacional baixa renda
02/08/2019	0015155-20.2019.8.26.0053	R\$ 138.128,01	Prolongamento da Av. Roberto Marinho-Área 36-HIS
08/08/2019	0042769-78.2011.8.26.0053	R\$ 44.225,11	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho-Área 16-HIS
16/08/2019	0042843-35.2011-8.26.0053	R\$ 527.426,96	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho-Área 14-HIS

20/08/2019	0042843-35.2011-8.26.0053	R\$ 28.095,96	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho-Área 14-HIS (honorários)
17/09/2019	1011052-60.2013.8.26.0053	R\$ 6.204,13	Prolongamento da Av. Jor. Roberto Marinho HIS
20/12/2019	0042757-64.2011-8.26.0053	R\$ 1.060.355,17	Prolongamento da Av. Jor. Roberto Marinho HIS
20/12/2019	0042758-49.2011.8.26.0053	R\$ 279.167,40	Prolongamento da Av. Jor. Roberto Marinho HIS
04/06/2020	0011033-27.2020.8.26.0053	R\$ 1.047.783,72	Prolongamento da Av. Jor. Roberto Marinho HIS
04/06/2020	0010332-66.2020.8.26.0053	R\$ 107.030,14	Prolongamento da Av. Jor. Roberto Marinho HIS
10/11/2020	0025234-24.2020.8.26.0053	R\$ 121.023,54	Prolongamento da Av. Jor. Roberto Marinho HIS
10/11/2020	0042895-31.2011.8.26.0053	R\$ 15.721,88	Prolongamento da Av. Jor. Roberto Marinho HIS
Total Acumulado		R\$ 284.041.442,52	

4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruínas), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
28/05/2008	PA 2007.0.319.959-1	R\$ 2.073.295,03	HIS Lote 7 - Corruínas
24/01/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 5.925.798,28	HIS Lote 7 - Corruínas
27/04/2009	PA 2007-0.319.959-1	R\$ 1.785.497,53	HIS Lote 7 - Corruínas
28/05/2009	PA 2007-0.319.959-1 comp.	R\$ 730.267,79	HIS Lote 7 - Corruínas
Total Acumulado		R\$ 10.514.858,63	

Não foram apresentadas desapropriações desde Jun/2009.

4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg e Iguaçú), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
25/05/2009	PA 2008-0.371.818-3	R\$ 874.354,11	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 249.839,56	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009	PA 2008-0.371.857-4	R\$ 1.665.442,19	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.857-4 comp	R\$ 559.311,80	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009	PA 2008-0.371.818-3 comp	R\$ 66.509,93	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
29/03/2010	PA 2008-0.371.867-1	R\$ 36.831,50	HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
28/11/2008	PA 2008-0.021.766-3	R\$ 4.321.987,00	HIS Lote 8 - Estevão Baião
24/01/2009	PA 2008.0.021.766-3 comp	R\$ 1.334.128,47	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.873-6	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.880-9	R\$ 143.369,53	HIS Lote 8 - Estevão Baião
25/05/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 183.734,85	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.873-6 comp	R\$ 31.977,07	HIS Lote 8 - Estevão Baião
31/08/2009	PA 2008-0.371.880-9 comp	R\$ 42.513,04	HIS Lote 8 - Estevão Baião

26/11/2009	PA 2008-0.371.872-8	R\$ 28.533,73	HIS Lote 8 - Estevão Baião
21/02/2020	0014323-36.2009.8.26.0053	R\$ 2.000,00	HIS_ Gutemberg_Iguaçu_Casemiro de Abreu
Total Acumulado		R\$ 9.683.902,31	

4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
29/03/10	PA 2009-0.213.985-8	R\$ 238.407,16	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.425-2	R\$ 220.953,22	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.058-9	R\$ 241.745,00	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.214.050-3	R\$ 101.641,68	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10	PA 2009-0.213.506-2	R\$ 384.907,57	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.171-6	R\$ 796.558,66	HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 124.178,33	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/08/10	PA 2009-0.214.058-9 comp.	R\$ 228.499,97	HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/10/10	PA 2010-0.028.179-1	R\$ 48.709,21	HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/05/11	PA 2010-0.028.171-6 comp.	R\$ 108.097,64	HIS Lote 9 - Jd. Edith
20/06/11	PA 2009-0.213.985-8 comp.	R\$ 371.574,55	HIS Lote 9 - Jd. Edith
23/09/11	PA 2009-0.214.050-3 comp.	R\$ 12.698,70	HIS Lote 9 - Jd. Edith
26/10/11	PA 2009.0.213.506-2 comp.	R\$ 5.058,79	HIS Lote 9 - Jd. Edith
Total Acumulado		R\$2.883.030,48	

Não foram apresentadas desapropriações desde Nov/2011

4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
18/11/08	PA 2006-0.266.900-2	R\$ 11.840.860,01	Parque do Chuvisco
07/06/11	PA 2011.0.005.068-6	R\$ 2.671.028,35	Parque do Chuvisco
11/04/12	PA 2011.0.005.068-6 comp.	R\$ 5.238.975,81	Parque do Chuvisco
Total Acumulado		R\$ 19.750.864,17	

Não foram apresentadas desapropriações desde Mai/2012

4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
17/10/12	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012	R\$ 82.645.737,41	Metrô - Linha 17
03/01/13	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 01 de Setembro de 2012 e 01 de outubro de 2012.	R\$ 964.541,22	Metrô - Linha 17
26/03/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos pagos entre 02 de outubro de 2012 e 03 de dezembro de 2013.	R\$ 71.179.768,30	Metrô - Linha 17
17/09/14	Convênio SP Urbanismo e Metrô SP - vários processos.	R\$ 3.899.431,62	Metrô - Linha 17
Total Acumulado		R\$ 158.689.478,55	

Não foram apresentadas desapropriações desde Out/2014

4.9.7 Implantação do Parque Linear

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
20/05/2013	PA 1996-0.105.724-2	R\$ 55.624,93	Implantação da Via Parque
28/08/2013	PA 2013-0.034.820-4	R\$ 225.258,29	Parque Linear
28/08/2013	PA 2012-0.342.633-6	R\$ 203.040,75	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.088.528-5	R\$ 346.771,14	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.013.897-8	R\$ 34.030,42	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.013.889-7	R\$ 34.030,42	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.042.504-7	R\$ 133.674,55	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.044.776-8	R\$ 97.774,45	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.666-0	R\$ 1.209.022,46	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.835-2	R\$ 233.500,80	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.813-1	R\$ 776.007,69	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.680-5	R\$ 860.280,67	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.042.759-7	R\$ 225.262,40	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.013.864-1	R\$ 227.866,69	Parque Linear

28/08/2013	PA 2013-0.012.561-2	R\$ 225.178,92	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.720-8	R\$ 54.030,50	Parque Linear
28/08/2013	PA 2012-0.350.711-5	R\$ 319.735,71	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.042.783-0	R\$ 618.179,65	Parque Linear
28/08/2013	PA 2012-0.342.662-0	R\$ 197.835,08	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.027.589-4	R\$ 271.875,12	Parque Linear
28/08/2013	PA 2012-0.346.246-4	R\$ 456.785,56	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.032.919-6	R\$ 118.058,24	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.348.159-0	R\$ 1.073.405,03	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.032.900-5	R\$ 118.058,24	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.034.102-1	R\$ 118.058,24	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.601-5	R\$ 180.720,34	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.036.611-3	R\$ 412.271,53	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.848-4	R\$ 453.625,47	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.036.621-0	R\$ 272.573,01	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.035.136-1	R\$ 199.522,26	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.548-5	R\$ 1.175.577,49	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.486-1	R\$ 133.449,70	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.722-4	R\$ 194.561,20	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.616-3	R\$ 55.247,50	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.562-0	R\$ 2.353.227,43	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.035.423-9	R\$ 265.853,68	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.036.604-0	R\$ 227.343,42	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.053.834-8	R\$ 160.696,75	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.712-7	R\$ 204.238,81	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.605-8	R\$ 312.502,71	Parque Linear

28/08/2013	PA 2013-0.012.727-5	R\$ 222.958,74	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.036.690-3	R\$ 454.286,30	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.088.550-1	R\$ 1.155.595,70	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.036.719-5	R\$ 468.613,54	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.034.128-5	R\$ 389.755,10	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.569-8	R\$ 356.929,48	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.013.884-6	R\$ 61.414,51	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.554-0	R\$ 325.784,13	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.531-0	R\$ 684.351,76	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.717-8	R\$ 54.030,50	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.035.072-1	R\$ 1.557.068,18	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.610-4	R\$ 197.760,19	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.538-8	R\$ 238.115,64	Parque Linear
28/08/2013	PA 2012-0.035.727-1	R\$ 196.675,03	Parque Linear
28/08/2013	PA 2012-0.350.716-6	R\$ 327.749,99	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.868-9	R\$ 219.692,78	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.088.502-1	R\$ 330.402,13	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.730-5	R\$ 204.391,74	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.044.799-7	R\$ 450.748,43	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.857-3	R\$ 64.841,19	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.576-0	R\$ 329.916,58	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.036.727-6	R\$ 417.577,22	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.042.750-3	R\$ 1.717.578,83	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.036.671-7	R\$ 350.135,94	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.053.820-8	R\$ 3.876.833,73	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.579-5	R\$ 290.691,84	Parque Linear

28/08/2013	PA 2012-0.393.808-8	R\$ 132.837,32	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.027.593-2	R\$ 1.612.002,17	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.824-7	R\$ 69.066,69	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.012.548-5	R\$ 304.683,27	Parque Linear
28/08/2013	PA 2012-0.342.615-8	R\$ 372.350,42	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.036.596-6	R\$ 199.342,95	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.036.710-1	R\$ 978.162,50	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.035.034-9	R\$ 1.719.715,40	Parque Linear
28/08/2013	PA 2012-0.342.657-3	R\$ 214.936,91	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.143.256-0	R\$ 250.917,49	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.818-2	R\$ 115.111,37	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.585-0	R\$ 3.404.180,21	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.126.845-0	R\$ 524.091,22	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.035.179-5	R\$ 352.896,05	Parque Linear
28/08/2013	PA 2013-0.042.742-2	R\$ 2.376.253,34	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.332.909-8	R\$ 308.805,11	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.332.934-9	R\$ 187.502,73	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.332.945-4	R\$ 151.929,31	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.332.965-9	R\$ 220.166,80	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.332.974-8	R\$ 139.597,74	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.333.064-9	R\$ 177.866,00	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.333.072-0	R\$ 101.673,01	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.333.077-0	R\$ 90.821,60	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.333.079-7	R\$ 109.837,45	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.333.087-8	R\$ 162.616,57	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.333.095-9	R\$ 169.734,39	Parque Linear

01/10/2013	PA 2012-0.333.111-4	R\$ 313.733,48	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.346.230-8	R\$ 118.058,24	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.348.134-5	R\$ 2.789.438,33	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.349.303-3	R\$ 418.936,41	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.349.307-6	R\$ 217.260,62	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.354.606-4	R\$ 164.016,87	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.032.881-5	R\$ 491.227,61	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.032.907-2	R\$ 317.132,47	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.036.714-4	R\$ 385.789,52	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.042.769-4	R\$ 2.374.580,19	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.042.781-3	R\$ 116.335,83	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.053.781-3	R\$ 419.949,26	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.053.794-5	R\$ 175.367,15	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.053.802-0	R\$ 2.208.268,18	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.126.632-5	R\$ 1.132.540,58	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.143.230-6	R\$ 238.457,62	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.143.236-5	R\$ 201.150,78	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.143.252-7	R\$ 184.825,00	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.165.232-2	R\$ 498.455,95	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.165.234-9	R\$ 584.089,72	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.036.582-6	R\$ 156.023,37	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.053.786-4	R\$ 846.806,47	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.333.053-3	R\$ 234.505,05	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.348.177-9	R\$ 1.250.439,18	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.333.102-5	R\$ 432.538,61	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.143.245-4	R\$ 317.612,84	Parque Linear

01/10/2013	PA 2013-0.165.227-6	R\$ 1.320.796,23	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.330.862-7	R\$ 236.267,66	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.330.843-0	R\$ 103.485,02	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.330.874-0	R\$ 96.416,31	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.330.997-6	R\$ 298.017,28	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.332.835-0	R\$ 351.467,84	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.330.822-8	R\$ 302.693,07	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.142.164-9	R\$ 326.980,92	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.035.427-1	R\$ 342.311,51	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.350.723-9	R\$ 135.518,68	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.126.396-2	R\$ 145.688,26	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.329.338-7	R\$ 290.047,55	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.035.444-1	R\$ 231.252,82	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.326.324-0	R\$ 696.087,40	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.330.793-0	R\$ 149.844,87	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.330.815-5	R\$ 246.850,66	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.142.207-6	R\$ 183.345,59	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.013.907-9	R\$ 150.086,07	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.332.808-3	R\$ 541.594,68	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.329.304-9	R\$ 337.740,13	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.330.776-0	R\$ 307.290,67	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.332.956-0	R\$ 179.836,96	Parque Linear
01/10/2013	PA 2012-0.333.081-9	R\$ 99.215,80	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.036.590-7	R\$ 216.861,67	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.042.495-4	R\$ 184.960,82	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.142.216-5	R\$ 342.363,87	Parque Linear

01/10/2013	PA 2013-0.142.155-0	R\$ 179.780,70	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.035.450-6	R\$ 144.989,65	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.036.532-0	R\$ 200.179,34	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.142.152-5	R\$ 325.383,79	Parque Linear
01/10/2013	PA 2013-0.142.203-3	R\$ 127.756,05	Parque Linear
02/10/2013	PA 2013-0.126.824-7 comp.	R\$ 19.233,31	Parque Linear
23/10/2013	089.576.0070-1 *	R\$ 14.041,05	Parque Linear
23/10/2013	089.576.0106-6 *	R\$ 14.391,00	Parque Linear
23/10/2013	091.444.0088-8 *	R\$ 149.895,36	Parque Linear
23/10/2013	091.444.0078-0 *	R\$ 8.576,94	Parque Linear
23/10/2013	091.444.0087-1 *	R\$ 40.536,96	Parque Linear
24/10/2013	PA 2013-0.126.888-3	R\$ 817.011,20	Parque Linear
29/10/2013	PA 2012-0.329.339-5	R\$ 207.192,84	Parque Linear
29/10/2013	PA 2013-0.142.211-4	R\$ 333.393,62	Parque Linear
29/10/2013	PA 2012-0.353.817-7	R\$ 118.369,06	Parque Linear
29/10/2013	PA 2013-0.035.023-3	R\$ 481.828,26	Parque Linear
29/10/2013	PA 2013-0.036.552-4	R\$ 236.606,97	Parque Linear
29/10/2013	PA 2012-0.350.720-4	R\$ 224.758,23	Parque Linear
29/10/2013	PA 2013-0.142.158-4	R\$ 257.770,95	Parque Linear
29/10/2013	PA 2013-0.165.226-8	R\$ 1.819.051,89	Parque Linear
29/10/2013	PA 2013-0.142.142-8	R\$ 236.432,84	Parque Linear
29/10/2013	PA 2013-0.126.610-4	R\$ 493.704,05	Parque Linear
04/11/2013	089.576.0041-8 *	R\$ 36.374,56	Parque Linear
04/11/2013	089.087.0013-7 *	R\$ 242.620,40	Parque Linear
04/11/2013	089.576.0072-8 *	R\$ 49.069,46	Parque Linear
13/11/2013	PA 2013-0.026.136-2	R\$ 283.078,21	Parque Linear

13/11/2013	PA 2013-0.160.330-5	R\$ 64.161,40	Parque Linear
13/11/2013	PA 2013-0.160.318-6	R\$ 119.275,68	Parque Linear
13/11/2013	PA 2013-0.160.231-7	R\$ 280.791,04	Parque Linear
13/11/2013	PA 2013-0.026.090-0	R\$ 71.067,71	Parque Linear
13/11/2013	PA 2013-0.126.531-0 comp.	R\$ 79.318,63	Parque Linear
13/11/2013	PA 2013-0.126.818-2 comp.	R\$ 26.909,95	Parque Linear
21/11/2013	PA 2012-0.348.159-0 comp.	R\$ 225.657,63	Parque Linear
21/11/2013	PA 2012-0.342.615-8 comp.	R\$ 94.215,58	Parque Linear
29/11/2013	PA 2013-0.036.596-6 comp.	R\$ 161.692,80	Parque Linear
10/12/2013	PA 2013-0.026.151-6	R\$ 110.586,76	Parque Linear
17/12/2013	PA 2012-0.333.111-4	R\$ 100.566,52	Parque Linear
17/12/2013	PA 2012-0.330.997-6	R\$ 31.832,72	Parque Linear
17/12/2013	PA 2013-0.035.450-6	R\$ 129.110,35	Parque Linear
23/12/2013	PA 2012-0.350.707-7	R\$ 111.697,91	Parque Linear
23/12/2013	PA 2013-0.142.186-0	R\$ 455.517,74	Parque Linear
23/12/2013	PA 2012-0.353.811-8	R\$ 112.409,57	Parque Linear
23/12/2013	PA 2013-0.142.572-5	R\$ 111.079,12	Parque Linear
23/12/2013	PA 2012-0.353.810-0	R\$ 202.814,56	Parque Linear
23/12/2013	PA 2012-0.350.698-4	R\$ 406.472,53	Parque Linear
23/12/2013	PA 2012-0.350.692-5	R\$ 134.107,72	Parque Linear
23/12/2013	PA 2012-0.350.685-2	R\$ 117.589,54	Parque Linear
23/12/2013	PA 2013-0.142.607-1	R\$ 133.578,53	Parque Linear
23/12/2013	PA 2013-0.142.575-0	R\$ 203.204,01	Parque Linear
23/12/2013	PA 2013-0.142.176-0	R\$ 49.825,38	Parque Linear
23/12/2013	PA 2012-0.350.701-8	R\$ 152.136,54	Parque Linear
09/01/2014	PA 2012-0.332.974-8 comp.	R\$ 167.230,87	Parque Linear

09/01/2014	PA 2012-0.350.723-9 comp.	R\$ 81.602,62	Parque Linear
09/01/2014	PA 2012-0.354.606-4 comp.	R\$ 12.776,87	Parque Linear
14/01/2014	PA 2013-0.036.611-3 comp.	R\$ 132.932,32	Parque Linear
14/01/2014	PA 2013-0.088.550-1 comp.	R\$ 512.587,30	Parque Linear
24/01/2014	PA 2013-0.035.427-1 comp.	R\$ 25.671,30	Parque Linear
24/01/2014	PA 2013-0.035.034-9 comp.	R\$ 1.080.284,60	Parque Linear
17/02/2014	PA 2012-0.353.808-8	R\$ 121.064,72	Parque Linear
17/02/2014	PA 2012-0.346.230-8	R\$ 118.058,24	Parque Linear
17/02/2014	PA 2012-0.348.134-5	R\$ 922.336,49	Parque Linear
17/02/2014	PA 2012-0.348.177-9	R\$ 527.223,24	Parque Linear
18/02/2014	PA 2012-0.333.079-7	R\$ 30.652,55	Parque Linear
18/02/2014	PA 2013-0.126.868-9 comp.	R\$ 30.140,69	Parque Linear
18/02/2014	PA 2013-0.143.256-0 comp.	R\$ 55.032,22	Parque Linear
18/02/2014	PA 2012-0.332.934-9 comp.	R\$ 38.832,00	Parque Linear
18/02/2014	PA 2012-0.330.815-5 comp.	R\$ 53.736,91	Parque Linear
18/02/2014	PA 2013-0.142.158-4 comp.	R\$ 87.229,05	Parque Linear
20/02/2014	PA 2013-0.126.585-0 comp.	R\$ 340.072,26	Parque Linear
20/02/2014	PA 2013-0.012.720-8 comp.	R\$ 270.670,24	Parque Linear
20/02/2014	PA 2013-0.330.793-0 comp.	R\$ 91.326,03	Parque Linear
27/02/2014	PA 2013-0.026.151-6 comp.	R\$ 60.195,73	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.330.862-7 comp.	R\$ 54.732,35	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.025.893-0	R\$ 156.679,83	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.342.666-2	R\$ 34.192,44	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.342.622-0	R\$ 24.818,90	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.026.842-1	R\$ 5.936,19	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.142.546-6	R\$ 45.817,67	Parque Linear

14/03/2014	PA 2013-0.026.039-0	R\$ 111.154,17	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.126.456-0	R\$ 121.046,54	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.348.128-0	R\$ 8.230,25	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.346.273-1	R\$ 40.126,21	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.154.712-0	R\$ 583.800,96	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.007.011-7	R\$ 442.858,63	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.341-5	R\$ 522.540,02	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.154.904-1	R\$ 96.797,33	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.342.620-4	R\$ 63.884,19	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.548-7	R\$ 114.224,16	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.347-4	R\$ 570.660,08	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.346.287-1	R\$ 79.555,91	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.325-3	R\$ 225.325,37	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.160.257-0	R\$ 246.269,91	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.160.300-3	R\$ 99.756,07	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.026.014-5	R\$ 91.147,32	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.565-7	R\$ 335.387,76	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.006.962-3	R\$ 162.986,16	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.160.238-4	R\$ 668.528,19	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.353.816-9	R\$ 51.041,92	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.349.331-9	R\$ 2.770.677,42	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.544-4	R\$ 151.759,91	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.053.809-9	R\$ 14.549,60	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.154.735-9	R\$ 423.870,01	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.026.833-2	R\$ 93.753,14	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-.0.026.006-4	R\$ 122.229,80	Parque Linear

14/03/2014	PA 2013-0.154.810-0	R\$ 629.286,78	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.154.908-4	R\$ 98.777,43	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.007.001-0	R\$ 87.708,21	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.026.173-7	R\$ 131.568,56	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.154.726-0	R\$ 21.773,91	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.026.018-8	R\$ 539.947,97	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.006.984-4	R\$ 119.243,20	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.305-9	R\$ 97.209,84	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.160.275-9	R\$ 124.596,41	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.143.177-6	R\$ 406.093,23	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.160.287-2	R\$ 148.650,72	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.160.341-0	R\$ 275.906,80	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.342.671-9	R\$ 36.517,87	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.154.718-9	R\$ 18.929,94	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.053.814-3	R\$ 249.372,89	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.582-7	R\$ 140.795,89	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.353.809-6	R\$ 141.762,88	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.026.847-2	R\$ 142.814,79	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.126.432-2	R\$ 171.249,66	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.142.223-8	R\$ 289.180,70	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.142.523-7	R\$ 95.519,80	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.353.813-4	R\$ 61.654,36	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.126.428-4	R\$ 131.718,01	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.126.417-9	R\$ 221.820,62	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.036.658-0	R\$ 800.204,67	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.353.812-6	R\$ 65.593,61	Parque Linear

14/03/2014	PA 2012-0.342.665-4	R\$ 31.283,46	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.285-0	R\$ 443.785,38	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.026.068-4	R\$ 111.819,28	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.026.081-1	R\$ 395.152,44	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.581-9	R\$ 65.725,11	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.578-9	R\$ 39.889,23	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.353.815-0	R\$ 72.809,61	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.026.859-6	R\$ 174.980,30	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.016.213-5	R\$ 89.209,06	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.016.223-2	R\$ 161.442,31	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.016.216-0	R\$ 124.532,05	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.552-5	R\$ 28.320,00	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.310-5	R\$ 110.568,30	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.345-8	R\$ 233.622,01	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.025.960-0	R\$ 97.942,81	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.343-1	R\$ 233.632,11	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.298-2	R\$ 433.893,55	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.160.354-2	R\$ 346.186,44	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.016.208-9	R\$ 286.981,23	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.351-2	R\$ 253.132,25	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.571-1	R\$ 522.902,40	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.579-7	R\$ 95.288,96	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.335-0	R\$ 280.527,07	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.542-8	R\$ 152.414,44	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.026.838-3	R\$ 28.076,31	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.546-0	R\$ 151.522,48	Parque Linear

14/03/2014	PA 2013-0.006.972-0	R\$ 113.201,61	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.583-5	R\$ 55.403,18	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.278-8	R\$ 237.103,62	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.599-0	R\$ 208.821,11	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.350.697-6	R\$ 41.307,12	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.006.988-7	R\$ 135.077,82	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.006.992-5	R\$ 178.226,85	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.154.913-0	R\$ 35.313,38	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.154.912-2	R\$ 76.280,02	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.006.998-4	R\$ 160.922,78	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.088.569-2	R\$ 151.080,90	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.006.956-9	R\$ 237.172,13	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.349.333-5	R\$ 8.514.033,97	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.558-4	R\$ 231.755,41	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.346.258-8	R\$ 41.369,71	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.007.007-9	R\$ 122.091,95	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.539-6	R\$ 219.608,88	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.344.471-7	R\$ 114.459,97	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.358-0	R\$ 102.754,97	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.012.367-9	R\$ 674.558,09	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.555-0	R\$ 699.138,87	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.027.574-6	R\$ 151.599,80	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.154.899-1	R\$ 408.899,10	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.053.827-5	R\$ 40.042,39	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.142.221-1	R\$ 1.031.499,31	Parque Linear
14/03/2014	PA 2012-0.353.818-5	R\$ 52.611,23	Parque Linear

14/03/2014	PA 2013-0.160.335-6	R\$ 68.434,01	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.160.309-7	R\$ 256.781,87	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.160.266-0	R\$ 99.872,50	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.160.296-1	R\$ 737.033,25	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.160.279-1	R\$ 89.790,91	Parque Linear
14/03/2014	PA 2013-0.160.349-6	R\$ 123.154,75	Parque Linear
31/03/2014	PA 2013-0.013.884-6 comp.	R\$ 3.585,49	Parque Linear
02/04/2014	PA 2012-0.333.053-3 comp.	R\$ 73.494,95	Parque Linear
11/04/2014	PA 2012-0.333.077-0 comp.	R\$ 25.829,33	Parque Linear
06/05/2014	PA 2013-0.027.589-4 comp.	R\$ 58.124,88	Parque Linear
06/05/2014	PA 2013-0.126.857-3 comp.	R\$ 45.130,81	Parque Linear
06/05/2014	PA 2013-0.036.621-0 comp.	R\$ 51.276,99	Parque Linear
06/05/2014	PA 2013-0.126.666-0 comp.	R\$ 1.963.977,54	Parque Linear
07/05/2014	PA 2012-0.330.776-0 comp.	R\$ 77.659,33	Parque Linear
07/05/2014	PA 2013-0.013.889-7 comp.	R\$ 214.969,58	Parque Linear
27/05/2014	PA 2012-0.330.874-0 comp.	R\$ 14.293,26	Parque Linear
04/06/2014	PA 2012-0.349.307-6 comp.	R\$ 125.947,38	Parque Linear
04/06/2014	PA 2013-0.036.590-7 comp.	R\$ 73.407,33	Parque Linear
04/06/2014	PA 2012-0.333.087-8 comp.	R\$ 136.291,43	Parque Linear
05/06/2014	PA 2013-0.012.358-0 comp.	R\$ 25.968,29	Parque Linear
04/07/2014	PA 2012-0.333.064-9 comp.	R\$ 46.705,00	Parque Linear
07/07/2014	PA 2013-0.035.072-1 comp.	R\$ 992.931,82	Parque Linear
07/07/2014	PA 2013-0.035.179-5 comp.	R\$ 103.375,85	Parque Linear
16/07/2014	PA 2013-0.044.799-7 comp.	R\$ 38.426,57	Parque Linear
17/07/2014	PA 2013-0.126.680-5 comp.	R\$ 223.668,33	Parque Linear
17/07/2014	PA 2013-0.053.820-8 comp.	R\$ 1.959.166,27	Parque Linear

17/07/2014	PA 2013-0.036.714-4 comp.	R\$ 189.250,48	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.341-3	R\$ 155.357,57	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.059.164-0	R\$ 343.500,10	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.058.742-1	R\$ 38.020,83	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.051.313-4	R\$ 479.602,11	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.059.160-7	R\$ 498.967,69	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.059.138-0	R\$ 173.920,89	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.228-0	R\$ 267.851,64	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.378-2	R\$ 105.909,10	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.059.071-6	R\$ 263.738,17	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.471-1	R\$ 413.245,34	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.459-2	R\$ 420.404,73	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.454-1	R\$ 91.239,37	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.394-4	R\$ 403.142,93	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.059.098-8	R\$ 104.192,23	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.059.075-9	R\$ 657.276,37	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.058.734-0	R\$ 177.350,05	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.058.691-3	R\$ 76.856,90	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.059.123-2	R\$ 164.258,61	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.311-1	R\$ 67.244,41	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.734-0	R\$ 333.744,70	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.405-3	R\$ 151.144,86	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.209-3	R\$ 1.117.283,86	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.187-9	R\$ 63.507,18	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.496-7	R\$ 164.165,15	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.483-5	R\$ 117.864,71	Parque Linear

22/07/2014	PA 2014-0.051.368-1	R\$ 129.321,99	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.058.722-7	R\$ 116.301,74	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.051.323-1	R\$ 376.777,31	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.059.083-0	R\$ 144.032,04	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.369-3	R\$ 188.010,60	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.779-0	R\$ 53.230,79	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.040-6	R\$ 254.108,42	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.707-3	R\$ 48.391,20	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.361-8	R\$ 217.564,76	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.051.532-3	R\$ 2.855.119,40	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.681-6	R\$ 254.587,47	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.942-4	R\$ 200.883,71	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.679-4	R\$ 323.508,43	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.058.700-6	R\$ 62.907,58	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.968-8	R\$ 125.335,01	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.882-7	R\$ 162.874,41	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.669-7	R\$ 90.261,89	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.070.742-7	R\$ 113.141,69	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.953-0	R\$ 121.220,92	Parque Linear
22/07/2014	PA 2013-0.319.102-0	R\$ 64.288,97	Parque Linear
22/07/2014	PA 2013-0.319.138-1	R\$ 1.140.678,79	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.690-5	R\$ 51.346,62	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.734-0	R\$ 333.744,70	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.155-0	R\$ 248.621,58	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.919-0	R\$ 68.463,76	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.070.648-0	R\$ 74.812,10	Parque Linear

22/07/2014	PA 2014-0.044.060-9	R\$ 227.311,46	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.070.655-2	R\$ 121.572,49	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.070.639-0	R\$ 44.136,44	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.044.110-9	R\$ 179.737,29	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.044.078-1	R\$ 131.341,13	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.129-1	R\$ 224.852,18	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.754-5	R\$ 369.739,19	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.870-3	R\$ 171.088,36	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.845-2	R\$ 100.330,52	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.808-8	R\$ 139.245,10	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.692-1	R\$ 142.700,03	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.692-1	R\$ 599.267,59	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.032-5	R\$ 168.251,15	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.721-9	R\$ 63.388,43	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.749-9	R\$ 281.116,02	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.794-4	R\$ 385.697,06	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.011-2	R\$ 140.731,22	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.004.024-4	R\$ 265.099,12	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.832-0	R\$ 189.303,88	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.893-2	R\$ 19.571,83	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.767-7	R\$ 284.474,19	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.003.876-2	R\$ 115.204,53	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.044.140-0	R\$ 22.267,71	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.051.389-4	R\$ 2.289.402,22	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.051.410-6	R\$ 3.213.366,10	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.051.506-4	R\$ 4.946.897,88	Parque Linear

22/07/2014	PA 2014-0.051.521-8	R\$ 4.629.397,29	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.051.572-2	R\$ 1.486.150,89	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.051.401-7	R\$ 1.908.099,18	Parque Linear
22/07/2014	PA 2014-0.051.490-4	R\$ 2.342.290,63	Parque Linear
23/07/2014	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 40.161,63	Parque Linear
23/07/2014	PA 2013-0.012.278-8 comp.	R\$ 284.704,92	Parque Linear
23/07/2014	PA 2013-0.266.880-0 comp.	R\$ 1.453.755,37	Parque Linear
23/07/2014	PA 2014-0.004.285-9	R\$ 201.506,34	Parque Linear
23/07/2014	PA 2014-0.003.719-7	R\$ 42.781,18	Parque Linear
23/07/2014	PA 2014-0.003.707-3	R\$ 48.391,20	Parque Linear
24/07/2014	PA 2012-0.353.809-6 comp.	R\$ 144.858,18	Parque Linear
04/08/2014	PA 2013-0.013.907-9 comp.	R\$ 44.847,09	Parque Linear
04/08/2014	PA 2013-0.042.495-4 comp.	R\$ 119.435,18	Parque Linear
04/08/2014	PA 2013-0.142.152-5 comp.	R\$ 106.616,21	Parque Linear
18/08/2014	PA 2012-0.332.909-8 comp.	R\$ 56.338,07	Parque Linear
21/08/2014	PA 2012-0.026.039-0 comp.	R\$ 138.609,41	Parque Linear
21/08/2014	PA 2012-0.006.992-5 comp.	R\$ 18.181,23	Parque Linear
21/08/2014	PA 2012-0.160.296-1 comp.	R\$ 147.206,23	Parque Linear
21/08/2014	PA 2012-0.329.340-9 comp.	R\$ 243.061,98	Parque Linear
22/08/2014	PA 2013-0.012.347-4 comp.	R\$ 620.715,01	Parque Linear
22/08/2014	PA 2013-0.154.908-4 comp.	R\$ 203.815,04	Parque Linear
22/08/2014	PA 2013-0.007.001-0 comp.	R\$ 56.604,18	Parque Linear
22/08/2014	PA 2013-0.026.018-8 comp.	R\$ 565.282,05	Parque Linear
22/08/2014	PA 2012-0.342.671-9 comp.	R\$ 246.817,20	Parque Linear
22/08/2014	PA 2013-0.027.582-7 comp.	R\$ 158.941,88	Parque Linear
22/08/2014	PA 2013-0.126.417-9 comp.	R\$ 139.015,48	Parque Linear

22/08/2014	PA 2013-0.026.068-4 comp.	R\$ 12.075,03	Parque Linear
22/08/2014	PA 2013-0.012.310-5 comp.	R\$ 200.993,06	Parque Linear
22/08/2014	PA 2013-0.006.998-4 comp.	R\$ 74.931,36	Parque Linear
22/08/2014	PA 2013-0.012.539-6 comp.	R\$ 346.821,98	Parque Linear
22/08/2014	PA 2012-0.353.818-5 comp.	R\$ 88.230,79	Parque Linear
22/08/2014	PA 2013-0.160.279-1 comp.	R\$ 87.579,01	Parque Linear
27/08/2014	PA 2013-0.036.582-6 comp.	R\$ 17.787,64	Parque Linear
27/08/2014	PA 2013-0.165.227-6 comp.	R\$ 571.483,77	Parque Linear
27/08/2014	PA 2013-0.126.456-0 comp.	R\$ 164.095,39	Parque Linear
27/08/2014	PA 2013-0.154.913-0 comp.	R\$ 61.352,15	Parque Linear
15/09/2014	PA 2013-0.035.444-1 comp.	R\$ 81.651,18	Parque Linear
15/09/2014	PA 2014-0.070.709-5 comp.	R\$ 260.627,57	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.143.236-5 comp.	R\$ 29.215,92	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.154.712-0 comp.	R\$ 825.835,68	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.027.542-8 comp.	R\$ 159.012,84	Parque Linear
17/09/2014	PA 2014-0.003.919-0 comp.	R\$ 60.091,63	Parque Linear
17/09/2014	PA 2014-0.003.669-7 comp.	R\$ 292.542,87	Parque Linear
17/09/2014	PA 2012-0.346.287-1 comp.	R\$ 9.600,27	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.036.658-0 comp.	R\$ 4.018.080,24	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.012.351-2 comp.	R\$ 310.873,59	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.154.810-0 comp.	R\$ 191.022,12	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 220.137,67	Parque Linear
17/09/2014	PA 2012-0.348.128-0 comp.	R\$ 73.312,30	Parque Linear
17/09/2014	PA 2012-0.353.816-9 comp.	R\$ 73.299,64	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 63.269,73	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.026.833-2 comp.	R\$ 66.493,47	Parque Linear

17/09/2014	PA 2013-0.319.102-0 comp.	R\$ 294.822,84	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.126.432-2 comp.	R\$ 106.725,87	Parque Linear
17/09/2014	PA 2014-0.003.690-5 comp.	R\$ 281.410,51	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 160.622,21	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.027.546-0 comp.	R\$ 51.680,76	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.006.988-7 comp.	R\$ 121.948,02	Parque Linear
17/09/2014	PA 2012-0.350.697-6 comp.	R\$ 18.146,69	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.160.300-3 comp.	R\$ 30.895,84	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.160.309-7 comp.	R\$ 279.981,57	Parque Linear
17/09/2014	PA 2014-0.003.707-3 comp.	R\$ 17.495,25	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.154.718-9 comp.	R\$ 89.415,64	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.027.571-1 comp.	R\$ 83.711,37	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.025.893-0 comp.	R\$ 125.012,95	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.027.555-0 comp.	R\$ 482.676,27	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.016.216-0 comp.	R\$ 132.788,00	Parque Linear
17/09/2014	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 220.038,11	Parque Linear
17/09/2014	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 164.417,96	Parque Linear
17/09/2014	PA 2012-0.342.665-4 comp.	R\$ 13.284,64	Parque Linear
19/09/2014	PA 2012-0.330.822-8 comp.	R\$ 444.182,93	Parque Linear
24/09/2014	PA 2013-0.142.216-5 comp.	R\$ 54.436,13	Parque Linear
24/09/2014	PA 2013-0.142.203-3 comp.	R\$ 42.032,77	Parque Linear
26/09/2014	PA 2013-0.042.781-3 comp.	R\$ 144.816,17	Parque Linear
26/09/2014	PA 2011-0.293.157-4 comp.	R\$ 146.425,61	Parque Linear
30/09/2014	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 18.211,51	Parque Linear
31/10/2014	PA 2014-0.003.692-1 comp.	R\$ 154.160,68	Parque Linear
31/10/2014	PA 2014-0.004.187-9 comp.	R\$ 27.874,71	Parque Linear

31/10/2014	PA 2014-0.004.209-3 comp.	R\$ 345.136,31	Parque Linear
31/10/2014	PA 2014-0.070.639-0 comp.	R\$ 162.153,29	Parque Linear
31/10/2014	PA 2012-0.342.620-4 comp.	R\$ 119.896,97	Parque Linear
31/10/2014	PA 2014-0.003.942-4 comp.	R\$ 298.923,19	Parque Linear
31/10/2014	PA 2012-0.353.813-4 comp.	R\$ 120.926,96	Parque Linear
31/10/2014	PA 2013-0.126.456-0 comp.	R\$ 296,82	Parque Linear
31/10/2014	PA 2014-0.003.679-4 comp.	R\$ 17.795,42	Parque Linear
31/10/2014	PA 2013-0.154.726-0 comp.	R\$ 225.493,49	Parque Linear
31/10/2014	PA 2013-0.026.006-4 comp.	R\$ 580.366,04	Parque Linear
31/10/2014	PA 2013-0.007.011-7 comp.	R\$ 171.090,77	Parque Linear
31/10/2014	PA 2014-0.003.893-2 comp.	R\$ 92.646,20	Parque Linear
31/10/2014	PA 2014-0.070.648-0 comp.	R\$ 120.966,79	Parque Linear
31/10/2014	PA 2014-0.004.040-6 comp.	R\$ 962.262,81	Parque Linear
12/11/2014	PA 2013-0.142..619-5 comp.	R\$ 124.013,61	Parque Linear
12/11/2014	PA 2013-0.142.207-6 comp.	R\$ 79.346,68	Parque Linear
12/11/2014	PA 2013-0.142.164-9 comp.	R\$ 95.575,08	Parque Linear
27/11/2014	PA 2013-0.319.102-0 comp.	R\$ 1.450,14	Parque Linear
27/11/2014	PA 2013-0.154.810-0 comp.	R\$ 939,57	Parque Linear
27/11/2014	PA 2013-0.353.816-9 comp.	R\$ 360,54	Parque Linear
27/11/2014	PA 2013-0.126.432-2 comp.	R\$ 524,96	Parque Linear
27/11/2014	PA 2013-0.154.913-0 comp.	R\$ 111,40	Parque Linear
27/11/2014	PA 2013-0.154.718-9 comp.	R\$ 439,81	Parque Linear
27/11/2014	PA 2014-0.044.060-9 comp.	R\$ 349.666,67	Parque Linear
01/12/2014	PA 2012-0.332.835-0 comp.	R\$ 7.505,28	Parque Linear
18/12/2014	PA 2014-0.003.669-7 comp.	R\$ 1.446,54	Parque Linear
18/12/2014	PA 2012-0.333.081-9 comp.	R\$ 81.611,20	Parque Linear

29/01/2015	PA 2012-0.348.134-5 comp.	R\$ 301.463,51	Parque Linear
27/02/2015	PA 2012-0.326.534-0 comp.	R\$ 65.612,60	Parque Linear
27/02/2015	PA 2013-0.165.232-2 comp.	R\$ 46.471,00	Parque Linear
06/03/2015	PA 2013-0.036.604-0 comp.	R\$ 170.878,36	Parque Linear
06/03/2015	PA 2013-0.126.596-5	R\$ 5.608.876,91	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.003.669-7 comp.	R\$ 1.494,18	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.059.075-9 comp.	R\$ 769.314,26	Parque Linear
26/03/2015	PA 2012-0.350.697-6 comp.	R\$ 92,69	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.070.655-2 comp.	R\$ 119.300,67	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.004.209-3 comp.	R\$ 1.361,90	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.044.078-1 comp.	R\$ 144.445,82	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.004.040-6 comp.	R\$ 3.797,06	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.160.300-3 comp.	R\$ 157,80	Parque Linear
26/03/2015	PA 2012-0.342.620-4 comp.	R\$ 473,13	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.027.574-6 comp.	R\$ 719.714,59	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.053.814-3 comp.	R\$ 102.367,65	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.026.173-7 comp.	R\$ 105.209,51	Parque Linear
26/03/2015	PA 2012-0.349.333-5 comp.	R\$ 4.944.694,96	Parque Linear
26/03/2015	PA 2012-0.348.128-0 comp.	R\$ 374,45	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.003.794-4 comp.	R\$ 509.941,44	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.004.311-1 comp.	R\$ 68.964,34	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.070.639-0 comp.	R\$ 639,85	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.003.882-7 comp.	R\$ 71.300,03	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.004.187-9 comp.	R\$ 110,01	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.003.692-1 comp.	R\$ 608,32	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.003.942-4 comp.	R\$ 1.179,55	Parque Linear

26/03/2015	PA 2013-0.026.014-5 comp.	R\$ 485.895,52	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.007.011-7 comp.	R\$ 675,12	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.070.727-3 comp.	R\$ 65.341,18	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.160.266-0 comp.	R\$ 84.128,09	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.007.007-9 comp.	R\$ 119.395,11	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.044.110-9 comp.	R\$ 37.932,10	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.051.323-1 comp.	R\$ 683.003,19	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.006.984-4 comp.	R\$ 79.475,21	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.025.893-0 comp.	R\$ 638,51	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.003.893-2 comp.	R\$ 365,59	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.016.213-5 comp.	R\$ 304.769,40	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.044.060-9 comp.	R\$ 1.914,27	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.026.006-4 comp.	R\$ 2.290,11	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.044.140-0 comp.	R\$ 128.532,78	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.003.870-3 comp.	R\$ 159.060,69	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.004.405-3 comp.	R\$ 261.698,39	Parque Linear
26/03/2015	PA 2012-0.353.812-6 comp.	R\$ 1.098,78	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.027.555-0 comp.	R\$ 2.465,30	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.012.358-0 comp.	R\$ 1.340,88	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.003.679-4 comp.	R\$ 70,23	Parque Linear
26/03/2015	PA 2012-0.346.287-1 comp.	R\$ 49,05	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.143.177-6 comp.	R\$ 373.929,60	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.070.648-0 comp.	R\$ 477,32	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.143.227-6 comp.	R\$ 124.759,25	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.160.275-9 comp.	R\$ 194.358,36	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.027.571-1 comp.	R\$ 427,56	Parque Linear

26/03/2015	PA 2013-0.154.712-0 comp.	R\$ 4.218,00	Parque Linear
26/03/2015	PA 2012-0.353.815-0 comp.	R\$ 82.216,08	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.160.354-2 comp.	R\$ 314.219,97	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.026.838-3 comp.	R\$ 34.789,52	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.160.309-7 comp.	R\$ 1.430,03	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.027.593-2 comp.	R\$ 1.173.663,43	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.036.604-0 comp.	R\$ 149.574,22	Parque Linear
26/03/2015	PA 2013-0.035.136-1 comp.	R\$ 29.544,22	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.003-754-5 comp.	R\$ 228.076,75	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.003.749-9 comp.	R\$ 264.672,76	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.051.506-4 comp.	R\$ 1.166.913,79	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.004.341-3 comp.	R\$ 219.165,64	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.004.378-2 comp.	R\$ 87.373,28	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.059.098-8 comp.	R\$ 56.337,23	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.059.123-2 comp.	R\$ 262.628,54	Parque Linear
26/03/2015	PA 2014-0.059.083-0 comp.	R\$ 85.244,42	Parque Linear
30/04/2015	PA 2014-0.293.962-7	R\$ 5.974.305,48	Parque Linear
30/04/2015	PA 2013-0.012.601-5	R\$ 180.720,34	Parque Linear
30/04/2015	PA 2013-0.088.562-5	R\$ 1.191.273,84	Parque Linear
01/06/2015	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 31.973,63	Parque Linear
01/06/2015	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 1.592,29	Parque Linear
01/06/2015	PA 2013-0.026.833-2 comp.	R\$ 71.203,23	Parque Linear
01/06/2015	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 106.245,00	Parque Linear
01/06/2015	PA 2013-0.027.542-8 comp.	R\$ 88.612,74	Parque Linear
01/06/2015	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 1.148,93	Parque Linear
01/06/2015	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 1.149,44	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 838,69	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 211.861,84	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 17.571,50	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 2.617.680,74	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 52.564,41	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 30.898,43	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 7.436,71	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 260.853,49	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 34.253,45	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.154.899-1 comp.	R\$ 332.802,05	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 741.590,19	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 64.668,29	Parque Linear
02/06/2015	PA 2013-0.160.335-6 comp.	R\$ 38.861,97	Parque Linear

02/06/2015	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 355.116,93	Parque Linear
02/06/2015	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 198.441,18	Parque Linear
02/06/2015	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 109.927,40	Parque Linear
02/06/2015	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 290.002,45	Parque Linear
02/06/2015	PA 2014-0.051.368-1 comp.	R\$ 425,44	Parque Linear
02/06/2015	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 458.274,86	Parque Linear
02/06/2015	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 156.488,40	Parque Linear
02/06/2015	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 858,50	Parque Linear
02/06/2015	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 243.687,19	Parque Linear
24/06/2015	PA 2014-0.059.180-1 comp.	R\$ 185.364,18	Parque Linear
24/06/2015	PA 2013-0.088.562-5 comp.	R\$ 322.537,96	Parque Linear
24/06/2015	PA 2013-0.012.305-9 comp.	R\$ 468.977,59	Parque Linear
24/06/2015	PA 2013-0.165.232-2 comp.	R\$ 597.386,41	Parque Linear
24/06/2015	PA 2012-0.353.808-8 comp.	R\$ 13.523,15	Parque Linear
24/06/2015	PA 2013-0.142.164-9 comp.	R\$ 94.693,57	Parque Linear
21/07/2015	PA 2014-0.004.440-1	R\$ 333.392,02	Parque Linear
21/07/2015	PA 2013-0.027.586-0	R\$ 239.105,17	Parque Linear
21/07/2015	PA 2013-0.027.548-7 comp.	R\$ 132.474,27	Parque Linear
21/07/2015	PA 2013-0.027.565-7 comp.	R\$ 607.912,01	Parque Linear
21/07/2015	PA 2013-0.012.285-0 comp.	R\$ 538.608,91	Parque Linear
21/07/2015	PA 2014-0.070.742-7 comp.	R\$ 176.582,78	Parque Linear
21/07/2015	PA 2014-0.003-808-8 comp.	R\$ 276.140,34	Parque Linear
21/07/2015	PA 2014-0.004.228-0 comp.	R\$ 515.374,77	Parque Linear
21/07/2015	PA 2014-0.004.471-1 comp.	R\$ 848.584,45	Parque Linear
21/07/2015	PA 2014-0.004.459-2 comp.	R\$ 145.822,79	Parque Linear
21/07/2015	PA 2013-0.036.582-6 comp.	R\$ 22.201,21	Parque Linear
22/07/2015	PA 2013-0.126.562-0 comp.	R\$ 302.852,67	Parque Linear
22/07/2015	PA 2013-0.160.238-4 comp.	R\$ 1.348.402,36	Parque Linear
22/07/2015	PA 2013-0.016.223-2 comp.	R\$ 229.286,36	Parque Linear
22/07/2015	PA 2014-0.004.129-1 comp.	R\$ 16.334,73	Parque Linear
22/07/2015	PA 2014-0.003.845-2 comp.	R\$ 626.176,47	Parque Linear
22/07/2015	PA 2014-0.058.691-3 comp.	R\$ 84.090,85	Parque Linear
22/07/2015	PA 2014-0.058.722-7 comp.	R\$ 101.747,74	Parque Linear
22/07/2015	PA 2014-0.058.700-6 comp.	R\$ 188.533,79	Parque Linear
31/07/2015	PA 2013-0.053.834-8 comp.	R\$ 45.118,29	Parque Linear
31/07/2015	PA 2013-0.053.802-0 comp.	R\$ 316.086,42	Parque Linear
31/07/2015	PA 2013-0.165.234-9 comp.	R\$ 296.598,26	Parque Linear
31/07/2015	PA 2012-0.332.835-0 comp.	R\$ 95.918,69	Parque Linear
31/07/2015	PA 2012-0.326.534-0 comp.	R\$ 18.834,90	Parque Linear
31/07/2015	PA 2013-0.142.207-6 comp.	R\$ 72.948,15	Parque Linear
31/07/2015	PA 2012-0.333.081-9 comp.	R\$ 89.940,58	Parque Linear
31/07/2015	PA 2014-0.003.767-7 comp.	R\$ 482.180,42	Parque Linear
31/07/2015	PA 2014-0.058.742-1 comp.	R\$ 83.717,35	Parque Linear
31/07/2015	PA 2014-0.003.681-6 comp.	R\$ 2.339.382,50	Parque Linear
31/07/2015	PA 2012-0.342.657-3 comp.	R\$ 293.880,36	Parque Linear
31/07/2015	PA 2014-0393.935-0 comp.	R\$ 30.876,80	Parque Linear
31/07/2015	PA 2014-0.293.946-5 comp.	R\$ 64.503,42	Parque Linear
31/07/2015	PA 2014-0.293.943-0 comp.	R\$ 13.640,47	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.293.962-7 comp.	R\$ 3.276.833,06	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.004.285-9 comp.	R\$ 728,55	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.088.569-2 comp.	R\$ 38.222,17	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.070.718-4 comp.	R\$ 343,71	Parque Linear

31/08/2015	PA 2013-0.012.539-6 comp.	R\$ 19.518,95	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.036.727-6 comp.	R\$ 108.832,46	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.053.794-5 comp.	R\$ 93.043,06	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.059.160-7 comp.	R\$ 2.863.495,80	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.026.842-1 comp.	R\$ 2.019,95	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.003.968-8 comp.	R\$ 12.997,02	Parque Linear
31/08/2015	PA 2012-0.342.666-2 comp.	R\$ 15,97	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.059.164-0 comp.	R\$ 3.243,91	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.051.313-4 comp.	R\$ 150.869,71	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.027.583-5 comp.	R\$ 1.347,94	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.004.369-3 comp.	R\$ 1.103,01	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.026.081-1 comp.	R\$ 7.441,18	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.003.919-0 comp.	R\$ 321,16	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.059.138-0 comp.	R\$ 2.445,18	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 8,60	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.012.298-2 comp.	R\$ 4.598,37	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.027.578-9 comp.	R\$ 4,27	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.165.227-6 comp.	R\$ 309.869,10	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.036.552-4 comp.	R\$ 8.281,78	Parque Linear
31/08/2015	PA 2012-0.350.711-5 comp.	R\$ 66.043,04	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.012.367-9 comp.	R\$ 12.383,00	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.126.428-4 comp.	R\$ 2.125,84	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.154.904-1 comp.	R\$ 527,43	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.058.734-0 comp.	R\$ 2.606,16	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.027.544-4 comp.	R\$ 320,83	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.142.223-8 comp.	R\$ 11,54	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.160.349-6 comp.	R\$ 225.264,56	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.026.859-6 comp.	R\$ 7.470,36	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.006.972-0 comp.	R\$ 1.896,62	Parque Linear
31/08/2015	PA 2014-0.004.011-2 comp.	R\$ 1.434,28	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.025.960-0 comp.	R\$ 11,53	Parque Linear
31/08/2015	PA 2013-0.027.579-7 comp.	R\$ 794,47	Parque Linear
31/08/2015	PA 2012-0.353.816-9 comp.	R\$ 2.809,09	Parque Linear
18/09/2015	PA 2013-0.044.776-8 comp.	R\$ 14.060,43	Parque Linear
18/09/2015	PA 2013-0.126.888-3 comp.	R\$ 87.670,99	Parque Linear
18/09/2015	PA 2014-0.003.779-0 comp.	R\$ 15.927,72	Parque Linear
18/09/2015	PA 2013-0.027.593-2 comp.	R\$ 994.352,34	Parque Linear
21/10/2015	PA 2012-0.350.723-9 comp.	R\$ 34.509,10	Parque Linear
23/10/2015	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 155.308,90	Parque Linear
23/10/2015	PA 2013-0.142.174-6 comp.	R\$ 166.895,60	Parque Linear
23/10/2015	PA 2013-0.012.341-5 comp.	R\$ 528.764,46	Parque Linear
23/10/2015	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 218.056,70	Parque Linear
23/10/2015	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 7.670,01	Parque Linear
23/10/2015	PA 2013-0.160.341-0 comp.	R\$ 690.133,83	Parque Linear
23/10/2015	PA 2013-0.016.208-9 comp.	R\$ 375.819,47	Parque Linear
23/10/2015	PA 2014-0.059.071-6 comp.	R\$ 194.880,42	Parque Linear
27/11/2015	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 93.424,20	Parque Linear
27/11/2015	PA 2013-0.034.102-1 comp.	R\$ 12.515,26	Parque Linear
27/11/2015	PA 2013-0.126.848-4 comp.	R\$ 168.709,10	Parque Linear
27/11/2015	PA 2013-0.036.719-5 comp.	R\$ 214.151,17	Parque Linear
27/11/2015	PA 2013-0.042.750-3 comp.	R\$ 899.476,91	Parque Linear
27/11/2015	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 8.570,07	Parque Linear

27/11/2015	PA 2014-0.003.953-0 comp.	R\$ 18.303,88	Parque Linear
24/03/2016	PA 2013-0.036.532-0 comp.	R\$ 110.643,17	Parque Linear
24/03/2016	PA 2012-0.350.716-6 comp.	R\$ 381.447,95	Parque Linear
24/03/2016	PA 2013-0.042.769-4 comp.	R\$ 339.137,80	Parque Linear
24/03/2016	PA 2012-0.353.817-7 comp.	R\$ 25.989,66	Parque Linear
24/03/2016	PA 2014-0.004.496-7 comp.	R\$ 145.081,54	Parque Linear
24/03/2016	PA 2013-0.042.504-7 comp.	R\$ 206,30	Parque Linear
24/03/2016	PA 2013-0.013.897-8 comp.	R\$ 326.374,72	Parque Linear
24/03/2016	PA 2013-0.126.813-1 comp.	R\$ 482.657,85	Parque Linear
24/03/2016	PA 2012-0.332.965-9 comp.	R\$ 238.476,00	Parque Linear
24/03/2016	PA 2012-0.333.072-0 comp.	R\$ 174.944,35	Parque Linear
24/03/2016	PA 2012-0.348.177-9 comp.	R\$ 1.115.352,11	Parque Linear
24/03/2016	PA 2013-0.143.245-4 comp.	R\$ 102.973,99	Parque Linear
24/03/2016	PA 2013-0.027.581-9 comp.	R\$ 7.171,61	Parque Linear
24/03/2016	PA 2014-0.059.202-6 comp.	R\$ 413.896,45	Parque Linear
24/03/2016	PA 2014-0.003.675-1 comp.	R\$ 1.250,22	Parque Linear
24/03/2016	PA 2013-0.032.900-5 comp.	R\$ 1.072,23	Parque Linear
24/03/2016	PA 2013-0.053.781-3 comp.	R\$ 98,36	Parque Linear
24/03/2016	PA 2013-0.160.257-0 comp.	R\$ 1.755,32	Parque Linear
24/03/2016	PA 2013-0.053.808-9 comp.	R\$ 61,74	Parque Linear
13/07/2016	0042789-69.2011.8.26.0053	R\$ 5.635,56	Parque Linear
26/07/2016	1008737-59.2013.8.26.0053	R\$ 178.672,82	Parque Linear
28/07/2016	1014761-98.2016.8.26.0053	R\$ 157.473,62	Parque Linear
28/07/2016	1046781-16.2014.8.26.0053	R\$ 21.444,08	Parque Linear
28/07/2016	1014757-61.2016.8.26.0053	R\$ 20.317,78	Parque Linear
28/07/2016	1014765-38.2016.8.26.0053	R\$ 275.284,24	Parque Linear
28/07/2016	1014762-83.2016.8.26.0053	R\$ 73.029,86	Parque Linear
28/07/2016	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 57.783,60	Parque Linear
28/07/2016	1014767-08.2016.8.26.0053	R\$ 111.584,43	Parque Linear
29/07/2016	1009736-12.2013.8.26.0053	R\$ 153.090,10	Parque Linear
29/07/2016	0025285-79.2013.8.26.0053	R\$ 317.895,09	Parque Linear
29/07/2016	0032066-20.2013.8.26.0053	R\$ 115.964,29	Parque Linear
29/07/2016	1046145-50.2014.8.26.0053	R\$ 397.943,45	Parque Linear
29/07/2016	0025290-04.2013.8.26.0053	R\$ 86.205,62	Parque Linear
29/07/2016	0025286-64.2013.8.26.0053	R\$ 4.457,66	Parque Linear
29/07/2016	0031144-76.2013.8.26.0053	R\$ 266,20	Parque Linear
29/07/2016	0043038-20.2011.8.26.0053	R\$ 80.482,84	Parque Linear
29/07/2016	1046790-75.2014.8.26.0053	R\$ 121.446,34	Parque Linear
29/07/2016	0033243-19.2013.8.26.0053	R\$ 231.274,34	Parque Linear
17/08/2016	0025290-04.2013.8.26.0053	R\$ 551,74	Parque Linear
17/08/2016	0032066-20.2013.8.26.0053	R\$ 742,17	Parque Linear
17/08/2016	1014762-83.2016.8.26.0053	R\$ 467,40	Parque Linear
17/08/2016	1046781-16.2014.8.26.0053	R\$ 137,25	Parque Linear
17/08/2016	1014767-08.2016.8.26.0053	R\$ 714,14	Parque Linear
17/08/2016	1014761-98.2016.8.26.0053	R\$ 1.007,83	Parque Linear
17/08/2016	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 369,82	Parque Linear
17/08/2016	1014765-38.2016.8.26.0053	R\$ 1.761,82	Parque Linear
17/08/2016	1014757-61.2016.8.26.0053	R\$ 130,02	Parque Linear
17/08/2016	0043038-20.2011.8.26.0053	R\$ 515,10	Parque Linear
24/08/2016	1047846-46.2014.8.26.0053	R\$ 12.444.863,65	Parque Linear
24/08/2016	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 713.362,00	Parque Linear
24/08/2016	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 26.392,75	Parque Linear

01/09/2016	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 955,32	Parque Linear
12/09/2016	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 26.716,62	Parque Linear
22/09/2016	1014764-53.2016.8.26.0053	R\$ 465,69	Parque Linear
22/09/2016	1046790-75.2014.8.26.0053	R\$ 2,42	Parque Linear
22/09/2016	1046145-50.2014.8.26.0053	R\$ 2.554,73	Parque Linear
22/09/2016	0025285-79.2013.8.26.0053	R\$ 2.040,84	Parque Linear
22/09/2016	1014700-14.2014.8.26.0053	R\$ 33,56	Parque Linear
22/09/2016	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 4,44	Parque Linear
22/09/2016	1042842-28.2014.8.26.0053	R\$ 205.234,23	Parque Linear
22/09/2016	1046155-94.2014.8.26.0053	R\$ 189.263,66	Parque Linear
23/09/2016	1009813-21.2013.8.26.0053	R\$ 323,87	Parque Linear
29/09/2016	1015575-18.2013.8.26.0053	R\$ 18.568,86	Parque Linear
13/10/2016	1015660-04.2013.8.26.0053	R\$ 83.059,65	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/2016		R\$ 78.440,52	
21/10/2016	0042759-34.2011-8.26.0053	R\$ 17.526,38	Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05
21/10/2016	0019817-37.2013.8.26.0053	R\$ 15,66	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/2016	0019817-37.2013.8.26.0053	R\$ 250.044,81	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/2016	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 87.814,42	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/2016	0032565-04.2013.8.26.0053	R\$ 113.572,64	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/10/2016	1047817-93.2014.8.26.0053	R\$ 116.763,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
28/10/2016	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 70,25	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
09/11/2016	1015660-04.2013.8.26.0053	R\$ 157,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
11/11/2016	0006833-16.2016.8.26.0053	R\$ 710.809,00	Processo anterior: 0042759-34.2011-8.26.0053
11/11/2016	0006736-16.2016.8.26.0053	R\$ 74.142,70	Honorários Advocaticios
16/11/2016	1007093-81.2013.8.26.00536	R\$ 3.210,94	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
28/11/2016	0042756-79.2011-8.26.0053	R\$ 2.847,60	Transferência Recurso para SNJ-PGM, onerando Dotação 2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05. Valor provisório fixado R\$ 2.887.000,00.
28/11/2016	1014759-31.2016.8.26.0053	R\$ 18.956,10	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/2016	0032075-79.2013.8.26.0053	R\$ 17.761,24	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/2016	1006364-55.2013.8.26.0053	R\$ 96.802,62	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/2016	1046951-85.2014.8.26.0053	R\$ 24.195,57	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
29/11/2016	1015893-64.2014.8.26.0053	R\$ 55.419,11	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/2016	1047850-83.2014.8.26.0053	R\$ 104.726,67	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
30/11/2016	1007075-26.2014.8.26.0053	R\$ 20.877,87	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear

30/11/2016	1015887-57.2014.8.26.0053	R\$ 100.433,50	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
01/12/2016	0032563-34.2013.8.26.0053 2099868-58.2016.8.26.0000	R\$ 11.776.653,00	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
06/12/2016	1018399-13.2014.8.26.0053	R\$ 61.474,24	Núcleo Habitacional destinado à população de Baixa Renda
07/12/2016	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 1.432.095,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
04/05/2017	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 17.117,61	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/05/2017	0028216-55.2013.8.26.0053	R\$ 156.239,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
18/05/2017	0411498-11.1996.8.26.0053	R\$ 1.455.194,44	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/05/2017	1015570-93.2013.8.26.0053	R\$ 32.285,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
26/06/2017	0034830-76.2013.8.26.0053	R\$ 13.159,27	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/06/2017	1004890-78.2015.8.26.0053	R\$ 81.168,19	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
26/07/2017	0025294-41.2013.8.26.0053	R\$ 6.426,11	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/2017	1006476-87.2014.8.26.0053	R\$ 6.583,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/2017	1046951-85.2014.8.26.0053	R\$ 11.788,25	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/2017	1046129-96.2014.8.26.0053	R\$ 112.960,80	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/2017	1046165-41.2014.8.26.0053	R\$ 23.729,65	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/2017	1046165-41.2014.8.26.0053	R\$ 2.381,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/07/2017	1046948-33.2014.8.26.0053	R\$ 1.107.860,26	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/2017	1006792-03.2014.8.26.0053	R\$ 25.936,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/2017	1007075-26.2014.8.26.0053	R\$ 17.978,59	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/2017	1006780-86.2014.8.26.0053	R\$ 54.056,04	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
31/07/2017	1014683-75.2014.8.26.0053	R\$ 78.987,73	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/08/2017	1015887-57.2014.8.26.0053	R\$ 126.888,97	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
15/08/2017	1006499-33.2014.8.26.0053	R\$ 28.417,63	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/2017	0028203-56.2013.8.26.0053	R\$ 154.608,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/2017	1047850-83.2014.8.26.0053	R\$ 108.399,74	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/2017	0034472-14.2013.8.26.0053	R\$ 25.708,90	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/2017	1006364-55.2013.8.26.0053	R\$ 100.197,76	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/2017	1006499-33.2014.8.26.0053	R\$ 30.931,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/2017	1007179-18.2014.8.26.0053	R\$ 205.875,03	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear

05/10/2017	1015893-64.2014.8.26.0053	R\$ 57.362,81	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/2017	1014692-37.2014.8.26.0053	R\$ 216.456,50	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/2017	1047895-87.2014.8.26.0053	R\$ 154,64	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/10/2017	1047817-93.2014.8.26.0053	R\$ 205,46	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
19/10/2017	1024551-77.2014.8.26.0053	R\$ 371.370,27	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/11/2017	0025281-42.2013.8.26.0053	R\$ 1.043.096,41	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
27/11/2017	1006644-89.2014.8.26.0053	R\$ 203.208,48	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
21/03/2018	1006823-23.2014.8.26.0053	R\$ 862.815,24	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/04/2019	1006215-59.2013.8.26.0053	R\$ 40,86	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/04/2019	0034840-23.2013.8.26.0053	R\$ 7.402,63	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
05/04/2019	0042785-32.2011.8.26.0053	R\$ 2.186,22	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
24/04/2019	0043319-73.2011.8.26.0053	R\$ 1.248.352,08	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
02/05/2019	0034826-39.2013.8.26.0053	R\$ 94.150,94	Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho Parque Linear
04/11/2019	0028197-49.2013.8.26.0053	R\$ 748,51	Parque Linear
13/05/2020	006442-15.2014.8.26.0053	R\$ 38.078,67	Parque Linear
15/06/2020	1006509-77.2014.8.26.0053	R\$ 2.416.319,59	Parque Linear
23/06/2020	1006461-21.2014.8.26.0053	R\$ 19.399,25	Parque Linear
23/07/2020	1047815-26.2014.8.26.0053	R\$ 3.913,75	Parque Linear
28/07/2020	1047809-19.2014.8.26.0053	R\$ 43.697,31	Parque Linear
04/08/2020	1024513-65.2014.8.26.0053	R\$ 87.724,65	Parque Linear
06/08/2020	1006461-21.2014.8.26.0053	R\$ 19.652,02	Parque Linear
14/08/2020	1024533-56.2014.8.26.0053	R\$ 91.316,52	Parque Linear
14/08/2020	1042740-06.2014.8.26.0053	R\$ 134.026,54	Parque Linear
14/08/2020	1015905-78.2014.8.26.0053	R\$ 122.138,10	Parque Linear
02/10/2020	1047809-19.2014.8.26.0053	R\$ 194,89	Parque Linear
13/10/2020	1046130-81.2014.8.26.0053	R\$ 504.799,49	Parque Linear
13/11/2020	1047886-28.2014.8.26.0053	R\$ 158.176,21	Parque Linear
10/12/2020	002837-39.2020.8.26.0053	R\$ 529.117,24	Parque Linear
Total Acumulado		R\$ 292.994.184,42	

(*) Foi utilizado o n de contribuinte pois não foi apresentado o n do processo de pagamento.

4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

Data do Evento	Número do Processo	Valor Atestado - P0 (R\$)	Intervenção
01/10/13 à 23/12/13		R\$ 205.918.047,71	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
07/01/14 à 22/12/14		R\$ 262.831.675,17	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
07/01/15 à 15/12/15		R\$ 143.149.375,03	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/03/16 à 23/12/16		R\$ 8.740.093,40	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/02/17 à 06/12/17		R\$ 5.415.424,82	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
16/03/18 à 03/12/18		R\$ 6.049.071,61	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
29/01/19 à 11/10/19		R\$ 7.873.411,02	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/03/2020	1045218-50.2015.8.26.0053	8.721,46	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/09/2020	1006875-19.2014.8.26.0053	7.500,00	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/09/2020	0035079-27.2013.8.26.0053	8.329,88	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/12/2020	0028766-20208.26.0053	R\$ 73.313,57	Prolongamento Av. Chucri Zaidan
Total Acumulado		R\$ 640.074.963,67	

4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas.
4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Flasa - CEI

Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010 - Ordem de Serviço: 26/11/2010.

 Situação da obra: **Concluído**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11 a 27/01/12	26/11/10 a 31/12/11	R\$ 12.721.877,70	R\$ 435.345,68	R\$ 13.157.223,37
28/02/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 27.242.941,37	R\$ 2.431.372,62	R\$ 29.674.313,99
28/03/13 a 03/09/13	01/01/13 a 31/07/13	R\$ 1.194.104,38	R\$ 163.114,63	R\$ 1.357.219,01
Total Acumulado		R\$ 41.158.923,45	R\$ 3.029.832,93	R\$ 44.188.756,37

Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo.

Contrato de Manutenção - Corruínas

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
06/11/14	16/06/14 a 14/09/14	R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46
Total Acumulado		R\$ 1.401.112,46	R\$ 0,00	R\$ 1.401.112,46

4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto Habitacional Estevão Baião, Iguçu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares

Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

 Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 28/02/11	R\$ 646.446,34	R\$ 0,00	R\$ 646.446,34
04/04/11 a 09/02/12	01/03/11 a 31/12/11	R\$ 7.609.176,46	R\$ 424.647,68	R\$ 8.033.824,13
05/03/12 a 23/01/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 12.436.387,33	R\$ 1.134.689,96	R\$ 13.571.077,29
14/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 3.063.058,59	R\$ 494.834,05	R\$ 3.557.892,64
24/03/14 a 13/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 8.727.773,97	R\$ 2.433.417,86	R\$ 11.161.191,83
27/03/15 a 29/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 13.603.643,93	R\$ 4.610.060,59	R\$ 18.213.704,52
06/04/16 a 14/07/16	01/01/16 a 30/04/16	R\$ 5.148.565,51	R\$ 2.021.204,48	R\$ 7.169.769,99
Total Acumulado		R\$ 51.235.052,13	R\$ 11.118.854,62	R\$ 62.353.906,74

Não foram apresentadas medições desde o 3º Trimestre de 2016

4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

Contratada: Consórcio Blokos - Kallas

Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010

Ordem de Serviço: 26/11/2010.

 Situação da obra: **Retomada**

	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
04/04/11	26/11/10 a 31/01/11	R\$ 993.005,48	R\$ 0,00	R\$ 993.005,48
04/04/11 a 13/02/12	01/02/11 a 31/02/11	R\$ 19.668.369,99	R\$ 815.204,35	R\$ 20.483.574,34
05/04/12 a 20/02/13	01/01/12 a 31/12/12	R\$ 29.167.769,07	R\$ 2.808.377,72	R\$ 31.976.146,79
16/04/13 a 18/12/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 4.794.332,21	R\$ 680.311,33	R\$ 5.474.643,54

Fase I concluída em AGO/2013 Fase II para complementação das U.H. iniciada em AGO/2015

03/02/16 a 18/02/16	01/08/15 a 31/12/15	R\$ 1.005.009,88	R\$ 383.310,75	R\$ 1.388.320,63
28/04/16 a 13/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 4.801.151,28	R\$ 1.962.753,92	R\$ 6.763.905,20
10/08/17 a 16/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 2.411.095,95	R\$ 1.126.164,00	R\$ 3.537.259,95
23/07/18	01/01/18 a 31/01/18	R\$ 149.570,98	R\$ 75.682,91	R\$ 225.253,89
Total Acumulado		R\$ 62.990.304,84	R\$ 7.851.804,98	R\$ 70.842.109,82

Não foram apresentadas medições desde o 3º Trimestre de 2018

4.10.4 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Conjunto Habitacional Estevão Baião fase complementar) no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. Contratada: JWA Construção e Comércio Ltda
 Contrato: SEHAB nº 006/2016, celebrado em 04/04/2016
 Ordem de Serviço: 01/05/2016.
 Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
14/07/16 a 07/02/17	01/05/16 a 31/12/16	R\$ 8.005.702,92	R\$ 72.242,72	R\$ 8.077.945,64
09/08/17 a 15/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 3.672.318,57	R\$ 499.702,65	R\$ 4.172.021,22
08/05/18 a 28/01/19	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 2.761.905,92	R\$ 937.558,50	R\$ 3.699.464,42
27/05/2019	01/01/19 a 31/03/19	R\$ 380.413,21	R\$ 86.772,24	R\$ 467.185,45
11/06/2019	01/04/19 a 30/04/19	R\$ 815.308,75	R\$ 185.971,92	R\$ 1.001.280,67
08/07/2019	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 555.476,08	R\$ 126.704,09	R\$ 682.180,17
23/08/2019	01/06/19 a 30/06/19	R\$ 95.938,25	R\$ 21.883,51	R\$ 117.821,76
20/09/2019	01/07/19 a 31/07/19	R\$ 72.130,43	R\$ 16.452,95	R\$ 88.583,38
Total Acumulado		R\$ 16.359.194,13	R\$ 1.947.288,58	R\$ 18.306.482,71

Não foram apresentadas medições desde o 3º Trimestre de 2019

4.10.5 Habitação de interesse social Estevão Baião 2ª Etapa: obras remanescentes do contrato 006/2016 SEHAB.

Contratada: HE Engenharia Comércio e Representações Ltda.
 Contrato: 001/2020 SEHAB, celebrado em 04/02/2020
 Ordem de Serviço: 10/02/2020.
 Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/04/2020	01/02/20 a 29/02/20	R\$ 297.146,74	R\$ 81.804,49	R\$ 378.951,23
04/05/2020	01/03/20 a 31/03/20	R\$ 747.873,07	R\$ 205.889,45	R\$ 953.762,52
02/06/2020	01/04/20 a 30/04/20	R\$ 1.575.234,79	R\$ 433.662,13	R\$ 2.008.896,92
17/07/2020	01/05/20 a 31/05/20	R\$ 2.713.515,67	R\$ 747.030,86	R\$ 3.460.546,53
14/08/2020	01/06/20 a 30/06/20	R\$ 2.108.543,46	R\$ 580.482,01	R\$ 2.689.025,47
29/09/2020	01/07/20 a 31/07/20	R\$ 1.840.095,55	R\$ 506.578,30	R\$ 2.346.673,85

25/11/2020	01/08/20 a 31/08/20	R\$ 1.630.223,45	R\$ 448.800,51	R\$ 2.079.023,96
26/11/2020	01/09/20 a 30/09/20	R\$ 1.098.432,45	R\$ 302.398,45	R\$ 1.400.830,90
Total Acumulado		R\$ 12.011.065,18	R\$ 3.306.646,20	R\$ 15.317.711,38

4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes.

4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 08/02/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 14.594.542,88	R\$ 1.317.131,28	R\$ 15.911.674,16
19/03/13 a 06/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 6.863.594,47	R\$ 1.176.908,20	R\$ 8.040.502,67
16/04/14 a 25/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 42.507.879,14	R\$ 9.508.639,29	R\$ 52.016.518,43
25/03/15 a 01/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 67.586.501,32	R\$ 22.888.570,44	R\$ 90.475.071,76
28/03/16 a 13/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 104.981.029,35	R\$ 39.720.890,84	R\$ 144.701.920,19
07/03/17 a 27/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 44.535.562,08	R\$ 20.179.302,93	R\$ 64.714.865,01
12/04/18 A 22/01/19	01/01/18 A 30/12/18	R\$ 14.308.528,69	R\$ 7.403.925,22	R\$ 21.712.453,91
26/03/2019	01/01/2019 a 31/01/2019	R\$ 187.185,69	R\$ 99.762,85	R\$ 286.948,54
17/04/2019	01/02/2019 a 28/02/2019	R\$ 70.654,05	R\$ 37.656,91	R\$ 108.310,96
24/07/2019	01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ 283.032,00	R\$ 169.783,82	R\$ 452.815,82
27/12/2019	01/05/2019 a 31/05/2020	R\$ 307.901,71	R\$ 184.702,53	R\$ 492.604,24
Total Acumulado		R\$ 296.226.411,38	R\$ 102.687.274,31	R\$ 398.913.685,69

4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme

Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0

Situação da obra: **Concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
10/12/15	10/09/15 a 10/12/15	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
Total Acumulado		R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88

Não foram apresentadas medições desde o 4º Trimestre de 2015

4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAIN S/A - Contrato 182/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 29/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.433.027,71	R\$ 1.239.791,15	R\$ 14.672.818,86
13/03/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 387.061,11	R\$ 65.924,11	R\$ 452.985,22
06/08/2014	01/01/14 a 30/04/14	R\$ 31.606,20	R\$ 5.657,00	R\$ 37.263,20
15/07/16 a 26/12/16	01/05/16 a 30/11/16	R\$ 6.527.092,22	R\$ 2.572.033,29	R\$ 9.099.125,51
19/05/17 a 22/12/17	01/01/17 a 31/10/17	R\$ 4.481.577,49	R\$ 1.914.176,25	R\$ 6.395.753,74
Total Acumulado		R\$ 24.860.364,73	R\$ 5.797.581,80	R\$ 30.657.946,53

Não foram apresentadas medições desde o 4º Trimestre de 2017

4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da SIURB

Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 13.659.007,89	R\$ 1.282.583,08	R\$ 14.941.590,97
06/03/13 a 08/08/13	01/01/13 a 30/06/13	R\$ 26.988,16	R\$ 3.947,46	R\$ 30.935,62
02/09/16 a 01/02/17	01/06/16 a 31/12/16	R\$ 5.432.624,88	R\$ 2.140.752,94	R\$ 7.573.377,82
24/01/17 a 26/01/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 11.225.996,37	R\$ 4.887.253,14	R\$ 16.113.249,51
23/03/18 a 23/01/19	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 20.041.056,00	R\$ 10.661.290,31	R\$ 30.702.346,31
09/01/19 a 19/12/19	01/01/19 a 31/12/19	R\$ 24.317.942,71	R\$ 13.842.438,55	R\$ 38.160.381,26

24/04/2020	01/01/20 a 31/01/20	R\$ 823.185,23	R\$ 493.808,24	R\$ 1.316.993,47
28/05/2020	01/02/20 a 29/02/20	R\$ 292.256,05	R\$ 175.317,09	R\$ 467.573,14
25/06/2020	01/03/20 a 31/03/20	R\$ 114.273,43	R\$ 75.711,28	R\$ 189.984,71
12/08/2020	01/04/20 a 30/04/20	R\$ 1.111.589,25	R\$ 736.477,89	R\$ 1.848.067,14
21/08/2020	01/05/20 a 31/05/20	R\$ 369.121,90	R\$ 244.559,86	R\$ 613.681,76
29/10/2020	01/06/20 a 30/06/20	R\$ 261.876,93	R\$ 173.505,25	R\$ 435.382,18
16/11/2020	01/07/20 a 31/07/20	R\$ 524.462,14	R\$ 347.479,76	R\$ 871.941,90
09/12/2020	01/10/20 a 31/10/20	R\$ 290.753,25	R\$ 192.637,10	R\$ 483.390,35
Total Acumulado		R\$ 73.409.931,84	R\$ 32.642.929,85	R\$ 106.052.861,69

4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da SIURB

Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 184/SIURB/2011

Ordem de Serviço: 01/02/2012.

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/03/12 a 30/01/13	01/02/12 a 31/12/12	R\$ 12.618.247,10	R\$ 1.121.996,17	R\$ 13.740.243,27
06/03/13 a 28/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 768.755,58	R\$ 131.118,85	R\$ 899.874,43
04/04/2014	01/01/14 a 31/01/14	R\$ 5.474,86	R\$ 941,07	R\$ 6.415,93
27/07/16 a 17/02/17	01/02/16 a 31/12/16	R\$ 11.694.787,99	R\$ 4.607.406,34	R\$ 16.302.194,33
17/02/17 a 08/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 7.279.642,33	R\$ 3.303.129,50	R\$ 10.582.771,83
29/03/18 a 04/02/19	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 6.734.987,54	R\$ 3.540.767,31	R\$ 10.275.754,85
08/03/2019	01/01/19 a 31/01/19	R\$ 251.319,08	R\$ 133.943,51	R\$ 385.262,59
26/03/2019	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 229.160,03	R\$ 122.133,58	R\$ 351.293,61
26/04/2019	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 358.525,59	R\$ 215.070,53	R\$ 573.596,12
18/06/2019	01/04/19 a 30/04/19	R\$ 74.555,05	R\$ 44.723,71	R\$ 119.278,76
08/07/2019	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 136.226,60	R\$ 81.718,93	R\$ 217.945,53
01/08/2019	01/06/19 a 30/06/19	R\$ 109.520,11	R\$ 65.698,37	R\$ 175.218,48
19/09/2019	01/07/19 a 31/07/19	R\$ 82.426,78	R\$ 49.445,76	R\$ 131.872,54
22/01/2020	01/08/19 a 31/08/19	R\$ 8.175,89	R\$ 4.904,51	R\$ 13.080,40
20/03/2020	01/10/19 a 31/10/19	R\$ 1.932,50	R\$ 1.159,25	R\$ 3.091,75
Total Acumulado		R\$ 40.353.737,03	R\$ 13.424.157,39	R\$ 53.777.894,42

4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 1

Contratada: Consórcio ENGER / PLANSERVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 0233901001

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.365.838,83	R\$ 108.906,01	R\$ 1.474.744,84
06/03/13 a 04/06/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 219.143,79	R\$ 20.469,08	R\$ 239.612,87
Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi apresentada medição no 3º trimestre de 2013.				
12/12/13 a 29/01/14	10/10/13 a 31/12/13	R\$ 178.264,48	R\$ 23.561,85	R\$ 201.826,33
26/03/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.120.538,18	R\$ 336.141,24	R\$ 2.456.679,42
16/04/15 a 07/03/16	01/02/15 a 31/12/15	R\$ 3.571.888,57	R\$ 920.797,51	R\$ 4.492.686,08
14/04/16	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 280.139,87	R\$ 84.621,84	R\$ 364.761,71
Total Acumulado		R\$ 7.735.813,72	R\$ 1.494.497,53	R\$ 9.230.311,25

Não foram apresentadas medições desde o 2º Trimestre de 2016

4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 2

Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.426.522,32	R\$ 115.298,99	R\$ 1.541.821,31
06/03/13 a 24/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 339.309,54	R\$ 31.693,15	R\$ 371.002,69
Contrato suspenso em 01/04/2013				
Total Acumulado		R\$ 1.765.831,86	R\$ 146.992,14	R\$ 1.912.824,00

Não foram apresentadas medições desde o 2º Trimestre de 2013

4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 3

Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.369.412,68	R\$ 110.186,07	R\$ 1.479.598,75
06/03/13 a 23/04/13	01/01/13 a 31/03/13	R\$ 241.067,91	R\$ 22.517,00	R\$ 263.584,91
Total Acumulado		R\$ 1.610.480,59	R\$ 132.703,07	R\$ 1.743.183,66

Contrato suspenso em 01/04/2013.

Não foram apresentadas medições desde o 2º Trimestre de 2013

4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas intervenções OUC Água Espreada Lote 4

Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 0233901004

Ordem de Serviço: 02/04/2012

Situação da obra: **Suspenso**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
31/05/12 a 30/01/13	02/04/12 a 31/12/12	R\$ 1.498.835,28	R\$ 120.855,43	R\$ 1.619.690,71
06/03/13 a 03/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.651.536,94	R\$ 187.811,57	R\$ 1.839.348,51
17/03/14	01/01/14 a 28/02/14	R\$ 292.670,22	R\$ 38.683,36	R\$ 331.353,58
Total Acumulado		R\$ 3.443.042,44	R\$ 347.350,36	R\$ 3.790.392,80

Contrato suspenso em 01/04/2013.

Não foram apresentadas medições desde o 1º Trimestre de 2014

4.11.9 – Prestação de serviços de vigilância patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua a SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizada.

Contratada: Hedge Segurança e Vigilância Eireli

Valor: R\$ 1.950.501,84

Ordem de serviço: 09/04/2018

Prazo: até 09/04/2019

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
21/06/18 a 28/12/18	01/04/18 a 30/11/18	R\$ 1.171.822,01	R\$ 85.094,94	R\$ 1.256.916,95
13/02/19 a 05/02/20	01/01/19 a 31/12/19	R\$ 2.012.887,52	R\$ 60.756,95	R\$ 2.073.644,47
13/03/2020	01/01/20 a 31/01/20	R\$ 183.337,08	R\$ 13.845,61	R\$ 197.182,69
02/06/2020	01/02/20 a 29/02/20	R\$ 141.746,57	R\$ 10.704,70	R\$ 152.451,27

11/06/2020	01/03/20 a 31/03/20	R\$ 162.541,82	R\$ 12.275,15	R\$ 174.816,97
07/07/2020	01/04/20 a 08/04/20	R\$ 43.417,56	R\$ 3.278,89	R\$ 46.696,45
07/07/2020	09/04/20 a 30/04/20	R\$ 119.124,21	R\$ 8.996,26	R\$ 128.120,47
21/08/2020	01/05/20 a 31/05/20	R\$ 162.541,82	R\$ 12.275,15	R\$ 174.816,97
26/08/2020	01/06/20 a 30/06/20	R\$ 162.541,82	R\$ 12.275,15	R\$ 174.816,97
16/09/2020	01/07/20 a 31/07/20	R\$ 162.541,82	R\$ 12.275,15	R\$ 174.816,97
22/09/2020	01/08/20 a 31/08/20	R\$ 162.541,82	R\$ 12.275,15	R\$ 174.816,97
09/11/2020	01/09/20 a 30/09/20	R\$ 161.817,46	R\$ 12.220,45	R\$ 174.037,91
19/11/2020	01/10/20 a 31/10/20	R\$ 724,35	R\$ 54,71	R\$ 779,06
16/12/2020	01/11/20 a 30/11/20	R\$ 162.541,82	R\$ 12.275,15	R\$ 174.816,97
Total Acumulado		R\$ 4.810.127,68	R\$ 268.603,41	R\$ 5.078.731,09

4.12 **Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.**

Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC

Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.

Ordem de Serviço: 25/05/2012.

Situação do contrato: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
30/07/12 a 23/01/13	01/06/12 a 31/12/12	R\$ 2.997.089,91	R\$ 0,00	R\$ 2.997.089,91
Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.				
17/04/13 a 07/02/14	01/02/13 a 31/12/13	R\$ 7.424.299,53	R\$ 308.980,19	R\$ 7.733.279,72
23/04/14 a 18/06/14	01/01/14 a 30/11/14	R\$ 2.052.523,26	R\$ 166.260,53	R\$ 2.218.783,79
Não foram apresentadas as medições dos meses de Maio, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014, Fevereiro e Abril de 2015				
30/03/15 a 12/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 1.964.837,37	R\$ 241.791,65	R\$ 2.206.629,02
14/04/16 a 20/01/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 2.694.382,74	R\$ 434.227,24	R\$ 3.128.609,98
09/01/2017	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 392.967,83	R\$ 63.745,66	R\$ 456.713,49
20/01/2017	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 291.087,25	R\$ 47.219,00	R\$ 338.306,25
10/05/2017	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 63.068,88	R\$ 10.230,77	R\$ 73.299,65
10/05/2017	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 148.777,91	R\$ 29.696,65	R\$ 178.474,56
05/06/2017	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 116.973,95	R\$ 23.348,69	R\$ 140.322,64
03/08/2017	01/04/2017 a 30/04/2017	R\$ 1.046.785,48	R\$ 208.944,66	R\$ 1.255.730,14
Total Acumulado		R\$ 18.508.739,03	R\$ 1.423.480,38	R\$ 19.932.219,41

Não foram apresentadas medições desde o 3º Trimestre de 2017

4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo

Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório.

A aplicação dos recursos da OUC Água Espreada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos serviços.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I Consórcio DOMUS Contrato nº 002/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0	Reajuste e Desconto	Valor Atestado
		(R\$)	(R\$)	(R\$)
31/10/12 a 18/04/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 1.160.523,86	R\$ 140.682,26	R\$ 1.301.206,12
04/06/13 a 05/03/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 2.299.538,73	R\$ 306.765,76	R\$ 2.606.304,49
08/04/14 a 26/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 2.063.485,03	R\$ 392.543,76	R\$ 2.456.028,79
05/05/15 a 16/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 2.272.684,12	R\$ 541.397,14	R\$ 2.814.081,26
20/06/16 e 02/08/16	01/01/16 a 29/02/16	R\$ 360.924,53	R\$ 96.330,76	R\$ 457.255,29
Total Acumulado		R\$ 8.157.156,27	R\$ 1.477.719,68	R\$ 9.634.875,95

Não foram apresentadas medições desde o 3º Trimestre de 2016

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II Consórcio BUREAU Contrato nº 001/2010/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0	Reajuste e Desconto	Valor Atestado
		(R\$)	(R\$)	(R\$)
31/10/12 a 15/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 633.013,28	R\$ 74.735,75	R\$ 707.749,03
18/04/13 a 23/10/13	01/01/13 a 31/08/13	R\$ 839.916,30	R\$ 111.443,69	R\$ 951.359,99
04/12/15 a 18/02/16	01/09/15 a 30/11/15	R\$ 267.348,28	R\$ 68.993,60	R\$ 336.341,88
27/05/16 a 11/11/16	01/01/16 a 31/03/16	R\$ 124.595,48	R\$ 33.254,51	R\$ 157.849,99
Total Acumulado		R\$ 1.864.873,34	R\$ 288.427,55	R\$ 2.153.300,89

(*) Não foi aplicado o desconto na medição de JUL/13, conforme esclarecido no Ofício nº 153/DTPO/2014 de 19/03/2014.

Não foram apresentadas medições desde o 4º Trimestre de 2016

4.13.3 Gerenciamento Social HIS

Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda

Data da Autorização	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Valor Atestado (R\$)
12/12/12 a 25/02/13	01/07/12 a 31/12/12	R\$ 899.581,50	R\$ 0,00	R\$ 899.581,50
19/04/13 a 18/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 1.799.602,99	R\$ 0,00	R\$ 1.799.602,99
05/05/14 a 03/02/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.067.813,43	R\$ 0,00	R\$ 3.067.813,43
17/04/15 a 15/02/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 4.645.901,30	R\$ 0,00	R\$ 4.645.901,30
06/06/16 a 03/03/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 5.455.522,33	R\$ 0,00	R\$ 5.455.522,33
17/08/17 a 12/12/17	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 4.675.258,89	R\$ 0,00	R\$ 4.675.258,89
17/05/18 a 21/12/18	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 3.262.846,96	R\$ 0,00	R\$ 3.262.846,96
09/05/2019	01/01/19 a 31/01/19	R\$ 321.846,99	R\$ 0,00	R\$ 321.846,99
09/05/2019	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 321.753,25	R\$ 0,00	R\$ 321.753,25
09/05/2019	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 193.508,99	R\$ 0,00	R\$ 193.508,99
28/06/2019	01/04/19 a 30/04/19	R\$ 214.028,94	R\$ 0,00	R\$ 214.028,94
02/08/2019	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 213.487,29	R\$ 0,00	R\$ 213.487,29
13/08/2019	01/06/19 a 30/06/19	R\$ 221.442,26	R\$ 0,00	R\$ 221.442,26
30/12/2019	01/12/19 a 30/12/19	R\$ 255.844,15	R\$ 0,00	R\$ 255.844,15
30/12/2019	01/12/19 a 30/12/19	R\$ 273.941,51	R\$ 0,00	R\$ 273.941,51
15/01/2020	18/10/19 a 31/10/19	R\$ 112.405,00	R\$ 0,00	R\$ 112.405,00
16/01/2020	01/11/19 a 30/11/19	R\$ 267.327,61	R\$ 0,00	R\$ 267.327,61
09/03/2020	01/12/19 a 31/12/19	R\$ 296.490,00	R\$ 0,00	R\$ 296.490,00
29/04/2020	01/02/20 a 29/02/2020	R\$ 129.456,00	R\$ 0,00	R\$ 129.456,00
11/06/2020	01/03/20 a 31/03/2020	R\$ 172.853,85	R\$ 0,00	R\$ 172.853,85
02/07/2020	01/04/20 a 30/04/2020	R\$ 172.853,85	R\$ 0,00	R\$ 172.853,85
04/08/2020	01/05/20 a 31/05/20	R\$ 84.921,50	R\$ 0,00	R\$ 84.921,50
16/09/2020	01/06/20 a 30/06/20	R\$ 241.260,50	R\$ 0,00	R\$ 241.260,50
27/10/2020	01/08/20 a 31/08/20	R\$ 145.787,86	R\$ 0,00	R\$ 145.787,86
04/11/2020	01/07/20 a 31/07/20	R\$ 262.493,69	R\$ 0,00	R\$ 262.493,69
17/12/2020	01/09/20 a 31/09/20	R\$ 211.600,04	R\$ 0,00	R\$ 211.600,04
Total Acumulado		R\$ 27.919.830,68	R\$ 0,00	R\$ 27.919.830,68

4.13.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião
 Contrato nº 018/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
24/03/17 a 26/05/17	01/11/16 a 31/12/16	R\$ 236.734,52	R\$ 0,00	R\$ 236.734,52
01/09/17 a 15/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 1.709.222,57	R\$ 65.494,73	R\$ 1.774.717,30
05/06/18 a 14/03/19	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 1.402.968,83	R\$ 97.022,87	R\$ 1.499.991,70
04/06/2019	01/01/19 a 31/01/19	R\$ 179.411,55	R\$ 12.738,22	R\$ 192.149,77
06/06/2019	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 104.639,45	R\$ 10.160,49	R\$ 114.799,94

14/06/2019	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 60.158,50	R\$ 5.841,39	R\$ 65.999,89
24/06/2019	01/04/19 a 30/04/19	R\$ 60.158,50	R\$ 5.841,39	R\$ 65.999,89
22/07/2019	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 60.158,50	R\$ 5.841,39	R\$ 65.999,89
05/09/2019	01/06/19 a 30/06/19	R\$ 60.158,40	R\$ 5.841,38	R\$ 65.999,78
29/10/2019	01/07/19 a 31/07/19	R\$ 60.158,50	R\$ 5.841,39	R\$ 65.999,89
04/11/2019	01/08/19 a 31/08/19	R\$ 60.158,38	R\$ 5.841,37	R\$ 65.999,75
26/12/2019	01/06/19 a 30/06/19	R\$ 60.158,16	R\$ 5.841,35	R\$ 65.999,51
02/01/2020	01/10/19 a 31/10/19	R\$ 60.158,50	R\$ 5.841,39	R\$ 65.999,89
11/03/2020	01/11/19 a 30/11/19	R\$ 27.516,42	R\$ 2.671,84	R\$ 30.188,26
17/03/2020	01/12/19 a 31/12/19	R\$ 92.666,77	R\$ 8.997,94	R\$ 101.664,71
26/05/2020	01/01/20 a 31/01/20	R\$ 215.557,25	R\$ 20.930,60	R\$ 236.487,85
03/08/2020	01/02/20 a 28/02/20	R\$ 162.427,53	R\$ 26.459,44	R\$ 188.886,97
03/08/2020	01/03/20 a 31/03/20	R\$ 26.525,78	R\$ 4.321,05	R\$ 30.846,83
11/08/2020	01/04/20 a 30/04/20	R\$ 76.308,19	R\$ 12.430,60	R\$ 88.738,79
28/09/2020	01/05/20 a 31/05/20	R\$ 94.359,40	R\$ 15.371,13	R\$ 109.730,53
27/10/2020	01/06/20 a 30/06/20	R\$ 85.725,63	R\$ 13.964,69	R\$ 99.690,32
09/11/2020	01/07/20 a 31/07/20	R\$ 150.557,63	R\$ 24.525,83	R\$ 175.083,46
Total Acumulado		R\$ 5.045.888,96	R\$ 361.820,48	R\$ 5.407.709,44

4.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd. Edite Contrato nº 017/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0	Reajuste e Desconto	Valor Atestado
		(R\$)	(R\$)	(R\$)
11/04/2017	01/11/16 a 31/12/16	R\$ 115.243,02	R\$ 0,00	R\$ 115.243,02
20/09/17 a 01/02/18	01/01/17 a 31/08/17	R\$ 506.679,42	R\$ 12.481,76	R\$ 519.161,18
Total Acumulado		R\$ 621.922,44	R\$ 12.481,76	R\$ 634.404,20

Não foram apresentadas medições desde o 1º Trimestre de 2018

4.13.6 Aluguel Social

Autorizado no 1º Trimestre de 2020 (SEHAB não informou relação ou número de famílias por núcleo)

Período	Solicitado	Liberado
2012	R\$ 1.404.190,00	R\$ 1.283.000,00
2013	R\$ 3.677.050,00	R\$ 3.475.800,00
2014	R\$ 4.524.600,00	R\$ 4.481.700,00
2015	R\$ 8.377.800,00	R\$ 8.377.800,00
2016	R\$ 12.115.800,00	R\$ 12.115.800,00
2017	R\$ 10.559.180,00	R\$ 10.559.180,00
2018	R\$ 12.318.400,00	R\$ 12.318.400,00
1º Trimestre 2019 Setor Jabaquara/Americanópolis e Jardim Edite (14/02/2019)	R\$ 3.697.200,00	R\$ 3.697.200,00
2º Trimestre 2019 Setor Jabaquara/Americanópolis e Jardim Edite	R\$ 1.976.752,60	R\$ 1.976.752,60
3º trimestre 2019 Jabaquara/Americanópolis - Jd. Edite e Pq. Chuvisco	R\$ 3.699.600,00	R\$ 3.699.600,00
4º Trimestre 2019 Setor Jabaquara/Americanópolis e Jardim Edite	R\$ 1.088.400,00	R\$ 1.088.400,00
Total	R\$ 63.438.972,60	R\$ 63.073.632,60

A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais.

Não foram apresentadas movimentações de recurso relacionado a Aluguel Social no 4º Trimestre de 2020.

4.13.7 Investigação preliminar para diversas áreas, denominadas HIS – Habitação de Interesse Social

Contrato Nº 014/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
11/01/2017	29/07/16 a 13/10/16	R\$ 187.703,65	R\$ 0,00	R\$ 187.703,65
08/08/2017	09/05/17 a 31/05/17	R\$ 17.852,90	R\$ 0,00	R\$ 17.852,90
Total Acumulado		R\$ 205.556,55	R\$ 0,00	R\$ 205.556,55

Não foram apresentadas medições desde o 3º Trimestre de 2017

4.14 Metrô

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espreada. (Convênio publicado no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010).

Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir:

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e variação cambial (R\$)	Valor Atestado Total (R\$)	Valor Atestado CEPAC (R\$)
11/10/12	11/08/11 a 31/07/12	R\$ 57.399.632,95	R\$ 3.492.060,77	R\$ 60.891.693,72	R\$ 64.383.754,49
15/11/12	01/08/12 a 31/08/12	R\$ 17.978.263,41	R\$ 491.036,54	R\$ 18.469.299,95	R\$ 18.960.336,49
24/03/14	01/09/12 a 31/10/13	R\$ 232.134.828,61	R\$ 19.542.222,05	R\$ 251.677.050,66	R\$ 124.100.574,14
04/09/14	01/11/13 a 30/04/14	R\$ 106.858.193,46	R\$ 13.511.679,07	R\$ 120.369.872,53	R\$ 68.122.375,25
20/04/15	01/05/14 a 31/12/14 (*)	R\$ 200.159.334,52	R\$ 19.506.557,62	R\$ 219.665.892,14	R\$ 224.432.959,63
Total Acumulado		R\$ 614.530.252,95	R\$ 56.543.556,05	R\$ 671.073.809,00	R\$ 500.000.000,00

(*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R\$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à obra e desapropriação.

Não foram apresentadas medições no ano 2018.

4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5
 Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -
 Situação da obra: **Contrato encerrado – Obra não concluída**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
26/08/13 a 27/02/14	01/01/13 a 31/12/13	R\$ 8.981.324,08	R\$ 1.630.627,28	R\$ 10.611.951,36
27/03/14 a 28/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 43.912.061,55	R\$ 7.974.474,19	R\$ 51.886.535,74
04/03/15 a 14/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 134.231.559,49	R\$ 37.339.884,88	R\$ 171.571.444,37
26/02/16 a 13/01/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 128.550.857,93	R\$ 45.658.010,62	R\$ 174.208.868,55
21/03/17 a 22/02/18	01/01/17 a 31/12/17	R\$ 75.698.430,17	R\$ 31.206.626,73	R\$ 106.905.056,90
02/04/2018 a 28/06/18	01/01/18 a 31/03/18	R\$ 9.565.677,96	R\$ 4.129.662,16	R\$ 13.695.340,12
Total Acumulado		R\$ 400.939.911,18	R\$ 127.939.285,86	R\$ 528.879.197,04

Não foram apresentadas medições desde o 3º Trimestre de 2018

4.15.1 Remanejamento de redes elétricas e posteamento

Contratada Eletropaulo – Notas de empenho

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
28/12/16 a 01/03/17	01/11/16 a 31/12/16	R\$ 1.906.938,94	R\$ 0,00	R\$ 1.906.938,94
03/03/17 a 28/02/18	01/01/17 a 30/11/17	R\$ 17.488.768,87	R\$ 0,00	R\$ 17.488.768,87
19/06/18 a 13/11/18	01/04/18 a 30/04/18	R\$ 363.754,36	R\$ 0,00	R\$ 363.754,36
07/08/2020	04/05/20 a 01/07/20	R\$ 31.625,33	R\$ 0,00	R\$ 31.625,33
Total Acumulado		R\$ 19.791.087,50	R\$ 0,00	R\$ 19.791.087,50

4.15.2 – Nivelamento de tampões Eletropaulo

Contratada Eletropaulo NE 67921/2018

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
22/08/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	R\$ 13.100,13	R\$ 0,00	R\$ 13.100,13
Total Acumulado		R\$ 13.100,13	R\$ 0,00	R\$ 13.100,13

Não foram apresentadas medições desde o 3º Trimestre de 2018

4.15.3 – Execução de padrões elétricos e sistema de esgotamento de águas pluviais dos emboques do túnel

Contratada: JAPY Engenharia e Comércio Ltda

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0	Reajuste	Total Atestado
		(R\$)	(R\$)	(R\$)
11/03/2019	15/01/19 a 31/01/19	R\$ 19.740,00	R\$ 0,00	R\$ 19.740,00
12/04/2019	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 29.610,00	R\$ 0,00	R\$ 29.610,00
Total Acumulado		R\$ 49.350,00	R\$ 0,00	R\$ 49.350,00

Não foram apresentadas medições desde o 2º Trimestre de 2019

4.16 - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e paisagística do Parque do Chuvisco

Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013

 Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0	Reajuste	Total Atestado
		(R\$)	(R\$)	(R\$)
27/11/13 a 30/01/14	01/08/13 a 30/09/13	R\$ 99.371,07	R\$ 0,00	R\$ 99.371,07
09/05/14 a 08/12/14	01/01/14 a 28/02/14	1.171.965,88	101.337,53	1.273.303,41
06/04/15 a 29/01/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 2.955.524,90	R\$ 412.632,62	R\$ 3.368.157,52
30/03/16 a 06/02/17	01/01/16 a 31/12/16	R\$ 7.239.722,67	R\$ 1.539.070,25	R\$ 8.778.792,92
06/02/17 a 08/12/17	01/01/17 a 31/08/17	R\$ 2.063.139,21	R\$ 580.162,98	R\$ 2.643.302,19
14/08/2018	01/01/18 a 31/05/18	R\$ 467.797,42	R\$ 157.874,61	R\$ 625.672,03
29/01/2019	01/12/18 a 31/12/18	R\$ 54.067,78	R\$ 18.247,06	R\$ 72.314,84
17/04/2019	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 300.189,49	R\$ 116.762,60	R\$ 416.952,09
30/04/2019	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 248.924,23	R\$ 96.822,31	R\$ 345.746,54
19/06/2019	01/04/19 a 30/04/19	R\$ 224.506,73	R\$ 87.324,81	R\$ 311.831,54
20/08/2019	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 517.123,36	R\$ 201.141,85	R\$ 718.265,21
Total Acumulado		R\$ 15.342.332,74	R\$ 3.311.376,62	R\$ 18.653.709,36

Não foram apresentadas medições desde o 3º Trimestre de 2019

4.17 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espreada, relativos ao Lote 5.

Contratada: Consórcio Água Espreada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria Ltda.– Contrato 0233901005

Ordem de Serviço: 01/01/2014

Situação da obra: **Em andamento**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
11/04/14 a 27/01/15	01/01/14 a 31/12/14	R\$ 3.987.002,09	R\$ 633.341,82	R\$ 4.620.343,91
29/04/15 a 04/03/16	01/01/15 a 31/12/15	R\$ 4.484.072,19	R\$ 1.041.575,66	R\$ 5.525.647,85
24/07/17 a 26/01/18	01/02/17 a 31/12/17	R\$ 2.784.213,15	R\$ 77.844,17	R\$ 2.862.057,32
04/04/18 a 29/10/18	01/01/18 a 15/06/18	R\$ 2.233.135,10	R\$ 55.046,73	R\$ 2.288.181,83
Total Acumulado		R\$ 13.488.422,53	R\$ 1.807.808,38	R\$ 15.296.230,91

Não foram apresentadas medições desde o 4º Trimestre de 2018

4.18 Prestação de Serviços previstos na Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013 - Agrupamento I e IV, para elaboração de plantas expropriatórias, registro cadastral e avaliação para implantação do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto Marinho" - Plantas Expropriatórias
Contrato 003/SIURB/2014

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
30/06/15	06/06/14 a 12/12/14	R\$ 1.833.284,04	R\$ 0,00	R\$ 1.833.284,04
28/08/15	13/12/14 a 03/03/15	R\$ 274.737,96	R\$ 0,00	R\$ 274.737,96
11/09/15	04/03/15 a 25/06/15	R\$ 194.778,36	R\$ 0,00	R\$ 194.778,36
19/10/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 273.728,28	R\$ 0,00	R\$ 273.728,28
Total Acumulado		R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64

Não foram apresentadas desde o 4 Trimestre de 2015

4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini

Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda

Contrato n 049/SIURB/2013

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
10/12/15	01/10/15 a 31/10/15	R\$ 2.657.440,25	R\$ 0,00	R\$ 2.657.440,25
08/01/16	01/05/14 a 31/12/14	R\$ 0,00	R\$ 992.334,27	R\$ 992.334,27
08/01/16	01/01/15 a 31/10/15	R\$ 0,00	R\$ 2.268.623,61	R\$ 2.268.623,61
01/02/16	01/11/15 a 30/11/15	R\$ 5.069.220,05	R\$ 657.427,15	R\$ 5.726.647,20
22/02/16	01/12/15 a 31/12/15	R\$ 278.011,20	R\$ 36.055,27	R\$ 314.066,47
28/11/16	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 209.142,33	R\$ 35.633,46	R\$ 244.775,79
	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 52.006,00	R\$ 8.860,74	R\$ 60.866,74
15/12/16	01/06/15 a 30/06/16	R\$ 76.511,97	R\$ 13.036,03	R\$ 89.548,00

Total Acumulado	R\$ 8.342.331,80	R\$ 4.011.970,53	R\$ 12.354.302,33
------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Não foram apresentadas desde o 4 Trimestre de 2016

4.20 Prestação de serviços de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento, à Prefeitura do Município de São Paulo, muros dos terrenos dos HIS Contratada ERA Técnica Engenharia, Construções e Serviços Contrato: 17/SUB-JÁ/2019

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
20/12/2019	02/09/19 a 30/09/19	R\$ 616.540,00	R\$ 0,00	R\$ 616.540,00
07/01/2020	01/10/19 A 31/10/19	R\$ 531.500,00	R\$ 0,00	R\$ 531.500,00
16/01/2020	01/11/19 a 30/11/19	R\$ 531.500,00	R\$ 0,00	R\$ 531.500,00
14/02/2020	01/12/19 A 31/12/19	R\$ 531.500,00	R\$ 0,00	R\$ 531.500,00
Total Acumulado		R\$ 2.211.040,00	R\$ 0,00	R\$ 2.211.040,00

4.21 Aquisição de materiais de construção para preservação dos perímetros desapropriados no âmbito da OUEAE - HIS Setor Jabaquara Pregão 07/SUB-JA/19

Megafer Comércio de ferro e aço Ltda **R\$27.573,20**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
26/03/2020	01/10/19 a 31/12/19	R\$ 9.193,40	R\$ 0,00	R\$ 9.193,40
01/04/2020	01/10/19 a 31/12/19	R\$ 18.379,80	R\$ 0,00	R\$ 18.379,80
Subtotal Acumulado		R\$ 27.573,20	R\$ 0,00	R\$ 27.573,20

MBR Comércio de materiais Ltda **R\$8.799,00**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
26/03/2020	01/10/19 a 31/12/19	R\$ 8.799,00	R\$ 0,00	R\$ 8.799,00
Subtotal Acumulado		R\$ 8.799,00	R\$ 0,00	R\$ 8.799,00

AJR Comércio de materiais para construção Ltda **R\$8.788,50**

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

26/03/2020	01/10/19 a 31/12/19	R\$ 5.853,73	R\$ 0,00	R\$ 5.853,73
01/04/2020	01/10/19 a 31/12/19	R\$ 2.934,77	R\$ 0,00	R\$ 2.934,77
Subtotal Acumulado		R\$ 8.788,50	R\$ 0,00	R\$ 8.788,50

AA Pedra Bruta Comércio de materiais para construção Ltda R\$82.811,24

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
26/03/2020	01/10/19 a 31/12/19	R\$ 82.811,24	R\$ 0,00	R\$ 82.811,24
Subtotal Acumulado		R\$ 82.811,24	R\$ 0,00	R\$ 82.811,24

Total Acumulado	R\$ 127.971,94	R\$ 0,00	R\$ 127.971,94
------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

4.22 Execução de avaliação ambiental preliminar, monitoramento e plano de intervenção nos imóveis localizados na Rua dos Gassatungas 36 e Rua Francesco Solimena 43, 44, 45 e 68 Contratada LA Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Ltda. Contrato: 045/SIURB/20, celebrado em 29/09/2020 Situação da obra: Em andamento

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
17/12/2020	29/09/20 a 29/10/20	R\$ 22.769,08	R\$ 0,00	R\$ 22.769,08
Total Acumulado		R\$ 22.769,08	R\$ 0,00	R\$ 22.769,08

5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA

Item	Especificação	Total Atestado até o trimestre anterior	Valor Atestado no trimestre (R\$)	Total Atestado pela CAIXA (R\$)
5.1	Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Ponte Octávio Frias de Oliveira)	R\$ 229.679.423,86	R\$ 0,00	R\$ 229.679.423,86
5.2	Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação da alça de acesso Morumbi	R\$ 83.675.899,06	R\$ 0,00	R\$ 83.675.899,06
5.3.1	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT)	R\$ 1.614.069,25	R\$ 0,00	R\$ 1.614.069,25
5.3.2	Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - Ductor)	R\$ 4.330.300,41	R\$ 0,00	R\$ 4.330.300,41
5.4	Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque	R\$ 28.300,00	R\$ 0,00	R\$ 28.300,00
5.5	Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes	R\$ 40.208.775,72	R\$ 0,00	R\$ 40.208.775,72

5.6	Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e demais peças técnicas.	R\$ 669.379,22	R\$ 0,00	R\$ 669.379,22
5.7	Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho	R\$ 29.586.916,30	R\$ 0,00	R\$ 29.586.916,30
5.8	Gerenciamento das obras e serviços referentes à Operação Urbana Água Espraiada	R\$ 40.524.585,86	R\$ 0,00	R\$ 40.524.585,86
5.9.1	Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes	R\$ 283.904.697,10	R\$ 136.745,42	R\$ 284.041.442,52
5.9.2	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 (Corruíras)	R\$ 10.514.858,63	R\$ 0,00	R\$ 10.514.858,63
5.9.3	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçú)	R\$ 9.683.902,31	R\$ 0,00	R\$ 9.683.902,31
5.9.4	Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 (Jardim Edith)	R\$ 2.883.030,48	R\$ 0,00	R\$ 2.883.030,48
5.9.5	Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco	R\$ 19.750.864,17	R\$ 0,00	R\$ 19.750.864,17
5.9.6	Desapropriações Metrô - Linha 17	R\$ 158.689.478,55	R\$ 0,00	R\$ 158.689.478,55
5.9.7	Desapropriações - Implantação Via Parque	R\$ 291.801.896,59	R\$ 1.192.287,83	R\$ 292.994.184,42
5.9.8	Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan	R\$ 640.001.650,10	R\$ 73.313,57	R\$ 640.074.963,67
5.10.1	Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto Habitacional Corruíras)	R\$ 45.589.868,83	R\$ 0,00	R\$ 45.589.868,83
5.10.2	Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçú)	R\$ 62.353.906,74	R\$ 0,00	R\$ 62.353.906,74
5.10.3	Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto Habitacional Jardim Edith)	R\$ 70.842.109,82	R\$ 0,00	R\$ 70.842.109,82
5.10.4	Habitação de Interesse Social - Lote 8 Estevão Baião 2ª etapa	R\$ 18.306.482,71	R\$ 0,00	R\$ 18.306.482,71
5.10.5	Habitação de interesse social Estevão Baião 2ª Etapa: obras remanescentes do contrato 006/2016 SEHAB.	R\$ 11.837.856,52	R\$ 3.479.854,86	R\$ 15.317.711,38
5.11.1	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 1	R\$ 398.913.685,69	R\$ 0,00	R\$ 398.913.685,69
5.11.1.1	Serviços para remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme	R\$ 376.637,88	R\$ 0,00	R\$ 376.637,88
5.11.2	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 2	R\$ 30.657.946,53	R\$ 0,00	R\$ 30.657.946,53
5.11.3	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 3	R\$ 104.262.147,26	R\$ 1.790.714,43	R\$ 106.052.861,69
5.11.4	Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 4	R\$ 53.777.894,42	R\$ 0,00	R\$ 53.777.894,42
5.11.5	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 1	R\$ 9.230.311,25	R\$ 0,00	R\$ 9.230.311,25
5.11.6	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 2	R\$ 1.912.824,00	R\$ 0,00	R\$ 1.912.824,00
5.11.7	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 3	R\$ 1.743.183,66	R\$ 0,00	R\$ 1.743.183,66
5.11.8	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espraiada Lote 4	R\$ 3.790.392,80	R\$ 0,00	R\$ 3.790.392,80
5.11.9	Serviços de vigilância e segurança patrimonial de áreas desapropriadas para produção HIS	R\$ 4.729.097,15	R\$ 349.633,94	R\$ 5.078.731,09

5.12	Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros	R\$ 19.932.219,41	R\$ 0,00	R\$ 19.932.219,41
5.13.1	Gerenciamento técnico HIS Lote I	R\$ 9.634.875,95	R\$ 0,00	R\$ 9.634.875,95
5.13.2	Gerenciamento técnico HIS Lote II	R\$ 2.153.300,89	R\$ 0,00	R\$ 2.153.300,89
5.13.3	Gerenciamento social *	R\$ 27.299.949,09	R\$ 619.881,59	R\$ 27.919.830,68
5.13.4	Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião	R\$ 5.132.935,66	R\$ 274.773,78	R\$ 5.407.709,44
5.13.5	Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd Editi	R\$ 634.404,20	R\$ 0,00	R\$ 634.404,20
5.13.6	Aluguel social *	R\$ 63.073.632,60	R\$ 0,00	R\$ 63.073.632,60
5.13.7	Investigação preliminar para diversas áreas, denominadas HIS – Habitação de Interesse Social	R\$ 205.556,55	R\$ 0,00	R\$ 205.556,55
5.14	Metrô - Linha 17 Ouro	R\$ 500.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000.000,00
5.15	Execução Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx	R\$ 528.879.197,04	R\$ 0,00	R\$ 528.879.197,04
5.15.1	Remanejamento de rede elétrica	R\$ 19.791.087,50	R\$ 0,00	R\$ 19.791.087,50
5.15.2	Nivelamento de tampões Eletropaulo	R\$ 13.100,13	R\$ 0,00	R\$ 13.100,13
5.15.3	Padrões elétricos e esgotamento emboque túneis	R\$ 49.350,00	R\$ 0,00	R\$ 49.350,00
5.16	Parque Chuvisco - etapa 2	R\$ 18.653.709,36	R\$ 0,00	R\$ 18.653.709,36
5.17	Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das intervenções OUC Água Espreada Lote 5 (Chucri Zaidan)	R\$ 15.296.230,91	R\$ 0,00	R\$ 15.296.230,91
5.18	Plantas Expropriatórias	R\$ 2.576.528,64	R\$ 0,00	R\$ 2.576.528,64
5.19	Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini	R\$ 12.354.302,33	R\$ 0,00	R\$ 12.354.302,33
5.20	Manutenção de vias	R\$ 2.211.040,00	R\$ 0,00	R\$ 2.211.040,00
5.21	Aquisição de materiais de construção para preservação dos perímetros desapropriados no âmbito da OUEAE - HIS Setor Jabaquara	R\$ 127.971,94	R\$ 0,00	R\$ 127.971,94
5.22	Avaliação ambiental	R\$ 0,00	R\$ 22.769,08	R\$ 22.769,08
Total Acumulado		R\$ 3.893.891.765,07	R\$ 7.917.205,42	R\$ 3.901.808.970,49

6. Consolidação Bancária

6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espreada

6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espreada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8

Não houve movimentação no período

6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espreada Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
TRX CT INV	06/10/2020	109.730,53	C	109.730,53	C
CT 018/2016/SEHAB / MED.45 DE 05/2020 / TUV SUD BUREAU / SERVICOS TECNICOS NF 6186	06/10/2020	9.520,59	D	100.209,94	C
CT 018/2016/SEHAB / MED.45 DE 05/2020 / TUV SUD BUREAU / SERVICOS TECNICOS NF 6185	06/10/2020	5.619,98	D	94.589,96	C
CT 018/2016/SEHAB / MED.45 DE 05/2020 / TUV SUD BUREAU / SERVICOS TECNICOS NF 6187	06/10/2020	58.444,40	D	36.145,56	C
CT 018/2016/SEHAB / MED.45 DE 05/2020 / TUV SUD BUREAU / SERVICOS TECNICOS NF 6184	06/10/2020	34.499,61	D	1.645,95	C
ENVIO TEV Transferência para a 2873.006.12-6 ref. IRRF. NF's 6184/6185/6186 e 6187	06/10/2020	1.645,95	D	0,00	C
TRX CT INV	07/10/2020	2.346.673,85	C	2.346.673,85	C
OBRA CT 001/20 SEHAB / MED 06 06/2020 / HE ENGENHARIA NF 5600	07/10/2020	506.578,30	D	1.840.095,55	C
OBRA CT 001/20 SEHAB / MED 06 06/2020 / HE ENGENHARIA NF 5601	07/10/2020	1.840.095,55	D	0,00	C
TRX CT INV	09/10/2020	5.600,00	C	5.600,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas), outubro 2020; NLP NLP 207.474 de 06/10/2020	09/10/2020	5.600,00	D	0,00	C
TRX CT INV	20/10/2020	2.027,14	C	2.027,14	C
INSS PATRONAL HIS / 009/2020 NLP 209.292 de 08/10/2020	20/10/2020	1.227,14	D	800,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas), outubro 2020; NLP NLP 212257 de 15/10/2020	20/10/2020	800,00	D	0,00	C
TRX CT INV	28/10/2020	475.900,00	C	475.900,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas), outubro 2020; NLP NLP 218.044 de 23/10/2020 e NLP 218.030 de 23/10/2020	28/10/2020	475.900,00	D	0,00	C
TRX CT INV	09/11/2020	262.493,69	C	262.493,69	C
DIAGONAL CT 020/19 SEHAB MED.09 07/2020 NF 4232	09/11/2020	330,76	D	262.162,93	C
DIAGONAL CT 020/19 SEHAB MED.10 07/2020 NF 4231	09/11/2020	4236,23		257.926,70	

	20		D		C
DIAGONAL CT 020/19 SEHAB MED.10 serviços 07/2020 NF 4230	09/11/2020	97161,38	D	160.765,32	C
DIAGONAL CT 020/19 SEHAB MED.09 dif. reajuste 07/2020 NF4229	09/11/2020	285,66	D	160.479,66	C
DIAGONAL CT 020/19 SEHAB MED.10 reajuste 07/2020 NF4228	09/11/2020	6.540,08	D	153.939,58	C
DIAGONAL CT 020/19 SEHAB MED.10 serviços 07/2020 NF4227	09/11/2020	150002,16	D	3.937,42	C
Transferência para 2873-006-12-06 Referente IRRF NF's 4227, 4228, 4229, 4230, 4231 e 4232	09/11/2020	3.937,42	D	0,00	C
TRX CT INV	10/11/2020	800,00	C	800,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas), outubro e novembro 2020; NLP 228.955 de 05/11/2020	10/11/2020	800,00	D	0,00	C
TRX CT INV	11/11/2020	99.690,32	C	99.690,32	C
CT 018/2016/SEHAB / MED.46 reajuste DE 06/2020 / TUV SUD BUREAU / SERVICOS TECNICOS NF 6196	11/11/2020	9520,59	D	90.169,73	C
CT 018/2016/SEHAB / MED.46 DE 06/2020 / TUV SUD BUREAU / SERVICOS TECNICOS NF 6193	11/11/2020	4234,63	D	85.935,10	C
CT 018/2016/SEHAB / MED.46 reajuste DE 06/2020 / TUV SUD BUREAU / SERVICOS TECNICOS NF 6197	11/11/2020	58444,41	D	27.490,69	C
CT 018/2016/SEHAB / MED.46 DE 06/2020 / TUV SUD BUREAU / SERVICOS TECNICOS NF 6192	11/11/2020	25995,33	D	1.495,36	C
Transferência para 2873-006-12-06 Referente IRRF NF's 6192, 6193, 6196 e 6197	11/11/2020	1.495,36	D	0,00	C
TRX CT INV	12/11/2020	435.382,18	C	435.382,18	C
OBRA / CT 183/SIURB/2011/RE / CONSORCIO RM NF 95	12/11/2020	31248,72	D	404.133,46	C
CT 183/SIURB/2011/RE / CONSORCIO RM NF 95	12/11/2020	47.164,69	D	356.968,77	C
CT 183/SIURB/2011/RE/ FALEIROS NF 3311	12/11/2020	142256,53	D	214.712,24	C
CT 183/SIURB/2011/SE/ FALEIROS NF 3311	12/11/2020	214712,24	D	0,00	C
TRX CT INV	17/11/2020	175.083,46	C	175.083,46	C
CRED TEV	17/11/2020	1,00	C	175.084,46	C
CT 018/2016/SEHAB / MED.47 DE 07/2020 / TUV SUD BUREAU / SERVICOS TECNICOS NF 6210	17/11/2020	16.106,71	D	158.977,75	C
CT 018/2016/SEHAB / MED.47 DE 07/2020 / TUV SUD BUREAU / SERVICOS TECNICOS NF 6211	17/11/2020	98868,69	D	60.109,06	C
CT 018/2016/SEHAB / MED.47 DE 07/2020 / TUV SUD BUREAU / SERVICOS TECNICOS NF 6205	17/11/2020	8052,24	D	52.056,82	C
ENVIO TEV Transferência para 2873-006-12-06 Referente IRRF NF's 6204, 6205, 6210 e 6211	17/11/2020	2.626,24	D	49.430,58	C
TRX CT INV	18/11/2020	21.880,06	C	71.310,64	C
CT 018/2016/SEHAB / MED.47 serviços de 07/2020 / TUV SUD BUREAU / SERVICOS TECNICOS NF 6204	18/11/2020	49430,58	D	21.880,06	C
HONORARIOS PERICIAIS HORACIO TANZE FILHO:CPF:103.499.418-23 6021.2020/0035561-5	18/11/2020	21880,06	D	0,00	C
TRX CT INV	30/11/2020	1.403.719,09	C	1.403.719,09	C
HONORARIOS PERICIAIS de REJANE SALETTE FIORITO LISBOA 115.629.318-90 proc 6021.2020/0029845-0	30/11/2020	14053,65	D	1.389.665,44	C
OBRA / CT 183/SIURB/2011- HIS/ RE/ CONSORCIO RM/ NF 96	30/11/2020	62733,47	D	1.326.931,97	C

OBRA / CT 183/SIURB/2011- HIS/ SE/ CONSORCIO RM/ NF 96	30/11/20 20	94685,61	D	1.232.246,36	C
CT 183/SIURB/2011/RE-HIS FALEIROS NF 33	30/11/20 20	284746,29	D	947.500,07	C
CT 183/SIURB/2011/SE-HIS FALEIROS NF 3332	30/11/20 20	429776,53	D	517.723,54	C
Reembolso de Custas Judiciais SP Obras-Processo n.º 0025234-24.2020.8.26.0053-Desapropriações NLP 233.258 de 13/11/20	30/11/20 20	121023,54	D	396.700,00	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas), novembro 2020; NLP 246.563 de 27/11/2020 e NLP 246.577 de 27/11/2020	30/11/20 20	396.700,00	D	0,00	C
TRX CT INV	02/12/20 20	2.079.023,96	C	2.079.023,96	C
OBRA CT 001/20 SEHAB / MED 07 / HE ENGENHARIA NF 5633	02/12/20 20	448.800,51	D	1.630.223,45	C
OBRA CT 001/20 SEHAB / MED 07 / HE ENGENHARIA NF 5632	02/12/20 20	1.630.223,45	D	0	C
TRX CT INV	04/12/20 20	1.404.598,34	C	1.404.598,34	C
HONORARIOS PERICIAIS, NLP 241.591 de 24/11/2020	04/12/20 20	2.200,92	D	1.402.397,42	C
HONORARIOS PERICIAIS, NLP 241.605 de 24/11/2020	04/12/20 20	1.224,44	D	1.401.172,98	C
OBRA CT 001/20 SEHAB / MED 08 / REAJUSTE/ HE ENGENHARIA NF 5650	04/12/20 20	302.398,45	D	1.098.774,53	C
OBRA CT 001/20 SEHAB / MED 08 / HE ENGENHARIA NF 5649	04/12/20 20	1.098.432,45	D	342,08	C
ENVIO TEV Transferência para 2873.12-6 referente a Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF da NLP 241.591 de 24/11/2020	04/12/20 20	342,08	D	0	C
TRX CT INV	14/12/20 20	15.721,88	C	15.721,88	C
REEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS SP OBRAS PROCESSO 00428953120118260053 NPL 236.308 DE 19/11/2020	14/12/20 20	15.721,88	D	0	C
TRX CT INV	17/12/20 20	465,64	C	465,64	C
Transferência para 2873.12-6 referente a INSS ref. NLP 241.605 de 24/11/2020	17/12/20 20	465,64	D	0	C
TRX CT INV	18/12/20 20	1.246,62	C	1.246,62	C
INSS PATRONAL HIS FOPAG NOVEMBRO DE 2020, NLP 256.930 de 09/12/2020	18/12/20 20	846,62	D	400	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas), remanescente de dezembro de 2020; NLP 260.526 de 15/12/2020	18/12/20 20	400	D	0	C
TRX CT INV	21/12/20 20	41.438,18	C	41.438,18	C
HONORARIOS PERICIAIS NLP's 257.6487 e 257.397 de 10/12/2020	21/12/20 20	41.438,18	D	0	C
TRX CT INV	22/12/20 20	1.246,62	C	1.246,62	C
Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação não apresentada (SEHAB, responsável pela comprovação através da prestação de contas), remanescente de dezembro de 2020; NLP 260.526 de 15/12/2020	22/12/20 20	400	D	846,62	C

INSS PATRONAL HIS FOPAG NOVEMBRO DE 2020	22/12/2020	846,62	D	0	C
TRX CT INV	30/12/2020	211.600,04	C	211.600,04	C
DIAGONAL CT 020/19 SEHAB MED.12 -reajuste -NF 4304	30/12/2020	5.517,34	D	206.082,70	C
DIAGONAL CT 020/19 SEHAB MED.12 -reajuste -NF 4303	30/12/2020	3.190,37	D	202.892,33	C
DIAGONAL CT 020/19 SEHAB MED.12 -serviços-NF 4304	30/12/2020	126.544,69	D	76.347,64	C
DIAGONAL CT 020/19 SEHAB MED.12 NF 4302	30/12/2020	73.173,64	D	3.174,00	C
ENVIO TEV Transferência para 2873.12-6 referente a Transferência para 2873.12-6 referente a IRRF ref. NF's 4302, 4303 e 4304.	30/12/2020	3.174,00	D	0	C
SALDO				0,00	C

6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espreada
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2

	Data Movim ento	Valor		Saldo	
Histórico					
TRX CT INV	05/10/2020	174.816,97	C	174.816,97	C
PRESTACAO SERVICO SP OBRAS VIGILANCIA E SEG -HEDGE- CT 1101730200 ND007/20-OUC AGUA ESPRAIDA-SE	05/10/2020	174.816,97	D	0	C
TRX CT INV	07/10/2020	174.816,97	C	174.816,97	C
PRESTACAO SERVICO SP OBRAS VIGILANCIA E SEG -HEDGE- CT 1101730200 ND011/20-OUC AGUA ESPRAIDA-SE	07/10/2020	174.816,97	D	0	C
TRX CT INV	13/10/2020	273.632,57	C	273.632,57	C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / DESAPROPRIAÇÃO PQ LINEAR NF 2844	13/10/2020	14.732,30	D	258.900,27	C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / DESAPROPRIAÇÃO PQ LINEAR NF 2843	13/10/2020	81.860,39	D	177.039,88	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS/ CT 020/2019/SEHAB HIS / MED. 09/NF 2842	13/10/2020	7.129,23	D	169.910,65	C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO CT 183/SIRB/MED 65 NF 2841 DE 22/09/20	13/10/2020	24.179,06	D	145.731,59	C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO VIGILANCIA E SEG -HEDGE- CT 1101730200 MED 26 NF 2839 2ºRENOV	13/10/2020	5.165,84	D	140.565,75	C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO VIGILANCIA E SEG -HEDGE- CT 1101730200 NF 2840-OUC AGUA ESPRAIDA-SE	13/10/2020	5.165,84	D	135.399,91	C
DESAPROPRIACAO PQ LINEAR / PROCESSO 6021.2020/0021479-5 NF 2629	13/10/2020	194,89	D	135.205,02	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / DESAPROPRIAÇÃO PQ LINEAR NF 2629	13/10/2020	14.732,30	D	120.472,72	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / DESAPROPRIAÇÃO PQ LINEAR NF 2628	13/10/2020	81.860,39	D	38.612,33	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS CT 183/SIURB/11 MED 65 NF 2615	13/10/2020	24.179,06	D	14.433,27	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS/ VIGILANCIA E SEG -HEDGE- CT 1101730200MED 26 NF 2595- 2 RENOV	13/10/2020	5.165,84	D	9.267,43	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS VIGILANCIA E SEG -HEDGE- CT 1101730200 MED 27NF 2600	13/10/2020	5.165,84	D	4.101,59	C

ENVIO TEV Transferência para a 2873.006.12-6 ref. ao IRRF das NF's NF's 2595, 2600, 2615, 2628, 2629, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843 e 2844.	13/10/2020	4.101,59	D	0	C
TRX CT INV	16/10/2020	2.758,89	C	2.758,89	C
HONORARIOS PERICIAIS CARMEN LUCIA P RIBO CPF 039.367.568.80 PROC 6021.2017/0004722-2	16/10/2020	1.738,93	D	1.019,96	C
HONORARIOS PERICIAIS MARCELO REGHIN CPF 117.608.728-22 PROC 6021.2017/0004519-0	16/10/2020	1.019,96	D	0	C
TRX CT INV	19/10/2020	340,98	C	340,98	C
INSS ASS TECNICO CPF 039.367.568.80 E CPF 117.608.728.22 DESAP OUCAE 09/2020	19/10/2020	340,98	D	0	C
APL FUNDO	20/10/2020	500	D	500	D
TRX CT INV	20/10/2020	1.119,97	C	619,97	C
CRED TED	20/10/2020	24.052,48	C	24.672,45	C
INSS PATRONAL 09/2020	20/10/2020	619,97	D	24.052,48	C
APL FUNDO	21/10/2020	24.052,48	D	0	C
TRX CT INV	22/10/2020	504.799,49	C	504.799,49	C
DESAP PROLONGAMENTO ROBERTO MARINHO . MOTIVO DESISTENCIA CONTRI 089.165.006-13	22/10/2020	13.084,77	C	517.884,26	C
DESAPROPRIACAO PQ LINEAR, 213.713 de 19/10/2020	22/10/2020	504.799,49	D	13.084,77	C
APL FUNDO	23/10/2020	13.084,77	D	0	C
DESAP PROLONGAMENTO ROBERTO MARINHO . MOTIVO DESISTENCIA CONTRI 089.576.009-81	23/10/2020	11.626,41	C	11.626,41	C
DESAP PROLONGAMENTO ROBERTO MARINHO . MOTIVO DESISTENCIA CONTRI 091.046.004-87	23/10/2020	10.253,50	C	21.879,91	C
APL FUNDO	26/10/2020	21.879,91	D	0	C
TRX CT INV	29/10/2020	2.248,17	C	2.248,17	C
HONORÁRIOS PERICIAIS WANDA LUCIA DE G PAIVA CPF 103.565.008.88	29/10/2020	2.248,17	D	0	C
TRX CT INV	03/11/2020	18.336,77	C	18.336,77	C
HONORARIOS PERICIAIS JOSE ZARIF NETO 116.487.868-98-NLP 218.639 de 25/10/2020-NLP 218.639 de 25/10/2020	03/11/2020	13.099,19	D	5.237,58	C
HONORARIOS PERICIAIS ANTONIO SERGIO LIPORONI 277.867.498-53-216.482 de 22/10/2020	03/11/2020	1.207,08	D	4.030,50	C
HONORARIOS PERICIAIS CARLA DE PAULA PETRONI 171.296.298-19-NLP 216.578 de 22/10/2020	03/11/2020	1.019,96	D	3.010,54	C
HONORARIOS PERICIAIS JOALCIR MAIA SOUTO 147.034.188-35-NLP 216.495 de 22/10/2020	03/11/2020	1.019,96	D	1.990,58	C
HONORARIOS PERICIAIS RODOLFO CESAR MATO AMORIM CPF 106.720.868-24-NLP 216.517 de 22/10/2020	03/11/2020	1.917,63	D	72,95	C
ENVIO TEV Transferência para a 2873.006.12-6 referente ao ISS referente às Desapropriações - Honorários Periciais - Assistentes Técnicos. NLP 216.482 de 22/10/20	03/11/2020	72,95	D	0	C
TRX CT INV	19/11/2020	1.176,98	C	1.176,98	C
INSS PATRONAL PMS-PMSP SMDU OUC AGUA ESPRAIADA CEPAC GERAL-NLP	19/11/2020	1.176,98	D	0	C
TRX CT INV	25/11/2020	99.043,82	C	99.043,82	C

TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 020/2019/ SEHAB- HIS MED.11 NF 2867	25/11/2020	4.308,04	D	94.735,78	C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 01/2020/ SEHAB- HIS ESTEVAO BAIÃO/2 ETAPA MED.06 NF 2860	25/11/2020	69.344,22	D	25.391,56	C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 01/2016/ SEHAB / MED. 45/GERENCIAMENTO TECNICO NF 2859	25/11/2020	3.242,54	D	22.149,02	C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 1101730200 / MED. 28 / HEDGE; NF 2857	25/11/2020	5.165,84	D	16.983,18	C
TAXA ADM 3% SPURBANISMO / CT 1101730200 / MED. 29 / HEDGE; NF 2858	25/11/2020	5.165,84	D	11.817,34	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 1101730200/MED.28 SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 2620	25/11/2020	5.165,84	D	6.651,50	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS / CT 1101730200/MED.29 SERVIÇOS DE VIGILANCIA NF 2623	25/11/2020	5.165,84	D	1.485,66	C
ENVIO TEV Transferência para a 2873.006.12-6 referente às NF's 2857, 2858, 2859, 2860,02867,2620 e 2623.	25/11/2020	1.485,66	D	0	C
TRX CT INV	27/11/2020	158,176,21	C	158,176,21	C
DESAPROPRIAÇÃO PQ LINEAR PROCESSO6021.2020/0041044-6-NLP 240.690 de 24/11/2020	27/11/2020	158,176,21	D	0	C
TRX CT INV	01/12/2020	174,816,97	C	174,816,97	C
ENVIO TEV Transferência para a 2873.003.1269-3 SP OBRAS	01/12/2020	174,816,97	D	0,00	C
TRX CT INV	02/12/2020	14,016,42	C	14,016,42	C
HONORÁRIOS PERICIAIS, NLP 246.626 de 27/11/20	02/12/2020	14,016,42	D	0,00	C
TRX CT INV	04/12/2020	9.834,09	C	9.834,09	C
HONORARIOS PERICIAIS, NLP 241.606 de 24/11/2020	04/12/2020	579,83	D	9.254,26	C
HONORARIOS PERICIAIS, NLP 241.600 de 24/11/2020	04/12/2020	1.030,05	D	8.224,21	C
HONORARIOS PERICIAIS, NLP 241.638 de 25/11/2020	04/12/2020	2.499,97	D	5.724,24	C
HONORARIOS PERICIAIS, 241.604 de 24/11/2020	04/12/2020	2.111,90	D	3.612,34	C
HONORÁRIOS PERICIAIS, NLP 241.601 de 24/11/2020	04/12/2020	1.019,96	D	2.592,38	C
ENVIO TEV para PMSP 2873.006.12-6, Transferência para PMSP 2873.006.12-6 referente a IRRF ref. NF's 170.224, 170.225, 170.214 e 170.220 de 24/11/20, e 170.283 e 170.280 de 25/11/20.	04/12/2020	951,15	D	1.641,23	C
ENVIO TEV- HONORÁRIOS PERICIAIS -Transferência para REGINA DE ALMEIDA FUKAYAMA,1652.001.26095-5	04/12/2020	1.641,23	D	0,00	C
TRX CT INV	07/12/2020	33,160,10	C	33,160,10	C
PRESTACAO SERVICO SP URBANISMO- BANCO DO BRASIL- TAXA CEPAC PERIODO DOS MESES 01 A10/202	07/12/2020	32,662,70	D	497,40	C
ENVIO TEV-Transferência para PMSP 2873.006.12-6 referente a IRRF das NLP's 250.469 de 01/12/20.	07/12/2020	497,40	D	0,00	C
TRX CT INV	09/12/2020	1.542,45	C	1.542,45	C
HONORARIOS PERICIAIS, NLP 241.596 de 24/11/2020	09/12/2020	1.542,45	D	0,00	
TRX CT INV	16/12/2020	602,430,81	C	602,430,81	C
DESAPROPRIACAO PQ LINEAR R\$ 529.117,24, E DESAPROPRIACAO CHUCRI Z Aidan R\$ 73.313,57, NLP's 258.826 e 258.832, de 11/12/20	16/12/2020	602,430,81	D	0	C
TRX CT INV	17/12/2020	1.124,32	C	1.124,32	C

INSS ref. ao Honorários periciais, NLP's 170.212, 170.218 e 170.215 de 24/11/20, e 170.278 e 170281 de 25/11/20.	17/12/2020	1.124,32	D	0	C
TRX CT INV	18/12/2020	586.345,28	C	586345,28	C
INSS PATRONAL NOVEMBRO DE 2020, NLP 256.927 de 09/12/2020	18/12/2020	2.500,17	D	583.845,11	C
TAXA DE ADM 4% SP OBRAS Valor NF 17.507,34 liquidada a menor c/ descto. 92,05. NLP 261.083 de 15/12/2020	18/12/2020	17.152,68	D	566.692,43	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.884 de 15/12/2020	18/12/2020	2.509,44	D	564.182,99	C
TAXA ADM 4% SP URBANISMO, NLP 262.502 de 16/12/2020	18/12/2020	34.354,51	D	529.828,48	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.724 de 15/12/2020	18/12/2020	11.198,01	D	518.630,47	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.730 de 15/12/2020	18/12/2020	59.362,90	D	459.267,57	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.742 de 15/12/2020	18/12/2020	102.259,15	D	357.008,42	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS. NLP 260.757 de 15/12/2020	18/12/2020	79.460,70	D	277.547,72	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.768 de 15/12/2020	18/12/2020	69.344,22	D	208.203,50	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.776 de 15/12/2020	18/12/2020	61.435,16	D	146.768,34	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.785 de 15/12/2020	18/12/2020	41.394,56	D	105.373,78	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.802 de 15/12/2020	18/12/2020	3.825,42	D	101.548,36	C
PRESTACAO SERVICO SPURBANISMO VIGILANCIA E SEG -HEDGE CT1101730200 MED. 30 NF 2881	18/12/2020	5.165,84	D	96.382,52	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.824 de 15/12/2020	18/12/2020	7.672,30	D	88.710,22	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS. NLP 260.965 de 15/12/2020	18/12/2020	5.173,71	D	83.536,51	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.844 de 15/12/2020	18/12/2020	7.129,23	D	76.407,28	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.852 de 15/12/2020	18/12/2020	7.756,69	D	68.650,59	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, 260.859 de 15/12/2020	18/12/2020	4.308,04	D	64.342,55	C
TAXA ADM 3% SP URBANISMO, NLP 260.866 de 15/12/2020	18/12/2020	6.988,22	D	57.354,33	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.896 de 15/12/2020	18/12/2020	5.581,61	D	51.772,72	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.914 de 15/12/2020	18/12/2020	911,52	D	50.861,20	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.936 de 15/12/2020	18/12/2020	2.622,23	D	48.238,97	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.947 de 15/12/2020	18/12/2020	3.242,54	D	44.996,43	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.957 de 15/12/2020	18/12/2020	2.945,85	D	42.050,58	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.815 de 15/12/2020	18/12/2020	5.107,84	D	36.942,74	C
TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 261.043 de 15/12/2020	18/12/2020	28.183,69	D	8.759,05	C
ENVIO TEV-Transferência para PMSP 2873.006.12-6 referente ao IRRF das NF's 2645, 2646, 2657 a 2678	18/12/2020	8.759,05	D	0	C
TRX CT INV	22/12/2020	180.551,32	C	180.551,32	C
TAXA ADM 3% SP URBANISMO, NLP 262.501 de 16/12/2020	22/12/2020	17.154,06	D	163.397,26	C
TAXA ADM 3% SP URBANISMO, NLP 262.499 de 16/12/2020	22/12/2020	5.173,71	D	158.223,55	C
TAXA ADM 3% SP URBANISMO, NLP 262.495 de 16/12/2020	22/12/2020	2.945,85	D	155.277,70	C
TAXA ADM 3% SP URBANISMO, NLP 262.493 de 16/12/2020	22/12/2020	7.756,69	D	147.521,01	C

TAXA ADM 3% SP OBRAS, NLP 260.611 de 15/12/2020	22/12/2020	5.165,84	D	142.355,17	C
INSS PATRONAL NOVEMBRO DE 2020, NLP 256.927 de 09/12/2020	22/12/2020	2.500,17	D	139.855,00	C
TAXA ADM 4% SP URBANISMO, NLP 262.502 de 16/12/2020	22/12/2020	34.354,51	D	105.500,49	C
TAXA ADM 3% SP URBANISMO, NLP 262.487 de 16/12/2020	22/12/2020	41.394,56	D	64.105,93	C
TAXA ADM 3% SP URBANISMO, NLP 262.482 de 16/12/2020	22/12/2020	61.435,16	D	2.670,77	C
ENVIO TEV-Transferência para PMSP 2873.006.12-6 referente a IRRF, NF's de 2879 a 2886	22/12/2020	2.670,77	D	0	C
TRX CT INV	29/12/2020	8.420,77	C	8.420,77	C
HONORARIOS PERICIAIS, NLP 268.491 de 21/12/2020	29/12/2020	1.019,95	D	7.400,82	C
HONORARIOS PERICIAIS, NLP 268.733 de 21/12/2020	29/12/2020	3.198,25	D	4.202,57	C
HONORARIOS PERICIAIS, NLP 268.727 de 21/12/2020	29/12/2020	988,06	D	3.214,51	C
HONORARIOS PERICIAIS, NLP 268.724 de 21/12/2020	29/12/2020	1.309,19	D	1.905,32	C
HONORARIOS PERICIAIS, NLP 268.510 de 21/12/2020	29/12/2020	1.019,94	D	885,38	C
ENVIO TEV-Transferência para PMSP 2873.006.12-6 referente a IRRF das NLP's 189.557, 189.578 de 21/12/2020	29/12/2020	885,38	D	0	C
TRX CT INV	30/12/2020	174,816,97	C	174,816,97	C
ENVIO TEV-Transferência para SP OBRAS, 2873.003.1269-3.	30/12/2020	174,816,97	D	0	C
SALDO				0,00	C

6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espreada
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3

Histórico	Data Movimento	Valor		Saldo	
APL FUNDO	05/10/2020	32.603,32	D	32.603,32	D
CRED TEV	05/10/2020	174.816,97	C	142.213,65	C
HEDGE SEGURANCA E VIGILANCIA CT 1101730200 / MED. 28 Período de 07/2020 NF 1708	06/10/2020	142.213,65	D	0,00	C
CRED TEV	07/10/2020	174.816,97	C	174.816,97	C
APL FUNDO	08/10/2020	174.816,97	D	0,00	C
TRX CT INV	13/10/2020	6.992,66	C	6.992,66	C
ISS NFs 1708 e 1712 HEDGE SEGURANCA E VIGILANCIA	13/10/2020	6.992,66	D	0,00	C
TRX CT INV	14/10/2020	142.213,65	C	142.213,65	C
HEDGE SEGURANCA E VIGILANCIA CT 1101730200 / MED. 29 Período de 08/2020 NF 1712	15/10/2020	142.213,65	D	0,00	C
TRX CT INV	20/10/2020	58.213,98	C	58.213,98	C
INSS NF 1712 E 1708, IRRF NF1712 E 1708 ,COFINS NF 1649 E NF 1618	20/10/2020	58.213,98	D	0,00	C

TRX CT INV	10/11/2020	3.496,33	C	3.496,33	C
ISS RETIDO DE TERCEIROS NF 1784 HEDGE SEGURANCA E VIGILANCIA	10/11/2020	3.496,33	D	0,00	C
TRX CT INV	20/11/2020	37.235,96	C	37.235,96	C
COFINS/ PIS/CSL/ PAGTO PJ HEDGE SEGURANÇA E VIGILANCIA NF 1712 R\$ 8.128,97; COFINS/ PIS/CSL/ PAGTO PJ HEDGE SEGURANÇA E VIGILANCIA NF 1708 R\$ 8.128,97; IRRF DE TERCEIROS NF 1784 R\$ 19.229,86; IRRF DE TERCEIROS NF 1784; R\$ 1.748,16.	20/11/2020	37.235,96	D	0,00	C
CRED TEV	01/12/2020	174.816,97	C	174.816,97	C
APL FUNDO	02/12/2020	174.816,97	D	0	C
TRX CT INV	10/12/2020	3.496,33	C	3.496,33	C
ISS RETIDO DE TERCEIROS NF 1818	10/12/2020	3.496,33	D	0	C
TRX CT INV	11/12/2020	142.213,65	C	142.213,65	C
CT 1101730200, NF1784, Hedge Segurança e Vigilância EIRELI - Med 30 -Adit.03 - Per de 01 a 30/09/20 -Vigilância e Segurança Patrimonial	11/12/2020	142.213,65	D	0	C
TRX CT INV	18/12/2020	20.978,02	C	20.978,02	C
IRRF NF 1818 Hedge Segurança e Vigilância	18/12/2020	20.978,02	D	0	C
CRED TEV	30/12/2020	174.816,97	C	174.816,97	C
CT 1101730200, NF1818, Hedge Segurança e Vigilância EIRELI - Med 31 -Adit.03 - Per de 01 a 30/10/20 -Vigilância e Segurança Patrimonial	30/12/2020	142.213,65	D	32.603,32	C
SALDO				0,00	C

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espreada

Item	Especificação	Valor Desembolsado no trimestre (R\$)
6.2.1	Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7	R\$ 0,00
6.2.2	Conta: Metrô / vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8	R\$ 0,00
6.2.3	Conta: PMSP / SIURB / METRO vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3	R\$ 0,00
6.2.4	Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 9.083.727,79
6.2.5	Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espreada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 2.870.004,57
6.2.6	Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espreada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2	R\$ 0,00

6.2.7	Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9	R\$ 0,00
6.2.8	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 1.114.108,46
Total Aplicado no trimestre		R\$ 13.067.840,82

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

Item	Especificação	Saldo Bruto em 31/12/2020 (R\$)
6.3.1	Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7	R\$ 0,00
6.3.2	Conta: Metrô /vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8	R\$ 0,00
6.3.3	Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3	R\$ 0,00
6.3.4	Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5	R\$ 17.436.584,70
6.3.5	Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2	R\$ 58.064.611,46
6.3.6	Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2	R\$ 0,00
6.3.7	Conta: PMSP - SEHAB vinculada à HIS Água Espraiada Banco: Banco do Brasil Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9	R\$ 0,00
6.3.8	Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada BANCO: Caixa Econômica Federal Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3	R\$ 134.051,21
Saldo Bruto total de investimentos		R\$ 75.635.247,37

6.3.9 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF nº 220 DE 23/01/18)

Data do Evento	Conta de Desvinculação	Valor
TOTAL ACUMULADO		R\$ 45.147.726,89

Sem valores de Desvinculação no trimestre.

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Item	Especificação	Saldo Bruto em 31/12/2020 (R\$)
1	Total de recursos aplicados na OUC Água Espreada	R\$ 3.846.473.613,39
2	Saldo Bruto total de investimentos em 31/12/2020	R\$ 75.635.247,37
3	Saldo Bruto total das contas correntes em 31/12/2020	R\$ 32.603,32
4	Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC	R\$ 2.946.305.849,00
Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/12/2020		R\$ 975.835.615,08

7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espreada

Especificação	Total Desembolsado no trimestre anterior (R\$)	Total Desembolsado no Trimestre atual	Total Desembolsado até 31/12/2020 (R\$)
Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público)	R\$ 1.797.157.455,02	R\$ 8.081.444,15	1.805.238.899,17
Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)	R\$ 55.030.819,86	R\$ 0,00	55.030.819,86
Desapropriações	R\$ 1.206.337.867,55	R\$ 1.206.584,24	1.207.544.451,79
Aluguel Social e Gerenciamento Técnico Social	R\$ 78.370.823,10	R\$ 1.491.183,36	79.862.006,46
Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações	R\$ 390.109.364,47	R\$ 0,00	390.109.364,47
Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)	R\$ 217.859.185,66	R\$ 1.254.106,11	219.113.291,77
Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil)	R\$ 32.197.701,54	R\$ 0,00	32.197.701,54
Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)	R\$ 15.855.230,78	R\$ 0,00	15.855.230,78
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)	R\$ 21.040.907,13	R\$ 176.893,70	21.217.800,83
Estudos e Consultorias (Engenharia, Comunicação, Jurídica)	R\$ 3.473.696,64	R\$ 699.267,88	4.172.964,52
Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos)	R\$ 15.962.374,17	R\$ 168.708,03	16.131.082,20
Total Acumulado	R\$ 3.833.395.425,92	R\$ 13.078.187,47	3.846.473.613,39

- 8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espreada, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.
- 8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.
- 8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras.

OBS: A partir do ano de 2020, os montantes referentes aos Aluguéis Sociais (item 4.13.6 acima) foram apresentados anualmente, portanto, a partir do próximo relatório trimestral (2021) serão apresentados os aluguéis sociais ao ano anterior (2020).

É o que temos a relatar.

ANEXO I

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espreada na Caixa Econômica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,1220	2,3345	2,7129	3,116657	3,120458

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SP OBRAS	CPF/CNPJ 11.958.828/0001-73	Conta Corrente 003.0001269-3	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166.190,33C	53.323,267442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.732,29D	13.067,039724
Rendimento Bruto no Mês	182,29C	
IRRF	82,05D	19,096555
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.558,28C	40.237,131161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	RESGATE	3.496,33D	1.121,595816
	IRRF	0,53D	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	37.235,96D	11.945,443908
	IRRF	21,93D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	59,59D	19,096555

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
497,17	82,05

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2401	2,5802	2,5802	3,120458	3,127951

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PMSP SEHAB OUC AGUA ESPRAIADA	CPF/CNPJ 46.392.106/0001-89	Conta Corrente 006.00000018-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.148.808,76C	6.777.469,447300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.755.341,28D	1.203.026,404865
Rendimento Bruto no Mês	43.117,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.436.584,70C	5.574.443,042435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.079.023,96D	666.152,065712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.404.598,34D	449.981,927803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	15.721,88D	5.033,717301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	465,64D	149,026387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.246,62D	398,928950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	41.438,18D	13.258,668873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.246,62D	398,812646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	211.600,04D	67.653,257189
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:	
------	--------------------------------	--

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i>	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2401	2,5802	2,5802	3,120458	3,127951

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSP SEHAB OUC AGUA ESPRAIADA	CPF/CNPJ 46.392.106/0001-89	Conta Corrente 006.00000018-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.148.808,76C	6.777.469,447300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.755.341,28D	1.203.026,404865
Rendimento Bruto no Mês	43.117,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.436.584,70C	5.574.443,042435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1395	2,2098	2,9635	3,112314	3,116657

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PMSP SMDU OUC AGUA ESPR CEPAC	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000028-2	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.905.408,63C	19.569.172,216704
Aplicações	59.517,16C	19.103,599465
Resgates	1.134.534,01D	364.475,689209
Rendimento Bruto no Mês	83.599,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.913.991,24C	19.223.800,126959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	174.816,97D	56.251,886427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	174.816,97D	56.249,714387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	273.632,57D	87.863,124808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	2.758,89D	885,884011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	340,98D	109,473345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	500,00C	160,513695
20 / 10	RESGATE	1.119,97D	359,540525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	24.052,48C	7.721,190089
22 / 10	RESGATE	504.799,49D	162.034,696246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:	
------	--------------------------------	--

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1395	2,2098	2,9635	3,112314	3,116657

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PMSP SMDU OUC AGUA ESPR CEPAC	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000028-2	Mês/Ano 10/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.905.408,63C	19.569.172,216704
Aplicações	59.517,16C	19.103,599465
Resgates	1.134.534,01D	364.475,689209
Rendimento Bruto no Mês	83.599,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.913.991,24C	19.223.800,126959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 10	APLICACAO	13.084,77C	4.199,792975
26 / 10	APLICACAO	21.879,91C	7.022,102704
29 / 10	RESGATE	2.248,17D	721,369457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,1220	2,3345	2,7129	3,116657	3,120458

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSP SMDU OUC AGUA ESPR CEPAC	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000028-2	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.913.991,24C	19.223.800,126959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	276.733,78D	88.703,016843
Rendimento Bruto no Mês	73.009,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.710.266,90C	19.135.097,110116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	18.336,47D	5.882,995680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	0,30D	0,095403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	1.176,98D	377,384502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	99.043,82D	31.747,785035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	158.176,21D	50.694,756221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,1220	2,3345	2,7129	3,116657	3,120458

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PMSP SEHAB OUC AGUA ESPRAIADA	CPF/CNPJ 46.392.106/0001-89	Conta Corrente 006.00000018-5	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.665.770,79C	7.593.318,991669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.544.836,66D	815.849,544368
Rendimento Bruto no Mês	27.874,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.148.808,76C	6.777.469,447300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	145.787,86D	46.768,699823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	262.493,69D	84.198,791368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	800,00D	256,594389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	99.690,32D	31.975,104622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	435.382,18D	139.644,977694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	175.083,46D	56.145,375944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	21.880,06D	7.016,070760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	1.403.719,09D	449.843,929765
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:	
------	--------------------------------	--

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i>	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,1220	2,3345	2,7129	3,116657	3,120458

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSP SEHAB OUC AGUA ESPRAIADA	CPF/CNPJ 46.392.106/0001-89	Conta Corrente 006.00000018-5	Mês/Ano 11/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.665.770,79C	7.593.318,991669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.544.836,66D	815.849,544368
Rendimento Bruto no Mês	27.874,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.148.808,76C	6.777.469,447300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1395	2,2098	2,9635	3,112314	3,116657

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSP SEHAB OUC AGUA ESPRAIADA	CPF/CNPJ 46.392.106/0001-89	Conta Corrente 006.00000018-5	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.575.626,47C	8.538.864,159736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.939.931,52D	945.545,168066
Rendimento Bruto no Mês	30.075,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.665.770,79C	7.593.318,991669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	109.730,53D	35.309,866291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	2.346.673,85D	755.073,920073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	5.600,00D	1.799,225378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	2.027,14D	650,767412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	475.900,00D	152.711,388910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2401	2,5802	2,5802	3,120458	3,127951

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SP OBRAS	CPF/CNPJ 11.958.828/0001-73	Conta Corrente 003.00001269-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.558,28C	40.237,131161
Aplicações	174.816,97C	56.014,114314
Resgates	166.688,00D	53.395,328568
Rendimento Bruto no Mês	442,44C	
IRRF	56,93D	
IOF	21,55D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.051,21C	42.855,916907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	174.816,97C	56.014,114314
10 / 12	RESGATE	3.496,33D	1.120,082895
	IRRF	1,40D	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	142.213,65D	45.557,133506
	IRRF	52,30D	
	IOF	9,29D	
18 / 12	RESGATE	20.978,02D	6.718,112167
	IRRF	3,23D	
	IOF	12,26D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
120,65	56,93

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1395	2,2098	2,9635	3,112314	3,116657

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SP OBRAS	CPF/CNPJ 11.958.828/0001-73	Conta Corrente 003.00001269-3	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.606,23C	53.210,003696
Aplicações	207.420,29C	66.720,106123
Resgates	207.420,29D	66.606,842377
Rendimento Bruto no Mês	632,55C	
IRRF	0,00	
IOF	48,45D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.190,33C	53.323,267442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	32.603,32C	10.490,962441
08 / 10	APLICACAO	174.816,97C	56.229,143682
13 / 10	RESGATE	6.992,66D	2.245,335631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	142.213,65D	45.657,671804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	58.213,98D	18.703,834941
	IRRF	0,00	
	IOF	48,45D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2401	2,5802	2,5802	3,120458	3,127951

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PMSP SMDU OUC AGUA ESPR CEPAC	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000028-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.710.266,90C	19.135.097,110116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.787.059,50D	571.950,990561
Rendimento Bruto no Mês	141.404,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.064.611,46C	18.563.146,119554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	174.816,97D	56.018,780142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	14.016,42D	4.491,081982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	9.834,09D	3.150,481740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	33.160,10D	10.622,026527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.542,45D	493,983928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	602.430,81D	192.832,530427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.124,32D	359,835000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	586.345,28D	187.635,652699
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i>	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 25 DE JANEIRO, SP	Código 2873	Operação 5092	Emissão 10/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PMSP Renda Fixa Longo Praz	CNPJ do Fundo 09.181.313/0001-68	Início das Atividades do Fundo 01/04/2008
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2401	2,5802	2,5802	3,120458	3,127951

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSP SMDU OUC AGUA ESPR CEPAC	CPF/CNPJ 10.577.663/0001-27	Conta Corrente 006.00000028-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.710.266,90C	19.135.097,110116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.787.059,50D	571.950,990561
Rendimento Bruto no Mês	141.404,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.064.611,46C	18.563.146,119554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	178.051,15D	56.961,293375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.500,17D	799,842354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	8.420,77D	2.692,594778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	174.816,97D	55.892,887603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**