



PLANO DE INVESTIMENTO - 2022
SIURB X FUNDURB
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
Agosto

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARCIAL Agosto/2022

➤ Empreendimentos com execução orçamentária (Empenhado, Liquidado e Pago):

Assentamento / Empreendimento	Empenhado	Liquidado	Pago
	R\$	R\$	R\$
Corredor Aricanduva - 30% Mobilidade	6.968.854,25	713.788,18	713.788,18
Req. Av. Itapeperica - 30% Mobilidade	2.051.499,90	211.323,86	211.323,86
Req. Av. Imirim	1.548.734,84	0,00	0,00
Req. Av. Amador Bueno	1.456.213,26	0,00	0,00
Req. Av. Santo Amaro (Não OUFL)	839,75	0,00	0,00
Req. Av. Interlagos	3.047.707,95	0,00	0,00
Ponte Graúna-Gaivotas	4.773.075,16	0,00	0,00
Nova Ligação Pirituba-Lapa - 30% Mobilidade	17.425.263,82	1.245.058,39	1.245.058,39
Calçadão - Triângulo Histórico - 30% Mobilidade	1.652.455,78	105.652,86	105.652,86
Obras de recuperação e reforço de Obras de Arte Especiais já contratadas e licitação para obras em 135 Locais - OAE	13.449.501,15	10.135.108,63	10.135.108,63
Inspeções e programa de requalificação em pontes, viadutos, túneis, passarelas, etc. (OAE)	1.879.328,72	0,00	0,00
Minhocão	400.000,00	0,00	0,00
Intervenções no Sistema Viário (Ligações e Obras Complementares)	10.613.777,53	0,00	0,00
Gerenciamento	638.464,41	24.660,22	24.660,22
TOTAIS	65.905.716,52	12.435.592,14	12.435.592,14

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL Agosto/2022 – OAE's

NOME	VLR PAGO
Obras de recuperação e reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	10.135.108
ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	- Obras de recuperação e reforço de Obras de Arte Especiais já contratadas e licitação para obras em 135 Locais.
SUBPREFEITURAS:	
1. Mooca; e 2. Ipiranga;	

Viaduto de Interligação Av. Paulista X Av. Dr. Arnaldo-Consolação



Viaduto Bresser



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL Agosto/2022 – Requalificação 5 Eixos

NOME	VLR PAGO
Requalificação 5 Eixos – Av. Itapecerica	211.323,86
ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	- Projeto Executivo

SUBPREFEITURAS:

1. Campo Limpo;



PRESTAÇÃO DE CONTAS Agosto/2022 – Ligação Pirituba-Lapa 30% Mobilidade

NOME	VLR PAGO
Nova Ligação Pirituba-Lapa	1.245.058,39

ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	- Obras e Instalações

SUBPREFEITURAS:

1. Pirituba Lapa



PRESTAÇÃO DE CONTAS Agosto/2022 – Calçadas 30% Mobilidade

NOME	VLR PAGO
Calçadas Triângulo e Quadrilátero do Centro Histórico	105.652,86
ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	- Projeto Executivo
SUBPREFEITURAS:	
1. Sé	



Figura 1 – Área de Abrangência e Fases de Execução

A Fase 1 compreende as ruas 3 de Dezembro, João Bricola, trecho da XV de Novembro e Praça Antônio Prado.

A Fase 2 corresponde às ruas: São Bento, do Comércio, trecho da XV de Novembro, Miguel Couto, Largo do Café, Rua Álvares Penteado, Rua Direita, Rua Quintana, Largo da Misericórdia, Rua Anchieta, Praça Manoel da Nóbrega, Rua José Bonifácio, Rua Quintino Bocaiuva, Rua Barão de Paranapiacaba, Rua do Tesouro, Rua Benjamin Constant, Rua Boa Vista, Rua Libero Badaró e Largo São Francisco.



CIDADE DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

