



CIDADE DE
SÃO PAULO
CULTURA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 2023

Planilha e Relatório Fotográfico

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por item do plano aprovado

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)		Execução orçamentária 2023							
			Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)				
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	534.000,00	R\$	34.000,00	R\$	34.000,00	R\$	-	R\$	-
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.1	R\$	320.559,20	R\$	314.725,79	R\$	314.725,79	R\$	-	R\$	-
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$	165.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	6.409.391,95	R\$	6.562.964,56	R\$	4.330.161,07	R\$	2.654.475,48	R\$	2.075.050,68
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$	4.757.644,49	R\$	2.080.347,64	R\$	1.502.756,28	R\$	482.387,22	R\$	406.629,48
98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	R\$	27.750,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	3.300.000,00	R\$	3.300.000,00	R\$	3.300.000,00	R\$	2.118.874,52	R\$	2.118.874,52
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.1	R\$	4.700.000,00	R\$	2.640.000,00	R\$	2.640.000,00	R\$	-	R\$	-
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$	1.256.450,00	R\$	1.256.450,00	R\$	1.256.450,00	R\$	1.256.450,00	R\$	1.224.642,78
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.1	R\$	23.922,09	R\$	23.922,09	R\$	23.922,09	R\$	23.922,09	R\$	-
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	20.725.992,16	R\$	19.009.362,17	R\$	17.944.887,55	R\$	15.805.258,78	R\$	13.774.414,39
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1	R\$	18.842.115,39	R\$	18.842.115,39	R\$	10.656.395,83	R\$	5.576.301,51	R\$	-
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	R\$	61.164.826,24	R\$	54.063.887,64	R\$	42.003.298,61	R\$	27.917.669,60	R\$	19.599.611,85
				88,39%		68,67%		45,64%		32,04%

*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 17/11/2023.

Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Centro Cultural São Paulo	Reforma das Fachadas	6025.2023/0002933-2	2. Em licitação / Reservado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 577.591,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Sítio da Ressaca	Obra de restauro	6025.2019/0021342-0	0. Em execução	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 492.990,99	R\$ 492.990,99	R\$ 492.990,99	R\$ 492.990,99	100,0%
Sítio da Ressaca	Obra de restauro	6025.2019/0021342-0	0. Em execução	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 502.781,70	R\$ 502.781,70	R\$ 441.784,60	R\$ 366.026,86	87,9%
Sítio da Ressaca	Pagamento de Despesa do Exercício Anterior	6025.2019/0021342-0	0. Em execução	98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	R\$ 27.750,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura Cidade Ademar	Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00	R\$ 2.118.874,52	R\$ 2.118.874,52	64,2%
Casa de Cultura Cidade Ademar	Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 4.700.000,00	R\$ 2.640.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Sítio Mirim	Reconstrução da Casa-Sede	6025.2020/0016806-0	2. Em licitação / Reservado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.270.216,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Sítio Morrinhos	Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade	6025.2022/0022026-0	2. Em licitação / Reservado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 618.834,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura São Mateus	Projeto Executivo	6025.2022/0007515-4	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 201.997,62	R\$ 201.997,62	R\$ 201.997,62	R\$ 176.735,90	100,0%
Casa de Cultura São Mateus	Reforma	Sem processo 11	5. Planejando	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural Penha	Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0009114-4	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 276.715,87	R\$ 276.715,87	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural Penha	Palco	6025.2018/0010299-5	0. Já executado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 43.192,78	R\$ 43.192,78	R\$ 43.192,78	R\$ 43.192,78	100,0%
Casa de Cultura Vila Guilherme	Projeto Executivo de restauro	6025.2022/0003748-1	0. Em execução	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 290.999,90	R\$ 290.999,90	R\$ 40.602,62	R\$ 40.602,62	14,0%

Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Biblioteca Cora Coralina	Requalificação para Acessibilidade e AVCB	6025.2021/0010094-7	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 600.862,15	R\$ 600.862,15	R\$ 328.585,84	R\$ 328.585,84	54,7%
Teatro João Caetano	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauo.	6025.2022/0011336-6	0. Em execução	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 2.120.477,19	R\$ 1.541.052,39	58,9%
Teatro João Caetano	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauo.	6025.2022/0011336-6	0. Em execução	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 2.264.467,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca Mário de Andrade	Projeto de AVCB	6025.2018/0015645-9	5. Planejando	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Biblioteca Helena Silveira	Reforma e requalificação	6025.2022/0008158-8	0. Já executado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 333.234,82	R\$ 333.234,82	R\$ 330.074,86	R\$ 330.074,86	99,1%
Edifício Sampaio Moreira	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	6025.2023/0016820-0	0. Em execução	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 747.395,33	R\$ 708.974,68	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura Parelheiros	Manutenção Predial	6025.2023/0015198-7	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 511.592,34	R\$ 511.592,34	R\$ -	R\$ -	0,0%
Escola Escola Municipal de Iniciação Artísticas - EMIA	Restauo e troca da cobertura da Casa 2	6025.2023/0012495-5	3. Encaminhado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 373.408,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Escola Escola Municipal de Iniciação Artísticas - EMIA	Restauo e troca da cobertura da Casa 2	6025.2023/0012495-5	3. Encaminhado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 76.591,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%

Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Praça das Artes	3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos	8510.2022/0000503-4	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 15.966.088,50	R\$ 14.638.731,63	R\$ 14.638.731,63	R\$ 12.633.148,96	91,7%
Praça das Artes	3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos	8510.2022/0000503-4	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 18.842.115,39	R\$ 10.656.395,83	R\$ 5.576.301,51	R\$ -	29,6%
Praça das Artes	3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes	8510.2022/0000503-4	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.256.450,00	R\$ 1.256.450,00	R\$ 1.256.450,00	R\$ 1.224.642,78	100,0%
Praça das Artes	3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes	8510.2022/0000503-4	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.1	R\$ 23.922,09	R\$ 23.922,09	R\$ 23.922,09	R\$ -	100,0%
Praça das Artes	4ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos	Sem processo 9	5. Planejando	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 250.843,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Praça das Artes	4ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes	Sem processo 10	5. Planejando	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Memorial dos Afiltos	Projeto Executivo	6025.2020/0018377-8	1. Em contratação / Ordem de início	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 320.559,20	R\$ 314.725,79	R\$ -	R\$ -	0,0%
Memorial dos Afiltos	Implantação do Memorial	6025.2019/0015893-3	5. Planejando	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Memorial dos Afiltos	Serviços de sondagem e parecer de fundações para implantação do Memorial dos Afiltos	6025.2023/0014412-3	0. Em execução	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%

Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança + Serviços corretivos de AVCB	6025.2023/0005660-7	2. Em licitação / Reservado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços corretivos de AVCB - Aplicação de CMAR	6025.2022/0011088-0	2. Em licitação / Reservado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 721.994,60	R\$ 596.284,96	R\$ -	R\$ -	0,0%
Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Instalação de Estúdio de Gravação	6025.2022/0022073-1	2. Em licitação / Reservado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 470.308,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Distritos Criativos	Projeto para reforma de revitalização dos espaços para implantação dos Distritos Criativos	Sem processo 1	5. Planejando	98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa de Cultura Hip Hop Leste - Cidade Tiradentes	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arboreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 46.598,68	R\$ 36.227,54	R\$ 26.267,61	R\$ 26.267,61	56,4%
Casa de Cultura Hip Hop Leste - Cidade Tiradentes	Requalificação para acessibilidade e instalação de novo padrão de medição de água e luz na Casa de Cultura	Sem processo 2	5. Planejando	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Bibliotecas Cassiano Ricardo	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arboreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 47.463,00	R\$ 36.227,54	R\$ 26.267,61	R\$ 26.267,61	55,3%

Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Biblioteca Hans Christian Andersen	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 47.463,00	R\$ 36.227,54	R\$ 26.267,61	R\$ 26.267,61	55,3%
Biblioteca Chácara do Castelo	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 87.309,46	R\$ 36.227,54	R\$ 26.267,61	R\$ 26.267,61	30,1%
Biblioteca Vicente de Carvalho	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 38.630,04	R\$ 36.227,54	R\$ 26.267,61	R\$ 26.267,61	68,0%
Casa de Cultura São Rafael	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 38.155,18	R\$ 36.227,54	R\$ 26.267,61	R\$ 26.267,61	68,8%
Casa de Cultura M'Boy Mirim	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 26.053,95	R\$ 36.227,54	R\$ 26.267,61	R\$ 26.267,61	100,8%
Casa de Cultura do Itaim Paulista	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 160.125,20	R\$ 36.227,54	R\$ 26.267,61	R\$ 26.267,61	16,4%
Casa de Cultura Hip-Hop Sul - Cora Coralina	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 24.877,37	R\$ 36.227,54	R\$ 26.267,61	R\$ 26.267,61	105,6%
Centro Cultural Vila Itororó	Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbóreo e Sondagens	6025.2020/0001592-1	0. Em execução	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 20.315,30	R\$ 36.227,54	R\$ 26.267,61	R\$ 26.267,61	129,3%

Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
Teatro Arthur Azevedo	Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0016747-7	0. Em execução	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 245.000,00	R\$ 237.170,08	R\$ 41.007,30	R\$ 41.007,30	16,7%
Monumento	Restauo da Fonte Monumental	6025.2023/0024524-8	5. Planejando	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 429.170,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Arquivo Histórico Municipal	Instalação de Linha de Vida	Sem processo 7	5. Planejando	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Arquivo Histórico Municipal	Aplicação de CMAR nas escadas históricas e obtenção de AVCB	Sem processo 8	3. Encaminhado	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 64.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa Amarela	Projeto executivo e obra de restauro e requalificação	Sem processo 12	5. Planejando	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 104.758,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Casa Amarela	Gerenciamento e fiscalização de projeto e obra de restauro e requalificação	6025.2023/0007211-4	5. Planejando	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção de dotação	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	Sem processo 4	9. Pausado	98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção de dotação	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Sem processo 5	9. Pausado	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção de dotação	Construção de Equipamentos Culturais	Sem processo 6	9. Pausado	98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
						R\$ 42.003.298,61	R\$ 27.917.669,60	R\$ 19.599.611,85	

2. Sítio da Ressaca

Obra de restauro

Ação: Obra de restauro

Processo: 6025.2019/0021342-0

Valor: R\$ R\$ 995.772,69

Empenhado: R\$ R\$ 995.772,69

Liquidado: R\$ 934.775,59

Pago: R\$ 859.017,85

% de liquidação: 93,8%

Endereço: Rua Nadra Raffoul
Mokodsi, 3

Distrito: Jabaquara

Subprefeitura: Jabaquara



Fotos tiradas em: 28/02/2023

3. Casa de Cultura Cidade Ademar

Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Ação: Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Processo: 6025.2022/0018097-7

Valor: R\$ 8.000.000,00

Empenhado: R\$ 5.940.000,00

Liquidado: R\$ 2.118.874,52

Pago: R\$ 2.118.874,52

% de liquidação: 64,2%

Endereço: Avenida Durval Pinto Ferreira, 820

Distrito: Cidade Ademar

Subprefeitura: Cidade Ademar



Fotos tiradas em: 04/05/2023



6. Casa de Cultura São Mateus

Projeto Executivo

Ação: Projeto Executivo

Processo: 6025.2022/0007515-4

Valor: R\$ 201.997,62

Empenhado: R\$ 201.997,62

Liquidado: R\$ 201.997,62


Pago: R\$ 201.997,62

% de liquidação: 100,0%

Endereço: Rua Monte Mandirá, 40

Distrito: São Mateus

Subprefeitura: São Mateus



7. Centro Cultural Penha

Palco

Ação: Palco

Processo: 6025.2018/0010299-5

Valor: R\$ 43.192,78

Empenhado: R\$ 43.192,78

Liquidado: R\$ 43.192,78

Pago: R\$ 43.192,78

% de liquidação: 100,0%

Endereço: Largo do Rosário, 20

Distrito: Penha

Subprefeitura: Penha



Fotos tiradas em: 31/10/2022



Foto tirada em: 13/01/2023

8. Casa de Cultura Vila Guilherme

Projeto Executivo de restauro

Ação: Projeto Executivo de restauro

Processo: 6025.2022/0003748-1

Valor: R\$ 290.999,90

Empenhado: R\$ 290.999,90

Liquidado: R\$ 40.602,62

Pago: R\$ 40.602,62

% de liquidação: 14,0%

Endereço: Praça Oscar Silva, s/nº

Distrito: Vila Guilherme

Subprefeitura: Vila Maria-Vila Guilherme

9. Biblioteca Cora Coralina

Requalificação para Acessibilidade e AVCB

Ação: Requalificação para Acessibilidade e AVCB

Processo: 6025.2021/0010094-7

Valor: R\$ 600.862,15

Empenhado: R\$ 600.862,15

Liquidado: R\$ 328.585,84

Pago: R\$ 328.585,84

% de liquidação: 54,7%

Endereço: Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113

Distrito: Guaianases

Subprefeitura: Guaianases



Fotos tiradas em: 12/05/2023

10. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio,
Conservação e Restauro.

Ação: Reforma geral para Acessibilidade,
Segurança contra incêndio, Conservação e
Restauro

Processo: 6025.2022/0011336-6

Valor: R\$ 3.600.000,00

Empenhado: R\$ 3.600.000,00

Liquidado: R\$ 2.120.477,19



Pago: R\$ 1.541.052,39

% de liquidação: 58,9%

Endereço: Rua Borges Lagoa, 650

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana



Fotos tiradas em: 31/03/2023

12. Biblioteca Helena Silveira

Reforma e requalificação

Ação: Reforma e requalificação

Processo: 6025.2022/0008158-8

Valor: R\$ 333.234,82

Empenhado: R\$ 333.234,82

Liquidado: R\$ 330.074,86

Pago: R\$ 330.074,86

% de liquidação: 99,1%

Endereço: Rua José Viriato de Castro, 78

Distrito: Campo Limpo

Subprefeitura: Campo Limpo



Fotos tiradas em: 04/05/2023

13. Edifício Sampaio Moreira

3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo

Ação: 3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso
Térreo

Processo: 6025.2023/0016820-0

Valor: R\$ 747.395,33

Empenhado: R\$ 708.974,68

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: 0%

Endereço: R. Líbero Badaró, 346

Distrito: Sé

Subprefeitura: Sé

14. Casa de Cultura Parelheiros

Manutenção Predial

Ação: Manutenção Predial

Processo: 6025.2023/0015198-7

Valor: R\$ 511.592,34

Empenhado: R\$ 511.592,34

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: 0%

Endereço: Rua Nazle Mauad Lufti, 169

Distrito: Parelheiros

Subprefeitura: Parelheiros

16. Praça das Artes

3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Ação: 3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Processo: 8510.2022/0000503-4

Valor: R\$ 34.808.203,89

Empenhado: R\$ 25.295.127,46

Liquidado: R\$ 20.215.033,14

Pago: R\$ 12.633.148,96

% de liquidação: 58,08%

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé



Fotos tiradas em: 19/04/2023

16. Praça das Artes

3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Ação: 3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Processo: 8510.2022/0000503-4

Valor: R\$ 1.280.372,09

Empenhado: R\$ 1.280.372,09

Liquidado: R\$ 1.280.372,09

Pago: R\$ 1.224.642,78

% de liquidação: 100%

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé

Não há relatório fotográfico.

17. Memorial dos Aflitos

Projeto Executivo

Ação: Projeto Executivo

Processo: 6025.2020/0018377-8

Valor: R\$ 320.559,20

Empenhado: R\$ 314.725,79

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Rua dos Aflitos, 70 - Traves. Rua dos
Estudantes - alt. nº 52

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé

17. Memorial dos Aflitos

Serviços de sondagem e parecer de fundações para implantação do Memorial dos Aflitos

Ação: Serviços de sondagem e parecer de fundações para implantação do Memorial dos Aflitos

Processo: 6025.2023/0014412-3

Valor: R\$ 34.000,00

Empenhado: R\$ 34.000,00

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Rua dos Aflitos, 70 - Traves. Rua dos Estudantes - alt. nº 52

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé

30. Teatro Arthur Azevedo

Serviços Corretivos para AVCB

Ação: Serviços Corretivos para AVCB

Processo: 6025.2018/0016747-7

Valor: R\$ 245.000,00

Empenhado: R\$ 237.170,08

Liquidado: R\$ 41.007,30

Pago: R\$ 41.007,30

% de liquidação: 16,7%

Endereço: Avenida Paes de Barros, 955

Distrito: Mooca

Subprefeitura: Mooca

Não há relatório fotográfico.