

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS SVMA 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2022

VALORES EM [R\$]

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Implantação do Parque Linear Aristocrata	1.500.000,00	1.457.153,67	1.457.153,67	1.457.153,67
TOTAL	1.500.000,00	1.457.153,67	1.457.153,67	1.457.153,67

Parque Linear Aristocrata | Capela do Socorro - Grajaú

NOME	VALOR FUNDURB PARA O EXERCÍCIO	EMPENHO	PAGAMENTO	EXECUÇÃO	
				EMPENHADO	PAGO
Obras de Implantação do Parque Linear Aristocrata	1.500.000,00	1.457.153,67	1.457.153,67	97%	100%
SITUAÇÃO		AÇÃO			

Concluída

Obras de implantação do Parque Linear Aristocrata e sua abertura ao público.



Contrato 023/SVMA/2021

Ordem de Início: 26/07/2021

Valor do Contrato: R\$ 4.144.461,84

Valor final do Contrato: R\$ 5.121.713,87

Execução: R\$4.855.820,02 + Reajustes: R\$431.561,78

Execução Total: 100/100%

Parque Linear Aristocrata | Capela do Socorro - Grajaú



Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – setembro/2021

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – dezembro/2021

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – maio/2022

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – maio/2022

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – maio/2022

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – agosto/2022

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – outubro/2022

Parque Linear Aristocrata



Obras de Implantação em andamento – outubro/2022

Parque Linear Aristocrata



Obras finalizadas – janeiro/2023

Parque Linear Aristocrata



Obras finalizadas – janeiro/2023

Parque Linear Aristocrata



Obras finalizadas – janeiro/2023

Parque Linear Aristocrata



Obras finalizadas – janeiro/2023

Parque Linear Aristocrata



Obras finalizadas – janeiro/2023

