



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 12/FEV/2021



AÇÃO	PGM META Nº	(a) DISTRIBUIÇÃO DO SALDO 2019	(b) VLRS. ALOCADOS NO PLANO DE APLIC. FUNDURB 2020 RESOL. 010/20	(c) - VLR PAGO
<i>Corredor Leste Itaquera I - MOB</i>	11.1		100,00	
<i>Corredor Leste Itaquera II - MOB</i>	11.1		100,00	
<i>Corredor Aricanduva - MOB</i>	11.1		257.000,00	
<i>Corredor Chucri Zaidan - MOB</i>	11.1		1.000,00	
<i>Ponte Graúna-Gaivotas - MOB</i>			1.500.000,00	358.503,40
<i>Nova ligação Pirituba-Lapa - MOB</i>	11.1		8.250.141,00	7.700.081,52
<i>Requalificação do Vale do Anhangabaú - MOB</i>	Proj. Prioritar.	77.872.821,21	11.545.280,91	83.731.918,58
<i>Servs. Técnicos Gerenciamento SPObras - GER</i>			6.187.747,78	6.099.452,81
<i>Minhocão</i>	7.1		3.900.000,00	1.750.282,50
<i>Trabalho Social e Cadastramento</i>			100,00	
<i>Viário Complementar Ligações (Pça. João Beizola, Entorno CEU, Parelheiros, R. Darzan, etc)</i>			2.000.000,00	110.661,22
<i>Próprios Municipais</i>			3.180.000,00	3.180.000,00
<i>OAE (Licitação - Inspeções especiais em Obras de Arte Especiais)</i>	3.2		17.097.876,56	
<i>OAE (Intervenções de Requalificação de Obras de Arte Especiais) - MOB</i>	3.3		21.416.898,31	11.987.892,44
<i>Calçadas da Rota da PEC - Calçadas do Centro I - MOB</i>			3.015.000,00	1.293.363,40
<i>Emergência - Av. Nadir Dias de Figueiredo Trecho I - Contenção de Talude (Remanesc.2019)</i>			3.021.303,00	2.883.369,49
<i>Gerenciamento ( Corredores, Terminal, Etc)</i>	11.1		100,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>77.872.821,21</b>	<b>81.372.647,56</b>	<b>119.095.525,36</b>
<b>TOTAL SIURB 2019 + 2020 ( a + b ) =</b>			<b>159.245.468,77</b>	

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
------	-----------------------------	----------

Ponte Graúna Gaivotas	1.500.000,00	358.503,40
-----------------------	--------------	------------

ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

Em andamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projeto Executivo;</li> <li>- Licitação das Obras</li> </ul>
--------------	---




O empreendimento denominado Integração viária Graúna-Gaivotas do Programa Municipal de Investimentos e Ações para a Melhoria do Transporte Público Coletivo e do Trânsito para a Cidade de São Paulo integrará os eixos: Corredor Sabará, Corredor Miguel Yunes, Corredor Gaivotas e Corredor Belmira Marin.



A integração viária Graúna-Gaivotas através de Ponte e acessos dará suporte aos eixos viários existentes na região sul, com características de corredores de ônibus, visando uma melhor distribuição do tráfego nas regiões do Grajaú, Interlagos, Capela do Socorro, Santo Amaro e Marginal Pinheiros.

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Ligação Pirituba- Lapa Ponte Raimundo Pereira Magalhães	8.250.141,00	7.700.081,52

ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuidade das Obras</li> <li>- Desapropriações</li> <li>- Outros Serv. (Mat.Expropriatório, etc)</li> </ul>



NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Requalificação do Vale do Anhangabaú	89.418.102,12	83.731.918,58
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	- Conclusão das obras de requalif.do Vale do Anhangabaú	



NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Minhocão	3.900.000,00	1.750.282,50
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	- Conclusão das obras do Gradil	



NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Viário Ligações (Pça. João Beçola, Entorno CEU, Parelheiros, R. Darzan, etc)	2.000.000,00	110.661,22
ESTÁGIO	AÇÃO	

Em andamento - Projeto Executivo e obras de ligações viárias e complementares



NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Próprios Municipais (Hosp. Brasilândia)	3.380.000,00	3.380.000,00
ESTÁGIO	AÇÃO	

Concluído

- Conclusão das obras do Hospital Brasilândia





NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Intervenção de requalificação em Pontes, Viadutos, Pontilhões, Passarelas, Túneis, etc.	21.416.898,31	11.987.892,44
ESTÁGIO	AÇÃO	

Em andamento

- Obras de requalificação em OAE's.




CT - 001/SIURB/2020 - Obra Emergencial Viaduto Alcântara Machado
CT - 004/SIURB/2020 - Recuperação da Ponte Cidade Jardim
CT - 117/SIURB/2020 - Passarela Av. Washington Luiz x Viera de Morais
CT - 123/SIURB/2019 - Passarela José Grana deira Guimarães
Obras complementares TDS, localizada na Marginal Pinheiros
Obra Emergencial Pontilhão Córrego Três Pontes
Viadutos Armênia e Jacu Pêssego - Juntas de dilatação
Intervenções Obras de Arte Especiais (2 obras) - Juntas de dilatação
Ponte João Dias - Juntas de dilatação
Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães - Juntas de dilatação
Ponte do Piqueri (Joelmir Betting)
Ponte Domingos Francisco Netto - Juntas de dilatação
Viaduto Deputado Luís Eduardo Magalhães - Juntas de dilatação
Obra - Viaduto Pazambu
Licitação (18 locais) - Obras de Recuperação e Reforço + Demais processos referidos de Juntas

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
------	-----------------------------	----------

Calçadões do Centro	3.015.000,00	1.293.363,40
---------------------	--------------	--------------

ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

Em andamento	- Requalificação dos calçadões.
--------------	---------------------------------



NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Contenção de Talude – Av Nadir Figueiredo Trecho 1.	3.021.303,00	2.883.369,49
ESTÁGIO	AÇÃO	

Concluído - Obra emergencial de Contenção de Talude



**Lista contendo demais intervenções que foram aprovadas no fundo e ainda não tiveram execução orçamentária/pagamento, no entanto, temos até o final do mês de fevereiro (28/02/2021) para executar os restos a pagar.**

<b>INTERVENÇÃO</b>	<b>VALORES APROVADOS</b>
<i>Corredor Leste Itaquera I - MOB</i>	<i>100,00</i>
<i>Corredor Leste Itaquera II - MOB</i>	<i>100,00</i>
<i>Corredor Aricanduva - MOB</i>	<i>257.000,00</i>
<i>Corredor Chucri Zaidan - MOB</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Trabalho Social e Cadastramento</i>	<i>100,00</i>
<i>OAE (Licitação - Inspeções especiais em Obras de Arte Especiais)</i>	<i>17.097.876,56</i>
<i>Gerenciamento ( Corredores, Terminal, Etc)</i>	<i>100,00</i>