



PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO - 2021

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB
27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE AGOSTO DE 2021
2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS (Parcial)



RECURSOS APROVADOS E EXECUTADOS ATÉ 10/08/2021 - SEHAB



CÓDIGO DO PROJETO / DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR APROVADO - RESOLUÇÃO 006/2021 (12/08/2021) REMANESCENTE 2020	VALOR APROVADO - RESOLUÇÃO 006/2021 (12/08/2021)	TOTAL APROVADO 2021	TOTAL EMPENHADO (R\$)	TOTAL LIQUIDADO (R\$)	TOTAL PAGO (R\$)
	Obras	1.478.695,84	168.334.750,43	169.813.446,27	95.406.280,00	45.676.827,76	45.188.556,17
3354 Construção de Unidades Habitacionais	Serviços Técnicos	0,00	24.023.601,96	24.023.601,96	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Imóveis	78.388.474,19	277.702.313,42	356.090.787,61	0,00	0,00	0,00
3357 Urbanização de Favelas	Obras	0,00	18.987.754,90	18.987.754,90	1.000.000,00	0,00	0,00
	Aquisição de Imóveis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		79.867.170,03	490.048.420,71	569.915.590,74	96.406.280,00		45.188.556,17

**O valor pago de R\$45.188.556,17 foi com base no total de R\$180.984.223 aprovado conforme Res. 002/21. O acréscimo de áreas, aprovado na ultima reunião de 09/08/2021, conforme Res.006/21 no valor de R\$388.931.367,74 será executado a partir do mês de agosto/2021.*



BAMBURRAL




BAMBURRAL (Blocos A, D e E)

VALOR APROVADO	10.500.000,00
VALOR PAGO	R\$ 5.246.791,25
SITUAÇÃO	Em andamento
AÇÃO	Construção de Unidades Habitacionais



UH's

32 – bloco A
48 – bloco D
78 – bloco E



Fachada do bloco A – 32 UHs



Montagem de estrutura metálica cobertura do bloco A



Fachada do bloco D – 48 UHs



Fachada do bloco E – 78 UHs

LIDIANE



LIDIANE	
VALOR APROVADO	6.871.946,47
VALOR PAGO	R\$ 2.145.357,20
SITUAÇÃO	Em andamento
AÇÃO	Construção de Unidades Habitacionais



UH's	53 – Bloco C 72 – Bloco D
------	------------------------------



Bloco C



Execução e montagem de brise – bloco D



Término da concretagem de laje no térreo - C



ALTO DA ALEGRIA



ALTO DA ALEGRIA	
VALOR APROVADO	15.600.000,00
VALOR PAGO	R\$ 1.188.196,76
SITUAÇÃO	Em andamento
AÇÃO	Construção de Unidades Habitacionais



UH's

56



Cond. 6b e barrilete do Cond. 6a



Vista Alvenaria - Cond. 6b



Montagem de formas - Cond. 7



CHÁCARA DO CONDE – Fase 2



CHÁCARA DO CONDE – Fase 2	
VALOR APROVADO	17.292.903,80
VALOR PAGO	R\$ 13.092.896,20
SITUAÇÃO	Em andamento
AÇÃO	Construção de Unidades Habitacionais



UH's

562



Concretagem dos blocos e vigas baldrame – bloco I3



Concretagem laje da cobertura – bloco G2

PONTE DOS REMÉDIOS

(Quadra 3 / Cond. F + Quadra 4)



PONTE DOS REMÉDIOS

VALOR APROVADO	9.418.249,71
VALOR PAGO	R\$ 6.817.865,29
SITUAÇÃO	Em andamento
AÇÃO	Construção de Unidades Habitacionais



UH's

160



Quadra 4 – Torre A



Execução de armações e formas dos pilares – Torre B



Colocação do piso intertravado sobre o reaterro do muro de contenção

VIELA DA PAZ



VIELA DA PAZ (Cond. D)

VALOR APROVADO	9.500.000,00
VALOR PAGO	R\$ 3.272.402,53
SITUAÇÃO	Em andamento
AÇÃO	Construção de Unidades Habitacionais



Condomínio A1 – 108 UH's com previsão de entrega em agosto/2021



UH's

108 Cond. A1
122 Cond. D




Condomínio D – Área do Bloco A



Vista do Cond. D – Bloco A e B

HELIÓPOLIS / SABESP2 – COND. 4 E 5



PONTE DOS REMÉDIOS	
VALOR APROVADO	9.993.087,39
VALOR PAGO	R\$ 4.773.460,59
SITUAÇÃO	Em andamento
AÇÃO	Construção de Unidades Habitacionais
 UH's	240 – Cond. 4 240 – Cond. 5



Condomínio 5



Condomínio 4




HELIÓPOLIS / SABESP 2 – GLEBA G



HELIÓPOLIS / SABESP 2 – GLEBA G

VALOR APROVADO	16.931.327,08
VALOR PAGO	R\$ 6.501.493,51
SITUAÇÃO	Em andamento
AÇÃO	Construção de Unidades Habitacionais



UH's

221




Alvenaria Estrutural Blocos D e E



SAPÉ – CONDOMÍNIO D e E



SAPÉ – COND. D e E	
VALOR APROVADO	4.000.000,00
VALOR PAGO	R\$ 1.252.093,85
SITUAÇÃO	Em andamento
AÇÃO	Construção de Unidades Habitacionais
 UH's	86 – Cond. D 45 – Cond. E1 40 – Cond. E2



Concretagem da estrutura das galerias



Vista da área do Cond. D



HELIÓPOLIS / SABESP 1



HELIÓPOLIS / SABESP 1 (Cond. 3B e 4)	
VALOR APROVADO	10.517.073,50
VALOR PAGO	R\$ 897.998,99
SITUAÇÃO	Em andamento
AÇÃO	Construção de Unidades Habitacionais

	UH's	80 – Cond. 3B 72 – Cond. 4
--	------	-------------------------------



Blocos 1 e 2 – Cond. 4



Blocos 1 e 10 – Cond. 3



**CIDADE DE
SÃO PAULO
HABITAÇÃO**

