



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 - 18/MAIO/2021



AÇÃO	PGM META Nº	(a) Distribuição	(b) Vlr. Aprovado	(c) Valor Pago
		do Saldo 2019	2020	2020
<i>Corredor Leste Itaquera I - MOB</i>	11.1		100,00	-
<i>Corredor Leste Itaquera II - MOB</i>	11.1		100,00	-
<i>Corredor Aricanduva - MOB</i>	11.1		257.000,00	-
<i>Corredor Chucri Zaidan - MOB</i>	11.1		1.000,00	-
<i>Ponte Graúna-Gaivotas - MOB</i>			1.500.000,00	358.503,40
<i>Nova ligação Pirituba-Lapa - MOB</i>	11.1		10.208.601,45	8.098.419,05
<i>Requalificação do Vale do Anhangabaú - MOB</i>	Proj. Prioritar.	73.239.820,96	15.338.591,39	88.311.295,79
<i>Servs. Técnicos Gerenciamento SPObras - GER</i>			6.859.002,72	6.034.238,25
<i>Minhocão</i>	7.1		3.839.383,00	1.750.282,50
<i>Trabalho Social e Cadastramento</i>			100,00	-
<i>Viário Complementar Ligações (Pça. João Beizola, Entorno CEU, Parelheiros, R. Darzan, etc)</i>			300.000,00	110.661,22
<i>Próprios Municipais</i>			3.180.000,00	3.180.000,00
<i>OAE (Licitação - Inspeções especiais em Obras de Arte Especiais)</i>	3.2		15.763.208,58	1.866.516,29
<i>OAE (Intervenções de Requalificação de Obras de Arte Especiais) - MOB</i>	3.3		18.227.089,60	13.883.062,62
<i>Calçadas da Rota da PEC - Calçadas do Centro I - MOB</i>			3.015.000,00	1.130.795,69
<i>Emergência - Av. Nadir Dias de Figueiredo Trecho I - Contenção de Talude (Remanesc.2019)</i>			2.883.370,82	2.883.369,49
<i>Gerenciamento (Corredores, Terminal, Etc)</i>	11.1		100,00	-
TOTAL GERAL		73.239.820,96	81.372.647,56	127.607.144,30
TOTAL SIURB 2019 + 2020 =			154.612.468,52	

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Ponte Graúna Gaivotas	1.500.000,00	358.503,40
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Projeto Executivo; - Licitação das Obras 	



O empreendimento denominado Integração viária Graúna-Gaivotas do Programa Municipal de Investimentos e Ações para a Melhoria do Transporte Público Coletivo e do Trânsito para a Cidade de São Paulo integrará os eixos: Corredor Sabará, Corredor Miguel Yunes, Corredor Gaivotas e Corredor Belmira Marin.

A integração viária Graúna-Gaivotas através de Ponte e acessos dará suporte aos eixos viários existentes na região sul, com características de corredores de ônibus, visando uma melhor distribuição do tráfego nas regiões do Grajaú, Interlagos, Capela do Socorro, Santo Amaro e Marginal Pinheiros.

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Ligação Pirituba- Lapa Ponte Raimundo Pereira Magalhães	10.208.601,45	8.098.419,05
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Continuidade das Obras - Desapropriações - Outros Serv. (Mat.Expropriatório, etc) 	



NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Requalificação do Vale do Anhangabaú	88.578.412,35	88.311.295,79
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	- Conclusão das obras de requalif.do Vale do Anhangabaú	



NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Minhocão	3.839.383,00	1.750.282,50
ESTÁGIO	AÇÃO	
Em andamento	- Conclusão das obras do Gradil	



NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Viário Ligações (Pça. João Beizola, Entorno CEU, Parelheiros, R. Darzan, etc)	300.000,00	110.661,22
ESTÁGIO	AÇÃO	

Em andamento - Projeto Executivo e obras de ligações viárias e complementares




NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Próprios Municipais (Hosp. Brasilândia)	3.180.000,00	3.180.000,00
ESTÁGIO	AÇÃO	
Concluído	- Conclusão das obras do Hospital Brasilândia	



NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Intervenção de requalificação em Pontes, Viadutos, Pontilhões, Passarelas, Túneis, etc.	18.227.089,60	13.883.062,62
ESTÁGIO	AÇÃO	

Em andamento

- Obras de requalificação em OAE's.



CT - 001/SIURB/2020 - Obra Emergencial Viaduto Alcântara Machado
CT - 004/SIURB/2020 - Recuperação da Ponte Cidade Jardim
CT - 117/SIURB/2020 - Passarela Av. Washington Luiz x Vila de Morais
CT - 123/SIURB/2019 - Passarela José Grandero Guimarães
Obras complementares TDS, localizada na Marginal Pinheiros
Obra Emergencial Pontilhão Cônego Teófilo Moraes
Viadutos Armênio e José Pêssago - Juntas de dilatação
Intervenções Obras de Arte Especiais (2 obras) - Juntas de dilatação
Emergência na saída do Rio da Consolação p/ Rodovia Leste - Pça. Roosevelt
Ponte João Dias - Juntas de dilatação
Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães - Juntas de dilatação
Ponte do Piqueri (Joelmir Betting)
Ponte Domingos Pranculini Netto - Juntas de dilatação
Viaduto Deputado Luiz Eduardo Magalhães - Juntas de dilatação
Obra - Viaduto Papicumbu
Licitação (28 locais) - Obras de Recuperação e Reforço - Demais processos refrorço de Juntas

NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Calçadões do Centro	3.015.000,00	1.130.795,69
ESTÁGIO	AÇÃO	

Em andamento

- Requalificação dos calçadões.



NOME	VLR APROVADO NO FUNDO (R\$)	VLR PAGO
Contenção de Talude – Av Nadir Figueiredo Trecho 1.	2.883.370,82	2.883.369,49
ESTÁGIO	AÇÃO	
Concluído	- Obra emergencial de Contenção de Talude	



AÇÃO	Vlr. Aprovado 2020	Valor Pago 2020
<i>Corredor Leste Itaquera I - MOB</i>	100,00	-
<i>Corredor Leste Itaquera II - MOB</i>	100,00	-
<i>Corredor Aricanduva - MOB</i>	257.000,00	-
<i>Corredor Chucri Zaidan - MOB</i>	1.000,00	-
<i>Servs. Técnicos Gerenciamento SPObras - GER</i>	6.859.002,72	6.034.238,25
<i>Trabalho Social e Cadastramento</i>	100,00	-
<i>Viário Complementar Ligações (Pça. João Beçola, Entorno CEU, Parelheiros, R. Darzan, etc)</i>	300.000,00	110.661,22
<i>OAE (Licitação - Inspeções especiais em Obras de Arte Especiais)</i>	15.763.208,58	1.866.516,29
<i>Gerenciamento (Corredores, Terminal, Etc)</i>	100,00	-