



PREFEITURA REGIONAL DO BUTANTÃ
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

Levantamento de Dados Serviços Executados (JAN/2018 a JUN/2018)
Período (01/01/2018 a 11/06/2018)

Tapa-Buraco	Unidade	JAN 18	FEV 18	MAR 18	ABR 18	MAI 18	JUN 18³	JUL 18	AGO 18	SET 18	OUT 18	NOV 18	DEZ 18	TOTAL
Equipe	un.	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00							23,00
Buracos Tapados	un.	1.769,00	1.067,00	1.903,00	1.832,00	1.326,00	568,00							8.465,00
Área Executada	m ²	7.732,00	4.801,50	7.997,00	8.041,00	6.005,00	2.761,50							37.338,00
Massa Utilizada	ton	947,63	554,60	942,20	925,60	713,55	322,10							4.405,68

Manutenção Logradouros	Unidade	JAN 18	FEV 18	MAR 18	ABR 18	MAI 18	JUN 18³	JUL 18	AGO 18	SET 18	OUT 18	NOV 18	DEZ 18	TOTAL
Equipe	un.	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00								11,00
Guias e Sarjetas Reformadas	ml	890,00	952,00	1.151,50	877,00	831,00								4.701,50
Sarjetões Reformados	ml	10,00	4,00	-	-	107,00								121,00
Passeios Reformados	ml	1.173,40	546,00	89,60	904,00	539,00								3.252,00
Alvenaria	ml	168,00	128,00	113,00	279,00	206,00								894,00

Manutenção de G.A.P.	Unidade	JAN 18²	FEV 18²	MAR 18¹	ABR 18¹	MAI 18¹	JUN 18¹	JUL 18	AGO 18	SET 18	OUT 18	NOV 18	DEZ 18	TOTAL
Equipe	un.	1,00	1,00											2,00
Reforma Boca de Lobo	un.	128,00	86,00											214,00
Reforma Poço de Visita	un.	3,00	18,00											21,00
Reforma G.A.P.	ml	122,00	58,00											180,00
G.A.P. Inspeccionada	ml	150,00	205,00											355,00

Fonte: SAFFOR - Sistema de Acompanhamento Físico e Financeiro do Orçamento < <http://web4.prodam/sr1906/default.asp> >

Observação¹ : Contrato de Conservação de Galerias encerrado em 20/09/2017, sem novo contrato até o presente momento (JUN/2018).

Observação² : Contrato de Conservação de Galerias iniciado em 13/12/2017 até 28/02/2018, cessão de 1 equipe do contrato da PR-CL.

Observação³ : Informações de MAR/2018 ainda não lançadas devido as empresas contratadas não terem apresentado as respectivas Fichas de Produção Diária até o presente momento.

Atualizado em 21/06/2018