

Obras		Total de Fam.	Total U.H.s	Total de UHs entregues 2005/2006	Total de UHs entregues 2007	TOTAL de Uhs entregues e previsão de término das obras em 2008												Previsão de entrega em 2009/ 2010		
						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
1	Dois de Maio	632	180										100				80			
2	Jardim Olinda	1.819	684	120	188		88				136	152								
3	Paraisópolis (1ª etapa)	17.250	56									56								
4	Vila União	400	0																	
5	Heliópolis A	1.541	520		260						71			71	53	65				
6	Heliópolis N	1.504	300		130										10	160				
7	Recanto dos humildes	5.820	0																	
8	Vergueirinho	1.007	290									112	76	62				40		
9	N.Sra. Aparecida	2.639	96				96													
10	Nova Jaguaré	4.500	992						75	198			162					300	332	
11	São Francisco Global	15.000	900											100	188			220	392	
12	Imigrantes (*)	170	100																100	
13	Jardim Celeste	172	172																172	
14	C.H. City Jaraguá (*)	0	240																240	
15	Jd. Damasceno	700	-																	
16	C.H. Sonda (*)	100	100																100	
17	C.H. Inácio Monteiro	28	28													28				
18	Jd. das Hortências	500	-																	
19	Heliópolis Gleba K	11.700	1.042																542	500
20	Paraisópolis Global	Computado na 1ª fase	924														130	474	320	
21	Jardim Guarani / Boa Esperança	1.002	165																165	
22	Tiro ao Pombo	592	192														84		108	
23	Pq.Fernanda/ Jd. das Rosas/ J.Irene	1.922	796														100	296	400	
24	Jardim Nazaré	1.081	98																48	50
25	Cidade Azul	508	195																100	95
TOTAL em andamento		70.587	8.070	120	578	0	184	0	0	75	405	320	338	233	279	539	2.272	2.802		