


ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA LED nos BAIRROS

PROGRAMA DE OBRAS 2016

DISTRITOS PERIFÉRICOS



CRONOGRAMA

ITENS	LOCAL	CRONOGRAMA ESTIMADO				QUANTIDADE DE UNIDADES		Potência Média por Lâmpada (W)
		Projeto	Período de Obra					
			Início	Término	Status			
1	Jardim Monte Azul	concluído	dez/15	dez/15	concluído	534	57.074	95
2	Brasilândia	concluído	dez/15	fev/16	iniciado	9.400		110
3	Lajeado	concluído	fev/16	abr/16	-	6.800		95
4	Raposo Tavares	concluído	abr/16	abr/16	-	5.340		100
5	Sapopemba	concluído	abr/16	mar/16	-	11.300		105
6	Jardim Ângela	concluído	mar/16	mai/16	-	11.200		85
7	Jardim Helena	concluído	mai/16	jun/16	-	5.900		98
8	Pedreira	concluído	jun/16	jun/16	-	6.600		95

VIAS ARTERIAIS



1 - COMPLEXO ALMIRANTE DELAMARE
Número de Unidades: 260
Projeto em desenvolvimento

2 - AVENIDA DOS BANDEIRANTES
Número de Unidades: 401
Projeto Concluído

3 - AVENIDA DOUTOR ASSIS RIBEIRO
Número de Unidades: 750
Projeto em desenvolvimento

4 - AVENIDAS WASHINGTON LUÍS E INTERLAGOS
Número de Unidades: 530
Projeto em desenvolvimento

5 - ELEVADO PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA E AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO
Número de Unidades: 280
Projeto em desenvolvimento

6 - COMPLEXO TEOTÔNIO VILELA
Número de Unidades: 1.250

7 - AVENIDA SUMARÉ
Número de Unidades: 260
Projeto em desenvolvimento

8 - AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
Número de Unidades: 280

CRONOGRAMA

ITENS	VIAS ARTERIAIS	CRONOGRAMA ESTIMADO			QUANTIDADE DE UNIDADES		Potência Média por Lâmpada (W)
		Projeto	Período de Obra				
			Início	Término			
1	Avenida Almirante Delamare / Estrada das Lágrimas	concluído	dez-15	fev-16	350	4.300	190
2	Avenida dos Bandeirantes	concluído	jan-16	jun-16	600		195
3	Avenida Doutor Assis Ribeiro	fev-16	fev-16	abr-16	750		200
4	Avenidas Washington Luís / Interlagos	dez-15	fev-16	jul-16	530		245
5	Avenida Francisco Matarazzo / Minhocão	dez-15	mar-16	mai-16	280		200
6	Avenida Teotônio Vilela	dez-15	mar-16	jul-16	1.250		200
7	Avenida Sumaré	dez-15	abr-16	jun-16	260		200
8	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek	jan-16	mai-16	jul-16	280		200