

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 SEHAB

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

RECURSOS APROVADOS E EXECUTADOS ATÉ 16/08/2019- SEHAB

CÓDIGO DO PROJETO / DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	TOTAL APROVADO RESOLUÇÃO 008/2018 (24/11/18)	TOTAL REVISADO RESOLUÇÃO 001/2019 (24/05/19)	TOTAL REVISADO RESOLUÇÃO 002/2019 (08/06/19)	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
3354 Construção de Habitação de Interesse Social	Obras	70.799.999	67.884.090	91.742.997 (*1)	74.798.098	9.052.393	8.870.787
	Serviços Técnicos	6.000.000	8.115.910	8.115.910	7.860.909	2.344.055	2.344.055
	Aquisição de Imóveis	107.052.000	144.640.677	256.617.435 (*2)	13.989.480	13.989.480	13.989.480
TOTAL		183.851.999	220.640.677	356.476.342	96.648.487	25.385.928	25.204.322

(*1) - Está sendo considerado o recurso para obras do Plano de Aplicação Anual de 2017

(*2) - Está sendo considerado os valores para aquisição de imóveis dos Planos de Aplicação Anual de 2017, 2018 e 2019

**RECURSOS APROVADOS E EXECUTADOS ATÉ 16/08/2019
SEHAB – EXERCÍCIOS ANTERIORES**

CÓDIGO DO PROJETO / DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	TOTAL EMPENHADO R(\$)	TOTAL LIQUIDADO (R\$)	TOTAL PAGO R(\$)
3354	Aquisição de Imóveis 2017	-	-	-
Construção de Habitação de Interesse Social	Aquisição de Imóveis 2018	-	-	-
	Aquisição de Imóveis 2019	13.989.480	13.989.480	13.989.480

Aquisição de Imóveis 2019 – Área: Fernão Dias (Fase 1)

NOME

PAGO (R\$)

HELIÓPOLIS / SABESP
2 – COND. 3A

7.881.096

ESTÁGIO


AÇÃO

EM ANDAMENTO

CONTINUIDADE DA
CONSTRUÇÃO DE 120
UNIDADES
HABITACIONAIS



ENTREGA DA OBRA EM 09/08/2019



NOME

PAGO (R\$)

HELIÓPOLIS / GLEBA G
– CONDOMÍNIO B


989.691

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

CONTINUIDADE DA
CONSTRUÇÃO DE 221
UNIDADES
HABITACIONAIS



NOME	PAGO (R\$)
SERVIÇOS TÉCNICOS	1.705.590
ESTÁGIO	AÇÃO
EM ANDAMENTO	GERENCIAMENTO DE OBRAS

NOME	PAGO (R\$)
SERVIÇOS TÉCNICOS	638.465
ESTÁGIO	AÇÃO
EM ANDAMENTO	GERENCIAMENTO SOCIAL

NOME

PAGO (R\$)

FERNÃO DIAS (FASE 1)

13.989.480

ESTÁGIO

AÇÃO

EM ANDAMENTO

AQUISIÇÃO DE
IMÓVEIS

