

PROJETOS LIBERADOS FUNDURB 2015 - SMC¹

OBJETO	PA	VALOR	LIQUIDADO
EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA: OBRA DE RESTAURO E REQUALIFICAÇÃO	2010-0.346.224-0	4.512.000,00	1.524.153,92
EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA: GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO PELA SP OBRAS DA OBRA DO EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA	2013-0.347.504-5	362.000,00	213.678,08
BIBLIOTECA CAMILA CERQUEIRA CESAR: OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	2013-0.037.767-0	505.000,00	385.735,53
BIBLIOTECA CORA CORALINA: OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - agregar temática feminista	2013-0.156.980-8	450.000,00	132.344,12
BIBLIOTECA MILTON SANTOS: OBRA DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA, FORRO E MANUTENÇÃO PISO	2014-0.129.695-1	141.000,00	53.629,01
BIBLIOTECA VINICIUS DE MORAES: OBRA DE REFORMULAÇÃO DO LAY OUT ARQUITETÔNICO PARA RECEBER O ACERVO DA Bibl. Vicente de Carvalho	2014-0.228.523-6	131.000,00	48.501,40
CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE: OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE SEGURANÇA E DO ACESSO PRINCIPAL	2014-0.199.035-1	1.900.000,00	306.700,14
CENTRO CULTURAL SÃO PAULO: PROJETO TÉCNICO CONTRA INCÊNDIO E REVISÃO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	2013-0.220.568-0	33.000,00	0,00
CENTRO CULTURAL SÃO PAULO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PARTE DAS FACHADAS DA AV. 23 DE MAIO E DA RUA VERGUEIRO	2014-0.202.136-0	400.000,00	0,00
CENTRO CULTURAL SÃO PAULO: PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2015-0.013.831-9	254.000,00	0,00
PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS: PROJETO DE NOVA CABINE PRIMÁRIA E DAS INTERLIGAÇÕES	2015-0.009.254-8	27.000,00	0,00
PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS: IMPLANTAÇÃO DA NOVA CABINE PRIMÁRIA E INTERLIGAÇÕES	2015-0.009.254-8	100.000,00	0,00
BIBLIOTECA MARIO DE ANDRADE: ADEQUAÇÕES NO LAY OUT ARQUITETÔNICO E NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	2015-0.051.582-1	1.000.000,00	0,00
CASA DE CULTURA DE ERMELINO MATARAZZO: PROJETOS EXECUTIVOS	2014-0.281.302-0	185.000,00	0,00
TOTAL		10.000.000,00	2.664.742,20

¹ Fonte: Relatório Consistência de Liquidação de Empenho - Sistema de Orçamento e Finanças (SOF) - 22/06/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDURB EXERCÍCIO 2015

Junho 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PREFEITURA DE SÃO PAULO



Projeto: EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA (Subprefeitura Sé)
Contrato de gerenciamento com SP Obras

Estágio: EM ANDAMENTO

Valor Empenhado: R\$ 362.000,00

Valor Realizado: R\$ 213.678,08 (59%)

Processo nº: 2013-0.347.504-5

Escopo do projeto:

Primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo, será utilizado como nova sede da Secretaria Municipal de Cultura, reduzindo sensivelmente o dispêndio com o aluguel da Galeria Olido, que totaliza **R\$ 3,5 milhões / ano**.

São realizadas intervenções de acessibilidade e mobilidade interna para torná-lo apropriado ao uso proposto.

Além disso, o projeto permitirá a reinserção de um exemplar arquitetônico de importante valor histórico ao ambiente urbano, integrado às ações de revitalização do Vale do Anhangabaú

Projeto: EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA (Subprefeitura Sé)
Execução da obra

Estágio: EM ANDAMENTO

Valor Empenhado: R\$ 4.512.000,00

Valor Realizado: R\$ 923.169,55 (20%)

Processo nº: 2010-0.346.224-0

Escopo do projeto:

Primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo, será utilizado como nova sede da Secretaria Municipal de Cultura, reduzindo sensivelmente o dispêndio com aluguel da Galeria Olido, que totaliza **R\$ 3,5 milhões / ano.**

São realizadas intervenções de acessibilidade e mobilidade interna para torná-lo apropriado ao uso proposto.

Além disso, o projeto permitirá a reinserção de um exemplar arquitetônico de importante valor histórico ao ambiente urbano, integrado às ações de revitalização do Vale do Anhangabaú

EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA

FACHADA E PERSPECTIVA PROJETADA PARA O ESPAÇO INTERNO



Demolição de argamassa antiga
Restauro do rodapé com argamassa à base de cal - sala do 8º pavimento

Antes



Atual



Instalações elétricas e infraestrutura do sistema de ar condicionado - 8º pavimento

Antes



Atual



Montagem da escada metálica de emergência



Restauro de piso - 12º pavimento
Instalações hidráulicas - 10º pavimento



Projeto: CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE (Subprefeitura Cachoeirinha/Casa Verde)

Estágio: EM ANDAMENTO

Valor Empenhado: R\$ 1.446.706,89


Valor Realizado: R\$ 306.700,14 (21%)

Processo nº: 2014-0.199.035-1

Escopo do projeto:

- Requalificação geral das instalações elétricas
- Implantação de sistema contra incêndio
- Requalificação do acesso ao equipamento
- Requalificação completa da cobertura do edifício

Renovação do Sistema Elétrico



Renovação do sistema de pára-raio



Sistema de água Pluvial e Reforma da entrada do prédio



Projeto: BIBLIOTECA CORA CORALINA (Guaianases)

Estágio: EM FASE DE CONCLUSÃO

Valor Empenhado: R\$ 265.781,55

Valor Realizado: R\$ 132.344,12 (50%)

Processo nº: 2013-0.156.980-8

Escopo do projeto:

- Requalificação geral das instalações elétricas
- Implantação de sistema contra incêndio
- Requalificação do acesso ao equipamento
- Requalificação completa da cobertura do edifício

Sala temática, Sala para o Telecentro, Saguão Principal, Espaço Periódicos e Sala Infantil



Projeto: BIBLIOTECA CAMILA CERQUEIRA CESAR

Estágio: EM ANDAMENTO

Valor Empenhado: R\$ 482.347,06


Valor Realizado: R\$ 265.700,89 (55%)

Processo nº: 2013-0.037.767-0


Escopo do projeto:

- Requalificação arquitetônica
- Conservação geral da estrutura
- Projeto paisagístico

Acesso principal, espaços externos e internos



Instalações elétrica e lógica, sanitários e cobertura



Projeto: Biblioteca Milton Santos

Estágio: EM FASE DE CONCLUSÃO

Valor Empenhado: R\$ 141.842,10


Valor Executado: R\$ 53.629,01 (38%)

Processo nº: 2014-0.129.695-1

Escopo do projeto:

- Recuperação da cobertura
- Recuperação do forro
- Recuperação do sistema de para-raios

Recuperação da Cobertura, Forro e Pisos internos



Projeto : BIBLIOTECA VINÍCIUS DE MORAES

Estágio: EM ANDAMENTO

Valor Empenhado: R\$ 116.021,47

Valor Realizado: R\$ 48.501,40 (42%)

Processo nº: 2014-0.228.523-6

Escopo do projeto:

- Adaptação da edificação para receber o acervo da Biblioteca Vicente de Carvalho

Salão de Leitura, Área Externa



DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR EXECUTADO (R\$)
98.25.13.392.3001.3.400.44903900.08	2.462.699,07	806.875,56
98.25.13.392.3001.3.400.44905100.08	32.416,75	-
98.25.13.391.3001.5.965.44903900.08	362.000,00	213.678,08
98.25.13.391.3001.5.965.44905100.08	4.512.000,00	923.169,55
TOTAL 98.25 – FUNDURB 2015	7.359.115,82	1.943.723,19