

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDURB EXERCÍCIO 2014

Março 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PREFEITURA DE SÃO PAULO



Projeto: EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA (Subprefeitura Sé)
Contrato de gerenciamento com SP Obras

Estágio: EM ANDAMENTO

Recursos previstos: R\$ 688.013,51

Recursos utilizados: R\$ 381.634,66 (55,5%)

Processo nº: 2013-0.347.504-5

Escopo do projeto:

Primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo, será utilizado como nova sede da Secretaria Municipal de Cultura, reduzindo sensivelmente o dispêndio com o aluguel da Galeria Olido, que totaliza **R\$ 3,5 milhões / ano**.

Serão realizadas intervenções de acessibilidade e mobilidade interna para torná-lo apropriado ao uso proposto.

Além disso, o projeto permitirá a reinserção de um exemplar arquitetônico de importante valor histórico ao ambiente urbano, integrado às ações de revitalização do Vale do Anhangabaú

Projeto: EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA (Subprefeitura Sé)
Execução da obra

Estágio: EM ANDAMENTO

Recursos previstos: R\$ 6.490.000,00

Valor empenhado: R\$ 6.490.000,00

Recursos utilizados: R\$ 6.201.125,21 (95,5%)

Processo nº: 2010-0.346.224-0

Escopo do projeto:

Primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo, será utilizado como nova sede da Secretaria Municipal de Cultura, reduzindo sensivelmente o dispêndio com aluguel da Galeria Olido, que totaliza **R\$ 3,5 milhões / ano**.

Serão realizadas intervenções de acessibilidade e mobilidade interna para torná-lo apropriado ao uso proposto.


Além disso, o projeto permitirá a reinserção de um exemplar arquitetônico de importante valor histórico ao ambiente urbano, integrado às ações de revitalização do Vale do Anhangabaú

EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA (EM ANDAMENTO)

FACHADA E PERSPECTIVA PROJETADA PARA O ESPAÇO INTERNO



COBERTURA DO AUDITÓRIO – PÁTIO INTERNO




COBERTURA DO AUDITÓRIO – PÁTIO INTERNO



ÁREA PARA A ESCADA DE EMERGÊNCIA



ESTRUTURA METÁLICA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA



FINALIZADO O RESTAURO DAS ALVENARIAS, DO PISO E ASSOALHO EM MADEIRA

Antes



Atual



FINALIZADO O RESTAURO DAS ALVENARIAS, DO PISO E ASSOALHO EM MADEIRA



FINALIZADO O RESTAURO DAS ALVENARIAS, DO PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO



**INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E
AR CONDICIONADO EM EXECUÇÃO
70% FINALIZADA
INFRAESTRUTURA DE HIDRÁULICA
60% FINALIZADA**



**FINALIZADO O PROCESSO DE
LAVAGEM DAS FACHADAS INTERNAS**



Projeto: TORRE DA MEMÓRIA PAULISTANA (Subprefeitura Sé)
Obras de requalificação e modernização

Estágio: CONCLUÍDA

Recursos previstos: R\$ 592.071,45

Valor empenhado: R\$ 534.994,51

Recursos utilizados: R\$ 299.217,96 (56%)

Processo nº: 2011-0.148.619-4

Obra concluída:

Houve saldo de empenho de R\$ 235.776,55.

FACHADA RUA AFONSO PENA



Projeto: TEATRO ARTUR AZEVEDO (Subprefeitura Mooca)
Obras de requalificação e modernização

Estágio: OBRA CONCLUÍDA

Recursos previstos: R\$ 2.545.404,04

Valor empenhado: R\$ 2.927.501,89

Recursos utilizados: R\$ 2.891.413,77(98,8%)

Processo nº: 2006-0040.123-1

Reabertura do teatro prevista para junho de 2015.

TEATRO ARTUR AZEVEDO - CONCLUÍDO


Antes



Antes



TEATRO ARTUR AZEVEDO - CONCLUÍDO



Projeto: TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO (Subprefeitura Penha)
Obras de requalificação e modernização

Estágio: OBRA CONCLUÍDA

Recursos inicialmente previstos: R\$ 644.414,14

Recursos empenhados (com aditamento): R\$ 1.118.697,41

Recursos utilizados: R\$ 1.108.759,28 (99%)

Processo nº: 2006-0.040.182-7

Etapa de finalização:

Reabertura do teatro realizada em 31 de janeiro de 2015.

TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO – antes e depois da reforma



TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO – Finalizado



Projeto: TEATRO PAULO EIRÓ (Subprefeitura Santo Amaro)
Obras de requalificação e modernização

Estágio: OBRA CONCLUÍDA

Recursos previstos: R\$ 5.419.415,26

Valor empenhado: R\$ 5.255.077,01

Recursos utilizados: R\$ 5.101.261,78 (97%)

Processo nº: 2007-0.110.718-5

Em fase de ajustes:

- Acústica, Cenotecnia e Elevador do Palco.
- Finalização do paisagismo da praça.

TEATRO PAULO EIRÓ

Antes



Projeto: BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE (Subprefeitura Sé)
Ar condicionado – Setor Circulante

Estágio: FINALIZADO

Recursos previstos: R\$ 56.600,00

Recursos utilizados: R\$ 56.600,00 (100%)

Processo nº: 2012-0.142.758-0

Escopo do projeto:

- Projeto para a instalação de ar condicionado no Setor Circulante da biblioteca

BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

Projeto de Ar Condicionado para o Setor Circulante



Projeto: CENTRO CULTURAL M'BOI MIRIM (Subprefeitura M'Boi Mirim)
Desapropriações

Estágio: VALOR AJUIZADO – solicitado por Ofício o remanejamento de recursos no valor de R\$507.380,00 para a totalizar R\$1.057.000,00 da desapropriação, valor atualizado por DESAP-7 em agosto/2014

Recursos previstos: R\$ 550.000,00 + R\$ 507.380,00 = R\$ 1.057.380,00

Processo nº: 2014-0.281.301-1 - Desapropriação

Processo nº: 2014-0.308.146-4 – Pedido de remanejamento

LIBERAÇÃO DE RECURSOS RECUSADA

Projeto: CENTRO CULTURAL DA PENHA (Subprefeitura Penha)
Estúdios de gravação

Estágio: CONCLUÍDO

Recursos previstos: R\$ 75.000,00

Recursos utilizados: R\$ 55.000,00

Processo nº: 2012-0.168.990-9

Escopo do projeto:

- Instalação de ar condicionado nos estúdios de gravação
- Preparação dos estúdios para início das suas atividades

CENTRO CULTURAL DA PENHA

Sistema de ar condicionado



Projeto: BIBLIOTECA SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA (Subprefeitura Itaquera)
Construção da nova sede

Estágio: Aguardando definição junto a EDIF, referente à demolição da estrutura.

Recursos previstos: R\$ 250.000,00

Valor empenhado: R\$ 68.860,32

Recursos utilizados: R\$ 68.860,32 (100%)

Processo nº: 2008-0.110.005-0

Escopo do projeto:

- Construção em dois pavimentos
- Área construída: 700 m²
- Articulação do edifício com duas construções históricas existentes no terreno (já restauradas, requalificadas e em funcionamento)

BIBLIOTECA SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA



Projeto: CASARÃO DA CELSO GARCIA (Subprefeitura Mooca)
Obras de requalificação preliminar

Estágio: CONCLUÍDO

Recursos previstos: R\$ 131.992,62

Recursos utilizados: R\$ 128.911,98 (97,7%)

Processo nº: 2013-0.339.266-2

Escopo do projeto:

- Requalificação preliminar
- Propiciar as condições adequadas para as etapas de prospecção para o restauro
- Proteção do imóvel durante a fase de projeto

CASARÃO AVENIDA CELSO GARCIA

Situação anterior



NOVEMBRO 2014



Projeto: CASA MODERNISTA (Subprefeitura Vila Mariana)
Muro de arrimo

Estágio: FASE DE CONTRATAÇÃO DA OBRA - Inalterado

Recursos previstos: R\$ 497.695,79

Processo nº: 2014-0.043.706-3

Escopo do projeto:

- Requalificação parcial do muro de arrimo da área do Parque Modernista

Projeto: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO (Subprefeitura Sé)
Adequação às normas de segurança

Estágio: EM ANDAMENTO

Recursos previstos: R\$ 54.027,91

Recursos utilizados: R\$ 21.611,16 (40%)

Processo nº: 2013-0.220.568-0

Escopo do projeto:

- Programa de adequação às normas de segurança contra incêndio e proteção da infraestrutura Implantação de novo paisagismo

Projeto: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO (Subprefeitura Sé)
Recuperação das fachadas

Estágio: EM FASE DE PREPARAÇÃO PARA LICITAÇÃO POR SIURB - Inalterado

Recursos previstos: R\$ 1.670.143,21

Escopo do projeto:

- Recuperação estrutural de parte das fachadas da Avenida 23 de Maio e da Rua Vergueiro

Projeto: CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE (Subprefeitura Cachoeirinha/Casa Verde)
Adequação da estrutura da cobertura

Estágio: INTERVENÇÃO CONCLUÍDA

Recursos previstos: R\$ 75.000,00

Valor Empenhado: R\$ 679.65,53

Recursos utilizados: R\$ 67.965,53 (100%)

Processo nº: 2014-0.083.334-1

Escopo do projeto:

- Adequação da estrutura da cobertura do edifício
- Preparação da cobertura para sua requalificação completa

Projeto: CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE (Subprefeitura Cachoeirinha/Casa Verde)
Obras de requalificação

Estágio: FASE DE CONTRATAÇÃO DA OBRA

Recursos previstos: R\$ 1.826.872,36

Valor Empenhado: R\$ 82.696,9

Valor Executado: R\$ 40.355,97

Processo nº: 2014-0.199.035-1

Escopo do projeto:

- Requalificação geral das instalações elétricas
- Implantação de sistema contra incêndio
- Requalificação do acesso ao equipamento
- Requalificação completa da cobertura do edifício

Projeto: BIBLIOTECA CORA CORALINA (meta 27 do Programa de Metas)
Obras de requalificação

Estágio: EM ANDAMENTO

Recursos previstos: R\$ 533.718,00

Valor Empenhado: R\$ 169.069,32

Valor Executado: R\$ 169.069,32

Processo nº: 2013-0.156.980-8

Escopo do projeto:

- Requalificação geral das instalações elétricas
- Implantação de sistema contra incêndio
- Requalificação do acesso ao equipamento
- Requalificação completa da cobertura do edifício

BIBLIOTECA CORA CORALINA



Projeto: BIBLIOTECA CAMILA CERQUEIRA CESAR
Obras de requalificação

Estágio: EM ANDAMENTO

Recursos previstos: R\$ 780.000,00

Valor Empenhado: R\$ 191.640,98

Valor Executado: R\$ 126.433,75

Processo nº: 2013-0.037.767-0

Escopo do projeto:

- Requalificação arquitetônica
- Conservação geral da estrutura
- Projeto paisagístico

BIBLIOTECA CAMILA CERQUEIRA CESAR



Projeto: Biblioteca Milton Santos
Obras de requalificação

Estágio: EM ANDAMENTO

Recursos previstos: R\$392.356,62

Valor Empenhado: R\$ 234.224,09

Valor Executado: R\$ 129.224,09 (56%)

Processo nº: 2014-0.129.695-1

Escopo do projeto:

- Recuperação da cobertura
- Recuperação do forro
- Recuperação do sistema de para-raios

Biblioteca Milton Santos



Projeto: ATESTADOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO CULTURAL E DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL.

Estágio: INTERVENÇÃO CONCLUÍDA

Recursos previstos: R\$23.296,82

Recursos utilizados: R\$ 20.977,50 (90%)

Processo nº: 2013-0.347.986-5

Escopo do projeto:

- Análise das condições de instalação e funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e aos materiais de acabamento e revestimento das edificações para atendimento dos requisitos necessários à aprovação de vistoria do Corpo de Bombeiros.

Projeto : BIBLIOTECA RUBENS BORBA
Obras de requalificação

Estágio: LICITAÇÃO EM ANDAMENTO - Inalterado

Recursos previstos: R\$ 114.729,92

Processo nº: 2013-0.144.445-2

Escopo do projeto:

- Requalificação arquitetônica com conservação da estrutura predial e tratamento paisagístico. Valor correspondente a 2 meses de obra.
- Conclusão prevista para abril de 2015.

BIBLIOTECA RUBENS BORBA



Projeto : BIBLIOTECA VINÍCIUS DE MORAES
Obras de requalificação

Estágio: EM ANDAMENTO

Recursos previstos: R\$ 83.366,72

Valor Empenhado: R\$ 83.366,72

Valor Executado: R\$ 5.000,00 (6%)

Processo nº: 2014-0.228.523-6

Escopo do projeto:

- Adaptação da edificação para receber o acervo da Biblioteca Vicente de Carvalho

BIBLIOTECA VINÍCIUS DE MORAES



Projeto: CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE (Subprefeitura Cachoeirinha/Casa Verde)

Estágio: Concluído

Recursos previstos: R\$ 7.000,00

Recursos Executados: R\$ 7.000,00

Processo nº: 2014-0.189.836-6

Escopo do projeto:

- LAUDO ESTRUTURAL PARA BALIZAR INTERVENÇÃO NO CCJ

Projeto: CASA DE CULTURA DE ERMELINO MATARAZZO (Meta 27 do Programa de Metas)

Estágio: EM FASE DE LICITAÇÃO POR SIURB - Inalterado

Recursos previstos: R\$ 23.043,89

Processo nº: 2014-0.218.475-8

Escopo do projeto:

- Serviços técnicos preliminares, projetos executivos e obra de construção da Casa de Cultura.

DOTAÇÃO	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR EXECUTADO (R\$)
98.25.13.392.3001.3.400.44903900.08	14.693.092,13	10.171.458,11	9.680.691,53
98.25.13.392.3001.3.400.44905100.08	1.395.627,91	241.488,23	209.071,48
98.25.13.391.3001.5.965.44903900.08	1.882.613,91	731.762,20	510.546,64
98.25.13.391.3001.5.965.44905100.08	592.071,45	7.024.994,51	6.500.343,17
TOTAL 98.25 – FUNDURB 2014	18.563.405,40	18.169.703,05	16.900.652,82