



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

QUADRO RESUMO DAS MEDIÇÕES MENSAS (EXERCÍCIO 2013) - PROGRAMA URBANIZAÇÃO DE FAVELAS (86.10.16.451.1131.1.277.44.90.51.00.03)

N.º PROCESSO	CONTRATO SEHAB Nº	Contratadas	EMPREENHIMENTO / FAVELA	RECURSOS APROVADOS 2013	TOTAL LIQUIDADADO			jan - 12		fev- 12		mar-12		abr-12	
					P ₍₀₎	Reajuste	P ₍₀₎ + Reajuste	P ₍₀₎	Reajuste	P ₍₀₎	Reajuste	P ₍₀₎	Reajuste	P ₍₀₎	Reajuste
2010-0.046.885-9	013/2010	H.Guedes / Passarelli	Heliópolis G - Rocinha	18.466.674,00	15.307.207,44	3.088.028,16	18.395.235,60	749.348,71	102.361,03	1.282.387,32	216.078,19	1.801.920,42	305.292,97	2.320.461,51	316.975,04
2010-0.046.890-5	017/2010	Construbase / Engeform	Heliópolis H / SABESP 2	15.390.000,00	12.817.004,38	2.572.979,51	15.389.983,89	614.862,40	83.990,20	351.645,31	48.034,75	1.253.595,78	171.241,18	1.037.037,17	141.659,26
2010-0.046.896-4	025/2010	Paez / Simétrica	Heliópolis K - Gaivotas SABESP 1	10.241.500,00	6.446.458,48	1.614.883,51	8.061.341,99	795.686,00	108.690,70	1.099.565,02	152.809,78	349.401,47	47.728,23	328.675,59	44.897,07
2010-0.046.934-0	016/2010	Engelux / Galvão	Sapé A - Area de Provisão	13.480.000,01	10.693.554,43	2.786.206,39	13.479.760,82	984.395,50	265.604,42	1.157.651,97	253.755,26	1.256.582,75	192.139,20	1.459.465,13	260.832,93
2010-0.046.942-1	023/2010	Etemp / Croma	Sapé B - Aguas Podres	4.251.220,00	2.172.197,75	743.232,10	2.915.429,85	146.339,30	55.505,94	59.263,79	8.095,43	116.742,49	135.881,82	208.258,31	77.624,08
2010-0.046.875-1	012/2010	EIT / Santa Barbara	São Francisco	18.698.472,71	15.617.798,63	4.308.485,27	19.926.283,90	1.181.514,92	318.484,91	1.565.039,80	432.344,38	1.502.299,97	273.095,08	1.911.801,22	397.897,86
2010-0.046.881-6	024/2010	Faleiros / HE	Dois de Maio - 2ª Etapa, Cinco de Julho, Nove de Julho, Vitotoma Mastrozoza	17.023.158,11	15.045.147,21	2.341.651,23	17.386.798,44	1.142.658,32	156.087,11	1.131.676,81	154.587,03	3.475.531,81	474.757,62	1.728.159,60	236.066,58
2010-0.046.947-2	14/2010	Gomes Lourenço / FM Rodrigues	Córrego da Mina, Bamburral, Carina Ari, Lidiane, Gabi	6.735.999,99	5.485.230,91	865.001,52	6.350.232,43	615.871,87	84.128,09	799.030,07	109.147,49	701.233,30	95.788,46	789.421,53	107.834,97
2010-0.046.954-5	021/2010	Schahim	Diogo Pires, Ponte dos Remédios, Barão de Antonina	12.807.170,00	10.106.236,80	1.731.930,53	11.838.167,33	1.243.494,59	169.861,35	897.114,53	122.545,83	311.504,77	42.551,54	413.997,90	56.552,10
2007-0.318.752-6	09/2008	Paez de Lima / Croma	Imigrantes, Cidade Azul, Jardim Celeste	1.835.049,52	962.797,27	455.195,92	1.417.993,19	135.988,07	77.804,44	278.171,09	131.217,59	261.365,26	117.274,59	96.993,30	43.520,89
2007-0.318.760-7	07/2008	Gomes Lourenço	Jardim Guarani, Tiro ao Pombo	281.699,65	76.888,24	74.027,03	150.915,27	25.306,68	12.166,01	18.634,87	9.753,26	11.843,45	15.417,81	2.385,65	3.726,92
2010-0.046.903-0	018/2010	Flasa / CEI	Jardim Climax	275.459,62	242.353,63	33.105,47	275.459,10	182.322,29	24.905,22	40.009,11	5.465,24	9.977,31	1.362,90	5.243,58	716,27
2011.0.362.995-2	33/2012	BLK / KALLAS	Vielas da Paz / Area de provisão Domenico Martinelli	8.393.923,00	7.481.016,78	424.191,14	7.905.207,92	11.419,96	-	11.419,96	-	445.622,55	-	920.836,15	-
2010-0.046.927-8	015/2010 (*)	Carioca / Delta	Paraisópolis - 3ª Etapa	27.527.431,89	23.900.491,87	4.221.120,33	28.121.612,20	1.274.035,19	208.850,03	1.602.252,46	218.867,66	906.089,86	158.601,30	5.703.307,80	804.588,95
2010-0.205.327-3	04/2011	Villanova	Jd. Arpoador - Jd. Lago - São Domingos - Jd. Uirapuru (3R)	300.000,00	256.301,43	43.692,99	299.994,42	-	-	-	-	-	-	-	-
2010-0.185.143-5	07/2011	Múltipla	Campo Grande - Jd. Imperador - José paulino - Pq. Otero (3R)	999.999,99	854.434,85	145.078,64	999.513,49	-	-	-	-	-	-	-	-
2010-0.185.151-6	06/2011	HE	City Jaraguá - Setores 1 e 4 (3R)	800.000,00	388.617,97	58.929,58	447.547,55	-	-	-	-	-	-	-	-
2010-0.185.195-8	05/2011	Saned	Chácara Bela Vista - Goiti - Chaparral - Nova Tietê (3R)	2.703.333,00	2.295.448,23	390.346,44	2.685.794,67	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS				160.211.091,49	130.149.186,30	25.898.085,76	156.047.272,06	9.103.243,80	1.668.439,45	10.293.862,11	1.862.701,89	12.403.711,19	2.031.132,70	16.926.044,44	2.492.892,92

continua...

Valores em R\$



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

QUADRO RESUMO DAS MEDIÇÕES MENSAIS (EXERCÍCIO 2013) POR CONTRATO - PROGRAMA URBANIZAÇÃO DE FAVELAS (86.10.16.451.1131.1.277.44.90.51.00.03)																
N.º PROCESSO	mai-12		jun-12		jul-12		ago-12		set-12		out-12		nov-12		dez-12	
	P ₍₀₎	Reajuste	P ₍₀₎	Reajuste	P ₍₀₎	Reajuste	P ₍₀₎	Reajuste	P ₍₀₎	Reajuste	P ₍₀₎	Reajuste	P ₍₀₎	Reajuste	P ₍₀₎	Reajuste
2010-0.046.885-9	2.389.323,12	326.381,53	1.697.677,42	231.902,73	1.585.624,84	216.596,35	960.273,56	212.796,62	76.618,41	224.742,64	602.619,71	335.338,26	1.058.581,19	339.314,64	782.371,23	260.248,16
2010-0.046.890-5	475.037,39	64.890,10	-	-	-	-	890.222,30	202.169,48	2.990.830,47	679.217,59	2.815.549,15	639.411,21	1.629.499,09	370.059,23	758.725,32	172.306,51
2010-0.046.896-4	255.975,27	82.207,47	255.170,05	86.310,80	960.730,83	185.378,11	960.923,55	272.606,84	269.360,79	137.690,52	362.741,01	222.867,77	521.600,60	208.602,94	286.628,30	65.093,28
2010-0.046.934-0	797.404,34	159.467,43	1.499.022,62	227.168,88	616.012,48	97.807,30	999.903,96	567.711,30	195.830,33	137.129,87	431.254,13	218.300,82	680.159,97	245.304,32	615.871,25	160.984,66
2010-0.046.942-1	366.770,20	69.224,80	223.530,20	44.194,23	203.623,47	34.644,96	245.423,81	101.155,75	158.592,48	58.726,35	195.446,42	67.095,88	138.223,49	54.100,55	109.983,79	36.982,31
2010-0.046.875-1	1.575.049,33	485.782,30	2.370.582,87	446.353,60	2.288.136,73	443.160,98	259.652,09	204.939,67	82.918,97	285.132,10	231.093,11	279.572,72	1.562.602,61	354.867,05	1.087.107,01	386.854,62
2010-0.046.881-6	1.935.544,40	264.395,35	1.320.069,40	180.321,48	1.145.934,69	156.534,66	543.997,02	123.541,71	13.853,63	3.146,15	572.150,84	129.935,46	1.681.671,12	381.907,50	353.899,57	80.370,58
2010-0.046.947-2	573.611,49	78.355,32	362.633,95	49.535,78	364.764,49	49.826,82	262.233,64	59.553,25	268.355,24	60.943,45	146.151,12	33.190,91	227.598,13	51.687,53	374.326,08	85.009,45
2010-0.046.954-5	386.138,36	52.746,49	1.048.680,26	143.249,71	1.922.226,72	262.576,16	2.362.784,29	523.592,98	337.411,56	89.621,48	376.185,77	85.431,78	191.504,53	43.490,67	615.193,52	139.710,44
2007-0.318.752-6	6.157,33	2.762,79	7.879,45	3.535,51	1.571,00	704,91	170.497,08	76.502,03	1.999,43	897,14	2.175,26	976,03	-	-	-	-
2007-0.318.760-7	2.845,67	4.099,38	1.305,57	21.673,36	1.465,83	1.243,51	5.015,53	2.285,75	671,23	334,48	841,84	377,73	3.285,96	1.474,41	3.285,96	1.474,41
2010-0.046.903-0	1.096,41	149,76	2.608,52	356,32	1.096,41	149,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011.0.362.995-2	268.750,97	-	363.621,34	-	1.827.254,83	141.977,70	1.197.916,31	93.078,09	766.444,74	59.552,75	719.715,90	55.921,92	398.135,34	30.935,11	549.878,73	42.725,57
2010-0.046.927-8	3.703.052,28	505.836,90	3.386.595,63	528.938,51	2.499.281,26	355.993,39	1.187,64	193.255,25	77.719,20	88.570,16	1.119.713,15	298.484,83	1.448.637,27	346.153,69	2.178.620,13	512.979,66
2010-0.205.327-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.419,67	8.580,32	114.065,10	15.934,89	80.816,66	19.177,78
2010-0.185.143-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.805,98	28.192,29	389.164,43	54.366,25	263.464,44	62.520,10
2010-0.185.151-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.080,34	47.648,91	47.537,63	11.280,67
2010-0.185.195-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.591,09	28.301,97	1.379.001,07	192.646,44	713.856,07	169.398,03
TOTAIS	12.736.756,56	2.096.299,62	12.539.377,28	1.963.540,91	13.417.723,58	1.946.594,61	8.860.030,78	2.633.188,72	5.240.606,48	1.825.704,68	8.041.454,15	2.431.979,90	11.764.810,24	2.738.494,13	8.821.565,69	2.207.116,23

Valores em R\$