#### RELATÓRIO ANUAL | PREFEITURA REGIONAL

PREFEITURA REGIONAL: ARICANDUVA | VILA FORMOSA | CARRÃO

PREFEITO(A) REGIONAL: LUIZ CARLOS FRIGÉRIO

#### **AÇÕES DA PREFEITURA REGIONAL:**

#### **JANEIRO A JUNHO /2017**

#### SUPERVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SLP

			ABR	MAI	JUNHO	TOTAL
2	2	2	0	0	0	
227	237	89	0	0	0	553
31	21	24	0	0	0	76
0	32	16	0	0	0	48
3	3	3	0	0	0	
68.550	257.866	187.923	0	0	0	714.339
0	0	0	0	0	140	140
2	2	2	2	1	1	
497	685	801	730	258	328	3299
156	198	243	166	19	32	814
1.527	1.218	1.845	1.858	1.045	805	8.298
1.263	366	0	57	0	0	1.686
2	2	2	2	2	2	
39.725	44.577	57.141	42.125	62.030	54.360	299.958
1.779	1.617	1.739	1.289	1.805	1.503	9.732
13	12,8	13,9	14,5	14,2	15,1	83,5
1 1 1	227 31 0 3 38.550 0 2 497 156 1.527 1.263 2 9.725	227 237 31 21 0 32 3 3 38.550 257.866 0 0 2 2 497 685 156 198 1.527 1.218 1.263 366 2 2 9.725 44.577	227     237     89       31     21     24       0     32     16       3     3     3       38.550     257.866     187.923       0     0     0       2     2     2       497     685     801       156     198     243       1.527     1.218     1.845       1.263     366     0       2     2     2       9.725     44.577     57.141       1.779     1.617     1.739	227         237         89         0           31         21         24         0           0         32         16         0           3         3         3         0           88.550         257.866         187.923         0           0         0         0         0           2         2         2         2           497         685         801         730           156         198         243         166           1.527         1.218         1.845         1.858           1.263         366         0         57           2         2         2         2           9.725         44.577         57.141         42.125           1.779         1.617         1.739         1.289	227     237     89     0     0       31     21     24     0     0       0     32     16     0     0       3     3     3     0     0       0     257.866     187.923     0     0       0     0     0     0     0       2     2     2     1     1       497     685     801     730     258       156     198     243     166     19       1.527     1.218     1.845     1.858     1.045       1.263     366     0     57     0       2     2     2     2     2       9.725     44.577     57.141     42.125     62.030       1.779     1.617     1.739     1.289     1.805	227     237     89     0     0     0       31     21     24     0     0     0       0     32     16     0     0     0       3     3     3     0     0     0       0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     140       2     2     2     2     1     1       497     685     801     730     258     328       156     198     243     166     19     32       1.527     1.218     1.845     1.858     1.045     805       1.263     366     0     57     0     0       2     2     2     2     2       9.725     44.577     57.141     42.125     62.030     54.360       1.779     1.617     1.739     1.289     1.805     1.503

#### SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO - STM

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	unidades
ı	Equipes de conservação de Vias Públicas/Logradouros (03 Equipes)								
1	Extensão de guias e sarjetas	61,00	188,50	685,00	73,50	160,50	97,00	1.265,50	m
2	Reforma ou construção de sarjetão	-	_	29,50	18,00	12,00	_	59,50	m²
3	Reforma ou construção de passeio	7,00	66,00	294,70	86,90	281,00	64,50	800,10	m²
4	Rebaixamento de Guias	44,00	_	-	6,00	-	4,00	54,00	m
5	Reforma de mureta e guard-rail	-	-	135,16	-	123,90	50,00	309,06	m
	es de conservação de pavimentos viários. [APABURACO (01 Equipe)								
6	Nº de buracos fechados	344,00	377,00	283,00	276,00	264,00	317,00	1.861,00	unidades
7	Área de buracos tapados	2.278,00	2.379,00	2.015,00	2.018,30	2.028,50	2.373,00	13.091,80	m²
8	Quantidade de massa utilizada	298,00	299,10	299,40	299,90	305,80	298,80	1.801,00	toneladas
	pes de conservação de Bocas de Lobo/ rias/ Poços de visita (01 Equipe)								
9	Reforma de bocas e Lobo (inclusive trocas de tampas)	38,00	46,00	28,00	54,00	62,00	55,00	283,00	unidades
10	Reforma de Galerias	6,50	6,00	19,70	9,10	5,00	_	46,30	m
11	Reforma ou nivelamento de poços de visita (inclusive troca de tampas)	10,00	18,00	11,00	5,00	2,00	2,00	48,00	unidades
12	Área de Alvenaria	1,00	6,80	58,40	10,00	182,10	197,20	455,50	m²
13	Desassoreamento mecanizado - Rio Aricanduva (Anual)	- -	_	_	_	_	_	_	toneladas

#### SUPERVISÃO DE PROJETOS E OBRAS - STPO

- ✓ Vistorias, acompanhamento, fiscalização, planejamento, elaboração de processos para licitação de projetos e obras de infraestrutura urbana, próprios municipais, praças, passeios, canteiros centrais, galerias de águas pluviais, contenção das margens de córregos, etc.
- ✓ Identificação das categorias de obras e serviços para fins de licitações.
- ✓ Vistorias e análises para recapeamento e capeamento asfáltico.
- ✓ Elaboração de fichas para reparos e implantação de iluminação pública junto ao ILUME. (SAIP sistema de atendimento para iluminação pública).
- ✓ Elaboração e emissão de termos de recebimentos provisórios, definitivos e atestados de capacidade técnica.

### **JULHO A DEZEMBRO / 2017**

## SUPERVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SLP

SERVIÇO	JUL	AGO	SET	оит	NOV	DEZ/estimado	TOTAL
nº de equipes de poda e remoção de árvores	0	0	0	0	0	0	
Poda de árvore (unid)	0	30	0	40	0	0	70
Remoção de árvores (unid)	0	0	0	0	0	0	0
Plantio de ár∨ores (unid)	8	10	3	30	5	0	56
nº de equipes de áreas ajardinadas	0	0	0	0	0	0	
Áreas ajardinadas (m²)	0	0	0	0	0	0	0
Plantio de mudas ornamentais ( unid.)	3000	0	0	0	0	0	3000
nº de equipes de limpeza mecanizada	1	1	1	2	2	2	
Boca de Lobo ( unidade)	455	554	437	875	999	553	3873
Poço de Visita ( unidade )	23	110	85	134	137	81	570
Ramais limpos (m)	585	1.135	1.594	2.825	2.845	1.497	10.481
Galerias limpas (m)	1	0	0	0	3	0	4
nº de equipes de limpeza de córrego	2	2	2	2	2	0	
Limpeza manual de córregos (m²)	50.900	70.130	70.320	51.580	27.790	0	270.720
Bocas de lobo manual (unid)	1.394	1.807	1.971	1.792	1.509	1.412	9.885
Cata-bagulho (toneladas)	79,2	71,6	60,25	77,69	58,65	57,89	405,28

## SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO - STM

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ (até 04/12)	TOTAL	unidades
P	Equipes de conservação de Vias úblicas/Logradouros ( 03 Equipes)								
1	Extensão de guias e sarjetas	57,00	24,00	23,00	7,00	62,00		173,00	m
2	Reforma ou construção de sarjetão	-	_	13,00	_	10,00		23,00	m²
3	Reforma ou construção de passeio	6,00	8,00	175,00	261,00	159,00		609,00	m²
4	Rebaixamento de Guias	-	7,00	-		-		7,00	m
5	Reforma de mureta e guard-rail	15,00	303,00	128,00	178,00	52,00		676,00	m
	uipes de conservação de pavimentos los TAPABURACO (01 Equipe)								
6	Nº de buracos fechados	299,00	325,00	373,00	420,00	461,00	178,00	2.056,00	unidades
7	Área de buracos tapados	1.920,00	2.360,50	1.927,50	1.857,50	1.962,30	1.147,00	11.174,80	m²
8	Quantidade de massa utilizada	288,60	373,30	287,00	269,20	238,50	111,84	1.568,44	toneladas
	quipes de conservação de Bocas de o/ Galerias/Poços de visita (01 Equipe)								
9	Reforma de bocas e Lobo (inclusive trocas de tampas)	79,00	48,00	27,00	34,00	25,00		213,00	unidades
10	Reforma de Galerias	3,00	1,00	-	75,00	6,00		85,00	m
11	Reforma ou nivelamento de poços de visita (inclusive troca de tampas)	8,00	1,00	3,00	7,00	5,00		24,00	unidades
12	Área de Alvenaria	10.00	380.00	_	46.00	52,00		488.00	m²
13	Desassoreamento mecanizado - Rio Aricanduva (Anual)	-	- -	-				_	toneladas

# SUPERVISÃO DE PROJETOS E OBRAS - STPO

	OBJETO	LOCAL	cu	ISTO DA OBRA	INICIO	TÉRMINO	ESTÁ GIO .
6030.2016/0000148-3	Obra Emergencial para Contenção da Margem do Córrego Tapera	Rua Cel. João de Oliveira Melo altura do nº 1153 - Vila Antonieta	R\$	1.464.604,57	26/12/2016	02/06/2017	Concluída
6030.2017/0000209-0	Projeto Executivo e Obra de Contenção Margem do Córrego Rapadura	Entre a Rua Antonio Carlos Martin e Pça. Mauro Brocco	R\$	1.189.667,09			Aguardando liberação de recursos
6030.2017/0000236-8	Projeto Executivo e Obra de Contenção Margem do Córrego Ipiranguinha	Desemboque da galeria da Av. Cipriano Rodrigues	R\$	537.705,47			Aguardando liberação de recursos
6030.2017/0000320-8	Projeto Básico e execução de Obra de Galeria de Aguas Pluviais	Rua Izis Dias de Oliveira x Av. Aguiar da Beira	R\$	70.694,79			Aguardando liberação de recursos
6030.2017/0000248-1	Projeto Executivo e Obra de Pavimentação para Ligação Viaria	Rua Cel. Paul Vachet a Av. dos Pequis- Jd. Vila Formosa	R\$	343.932,60			Aguardando liberação de recursos
6030.2017/0000356-9	Travessia de Pedestres sobre o Córrego Tapera	Rua Cel. João de Oliveira Melo x Raua Lateral	R\$	85.898,59	13/11/2017		Emandamento
6030.2017/0000419-0	Área Pública na Rua Christiano Alfredo Gosselein com instalação de Play e ATI	Rua Christiano Alfredo Gosselein x Rua Joaquim Jorge Ribeiro	R\$	95.898,29	05/12/2017		Em andamento

	ОВЈЕТО	LOCAL	CU	STO DA OBRA	INICIO	TÉRMINO	ESTÁGIO
6030.2017/0000534-0	Instalação de Play, ATI e reforma da quadro poliesportiva na Praça Albino Francisco de Figueiredo	Entre as Ruas Taubaté e Apetiribu- Vila Sta. Isabel	R\$	94.673,43	06/12/2017		Em andamento
6030.2017/0000535-9	Reforma do passeio, acessibilidade e paisagismo na Pça Carmopolis.	Entre as Ruas Almirante Silvado e Ouricuri - Vila Formosa.	R\$	114.941,45			Adjudicado 29/11 Alltec
6030.2017/0000540-5	Reforma do passeio, acessibilidade, banco em concreto e paisagismo na Pça . Inspetor Pedro Gomes	Entre as ruas Aracê e Venus - VI. Formosa	R\$	66.850,13	05/12/2017		Em andamento
6030.2017/0000544-8	Instalação de Play, Ati, mesas e bancos e acessibilidade na Pça. Aparecida Pedra Kopcak	Rua Jonas Ranter- Cohab Barreira Grande	R\$	143.290,57	05/12/2017		Emandamento
6030.2017/0000497-2,	Projeto Executivo para melhoria nos passeios, acessibilidade e sistema de drenagem de aguas pluviais	Av. Dezenove de Janeiro, entre a Rua Taubate e Pça. Estevam Ribeiro Neto	R\$	28.230,83			Adjudicado 13/11 Alltec
6030.2017/0000603-7	Revitalização da Pça São João Vicenzotto	Entre a Rua Antonio La Giudice e Av. Rio das Pedras - Jd. Aricanduva					Abertura da Licitação: 11/12/2017