



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

NOTA TÉCNICA Nº 01/2019

Assunto: Prestação de Contas 2018 FUNDURB

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB

A presente Nota Técnica objetiva apresentar elementos para a Resolução cujo assunto trata da Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB do exercício de 2018, em cumprimento às disposições da Lei Municipal nº 16.050/2014 - PDE, e do Decreto nº 57.547/2016.

Trata-se da declaração da execução dos recursos FUNDURB da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, em cumprimento com as deliberações do Plenário do Conselho Gestor do FUNDURB.

- Durante a 7ª Reunião Extraordinária, o Plenário do Conselho Gestor do FUNDURB aprovou o Plano Anual de Aplicação para o exercício 2018 da SIURB, com limite de R\$52.545.545,00, sendo R\$50.044.545,00 para cumprimento do Art.340 do PDE, conforme descrito na RESOLUÇÃO SMUL.SEOC.FUNDURB/003/2017, publicada no D.O.C. de 18/08/2017, pg. 63.

- Durante a 12ª Reunião Extraordinária, o Plenário do Conselho Gestor do FUNDURB aprovou a alteração do Plano Anual de Aplicação para o exercício 2018 da SIURB, com limite de R\$59.865.000,00, sendo R\$53.462.636,00 para cumprimento do Art. 340 do PDE, conforme descrito na RESOLUÇÃO SMUL.AOC.FUNDURB/004/2018, publicada no D.O.C. de 23/08/2018, pg. 66, mantendo os valores aprovados até o encerramento do exercício.

- Em atendimento aos parágrafos do artigo 340 do PDE, durante a 15ª Reunião Ordinária, o Plenário do Conselho Gestor do FUNDURB aprovou a alteração do Plano Anual de Aplicação referente aos recursos remanescentes de 2017 da SIURB, com limite de R\$33.259.366,59, conforme descrito na RESOLUÇÃO SMUL.AOC.FUNDURB/006/2018, publicada no D.O.C. de 09/09/2018, pg. 75, mantendo os valores aprovados até o encerramento do exercício.

- Foram aprovados R\$59.865.000,00 para intervenções referentes ao Art. 339 do PDE, destes, foram pagos R\$7.435.601,17. No interior do limite total aprovado para 2018, R\$53.462.636,00 foram aprovados como objetos que se enquadram no inciso II do Art. 340 do PDE e destes, foram pagos R\$ 986.231,63.

Os recursos aprovados no FUNDURB em 2018 para nossos contratos de mobilidade fazem parte do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), ou seja, dependem do bom andamento das obras e respectivos Termos de Compromisso, no entanto, assim como em 2017, novamente tivemos uma baixa execução de recursos federais no



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

âmbito do PAC em 2018, os contratos apresentavam alguns pontos de problemas documentais, licenças ambientais e até de projetos que demandaram esforços para adequações e atendimento de exigências junto à CAIXA que até o ano de 2018 não tinham sido cumpridos, resultando na não efetivação da integralidade dos recursos aprovados no FUNDURB.


- Em relação aos R\$33.259.366,59 remanescentes de 2017, destinados a cumprir com o §2º do Art. 340 do PDE, foram pagos R\$12.166.090,97.

Como os recursos foram deliberados próximo ao final do exercício, não tivemos tempo hábil para executar os recursos, que foram transferidos para 2019.


- Em relação à aplicação dos recursos, o **DOC 1 e 2** apresentam a listagem dos objetos em relação à contratação e execução respectivamente de 2018 e 2017.

- Acompanha a presente nota técnica o relatório do Sistema de Orçamento e Finanças – SOF “Consistência de Pagamentos – Modelo 2”, dos pagamentos efetuados durante o exercício 2018.

Nestes termos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e obras referenda esta Nota Técnica sobre a execução dos recursos FUNDURB, referente ao exercício 2018, conforme disposto, e subscreve para aprovação do Conselho Gestor do FUNDURB.



Dalton Candido de Souza
Diretor de Divisão Técnica
SIURB/DAF/DF



Vitor Levy Castex Aly
Secretário Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DOC 1. QUADRO GERAL DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDURB 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

OBJETO	PROCESSO ADMINISTRATIVO	FORNECEDOR	CNPJ	APROVADO (R\$)	PAGO (R\$)	LIMITES
Corredor Leste Itaquera 1	201701216503/201701536206/201602394314	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A	33146648000120 // 38894804000154	9.850.242,65	305.848,11	MOB
Terminal e Corredor Leste Itaquera 2	7910.2017/0000351-4	CONSORCIO CAMARGO CORREA / CONSTRAN - PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA	18.295.698/0001-85	23.511.225,00	191.331,82	MOB
Corredor Capão Redondo	7910.2017/0000427-8	CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA // S.A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO	62.445.838/0001-46 // 60.332.319/0001-46	5.556.855,00	489.051,70	MOB
Gerenciamento SP Obras - Mobilidade Urbana [GER]	6022.2016/0000096-3	SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS	11.958.828/0001-73	3.910.364,00	3.910.299,88	GER
Nova Ligação Piriluba / Lapa Pontes e Viadutos [Fase 1]				1.000,00		MOB
Fábrica do Samba	2010-0.323.972-9	CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA	60.625.829/0001-01	1.001.000,00	1.000.000,00	
Viário Complementar Ligações (CEU Pq. Novo Mundo)	2017-0.169.088-4	KE2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.169.280/0001-05	906.998,00	153.432,52	MOB
Projeto Viário Pq. Cocala e Jardim Castro				4.150.000,00		MOB



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Alves									
Trabalho social									
Requalificação e reurbanização do Vale do Anhangabaú	2016-0.275.613-5	CONSORCIO CENTRAL	27.435.768/0001-44			300.000,00			MOB
Carlos Caldera [Drenagem]	2015-0.183.093-3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA // JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	09.033.330/0001-58 // 58.004.714/0001-58			2.255.843,00	1.385.637,14		Drenagem
Carlos Caldera [Drenagem]	2015-0.183.093-3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA // JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	09.033.330/0001-58 // 58.004.714/0001-58			1.491.000,00	0,00		Drenagem
Carlos Caldera						509.000,00	0,00		MOB
Córrego do Freitas						8.000.000,00			MOB

DOC 2. QUADRO GERALDA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDURB 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

OBJETO	PROCESSO ADMINISTRATIVO	FORNECEDOR	CNPJ	APROVADO (R\$)	PAGO ATÉ 31/12 (R\$)	PAGO C/ RESTOS A PAGAR (R\$)	LIMITES
Avenida Amador Bueno [projeto]				9.650.000,00			MOB
Avenida Imirim [projeto]				9.650.000,00			MOB
Corredor. Amaro / João Dias [projeto]		Santo		9.650.000,00			MOB
				9.650.000,00			MOB



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Corredor. Estrada de Itapetica [projeto]				9.650.000,00			MOB
Avenida Interlagos [projeto]				9.650.000,00			MOB
Avenida M'Boi Mirim [projeto]				9.650.000,00			MOB
Corredor. Radial Leste I e II	7910.2017/0000355-7 7910201800003540 7910201800004482 7910201800004601	CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A // HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA SA ELETROP PAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	40.450.769/0001- 26 // 61.573.184/0001- 73 61695227000193	9.670.000,00	9.544.394,57		MOB
Terminal Leste Itaquera	7910.2017/0000351-4	CONSORCIO CAMARGO CORREA / CONSTRAN - PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA	18.295.698/0001-85	3.589.366,59	2.621.696,40		MOB
Nova Ligação Pirubá-Lapa				10.350.000,00			MOB