

**ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO  
REALIZADA EM 17/02/2020  
Rua São Bento, 405 – 15º andar – sala 154 / EDIFÍCIO MARTINELLI**

1 Às 14h29 do dia 17 de fevereiro de 2020, no Auditório do 15º andar do Edifício Martinelli, a **Sra.**  
2 **Joyce Reis Ferreira da Silva**, representante titular da São Paulo Urbanismo, toma a palavra,  
3 cumprimenta cordialmente os presentes e inicia a 168ª Reunião Ordinária da Comissão  
4 Executiva da Operação Urbana Centro. I) Expediente: I. Verificação de Presença; II. Leitura e  
5 aprovação das atas da 167ª Reunião Ordinária (25/11/2019) e 31ª Reunião Extraordinária  
6 (16/12/2019) da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro; III. Ratificação das datas  
7 das reuniões ordinárias previstas para 2020; IV. Informe sobre os recursos investidos nas  
8 etapas de execução da Praça das Artes; Ordem do Dia: I. Aspectos Financeiros (Quadro  
9 Financeiro Trimestral); II. Andamento das intervenções realizadas com recursos da Operação  
10 Urbana Centro; a) Quadro Físico-Financeiro Trimestral Geral; b) Detalhamento das ações: HIS  
11 da Rua Sete de Abril; Contratação do Censo de Cortiços; III. Deliberação: solicitação de  
12 atualização dos recursos necessários para a intervenção aprovada – HIS Rua Sete de Abril /  
13 Resolução Comissão Executiva 003/2016. Feita verificação de presença, verifica-se a  
14 existência de quórum para a continuidade dos trabalhos, aguardando a chegada de mais um  
15 membro para qualificação deliberativa. Registra que estão presentes representantes da SP –  
16 Urbanismo, SEHAB, SMDU, Associação Comercial de São Paulo, FEBRABAN, Centro Gaspar  
17 Garcia de Direitos Humanos, Movimento Defesa São Paulo e Instituto de Engenharia. II. **Sra.**  
18 **Joyce Reis Ferreira da Silva** prossegue informando que foram enviadas aos representantes  
19 as atas da 167ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro,  
20 ocorrida em 25/11/2019 e 31ª Reunião Extraordinária da Comissão Executiva da Operação  
21 Urbana Cento, ocorrida em 16/12/2019, acrescenta haverá ainda ratificação das datas das  
22 reuniões, além de apresentação de quadro síntese e informe sobre os recursos investidos nas  
23 etapas de execução da Praça das Artes, que havia compromisso de apresentação pela  
24 Secretaria de Cultura (SMC). Quanto as atas enviadas, pergunta aos presentes se alguém tem  
25 alguma ponderação a fazer ou registrar **Sra. Suely Mandelbaum**, representante do Movimento  
26 Defesa São Paulo, informa que não esteve presente na Reunião Extraordinária e que só pode  
27 aprovar a ata da Reunião Ordinária. **Sra. Patrícia Saran**, Gerente de Gestão Participativa da  
28 SP-Urbanismo, informa que não receberam nenhum apontamento por via eletrônica sobre os  
29 textos. Consideradas aprovadas as atas de ambas as reuniões, cujas assinaturas serão  
30 recolhidas no decorrer desta reunião. III. **Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva** registra a chegada  
31 da representante de SMC, apresenta o quadro de datas previstas para reuniões ordinárias do  
32 ano corrente, considerando a periodicidade mensal das reuniões desta CE, mantendo o  
33 mesmo parâmetro de realização e questiona os presentes sobre a aprovação do calendário  
34 deste ano. Sem haver questionamentos dos presentes é aprovado o referido cronograma. IV.  
35 **Sra. Lia Mayumi**, representante de SMC, realiza apresentação em caráter de informe sobre a  
36 execução de obra da Praça das Artes, conforme solicitado na 31ª Reunião Extraordinária  
37 ocorrida em dezembro último. Apresenta um resumo das despesas de implantação da Praça  
38 das Artes a partir de informações fornecidas pelo setor financeiro da SMC. Discorre que a obra  
39 foi executada até o momento em duas fases, realiza apresentação da construção e explana

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO  
REALIZADA EM 17/02/2020  
Rua São Bento, 405 – 15º andar – sala 154 / EDIFÍCIO MARTINELLI

40 brevemente sobre o faseamento das obras. Frisa que na fase dois houve emprego parcial de  
41 recursos da OUC e o edifício não foi totalmente concluído, estando pendente alguns serviços e  
42 a terceira fase não foi executada. Apresenta a perspectiva da fase um, com uma divisão dos  
43 recursos em três tipologias, para a execução das plantas expropriatórias os recursos vieram  
44 parte do FUNDURB, no valor de R\$ 635.385,51, e parte do Orçamento da SMC, no valor de R\$  
45 69.650,00, totalizando R\$ 705.035,5 sendo que os recursos foram transferidos direto para a  
46 SIURB, órgão responsável pelo gerenciamento e contratação das obras. Em relação às  
47 desapropriações, apresenta planilha resumo e esclarece que as ações foram pagas com  
48 recursos do FUNDURB, no valor de R\$ 22.410.777,85, recursos da OU Centro através da  
49 Resolução 002/2016, no valor de R\$ 8.050.060,70 e SMC, no valor de R\$ 585.671,98  
50 totalizando R\$ 31.046.510,53, sendo que esses foram disponibilizados para DESAP – SNJ. Por  
51 fim demonstra os recursos empregados em projetos e obras, sendo que na fase um os  
52 recursos de projetos e obras são oriundos do FUNDURB, no valor de R\$ 145.937.578,87 + R\$  
53 1.113.471,77 para projetos e ligação de energia elétrica. Uma parte dos recursos de projetos  
54 oriunda do Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de R\$ 1.100.000,00, sendo  
55 que os recursos foram também transferidos à SIURB para execução das obras e totalizaram o  
56 valor de R\$ 148.151.050,64. Em relação a fase dois, esta teve recursos provenientes da OUC,  
57 liberados pela resolução 03/2014, e recentemente houve aditamento por parte da OUC, por  
58 meio da Resolução 07/2019. Trata-se de um resumo a ser apresentado a título de prestação de  
59 contas quanto a escala de valor de implantação da Praça das Artes. **Sra. Joyce Reis Ferreira**  
60 **da Silva** ressalta que a maior parte das obras em âmbito da OUC é fruto de uma composição  
61 de recursos dada a pouca disponibilidade de recursos, dada a arrecadação sem tanta  
62 expressão e o porte dos empreendimentos. Ordem do dia. I. **Sra. Maria de Fátima N. Niy**,  
63 gerente de gestão financeira da SP-Urbanismo, apresenta quadro financeiro trimestral,  
64 demonstra que da última apresentação, feita em novembro passado, apenas houve alteração  
65 de receita financeira, com evolução de R\$ 231.162,00, não havendo alteração nos demais  
66 itens. Informa os valores arrecadados até dezembro – R\$ 66.871.937, sendo obras já  
67 executadas no valor de R\$ 12.540.702,00. Quanto às obras em andamento, já foram  
68 executados R\$ 35.776.094,00, com saldo em conta no valor de R\$ 31.095.843, sendo R\$  
69 12.913,385,00 valor disponível para decisão da Comissão Executiva. II a. **Sra. Joyce Reis**  
70 **Ferreira da Silva** prossegue com a apresentação do Quadro Físico-Financeiro. Informa que  
71 há uma nova gerência responsável por esse aspecto. **Sra. Maria Teresa Stape Affleck**,  
72 gerente de planejamento e monitoramento das intervenções, demonstra a nova configuração  
73 do quadro ressaltando que as informações estão semelhantes ao anterior. Aponta que do  
74 quadro anterior há projeção apenas de quatro ações em andamento, sendo aquelas relativas a  
75 Rua do Gasômetro, EHIS Sete de Abril, Requalificação dos Calçadões e Censo de Cortiços.  
76 Informa que não houve evolução pois esta dependerá dos encaminhamentos dados a partir da  
77 reunião de hoje. Em relação a Rua do Gasômetro esclarece que não há mais obras em  
78 andamento pois encontram-se paralisadas e faz-se necessário deliberar o que fazer com o

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO  
REALIZADA EM 17/02/2020  
Rua São Bento, 405 – 15º andar – sala 154 / EDIFÍCIO MARTINELLI

79 saldo restante. Quanto ao EHIS Sete de Abril, na presente reunião será definida continuidade  
80 do projeto; o Censo de Cortiços era um contrato para ser licitado e SEHAB deverá pontuar seu  
81 estágio de evolução, visto que há uma expectativa quanto ao processo licitatório. Em relação a  
82 Requalificação dos Calçadões também é uma pauta relevante para decisão de continuidade ou  
83 não nessa operação, a depender do recurso disponível. **Sra. Suely Mandelbaum** questiona  
84 sobre a Rua do Gasômetro, se a empresa que executava a obra foi à falência e a  
85 municipalidade move uma ação para reaver o valor desembolsado. Reitera o pedido de  
86 informação sobre essa questão. Quanto ao Censo de Cortiço, o processo licitatório foi iniciado  
87 e cancelado por razões que desconhece, questionou em outro momento sobre as causas  
88 dessa negação e deseja uma informação. **Sra. Patrícia Saran** esclarece que será informado  
89 sobre o questionamento referente a Rua do Gasômetro, trata-se uma transição e os processos  
90 administrativos da contratação à época estão na SP-Urbanismo, a gerência de planejamento e  
91 monitoramento trará informações sobre essa questão com maior propriedade oportunamente.  
92 **Sra. Suely Mandelbaum** complementa que a intervenção na Rua do Gasômetro levou muito  
93 tempo e isso não é razoável para o centro de uma cidade como São Paulo. **Sra. Vanessa**  
94 **Padiá de Souza**, representante de SEHAB, responde que há concordância quanto à  
95 interrupção do chamamento e ficou ajustado que a assinatura do novo certame seria em data  
96 provável do mês março. Acrescenta que embora haja dissonância quanto a motivação do  
97 cancelamento do processo anterior, sua justificativa encontra-se encartada no expediente  
98 sobre essa questão. O cancelamento foi formalizado pelo Sr. Secretário em novembro/2019  
99 quando ele informou a medida em reunião ao CMH. Informa que contratação esta em  
100 processo, o Termo de Referência foi atualizado e a equipe esta trabalhando no processo  
101 licitatório com modalidade tomada de preços e atualmente está em finalização do Edital para  
102 publicização. Ressalta que a despeito do cancelamento, entende que esse trabalho deve ser  
103 realizado o quanto antes para que contribua com o PIU e outras intervenções na área central.  
104 **Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva** informa que serão feitos esforços para compilar as  
105 informações sobre a intervenção na Rua do Gasômetro para a próxima reunião e solicita que  
106 SEHAB e COHAB se mantenham na ordem do dia para continuidade da apresentação,  
107 esclarecimento de dúvidas e votação. **Sra. Letícia Brandão**, arquiteta de COHAB-SP,  
108 realiza apresentação sobre o acompanhamento do projeto da EHIS Sete de Abril. Apresenta a  
109 localização do imóvel, projetando a área construída existente e a área do terreno, demonstra a  
110 implantação de como ficará o edifício com o acréscimo de uma torre na área do pátio do prédio  
111 já existente. Demonstra como será a condição de acesso ao edifício. Descreve a área  
112 construída existente de 2.966m<sup>2</sup> e área de terreno 800m<sup>2</sup>, e que deverá chegar a 5.426,89m<sup>2</sup>  
113 de área total, após a conclusão da reforma com 91 unidades projetadas entre os dois edifícios  
114 em tipologias de quitinetes e apartamentos de um e dois dormitórios. Informa que os edifícios  
115 se conectarão ao por meio de passarelas em três diferentes pavimentos – 3º pavimento, 6º  
116 pavimento e 9º pavimento. **Sr. Nilson Leônidas**, Diretor Técnico da COHAB – SP, ressalta que  
117 cada prédio terá um elevador independente. Apresenta a base de cálculos para obtenção do

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO  
REALIZADA EM 17/02/2020  
Rua São Bento, 405 – 15º andar – sala 154 / EDIFÍCIO MARTINELLI

118 custo estimativo para a realização da obra ressaltando o método utilizado com base em  
119 experiências anteriores da Companhia como os edifícios Riachuelo Asdrúbal do Nascimento,  
120 Senador Feijó e Palacete dos Artistas, cuja parametrização foi utilizada para basear a proposta  
121 atual. Apresenta que a situação projetada em 2016 difere da conformidade atual, com  
122 acréscimo de áreas com pequena redução do número de unidades. No cenário atual observa  
123 que houve uma significativa modificação, com redução do número de unidades, mas acréscimo  
124 de áreas. Apresenta comparativo entre o valor estimado (2016) e o orçamento real (2020),  
125 havendo uma diferença apurada entre o estimado e o real na ordem de 22 por cento, tomando  
126 como base o orçamento em janeiro de 2020. Projeta a planilha orçamentária com as diferenças  
127 e execução de serviços preliminares de estrutura e esquadrias metálicas. Justifica que as  
128 diferenças se dão pela necessidade de demolições e administração local em planilha –  
129 atendendo aos requisitos do Tribunal de Contas do Município. Frisa que há ajustes e apresenta  
130 as justificativas na diferença dos valores demonstrados. Apresenta a estimativa feita com a  
131 parametrização e em seguida projeta a atualização dos valores para 2020 e por fim demonstra  
132 o orçamento real utilizado na licitação. **Sr. Álvaro Luiz Perez Filho**, representante da  
133 FEBRABAN, agradece a disponibilidade da COHAB-SP em apresentar de forma mais clara,  
134 pondera que não entendeu três itens da apresentação e aponta que há três itens que não  
135 compreendeu. **Sr. Nilson Leônidas** esclarece que como a base de apresentação foi o  
136 orçamento de 2020, esses itens estavam embutidos em outros itens do orçamento e na  
137 planilha atual todos os custos foram discriminados, possibilitando um comparativo real. **Sr.**  
138 **Álvaro Luiz Perez Filho** informa que esse argumento poderia ser apresentado conforme foi  
139 feito anteriormente. **Sr. Nilson Leônidas** informa que aceita a sugestão e que a informação  
140 não constava de apresentação anterior, mas será incluída. **Sr. Francisco Comaru**,  
141 representante do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, agradece pela apresentação  
142 para atualização dos custos que se tem quanto à obra pública e coloca que quando se tem um  
143 orçamento em vista e ao passar dos anos é natural que haja certa variação. Sobre o processo  
144 de aprovação desse empreendimento no âmbito da OUC, em um momento em que ainda havia  
145 maior disponibilidade de recursos e foi constatada à ocasião que a CE nunca tinha aprovado  
146 um projeto com alto teor social, já haviam aprovado melhorias públicas e urbanísticas, mas  
147 nesse estilo nunca tinha sido aprovada. Na ocasião foram instados a aprovação de dois  
148 projetos em que defendeu a aprovação de dois empreendimentos, porém saiu vitorioso o grupo  
149 que aprovou apenas um empreendimento, o EHIS Sete de Abril, no formato piloto para a  
150 população de baixa renda e monitorá-lo quanto a sua implantação ao longo do tempo utilizando  
151 recursos do fundo. Uma segunda iniciativa foi o Censo de Cortiços, outra iniciativa de alto teor  
152 social e agora estão diante da atualização financeira. Em relação as obras públicas, prevê-se o  
153 aditamento de prazo e aditivo de recurso. A questão da atualização é inerente à obra civil no  
154 país. **Sr. Guido D'Elia Otero**, representante do IAB-SP, agradece a apresentação e concorda  
155 com a ponderação, resalta a importância dessa intervenção para a OUC. Reflete que há  
156 questões imponderáveis quando se trata de orçamentos e execução e um aumento da ordem

**ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO  
REALIZADA EM 17/02/2020  
Rua São Bento, 405 – 15º andar – sala 154 / EDIFÍCIO MARTINELLI**

157 de 22% não lhe parece um valor exagerado e acredita que investir nessa questão é uma  
158 prioridade. Aponta que o que se quer é a provisão de habitação digna ao custo do momento.  
159 **Sra. Patrícia Saran** apresenta uma linha do tempo para ilustrar a evolução histórica dessa  
160 intervenção, com seus diferentes estágios de desenvolvimento. Apresenta quadro resumo  
161 contendo os valores apurados em 2016 (total de R\$8.154.622,08), o cálculo estimado com a  
162 mesma metodologia em 2018 e 2019, em que se desenvolveram os projetos básico e  
163 executivo. Em 2019 obteve-se a planilha baseada no orçamento real, chegando ao ano de  
164 2020 com os valores efetivos para a contratação da obra, onde se verifica a necessidade de  
165 complemento de recursos e verifica-se um acréscimo de valor na ordem de 22% (total de R\$  
166 13.131.347,50). Esclarece que o objeto da deliberação na data de hoje é um complemento de  
167 recursos na ordem de R\$4.976.725,2 prevendo se o início do desembolso financeiro em julho  
168 de 2020 e com previsão de término em julho de 2022. **Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva**  
169 coloca para deliberação dos presentes e solicita manifestação dos concordantes com a  
170 concessão do aditivo no valor de R\$ 4.976.725,42. Os presentes manifestam-se favoráveis  
171 por unanimidade sendo deliberada a complementação do valor correspondente para  
172 continuidade do trabalho relativo à EHS Sete de Abril. Prossegue ressaltando que o calendário  
173 de reuniões prossegue, sendo à próxima reunião em 30 de março, serão trazidas as  
174 atualizações quanto a Rua do Gasômetro. Encerrada a reunião às 15h17min.

#### **SÃO PAULO URBANISMO**

Representante Titular JOYCE REIS FERREIRA DA SILVA \_\_\_\_\_

Representante Suplente KÁTIA CANOVA \_\_\_\_\_ AUSENTE

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB**

Representante Titular VANESSA PADIÁ DE SOUZA \_\_\_\_\_

Representante Suplente DANIELA PERRE RODRIGUES \_\_\_\_\_

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC**

Representante Titular LIA MAYUMI \_\_\_\_\_

Representante Suplente VALDIR ARRUDA \_\_\_\_\_ AUSENTE

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SMDU**

**ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO  
REALIZADA EM 17/02/2020  
Rua São Bento, 405 – 15º andar – sala 154 / EDIFÍCIO MARTINELLI**

Representante Titular ROSANE CRISTINA GOMES \_\_\_\_\_

Representante Suplente FLÁVIA TALIBERTI PERETO \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – CMSP**

Representante Titular PAULO FRANGE \_\_\_\_\_ AUSENTE

Representante Suplente JANAINA LIMA \_\_\_\_\_ AUSENTE

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ACSP**

Representante Titular LARISSA GARCIA CAMPAGNER \_\_\_\_\_

Representante Suplente MARCELO FLORA STOCKLER \_\_\_\_\_ AUSENTE

**ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO**

Representante Titular MARCO ANTONIO RAMOS DE ALMEIDA \_\_\_\_\_ AUSENTE

Representante Suplente NEILÂNDIA MARIS DE ALMEIDA \_\_\_\_\_ AUSENTE

**CENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS**

Representante Titular FRANCISCO DE ASSIS COMARU \_\_\_\_\_

Representante Suplente LUCIANA BEDESCHI \_\_\_\_\_

**FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS – FEBRABAN**

Representante Titular ÁLVARO LUIZ PEREZ FILHO \_\_\_\_\_

Representante Suplente LARISSA CARLIN FURLAN \_\_\_\_\_ AUSENTE

**INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL - IAB**



**ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO  
REALIZADA EM 17/02/2020  
Rua São Bento, 405 – 15º andar – sala 154 / EDIFÍCIO MARTINELLI**

Representante Titular SIMONE FERREIRA GATTI AUSENTE

Representante Suplente GUIDO D'ELIA OTERO \_\_\_\_\_

**INSTITUTO DE ENGENHARIA**

Representante Titular CLARA CASCÃO NASSAR \_\_\_\_\_

Representante Suplente MARCOS MOLITERNO AUSENTE

**MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO**

Representante Titular SUELY MANDELBAUM \_\_\_\_\_

Representante Suplente SERGIO PAULO LIVOVSKI AUSENTE

**SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS  
DE SÃO PAULO - SECOVI**

Representante Titular EDUARDO DELLA MANNA AUSENTE

Representante Suplente JULIANA KALLAS NASSIF AUSENTE









**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS DE SÃO  
PAULO, OSASCO E REGIÃO – CUT**

Representante Titular ANATIANA ALVES ROSA AUSENTE

Representante Suplente MARCELO GONÇALVES AUSENTE

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO  
REALIZADA EM 17/02/2020  
Rua São Bento, 405 – 15º andar – sala 154 / EDIFÍCIO MARTINELLI

176







 <b>PREFEITURA DE SÃO PAULO</b> GOVERNADOR JERÔNIMO BONAVENTURA		<b>LISTA DE PRESEÇA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OU CENTRO</b> <b>REALIZADA EM 17/02/2020</b> <b>Rua Libero Badaró, 504 – 15º andar - sala 154 / EDIFÍCIO MARTINELLI</b>		 <b>SPUrbanismo</b>	
NOME	ENTIDADE	1º VERIFICAÇÃO DE PRESEÇA	2º VERIFICAÇÃO DE PRESEÇA		
Joyce Reis Ferreira da Silva	SP Urbanismo (Titular)				
Kátia Canova	SP Urbanismo (Suplente)				
Vanessa Padiá de Souza	Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB (Titular)				
Daniela Perre Rodrigues	Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB (Suplente)				
Lia Mayumi	Secretaria Municipal da Cultura - SMC (Titular)				
Vaidir Arruda	Secretaria Municipal da Cultura - SMC (Suplente)				
Rosane Cristina Gomes	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU (Titular)				
Flavia Taliberti Pereto	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU (Suplente)				
Paulo Frange	Câmara Municipal de São Paulo - CMSP (Titular)				
Janaina Lima	Câmara Municipal de São Paulo - CMSP (Suplente)				



ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO  
REALIZADA EM 17/02/2020  
Rua São Bento, 405 – 15º andar – sala 154 / EDIFÍCIO MARTINELLI

177  
178

179

<p>PREFEITURA DE SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO</p>		<p>LISTA DE PRESEÇA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OU CENTRO REALIZADA EM 17/02/2020 Rua Libero Badaró, 504 – 15º andar - sala 154 / EDIFÍCIO MARTINELLI</p>		<p>SPUrbanismo</p>	
NOME	ENTIDADE	1º VERIFICAÇÃO DE PRESEÇA	2º VERIFICAÇÃO DE PRESEÇA		
Larissa Garcia Campagner	Associação Comercial de São Paulo - ACSP (Titular)				
Marcelo Flora Stockler	Associação Comercial de São Paulo - ACSP (Suplente)				
Marco Antonio Ramos de Almeida	Associação Viva o Centro (Titular)				
Neilândia Maris de Almeida	Associação Viva o Centro (Suplente)				
Francisco de Assis Comaru	Centro Gaspar Garcia (Titular)				
Luciana Bedeschi	Centro Gaspar Garcia (Suplente)				
Álvoro Luiz Perez Filho	Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN (Titular)				
Larissa Carlin Furlan	Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN (Suplente)				
Simone Ferreira Gatti	Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB (Titular)				
Guido D' Elia Otero	Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB (Suplente)				
Clara Cascão Nassar	Instituto de Engenharia ( Titular)				
Marcos Molliterno	Instituto de Engenharia ( Suplente)				
Suely Mandelbaum	Movimento Defesa São Paulo (Titular)				
Sérgio Paulo Livovschi	Movimento Defesa São Paulo (Suplente)				
Eduardo Della Manna	Sind. Das Empresas de Compra, Venda Locação e Adm. de Imóveis de SP - SECOMI (Titular)				
Juliana Kallas Nassif	Sind. Das Empresas de Compra, Venda Locação e Adm. de Imóveis de SP - SECOMI (Suplente)				
Anatiana Alves Rosa	Sindicato dos Empregados em estabelecimentos Bancários e financeiros de São Paulo, Osasco e Região - CUT (Titular)				
Marcelo Gonçalves	Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financeiros de São Paulo, Osasco e Região - CUT (Suplente)				

