



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
CULTURA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 2022

Planilha e Relatório Fotográfico

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por item do plano aprovado

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

| DOTAÇÃO | Solicitado (R\$) | | Execução orçamentária 2022 | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) |
| 98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.0 | R\$ | 801.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 | R\$ | 7.400.052,92 | R\$ 2.980.183,80 | R\$ 238.413,62 | R\$ 75.903,73 |
| 98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.0 | R\$ | 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.0 | R\$ | 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.0 | R\$ | 1.107.965,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 | R\$ | 19.094.724,58 | R\$ 1.798.682,55 | R\$ 294.394,98 | R\$ 221.746,90 |
| 98.25.13.392.3001.5.960.44909200.08.0 | R\$ | 98.645,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.0 | R\$ | 925.000,00 | R\$ 235.031,28 | R\$ - | R\$ - |
| 98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.0 | R\$ | 2.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.0 | R\$ | 8.061.179,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL: | R\$ | 37.492.568,34 | R\$ 5.013.897,63 | R\$ 532.808,60 | R\$ 297.650,63 |

**Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 18/05/2022.*

| Última atualização em: 18/05/2022 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------|---|---|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Projeto/atividade | Dotação orçamentária | Valor total 2022 | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado |
| 1 | Casa de Cultura Itaquera - Raul Seixas | Restauero e requalificação predial | 6025.2019/0003639-0 | 0. Em execução | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 779.768,46 | R\$ 675.818,44 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 2 | Sítio da Ressaca | Obra de restauro | 6025.2019/0021342-0 | 0. Em execução | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.545.124,37 | R\$ 1.331.150,74 | R\$ 130.347,86 | R\$ 75.903,73 | 8,44% |
| 3 | Biblioteca Belmonte | Reforma e requalificação predial | 6025.2020/0005987-2 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 886.053,82 | R\$ 802.543,78 | R\$ 149.516,39 | R\$ 85.703,53 | 16,87% |
| 4 | Centro Cultural Vila Itororó | Reforma da Cobertura do Galpão | 6025.2020/0004294-5 | 0. Em execução | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 948.890,15 | R\$ 755.199,49 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | Restauero Casa 9 e 10 | 6025.2021/0006570-0 | 9. Pausado | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 5 | Centro Cultural Vila Formosa | Requalificação geral | 6025.2018/0012899-4 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.142.778,89 | R\$ 925.296,26 | R\$ 136.043,37 | R\$ 136.043,37 | 11,90% |
| | | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |
| | | Despesa do exercício anterior - Reforma da cobertura e a requalificação com o foco na acessibilidade e na proteção e segurança contra incêndio | 6025.2022/0005078-0 | 0. Já executado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44909200.08.0 ▾ | R\$ 98.645,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |

| Última atualização em: 18/05/2022 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Projeto/atividade | Dotação orçamentária | Valor total 2022 | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado |
| 6 | Casa de Cultura Cidade Ademar | Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar | Sem processo | 3. Encaminhado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.0 | R\$ 650.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | Projeto Executivo | 6025.2018/0003745-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.0 | R\$ 250.000,00 | R\$ 235.031,28 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | Gerenciamento | Sem processo | 5. Planejando | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.0 | R\$ 25.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7 | Sítio Mirim | Reconstrução da Casa-Sede | 6025.2020/0016806-0 | 2. Em licitação / Reservado | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 | R\$ 756.349,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 8 | Sítio Morrinhos | Restauração, segurança contra incêndio e acessibilidade | 6025.2018/0015944-0 | 3. Encaminhado | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 | R\$ 550.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 9 | Casa de Cultura São Mateus | Projeto Executivo | Sem processo | 3. Encaminhado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 | R\$ 300.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | Levantamento para reforma + 5 Casas de Cultura | 6025.2020/0001592-1 | 5. Planejando | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 10 | Centro Cultural Penha | Palco | 6025.2018/0010299-5 | 2. Em licitação / Reservado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 | R\$ 180.773,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | Serviços Corretivos para AVCB | 6025.2018/0009114-4 | 5. Planejando | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 | R\$ 100.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |

| Última atualização em: 18/05/2022 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|--|
| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Projeto/atividade | Dotação orçamentária | Valor total 2022 | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado | |
| 11 | Casa de Cultura Vila Guilherme | Projeto Executivo de restauro | 6025.2019/0024221-7; 6025.2022/0003748-1 | 2. Em licitação / Reservado | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 360.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 12 | Biblioteca Nuto Sant'Anna | Reforma geral | 6025.2018/0014294-6 | 5. Planejando | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 50.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 13 | Biblioteca Cora Coralina | Acessibilidade e AVCB | 6025.2021/0010094-7 | 2. Em licitação / Reservado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 543.292,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 14 | Casa de Cultura Ermelino Matarazzo | Obra de reforma | 6025.2019/0014189-5 | 9. Pausado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 15 | Teatro João Caetano | Obra de acessibilidade, AVCB, adaptação de edifício anexo e adequação da platéia | Sem processo | 3. Encaminhado | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 16 | Biblioteca Mário de Andrade | Projeto de AVCB | 6025.2018/0015645-9 | 5. Planejando | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 100.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 17 | Centro Cultural Tendal da Lapa | Obra de AVCB e Cobertura | Sem processo8 | 9. Pausado | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 18 | Centro Cultural São Paulo | Reforma dos Banheiros | 6025.2019/0021806-5 | 5. Planejando | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 25.414,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 19 | Casa de Cultura Belém | Projeto Executivo e Obra de Restauro | Sem processo3 | 9. Pausado | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 20 | Casa do Caxingui | Cercamento e acessibilidade | 6025.2018/0014821-9 | 9. Pausado | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |

| Última atualização em: 18/05/2022 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Projeto/atividade | Dotação orçamentária | Valor total 2022 | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado |
| 21 | Biblioteca Mário Schenberg | Construção de novo poço e instalação de elevador | Sem processo6 | 9. Pausado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 22 | Biblioteca Helena Silveira | Reforma e requalificação | 6025.2022/0008158-8 | 2. Em licitação / Reservado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 769.576,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 23 | Edifício Sampaio Moreira | 3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo | 6025.2022/0007056-0 | 3. Encaminhado | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 450.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 24 | Casa de Cultura Parelheiros | Manutenção Predial | 6025.2022/0002746-0 | 2. Em licitação / Reservado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 331.316,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 25 | Biblioteca Monteiro Lobato | Reforma e manutenção predial | Sem processo1 | 9. Pausado | Ampliação, Reforma e Requalificação de | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 26 | Teatro Cacilda Becker | Reforma da cobertura | Sem processo | 9. Pausado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |
| 27 | Escola Escola Municipal de Iniciação Artísticas - EMIA | Restauro e troca da cobertura da Casa 2 | Sem processo4 | 5. Planejando | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 250.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 28 | Casa de Cultura Santo Amaro - Manoel Cardoso de Mendonça | Restauro e manutenção predial | 6025.2018/0001423-9 | 9. Pausado | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 29 | Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda | Restauro e Reforma geral da Cobertura | Sem processo5 | 5. Planejando | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 200.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |

| Última atualização em: 18/05/2022 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|--|----------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Projeto/atividade | Dotação orçamentária | Valor total 2022 | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado |
| 30 | Distritos Criativos | Reforma de revitalização dos espaços para implantação dos Distritos Criativos | Sem processo13 | 5. Planejando | Implantação de Distritos Criativos | 98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | Projeto para reforma de revitalização dos espaços para implantação dos Distritos Criativos | Sem processo12 | 5. Planejando | Implantação de Distritos Criativos | 98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 31 | Cripta da Independência | Projeto Executivo de Restauro | 6025.2020/0015001-2 | 0. Em execução | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 284.346,00 | R\$ 218.015,13 | R\$ 108.065,76 | R\$ - | 38,01% |
| | | Obra de Restauro | Sem processo | 5. Planejando | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 144.160,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 32 | Centro Cultural Olido | Requalificação dos espaços internos | Sem processo | 5. Planejando | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.0 ▾ | R\$ 200.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 33 | Praça das Artes | 3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos | Sem processo17 | 4. Imobilizado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 14.194.520,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | 3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra | 8510.2021/0000521-0 | 4. Imobilizado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.0 ▾ | R\$ 907.965,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 34 | Casa Modernista | Obra de restauro | 6025.2019/0009022-0 | 9. Pausado | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 35 | Memorial dos Aflitos | Implantação do Memorial | 6025.2019/0015893-3 | 4. Imobilizado | Implantação do Memorial dos Aflitos | 98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.0 ▾ | R\$ 8.061.179,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 36 | Teatro Paulo Eiró | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |

Última atualização em: 18/05/2022

| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Projeto/atividade | Dotação orçamentária | Valor total 2022 | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado |
|------|--|---|---|----------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| 37 | Centro Cultural Santo Amaro | Instalação de Piso Flutuante para dança | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 9. Pausado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 55,22% |
| | | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |
| 38 | Teatro Arthur Azevedo | Serviços Corretivos para AVCB | 6025.2018/0016747-7 | 3. Encaminhado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 100.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |
| 39 | Casa de Cultura de Cidade Tiradentes - Hip-Hop Leste | Instalação de novo padrão de medição de água e luz | Sem processo | 9. Pausado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 40 | Cadopô - Torre da Memória | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |
| 41 | Biblioteca Alceu Amoroso Lima | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |
| 42 | Centro Cultural da Diversidade | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |

| Última atualização em: 18/05/2022 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|---|----------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Projeto/atividade | Dotação orçamentária | Valor total 2022 | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado |
| 43 | Teatro Alfredo Mesquita | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |
| 44 | Teatro Flávio Império | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |
| 45 | Chácara Lane | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |
| 46 | Casa da Imagem | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |
| | | Obras de conservação de esquadrias e caixilhos de madeira e pintura externa da Casa da Imagem. | Sem processo | 5. Planejando | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.0 ▾ | R\$ 450.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 47 | Solar da Marquesa | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |
| | | Obras de conservação de esquadrias e caixilhos de madeira da parte histórica do Solar da Marquesa de Santos. | Sem processo | 5. Planejando | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.0 ▾ | R\$ 350.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |

| Última atualização em: 18/05/2022 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Projeto/atividade | Dotação orçamentária | Valor total 2022 | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado |
| | | Obras de conservação de esquadrias e caixilhos de madeira da parte histórica do Solar da Marquesa de Santos. | Sem processo | 5. Planejando | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.0 ▾ | R\$ 350.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 48 | Casa de Cultura Brasilândia | Implantação da EMIA - Brasilândia | 6025.2022/0002632-3 | 2. Em licitação / Reservado | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 214.413,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 49 | Diversos Equipamentos - Novo contrato em substituição do existente (não renovável) | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | Sem processo | 5. Planejando | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 200.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 50 | Arquivo Histórico Municipal | Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). | 6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0008810-0 | 0. Em execução | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.0 ▾ | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.427,66 | R\$ 552,20 | R\$ - | 11,04% |
| 51 | Manutenção de dotação | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | Sem processo19 | 9. Pausado | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | 98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 52 | Manutenção de dotação | Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos | Sem processo20 | 9. Pausado | Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos | 98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 53 | Manutenção de dotação | Construção de Equipamentos Culturais | Sem processo21 | 9. Pausado | Construção de Equipamentos Culturais | 98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.0 ▾ | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | | | | | | R\$ 37.492.568,34 | R\$ 5.013.897,63 | R\$ 532.808,60 | R\$ 297.650,63 | 1,42% |

2. Sítio da Ressaca

Obra de restauro



3. Biblioteca Belmonte

Reforma e requalificação predial



4. Centro Cultural Vila Itororó

Reforma da Cobertura do Galpão



5. Centro Cultural Vila Formosa Requalificação geral



31. Cripta da Independência

Projeto Executivo de Restauro

