

SMSP - FUNDURB

PRESTAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONTAS - SMSP 2014

- Recurso Disponível - R\$ 58.540.977,96
- Intervenção em 29 Subprefeituras
- 186 Obras Aprovadas pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano
- 88 Obras executadas em 2014
- Recurso Utilizado – R\$ 31.986.061,71

SMSP - FUNDURB

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL FUNDURB - SMSP

31/12/2014

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE	SECRETARIA	DISPONIVEL	ORÇADO	TRANSFERIDO	EMPENHADO	LIQUIDADO	SALDO DE LICITAÇÃO
3352-REQUALIFICAÇÃO DE BAIROS E CENTRALIDADES	SMSP	47.164.477,96	47.111.779,30	25.268.768,22	24.669.647,63	21.463.153,10	3.206.494,53
	SMT	11.376.500,00	11.376.500,00	11.376.500,00	11.109.376,31	10.522.908,61	586.467,70
TOTAL	-----	R\$ 58.540.977,96	R\$ 58.488.279,30	R\$ 36.645.268,22	R\$ 35.779.023,94	R\$ 31.986.061,71	R\$ 3.792.962,23
			100,00%	62,65%	61,17%	54,69%	6,48%

SMSP - FUNDURB

FUNDURB - RECURSOS - SUBPREFEITURAS 2014										ATUALIZADO 31/12/2014	
SUBPREFEITURA	VALOR DISPONÍVEL FUNDURB 2014	INVESTIMENTO APROVADO APÓS ANÁLISE DO FUNDURB		INVESTIMENTO UTILIZADOS NAS SUBPREFEITURAS					OBRA NÃO EXECUTADA POR FALTA DE RECURSO		
		PROCESSOS	VALOR TOTAL	PROCESSOS	VALOR DISPONIVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	SALDO DE LICITAÇÃO	TOTAL DE PROC.	VALOR	
Aricanduva	R\$ 1.060.357,73	8	R\$ 1.065.524,25	8	R\$ 1.065.524,25	R\$ 944.812,45	R\$ 943.903,50	R\$ 908,95			
Butantã	R\$ 1.655.960,06	1	R\$ 1.650.000,00	1	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.484.099,57	R\$ 1.484.082,66	R\$ 16,91			
Campo Limpo	R\$ 2.777.844,04	15	R\$ 1.987.440,98						15	R\$ 1.987.440,98	
Capela do Socorro	R\$ 3.136.891,35	11	R\$ 2.574.525,89	5	R\$ 1.330.914,81	R\$ 1.323.489,67	R\$ 1.321.642,75	R\$ 1.846,92	6	R\$ 1.243.611,08	
Casa Verde	R\$ 1.343.714,64	3	R\$ 411.466,73						3	R\$ 411.466,73	
Cidade Ademar	R\$ 2.038.639,80	19	R\$ 1.783.410,30	8	R\$ 809.717,23	R\$ 803.467,07	R\$ 801.087,32	R\$ 2.379,75	11	R\$ 973.693,07	
Cidade Tiradentes	R\$ 1.117.086,43	7	R\$ 1.123.435,71	6	R\$ 973.586,01	R\$ 964.044,90	R\$ 961.718,45	R\$ 2.326,45	1	R\$ 149.849,70	
Ermelino Matarazzo	R\$ 1.035.007,32	1	R\$ 806.242,73						1	R\$ 806.242,73	
Freguesia do Ó	R\$ 1.940.604,56	2	R\$ 1.788.532,32	1	R\$ 528.892,01	R\$ 504.193,11	R\$ 504.183,49	R\$ 9,62	1	R\$ 1.259.640,31	
Guaianases	R\$ 1.409.605,62	9	R\$ 1.128.999,07	8	R\$ 1.092.479,86	R\$ 1.083.360,15	R\$ 889.419,43	R\$ 193.940,72	1	R\$ 36.519,21	
Ipiranga	R\$ 1.798.047,30	9	R\$ 524.406,14						9	R\$ 524.406,14	
Itaim Paulista	R\$ 1.865.938,93	5	R\$ 1.865.937,27						5	R\$ 1.865.937,27	
Itaquera	R\$ 2.367.128,46	1	R\$ 2.227.746,47						1	R\$ 2.227.746,47	
Jabaquara	R\$ 965.483,19	5	R\$ 965.331,19	4	R\$ 845.331,19	R\$ 823.958,93	R\$ 823.791,40	R\$ 167,53	1	R\$ 120.000,00	
Jaçanã	R\$ 1.566.636,70	0	PENDÊNCIA						0	SEM ANUÊNCIA DO CONSELHO	
Lapa	R\$ 890.460,57	2	R\$ 507.549,54						2	R\$ 507.549,54	
M'Boi Mirim	R\$ 2.856.092,93	13	R\$ 2.785.543,62	13	R\$ 2.785.543,62	R\$ 2.754.040,58	R\$ 2.749.550,65	R\$ 4.489,93			
Mooca	R\$ 1.170.095,80	0	PENDÊNCIA						0	SEM ANUÊNCIA DO CONSELHO	
Parelheiros	R\$ 1.872.508,60	3	R\$ 1.630.098,60						3	R\$ 1.630.098,60	
Penha	R\$ 1.915.861,80	20	R\$ 1.915.833,40	19	R\$ 1.584.205,21	R\$ 1.416.752,79	R\$ 1.415.164,20	R\$ 1.588,59	1	R\$ 331.628,19	
Perus	R\$ 1.015.435,58	9	R\$ 875.220,56						9	R\$ 875.220,56	
Pinheiros	R\$ 504.763,34	0	PENDÊNCIA						0	SEM ANUÊNCIA DO CONSELHO	
Pirituba	R\$ 2.023.930,26	6	R\$ 1.220.280,35	1	R\$ 169.925,77	R\$ 165.949,31	R\$ 165.949,31	R\$ 0,00	5	R\$ 1.050.354,58	
Santana	R\$ 1.158.200,51	2	R\$ 332.210,66						2	R\$ 332.210,66	
Santo Amaro	R\$ 861.635,53	1	R\$ 861.634,32	1	R\$ 861.634,32	R\$ 853.385,13	R\$ 853.383,77	R\$ 1,36			
São Mateus	R\$ 2.157.782,30	2	R\$ 1.358.272,10						2	R\$ 1.358.272,10	
São Miguel	R\$ 10.327.099,66	12	R\$ 10.326.884,10	2	R\$ 9.454.839,08	R\$ 9.454.839,08	R\$ 6.579.774,20	R\$ 2.875.064,88	10	R\$ 1.785.906,14	
Sapopemba	R\$ 1.424.948,28	3	R\$ 1.420.199,28	2	R\$ 247.276,59	R\$ 243.527,81	R\$ 120.184,80	R\$ 123.343,01	1	R\$ 1.172.922,69	
Sé	R\$ 1.203.873,58	3	R\$ 1.191.226,44						3	R\$ 1.191.226,44	
Vila Maria	R\$ 1.306.687,35	3	R\$ 1.305.736,05	3	R\$ 1.305.736,05	R\$ 1.292.408,14	R\$ 1.292.266,24	R\$ 141,90			
Vila Mariana	R\$ 711.740,88	2	R\$ 655.073,69						2	R\$ 655.073,69	
Vila Prudente	R\$ 1.060.914,86	8	R\$ 823.017,54	5	R\$ 563.162,22	R\$ 557.318,94	R\$ 557.050,93	R\$ 268,01	3	R\$ 259.855,32	
SMT		1	R\$ 11.376.500,00	1	R\$ 11.376.500,00	R\$ 11.109.376,31	R\$ 10.522.908,61	R\$ 586.467,70			
Total Geral	R\$ 58.540.977,96	186	R\$ 58.488.279,30	88	R\$ 36.645.268,22	R\$ 35.779.023,94	R\$ 31.986.061,71	R\$ 3.792.962,23	98	R\$ 22.756.872,20	

SMSP - FUNDURB

ANDAMENTO DAS OBRAS 31/12/2014			
SUBPREFEITURA	TOTAL	EXECUTADO	NÃO EXECUTADO POR FALTA DE RECURSO
Aricanduva	8	8	
Butantã	1	1	
Campo Limpo	15		15
Capela do Socorro	11	5	6
Casa Verde	3		3
Cidade Ademar	19	8	11
Cidade Tiradentes	7	6	1
Ermelino Matarazzo	1		1
Freguesia do Ó	2	1	1
Guaianases	9	8	1
Ipiranga	9		9
Itaim Paulista	5		5
Itaquera	1		1
Jabaquara	5	4	1
Jaçanã			
Lapa	2		2
M'Boi Mirim	13	13	
Mooca			
Parelheiros	3		3
Penha	20	19	1
Perus	9		9
Pinheiros			
Pirituba	6	1	5
Santana	2		2
Santo Amaro	1	1	
São Mateus	2		2
São Miguel	12	2	10
Sapopemba	3	2	1
Sé	3		3
Vila Maria	3	3	
Vila Mariana	2		2
Vila Prudente	8	5	3
SMT	1	1	
TOTAL:	186	88	98

SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES

Projeto/Obra: Readequação de Área Pública

Local: Rua Nascer do Sol x Estr. do Iguatemi

Valor: R\$ 154.531,55

Prazo para entrega: 90 dias

Executado: 100%

Imagens do local



Antes



Depois

SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE

Projeto/Obra: Readequação de Viela.

Local: Rua Nelson Baldinato - São Lucas

Valor: R\$ 69.306,56


Prazo para entrega: 60 dias

Executado: 100%

Imagens do local



Antes



Depois

SUBPREFEITURA SAPOPEMBA

Projeto/Obra: Readequação de Escadaria.

Local: Rua Tulipa da África x Rua Rosa da China.

Valor: R\$ 44.610,92

Prazo para entrega: 30 dias

Executado: 100%

Imagens do local



Antes



Depois

SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

Projeto/Obra: Revitalização e Paisagismo em área

Local: Rua Piatá - Praça Jaguarima

Valor: R\$ 276.530,00

Prazo para entrega: 90 dias

Executado: 100%



Imagens do local

SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

Projeto/Obra: Revitalização e Paisagismo em área.

Local: Av. José Maria Fernandes – Praça Novo Mundo

Valor: R\$ 309.601,81

Prazo para entrega: 90 dias

Executado: 100%



Imagens do local

SUBPREFEITURA PENHA

Projeto/Obra: Readequação de Área Municipal.

Local: Av.Dr.Orêncio Vidigal

Valor: R\$ 74.754,13

Prazo para entrega: 60 dias.

Executado: 100%



Imagens do local

SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES

Projeto/Obra: Readequação de Área Pública

Local: Praça Manoel Gonçalves Bragança – R. Inácio Pinto Lima x R. José Bernardes Oliveira – Conj. Habit. Prefeito Prestes Maia

Valor: R\$ 149.796,44

Prazo para entrega: 90 dias

Executado: 100%



Imagens do local

DETALHAMENTO DAS OBRAS

SUBPREFEITURA	OBJETO	LOCAL	PROCESSO Nº	CUSTO DAS OBRAS
ARICANDUVA	Revitalização de Praça	Praça Francisco Mendes de Carvalho - av. Barreira Grande	2014-0.190.724-1	161.311,28
	Revitalização de Praça	Praça São Constâncio - rua Pretória	2014-0.190.727-6	159.856,47
	Revitalização de Praça	Praça Luis Garcia - rua Rêgo Barros e rua Frei Paulo Luig.	2014-0.190.730-6	104.026,89
	Revitalização de Praça		2014-0.190.738-1	160.514,97
	Revitalização de Praça	Praça na Rua Altena	2014-0.190.977-5	103.896,60
	Reforma e adequação de praça	Praça Nelson José Sigríst	2014-0.181.275-5	134.650,97
	Reforma e adequação de praça	Praça Severina Cabral Carneiro	2014-0.181.264-0	76.076,26
	Readequação e urbanização de praça com instalação de playground e AT1	Praça Dr. Sampaio Vidal	2014-0.197.160-8	43.570,06
BUTANTÃ	Requalificação de praça e canteiros, com reforma e adequação dos passeios, áreas de estar e lazer, microdrenagem, plantio de forrações, instalação de mobiliários e estrutura de contenção das margens do córrego	Parque Linear Flora Rica	2014-0.003.880-0	1.484.082,66
CAPELA DO SOCORRO	Execução parcial de guias e sarjetas	Parque Shangrila - r. Rodrigues Alves, r. Pavao Celeste, tv. Boa Esperança. Tv. 1	2014-0.187.362-2	349.414,79
	Execução de escadaria acessível	Rua Rubens Montanaro de Borba x Rua José André Patini	2014-0.187.351-7	198.254,14
	Execução parcial de passeio acessível	Av. Frederico Rene de Jaegher (próximo a Rua Relva Velha)	2014-0.187.366-5	498.332,04
	Adequação de praça	Praça Nicaragua - Rua Rio Paraíba	2014-0.191.053-6	79.405,51
	Recuperação de viela	Entre as Ruas José Quaresma Junior e Rua Pelágio Starbulov	2014-0.187.342-8	196.236,27

DETALHAMENTO DAS OBRAS

CIDADE ADEMAR	Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Rodrigues de Medeiros altura 51	Praça localizada na rua Rodrigues de Medeiros altura 51	2014-0.178.944-3	147.207,48
	Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Eng. Flavio da Costa alt 340	Praça localizada na rua Eng. Flavio da Costa alt 340	2014-0.178.948-6	149.578,11
	Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Robélia Alt 635	Praça localizada na rua Robélia Alt 635	2014-0.178.955-9	68.913,29
	Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na Av. Marari, 248	Praça localizada na Av. Marari, 248	2014-0.178.965-6	49.602,72
	Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua R. Prof. Rodolfo de Freitas, 119	Praça localizada na rua R. Prof. Rodolfo de Freitas, 119	20140.179.019-0	49.218,96
	Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Acaraunas 58 - Baunas	Viela\escadaria entre as ruas Acaraunas 58 - Baunas	2014-0.198.879-9	97.948,24
	Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Baunas 102 - Cardoso de Melo Neto	Viela\escadaria entre as ruas Baunas 102 - Cardoso de Melo Neto	2014-0.198.890-0	119.438,96
	Contratação de empresa para readequação de Viela\escadaria entre as ruas Entre as Ruas Giuliana,143 -Antonio Dias Adorno	Viela\escadaria entre as ruas Entre as Ruas Giuliana,143 -Antonio Dias Adorno	2014-0.198.932-9	119.179,56
CIDADE TIRADENTES	Readequação de área pública	Rua Profeta Jeremias, altura do Nº 50	2014-0.201.139-0	173.383,40
	Readequação de área pública	Rua Guilherme Todaro x Rua Rafael Della Mônica	2014-0.201.114-4	168.354,30
	Readequação de área pública	Rua Nascer do Sol x Estrada de Iguatemi	2014-0.201.134-9	153.263,64
	Readequação de área pública	Praça Manoel Gonçalves Bragança - Conjunto Habitacional Prefeito Prestes Maia	2014-0.201.165-9	147.948,67
	Readequação de praça	Praça José Ribeiro Carvalhais (Conjunto Prestes Maia)	2014-0.201.101-2	160.927,05
	Readequação de área pública	Rua Cachoeira de Paulo Afonso - Jardim Pérola	2014-0.201.121-7	157.841,39

DETALHAMENTO DAS OBRAS

FREGUESIA / BRASILANDIA	Reforma de passeios e acessibilidade	Vários trechs da Av. Deputado Cantidio Sampaio	2014-0.043.197-9	504.183,49
GUAIANASES	Readequação de Área Pública	Espaço Publico - Rua Honório Alves x Rua Soberania Divina - Lajeado	2014-0.192.428-6	192.861,54
	Readequação de Praça	Rua Marmelo - Jd. São Carlos	2014-0.192.339-5	108.654,99
	Readequação de Praça	Rua Antonio Petrica - Vila Chabilandia	2014-0.192.436-7	43.430,07
	Readequação de Praça	Rua Treze , s/nº - Vila São Geraldo	2014-0.192.409-0	128.951,19
	Readequação de Praça	Rua Gaspar Aranha x rua Maestro Antonio Caparroz	2014-0.192.443-0	160.178,41
	Readequação de Área Pública	Rua Passagem Funda x Rua Luis de Souza - jd. São Carlos	2014-0.192.414-6	39.035,02
	Readequação de Área Pública	Rua Ipê Cacuanha - Vila Nanci	2014-0.192.325-5	44.554,63
	Readequação da Praça Barbalho Bezerra	Rua Barbalho Bezerra x rua Pedro da Silveira	2014-0.192.317-4	171.753,58
JABAQUARA	Implantação de área de lazer	Rua Marco Palmezzano	2013-0.278.638-1	158.827,74
	Implantação de área de lazer	Cobertura da quadra Filinto Eliseu	2014-0.181.254-2	148.698,06
	Adequação de passeio	Rua Joege Duprat Figueiredo	2010-0.289.468-5	424.966,03
	Adequação de praça	Praça do encontro	2014-0.216.124-3	91.299,57

DETALHAMENTO DAS OBRAS

M'BOI MIRIM	Readequação de viela	Rua João Damasceno x Rua Andre Brenha Ribeiro	2014-0.196.953-0	143.988,66
	Readequação de viela	Vielas Rua Apolonio de Tiana x Rua Oratório de Natal	2014-0.196.971-9	69.645,50
	Requalificação de praça e area municipal	Av. Fim de Semana x rua Arq. Roberto Patrao de Assis, rua Agostinho fabre x Rua João Gomes, rua Baltazar Carvalhau e rua frei Luis Beltrão, Jd.Promorar São Luis.	2014-0.197.367-8	441.012,31
	Readequação de Área Municipal	Rua Benjamim Cosin- Jd. Vera Cruz	2014-0.196.956-5	442.769,72
				279.506,97
	Readequação de escadaria	Rua Ribeira dos Frades, 126 B	2014-0.197.053-9	66.965,24
	Revitalização do espaço público, com a implantação de Quadra Poliesportiva, Brinquedos e Aparelhos de Ginástica	Rua Dr. Geraldo Cardoso de Melo Filho - Vila Santo Amaro	2014-0.141.246-3	294.103,20
	Revitalização do espaço público, com a implantação de Campo de Futebol, Brinquedos e Aparelhos de Ginástica	Rua Pedro Agulha de Figueiró - Pq. Figueira Grande	2014-0.112.404-2	356.796,38
	Serviços Readequação de viela	Travessa Amon x Rua Salgueiro do Campo	2014-0.196.958-1	45.368,39
	Readequação de escadaria	Rua Antonio da Cruz Messias x Rua Salgueiro do Campo	2014-0.197.405-4	49.893,33
	Readequação de calçada - UBS Jardim Souza	Rua Maria José de Souza, 190	2014-0.196.975-1	78.185,10
	Readequação de Área Municipal	Rua das Tres Marias, 801 - chacara Santa Maria	2014-0.196.982-4	200.421,78
	Readequação de escadaria	Rua Bocaina de Minas x Rua Santa Rita de Sapucaí	2014-0.197.099-7	119.237,14
Readequação de escadaria	Vielas na Estrada do M'Boi Mirim, altura do nº 4005, próximo da Rua Luis Baldinato	2014-0.196.932-8	161.656,93	

DETALHAMENTO DAS OBRAS

PENHA	Adequação de Passeios	UBS Antonio Estevão de Carvalho - Rua Japoni	2014-0.194.890-8	53.480,21
	Adequação de Passeios	UBS Jd. São Francisco - rua Juritipiranga	2014-0.193.082-0	99.677,25
	Adequação de Passeios	Rua Pe. Manuel da Nobrega, alt. 545	2014-0.193.103-7	74.010,10
	Adequação de área municipal - Ata RP	Av. Maraial x Rua Catende	2014-0.193.109-6	119.839,06
	Adequação de área municipal	Rua João Batista Aranha	2014-0.192.600-9	66.192,41
	Adequação de Praça	Praça Bauxita	2014-0.192.765-0	69.821,49
	Adequação de Praça	Praça Nossa Senhora da Guia	2014-0.193.015-4	66.948,70
	Adequação de área municipal	Rua Padre Francisco Ribeiro	2014-0.193.067-7	68.911,63
	Adequação de Passeios	Av. Antonio Estevão de Carvalho, Patriarca	2014-0.193.072-3	124.657,30
	Adequação de Praça	Praça Rua Olga Artacho x Rua Juriti Piranga	2014-0.193.026-0	70.669,82
	Adequação de área municipal	Rua Durandê x Av. Águia de Haia	2014-0.192.675-0	66.957,16
	Adequação de Praça	Praça Pedro Conde	2014-0.193.019-7	66.187,57
	Adequação de área municipal	Rua S. José do Belmonte	2014-0.192.681-5	67.889,84
	Adequação de Praça	Praça Alastair Quintas Gonçalves	2014-0.192.687-4	68.236,29
	Adequação de área municipal	Rua Dr. Orêncio Vidigal	2014-0.192.610-6	65.909,84
	Adequação de Praça	Praça Miguelópolis	2014-0.192.818-4	66.161,69
	Adequação de Praça	Praça Erva de Passarinho	2014-0.192.783-8	64.967,65
	Adequação de Praça	Praça Alto Domingos	2014-0.192.699-8	66.368,01
Adequação de Praça	Rua Brook Taylor	2014-0.192.606-8	68.278,18	

DETALHAMENTO DAS OBRAS

PIRITUBA/JARAGUA	Requalificação de Praça	Praça Luiz Gonzaga - entre a rua Galdino Catunda Gondim a e rua Francisco Beltrão	2014-0.159.294-1	165.949,31
SANTO AMARO	Readequação das vias públicas, trecho que circunda a Praça Floriano Peixoto, Rua Mario Lopes Leão até a Rua Paulo Eiro	Praça Floriano Peioto, Rua Mario Lopes Leão até Rua Paulo Eiro	2014-0207.009-4	853.383,77
SÃO MIGUEL	Plano cicloviário - Trecho II - Pires do Rio	TRECHO ENTR E R PIRES DO RIO X R CARDON X AV NORDESTINA X R CEMBIRA X AV MAL TITO	2013-0.267.810-4	2.748.888,40
				105.681,48
	Plano cicloviário - Trecho III - Jd. Helena	RUAS DO DIST DO JD HELENA, REGIAO DA SUBPREF DE SAO MIGUEL PAULISTA	2013-0.267.809-0	3.725.204,32
SAPOPEMBA	Reforma de escadaria	Rua Rosa da China x rua Tulipa da Africa	2014-0.169.009-9	44.158,51
	Revitalização de area pública	Rua Giovani Nasco	2014-0.195.313-8	76.026,29

DETALHAMENTO DAS OBRAS

VILA MARIA / VILA GUILHERME	Contratação de Obras de revitalização e paisagismo em área da SP-MG	Praça Novo Mundo Av. José Maria Fernandes	2014-0.074.734-8	308.970,49
	Contratação de Obras de revitalização e paisagismo em área da SP-MG	Praça Jaguarima - Rua Piatá	2014-0.074.738-0	276.461,95
	Urbanização e melhorias	Travessa Frei Antonio de Sanctis	2014.0.229.549-5	205.349,47
	Urbanização e melhorias	Vielas - Via de Pedestres Magnolia Amarela e outras	2014.0.229.508-8	248.134,56
	Contratação de Obras para Intervenção, Urbanização e melhorias	Travessa Edgar Adrian e Outras	2014.0.229.531-2	253.349,77
VILA PRUDENTE	Reforma de escadaria de pedestres	R André de Frias e R Aureliano Mourão - São Lucas	2014-0.144.688-0	148.696,97
	Adequação de Drenagem	Obra na Rua Roberio Dias - próx. Av. Vila Ema - São Lucas	2014-0.144.699-6	109.865,15
	Praça	Praça República Lituana - Vila Prudente	2014-0.159.897-4	126.161,90
	Revitalização de praça	Praça Mendel Hirschfeld - Rua Luis Pereira da Silva - São Lucas	2014-0.160.660-8	104.056,44
	Reforma de viela	Rua Nelson Baldinato - São Lucas	2013-0.097.734-1	68.270,47
SMT				7.508.508,75
				3.014.399,86
				31.986.061,71

SUBPREFEITURA	OBJETO	LOCAL	PROCESSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO
ARICANDUVA	Revitalização de Praça	Praça Francisco Mendes de Carvalho - av. Barreira Grande	2014-0.190.724-1**	161.424,49	161.311,28
	Revitalização de Praça	Praça São Constandino - rua Pretória	2014-0.190.727-6**	159.969,07	159.856,47
	Revitalização de Praça	Praça Luis Garcia - rua Rêgo Barros e rua Frei Paulo Luig.	2014-0.190.730-6	104.151,06	104.026,89
	Revitalização de Praça	Praça João Giunti - rua Astarté	2014-0.190.738-1**	160.632,87	160.514,97
	Revitalização de Praça	Praça na Rua Alena	2014-0.190.977-5**	103.989,37	103.896,60
	Reforma e adequação de praça	Praça Nelson José Sigrist	2014-0.181.275-5	134.771,16	134.650,97
	Reforma e adequação de praça	Praça Severina Cabral Carneiro	2014-0.181.264-0	76.194,96	76.076,26
	Readequação e urbanização de praça com instalação de playground e ATI	Praça Dr. Sampaio Vidal	2014-0.197.160-8	43.679,47	43.570,06
				944.812,45	943.903,50
BUTANTÃ	Requalificação de praça e canteiros, com reforma e adequação dos passeios, áreas de estar e lazer, microdrenagem, plantio de forrações, instalação de mobiliários e estrutura de contenção das margens do córrego	Parque Linear Flora Rica	2014-0.003.880-0	1.484.099,57	1.484.082,66
				1.484.099,57	1.484.082,66
CAPELA DO SOCORRO	Execução parcial de guias e sarjetas	Parque Shangrila - r. Rodrigues Alves, r. Pavao Celeste, tv. Boa Esperança. Tv. 1	2014-0.187.362-2	349.415,38	349.414,79
	Execução de escadaria acessível	Rua Rubens Montanaro de Borba x Rua José André Patini	2014-0.187.351-7	199.441,25	198.254,14
	Execução parcial de passeio acessível	Av. Frederico Rene de Jaeger (próximo a Rua Relva Velha)	2014-0.187.366-5	498.403,70	498.332,04
	Adequação de praça	Praça Nicaragua - Rua Rio Paraíba	2014-0.191.053-6	79.422,35	79.405,51
	Recuperação de viela	Entre as Ruas José Quaresma Junior e Rua Pelágio Starbulov	2014-0.187.342-8	196.806,99	196.236,27
				1.323.489,67	1.321.642,75
CIDADE ADEMAR	Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Rodrigues de Medeiros altura 51	Praça localizada na rua Rodrigues de Medeiros altura 51	2014-0.178.944-3	148.701,25	147.207,48
	Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Eng. Flavio da Costa alt 340	Praça localizada na rua Eng. Flavio da Costa alt 340	2014-0.178.948-6	149.578,11	149.578,11
	Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua Robélia Alt 635	Praça localizada na rua Robélia Alt 635	2014-0.178.955-9	68.913,29	68.913,29
	Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na Av. Marari, 248	Praça localizada na Av. Marari, 248	2014-0.178.965-6	49.602,72	49.602,72
	Contratação de empresa para requalificação de praça localizada na rua R. Prof. Rodolfo de Freitas, 119	Praça localizada na rua R. Prof. Rodolfo de Freitas, 119	2014-0.179.019-0	49.224,36	49.218,96
	Contratação de empresa para readequação de Vuela/escadaria entre as ruas Acaraunas 58 - Baunas	Vuela/escadaria entre as ruas Acaraunas 58 - Baunas	2014-0.198.879-9	98.828,82	97.948,24
	Contratação de empresa para readequação de Vuela/escadaria entre as ruas Baunas 102 - Cardoso de Melo Neto	Vuela/escadaria entre as ruas Baunas 102 - Cardoso de Melo Neto	2014-0.198.890-0	119.438,96	119.438,96
	Contratação de empresa para readequação de Vuela/escadaria entre as ruas Entre as Ruas Giuliana,143 –Antonio Dias Adorno	Vuela/escadaria entre as ruas Entre as Ruas Giuliana,143 –Antonio Dias Adorno	2014-0.198.932-9	119.179,56	119.179,56
				803.467,07	801.087,32
CIDADE TIRADENTES	Readequação de área pública	Rua Profeta Jeremias, altura do Nº 50	2014-0.201.139-0	173.383,48	173.383,40
	Readequação de área pública	Rua Guilherme Todaro x Rua Rafael Della Mônica	2014-0.201.114-4	168.507,06	168.354,30
	Readequação de área pública	Rua Nascer do Sol x Estrada de Iguatemi	2014-0.201.134-9	154.531,55	153.263,64
	Readequação de área pública	Praça Manoel Gonçalves Bragança - Conjunto Habitacional Prefeito Prestes Maia	2014-0.201.165-9	148.150,20	147.948,67
	Readequação de praça	Praça José Ribeiro Carvalhais (Conjunto Prestes Maia)	2014-0.201.101-2	161.556,25	160.927,05
	Readequação de área pública	Rua Cachoeira de Paulo Afonso - Jardim Pérola	2014-0.201.121-7	157.916,36	157.841,39
				964.044,90	961.718,45
FREGUESIA / BRASILANDIA	Reforma de passeios e acessibilidade	Vários trechos da Av. Deputado Cantídio Sampaio	2014-0.043.197-9	504.193,11	504.183,49
				504.193,11	504.183,49
GUAIANASES	Readequação de Área Pública	Espaço Publico - Rua Honório Alves x Rua Soberania Divina - Lajeado	2014-0.192.428-6	193.171,58	192.861,54
	Readequação de Praça	Rua Marmelo - Jd. São Carlos	2014-0.192.339-5	108.769,08	108.654,99
	Readequação de Praça	Rua Antonio Petrica - Vila Chabilandia	2014-0.192.436-7	43.586,91	43.430,07
	Readequação de Praça	Rua Treze, s/nº - Vila São Geraldo	2014-0.192.409-0	191.941,75	128.951,19
	Readequação de Praça	Rua Gaspar Aranha x rua Maestro Antonio Caparroz	2014-0.192.443-0	203.395,61	160.178,41
	Readequação de Área Pública	Rua Passagem Funda x Rua Luis de Souza - jd. São Carlos	2014-0.192.414-6	39.127,86	39.035,02
	Readequação de Área Pública	Rua Ipê Cacuanha - Vila Nanci	2014-0.192.325-5	131.220,37	44.554,63
	Readequação da Praça Barbalho Bezerra	Rua Barbalho Bezerra x rua Pedro da Silveira	2014-0.192.317-4	172.146,99	171.753,58
			1.083.360,15	889.419,43	
JABAQUARA	Implantação de área de lazer	Rua Marco Palmezzano	2013-0.278.638-1	158.860,51	158.827,74
	Implantação de área de lazer	Cobertura da quadra Filinto Eliseu	2014-0.181.254-2	148.736,66	148.698,06
	Adequação de passeio	Rua Joege Duprat Figueiredo	2010-0.289.468-5	425.016,51	424.966,03
	Adequação de praça	Praça do encontro	2014-0.216.124-3	91.345,25	91.299,57
			823.958,93	823.791,40	
M'BOI MIRIM	Readequação de viela	Rua João Damasceno x Rua Andre Brenha Ribeiro	2014-0.196.953-0	144.403,08	143.988,66
	Readequação de viela	Vuela Rua Apolonio de Tiana x Rua Oratório de Natal	2014-0.196.971-9	69.825,64	69.645,50
	Requalificação de praça e area municipal	Av. Fim de Semana x rua Arq. Roberto Patrao de Assis, rua Agostinho fabre x Rua João Gomes, rua Baltazar Carvalhau e rua frei Luis Beltrão, Jd.Promorar São Luis.	2014-0.197.367-8	441.747,29	441.012,31
	Readequação de Área Municipal	Rua Benjamim Cosin- Jd. Vera Cruz	2014-0.196.956-5	442.769,72	442.769,72
				279.506,97	279.506,97
	Readequação de escadaria	Rua Ribeira dos Frades, 126 B	2014-0.197.053-9	67.217,90	66.965,24
	Revitalização do espaço público, com a implantação de Quadra Poliesportiva, Brinquedos e Aparelhos de Ginástica	Rua Dr. Geraldo Cardoso de Melo Filho - Vila Santo Amaro	2014-0.141.246-3	294.202,05	294.103,20
	Revitalização do espaço público, com a implantação de Campo de Futebol, Brinquedos e Aparelhos de Ginástica	Rua Pedro Agulha de Figueiró - Pq. Figueira Grande	2014-0.112.404-2	356.796,38	356.796,38
	Serviços Readequação de viela	Travessa Amon x Rua Salgueiro do Campo	2014-0.196.958-1	45.711,03	45.368,39
	Readequação de escadaria	Rua Antonio da Cruz Messias x Rua Salgueiro do Campo	2014-0.197.405-4	50.094,07	49.893,33
	Readequação de calçada - UBS Jardim Souza	Rua Maria José de Souza, 190	2014-0.196.975-1	78.332,44	78.185,10
	Readequação de Área Municipal	Rua das Tres Marias, 801 - chacara Santa Maria	2014-0196.982-4	200.460,60	200.421,78
	Readequação de escadaria	Rua Bocaina de Minas x Rua Santa Rita de Sapucaí	2014-0.197.099-7	119.252,92	119.237,14
Readequação de escadaria	Vuela na Estrada do M'Boi Mirim, altura do nº 4005, próximo da Rua Luis Baldinato	2014-0.196.932-8	163.720,49	161.656,93	
			2.754.040,58	2.749.550,65	

PENHA	Adequação de Passeios	UBS Antonio Estevão de Carvalho - Rua Japoni	2014-0.194.890-8	53.480,64	53.480,21
	Adequação de Passeios	UBS Jd. São Francisco - rua Juritipiranga	2014-0.193.082-0	99.677,93	99.677,25
	Adequação de Passeios	Rua Pe. Manuel da Nobrega, alt. 545	2014-0.193.103-7	74.112,51	74.010,10
	Adequação de área municipal - Ata RP	Av. Maraiá x Rua Catende	2014-0.193.109-6	119.839,56	119.839,06
	Adequação de Passeios	Rua Itinguçu	2014-0.192.592-4		
	Adequação de área municipal	Rua João Batista Aranha	2014-0.192.600-9	66.850,95	66.192,41
	Adequação de Praça	Praça Bauxita	2014-0.192.765-0	69.821,53	69.821,49
	Adequação de Praça	Praça Nossa Senhora da Guia	2014-0.193.015-4	66.964,56	66.948,70
	Adequação de área municipal	Rua Padre Francisco Ribeiro	2014-0.193.067-7	68.924,82	68.911,63
	Adequação de Passeios	Av. Antonio Estevão de Carvalho, Patriarca	2014-0.193.072-3	124.658,49	124.657,30
	Adequação de Praça	Praça Rua Olga Artacho x Rua Juriti Piranga	2014-0.193.026-0	70.669,82	70.669,82
	Adequação de área municipal	Rua Durandé x Av. Águia de Haia	2014-0.192.675-0	66.978,39	66.957,16
	Adequação de Praça	Praça Pedro Conde	2014-0.193.019-7	66.259,25	66.187,57
	Adequação de área municipal	Rua S. José do Belmonte	2014-0.192.681-5	67.889,95	67.889,84
	Adequação de Praça	Praça Alastair Quintas Gonçalves	2014-0.192.687-4	68.237,58	68.236,29
	Adequação de área municipal	Rua Dr. Orêncio Vidigal	2014-0.192.610-6	65.993,02	65.909,84
	Adequação de Praça	Praça Miguelópolis	2014-0.192.818-4	66.161,83	66.161,69
	Adequação de Praça	Praça Erva de Passarinho	2014-0.192.783-8	64.989,22	64.967,65
Adequação de Praça	Praça Alto Domingos	2014-0.192.699-8	66.964,56	66.368,01	
Adequação de Praça	Rua Brook Taylor	2014-0.192.606-8	68.278,18	68.278,18	
			1.416.752,79	1.415.164,20	
PIRITUBA	Requalificação de Praça	Praça Luiz Gonzaga - entre a rua Galdino Catunda Gondim a e rua Francisco Beltrão	2014-0.159.294-1	165.949,31	165.949,31
				165.949,31	165.949,31
SANTO AMARO	Readequação das vias públicas, trecho que circunda a Praça Floriano Peixoto, Rua Mario Lopes Leão até a Rua Paulo Eiro	Praça Floriano Peioto, Rua Mario Lopes Leão até Rua Paulo Eiro	2014-0207.009-4	853.385,13	853.383,77
				853.385,13	853.383,77
SÃO MIGUEL	Plano cicloviário - Trecho II - Pires do Rio	TRECHO ENTR E R PIRES DO RIO X R CARDON X AV NORDESTINA X R CEMBIRA X AV MAL TITO	2013-0.267.810-4	2.748.888,40	2.748.888,40
				913.861,12	105.681,48
	Plano cicloviário - Trecho III - Jd. Helena	RUAS DO DIST DO JD HELENA, REGIAO DA SUBPREF DE SAO MIGUEL PAULISTA	2013-0.267.809-0	5.792.089,56	3.725.204,32
			9.454.839,08	6.579.774,20	
SAPOEMBA	Reforma de escadaria	Rua Rosa da China x rua Tulipa da África	2014-0.169.009-9	44.161,35	44.158,51
	Revitalização de area pública	Rua Giovanni Nasco	2014-0.195.313-8	199.366,46	76.026,29
			243.527,81	120.184,80	
VILA MARIA / GUILHERME	Contratação de Obras de revitalização e paisagismo em área da SP-MG	Praça Novo Mundo Av. José Maria Fernandes	2014-0.074.734-8	308.974,03	308.970,49
	Contratação de Obras de revitalização e paisagismo em área da SP-MG	Praça Jaguarima - Rua Piatá	2014-0.074.738-0	276.530,00	276.461,95
	A- Urbanização e melhorias	Travessa Frei Antonio de Sanctis	2014-0.229.549-5	205.397,67	205.349,47
	A1 -Urbanização e melhorias	Vieira - Via de Pedestres Magnolia Amarela e outras	2014-0.229.508-8	248.156,67	248.134,56
	A2-Contratação de Obras paraIntervenção, Urbanização e melhorias	Travessa Edgar Adrian e Outras	2014-0.229.531-2	253.349,77	253.349,77
				1.292.408,14	1.292.266,24
VILA PRUDENTE	Reforma de escadaria de pedestres	R André de Frias e R Aureliano Mourão - São Lucas	2014-0.144.688-0	148.716,86	148.696,97
	Adequação de Drenagem	Obra na Rua Roberio Dias - próx. Av. Vila Ema - São Lucas	2014-0.144.699-6	109.871,93	109.865,15
	Praça	Praça República Lituana - Vila Prudente	2014-0.159.897-4	126.179,22	126.161,90
	Revitalização de praça	Praça Mendel Hirschfeld - Rua Luis Pereira da Silva - São Lucas	2014-0.160.660-8	104.069,00	104.056,44
	Reforma de via	Rua Nelson Baldinato - São Lucas	2013-0.097.734-1	68.481,93	68.270,47
			557.318,94	557.050,93	