

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - SMC - FUNDURB 2019 (maio 2019)

Item	Nome da Ação	Ação	Processo	Dotação Orçamentária	Projeto/Atividade	Meta Vinculada	NÍVEL DE PRIORIDADE (Quanto menor, maior a prioridade)	FUNDURB	empenhado (R\$)	liquidado (R\$)	% de liquidação do valor empenhado	% de liquidação do valor liberado	Indicadores	Situação atual	Endereço	Subprefeitura	Distrito	Macroárea
1	Casa de Cultura Municipal São Rafael	Recuperação predial	Em construção	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 14	3	140.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico avançado/1 mês	R. Quaresma Delgado, 364 - Jardim Vera Cruz, São Paulo	São Mateus	São Rafael	MIRVU
2	Casa de Cultura Municipal Itaquera - Raul Seixas	Requalificação predial	Em construção	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 14	2	700.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico/1 mês	R. Murrinhos da Tarde, 211 - José Bonifácio, São Paulo	Itaquera	José Bonifácio	AJP
3	Casa de Cultura Municipal Gualanases	Recuperação predial	Em construção	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 14	3	150.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico/3 meses	Rua Castelo de Leça, s/nº, Jardim Soares, São Paulo	Gualanases	Lajeado	MIRVU
4	Centro Cultural Tenda da Lapa	Projeto de Segurança elétrica	6025.2018/0004774-5	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	1	90.000,00				0,00%	andamento da obra	Em fase de Licitação	R. Constança, 72 - Lapa, São Paulo - SP	Lapa	Lapa	MEM-AT
5	Centro Cultural Tenda da Lapa	Requalificação geral	6025.2016/0002813-9	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08	Preservação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	1	200.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico avançado/1 mês	R. Constança, 72 - Lapa, São Paulo - SP	Lapa	Lapa	MEM-AT
6	Biblioteca Helena Silveira	Reforma e conservação	6025.2018/0013459-5	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	2	250.000,00				0,00%	andamento da obra	Caderno técnico de obra em elaboração. PROCESSO EM EDIF DESDE OUT/18-POR ATA	R. José Viriato de Castro, 78 - Campo Limpo, São Paulo	Campo Limpo	Campo Limpo	MIRVU
7	Biblioteca Adelpha Figueiredo	Reforma da cobertura e conservação predial	Em construção	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08	Preservação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	3	550.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico/3 meses	Praça Ilo Ottani, 146 - Pari, São Paulo - SP	Mooca	Pari	MEM-ATIETE
8	Biblioteca Cora Coralina	Implantação do projeto de segurança contra incêndio	Em construção	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	2	220.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico avançado/1 mês	R. Otelo Augusto Ribeiro, 113 - Gualanases, São Paulo	Gualanases	Gualanases	MIRVU
9	Biblioteca Roberto Santos	Complementação do sistema de proteção contra incêndio	Em construção	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08	Preservação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	2	100.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico avançado/1 mês	R. Cisplatina, 505 - Ipiranga, São Paulo	Ipiranga	Ipiranga	MEM - A TAMANDUATEI
10	Centro Cultural Vila Formosa	Requalificação geral	6025.2018/0012899-4	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	1	700.000,00				0,00%	andamento da obra	Em fase de Licitação	Av. Renata, 163 - Vila Formosa, São Paulo	Aricanduva	Vila Formosa	MQU
11	Biblioteca Castro Alves	Conservação predial e acessibilidade	2013-0.037.756-5	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	2	500.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico/3 meses	Rua Abraão Mussa, s/n - Jardim Patente Novo, São Paulo	Ipiranga	Sacombá	MQU
12	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Conservação predial e acessibilidade	Em construção	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08	Preservação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	3	30.000,00				0,00%	andamento da obra	Caderno técnico em elaboração	Rua Victório Santim, 44 - Itaquera, São Paulo	Itaquera	Itaquera	AJP
13	Biblioteca Lenyra Fraccaroli	Conservação da cobertura e acessibilidade	6025.2016/0008188-9	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	1	250.000,00				0,00%	andamento da obra	Em fase de licitação	Praça Haroldo Daltro, 451 - Vila Carrão, São Paulo	Aricanduva	Carrão	MQU
14	Biblioteca Belmonte	Reforma geral, acessibilidade e segurança	Em construção	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08	Preservação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	2	500.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico/3 meses	R. Paulo Eiró, 525 - Santo Amaro, São Paulo	Santo Amaro	Santo Amaro	AJ
15	Biblioteca Vicente de Carvalho	Ampliação, reforma geral, acessibilidade e segurança	Em construção	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	2	400.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico/3 meses	R. Guilherme Valência, 210 - Conj. Res. Jose Bonifacio, São Paulo	Itaquera	José Bonifácio	AJP
16	EMA Casa 3	Reforma do piso e conservação geral	Em construção	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08	Preservação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	2	100.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico/3 meses	Rua Volkswagen, Jabaquara	Jabaquara	Jabaquara	MQU
17	Centro Cultural São Paulo	Implantação do Projeto de Segurança	6025.2016/0008822-0	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08	Preservação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	2	600.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico/3 meses	Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso	Sé	Liberdade	MUC
18	Equipamentos da SMC	Laudos, atestado e serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	6025.2016/0007782-2; 6025.2018/0010219-7; 6025.2018/0009122-5; 6025.2018/0007685-4; 6025.2018/0008012-6; 6025.2018/0008150-5; 6025.2018/0008452-0; 6025.2018/0009114-4; 6025.2019/0002102-4; 6025.2018/0010678-8; 6025.2018/0013261-4; 6025.2018/0013238-0; 6025.2018/0013135-9; 6025.2018/0013384-0; 6025.2018/0013324-6; 6025.2018/0016747-7	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	1	1.100.000,00	98.789,42		0,00%	0,00%			Vários	-	-	N/A
				98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	1	900.000,00	343.783,59	12.183,25	3,54%	1,35%	andamento do serviço	em andamento	Vários	-	-	N/A
19	Edifício Sampaio Moreira	Obras de Restauro - segunda etapa	6025.2018/0012605-3	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	1	2.800.000,00	2.156.294,92		0,00%	0,00%	andamento da obra	Em andamento	Rua Libero Badaró, 346 - Centro	Sé	Sé	MEM
20	Edifício Sampaio Moreira	SP Obras Gerenciamento	Sem processo	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	1	240.000,00				0,00%	andamento do serviço	assinar novo contrato	Rua Libero Badaró, 346 - Centro	Sé	Sé	MEM
21	Biblioteca Nuto Santana	Reforma do forro; conservação	6025.2018/0014294-6	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	1	13.000,00				0,00%	andamento da obra	Em fase de licitação	Praça Tenório Aguiar, 32 - Santana	Santana/Tucuruvi	Santana	MQU
22	Teatro João Caetano	Projeto executivo para AVCB, Acessibilidade e Segurança	6025.2018/0000496-9	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	3	190.000,00				0,00%	andamento da obra	Em fase de licitação	Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino	Vila Mariana	Vila Mariana	MUC
23	Teatro João Caetano	Adequação do piso da platéia para fixação de novas poltronas.	Sem processo	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	3	570.000,00				0,00%	andamento da obra	Aguarda recursos para licitar - Caderno técnico de obra em elaboração	Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino	Vila Mariana	Vila Mariana	MUC
24	Teatro João Caetano	Reforma do sistema de varas cênicas	Sem processo	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	3	400.000,00				0,00%	andamento da obra	Caderno Técnico de projeto em elaboração	Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino	Vila Mariana	Vila Mariana	MUC

25	Centro Cultural da Penha	Reforma do palco	6025.2018/0010299-5	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	1	90.000,00				0,00%	andamento da obra	Aguarda recursos para licitar - Em fase de licitação	Largo do Rosário, 20 - Penha de Franca	Penha	Penha	AL	
26	Teatro Arthur Azevedo	Reforma do forro, cobertura e reparos em geral.	Em construção	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	3	100.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico avançado/1 mês	Av. Paes de Barros, 955 - Mooca	Mooca	Mooca	AT	
27	Teatro Paulo Eiró	Laudô e obra de recuperação da cabine primária	Em construção	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	1	150.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico avançado/1 mês	Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro	Santo Amaro	Santo Amaro	MQU	
28	Biblioteca Mário de Andrade	Projeto de proteção contra incêndio	6025.2018/0015645-9	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	2	140.000,00				0,00%	andamento da obra	Caderno Técnico de projeto em elaboração	Rua da Consolação, 94 - República	Sé	República	MEU-CENTRO	
29	Biblioteca Álvares de Azevedo	Reforma geral	Em construção	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	2	300.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico/3 meses	Praça Joaquim José da Nova, s/n - Vila Maria	Vila Maria	Vila Maria	MQU	
30	Biblioteca Jovina Rocha Álvares Pessoa.	Reforma geral	Em construção	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	3	100.000,00				0,00%	andamento da obra	Elaboração do projeto executivo	Avenida Pe. Fco. de Toledo, 331- Artur Alvim	Penha	Cidade Líder	MIRVU	
31	Casa do Sertanista	Cercamento e acessibilidade	Em construção	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	2	700.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico/3 meses	Praça Ênio Barbato, s/n - Caxingui	Butantã	Vila Sônia	MUC	
32	Sítio Morrinhos	Conservação e acessibilidade	Em construção	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	2	200.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico/3 meses	Rua Santo Anselmo, 102 - Jardim São Bento	Casa Verde/Cachoeirinha	Casa Verde	MQU	
33	Biblioteca Menotti Del Picchia	Conclusão do projeto de acessibilidade	Em construção	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	2	50.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico avançado/1 mês	Rua São Romualdo, 382 - Limão	Casa Verde/Cachoeirinha	Limão	MQU	
34	Vila Itororó	Reforma do telhado do galpão aberto ao público	Em construção	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	2	523.000,00				0,00%	andamento da obra	A averigação projeto feito por Instituto Pedra.	Rua Pedroso, 238 - Bela Vista	Sé	Bela Vista	MUC	
35	Biblioteca Hans Christian Andersen	Conservação e acessibilidade	Em construção	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	3	20.000,00				0,00%	andamento da obra	caderno técnico/3 meses	Av. Celso Garcia, 4142 - Tatuapé	Mooca	Tatuapé	AL - MEM	
36	Reforma da cobertura da Escola Municipal de Iniciação Artística (EMIA)	Reforma	-	98.25.13.391.3001.5957.44903900.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	3	160.212,64				0,00%	andamento da obra	Em estudo	Rua Volkswagem, s/nº, Parque Lina e Paulo Raia, Jabaquara, São Paulo - SP, 04344-020	Jabaquara	Jabaquara	MQU	
37	Reforma parcial da Biblioteca Brito Broca	Reforma parcial	-	98.25.13.392.3001.5960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	3	72.000,00				0,00%	andamento da obra	Em projeto	Av. Mutinga, 1.425, Vila Piratuba, São Paulo - SP, 05110-000	Pirituba/Jaraguá	Pirituba	MQU	
38	Obra de reforma da Casa de Cultura Hip-Hop Centro	Reforma geral	-	98.25.13.391.3001.5957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	2	400.000,00				0,00%	andamento da obra	Caderno técnico em elaboração	Baixos do Viaduto do Chá, Centro, São Paulo - SP, 01037-000	Sé	Sé	MEM	
39	Contratação de projeto executivo para reforma de manutenção predial Casa de Cultura Municipal de Cidade Ademar	Reforma	6025.2018/0003745-0	98.25.13.392.3001.5960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	2	150.000,00				0,00%	andamento da obra	Contratação de projeto	Av. Dural Pinto Ferreira, 820, Jd. Itacolomi, São Paulo - SP, 04386-030	Cidade Ademar	Jabaquara	MQU	
40	Reforma de manutenção predial Biblioteca Pública Municipal Infantil-Juvenil Monteiro Lobato	Reforma	-	98.25.13.391.3001.5957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	3	700.000,00				0,00%	andamento da obra	Relatório específico marqueses	Rua General Jardim, 485	Sé	Consolação	MUC	
41	Obra de reforma da Casa de Cultura Ermelino Matarazzo	Reforma	-	98.25.13.392.3001.5960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	2	400.000,00				0,00%	andamento da obra	Atualização orçamento em EDIF	Avenida Paranaíba, 1633, São Paulo - SP	Ermelino Matarazzo	Ermelino Matarazzo	MEM	
42	Obra de reforma da Casa de Cultura Noroeste - Perus	Reforma	-	98.25.13.392.3001.5960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	3	250.000,00				0,00%	andamento da obra	Em estudo	Rua Julio Maciel, 512, Vila Perus, São Paulo - SP, 05208-110	Perus	Perus	MIRVU	
43	Reforma de manutenção predial Casa de Cultura Municipal de Santo Amaro Manuel Mendonça	Reforma	6025.2018/0001423-9	98.25.13.391.3001.5957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	1	414.711,92				0,00%	andamento da obra	Aguarda empenho	Praça Doutor Francisco Ferreira Lopes, 434, São Paulo - SP, 04751-070	Santo Amaro	Santo Amaro	MQU	
44	Reforma de manutenção predial Paço Cultural Júlio Guerra - Casa de Cultura Municipal de Santo Amaro	Reforma	6025.2018/0001602-9	98.25.13.391.3001.5957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	1	883.075,44				0,00%	andamento da obra	Licitação realizada em EDIF - Aguardando transferência de recursos	Praça Floriano Peixoto, 130, São Paulo SP, 04751-030	Santo Amaro	Santo Amaro	MEM	
45	Obra de restauro Sítio da Ressaca - Museu da Cidade de São Paulo	Restauro	-	98.25.13.391.3001.5957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	3	800.000,00				0,00%	andamento da obra	Projeto - elaboração	Rua Náira Raffoul Mokodsi, 3, Jabaquara, São Paulo - SP, 04321-020	Jabaquara	Jabaquara	MQU	
46	Obra de restauro Solar da Marquesa de Santos - Museu da Cidade de São Paulo	Reforma elevador e drenagem	-	98.25.13.391.3001.5957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	3	300.000,00				0,00%	andamento da obra	Projeto - elaboração	R. Roberto Simonsen, 136 - Centro, São Paulo - SP, 01017-020	Sé	Sé	MEM	
47	Reforma de manutenção predial Casa de Cultura Municipal de Vila Prudente	Reforma	-	98.25.13.392.3001.5960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Casas de Cultura, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	3	300.000,00				0,00%	andamento da obra	Projeto - elaboração	Avenida do Oratório, 178, Vila Prudente, São Paulo - SP	Vila Prudente	Vila Prudente	MQU	
48	Reforma de Teatro Municipal do Itaim Bibi Décio de Almeida Prado	Recuperação predial e implantação de coworking	-	98.25.13.391.3001.5957.44905100.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, obras e instalações	Meta 22	3	150.000,00				0,00%	andamento da obra	Em estudo	Rua Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04533-040	Itaim Bibi	Itaim Bibi	MEM	
49	Reforma do Estúdio de gravação do Centro Cultural da Juventude	Contrapartida de convênio SICONV	6025.2017/0001005-3	98.25.13.392.3001.5960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	1	6.000,00				0,00%	andamento da obra	Aguarda início da licitação	Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo - SP, 02721-200	Casa Verde/Cachoeirinha	Cachoeirinha	MQU	
50	Reforma ou adequações elétricas e de segurança para obtenção de AVCB	AVCB	-	98.25.13.392.3001.5960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	3	200.000,00				0,00%	andamento da obra	Em estudo	Vários	-	-	TODAS	
51	Reforma para implantação de elevador Casa de Cultura Municipal do Ipiranga - Chico Science	Reforma	-	98.25.13.392.3001.5960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	3	170.000,00				0,00%	andamento da obra	Em estudo	Av. Pres. Tancredo Neves, 1265, São Paulo - SP	Ipiranga	Cursino	MQU	
52	Reforma de implantação de elevador Casa de Cultura Municipal de Vila Guilherme	Reforma	-	98.25.13.392.3001.5957.44903900.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	3	300.000,00				0,00%	andamento da obra	Em estudo	Praça Oscar Silva, 110, Vila Guilherme, São Paulo - SP	Vila Maria/Vila Guilherme	Vila Guilherme	MEM	
53	Reforma elevador Casa de Cultura Municipal do Butantã	Reforma	-	98.25.13.392.3001.5960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22	3	170.000,00				0,00%	andamento da obra	Em estudo	Av. Junta Mizumoto, 13, Peri-Peri, 05537-070	Butantã	Butantã	MUC	
54	Projeto para Reforma de manutenção predial Casa de Cultura Municipal de São Mateus	Reforma	-	98.25.13.392.3001.5960.44905100.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, obras e instalações	Meta 22	3	150.000,00				0,00%	andamento da obra	Em estudo	Rua Monte Mandrá, 40 - Jardim Nove de Julho, São Paulo - SP, 03951-110	São Mateus	São Mateus	MCQUA	
55	Gerenciamento e fiscalização de obras para equipamentos pela SP Obras	Prestação de serviços qualificados para gerenciamento e fiscalização de obras	-	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22		390.600,00				0,00%							
				98.25.13.391.3001.5957.44903900.08	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico, outros serviços de terceiros PJ	Meta 22		869.400,00				0,00%							
Total								R\$ 21.302.000,00	R\$ 2.598.867,93	R\$ 12.183,25	0,47%	0,06%							