

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 11/08/2021
Plataforma Microsoft Teams

1 Às 15h05, do dia 11 de agosto de 2021, **Sra. Maria de Fátima do Nascimento Niy**,
2 na qualidade de coordenadora e representante suplente da SPUrbanismo,
3 cumprimenta cordialmente os presentes e inicia a 60ª Reunião Ordinária do Grupo de
4 Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – GG OUCAE, com pauta
5 proposta: Expediente. I. Verificação de Presença; II. Leitura e aprovação das atas: 59ª
6 Reunião Ordinária (12/05/2021), 8ª Reunião Extraordinária (26/05/2021) e 9ª Reunião
7 Extraordinária (23/06/2021) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada
8 Água Espraiada. Ordem do Dia: I. Controle de Estoque; II. Aspectos Financeiros; a.
9 Quadro Financeiro; b. Execução Orçamentária 2021; III. Andamento das Intervenções:
10 a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque; Prolongamento da Av.
11 Chucri Zaidan; HIS (Grupos 1, 2 e 3); Conjunto Estevão Baião; Trabalho Social
12 realizado no trimestre; b. Quadro de Planejamento Geral; IV. Informes. Verifica a
13 presença dos seguintes representantes: José Armênio de Brito Cruz, representante
14 titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL; Dawton
15 Roberto Batista Gaia, representante titular Secretaria Municipal de Mobilidade e
16 Transportes – SMT; Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante suplente
17 Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT; Maria José Gullo,
18 representante titular da Secretaria Municipal De Habitação – SEHAB; Nelson Ferreti
19 Filho, representante suplente da Secretaria Municipal De Habitação – SEHAB; Erika
20 Valdman, representante titular da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente –
21 SVMA; Vivian Lie, representante suplente da Secretaria Municipal da Fazenda – SF;
22 Antônia Ribeiro Guglielmi, representante suplente da Secretaria Municipal de
23 Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB; Gilberto Ulanin, representante suplente da
24 Subprefeitura Santo Amaro; Mariana Mansur Reis, representante titular da
25 Subprefeitura Jabaquara; Fernando Marcos Ferreira, representante suplente da
26 Subprefeitura Jabaquara; José Orlando Ghedini, representante titular do Movimento
27 Defesa São Paulo; Eduardo Della Manna, representante titular do Sindicato das
28 Empresas de Compras, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e
29 Comerciais de São Paulo – SECOVI; Tânia Pantano, representante suplente do
30 Sindicato das Empresas de Compras, Venda, Locação e Administração de Imóveis
31 Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI; Sheila Mendes do Nascimento,
32 representante titular Associação dos Representantes Dos Moradores De Favela Do
33 Perímetro Da Operação Urbana. As atas relativas à 59ª Reunião Ordinária
34 (12/05/2021), à 8ª Reunião Extraordinária (26/05/2021) e à 9ª Reunião Extraordinária
35 (23/06/2021) são consideradas aprovadas, sem manifestações contrárias. **Sra.**

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 11/08/2021
Plataforma Microsoft Teams

36 **Marilena Fajersztajn**, Gerente de Análise Técnica da SPUrbanismo, apresenta o
37 controle de estoques da OUCAE, com posição em 03/08/2021, assinalando que as
38 informações estão disponíveis no site da SPUrbanismo. Iniciou com o Quadro Resumo
39 de Controle de Estoque e de CEPAC, segue apresentando o Quadro de Controle de
40 Estoque de Potencial Construtivo Adicional (ACA), demonstrando a evolução em
41 relação à posição de 03/08/2021: Estoque total estimado disponível para o Brooklin
42 (598.139,41); Berrini (27.466,55); Marginal Pinheiros (162.881,93); Chucri Zaidan
43 (242.072,986) e Jabaquara (242.290,15). Demonstra o quadro de CEPAC: convertido
44 (3.299.759); desvinculados aguardando 180 dias (16.454); em circulação (74.786);
45 desvinculação em análise (91.240) e total de CEPAC (4.490.999). Exibe quadro
46 resumo dos processos de adesão em tramitação e divulga a publicação do Decreto
47 Municipal nº 60.435/2021, que regulamenta a alteração de uso no âmbito das
48 certidões de CEPAC. **Sra. Maria de Fátima do N. Niy**, na qualidade de Gerente de
49 Gestão Financeira da SPUrbanismo, apresenta quadro financeiro, com posição de
50 31/06/2021, demonstrando total de receitas de R\$ 3.921.057.635, total de despesas
51 de R\$ 3.853.251.671 e saldo de R\$ 67.805.963. Sobre as intervenções em
52 andamento, destaca evolução desde a última reunião de R\$ 1.923.482, sendo que
53 houve crédito de R\$ 5.230.650 acerca do Prolongamento da Av. Jornalista Roberto
54 Marinho – Via Parque, em decorrência dos trâmites de processo expropriatórios; R\$
55 3.089.155 para o Conjunto Estevão Baião; R\$ 1.491.463 em desapropriações de áreas
56 voltadas à HIS; R\$ 703.806 em Trabalho Técnico Social e R\$ 1.026.500 em Auxílio
57 Aluguel. Aponta também R\$ 126.706 despesas em desapropriações no âmbito do
58 prolongamento da Av. Chucri Zaidan e R\$ 716.502 em Taxas de
59 Administração/Remunerações. **Sra. Sheila Mendes do Nascimento**, representante
60 titular da Associação dos Representantes Dos Moradores De Favela Do Perímetro Da
61 Operação Urbana, questiona sobre as obras das HIS 17 e 41, quer se encontram
62 paralisadas, indagando sobre a situação das famílias que recebem auxílio aluguel e
63 que serão reassentadas nesses empreendimentos, de modo que a SEHAB faça o
64 cruzamento das informações de modo que se saibam quais famílias serão atendidas
65 quando as obras, priorizando as famílias que se encontram há mais tempo em
66 atendimento provisório, pelo Programa Auxílio Aluguel. Questiona também a previsão
67 para a retomada das obras. Complementa registrando indignação em relação aos
68 casos de atendimento habitacional para o perímetro, analisados pelo setor jurídico de
69 SEHAB, que não avançam, de modo que as unidades habitacionais prontas estão
70 fechadas e as famílias não têm autorização para mudança. **Sra. Maria de Fátima do**

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 11/08/2021
Plataforma Microsoft Teams

71 **N. Niy** orienta que as respostas sejam dadas por SEHAB, quando fizerem uso da
72 palavra no item de detalhamento das intervenções em andamento, o que é acatado
73 pela representante titular Associação dos Representantes Dos Moradores De Favela
74 Do Perímetro Da Operação Urbana. Retoma apresentação sobre a Execução
75 Orçamentária de 2021, informa que o Orçamento Inicial de R\$ 121.748.199 previa a
76 realização do Leilão, com Total Reservado até 31 de julho de 2021 de R\$ 34.223.176
77 e Total Empenhado de R\$ 23.878.401, demonstrando detalhamento das principais
78 dotações que tiveram avanços: Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho
79 - Desapropriações - Assistentes técnicos, Encargos INSS e Peritos judiciais (R\$
80 3.072.543,36 empenhados e R\$ 1.887.133 reservados); Prolongamento da Avenida
81 Jornalista Roberto Marinho – Vigilância (R\$ 2.901.428,14 empenhados e R\$
82 1.335.180,55 reservados); Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de
83 Políticas Urbanas (R\$ 917.147 empenhados e reservados); Apoio e Suporte Técnico
84 para Desenvolvimento de ações pertinentes a fiscalização e escrituração de CEPAC
85 (R\$ 345.333 empenhados e R\$ 338.717 reservados). Para Construção de Unidades
86 Habitacionais, foram empenhados R\$ 23.358.070 e reservados R\$ 19.400.223.
87 Explica que, por conta da escassez de recursos, realizam contingenciamento de
88 recursos às áreas executoras, pois aguarda o leilão para que seja possível executar
89 plenamente o orçamento 2021. **Sra. Antônia Ribeiro Guglielmi**, representante
90 suplente da SIURB apresenta balanço dos contratos dos chamados Lotes 1 a 4,
91 referentes ao Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho, aferindo a
92 execução de 1.123 unidades habitacionais, do Viaduto Lino de Moraes Leme,
93 Prolongamento Av. Roberto Marinho até a Av. Pedro Bueno (90% executado);
94 Canalização córrego Água Espraiada (90% executada); Canalização córrego
95 Pinheirinho (90% executada entre as estacas); Pavimentação da Av. Hélio Lobo entre
96 o córrego Água Espraiada e a Rua Corinto de Toledo. Acerca da situação da rescisão
97 contratual, previu que SPObras entregue os materiais para SIURB até agosto (Lote 1),
98 setembro (Lote 4) e outubro (Lotes 2 e 3). Explica que encontraram pendências de
99 documentação e por isso os Lotes 2 e 3 devem demorar mais para serem rescindidos.
100 Recuperou histórico dos projetos de habitação de interesse social, executados
101 inicialmente por meio do contrato nº 022890100, com o Consórcio Themag/ Cobrape/
102 Geotec/ Paulo Bastos, com escopo de elaboração de projetos executivos do parque
103 linear e da arquitetura das HIS e do contrato nº 017090100, com o Consórcio
104 Planservi/ Engevix/ Themag, cujo escopo tratou da elaboração de projeto executivo
105 dos túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 11/08/2021
Plataforma Microsoft Teams

106 Imigrantes. Na reunião anterior, foi aventada dúvida se havia itens com duplicidade de
107 pagamento pelos contratos. Explica detalhadamente sobre o que foi pago de projeto
108 de HIS no âmbito do contrato Themag/Cobrape/Geotec/Paulo Bastos e o que foi
109 escopo dos contratos dos lotes 1 a 4, demonstrando que não houve pagamento
110 repetido, de modo que os contratos foram complementares. A contratação antiga
111 executou praticamente somente projetos de arquitetura, necessitando que os Lotes 1 a
112 4 fossem aditados para elaborarem os projetos para as demais disciplinas: estrutura
113 de concreto, geologia e geotecnia, hidráulica e drenagem e instalações elétricas.
114 Explica que, posteriormente, também foi realizada revisão dos projetos de arquitetura
115 de HIS porque houve a tentativa de obter recursos junto ao Programa Minha Casa,
116 Minha Vida – PMCMV, pois os projetos realizados não atendiam às exigências
117 daquele Programa. Explica que foram concluídos, no âmbito do Lotes 1, os projetos de
118 HIS cujas obras foram realizadas: HIS 03, HIS 18, HIS 44 (bloco D) e HIS 46, de modo
119 que as medições se referiram a escopos. **Sr. José Orlando Ghedini**, representante
120 titular do Movimento Defenda São Paulo, questiona sobre a diferença do PMCMV que
121 necessitou a revisão dos projetos. Indaga como a antiga EMURB permitiu contratação
122 de projetos incompletos, que suscitam a realização de aditamentos. **Sra. Antônia**
123 **Ribeiro Guglielmi** aponta que pode trazer as informações sobre os editais de obras,
124 mas que o demandado para essa reunião foi sobre os projetos. Reitera que os valores
125 pagos dos contratos foram referentes a ações executadas e medidas. Contudo, como
126 não estava na época, não consegue detalhar mais informações. Solicita que, caso o
127 representante deseje mais informações, que formalize em solicitação o que deseja ter
128 informações, para que seja possível objetivar os esclarecimentos a serem trazidos ao
129 GG OUCAE. Sobre o Prolongamento da Av. Chucrí Zaidan, explica que houve
130 mudanças nas regras de investimento junto à Caixa Econômica Federal, que reprovou
131 em definitivo o pedido de financiamento devido às novas regras, o que suscitou
132 mudança de estratégia da Municipalidade, que fará Chamamento público para novo
133 financiamento no valor total do empreendimento, de modo que o orçamento, estimado
134 em R\$ 250,0 milhões será atualizado por SPObras. A necessidade seria de R\$ 200,0
135 milhões para o financiamento e R\$ 50,0 milhões seriam contrapartida da OUCAE.
136 Com o novo limite de R\$ 100,0 milhões, a Municipalidade que não cabia refazer o
137 pedido sem a possibilidade de financiar a totalidade da intervenção, de modo que
138 deverá realizar chamamento público para que bancos possam apresentar propostas
139 para o financiamento da intervenção, pleiteando a totalidade do investimento, cujo
140 orçamento deverá ser atualizado previamente ao chamamento público. **Sr. Luiz**

141 **Fernando G. Vianna**, arquiteto da SEHAB/CFT, explica experiência observada em
142 SEHAB que o PMCMV tornou obrigatórios parâmetros mínimos de habitação de
143 interesse social que eram recomendados, mas não obrigatórios, segundo a Norma de
144 Desempenho NBR nº 15.535/2013. Assim, também em SEHAB, na época, se
145 perderam projetos por esse motivo e também pela exigência de que todas as unidades
146 fossem adaptáveis às necessidades especiais. Seguindo a pauta, **Sr. Luis Fernando**
147 **G. Vianna** recupera que as áreas de responsabilidade de SEHAB foram divididas em
148 duas fases, sendo que a primeira fase continha terrenos mais fáceis de resolver, pois
149 haviam processos de imissão na posse mais próximos, não estavam ocupados
150 irregularmente, dentre outros aspectos analisados, de modo que compuseram licitação
151 inicial. Para a composição dos lotes para a licitação, propuseram agrupamentos de
152 tipologias semelhantes, de modo a facilitar e agilizar a execução dos contratos. Sobre
153 os terrenos da fase 2, reflete que se tratam de áreas mais complexas, muitas das
154 quais encontram-se ocupadas irregularmente, motivo pelo qual se optou em dividir em
155 duas fases para não atrasar o desenvolvimento de projetos. Estima que, assim que os
156 contratos vigentes forem encaminhados, a SEHAB/CFT deverá iniciar os estudos para
157 a Fase 2 do Grupo 3, até o final do ano. Os estudos para a fase 2 podem ser feitos
158 antes do leilão pois trata-se de etapa pré-licitação e não depende da realização do
159 leilão para serem estudadas. Especificamente sobre os contratos em andamento,
160 explana sobre os três lotes para as contratações dos projetos para o Grupo 3 – Fase
161 1, contratados em sistema BIM, que se encontram na fase de sondagens, seguindo o
162 cronograma apresentado. Para o Lote C, aponta que pode haver atraso no
163 desenvolvimento dos projetos para as áreas DIS 10, DIS 26 e DIS 37, em decorrência
164 da identificação de divergências na legislação, que estão sendo debatidas junto à
165 SMUL e à SPUrbanismo a fim de serem esclarecidas e/ou sanadas. **Sra. Sheila**
166 **Mendes do Nascimento** informa ter acompanhado o processo de sondagem relatado,
167 discorrendo sobre ocupação irregular de algumas das áreas, inclusive com cerca de
168 40 famílias em uma única área, a DIS 38, expressando sua preocupação em gastar
169 recurso público na elaboração de projeto para área ocupada irregularmente por
170 famílias de baixa renda que ajuizaram ação para garantirem o direito de
171 permanecerem nesses imóveis. Questiona sobre ações de reintegração de posse com
172 intuito de remover famílias que ocupam irregularmente essas áreas. Aponta que as
173 famílias estão ajuizando ações para terem o direito a permanecerem nos terrenos,
174 observando estarem ocupadas irregularmente as áreas 12, 26, 38 e 39, estando livres
175 de ocupação as áreas 6, 9. Questiona sobre usar recursos públicos para fazer projetos

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 11/08/2021
Plataforma Microsoft Teams

176 de áreas em que entende que não serão executadas as obras. **Sr. Luiz Fernando G.**
177 **Vianna** observa não ser da área social da SEHAB, mas da área de projetos e, por
178 isso, pode não ter a informação mais atualizada. Contudo, explica ter notícia de duas
179 áreas ocupadas irregularmente, a 38 e a 47. Esclarece que SPObras informou SEHAB
180 que a área DIS 12 foi cedida a uma associação e desconhece sobre o
181 acompanhamento da cessão de uso, pois a cessão não é de responsabilidade de
182 SEHAB. As áreas 6 e 11 permanecem ocupadas pelos antigos proprietários, tendo em
183 vista ainda não ter sido emitida imissão na posse a esses imóveis. Da parte de
184 projetos, elucida que SEHAB recebera encomenda de SPUrbanismo para fazerem os
185 projetos para essas 23 áreas. **Sra. Sheila Mendes do Nascimento** pede para
186 registrar que SPUrbanismo não deveria ter encomendado projetos para áreas
187 ocupadas irregularmente e que cabe a ela compreender a situação fundiária das áreas
188 previamente à contratação dos projetos e obras, sem conhecimento da realidade
189 social no território. **Sr. Luiz Fernando G. Vianna** explica que há estratégia de elaborar
190 os projetos previamente à imissão na posse de imóveis e antes da reintegração de
191 posse, para evitar que as áreas sejam ocupadas irregularmente. Discorre que há
192 áreas ocupadas inclusive por assentamentos precários (favelas) e que há previsão de
193 remoção. **Sr. Alexandre Baptista Pires**, Gerente de Gestão Participativa, relembra a
194 representante titular da Associação dos Representantes Dos Moradores De Favela
195 Do Perímetro Da Operação Urbana que está agendada reunião dela com o Secretário
196 Municipal de Urbanismo e Licenciamento para o dia seguinte ao encontro, colocando-
197 se à disposição para atendê-la quando ela quiser. **Sra. Maria Teresa Stape Affleck**
198 pede a palavra para comentar a fala da representante dos moradores é muito
199 importante, pois trata-se de trabalho realizado por muitas áreas. Explica que as obras
200 serão realizadas nos terrenos, mas que, neste momento, o poder público precisa
201 concluir a elaboração dos projetos, para que as obras sejam iniciadas daqui a
202 aproximadamente um ano e meio. Nesse interim, a Prefeitura Municipal de São Paulo
203 avaliará a situação fundiária de cada uma das áreas públicas para definir se e como
204 será o atendimento das famílias que ocupam irregularmente as áreas públicas, de
205 modo que as áreas estejam desocupadas para o início de obras, cabendo à SEHAB
206 avaliar o direito ao atendimento habitacional definitivo dessas famílias, com base em
207 sua política habitacional. O planejamento é importante para que seja feito o projeto até
208 2022 e início das obras em 2023, havendo esse tempo para que cada caso seja
209 avaliado por suas especificidades. Segue com a palavra para explicar sobre resumo
210 da situação das HIS da OUCAE, em resposta à solicitação do Grupo de Gestão para

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 11/08/2021
Plataforma Microsoft Teams

211 compreender a atual situação da produção habitacional no âmbito da OUCAE. Retoma
212 que, desde o início da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, foram
213 entregues 1.821 unidades habitacionais de interesse social, 902 por SEHAB e 919 por
214 SPObras. sobre as unidades a serem executadas, o Grupo 1, de responsabilidade de
215 SPObras, aguardam a rescisão contratual dos Contratos dos Lotes 1 ao 4 para
216 retomada das obras paralisadas e conclusão dos projetos incompletos. O Grupo 2,
217 que trata de projetos a licitar pela COHAB-SP, aguarda licitação de projeto executivo
218 em agosto/2021, com custo estimado de R\$ 8,5 milhões. Os projetos serão elaborados
219 com os recursos em caixa, mas o início das obras, em 2024, dependerá de recursos a
220 serem captados após realização de leilão de CEPAC. Sobre o Grupo 3, sob
221 competência de SEHAB, os projetos para 811 unidades habitacionais estão
222 contratados os demais projetos serão contratados com recursos a serem arrecadados
223 por leilão de CEPAC. Prevê a elaboração de projetos para 7.275 unidades
224 habitacionais, totalizando 9.269 unidades habitacionais a serem produzidas para
225 atendimento das famílias removidas e residentes no perímetro da OUCAE. Segue-se o
226 andamento das intervenções. Sobre o Conjunto Estevão Baião, **Sr. Adriano Fávero**,
227 engenheiro de SEHAB/CFT, informa a conclusão e entrega das obras do conjunto
228 habitacional Estevão Baião, que recebeu o nome de Residencial Congonhas,
229 composto de 300 unidades habitacionais. Informa que está sendo executada Unidade
230 Básica de Saúde – UBS. Demonstra fotos da obra entregue. **Sr. José Orlando**
231 **Ghedini** faz questionamentos sobre um dos terrenos que se encontra desocupado e
232 relata problemas de segurança ao pedestre e aos transeuntes no acesso ao
233 empreendimento pela Avenida Washington Luis e questiona sobre a possibilidade de
234 realizar mudanças para melhorar a situação de segurança. Aponta também uma
235 barriga na alça de acesso, questão que fica pendente de análise por SEHAB. **Adriano**
236 **Fávero** aponta que a entrada estava prevista no projeto, elaborado por arquitetos, não
237 cabendo ao setor de obras intervir no projeto. **Sr. Fernando Marcos**, Diretor de
238 SEHAB/DTS-Sudeste, explica que o risco de acidentes foi constatado e que já não
239 existe mais essa entrada pela Av. Washington Luis, sendo exclusiva pela Rua Estêvão
240 Baião, 150. Segue e explana sobre o Trabalho Técnico Social realizado pela
241 gerenciadora social Diagonal junto às famílias da OUCAE, no âmbito do Contrato nº
242 019/2019 de 18/10/2019, justificando os empenhos de Abril/21 (R\$ 144.306,75);
243 Maio/21 (R\$ 146.287,91) e Junho/21 (R\$ 181.367,05), conforme tabelas demonstradas
244 em tela e fotos. **Sra. Sheila Mendes do Nascimento** questiona sobre os SEI das
245 famílias que ainda não conseguiram o atendimento habitacional, conforme debatido

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 11/08/2021
Plataforma Microsoft Teams

246 nas reuniões anteriores, o que é respondido pelo **Sr. Fernando Marcos** que o setor já
247 tomou as providências e aguarda retorno dos processos para novos prosseguimentos,
248 destacando que os SEI encontram-se no gabinete de SEHAB. **Sra. Maria Teresa**
249 **Stape Affleck** apresenta quadro de planejamento geral das intervenções até 2029,
250 resumindo as previsões expostas pelas falas anteriores sobre o andamento das
251 intervenções, salientando que a incerteza da data para a realização do leilão de
252 CEPAC pode refletir no planejamento. **Sra. Maria de Fátima do N. Niy** informa que a
253 COHAB-SP não conseguiu participar da reunião, de modo que foi adiado o informe
254 sobre a situação da licitação dos projetos de habitação de interesse social do Grupo 2.
255 Encerrada a pauta, agradece a presença de todos e encerra a reunião às 17h02.

SÃO PAULO URBANISMO

Representante Titular FERNANDO HENRIQUE GASPERINI AUSENTE

Representante Suplente MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO NIY

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL

Representante Titular JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ

Representante Suplente GABRIELA DA SILVA MEDEIROS

AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES – SMT

Representante Titular DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA

Representante Suplente DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB

Representante Titular MARIA JOSÉ GULLO

Representante Suplente NELSON FERRETI FILHO

**ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 11/08/2021
Plataforma Microsoft Teams**

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE – SVMA

Representante Titular ERIKA VALDMAN

Representante Suplente LUCIA NOEMI SIMONI

AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SF

Representante Titular FERNANDO FERNANDES BERNARDINO

AUSENTE

Representante Suplente VIVIAN LIE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB

Representante Titular THOMAS MIGLIORINI CAVELLO

AUSENTE

Representante Suplente ANTONIA RIBEIRO GUGLIELMI

PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO

Representante Titular MARIA DE FÁTIMA MARQUES FERNANDES

AUSENTE

Representante Suplente GILBERTO ULANIN

PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA

Representante Titular MARIANA MANSUR REIS

Representante Suplente FERNANDO MARCOS FERREIRA

MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO

Representante Titular JOSÉ ORLANDO GHEDINI

Representante Suplente LUCILA FALCÃO PESSOA LACRETA

AUSENTE

**ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 11/08/2021
Plataforma Microsoft Teams**

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – IAB

Representante Titular CATARINA CHRISTINA TEIXEIRA AUSENTE

Representante Suplente ESTEVÃO SABATIER SIMÕES FERREIRA AUSENTE

INSTITUTO DE ENGENHARIA – IE

Representante Titular MARCELA GARCIA HENRIQUE AUSENTE

Representante Suplente MARCOS MOLITERNO AUSENTE

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EMPRESÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS - APEOP

Representante Titular ANTÔNIO MARCOS DÓRIO VIEIRA AUSENTE

Representante Suplente PATRÍCIA MAROJA BARATA CHAMIÉ AUSENTE

**SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRAS, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO – SECOVI**

Representante Titular EDUARDO DELLA MANNA

Representante Suplente TÂNIA PANTANO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB

Representante Titular LUIZ ANTONIO DE ANDRADE AUSENTE

Representante Suplente MÁRCIA ISIS FERRAZ DE SOUZA AUSENTE

**ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 11/08/2021
Plataforma Microsoft Teams**

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FAU/USP

Representante Titular	MARIA LÚCIA REFINETTI R. MARTINS	AUSENTE
Representante Suplente	JOÃO FERNANDO PIRES MEYER	AUSENTE

UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA – UMM

Representante Titular	CARLINA HENRIQUE DA SILVA	AUSENTE
Representante Suplente	BENEDITO ROBERTO BARBOSA	AUSENTE

**ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS MORADORES DE FAVELA DO PERÍMETRO DA
OPERAÇÃO URBANA**

Representante Titular	SHEILA MENDES DO NASCIMENTO	
Representante Suplente	OLAVO GERALDO	AUSENTE