

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2022

SMSUB

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

Agosto/2022

Resumo Geral

| ATIVIDADE | VALOR APROVADO | VALOR RESERVADO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Projeto Centenário Mário de Andrade (melhorias em 100 praças na abrangência das 32 Subprefeituras) | R\$ 10.400.000,00 | R\$ 7.299.664,92 | R\$ 7.299.664,92 | R\$ 1.847.293,05 |
| Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva) | R\$ 1.064.704,44 | R\$ 1.064.704,44 | R\$ 1.064.704,44 | R\$ 971.654,42 |
| Elaboração de Projetos de Melhorias de Bairro - projeto de ecopontos e requalificação de praças e escadões (SMSUB) | R\$ 15.000.000,00 | R\$ 1.590.025,11 | R\$ 1.590.025,11 | R\$ 30.150,08 |
| Melhorias de Bairro | R\$ 3.924.610,72 | R\$ 3.307.865,80 | R\$ 3.307.865,80 | R\$ 1.316.169,78 |
| Implantação de passagem de pedestres sobre córregos [MOB] | R\$ 11.250.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Implantação de Ecopontos | R\$ 14.112.558,75 | R\$ 6.688.610,62 | R\$ 1.504.106,82 | R\$ 0,00 |
| Implantação de Pátios de Compostagem | R\$ 4.500.000,00 | R\$ 2.208.670,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos com podotátil [MOB 30%] | R\$ 215.600.000,00 | R\$ 400.299,44 | R\$ 400.299,44 | R\$ 0,00 |
| Implantação de Sarjetões | R\$ 7.718.260,00 | R\$ 7.718.260,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Em execução de Pavimento Rígido [MOB 30%] | R\$ 2.807.934,61 | R\$ 999.723,65 | R\$ 999.723,65 | R\$ 0,00 |
| Nova execução de Pavimento Rígido [MOB 30%] | R\$ 13.276.863,26 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Implantação de PV's com placas pré-moldadas | R\$ 12.345.497,00 | R\$ 12.345.497,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Execução de pavimentação de vias [MOB 30%] | R\$ 11.300.822,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Implantação de placas pré-moldadas no canteiro central ao longo da Av. Engº. Luis Carlos Berrini [MOB 30%] | R\$ 642.794,22 | R\$ 642.794,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Praças Skatáveis | R\$ 12.690.000,00 | R\$ 3.073.836,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Obras de drenagem | R\$ 160.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Aquisição e implantação de brinquedos em praças | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL | R\$ 506.634.045,00 | R\$ 47.339.951,83 | R\$ 16.166.390,18 | R\$ 4.165.267,33 |

Melhorias de Bairro

Melhorias de Bairro

Listagem Geral de Vias:

| Subprefeitura | Endereço | Processo SEI | Valor total da intervenção | Valor aprovado para o exercício de 2022 | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|------------------|---|--|----------------------------|---|------------------|-----------------|
| Itaquera | Execução de pista de skate na Rua Antônio Carlos de Oliveira Cesar - em frente a Praça da Estação | 6041.2021/0000583-6 | R\$ 444.907,76 | R\$ 106.120,67 | R\$ 106.120,67 | R\$ 106.064,77 |
| Mooca | Instalação de gradil tipo parque na Avenida Alcântara Machado, 91 | 6046.2021/0001844-7 | R\$ 485.012,10 | R\$ 561.963,66 | R\$ 485.012,10 | R\$ 403.609,31 |
| Pinheiros | Execução de rede de drenagem no Córrego Iguatemi - entre a Rua Chile, 119 x Rua Groelândia, 841 - Jardim América | 6050.2021/0002957-2 6050.2021/0013446-5 | R\$ 1.942.920,19 | R\$ 1.842.937,03 | R\$ 1.842.937,03 | R\$ 426.247,61 |
| Santana/Tucuruvi | Requalificação de praça Pública - Implantação de ATI - Academia de Terceira Idade, novos passeios internos em concreto, bancos e mesas, reforço de iluminação, aparelhos de ginástica na Praça Agostinho Nohama | 6052.2021/0000958-0 | R\$ 556.132,49 | R\$ 438.701,04 | R\$ 359.443,65 | R\$ 62.858,95 |
| Sé | Revitalização da Largo Nossa Senhora da Conceição com Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI's para 3ª idade e Playground de madeira para crianças - Rua dos Parecis x Rua Tenente Azevedo | 6056.2021/0002340-2 | R\$ 104.138,69 | R\$ 99.514,96 | R\$ 89.114,59 | R\$ 58.509,16 |
| Sé | Requalificação de Espaço Urbano na Praça Umpei Hirano - Rua Leopoldo Miguez x Avenida do Estado | 6056.2021/0002355-0 | R\$ 234.619,95 | R\$ 232.086,10 | R\$ 209.906,55 | R\$ 122.601,38 |
| Sé | Requalificação da Praça Luis Alves de Siqueira Castro - Rua Padre Luis Alves de Siqueira x Rua Norma Pieruccini Gianotti | 6056.2021/0002350-0 | R\$ 147.619,38 | R\$ 143.287,26 | R\$ 138.379,65 | R\$ 136.278,60 |

R\$ 3.992.302,12

R\$ 3.424.610,72

R\$ 3.307.865,80

R\$ 1.316.169,78

Subprefeitura: Itaquera

Objeto: Execução de pista de skate

Endereço: Rua Antônio Carlos de Oliveira Cesar - em frente a Praça da Estação

Valor total da intervenção: R\$ 444.907,76

Valor solicitado no exercício de 2022: R\$ 106.120,67

Valor liquidado: R\$ 106.064,77

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Mooca

Objeto: Instalação de gradil tipo parque

Endereço: Avenida Alcântara Machado, 91

Valor total da intervenção: R\$ 485.012,10

Valor solicitado no exercício de 2022: R\$ 485.012,10

Valor liquidado: R\$ 403.609,31

Porcentagem: 100%



Foto tirada em abr/2022



Foto tirada em abr/2022

Subprefeitura: Pinheiros

Objeto: Execução de rede de drenagem no Córrego Iguatemi

Endereço: Rua Chile, 119 x Rua Groelândia, 841 - Jardim América

Valor total da intervenção: R\$ 1.942.920,19

Valor solicitado no exercício de 2022: R\$ 1.842.937,03

Valor liquidado: R\$ 426.247,61

Porcentagem: 40%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Santana/Tucuruvi

Objeto: Requalificação de praça Pública

Endereço: Praça Agostinho Nohama

Valor total da intervenção: R\$ 556.132,49

Valor solicitado no exercício de 2022: R\$ 438.701,04

Valor liquidado: R\$ 62.858,95

Porcentagem: 70%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Sé

Objeto: Revitalização do Largo Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Rua dos Parecis x Rua Tenente Azevedo

Valor total da intervenção: R\$ 104.138,69

Valor solicitado no exercício de 2022: R\$ 99.514,96

Valor liquidado: R\$ 58.509,16

Porcentagem: 90%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Sé

Objeto: Requalificação de Espaço Urbano

Endereço: Praça Umpei Hirano - Rua Leopoldo Miguez x Avenida do Estado

Valor total da intervenção: R\$ 234.619,95

Valor solicitado no exercício de 2022: R\$ 232.086,10

Valor liquidado: R\$ 122.601,38

Porcentagem: 90%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

Subprefeitura: Sé

Objeto: Requalificação de Praça

Endereço: Praça Luis Alves de Siqueira Castro - Rua Padre Luis Alves de Siqueira x Rua Norma Pieruccini Gianotti

Valor total da intervenção: R\$ 147.619,38

Valor solicitado no exercício de 2022: R\$ 143.287,26

Valor liquidado: R\$ 136.278,60

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mar/2022



Foto tirada em mar/2022

Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

Listagem Geral de Vias:

| Subprefeitura | Local | Área aprox. | Valor aprovado | Valor liquidado |
|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| IPIRANGA | R. José Chimenti, 15 - Ipiranga, São Paulo - SP | 45 m ² | R\$ 103.105,53 | R\$ 95.026,15 |
| SÃO MATEUS | Rua Pastor Adarcy de Oliveira, 33 , Jardim Cinco de Julho, São Paulo , SP | 69 m ² | R\$ 151.012,34 | R\$ 131.741,75 |
| SÃO MIGUEL | Av. Jacu Pêssego x Rua Americo Sugai | 35 m ² | R\$ 71.333,08 | R\$ 61.626,94 |
| VILA MARIA-VILA GUILHERME | Rua Silvio Leandro, 225 | 45 m ² | R\$ 104.738,00 | R\$ 88.420,71 |
| CASA VERDE-CACHOEIRINHA | R. José Amato, 690 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP | 40 m ² | R\$ 73.038,53 | R\$ 72.285,77 |
| ITAQUERA | Rua Zélia Frias, 439 | 34 m ² | R\$ 66.001,83 | R\$ 61.559,05 |
| BUTANTA | Rua Eng. Teixeira Soares, 106 , Butantã, São Paulo | 35 m ² | R\$ 66.582,20 | R\$ 65.150,14 |
| MOOCA | Estrada Velha da Penha, 526 , Tatuapé, São Paulo , SP | 25 m ² | R\$ 44.455,87 | R\$ 43.145,66 |
| LAPA | Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 671 , Vila Leopoldina | 45 m ² | R\$ 106.834,35 | R\$ 90.349,81 |
| LAPA | Rua Ricardo Cavatton, 84 - Lapa, São Paulo - SP | 135 m ² | R\$ 277.602,71 | R\$ 262.348,44 |
| | | 508 m² | R\$ 1.064.704,44 | R\$ 971.654,42 |

Subprefeitura: Ipiranga

Objeto: Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

Endereço: R. José Chimenti, 15

Valor empenhado: R\$ 103.105,53

Valor liquidado: R\$ 95.026,15

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: São Mateus

Objeto: Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

Endereço: Rua Pastor Adarcy de Oliveira, 33 , Jardim Cinco de Julho

Valor empenhado: R\$ 151.012,34

Valor liquidado: R\$ 131.741,75

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha

Objeto: Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

Endereço: Rua José Amato, 690 , Jardim das Laranjeiras

Valor empenhado: R\$ 73.038,53

Valor liquidado: R\$ 72.285,77

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Butantã

Objeto: Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

Endereço: Rua Eng. Teixeira Soares, 106

Valor empenhado: R\$ 65.150,14

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Mooca

Objeto: Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

Endereço: Estrada Velha da Penha, 526 , Tatuapé

Valor empenhado: R\$ 44.455,87

Valor liquidado: R\$ 43.145,66

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Lapa

Objeto: Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

Endereço: Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 671 , Vila Leopoldina

Valor empenhado: R\$ 106.834,35

Valor liquidado: R\$ 90.349,81

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Lapa

Objeto: Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

Endereço: Rua Ricardo Cavatton, 84 - Lapa

Valor empenhado: R\$ 277.602,71

Valor liquidado: R\$ 262.348,44

Porcentagem: 100%



Subprefeitura: Itaquera

Objeto: Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

Endereço: Rua Zélia Frias, 439

Valor empenhado: R\$ 66.001,83

Valor liquidado: R\$ 61.559,05

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Vila Maria / Vila Guilherme

Objeto: Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

Endereço: Rua Silvio Leandro, 225

Valor empenhado: R\$ 104.738,00

Valor liquidado: R\$ 88.420,71

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: São Miguel Paulista

Objeto: Implantação de Infraestrutura Verde (Jardins de Chuva)

Endereço: Rua Jacu Pêssego x Rua Americo Sugai

Valor empenhado: R\$ 71.333,08

Valor liquidado: R\$ 61.626,94

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Projeto Centenário Mário de Andrade

Projeto Centenário Mário de Andrade

Resumo Geral de Praças:

| Subprefeitura | Processo SEI | Endereço | Valor total | Total liquidado | Situação |
|---------------------------|---------------------|---|----------------|-----------------|---------------|
| Jaçanã/Tremembé | 6012.2021/0011552-8 | Praça Leny Firmo da Silva (Tamanho P) | R\$ 72.782,66 | R\$ 565.349,10 | Concluído |
| Mooca | 6012.2021/0011552-8 | Praça Nair Morroni Esteves (Tamanho P) | R\$ 72.782,66 | | Concluído |
| Mooca | 6012.2021/0011552-8 | Praça Dr. Eulógio Emílio Martinez (Tamanho P) | R\$ 72.782,66 | | Concluído |
| Perus | 6012.2021/0011552-8 | Praça da Cultura (Tamanho M) | R\$ 109.480,08 | | Execução |
| Pirituba/Jaraguá | 6012.2021/0011552-8 | Praça Dois Corações (Tamanho P) | R\$ 72.782,66 | | Execução |
| Pirituba/Jaraguá | 6012.2021/0011552-8 | Praça Nerson Parreiras Gama (Tamanho P) | R\$ 72.782,66 | | Execução |
| Jaçanã/Tremembé | 6012.2021/0011552-8 | Praça Arnaldo Pescuma (Tamanho P) | R\$ 72.782,66 | | Execução |
| Vila Maria/Vila Guilherme | 6012.2021/0011552-8 | Praça Gomes Figueiredo (Tamanho M) | R\$ 109.480,08 | | Execução |
| Vila Maria/Vila Guilherme | 6012.2021/0011552-8 | Praça dos Bombeiros (Tamanho G) | R\$ 252.225,67 | | Concluído |
| Mooca | 6012.2021/0011552-8 | Praça Xavier da Silveira (Tamanho M) | R\$ 109.480,08 | | Concluído |
| Mooca | 6012.2021/0011552-8 | Praça Cantinho dos Imigrantes (Tamanho P) | R\$ 72.782,66 | | Concluído |
| Mooca | 6012.2021/0011552-8 | Largo São José do Maranhão (Tamanho P) | R\$ 72.782,66 | | Concluído |
| Vila Maria/Vila Guilherme | 6012.2021/0013989-3 | Praça Rainha das Avencas - Av. do Imperador, 3486 | R\$ 71.926,33 | | R\$ 51.075,79 |
| Penha | 6012.2021/0011554-4 | Praça Dilva Gomes Martins - Rua Padre vitor Mariano | R\$ 262.417,19 | R\$ 0,00 | Concluído |
| Aricanduva/Formosa | 6012.2021/0011554-4 | Praça Dr. Sampaio Vidal - Praça Dr. Sampaio Vidal | R\$ 76.211,15 | R\$ 0,00 | Concluído |
| Ermelino Mararazzo | 6012.2021/0011554-4 | Praça Mata dos Araújos - Rua Utrecht 23 | R\$ 76.211,15 | R\$ 0,00 | Concluído |

Projeto Mário Centenário

Resumo Geral de Praças:

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---|----------------|----------------|-----------|
| São Miguel Paulista | 6012.2021/0011554-4 | Praça Parque Jardim Helena - Rua Kumaki Aoki | R\$ 114.448,79 | R\$ 0,00 | Concluído |
| São Miguel Paulista | 6012.2021/0011554-4 | Praça Sem Nome - Antonio Gama de Cerqueira, 209 | R\$ 114.448,79 | R\$ 0,00 | Concluído |
| Itaim Paulista | 6012.2021/0011554-4 | Praça Sem Nome - Moises Alves dos Santos,192 | R\$ 114.448,79 | R\$ 0,00 | Concluído |
| Itaim Paulista | 6012.2021/0011554-4 | Praça Amanda - Rua Antonio Alves Parente | R\$ 76.211,15 | R\$ 0,00 | Execução |
| Aricanduva/Formosa | 6012.2021/0011554-4 | Praça Padre Nelson - Praça Padre Nelson José Nigríst | R\$ 114.448,79 | R\$ 0,00 | Concluído |
| Itaquera | 6012.2021/0011554-4 | Praça Dona Rosa Gonçalves - Praça Dona Rosa Gonçalves | R\$ 76.211,15 | R\$ 0,00 | Concluído |
| Itaquera | 6012.2021/0011554-4 | Praça Brasil - Av. Nagib Farah Maluf, s/n | R\$ 76.211,15 | R\$ 0,00 | Concluído |
| Itaquera | 6012.2021/0011554-4 | Praça José Patrocínio Freire - Rua Conde de Autogúia | R\$ 76.211,15 | R\$ 0,00 | Concluído |
| São Mateus | 6012.2021/0011555-2 | Rua João Gomes Pereira, esquina com Rua Professor Russumano | R\$ 77.292,38 | R\$ 77.292,38 | Concluído |
| São Mateus | 6012.2021/0011555-2 | Av. Riacho dos Machados, 788 | R\$ 110.506,15 | R\$ 110.505,09 | Concluído |
| São Mateus | 6012.2021/0011555-2 | Praça Vercinio Pereira de Souza | R\$ 262.870,52 | R\$ 262.870,31 | Concluído |
| Sapopemba | 6012.2021/0011555-2 | Praça Torquato Plaza | R\$ 77.292,38 | R\$ 0,00 | Concluído |
| São Mateus | 6012.2021/0011555-2 | Praça do Skate | R\$ 110.506,15 | R\$ 0,00 | Concluído |
| São Mateus | 6012.2021/0011555-2 | Praça Lucas Gonçalves Spínola - Rua Gomes de Lisboa, 224 | R\$ 262.870,52 | R\$ 0,00 | Concluído |
| São Mateus | 6012.2021/0011555-2 | Rua Severino de Freitas | R\$ 77.292,38 | R\$ 0,00 | Concluído |
| Vila Prudente | 6012.2021/0011555-2 | Praça Dr. Adail Nunes da Silva | R\$ 77.292,38 | R\$ 0,00 | Concluído |
| Butantã | 6012.2021/0011556-0 | Praça Carlos Alberto F. Leitão | R\$ 79.528,49 | R\$ 70.472,18 | Concluído |
| Butantã | 6012.2021/0011556-0 | Praça Wilson Moreira da Costa | R\$ 118.519,65 | R\$ 97.297,13 | Concluído |

Projeto Centenário Mário de Andrade

Resumo Geral de Praças:

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Butantã | 6012.2021/0011556-0 | Praça Vila de Sintra | R\$ 79.528,49 | R\$ 65.153,01 | Concluído |
| Butantã | 6012.2021/0011556-0 | Praça Elis Regina | R\$ 118.519,65 | R\$ 0,00 | Execução |
| Butantã | 6012.2021/0011556-0 | Praça Laerte Garcia da Rosa | R\$ 276.444,42 | R\$ 0,00 | Execução |
| Pinheiros | 6012.2021/0011556-0 | Praça Gemayel | R\$ 79.528,49 | R\$ 0,00 | Execução |
| Vila Mariana | 6012.2021/0011557-9 | Praça David Nasser | R\$ 75.992,97 | R\$ 84.404,33 | Concluído |
| Vila Mariana | 6012.2021/0011557-9 | Praça Comunitária Vila Mariana | R\$ 62.681,41 | R\$ 58.252,83 | Concluído |
| Campo Limpo | 6012.2021/0011557-9 | Praça João Pais Malio | R\$ 75.992,97 | R\$ 84.858,50 | Concluído |
| Campo Limpo | 6012.2021/0011557-9 | Praça R. Francisco de Almeida | R\$ 69.885,13 | R\$ 69.917,82 | Concluído |
| Capela do Socorro | 6012.2021/0011557-9 | Praça S/ Nome (Praça Ângelo Prado) | R\$ 75.992,97 | R\$ 72.873,44 | Concluído |
| Parelheiros | 6012.2021/0011557-9 | Praça Cívica Bosque do Xerife | R\$ 75.992,97 | R\$ 64.675,38 | Concluído |
| Santo Amaro | 6012.2021/0011557-9 | Praça Wanderley da Silva | R\$ 112.295,76 | R\$ 112.295,76 | Execução |
| Santo Amaro | 6012.2021/0011557-9 | Praça Friedrich Naumann | R\$ 112.295,76 | R\$ 0,00 | Execução |
| Diversas | Instruindo processo | Área das 32 Subprefeituras | R\$ 5.518.545,24 | R\$ 0,00 | Aguardando Contrato |

R\$ 10.400.000,00

R\$ 1.847.293,05

Subprefeitura: São Miguel Paulista

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Rainha das Avencas

Valor empenhado: R\$ 68.423,08

Valor liquidado: R\$ 51.075,79

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: São Miguel Paulista

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Sem Nome - Antonio Gama de Cerqueira, 209

Valor empenhado: R\$ 114.448,79

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: São Miguel Paulista

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Craveiro do Campo na Av. Kumaki Aoki

Valor empenhado: R\$ 114.448,79

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Itaim Paulista

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Rua Moises Alves dos Santos, alt. 192

Valor empenhado: R\$ 114.448,79

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Itaim Paulista

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Amanda

Valor empenhado: R\$ 76.211,15

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 60%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Itaquera

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Brasil

Valor empenhado: R\$ 76.211,15

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

Subprefeitura: Itaquera

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Dona Rosa Gonçalves

Valor empenhado: R\$ 76.211,15

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

Subprefeitura: Itaquera

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça José Patrocínio Freire - Rua Conde de Autoguia

Valor empenhado: R\$ 76.211,15

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

Subprefeitura: Penha

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Dilva Gomes Martins

Valor empenhado: R\$ 262.417,19

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Aricanduva/Formosa

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Sampaio Vidal

Valor empenhado: R\$ 76.211,15

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jan/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Aricanduva/Formosa

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Padre Nelson José Nigrist

Valor empenhado: R\$ 114.448,79

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jan/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Ermelino Matarazzo

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Mata dos Araújos

Valor empenhado: R\$ 76.211,15

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: São Mateus

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Rua Gomes de Lisboa

Valor empenhado: R\$ 262.870,52

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: São Mateus

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Rua Versinio Pereira de Souza, alt. 1.200

Valor empenhado: R\$ 262.870,52

Valor liquidado: R\$ 262.870,31

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: São Mateus

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Rua João Gomes Pereira x Rua Prof. Russumano

Valor empenhado: R\$ 77.292,38

Valor liquidado: R\$ 77.292,38

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: São Mateus

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Av. Riacho dos Machados, 788

Valor empenhado: R\$ 110.506,15

Valor liquidado: R\$ 110.505,09

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: São Mateus

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça do Skate

Valor empenhado: R\$ 110.506,15

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jun/2022



Rua Heliodoro de Paiva
São Paulo 08371-100
Jun 3, 2022 15:12:18

Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: São Mateus

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Rua Severino de Freitas

Valor empenhado: R\$ 77.292,38

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 80%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Vila Prudente

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Dr. Adail Nunes da Silva

Valor empenhado: R\$ 77.292,38

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 80%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

Subprefeitura: Sapopemba

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Torquato Plaza

Valor empenhado: R\$ 110.506,15

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jun/2022



São Paulo 03988-000
May 23, 2022 16:00:04

Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Butantã

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Carlos Alberto Figueira Leitão

Valor empenhado: R\$ 79.528,49

Valor liquidado: R\$ 70.472,18

Porcentagem: 100%



Subprefeitura: Butantã

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Wilson Moreira da Costa

Valor empenhado: R\$ 118.519,65

Valor liquidado: R\$ 97.297,13

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em jun/2022

Subprefeitura: Butantã

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Vila de Sintra - Jardim Lar São Paulo

Valor empenhado: R\$ 79.528,49

Valor liquidado: R\$ 65.153,01

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Butantã

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Elis Regina

Valor empenhado: R\$ 118.519,65

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 70%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Butantã

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Laerte Garcia Rosa

Valor empenhado: R\$ 276.444,42

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 80%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em ago/2022

Subprefeitura: Pinheiros

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Gemayel

Valor empenhado: R\$ 79.528,49

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 70%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Vila Mariana

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça David Nasser – Moema

Valor empenhado: R\$ 84.404,33

Valor liquidado: R\$ 84.404,33

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Vila Mariana

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Comunitária Vila Mariana

Valor empenhado: R\$ 62.681,41

Valor liquidado: R\$ 58.252,83

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Parelheiros

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Cívica Bosque do Xerife

Valor empenhado: R\$ 75.992,97

Valor liquidado: R\$ 64.675,38

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

Subprefeitura: Capela do Socorro

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça na Rua Angelo Prado, 118

Valor empenhado: R\$ 75.992,97

Valor liquidado: R\$ 72.873,44

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

Subprefeitura: Campo Limpo

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça João Pais Malio

Valor empenhado: R\$ 84.858,50

Valor liquidado: R\$ 84.858,50

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

Subprefeitura: Campo Limpo

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça na R. Francisco Almeida

Valor empenhado: R\$ 69.917,82

Valor liquidado: R\$ 69.917,82

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jun/2022



Foto tirada em jun/2022

Subprefeitura: Santo Amaro

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Wanderley da Silva

Valor empenhado: R\$ 112.295,76

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 40%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Santo Amaro

Objeto: Requalificação de espaço público

Endereço: Praça Friedrich Naumann

Valor empenhado: R\$ 112.295,76

Valor liquidado: R\$ 0,00

Porcentagem: 40%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Diversos

Objeto: Requalificação de espaço público

| | |
|---|----------------------------|
| Endereços: Praça Leny Firmo da Silva | Largo São José do Maranhão |
| Praça Arnaldo Pescuma | Praça da Cultura |
| Praça Nair Morrone Esteves | Praça Dois Corações |
| Praça Dr. Eulógio Emílio Martinez | Praça Nerson Parreira Gama |
| Praça Xavier da Silveira | Praça Gomes de Figueiredo |
| Praça Cantinho dos Imigrantes | Praça dos Bombeiros |

Valor empenhado: R\$ 1.162.927,19

Valor liquidado: R\$ 565.349,10

Subprefeitura: Jaçanã/Tremembé

Endereço: Praça Leny Firmo da Silva

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Jaçanã/Tremembé

Endereço: Praça Arnaldo Pescuma

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Mooca

Endereço: Praça Nair Morrone Esteves

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Mooca

Endereço: Praça Dr. Eulógio Emílio Martinez

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em jun/2022

Subprefeitura: Mooca

Endereço: Praça Xavier da Silveira

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Mooca

Endereço: Praça Cantinho dos Imigrantes

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Mooca

Endereço: Largo São José do Maranhão

Porcentagem: 100%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Perus/Aricanduva

Endereço: Praça da Cultura

Porcentagem: 90%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Pirituba/Jaraguá

Endereço: Praça Dois Corações

Porcentagem: 90%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em mai/2022

Subprefeitura: Pirituba/Jaraguá

Endereço: Praça Nerson Parreira Gama

Porcentagem: 90%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Vila Maria/Vila Guilherme

Endereço: Praça Gomes de Figueiredo

Porcentagem: 90%



Foto tirada em jul/2022



Foto tirada em jul/2022

Subprefeitura: Vila Maria/Vila Guilherme

Endereço: Praça dos Bombeiros

Porcentagem: 100%



Foto tirada em mai/2022



Foto tirada em jun/2022

OBRIGADO!