



PRINCIPAIS FRENTES DE OBRA 2017

Vielas da Paz:

- Entrega de 128 UHs - agosto/2017 com infraestrutura condominial.
- Conclusão de canalização do Córrego Vela da Paz – 620m lineares - 1º semestre/2017.
- Retomada do Condomínio A.



OBRAS PARALISADAS

Vielas da Paz: Condomínio A – 216 UH com possibilidade de entrega em 2017.

OBRAS NÃO INICIADAS

Vielas da Paz - João Caiaffa - Condomínio D –
122 UH (em desapropriação).
Domênico Martinelli. 275 UHs



VALORES NECESSÁRIOS PARA 2017

FUNDURB :
R\$ 1.000.000,00