

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 10/08/2022
Plataforma Microsoft Teams

1 Às 15h14, do dia 10 de agosto de 2022, **Sra. Maria de Fátima do N. Niy**, na qualidade
2 de representante suplente da SPUrbanismo, toma a palavra, cumprimenta
3 cordialmente os presentes e inicia a 64ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da
4 Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – GG OUCAE, com pauta proposta:
5 PAUTA DA REUNIÃO: Expediente: I. Verificação de Presença; II. Portaria de
6 Nomeação SGM 214, de 19 de julho de 2022 designa na qualidade de suplente do
7 Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, como
8 representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, o senhor
9 FABIO CERIDONO FORTES; Portaria de Nomeação SGM 239, de 09 de agosto de
10 2022 designa na qualidade de titular e suplente, respectivamente, para compor o
11 Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, como
12 representantes da Secretaria Municipal de Habitação, o senhor MARCELO ESTEVÃO
13 DE LIMA e a senhora KÁTIA SILENE BATISTA DOS SANTOS; III. Leitura e aprovação
14 da ata: 63ª Reunião Ordinária (10/05/2022); e 10ª Reunião Extraordinária (15/06/2022)
15 do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Ordem do
16 dia: I. Controle de Estoque; II. Aspectos Financeiros; a. Quadro Financeiro; b.
17 Execução Orçamentária 2021; c. Execução Orçamentária 2022; III. Andamento das
18 Intervenções: a. Serviço de limpeza e manutenção das áreas desapropriadas da
19 OUCAE; b. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho – Via Parque/ HIS Grupo 1;
20 c. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; d. HIS Grupo 2/ Projeto; HIS Grupo 3/ Projeto;
21 e. Trabalho Social realizado no trimestre; IV. Informes. Verifica a presença dos
22 seguintes representantes: Maria de Fátima do N. Niy, representante suplente da São
23 Paulo Urbanismo; Fernando Fernandes Bernardino, representante titular da Secretaria
24 Municipal da Fazenda – SF; Gilberto Ulanin, representante suplente da Subprefeitura
25 Regional de Santo Amaro – SB/SA; Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante
26 suplente da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT; Fabio Ceridono
27 Fortes, representante suplente da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
28 Obras – SIURB; Tânia Pantano, representante suplente do Sindicato das Empresas de
29 Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de
30 São Paulo – SECOVI; Sheila Mendes do Nascimento, representante titular da
31 Associação dos representantes dos Moradores de Favela – perímetro da OUCAE; e
32 Antonio Marcos Dória Vieira, representante titular da Associação Paulista de
33 Empresários de Obras Públicas – APEOP. Foi registrado no chat do YouTube que o
34 Sr. José Orlando Ghedini, representante titular do Movimento Defesa São Paulo,
35 estava com dificuldades para entrar na reunião. A ata relativa à 63ª Reunião Ordinária

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 10/08/2022
Plataforma Microsoft Teams

36 (10/05/2022) e 10ª Reunião Extraordinária (15/06/2022) são aprovadas sem
37 manifestações contrárias. ORDEM DO DIA: I) **Sr. Vladimir Ávila**, Gerente de Análise
38 Técnica da SPUrbanismo, apresenta quadro de controle de estoques da OUCAE, com
39 posição em 03/08/2022, contendo a situação de oito processos em análise, a saber,
40 processo BW2 RPJ (SEI 7810.2021/0001499-4), HESA 73 – Investimentos Imobiliários
41 LTDA (SEI 7810.2022/0000629-2), Romano S/A Materiais para Construção (SEI
42 78.10.2022/0001129-6), JHSF Participações S.A (SEI 7810.2022/0001126-1), JHSF
43 Real Parque S.A (SEI 7810.2022/0001041-9), JHSF Incorporações LTDA (SEI
44 7810.2022/0001104-0), JHSF Real Parque S/A (SEI 7810.2022/0001124-5) e Golf
45 Village Empreendimentos Imobiliários S.A (SEI 7810.2022/0000805-8). Informa que
46 três processos foram indeferidos, a saber, HESA 135 – Investimentos Imobiliários
47 LTDA (SEI 7810.2022/0000630-6), HESA 159 – Investimentos Imobiliários LTDA (SEI
48 7810.2022/0000476-1) e PNU Nações Unidas Desenvolvimento Imobiliário (SEI
49 7810.2022/0001061-3). Conclui que o processo Campanha Zaffari Comércio e
50 Indústria (SEI 7810.2022/0001145-8) encontra-se em etapa de listagem e outro
51 processo foi deferido/encerrado, a saber, AK 25 Empreendimento e Participações
52 LTDA (SEI 7810.2021/0001857-4). Demonstra o Quadro de Controle de Estoques de
53 Área de Construção Adicional (ACA), com posição em 27/07/2022. Ressalta
54 1.079.074,58m² de estoques disponíveis para todos os setores. Comunica que o setor
55 Brooklin atingiu 30% de estoque mínimo residencial, portanto o estoque disponível
56 pode ser direcionado para qualquer uso. Informa que o setor Berrini atingiu o estoque
57 máximo não residencial de 50%, e dessa forma seu estoque remanescente só poderá
58 ser residencial. Destaca que os demais setores possuem disponibilidade de estoque
59 para os dois usos. II) **Sra. Maria de Fátima do N. Niy**, analista administrativa
60 financeira da SPUrbanismo, apresenta quadro financeiro com informações
61 consolidadas até 30/06/2022, demonstrando total de receitas de R\$ 3.925.296.781,
62 total de despesas de R\$ 3.884.793.254 e saldo de R\$ 40.503.527. Não há alteração
63 sobre as intervenções concluídas. Sobre as intervenções em andamento, destaca
64 evolução acerca do Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho – Via Parque,
65 no valor de R\$ 655.909. Esclarece sobre o valor negativo de R\$ 1.279.158 sobre
66 devoluções de desapropriações, resultando em crédito de R\$ 623.249. Com relação
67 às habitações de interesse social, comunica o gasto de R\$ 11.780.613 em
68 desapropriações, R\$ 850.273 em gerenciamento técnico de obras de Habitação de
69 Interesse Social – HIS e R\$ 773.500 em auxílio aluguel, totalizando R\$ 13.404.386 de
70 gastos. Informa sobre o Prolongamento da Av. Chucri Zaidan, comunicando sobre o

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 10/08/2022
Plataforma Microsoft Teams

71 gasto de R\$ 274.518 em desapropriações. Finaliza com R\$ 100.402 de taxas de
72 administração referentes à remunerações de SPObras, SP Urbanismo e outros
73 agentes. Totaliza o período com o valor de R\$ 13.156.057. Sobre a execução
74 orçamentária de 2021, comunicou o encerramento do exercício em 30/06/2022.
75 Informa sobre R\$ 7.025.001,33 referente aos restos a pagar e o pagamento de R\$
76 5.288.472,86, sendo cancelado o saldo de R\$ 1.736.528,47. Sobre a Execução
77 orçamentária de 2022, retoma o valor previsto de R\$ 70.607.912,99 e comunica a
78 aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA de R\$ 239.420.090, em razão da
79 previsão de realização do 1º Leilão da 6ª Distribuição de CEPAC. Comunica o
80 cronograma de necessidades de R\$ 102.374.763,63 e reserva de R\$ 55.589.488,79 e
81 foram empenhados R\$ 45.020.827,82. A **Sra. Sheila Mendes do Nascimento**,
82 representante titular da Associação dos representantes dos Moradores de Favela –
83 perímetro da OUCAE, questiona se as obras do HIS 27 e 41 serão retomadas. A **Sra.**
84 **Antônia Ribeiro Guglielmi**, Gerente de Planejamento de SPObras, explica que este
85 assunto será abordado posteriormente na reunião. III. a) A **Sra. Renata Furtado**,
86 Gerente de Projetos e Obras da SPUrbanismo, comunica que o serviço de limpeza e
87 manutenção das áreas desapropriadas da OUCAE foi encerrado em março de 2022,
88 tendo atuado em terrenos com necessidades a partir de atividades como limpeza
89 geral, reparos de muros e reformas de calçadas. A **Sra. Sheila Mendes do**
90 **Nascimento**, representante titular da Associação dos representantes dos Moradores
91 de Favela – perímetro da OUCAE, comunica que foi contatada por engenheiros
92 responsáveis por realizarem obras em áreas da COHAB cedidas para entidades.
93 Aponta que os funcionários estão com dificuldade de acesso ao local para realizar as
94 obras. Sugere que a Subprefeitura do Jabaquara entre em contato com os
95 funcionários para facilitar a comunicação e viabilizar o acesso às áreas. A **Sra. Ivete**
96 **Warigoda**, Gerente de Projetos da Companhia Metropolitana de Habitação de São
97 Paulo - COHAB SP, agradece a Sra. Sheila Mendes do Nascimento pelos esforços
98 para viabilizar o acesso às obras e adiantou que parte das áreas não possui emissão
99 de posse concluída. Dessa forma, os profissionais responsáveis enfrentam dificuldade
100 para iniciar as obras, contando com a colaboração do Grupo de Gestão. b, c) A **Sra.**
101 **Antonia Ribeiro Guglielmi**, Gerente de Planejamento de SPObras, apresenta a
102 situação atualizada sobre os empreendimentos da Secretaria Municipal de
103 Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB e São Paulo Obras. Comunica sobre a
104 situação e previsão para avanço dos encerramentos dos contratos referentes aos
105 Lotes 1 a 4. Referente ao Lote 1, informa que o relatório final foi entregue pela

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 10/08/2022
Plataforma Microsoft Teams

106 SPObras para SIURB em 26/08/2021 e reenviado em 16/11/2021 com
107 esclarecimentos requeridos. Explica que a SIURB requisitou os documentos
108 complementares para SPObras em 20/07/2022. Comunica que o Lote 2 não prosperou
109 a rescisão amigável. Esclarece que foram encontradas pendências na documentação
110 do projeto, que foram cobradas, mas não atendidas. Informa que o relatório final foi
111 entregue pela SPObras para SIURB em 28/03/2022. Em vista disso, foi publicado
112 despacho de SIURB no DOC em 22/07/2022, orientando acerca dos próximos passos.
113 Comunica que foram encontradas pendências na documentação de projeto no Lote 3,
114 que foram cobradas, mas não atendidas. Afirma que o relatório final foi entregue pela
115 SPObras para SIURB em 25/05/2022. Informações complementares foram
116 requisitadas pela SIURB em 20/07/2022. Por fim, informa que o relatório final sobre o
117 Lote 4 foi entregue pela SPObras para SIURB em 16/09/2021, sendo reenviado em
118 10/11/2021 com esclarecimentos requeridos. Após esclarecimentos, SIURB requisitou
119 documentos complementares à SPObras em 20/07/2022. Comunica à Sra. Sheila
120 Mendes do Nascimento que o material para licitação das obras complementares HIS
121 27 e 41, está em avaliação pela área de qualidade recém-criada. Expõe que os
122 projetos complementares das demais HIS do Grupo 1 estão em fase de elaboração de
123 material para licitação. Informa que SPObras licitará projetos completos devido estorno
124 dos projetos parciais nos Lotes 1 a 4 para as HIS 25, 65, 08 e 66. Referente às HIS 45
125 e 44, considerando blocos A, B e C, as licitações serão direcionadas à projetos
126 parciais para complementação do que já foi realizado. Para evitar paralisação das
127 obras, há previsão de licitar cada HIS separadamente. Anuncia o início das ações
128 internas da SPObras para preparação do material referente à consolidação de projetos
129 e estudos ambientais sobre os blocos A a G da Fase 1 do Parque Linear. Apresenta o
130 histórico e situação atual do prolongamento da Av. Chucri Zaidan. Retoma que a Caixa
131 Econômica Federal reprovou em definitivo o pedido de financiamento devido às novas
132 regras, que determinam o limite de financiamento de R\$100 mil. Informa que foi
133 publicada no DOC em 20/01/2022 a Chamada Pública SF/OPCRED N°01/2022 no
134 valor de R\$ 199.423,254,58. Complementa que a abertura em 21/02/2022 restou
135 deserta, ou seja, sem interessados. Ressalta o cancelamento da Chamada Pública em
136 21/05/2022, com base em parecer da Junta Orçamentário-Financeira – JOF pela
137 capacidade do município custear as obras com recursos próprios. Comunica que em
138 junho de 2022 foi assinado o Protocolo de Intenções do Governo do Estado para
139 financiamento parcial de 34% das obras do protocolo, com direcionamento de
140 aproximadamente R\$ 170 milhões para a Av. Chucri Zaidan, considerando total de R\$

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 10/08/2022
Plataforma Microsoft Teams

141 500 milhões. Informa sobre previsão de publicação do Edital de licitação de obras em
142 setembro de 2022. Comunica que o contrato nº 1101730200, de Segurança/Vigilância
143 prestados pela empresa Hedge Segurança e Vigilância Eirelli, foi prorrogado em
144 09/04/2022 por 12 meses. Esclarece que o contrato não poderá ser renovado após o
145 vencimento e informa que a elaboração do novo contrato está em estudo pela
146 administração pública. A **Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes**, representante
147 suplente da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT, questiona se as
148 obras do prolongamento da Av. Chucri Zaidan serão retomadas com parte do
149 financiamento do Governo do Estado de São Paulo e parte dos recursos da Operação
150 Urbana. A **Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi** esclarece que haverá o repasse do
151 Governo do Estado, recursos provenientes da Operação Urbana Consorciada Água
152 Espraiada e da Prefeitura Municipal de São Paulo. O **Sr. Antonio Marcos Dória**
153 **Vieira**, representante titular da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas
154 – APEOP, pergunta sobre quais intervenções compõem as obras de prolongamento
155 da Av. Chucri Zaidan. Retoma o valor inicial de financiamento pleiteado para as obras
156 de R\$ 200 milhões e questiona sobre o novo valor informado, na ordem de R\$ 500
157 milhões. A **Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi** informa que o túnel é a principal obra, mas
158 também aponta outras intervenções como obras próximas ao Shopping Morumbi,
159 rampas cicloviárias na Ponte Laguna e complementações na região. Ressalta que o
160 valor inicial estimado de R\$ 200 milhões era correspondente à estimativa há dois
161 anos. Explica que o valor de R\$ 500 milhões contempla novas necessidades, como
162 custos dos serviços da empresa Enel. O **Sr. Antonio Marcos Dória Vieira** parabeniza
163 os avanços nas obras. d) A **Sra. Ivete Warigoda** retoma o mapa de localização geral
164 dos imóveis representando 23 áreas, referente às HIS Grupo 2. Apresenta a situação
165 dos contratos e lista as 13 áreas contempladas em ordem cronológica. Informa sobre
166 as etapas previstas nos contratos, que incluem serviços preliminares, projetos
167 executivos, projetos legais e acompanhamento das aprovações. Expõe o cronograma
168 previsto de execução das etapas, com o total estimado de 2.279 unidades
169 habitacionais. Ressalta a dificuldade de acesso ao espaço pelos engenheiros
170 responsáveis pela obra. A **Sra. Maria de Fátima do N. Niy** informa que os
171 representantes da Subprefeitura do Jabaquara não estão presentes na reunião, mas
172 reforça que a SPUrbanismo irá entrar em contato para facilitar a entrada nas áreas. A
173 **Sra. Maria Teresa Stape Affleck** ressalta a importância da ação integrada para o
174 sucesso dos projetos, a partir do desenvolvimento de ações conjuntas com
175 SPUrbanismo, SPObras e sociedade civil. O **Sr. Luiz Fernando Viana**, arquiteto e

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 10/08/2022
Plataforma Microsoft Teams

176 urbanista do Departamento de Gestão de Projetos da SEHAB, atualizou sobre o
177 andamento dos trabalhos das HIS Grupo 3. Apresenta o cronograma das fases 1 e 2
178 para elaboração de projeto de provisão, com previsão do Lote A (DIS 9, DIS 37, DIS
179 38 e DIS 39) e Lote C (DIS 6, DIS 10 e DIS 26) a serem concluídos em dezembro de
180 2022. Informa que a previsão de entrega do Lote B (DIS 11, DIS 12, DIS 36 e DIS 47)
181 atualmente é março de 2023. Apresenta a Fase 2, que contempla DIS 48, DIS 54A,
182 DIS 54B, DIS 55A, DIS 55B, DIS 56A, DIS 56B, DIS 60, DIS 63, DIS 64, Casemiro de
183 Abreu e Corruiras II. Informa que a etapa das bases de trabalho finalizou a topografia
184 parcial e possui previsão de topografia complemento, cadastramento arbóreo e
185 sondagem preliminar até setembro de 2023. Estima que o desenvolvimento de
186 projetos seja concluído até o mês de janeiro de 2025. Apresenta o andamento dos
187 contratos da Fase 1 com atualização em agosto de 2022, com previsão de 894
188 unidades habitacionais, informando que todos os contratos já avançaram em mais de
189 50%. Complementa que a estimativa inicial do número de unidades habitacionais para
190 a Fase 2 é 1.671 unidades. A **Sra. Sheila Mendes do Nascimento** indaga sobre a
191 regularização fundiária dos conjuntos habitacionais concluídos, conforme informe
192 apresentado na 62ª Reunião Ordinária do GG OUCAE, ocorrida em 09/02/2022.
193 Retoma a apresentação realizada pelo Departamento de Planejamento Habitacional
194 da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB/Deplan, com quase 3 mil áreas na
195 previsão de regularização. Ressalta que o Condomínio Corruiras, na qual reside, seria
196 uma das áreas contempladas pelas ações de regularização fundiária previstas. A **Sra.**
197 **Maria Teresa Stape Affleck** comunica que será realizada reunião com
198 SEHAB/Deplan, para falar sobre a regularização fundiária dos conjuntos habitacionais
199 e será feito informe na próxima reunião. Comenta brevemente sobre o processo de
200 reestruturação de Deplan. O **Sr. Sergio Cordeiro de Andrade**, Gerente de Gestão
201 Participativa da SPUrbanismo, sugere que o assunto seja incluído como pauta na
202 próxima reunião. e) A **Sra. Marcela Leite**, assistente social de SEHAB, informa sobre
203 o trabalho social realizado no último trimestre e apresenta o quadro quantitativo.
204 Comunica sobre as ações realizadas na área da OUCAE, informando sobre a
205 realização de discussões técnicas para definições de estratégias de intervenção;
206 planejamento do trabalho social; identificação das redes de serviços
207 socioassistenciais, instituições, organizações públicas e privadas; informes sobre os
208 atendimentos individualizados ou grupais; e elaboração de estudos de caso com
209 parecer técnico social. Destaca as atividades realizadas no Residencial Congonhas, a
210 partir de atendimentos individualizados às famílias conforme demandas;

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 10/08/2022
Plataforma Microsoft Teams

211 implementação de oficinas eventos socioeducativos de estímulo à convivência
212 coletiva; esforços para consolidação e articulação de parcerias com redes e
213 potencialidades atuantes no território; avanço nos processos de formação e
214 capacitação do Corpo Diretivo; elaboração e encaminhamento de materiais técnicos.
215 Aponta as atividades realizadas no Residencial Fênix, a partir de atendimentos
216 individualizados às famílias; implementação de ações socioeducativas de estímulo à
217 convivência coletiva; identificação de redes de serviços socioassistenciais, instituições,
218 organizações públicas e privadas atuantes na região e entorno; e processos de
219 formação e capacitação do Corpo Diretivo. Apresenta o quadro financeiro de 2022,
220 com estimativa de valor do empenho mensal em abril, maio e junho de 2022 na monta
221 R\$ 141.242,96, com reajuste de R\$ 9.209,04. IV) O **Sr. Vladimir Ávila**, Gerente de
222 Análise Técnica da SPUrbanismo, informa sobre a realização do 1º Leilão da 6ª
223 Distribuição de CEPAC's da OUCAE, realizado na sede da B3 em 26/07/2022, sendo
224 vendidos todos os 160 mil CEPAC's ofertados pelo Município no valor de R\$ 3.200
225 cada, com um ágio de 41% sobre o preço inicial, que era de R\$ 2.261,72. No total,
226 foram arrecadados 512 milhões de reais. A **Sra. Maria de Fátima do N. Niy** destacou
227 que 30% do valor arrecadado será destinado à Habitação de Interesse Social. O **Sr.**
228 **Antônio Marcos Dória Vieira**, representante titular da Associação Paulista de
229 Empresários de Obras Públicas – APEOP, manifesta preocupação com relação ao
230 valor pelo qual foram vendidos os CEPAC no leilão. Comenta sobre variáveis que
231 podem interferir na OUCAE, como a falta de atratividade para construção dos
232 empreendimentos motivada pelas burocracias e novo preço dos CEPAC. Avalia a
233 quantidade de 160 mil CEPAC como insuficiente, considerando o tempo de
234 paralisação do leilão pelo Tribunal de Contas do Município – TCM. Conclui que apesar
235 do ágio no 1º Leilão da 6ª Distribuição de CEPACs da OUCAE, o próximo leilão
236 poderá ser comprometido. A Sra. Maria de Fátima agradece a contribuição e diz que
237 as questões trazidas pelo Sr. Antonio Marcos Dória Vieira serão consideradas
238 internamente. A **Sra. Sheila Mendes do Nascimento** parabeniza a apresentação
239 realizada na 64ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana
240 Consorciada Água Espraiada. Não havendo mais nada a tratar, **Sra. Maria de Fátima**
241 **do N. Niy** agradece a presença de todos e encerra a reunião às 16h55.

**ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 10/08/2022
Plataforma Microsoft Teams**

SÃO PAULO URBANISMO

Representante Titular JOSÉ CARLOS CONSTANTINO

Representante Suplente MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO NIY

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL

Representante Titular JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ

Representante Suplente GABRIELA DA SILVA MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT

Representante Titular DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA

Representante Suplente DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB

Representante Titular MARCELO ESTEVÃO DE LIMA

Representante Suplente KÁTIA SILENE BATISTA DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE – SVMA

Representante Titular ERIKA VALDMAN

Representante Suplente LUCIA NOEMI SIMONI

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SF

Representante Titular FERNANDO FERNANDES BERNARDINO

Representante Suplente VIVIAN LIE

**ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 10/08/2022
Plataforma Microsoft Teams**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB

Representante Titular ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI

Representante Suplente FABIO CERIDONO FORTES

SUBPREFEITURA SANTO AMARO

Representante Titular PATRICIA PENNA SARAIVA

Representante Suplente GILBERTO ULANIN

SUBPREFEITURA JABAQUARA

Representante Titular JORGE LUIS BORGES

Representante Suplente MÔNICA HUSSEIN NASSER

MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO

Representante Titular JOSÉ ORLANDO GHEDINI

Representante Suplente LUCILA FALCÃO PESSOA LACRETA

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – IAB

Representante Titular CATARINA CHRISTINA TEXEIRA

Representante Suplente ESTEVÃO SABATIER SIMÕES FERREIRA

INSTITUTO DE ENGENHARIA – IE

Representante Titular MARCELA GARCIA HENRIQUE

**ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 10/08/2022
Plataforma Microsoft Teams**

Representante Suplente MARCOS MOLITERNO

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EMPRESÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS - APEOP

Representante Titular ANTÔNIO MARCOS DÓRIA VIEIRA

Representante Suplente PATRÍCIA MAROJA BARATA CHAMIÉ

**SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRAS, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO – SECOVI**

Representante Titular EDUARDO DELLA MANNA

Representante Suplente TÂNIA PANTANO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB

Representante Titular LUIZ ANTONIO DE ANDRADE

Representante Suplente MÁRCIA ISIS FERRAZ DE SOUZA

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FAU/USP

Representante Titular MARIA LÚCIA REFINETTI R. MARTINS

Representante Suplente JOÃO FERNANDO PIRES MEYER

UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA – UMM

Representante Titular CARLINA HENRIQUE DA SILVA

Representante Suplente BENEDITO ROBERTO BARBOSA

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA ESPRAIADA
REALIZADA EM 10/08/2022
Plataforma Microsoft Teams

**ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS MORADORES DE FAVELA DO PERÍMETRO DA
OPERAÇÃO URBANA**

Representante Titular SHEILA MENDES DO NASCIMENTO

Representante Suplente OLAVO GERALDO

ATA