ATUALIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA MALHA CICLOVIÁRIA

CICLOVIA	EXTENSÃO ORIGINAL (m)	EXTENSÃO REVISADA (m)	SITUAÇÃO DA OBRA	SINALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
REPÚBLICA DO LíBANO	650,00	650,00	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	TERMINADA
DOM PEDRO I	1.550,00	1.650,00	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	TERMINADA
SENA MADUREIRA	2.865,00	2.865,00	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	TERMINADA
VIADUTO BRESSER	1.090,00	1.162,00	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	TERMINADA
MIGUEL YUNES	1.450,00	1.563,00	CONCLUÍDA	AGUARDANDO IMPLANTAÇÃO	Permanece a pendência quanto ao aceite da CET ao projeto "As Built" encaminhado pela Habitem - 28/06/23
JOSÉ MARIA WHITAKER	1.675,00	1.675,00	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	Pendências quanto a execução das ilhas no cruzamento com a Al. Dos Auetis, não impedem liberação da ciclovia.
RUI BARBOSA / 13 DE MAIO	2.270,00	2.270,00	CONCLUÍDA	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	DPM solicitou prioridade para SSI, para complemento da sinalização - 05/04/23
DONA AVELINA/SANGIRARDI	1.332,00	1.432,00	CONCLUÍDA	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	Projeto de sinalização está sendo revisado pelo DPM, devido a alteração atendendo a comunidade e necessita de renovar pavimento flexivel conforme relato fotografico orgão de controle- 30/06/23
EDUCADOR PAULO FREIRE	220,00	220,00	CONCLUÍDA	AGUARDANDO IMPLANTAÇÃO	Corte na ilha executado. Projeto de sinalização em elaboração pelo DPM - 05/05/23
JOÃO BATISTA CONTI	1.600,00	1.500,00	NÃO INICIADA		
NAGIB FARAH MALUF	2.250,00	2.250,00	NÃO INICIADA		
VIADUTO ITINGUÇU	1.100,00	85,61	NÃO INICIADA		
JACU PÊSSEGO	905,00	905,00	NÃO INICIADA		
TOTAL	**18.957,00**	**18.227,61**	**74,00%**		

ATUALIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA MALHA CICLOVIÁRIA

CICLOVIA	EXTENSÃO ORIGINAL (m)	EXTENSÃO REVISADA (m)	SITUAÇÃO DA OBRA	SINALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
AVENIDA JAGUARÉ	610,00	886,92	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	TERMINADA
GASTÃO VIDIGAL	1.400,00	1.696,25	CONCLUÍDA	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	
PONTE CID. UNIVERSITÁRIA	485,00	980,80	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	TERMINADA
TIRADENTES / S. DUMONT	715,00	1.297,33	CONCLUÍDA	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	
CAMPO DE BAGATELLE	820,00	1.099,95	NÃO CONCLUÍDA	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	Tubulação da COMGÁS inviabiliza a construção da ciclovia conforme projeto. CET está submetendo a um novo estudo. Trcho restante a ser executado: 250 m aproximadamente. 05/05/23
PONTE DO JAGUARÉ	1.500,00	1.988,18	NÃO CONCLUÍDA	AGUARDANDO IMPLANTAÇÃO	Aguardando definição de projeto sobre tabuleiro da ponte compondo com projeto de segurança para motociclos. Trecho restante a ser executado 500 m aproximadamente - 05/05/23
ALVARENGA	2.425,00	1.600,00	NÃO CONCLUÍDA		Obra 85% concluída
PONTE FREGUESIA DO Ó	1.000,00	1.966,86	NÃO CONCLUÍDA		Obra 75% concluída
DR. ABRAÃO RIBEIRO	600,00	620,00	NÃO INICIADA		
MUTINGA	1.531,00	1.031,00	NÃO INICIADA		
ORDEM E PROGRESSO	969,00	869,00	NÃO INICIADA		
RAIMUNDO P. MAGALHÃES	2.120,00	2.120,00	NÃO INICIADA		
TOTAL	**14.175,00**	**16.156,29**	**30,10%**		

ATUALIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA MALHA CICLOVIÁRIA

CICLOVIA	EXTENSÃO ORIGINAL (m)	EXTENSÃO REVISADA (m)	SITUAÇÃO DA OBRA	SINALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
INDIANÓPOLIS	3.520,00	3.620,00	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	TERMINADA
NAÇÕES UNIDAS I	1.260,00	1.281,00	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	TERMINADA
NAÇÕES UNIDAS II	807,00	807,00	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	TERMINADA
ENGº ALBERTO ZAGOTTIS	2.866,00	1.865,00	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	TERMINADA
ARMANDO ARRUDA PEREIRA	1.415,00	1.515,00	CONCLUÍDA	IMPLANTAÇÃO PARCIAL	DPM apontou problemas na execução das obras. Habitem foi informada, porém pendÊncias permanecem - 28/06/23
RADIAL LESTE	3.044,00	3.044,00	NÃO INICIADA		
CARLOS CALDEIRA FILHO	2.900,00	2.390,42	NÃO INICIADA		
TOTAL	**15.812,00**	**14.522,42**	**60,60%**		