

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE SÃO PAULO

Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	2017												2018												2019												2020																				
							Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
3		RST88 - AEROPORTOS DE CONGONHAS E CAMPO DE MARTE - Estabelecimento de coleta diferenciada (pelo menos 3 frações assemelhadas ao RSU e outros) nos terminais de transporte aéreo e educação permanente dos funcionários.	1056 dias	Qui 15/12/16	Qui 31/12/20	9%																																																									
4		Diagnóstico	252 dias	Qui 15/12/16	Sex 01/12/17	79%																																																									
13		Acompanhar a Implantação das ações	480 dias	Sex 01/03/19	Qui 31/12/20	0%																																																									
14		RST73 - METRÔ: Estabelecimento de coleta diferenciada (secos, orgânicos, rejeitos e outros) nos terminais de transporte metroviário e educação permanente dos funcionários.	1002 dias	Qua 01/03/17	Qui 31/12/20	5%																																																									
15		Diagnóstico	155 dias	Qua 01/03/17	Ter 03/10/17	74%																																																									
27		Acompanhar a Implantação das ações	598 dias	Ter 18/09/18	Qui 31/12/20	0%																																																									
28		RST76 - CPTM - Estabelecimento de coleta diferenciada (secos, orgânicos, rejeitos e outros) nos terminais de transporte ferroviário e educação permanente dos funcionários.	915 dias	Sex 30/06/17	Qui 31/12/20	0%																																																									
29		Diagnóstico	120 dias	Sex 30/06/17	Qui 14/12/17	0%																																																									
37		Acompanhar a Implantação das ações	566 dias	Qui 01/11/18	Qui 31/12/20	0%																																																									
38		RST85 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS - Estabelecimento de coleta diferenciada (pelo menos 3 frações assemelhadas ao RSU e outros) nos terminais de transporte rodoviário urbano e educação permanente dos funcionários.	906 dias	Qua 12/07/17	Qua 30/12/20	1%																																																									
39		Diagnóstico	274 dias	Qua 12/07/17	Seg 30/07/18	11%																																																									
47		Acompanhar a Implantação das ações	500 dias	Qui 31/01/19	Qua 30/12/20	0%																																																									
48		RST79 - SISTEMA DE Balsa Represa Billings - Estabelecimento de coleta diferenciada (secos, orgânicos, rejeitos e outros) nos terminais de transporte lacustre e educação permanente dos funcionários	774 dias	Seg 15/01/18	Qui 31/12/20	0%																																																									
49		Diagnóstico	116 dias	Seg 15/01/18	Seg 25/06/18	0%																																																									
56		Acompanhar a Implantação das ações	544 dias	Seg 03/12/18	Qui 31/12/20	0%																																																									
57		RST82 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAIS - Estabelecimento de coleta diferenciada (pelo menos 3 frações assemelhadas ao RSU e outros) nos terminais de transporte rodoviário intermunicipal e educação permanente dos funcionários.	897 dias	Qua 26/07/17	Qui 31/12/20	1%																																																									
58		Diagnóstico	128 dias	Qua 26/07/17	Sex 19/01/18	22%																																																									
65		Acompanhar a Implantação das ações	769 dias	Seg 22/01/18	Qui 31/12/20	0%																																																									
28						0%																																																									
29		EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1109 dias?	Seg 03/10/16	Qui 31/12/20	8%																																																									
1						0%																																																									
2		RESUMO DOS PRODUTOS	231 dias	Sex 30/06/17	Seg 21/05/18	0%																																																									
21		AÇÕES PRELIMINARES	543 dias	Seg 03/10/16	Qua 31/10/18	58%																																																									
34						0%																																																									
35		AÇÕES DO PGIRS	1069 dias	Seg 28/11/16	Qui 31/12/20	4%																																																									
36		EACS104 - Consolidação do Núcleo de Educação Ambiental na AMLURB	186 dias	Qui 01/12/16	Qui 17/08/17	100%																																																									
44		EACS106 - Elaboração do Plano de EACS para Manejo de Resíduos Sólidos	188 dias	Qui 01/12/16	Ter 22/08/17	100%																																																									
50		EACS107 - Elaboração do Plano de Comunicação para Mídia (grande mídia, rádio, TV e jornais diários)	1069 dias	Seg 28/11/16	Qui 31/12/20	1%																																																									
63		EACS108 - Criação em cada Prefeitura Regional de Polos de EACS	937 dias	Qui 01/12/16	Sex 03/07/20	15%																																																									
64		Diagnóstico	182 dias	Qui 01/12/16	Sex 11/08/17	23%																																																									
68		Monitorar criação do Polos de EACS da SVMA.	655 dias	Seg 01/01/18	Sex 03/07/20	0%																																																									
75		SUB115 - Estruturação dos Polos de EACS. (Ver ação EACS108)				0%																																																									
76		RSS42 e 47 - Fortalecimento de ações de Educação Ambiental e Comunicação Social para manejo correto dos RSS, com responsabilidades para o setor de saúde e para o poder público	313 dias	Seg 24/07/17	Qua 03/10/18	2%																																																									
77		Implantação	134 dias	Seg 24/07/17	Qui 25/01/18	6%																																																									
89		Acompanhar as ações propostas	209 dias	Sex 15/12/17	Qua 03/10/18	0%																																																									

