

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 015/181/SIURB/11/2018.**

**CONTRATO Nº 181/SIURB/11.**

**PROCESSO Nº 6022.2017/0000767-6 (Proc. Orig. 2011-0.345.701-9).**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS NACIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, DA AVENIDA LINO DE MORAES LEME ATÉ A RODOVIA DOS IMIGRANTES – LOTE 1.**

- OBJETO DO ADITAMENTO:**
- 1) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO;**
  - 2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “**PREFEITURA**”, e, de outro lado, o **CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES**, inscrito no **CNPJ** sob o nº **14.763.260/0001-23**, sediado na **Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, 17º andar, sala 1701, Bairro Água Branca**, no Município de **São Paulo**, constituído pelas empresas **CONSTRUTORA OAS S/A (Líder com 60%)**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **14.310.577/0001-04**, sediada na **Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, 17º andar, sala 1701, Bairro Água Branca**, no Município de **São Paulo**, representada por seus **Procuradores, Srs. Sr. Luiz Ricardo Sampaio de Almeida**, portador do **RG nº 4.008.829 – SSP/BA** e do **CPF nº 497.727.245-53** e **Sr. Renato de Barros Correia Matos**, portador do **RG nº 5970139SDS-PE** e do **CPF nº 054.322.934-39** e pela **CETENCO ENGENHARIA S/A (Componente com 40%)**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **61.550.497/0001-06**, sediada na **Rua Maria Paula, 36 – 8º andar, Centro**, no Município de **São Paulo**, representada pelo **Sr. Domingos Malzoni**, portador do **RG nº 1.636.397-8** e do **CPF nº 003.552.678-53** e pelo **Sr. Marco Antonio Malzoni**, portador do **RG nº 4.113.865-SSP/SP** e do **CPF nº 006.325.158-21**, a seguir denominado “**CONTRATADA**”, resolvem de acordo com o parecer jurídico em doc. **SEI nº 9931473** e o despacho autorizatório em doc. nº **9934925** do Processo **SEI nº 6022.2017/0000767-6**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **181/SIURB/11**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

- 1.1. Prorrogação do prazo de execução a contar de **01 de agosto de 2018** com término em **31 de janeiro de 2019**.



**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

- 2.1. Prorrogação do prazo de vigência a contar de **01 de agosto de 2018** com término em **30 de abril de 2019**.
- 2.2. Adoção do novo cronograma físico-financeiro em Doc. SEI nº 9740360.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 3.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **181/SIURB/11** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2018.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SMSO**

**CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES**

---

**Luiz Ricardo Sampaio de Almeida  
Representante Legal  
OAS**

---

**Renato de Barros Correia Matos  
Representante Legal  
OAS**

---

**Domingos Malzoni  
Representante Legal  
(CETENCO)**

---

**Marco Antonio Malzoni  
Representante Legal  
(CETENCO)**

