



ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC FARIA LIMA REALIZADA EM 26/09/2023 Plataforma Microsoft Teams

1 Início 14h40, por meio da plataforma Microsoft Teams, Sr. Andre Gonçalves dos 2 Ramos, representante titular da São Paulo Urbanismo, toma a palavra, cumprimenta cordialmente os presentes e inicia, em primeira chamada, a 57ª Reunião Ordinária do 3 Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - OUCFL. PAUTA DA 4 5 REUNIÃO: Expediente: I. Verificação de Presença: II. Portaria SGM nº143 de 25 de 6 agosto de 2023 designa na qualidade de titular, como representante da Secretaria 7 Municipal de Infraestrutura e Obras – SIURB, o senhor FÁBIO CERIDONO FORTES; III. 8 Leitura e aprovação da ata da 56ª Reunião Ordinária (27/06/20230 e da 5ª Reunião 9 Extraordinária (11/07/2023) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada 10 Faria Lima. Ordem do Dia: I. Controle de Estoques; II. Aspectos Financeiros: a. Quadro 11 Financeiro; b. Execução Orçamentária 2023; III. Andamento das intervenções: a. 12 Detalhamento das Ações: HIS Coliseu; HIS Panorama; Trabalho Social Realizado no 13 Período; Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e Jaquaré; 14 Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; Largo da Batata; Ciclopassarela 15 Jornalista Erika Sallum (Bernardo Goldfarb); Prolongamento da Avenida Faria Lima e 16 alça de ligação à Avenida dos Bandeirantes; Ciclopassarela HIS Panorama e Real 17 Parque; IV. Deliberação: Boulevard Juscelino Kubistcheck. EXPEDIENTE: I) Foi 18 verificado o quórum, registrando a presença dos seguintes representantes: Giulia 19 Zanganatto, representante suplente da São Paulo Urbanismo; José Armenio, 20 representante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL; 21 Fabio Ceridono Fortes, representante titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 22 Obras – SIURB; Ligia Palma de Barros Latorre Lobo, representante titular da Secretaria 23 de Governo Municipal – SGM; Juliana Henrique Bezerra Chaves, representante titular 24 da Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB; Cristina Wehba, representante 25 titular do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB Departamento de São Paulo; Eduardo 26 Joaquim de Carvalho Júnior, representante titular do Associação Paulista de 27 Empresários de Obras Públicas- APEOP; Alberto Mussallem, representante suplente da 28 Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; Marcelo Fonseca Ignatios, representante 29 suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB. No decorrer da reunião foi 30 confirmado a presença da Renata Esteves de Almeida Andretto, representante titular do 31 Movimento Defenda São Paulo. Na sequência a ata da 56ª Reunião Ordinária 32 (27/06/2023) e da 5ª Reunião Extraordinária (11/07/2023) do Grupo de Gestão da 33 Operação Urbana Consorciada Faria Lima, aprovadas por unanimidade. Ordem do dia, 34 Sra. Priscila Souza Bezerra Gyenge, Analista de desenvolvimento da SPUrbanismo 35 apresenta, I. Controle de Estoques e informa não haver alteração em relação ao





ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC FARIA LIMA REALIZADA EM 26/09/2023 Plataforma Microsoft Teams

36 apresentado na reunião anterior e destaca o deferimento do processo OR SP 29. 37 Seguindo a pauta, Sr. Odair José Marchetti Junior, Gerente Financeiro da 38 SPUrbanismo apresenta o item II. Aspectos Financeiros a. Quadro Financeiro; 39 apresenta quadro atualizado até julho/2023, total de receitas (R\$ 4.803.867.978), 40 executados nas despesas (R\$ 2.094.250.944) resultando em um saldo financeiro (R\$ 41 2.709.617.034). Evolução no período (R\$ 17.492.044). Destaca nas intervenções a obra 42 do HIS Coliseu a evolução (R\$ 4.619.248), despesa de trabalho social (R\$ 176.699) e 43 de auxílio aluguel (R\$ 508.500). Despesa no melhoramento urbanístico da Av. Santo 44 Amaro, obras (R\$ 10.628.816) e em desapropriações (R\$ 105.974). Taxas de 45 administração (R\$ 1.452.806). Informa o crédito da Ação Ordinária de Reparação de 46 Danos, referente a remoção de solo contaminado (R\$ 7.511.692,09). Informa ainda o 47 valor a executar (R\$ 491.916.591) nas intervenções não contratadas apresentadas em 48 tela. II.b. Execução Orçamentária 2023; destaca o total geral previsto na LOA (R\$ 49 237.790.902), reservados (R\$ 287.024.264,91), empenhados (R\$ 145.630.267,74) e 50 pagos até 31/08/2023 (R\$ 18.285.788,62). Seguindo a Ordem do dia, item III. 51 Andamento das Intervenções; Detalhamento das Ações: Sr. Andre Gonçalves dos 52 Ramos, solicita inversão de pauta e início pelo Trabalho Social realizado no período 53 (HIS Coliseu e HIS Panorama), a Assistente Social DTS – Sul SEHAB Sra. Rosimeire 54 Alves de Oliveira, cumprimenta a todos e apresenta o Trabalho Social HIS Coliseu 55 Realizado no Período, apresenta em tela as atividades realizadas no período de junho 56 a agosto/2023, apoio e atendimento, presencial e por whatsapp às famílias, 57 monitoramento de auxílio aluguel, atualização cadastral e reuniões na GGOUCFL e com 58 equipes de obras. Apresenta em tela o planejamento das atividades do Trabalho Social 59 no Coliseu até dezembro/2023. Informa que o atraso na entrega da 1ª torre é devido as 60 instalações da Enel ainda não terem sido realizadas. Dando continuidade ao Trabalho 61 Social, Sra. Jane Popozoglo, Assistente Social DTS – Sul SEHAB, apresenta em tela 62 as atividades realizadas no HIS Panorama, atendimento e orientação dos moradores, acompanhamento nas vistorias de início das obras. Sr. Luiz Fernando de Gasperi 63 64 Viana, Arquiteto do departamento de Projetos da SEHAB, passa a apresentar HIS 65 Panorama, apresenta em tela o cronograma atualizado, esclarece que ainda serão 66 efetuadas vistorias no local para atualização de informações do caimento/escoamento 67 das vielas e informa que foi dado início ao termo de referência e demais documentações 68 para realizar a licitação do projeto. Comenta acreditar que a publicação do edital da 69 licitação irá ocorrer até dezembro/2023. Destaca que a área de provisão esta decretado 70 até março/2022 e que foi solicitado retificação para incluir algumas pequenas áreas



71

72

73

74

75

76 77

78

79

80

81 82

83

84

85

86

87

88 89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105



ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC FARIA LIMA REALIZADA EM 26/09/2023 Plataforma Microsoft Teams

parcialmente ocupadas e sem utilidade dos proprietários. Considera importante pagar o valor inicial nesse exercício para não perder o decreto que vende em março. Informa que os estudos de implantação realizados apontam ser possível a implantação superior as 650 unidades habitacionais iniciais do projeto. Apresenta em tela quadro com os dados de selagem de 2023 e destaca a estimativa de 321 remoções a serem realizadas na área dos Eucaliptos. Apresenta imagens das áreas de risco dos Eucalípitos. Sra. Cristina Wehba, representante titular do Instituto de Arquitetos do Brasil, acredita que o projeto apresentado deve ser prioritário na OUCFL. Pede esclarecimentos do número total de unidades que podem ser construídas no local. Sr. Luiz Fernando de Gasperi Viana, informa não ter um número exato, mas afirma ser superior as 650 unidades. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, representante titular do Movimento Defenda São Paulo, considera importante o grupo de gestão saber o número exato mesmo sendo uma estimativa. Entende que a área da intervenção conta com uma Ação Civil Pública, solicita dados da ação para conhecimento e acompanhamento do grupo. Recorda que em 05/01/2023, o Movimento Defenda São Paulo fez um encaminhamento a SPUrbanismo solicitando 10 itens e um deles trata do requerimento citado e números de processos referente às áreas de usucapião destinadas no perímetro da OU, registra não ter recebido nenhum documento solicitado até o momento. Sr. Luiz Fernando de Gasperi Viana, informa ter participado da audiência sobre a Ação Civil e ter sido realizada reuniões com a PGM, Sub Butantã e SEHAB para elaborar uma proposta de intervenção na área. Esclarece que o estudo preliminar aponta para mais de 650 unidades e irá informar assim que possível ao grupo de gestão o número exato. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, considera difícil a PGM orientar ação em uma área objeto de usucapião, reitera o pedido dos dados da Ação Civil Pública e solicita o número das ações de usucapião para conhecimento da situação legal das áreas. Sra. Priscila Souza Bezerra Gyenge, informa que existe um processo SEI em resposta aos itens solicitados pela Sra. Renata Esteves. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, solicita que seja respondido o e-mail enviado para registro. Seguindo a pauta, Sr. Paulo Nogueira, convidado, apresenta o Detalhamento das Ações da HIS Coliseu, informa que a Sabesp concluiu a instalação de todo sistema de água. Esclarece que a rede elétrica existente não tem capacidade de atender as 3 torres e a Enel enviou orçamento para a SEAB e as providências já foram tomadas, os pagamentos já foi efetuado e o prazo para iniciar o serviço é de até 120 dias. Informa ainda que as torres 2 e 3 estão em fase de acabamento. Sra. Cristina Wehba, solicita esclarecimentos do prazo para entrega total das 3 torres do Coliseu e o nome do responsável da SEHAB pelo projeto.



106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133134

135

136

137

138

139

140



ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC FARIA LIMA REALIZADA EM 26/09/2023 Plataforma Microsoft Teams

Sr. Paulo Nogueira, informa que o prazo inicial era setembro/2023, foi solicitado um estudo que está em tramitação em SEHAB um novo prazo para entrega das torres 2 e 3. Sra. Cristina Wehba, solicita posicionamento concreto do responsável da SEHAB sobre o prazo. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, registra a solicitação citado de números de processos referente às áreas de usucapião das áreas do Coliseu. Sra. Cristina Wehba, questiona e solicita esclarecimentos da não apresentação por representante da SEHAB, somente da gerenciadora. Sr. Andre Gonçalves dos Ramos, informa que o Sr. Dawton Roberto Batista Gaia, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT está de férias e a apresentação das Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré não será realizada. Passando para o próximo item da pauta, Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, representante titular da São Paulo Obras – SP Obras, cumprimenta a todos e apresenta, Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; Largo da Batata; Ciclopassarela Jornalista Erika Sallum (bernardo Goldfarb); Prolongamento da Avenida Faria Lima e alça de ligação à Avenida dos Bandeirantes, esclarece sobre o aditivo realizado recentemente na Av. Santo Amaro, Referente á valores de acomodações da planilha de serviços e prazo. Informa que está mantido a previsão de conclusão do Trecho 1 para abril/2024. Informa que a interdição parcial da avenida com a redução de faixas de trafego aumentou a área de obra garantindo o cronograma. Apresenta imagens do andamento das obras. Informa que concluiu os projetos e está com algumas dificuldades no contrato do Largo da Batata. Considera importante acertar o cronograma com a ENEL para iniciar a etapa de obras da Fase 3. Informa que as Fases 1 e 2 foram concluídas as investigações da contaminação e está sendo elaborado material para contratação da remediação. Ciclopassarela Jornalista Erika Sallum, informa que o contrato está sendo revisado e acredita que logo se inicie as obras. No Prolongamento da Avenida Faria Lima, aquarda a aprovação da Câmara do projeto de lei do melhoramento viário. Sr. Marcos Aurélio Mesquita Alves, Gerente de Planos e Projetos Urbanos da SPUrbanismo, apresenta o Detalhamento das Ações da Ciclopassarela HIS Panorama e Real Parque, permanece em estudos preliminares. Sra. Cristina Wehba, solicita esclarecimentos dos estudos apresentados na reunião anterior em relação à ligação da ciclopassarela a estação e previsão para o andamento do projeto. Sr. Marcos Aurélio Mesquita Alves, esclarece que na próxima reunião dará posição assertiva com a realização dos estudos. Seguindo a pauta, item IV. Deliberação: Boulevard Juscelino Kubistchek, Sr. Marcos Aurélio Mesquita Alves, propõe que a deliberação seja adiada para acompanhamento do grupo de gestão com a apresentação



141

142

143

144

145

146

147

148149

150151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165



ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC FARIA LIMA REALIZADA EM 26/09/2023 Plataforma Microsoft Teams

dos estudos iniciais para a implantação do Boulevard JK. Apresenta em tela vídeo com os estudos e encaminhamentos técnicos da implantação do Boulevard JK para acompanhamento do GGOUCFL. Sr. Eduardo Joaquim de Carvalho Júnior, representante titular do Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas-APEOP, considera importante a implantação do Boulevard e demonstra preocupação com o tráfego de passagem da região com a redução de faixas de rodagem. Sr. Marcos Aurélio Mesquita Alves, concorda com o apontado pelo Sr. Eduardo Carvalho e informa que estudos estão sendo realizados para a melhor resolução para a questão do tráfego de passagem. Sra. Cristina Wehba, solicita que seja encaminhado os estudos de tráfego realizados pela CET e o parecer técnico sobre o túnel. Sr. Marcos Aurélio Mesquita Alves, informa que a CET não tem estudo de tráfego atualizado. Considera importante novos estudos para a melhor solução viária para a região, por superfície ou túnel. Complementa informando que no prospecto de 2015 não está previsto a questão da solução do tráfego. Sr. Eduardo Joaquim de Carvalho Júnior, acredita que sem solução para o tráfego de passagem o projeto do Boulevard não faz sentido. Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, conforme o Sr. Marcos Aurélio informou sobre o valor do prospecto não ser o valor real atual, sugere que seja feita a correção do valor na planilha apresentada pelo Sr. Odair José Marchetti Junior no item II. Aspectos Financeiros para clareza da informação. Considera a execução das HIS prioridade na OU e o Boulevard JK não. Sra. Cristina Wehba, sugere que o quadro financeiro seja atualizado e enviado ao grupo gestor. Sr. José Armênio de Brito Cruz, representante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, agradece as apresentações e a colaboração de todos. Sr. Andre Gonçalves dos Ramos, propõe encerrar a reunião. Não havendo manifestações em contrário, agradece pela presença e contribuições de todos, encerrando os trabalhos às 17h24.