



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

DATA APROVAÇÃO

28/03/2023

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

RD N.º PRE-DOB-040/2023

SECRETÁRIO DA

REUNIÃO

ASSUNTO

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato nº 043/SPOBRAS/2022 – Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU'S - Centros Educacionais Unificados, dentro do Município de São Paulo, LOTE 13. (CEU PERUS), adoção de novo cronograma físico financeiro, com alteração dos atuais prazos contratuais e adoção de nova Planilha de Serviços e Preços com inclusão de preços novos e acréscimo do valor contratual.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. Que o Contrato nº 043/SPOBRAS/2022, cuja contratada é a empresa Código Engenharia e Construções Ltda. e cujo objeto é a prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU'S - Centros Educacionais Unificados, dentro do Município de São Paulo, LOTE 13. (CEU PERUS), encontra-se com prazo de execução contratual até 12/03/2023;
2. A necessidade da adoção de novo cronograma físico-financeiro (**doc. SEI nº 079834188**) com alteração do prazo de execução contratual e por consequência também o de vigência do contrato e adoção de nova planilha de serviços, quantidades e preços, com a inclusão de preços novos, conforme informações apresentadas pela Gerência de Próprios – GPP (área gestora do contrato);
3. A nova Planilha de Serviços e Preços – **doc. SEI nº 079833981**, alterando o valor do contrato de R\$ 6.729.251,67 – P0, para R\$ 8.483.783,30 – P0, resultante da redução de 16,94% sobre o valor original do contrato, correspondente a R\$ 1.139.800,27 e acréscimo de **43,01%** sobre o valor original do contrato, correspondente a R\$ 2.894.330,90.
4. Importante salientar que as informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha foi de 43,01% e, o percentual de redução para a somatória negativa dos itens na planilha foi de -16,94%, o qual representa um aumento abaixo do limite de 50%, nos termos do §1º do artigo 126 do Regulamento de Licitações e Contratos da SPObras (Obras de Reforma).
5. Que para se adequar o trâmite processual aos atuais prazos, evitando a descontinuidade dos serviços ainda necessários, a Gerência de Execução Contratual – GEC, solicitou a suspensão do contrato e na sequência sua retomada (**doc. SEI nº 079909769**);

6. O novo cronograma físico financeiro (**doc. SEI nº 079834188**), prorrogando por mais 90 dias o atual prazo de execução contratual levando o novo vencimento para 10/06/2023 e por conseguinte prorrogando também o prazo de vigência do contrato para 08/09/2023.

RESOLVE:

1 – Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 para:

a) Adotar novo cronograma físico-financeiro (**doc. SEI nº 079834188**) alterando o prazo de execução contratual de 12/03/2023 para 10/06/2023 e por consequência adotar o novo prazo de vigência contratual de 08/09/2023, ou seja, 90 dias além do prazo de execução;

b) Adotar nova planilha de serviços, preços e quantidades (**doc. SEI nº 079833981**), alterando o valor do contrato de R\$ 6.729.251,67 para R\$ 8.483.782,30 – P0, e adoção de novo cronograma físico financeiro com os atuais prazos contratuais.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 14/03/23	SIGLA - DATA DOB – 14/03/23	PRD Nº PRE- DOB-040/2023	SIGLA - DATA DOB – – 14/03/23	SIGLA - DATA SJU – 23/03/2023
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Marina Faleira Veloso
Secretário(a)

Em 29/03/2023, às 11:56.



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 29/03/2023, às 12:15.



Takaharu Yamauchi
Presidente

Em 29/03/2023, às 17:16.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Superintendente

Em 29/03/2023, às 17:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080720667** e o código CRC **02BEB989**.