

**SÃO PAULO OBRAS****Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

DATA APROVAÇÃO

18/07/2023

RD N.º PRE-DOB-142/2023

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

ASSUNTO

Processo SEI nº 7910.2022/0000739-0 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 054/SPOBRAS/2022 – Prestação de serviços de reforma nas instalações dos **CEU'S** - Centros Educacionais Unificados, dentro do Município de São Paulo, **LOTE 24 (CEU JARDIM PAULISTANO)**, com a finalidade de inclusão de serviços e preços adicionais, adoção de nova planilha de serviços e preços – com acréscimo de valor e adoção do novo cronograma físico financeiro - sem alteração do prazo contratual.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. Que o contrato nº 054/SPOBRAS/2022 cuja contratada é a empresa DB Construções Ltda. e cujo objeto é a prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - Centros Educacionais Unificados, dentro do Município de São Paulo, **LOTE 24 (CEU JARDIM PAULISTANO)**;
2. A necessidade identificada pela área gestora – GPP - Gerência de Próprios de inclusão de serviços e preços adicionais ao contrato, foi solicitada a aprovação dos novos serviços e preços à GPC – Gerência de Preços e Custos, que elaborou o Relatório de Aprovação de Preços Adicionais RPA nº039/2023, contemplando os novos serviços;
3. O RPA aprovado, foi elaborada a nova Planilha de Serviços e Preços – doc. SEI nº 086415051, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA nº039/2023, alterando o valor do contrato de R\$ 7.303.972,98 – P0, para R\$ 9.216.852,18 – P0, resultante da redução de 22,77%, correspondente a R\$ 1.662.872,60 e acréscimo de 48,96%, correspondente a R\$ 3.575.751,80.”
4. As informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha não ultrapassou 48,96% e, o percentual de redução para a somatória negativa dos itens na planilha não ultrapassou -22,77%;
5. O novo cronograma físico financeiro – doc. SEI nº 086415091, sem alteração do prazo contratual.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 054/SPOBRAS/2022, conforme informações acima.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 12/07/23	SIGLA - DATA DOB – 13/07/23	PRD Nº PRE-DOB-142/2023	SIGLA - DATA DOB – 13/07/23	SIGLA - DATA SJU – 14/07/2023
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Eliana Mariano Franco
Secretário(a)

Em 19/07/2023, às 16:03.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Superintendente

Em 19/07/2023, às 16:03.



Fabiana da Silva Lima
Gerente

Em 19/07/2023, às 17:56.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)

Em 19/07/2023, às 18:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086745419** e o código CRC **CC9163A4**.