



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

RD N. ° PRE-DOB- 034/2024

DATA APROVAÇÃO

12/03/2024

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

ASSUNTO: Processo SEI nº 7910.2023/0000474-0 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 192/SPOBRAS/2023 – Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 124 - Diretoria Regional de Educação - DRE Capela do Socorro (EMEF José Pegoraro, EMEI Luiz Gonzaga do Nascimento, EMEI Maria Eugenia, EMEI Maria Luiza Valentim da Cruz, EMEI Marialice Mencarine Foracchi e EMEF Marina Melander Coutinho), com o objetivo da inclusão de serviços e preços adicionais, bem como adotar a nova planilha de serviços e preços, readequada em suas quantidades e itens, com acréscimo de valor e um novo cronograma físico-financeiro, prorrogando os prazos de execução e vigência. O objetivo é o pleno atendimento ao objeto do contrato e garantir o cumprimento do escopo contratual.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 192/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa Construtora ROY Ltda, tem por objeto a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 124 - Diretoria Regional de Educação - DRE Capela do Socorro (EMEF José Pegoraro, EMEI Luiz Gonzaga do Nascimento, EMEI Maria Eugenia, EMEI Maria Luiza Valentim da Cruz, EMEI Marialice Mencarine Foracchi e EMEF Marina Melander Coutinho).
2. A necessidade de inclusão de serviços e preços adicionais ao contrato, informada pela contratada e aprovada pela área gestora Gerência de Obras de Educação – GED, foi elaborado o RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais nº 153/2023, aprovando os novos serviços e preços conforme necessidade informada – processo SEI nº 7910.2023/0002624-8;
3. o RPA aprovado, foi elaborada a nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº **097781260**, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA nº 153/2023, **acrescendo ao contrato o valor total de R\$2.484325,84 - Po, alterando-o de R\$9.943.996,55 – Po, para R\$12.428.322,39 – Po, que corresponde a 24,98% sobre o valor inicial do contrato, não foram realizadas reduções na planilha**, conforme verifica-se no Quadro Resumo de Alteração de Valor doc. SEI nº 097824025;
4. a informação constante desta nova planilha, de que, o valor aditado atende o Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, pois demonstra que o maior percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha foi de 25,00% e o percentual de redução para a somatória negativa dos itens na planilha foi zero;

5. Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 097781370, prorrogando o prazo de execução contratual até 30/06/2024 e prorrogar a vigência contratual até 30/09/2024, no intuito de garantir o pleno cumprimento do escopo contratual.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 192/SPOBRAS/2023 conforme informações acima propostas.

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|---|
| SOLICITANTE | PROPONENTE | PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA | RELATOR | APROVAÇÃO JURÍDICA |
| SIGLA - DATA GEC – 21/02/2024 | SIGLA - DATA DOB – 21/02/2024 | PRD Nº PRE-DOB-034/2024 | SIGLA - DATA DOB – 21/02/2024 | SIGLA - DATA SJU – 11/03/2024 |
| _____ VISTO | _____ VISTO | | _____ VISTO | _____ VISTO |



Marina Faleira Veloso
Secretário(a)

Em 12/03/2024, às 16:16.



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 13/03/2024, às 07:48.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)

Em 13/03/2024, às 15:38.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Superintendente

Em 14/03/2024, às 12:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099780099** e o código CRC **9EB8ADC6**.