

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE APOIO E MONITORAMENTO DAS METAS DO PGIRS

Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	2017												2018												2019												2020											
							Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	
1		CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE APOIO E MONITORAMENTO DAS METAS DO PGIRS																																																				
2																																																						
3		1. RESÍDUOS ORGÂNICOS																																																				
1																																																						
2		ROR1 - Implantar soluções de compostagem comunitária associadas à hortas urbanas, gerando trabalho e renda local, combatendo vetores e melhorando a limpeza pública	651 dias	Qua 04/10/17	Qua 01/04/20	55%																																																
3		DIAGNÓSTICO	225,5 dias	Qua 04/10/17	Qua 15/08/18	100%																																																
4		Reunião e visitas com a SMADS, SVMA e COSAN	5 dias	Qui 01/02/18	Qua 07/02/18	100%																																																
5		Reuniões com órgãos de interesse (Muda e Instituto Kairós)	1 dia	Qua 04/10/17	Qua 04/10/17	100%																																																
6		Levantamento preliminar de informações: hortas comunitárias existentes, comunidades de baixa renda, etc.	7,5 dias	Seg 06/08/18	Qua 15/08/18	100%																																																
7		Análise e pesquisa das legislações existentes	7,5 dias	Seg 06/08/18	Qua 15/08/18	100%																																																
8		LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	153 dias	Qua 15/05/19	Sex 13/12/19	51%																																																
9		Levantamento de iniciativas de compostagem comunitária associadas às hortas urbanas	98 dias	Qua 15/05/19	Sex 27/09/19	100%																																																
10		Visita técnica à Composteira das Vilas Ida, Jataí e Betariz e emissão de relatório	7 dias	Qua 15/05/19	Qui 30/05/19	100%																																																
11		Visita técnica à Horta das Flores e emissão de relatório	7 dias	Qua 12/06/19	Qui 27/06/19	100%																																																
12		Visita técnica à Horta da Saúde e emissão de relatório	7 dias	Qua 19/06/19	Ter 30/07/19	100%																																																
13		Visita técnica ao Projeto Eco Estudantil e emissão de relatório	1 dia	Qua 26/06/19	Qua 26/06/19	100%																																																
14		Visita técnica ao Instituto Favela da Paz e emissão de relatório	7 dias	Qua 10/07/19	Qui 22/08/19	100%																																																
15		Visita técnica ao Projeto vidas Compostagem/Sorocaba e emissão de relatório	7 dias	Qui 11/07/19	Sex 26/07/19	100%																																																
16		Visita técnica ao Projeto Sabor de Fazenda e emissão de relatório	7 dias	Ter 30/07/19	Sex 27/09/19	100%																																																
17		Visita técnica ao Edifício Victor Malzoni e emissão de relatório	7 dias	Qui 08/08/19	Sex 27/09/19	100%																																																
18		Reunião com o MUDA para levantamento das iniciativas de compostagem associadas às hortas urbanas	1 dia	Ter 18/06/19	Ter 18/06/19	100%																																																
19		Identificação das comunidades de baixa renda atendidas pelos serviços de coleta seletiva e domiciliar das Concessionárias Loga e Ecurbis	22 dias	Ter 01/10/19	Qua 30/10/19	0%																																																
20		Análise e cruzamento dos dados obtidos: locais que desenvolvem compostagem comunitária X Comunidades de baixa renda	5 dias	Qui 31/10/19	Qua 06/11/19	0%																																																
21		Diálogo com SMDet, SMSUB e SVMA para levantamento das ações desenvolvidas por cada órgão no âmbito da compostagem	22 dias	Qui 31/10/19	Sex 29/11/19	0%																																																
22		Entrega de relatório - diagnóstico	0 dias	Sex 13/12/19	Sex 13/12/19	0%																																																
23		AÇÕES DE APOIO PARA A IMPLANTAÇÃO	30 dias	Qua 01/01/20	Ter 11/02/20	0%																																																
24		Apoio ao órgão responsável pela implantação da meta para a elaboração de material técnico - orientativo (cartilhas para compostagem)	10 dias	Qua 01/01/20	Ter 14/01/20	0%																																																
25		Apoio para a capacitação das comunidades objetivando à separação dos resíduos sólidos orgânicos, sua compostagem e seu aproveitamento em hortas comunitárias	30 dias	Qua 01/01/20	Ter 11/02/20	0%																																																
26		MONITORAMENTO	36 dias	Qua 12/02/20	Qua 01/04/20	0%																																																
27		Acompanhar ao órgão responsável a implantação de iniciativas de compostagem comunitária	36 dias	Qua 12/02/20	Qua 01/04/20	0%																																																
28		COMUNICAÇÃO	83 dias	Seg 03/06/19	Qua 25/09/19	100%																																																
29		Organizar o 1º Encontro de Práticas de Compostagem da Cidade de São Paulo	83 dias	Seg 03/06/19	Qua 25/09/19	100%																																																
30		1º Encontro - Práticas de Compostagem da Cidade de São Paulo	0 dias	Qua 25/09/19	Qua 25/09/19	100%																																																
31																																																						
32		ROR2 - Implantar compostagem de resíduos orgânicos em estabelecimentos municipais de ensino, integrada às hortas urbanas, no âmbito do Programa Municipal para o Manejo Diferenciado de RS nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino (Ver RSE25)	719 dias	Seg 03/07/17	Qui 02/04/20	46%																																																
33		DIAGNÓSTICO	318 dias	Qua 12/07/17	Sex 28/09/18	100%																																																
34		Articulação com CODAE e COPEd da Secretaria Municipal de Educação – SME para mapeamento das iniciativas de compostagem nas escolas	2 dias	Sex 11/08/17	Seg 04/09/17	100%																																																
35		Criação de Grupo de Trabalho – AMLURB, SMSUB, SME, SMS e SMG	23 dias	Ter 01/08/17	Qui 31/08/17	100%																																																
36		Visita Técnica à EMEF Vinícius de Moraes para conhecer o Projeto "Escola Mais Orgânica"	7 dias	Qua 12/07/17	Qui 10/08/17	100%																																																
37		Visitas Técnicas em 51 escolas públicas municipais	42 dias	Qui 02/08/18	Sex 28/09/18	100%																																																

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE APOIO E MONITORAMENTO DAS METAS DO PGIRS

Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	2017												2018												2019												2020						
							Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul								
38		LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	0 dias	Seg 03/07/17	Seg 03/07/17	0%	◆ 03/07																																										
39		Apoiar a AMLURB na complementação do diagnóstico, com visitas técnicas escolas públicas municipais selecionadas para o Projeto Piloto.	45 dias	Seg 21/10/19	Sex 20/12/19	0%																																											
40		AÇÕES DE APOIO PARA A IMPLANTAÇÃO	675 dias	Sex 01/09/17	Qui 02/04/20	46%																																					46%						
41		Projeto Piloto	639 dias	Sex 01/09/17	Qua 12/02/20	52%																																					52%						
42	✓	Elaboração do Projeto Piloto de Manejo de Resíduos Orgânicos em 145 escolas públicas municipais	21 dias	Qua 02/05/18	Qua 30/05/18	100%													100%																														
43	✓	Estruturar a segregação dos resíduos secos, orgânicos e rejeitos nas escolas públicas municipais	174 dias	Sex 01/09/17	Qua 02/05/18	100%													100%																														
47	✓	Elaboração do Edital de Contratação para empresa especializada para implantação do Projeto Piloto de Manejo de Resíduos Orgânicos (AMLURB)	45 dias	Sex 15/02/19	Sex 02/08/19	100%																									100%																		
48		Análise do Edital de Contratação para empresa especiali	42 dias	Seg 05/08/19	Ter 01/10/19	10%																									10%																		
49		Contratar empresa especializada para fornecimento dos equipamentos, e insumos, para a prática da compostagem dos resíduos orgânicos, capacitação das equipes responsáveis pela gestão, assessoria técnica, monitoramento e avaliação periódica das atividade	60 dias	Qua 02/10/19	Ter 24/12/19	0%																									0%																		
50		Implantar Projeto Piloto nas escolas públicas municipais selecionadas	25 dias	Qui 09/01/20	Qua 12/02/20	0%																									0%																		
51		Elaborar de Plano para expansão do Projeto às demais escolas públicas municipais.	10 dias	Qui 13/02/20	Qua 26/02/20	0%																									0%																		
52		Expandir gradativamente o Projeto às 1.552 escolas públicas municipais	26 dias	Qui 27/02/20	Qui 02/04/20	0%																									0%																		
53		MONITORAMENTO	61 dias	Qui 09/01/20	Qui 02/04/20	0%																									0%																		
54		Monitorar e avaliar as ações e os resultados obtidos após a implantação do Projeto.	61 dias	Qui 09/01/20	Qui 02/04/20	0%																									0%																		
55		COMUNICAÇÃO	15 dias	Qua 25/12/19	Ter 14/01/20	0%																									0%																		
56		Elaborar Plano de Comunicação para incentivo do público interno das unidades educacionais quanto adesão ao Projeto.	15 dias	Qua 25/12/19	Ter 14/01/20	0%																									0%																		
57		Elaborar Plano de Comunicação para dar visibilidade ao Projeto e seus resultados objetivando sua expansão.	15 dias	Qua 25/12/19	Ter 14/01/20	0%																									0%																		
58																																																	
59		ROR3 - Implantar compostagem de resíduos orgânicos em mercados, sacolões, estabelecimentos de saúde, parques e praças, equipamentos esportivos e outros estabelecimentos públicos	718 dias	Seg 03/07/17	Qua 01/04/20	57%																																					57%						
60	✓	DIAGNÓSTICO	304 dias	Ter 04/07/17	Sex 31/08/18	100%													100%																														
61	✓	Reunião com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para conhecer os Programas e Projetos sob sua responsabilidade e articular ações conjuntas	91 dias	Ter 04/07/17	Ter 07/11/17	100%													100%																														
67	✓	Visita técnica aos mercados municipais Paulistano e Kinjo Yamato e a Central de Abastecimento do Pari para levantamento das suas principais características e elaboração de relatório	22 dias	Ter 25/07/17	Qua 23/08/17	100%													100%																														
68	✓	Elaboração e Apresentação das linhas de ação para um Projeto Piloto, voltado para os Mercados da Região Central	38 dias	Qui 01/02/18	Qui 16/08/18	100%													100%																														
69	✓	Apresentação à COSAN da primeira versão do Projeto Piloto, específico, para o Mercado Municipal Kinjo Yamato, considerando a segregação dos resíduos gerados.	21 dias	Qua 02/05/18	Qua 30/05/18	100%													100%																														
70	✓	Reuniões entre AMLURB; COSAN, representante dos Permissionários e a Concessionária para detalhamento operacional e consolidação do Projeto Piloto do Mercado Municipal Kinjo Yamato	24 dias	Ter 31/07/18	Sex 31/08/18	100%													100%																														
74		LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	84 dias	Qua 07/08/19	Seg 02/12/19	24%																									24%																		
75	✓	Diagnóstico Preliminar da Central de Abastecimento Leste e emissão de relatório	7 dias	Qua 07/08/19	Qui 15/08/19	100%													100%																														
76	✓	Diagnóstico Preliminar do Mercado da Lapa e emissão de relatório	7 dias	Qua 14/08/19	Qui 22/08/19	100%													100%																														
77		Elaborar diagnóstico e desenvolver Projeto específico para os equipamentos esportivos.	45 dias	Ter 01/10/19	Seg 02/12/19	0%																									0%																		
78		AÇÕES DE APOIO PARA A IMPLANTAÇÃO	718 dias	Seg 03/07/17	Qua 01/04/20	55%																																					55%						
79		Projeto Piloto: Mercado Kinjo Yamato	428 dias	Seg 13/08/18	Qua 01/04/20	83%																																					83%						
80	✓	Consolidação do Projeto Piloto - Entrega de relatório detalhado	10 dias	Seg 13/08/18	Sex 24/08/18	100%													100%																														
81	✓	Alinhamento das ações junto aos Permissionários	14 dias	Seg 20/08/18	Qui 06/09/18	100%													100%																														
82	✓	Implantação do projeto	45 dias	Ter 11/09/18	Seg 12/11/18	100%													100%																														
83	✓	Evento inaugural do Programa de Coleta Seletiva para o Mercado Kinjo Yamato.	0 dias	Qua 10/10/18	Qua 10/10/18	100%													100%																														
84	✓	Quantificar os resíduos gerados (4 frações: orgânico, secos, rejeitos e banco de alimentos)	45 dias	Ter 11/09/18	Seg 12/11/18	100%													100%																														

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE APOIO E MONITORAMENTO DAS METAS DO PGIRS

Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	2017												2018												2019												2020						
							Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul								
70		COMUNICAÇÃO	263 dias	Seg 01/04/19	Qua 01/04/20	0%																																											
71		Criar canal de comunicação comunitária																																															
72		Apoio na implantação de ações de EACS para resíduos da construção civil																																															
73		MONITORAMENTO	497 dias	Ter 08/05/18	Qua 01/04/20	47%																																											
74		Monitorar o número de pontos viciados e ajustar medidas de controle	497 dias	Ter 08/05/18	Qua 01/04/20	47%																																											
75																																																	
76		RCC70 - Eliminação da deposição irregular de volumosos (% sobre base 2013).	697 dias?	Ter 01/08/17	Qua 01/04/20	71%																																											
77		DIAGNÓSTICO	240 dias	Ter 01/08/17	Seg 02/07/18	100%																																											
78		Analisar junto a Amlurb e as entidades responsáveis pela limpeza pública (Inova e Soma) o mapeamento dos pontos viciados existentes, no auxílio a definição das ações corretivas a serem tomadas e revalidação do cronograma estabelecido na meta.	66 dias	Ter 01/08/17	Ter 31/10/17	100%																																											
79		Analisar junto a Amlurb e as entidades responsáveis pela limpeza pública (Inova e Soma) se os processos e equipamentos destinados a limpeza desse tipo de resíduo estão adequados a necessidade de campo.	59 dias	Sex 01/09/17	Qua 22/11/17	100%																																											
80		Analisar junto a Amlurb e as entidades responsáveis pela limpeza pública (Inova e Soma) se a operação do Cata Bagulho está ocorrendo com a frequência e roteiros adequados as necessidades de campo.	64 dias	Seg 05/03/18	Qui 31/05/18	100%																																											
81		Avaliação da factibilidade metas do PGIRS e reprogramação eventual (eliminação de 60% dos pontos em 2017, 70% em 2018, 75% em 2019, 80% em 2020, etc.)	64 dias	Seg 05/03/18	Qui 31/05/18	100%																																											
82		Estudar se a funcionalidade do APP Limpa Já Entulho que permite a denúncia de pontos viciados, pode ser utilizada como ferramenta de monitoramento e geolocalização de pontos viciados de volumos.	86 dias	Seg 05/03/18	Seg 02/07/18	100%																																											
83		AÇÕES DE APOIO PARA A IMPLANTAÇÃO: FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE VARRIÇÃO	125 dias	Seg 16/09/19	Sex 06/03/20	0%																																											
84		Ampliar o quadro de fiscais das Subprefeituras.	100 dias	Seg 16/09/19	Sex 31/01/20	0%																																											
85		Ampliar as ações de fiscalização agregando informações dos fiscais das Subprefeituras, e fiscais das empresas contratadas para os serviços indivisíveis e Concessionárias dos serviços divisíveis, e as recebidas por meios eletrônicos: 156, CTR online, etc.	25 dias	Seg 03/02/20	Sex 06/03/20	0%																																											
86		COMUNICAÇÃO				0%																																											
87		Apoio na implantação de ações de EACS para resíduos da construção civil (ver cronograma de Educação e Comunicação: EACS107)				0%																																											
88		MONITORAMENTO	479 dias	Sex 01/06/18	Qua 01/04/20	68%																																											
89		Monitorar a efetividade das medidas adotadas	479 dias	Sex 01/06/18	Qua 01/04/20	68%																																											
90																																																	
91		Para RCC58 ver cronograma de PGRS																																															
8																																																	
9		4.RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE																																															
1																																																	
2		Implantação do Núcleo de Resíduos de Saúde (RSS) em Amlurb	45 dias	Seg 24/07/17	Sex 22/09/17	100%																																											
3		Reunião com a AMLURB	5 dias	Seg 24/07/17	Sex 28/07/17	100%																																											
4		Definição dos Participantes do Núcleo	10 dias	Seg 31/07/17	Sex 11/08/17	100%																																											
5		Publicação da Portaria de Constituição do Núcleo	30 dias	Seg 14/08/17	Sex 22/09/17	100%																																											
6																																																	
7		RSS42 – Fortalecimento de ações de Educação Ambiental e Comunicação Social para manejo correto dos RSS, com responsabilidades para o setor de saúde e para o poder público	712 dias	Ter 11/07/17	Qua 01/04/20	59%																																											
8		DIAGNÓSTICO	444 dias	Ter 11/07/17	Sex 22/03/19	100%																																											
9		Reuniões colegiadas com os órgãos da Administração Municipal e Estadual (AMLURB, SVMA, COVISA, CETESB, CVS)	99 dias	Ter 11/07/17	Sex 24/11/17	100%																																											
10		Reunião para discussão do Plano Tático Metas Compartilhadas EACS e RSS	1 dia	Ter 30/10/18	Ter 30/10/18	100%																																											
11		Elaboração do Plano Tático Metas Compartilhadas EACS e RSS	5 dias	Qui 25/10/18	Qua 31/10/18	100%																																											
12		Diagnóstico Situacional da Segregação do Grupo D nos Estabelecimentos Geradores	145 dias	Seg 03/09/18	Sex 22/03/19	100%																																											
13		Identificar os Geradores de RSS	10 dias	Seg 03/09/18	Sex 14/09/18	100%																																											
14		Elaborar formulário de levantamento de dados para as visitas técnicas:	10 dias	Seg 03/09/18	Sex 14/09/18	100%																																											
15		Definir a amostra e elaborar rota de visitas:	13 dias	Qua 14/11/18	Sex 30/11/18	100%																																											
16		Realizar as visitas técnicas	60 dias	Seg 03/12/18	Sex 22/02/19	100%																																											

