Você está no auditório virtual,
aguarde a abertura oficial
começaremos em instantes!

SPUrbanismo

CIDADE DE SÃO PAULO
URBANISMO E LICENCIAMENTO

Etiqueta social para reuniões virtuais

Mantenha as câmeras e microfones desligados!

Registre sua presença no chat:
- **Nome**
- **E-mail**
- **Entidade que representa**

Solicite a fala pelo chat!
A coordenação monitora todos os pedidos e em breve você será chamado

Para sair da reunião, basta clicar no ícone de 'telefone' para desconectar

34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO

19 SETEMBRO 2022

OUCAB | OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

LEIS MUNICIPAIS:15.893/2013 e 17.561/2021

CIDADE DE SÃO PAULO URBANISMO E LICENCIAMENTO | SPUrbanismo

EXPEDIENTE

I. **Verificação de Presença;**

II. **Portaria de Nomeação SGM 212,** de 19 de julho de 2022 designa na qualidade de suplente, para compor o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca, como representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, o senhor **FABIO CERIDONO FORTES;**
Portaria de Nomeação SGM 244, de 12 de agosto de 2022 designa na qualidade de titular e suplente, respectivamente, para compor o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca, como representantes da São Paulo Urbanismo, o senhor **HUGO LOURO E SILVA** e a senhora **MARILENA FAJERSZTAJN;**
Portaria de Nomeação SGM 262, de 09 de setembro de 2022 designa na qualidade de suplente, para compor o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca, como representante da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, a senhora **ROSANE CRISTINA GOMES;**

III. **Leitura e Aprovação da ata da 33ª Reunião Ordinária (20/06/2022) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca.**

ORDEM DO DIA

I. **Aspectos Financeiros:**
a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2021;
c. Execução Orçamentária 2022;

II. **Andamento as Intervenções:**
a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. **Informes:**
a. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN Lei Municipal nº 17.561/2021.

I. **Verificação de Presença;**

II. **Portaria de Nomeação SGM 212,** de 19 de julho de 2022 designa na qualidade de suplente do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca, como representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, o senhor **FABIO CERIDONO FORTES;**
Portaria de Nomeação SGM 244, de 12 de agosto de 2022 designa na qualidade de titular e suplente, respectivamente, para o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca, como representantes da São Paulo Urbanismo, o senhor **HUGO LOURO E SILVA** e a senhora **MARILENA FAJERSZTAJN;**
Portaria de Nomeação SGM 262, de 09 de setembro de 2022 designa na qualidade de suplente, para compor o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca, como representante da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, a senhora **ROSANE CRISTINA GOMES;**

III. **Leitura e Aprovação da ata da 33ª Reunião Ordinária (20/06/2022) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca.**

I. Aspectos Financeiros:

a. Quadro Financeiro;

b. Execução Orçamentária 2021;

c. Execução Orçamentária 2022;

II. Andamento as Intervenções:

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes:

a. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN Lei Municipal nº 17.561/2021.

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	Até Abr/22	Até Jul/22	Evolução
Receitas	**1.009.530.168**	**1.032.105.173**	22.575.005
Outorga Onerosa	544.904.427	544.904.427	0
Receita Financeira Líquida	463.760.551	486.335.555	22.575.005
Desvinculações - Decreto nº57.380, de 13 de outubro de 2016	865.191	865.191	0
Investimentos	**285.495.117**	**285.556.703**	61.586
SALDO	**724.035.051**	**746.548.470**	**22.513.419**

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

Investimentos	EXECUTADO Acumulado até Abr/22	EXECUTADO Acumulado até Jul/22 (A)	Evolução no período	A EXECUTAR (B)	TOTAL (A+B)
HIS	**305.468**	**305.468**	**-**	**147.410.985**	**147.716.454**
Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - Projeto executivo e Obra	-	-	0	138.414.071	138.414.071
Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - Gerenciamento técnico	-	-		5.536.563	5.536.563
Produção de unidades HIS (Subsetor A1 - 728 UH) - Trabalho Técnico Social	305.468	305.468	0	3.460.352	3.765.820
Obras e Serviços	**245.180.651**	**245.242.237**	**61.586**	**411.911.545**	**657.153.782**
Drenagem Córrego Água Preta e Sumaré	**221.107.226**	**221.107.226**	**-**	**39.211.913**	**260.319.138**
Etapa 1 - Projeto	2.291.435	2.291.435	-	-	2.291.435
Etapa 1 - Obra	208.593.476	208.593.476	-	-	208.593.476
Desapropriação - Setor 022 Quadra 022	4.656.706	4.656.706	-	-	4.656.706
Desapropriação - Setor 022 Quadra 006 Lote 020 - parcial	5.565.609	5.565.609	-	-	5.565.609
Etapa 2 - Projeto Executivo	-	-	-	1.626.747	1.626.747
Etapa 2 - Licenciamento ambiental	-	-	-	1.789.770	1.789.770
Etapa 2 - Obra	-	-	-	35.795.396	35.795.396

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – Outorga Onerosa

Investimentos	EXECUTADO Acumulado até Abr/22	EXECUTADO Acumulado até Jul/22 (A)	Evolução no período	A EXECUTAR (B)	TOTAL (A+B)
Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade e Conexão Av. Pompéia	**3.882.176**	**3.943.761**	**61.586**	**326.266.674**	**330.210.435**
Projeto Básico e Projeto Executivo	3.828.242	3.889.827	61.586	11.602.020	15.491.847
Estudos ambientais	53.934	53.934	-	4.720.928	4.774.862
Programas ambientais	-	-	-	5.076.236	5.076.236
Material e procedimento expropriatório	-	-	-	79.582.886	79.582.886
Obra de Extensão viária	-	-	-	150.009.769	150.009.769
Obra de Remanejamento ferroviário	-	-	-	75.274.835	75.274.835
Conexões Av. Francisco Matarazzo e Rua Tagipuru *	**-**	**-**	**-**	**46.432.959**	**46.432.959**
Outros (projeto etapa 1 Auro Soares, Concurso Bairro Novo, Estudo de Impacto Ambiental) entre 1997 e 2013	20.191.250	20.191.250	-	-	20.191.250
Remuneração São Paulo Urbanismo/ São Paulo Obras	**39.797.016**	**39.797.016**	**-**	**16.476.462**	**56.273.478**
Outras Despesas	**211.982**	**211.982**	**-**	**-**	**211.982**
TOTAL	**285.549.051**	**285.556.703**	**61.586**	**575.798.993**	**861.355.696**

* Não integra as intervenções programadas no momento

SALDO EM CONTA CORRENTE	**746.548.470**

SALDO PROJETADO	**170.749.477**

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – CEPAC

CEPAC	Até Abr/22	Até Jul/22	Evolução
Receitas			
6.000 CEPAC Residenciais (leilão Mar/15)	9.288.000	9.288.000	0
Receita Financeira Líquida	3.471.543	3.606.060	134.517
Desvinculações - Decreto nº57.380	-157.334	-157.334	0
TOTAL	12.602.209	12.736.725	134.517

I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro – CEPAC

Investimentos	EXECUTADO Acumulado até Abr/22	EXECUTADO Acumulado até Jul/22 (A)		A EXECUTAR (B)	TOTAL (A+B)
HIS	**1.960.421**	**1.960.421**	**0**	**715.176**	**2.675.597**
a. Obra Emergencial Comunidade Água Branca *	1.535.720	1.535.720	0	0	1.535.720
b. Gerenciamento Técnico Obra Emergencial	251.238	251.238	0	0	251.238
c. Gerenciamento Social	173.464	173.464	0	0	173.464
d. Aquisição de Terra - Lei 15.893/2013, Art. 12, §4º	0	0	0	715.176	715.176
Subsetor A1	**5.224.562**	**5.308.050**	**83.487**	**519.543**	**5.827.593**
a. Concurso Público Nacional	419.696	419.696	0	0	419.696
b. Projeto	4.093.232	4.138.785	45.553	426.001	4.564.786
c. Gerenciamento Técnico Projeto	711.635	749.569	37.934	93.542	843.111
Estudo de Viabilidade Econômica Financeira - EVEF	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**
Levantamento do Patrimonio Cultural	**0**	**0**	**0**	**299.690**	**299.690**
Córrego Água Branca, Estudos e projetos de drenagem	**0**	**0**	**0**	**1.943.358**	**1.943.358**
Remuneração São Paulo Urbanismo - Leilão	**383.250**	**383.250**	**0**	**0**	**383.250**
Remuneração São Paulo Obras - Execução Córrego Água Branca	**0**	**0**	**0**	**77.734**	**77.734**
Outras Despesas (Caixa e outros agentes)	**749.164**	**759.559**	**10.395**	**418.389**	**1.177.948**
a. Banco do Brasil, Caixa e CVM (Registro Distribuição)	749.164	759.559	10.395	418.389	1.177.948
TOTAL	**8.317.398**	**8.411.280**	**93.882**	**4.303.890**	**12.715.170**

SALDO EM CONTA	**4.325.445**

SALDO PROJETADO	**21.555**

(*) Recursos gastos R$1.226.130 FMSAI e R$ 1.475.958 Tesouro, totalizando R$ 2.702.088

I. Aspectos Financeiros:

a. Quadro Financeiro;

b. Execução Orçamentária 2021;

c. Execução Orçamentária 2022;

II. Andamento as Intervenções:

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes.

a. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN Lei Municipal nº 17.561/2021.

Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
37.20.13.391.3001.5.957.44903900.08.0	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.15.451.3009.3.380.44903900.08.0	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.15.451.3009.3.380.44905100.08.0	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.15.451.3009.3.380.44906100.08.0	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.15.451.3009.5.100.44903600.08.0	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.15.451.3009.5.100.44903900.08.0	10.929.690,00 10.929.690,00	1.381.407,45	1.381.407,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.548.282,55	9.548.282,55	0,00 0,00	1.381.407,45	1.381.407,45
37.20.15.451.3009.5.100.44904700.08.0	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.15.451.3009.5.100.44905100.08.0	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.15.451.3009.5.100.44906100.08.0	25.000.000,00 24.881.016,33	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.881.016,33	24.881.016,33	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.15.451.3022.1.241.44903900.08.0	3.784.314,00 3.732.255,33	458.941,33	458.941,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.273.314,00	3.273.314,00	0,00 0,00	458.941,33	458.941,33
37.20.15.451.3022.1.241.44913900.08.0	0,00 52.058,67	52.058,67	52.058,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.058,67	52.058,67
37.20.15.451.3022.3.350.44903900.08.0	1.000,00 119.983,67	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119.983,67	119.983,67	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.15.451.3022.3.662.44903900.08.0	34.160,00 74.095,40	49.193,95	49.193,95 0,00	29.928,19 13.851,36	29.928,19 13.851,36	24.901,45	24.901,45	0,00 0,00	19.265,76	19.265,76
37.20.15.451.3022.3.662.44913900.08.0	42.000,00 2.064,60	2.064,60	2.064,60 0,00	1.455,57 675,52	1.455,57 675,52	0,00	0,00	0,00 0,00	609,03	609,03
37.20.16.451.3002.3.354.33904800.08.0	2.400.000,00 2.400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.16.451.3002.3.354.44903900.08.0	1.514.152,00 1.514.152,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.514.152,00	1.514.152,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.16.451.3002.3.354.44905100.08.0	71.207.476,00 71.207.476,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.207.476,00	71.207.476,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.16.451.3002.3.354.44906100.08.0	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.16.451.3002.3.354.44913900.08.0	2.880.000,00 2.880.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.16.451.3002.3.357.44903900.08.0	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.16.451.3002.3.357.44904800.08.0	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.16.451.3002.3.357.44905100.08.0	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.17.451.3005.5.013.44903900.08.0	1.626.747,00 1.626.747,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.626.747,00	1.626.747,00	0,00 0,00	0,00	0,00
37.20.17.451.3005.5.013.44905100.08.0	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**122.627.539,00** **122.627.539,00**	**1.943.666,00**	**1.943.666,00** **0,00**	**31.383,76** **14.526,88**	**31.383,76** **14.526,88**	**120.683.873,00**	**120.683.873,00**	**0,00** **0,00**	**1.912.282,24**	**1.912.282,24**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos a Pagar
Não Processado

em R$

Órgão: 37 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Unidade: 20 - Operação Urbana Água Branca
Movimento: 01/01/2022 até 30/08/2022
Agrupado por: Projeto/Atividade/Op,Especial

Empenho de Restos do Ano de 2021

Projeto/Atividade/Op.Especial	Saldo Transferido (a)	Liquidado (b)	Pagamento (c)	Cancelamento (d)	Saldo a Pagar Liquidado (b-c)	Saldo a Pagar A Liquidar (a-b-d)
1241 - Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políti	511,000,00	88.322,53	88.322,53	422.677,47	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		
3662 - Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de ações pertir	19.874,79	11.271,31	11.271,31	8.603,48	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		
5100 - Intervenções no Sistema Viário	1,381,407,45	115.519,53	115,519,53	1,265,887,92	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		
Total Geral:	**1,912,282,24**	**215,113,37**	**215,113,37**	**1,697,168,87**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**		

Obs: A primeira linha de valores corresponde ao movimento anual até a data limite.
A segunda linha de valores corresponde ao movimento do mês da data limite.
b = ∑ NLP (-) NCLP

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

I. Aspectos Financeiros:

a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2021;
c. Execução Orçamentária 2022;

II. Andamento as Intervenções:

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes.

a. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN Lei Municipal nº 17.561/2021.

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 - até 29/08/2022	PLOA	LOA	Cronogramas de Necessidades	Reservado	Empenhado	Pago
Rótulos de Linha	**Soma de Valor necessário para o exercício PLOA**	**Soma de Previsão LOA**	**Soma de Total Previsto Cronogramas**	**Soma de Reserva Total**	**Soma de Empenho Total**	**Soma de Valor Pago**
29.20.13.391.3001.5.957.44903900.08	**299.690,00**	**30.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
levantamento do patrimônio cultural, incluindo os bens de natureza material e imaterial, no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca - OUCAB	299.690,00	30.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.20.15.451.3009.3.380.44903900.08	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ponte Raimundo Pereira de Magalhães e Alças da Ponte Júlio de Mesquita Neto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.20.15.451.3009.3.380.44905100.08	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ponte Raimundo Pereira de Magalhães e Alças da Ponte Júlio de Mesquita Neto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.20.15.451.3009.3.380.44906100.08	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ponte Raimundo Pereira de Magalhães e Alças da Ponte Júlio de Mesquita Neto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.20.15.451.3009.5.100.44903900.08	**8.792.010,08**	**906.292,00**	**5.403.955,87**	**4.781.773,66**	**4.781.773,66**	**84.084,51**
Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (áreas contaminadas - investigação)	1.540.152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (estudos e licenciamento ambiental)	1.255.469,41	0,00	1.035.794,37	1.035.794,37	1.035.794,37	84.084,51
Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (projetos executivos)	5.374.206,43	906.292,00	3.745.979,29	3.745.979,29	3.745.979,29	0,00
Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (serviços tecnicos especializados de terceiros - material expropriatorio) - fase 1	429.104,46	0,00	429.104,46	0,00	0,00	0,00
Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (serviços tecnicos especializados de terceiros - material expropriatorio) - fase 2	193.077,75	0,00	193.077,75	0,00	0,00	0,00
29.20.15.451.3009.5.100.44905100.08	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (obras)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.20.15.451.3009.5.100.44906100.08	**49.913.698,54**	**16.945.172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (desapropriações) - fase 1	32.004.231,54	16.945.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prolongamento Av Auro Soares Moura Andrade (desapropriações) - fase 2	17.909.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.20.15.451.3022.1.241.44903900.08	**4.339.419,22**	**447.313,00**	**921.103,85**	**921.103,85**	**591.103,85**	**0,00**
Coordenação, Colocação e Distribuição CEPAC	275.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos Básicos Subsetor A1	384.546,55	384.546,55	399.832,90	399.832,90	399.832,90	0,00
Remuneração SP Obras - Execução	2.499.195,17	62.766,45	191.270,95	191.270,95	191.270,95	0,00
Remuneração SP Urbanismo - Leilão	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudo de Viabilidade Econômica - EVEF	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 - até 29/08/2022	PLOA	LOA	Cronogramas de Necessidades	Reservado	Empenhado	Pago
Rótulos de Linha	**Soma de Valor necessário para o exercício PLOA**	**Soma de Previsão LOA**	**Soma de Total Previsto Cronogramas**	**Soma de Reserva Total**	**Soma de Empenho Total**	**Soma de Valor Pago**
29.20.15.451.3022.3.350.44903900.08	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.20.15.451.3022.3.662.44903900.08	**72.263,27**	**1.000,00**	**55.434,30**	**55.434,30**	**49.998,28**	**6,18**
Escrituração CEPAC	45.600,00	500,00	46.294,19	46.294,19	40.858,17	0,00
Fiscalização Recursos Aplicados CEPAC	26.663,27	500,00	9.140,11	9.140,11	9.140,11	6,18
29.20.16.451.3002.3.354.33904800.08	**1.000,00**	**381.978,00**	**2.347.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auxílio Aluguel Aldeinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Aluguel Sapo	1.000,00	381.978,00	2.347.200,00	0,00	0,00	0,00
29.20.16.451.3002.3.354.44903900.08	**1.245.262,43**	**132.070,00**	**399.285,70**	**50.625,00**	**50.625,00**	**0,00**
Gerenciamento social - Subsetor A1 - Atividades e Produtos de pré-ocupação	1.174.262,43	62.070,00	277.590,70	0,00	0,00	0,00
Recadastramento das famílias em AA - Sapo	1.000,00	0,00	71.070,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Amostragem, análise e caracterização de Água subterrânea	70.000,00	70.000,00	50.625,00	50.625,00	50.625,00	0,00
29.20.16.451.3002.3.354.44905100.08	**80.361.783,78**	**25.378.426,00**	**710.934,94**	**710.934,94**	**0,00**	**0,00**
Projeto Executivo e Obras Subsetor A1	80.361.783,78	25.378.426,00	710.934,94	710.934,94	0,00	0,00
29.20.16.451.3002.3.354.44906100.08	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Construção de Unidades Habitacionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.20.16.451.3002.3.354.44913900.08	**3.214.471,35**	**927.732,00**	**28.437,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Remuneração COHAB - Subsetor A1 (4%)	3.214.471,35	927.732,00	28.437,40	0,00	0,00	0,00
29.20.16.451.3002.3.357.44903900.08	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Urbanização de Favelas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.20.17.451.3005.5.013.44903900.08	**3.771.170,70**	**388.737,00**	**2.810.483,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Drenagem Complementar das Bacias dos Corregos Sumare e Água Preta (projeto)	1.827.812,76	194.368,50	913.906,38	0,00	0,00	0,00
Drenagem da Bacia do Córrego Água Branca (projeto)	1.943.357,94	194.368,50	1.896.577,37	0,00	0,00	0,00
29.20.17.451.3005.5.013.44905100.08	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Drenagem Complementar das Bacias dos Corregos Sumare e Água Preta (obras)	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drenagem da Bacia do Córrego Água Branca (obras)	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**152.019.769,38**	**45.547.612,00**	**12.676.835,80**	**6.519.871,75**	**5.473.500,79**	**84.090,69**

I. **Aspectos Financeiros:**

a. Quadro Financeiro;

b. Execução Orçamentária 2021;

c. Execução Orçamentária 2022;

II. **Andamento as Intervenções:**

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. **Informes.**

a. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN Lei Municipal nº 17.561/2021.

São Paulo Obras - SPObras

CIDADE DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SPObras

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

34ª REUNIÃO ORDINÁRIA GRUPO DE GESTÃO

SET/2022



MINISTÉRIO PÚBLICO

- Ação Civil Pública nº 0026856-85.2013.8.26.0053
- Autos n° 41.279.411/13 – 3º PJ
- Objeto: Operação Urbana Água Branca
- Cumprimento de Sentença n° 0016261-17.2019.8.26.0053

- Participação na reunião de 02/08/22, 14:30, no MP.
- Apresentada situação das intervenções “Auro” e “Água Preta”.
- Atualizado cronograma dos recursos desbloqueados em conjunto com SPUrbanismo e PGM.

SPObras
CONSTRUINDO A SÃO PAULO DO FUTURO

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:

AURO SOARES DE MOURA ANDRADE

PROLONGAMENTO E CONEXÕES (RECURSOS OUTORGA)

- Projeto 7910.2020/0000473-7:
  - Contrato 070/SIURB/2021 (EGIS) assinado em 01/12/21 OS de 06/12/21.
  - Serviços em andamento com prazo de 18 meses.
  - Tratativas em curso com a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da STM sobre as compatibilizações de projeto.
  - Topografia e sondagens executadas parcialmente com atraso devido à demora na liberação pela CPTM (parcial em junho/22 / parte pendente) e MRS (junho/22).
  - Estudos ambientais 7910.2020/0000475-3:
  - Contrato 067/SIURB/2021 (PRIME) assinado em 09/11/21 OS de 22/11/21.
  - Serviços em andamento, dependendo de avanço do projeto.
  - Material expropriatório 7910.2020/0000478-8:
  - Assinados em junho/22 contratos da ata de registro de preço da SIURB para material expropriatório.

SPObras
CONSTRUINDO A SÃO PAULO DO FUTURO

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:

CÓRREGOS ÁGUA PRETA E SUMARÉ

OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM (RECURSOS OUTORGA)

- Projeto 7910.2021/0001190-5:
  - Tratativas em curso com a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo do Estado sobre as compatibilizações de projeto com a Linha 6 – Laranja (Linha Uni / Acciona), cuja concessão está vigente e as obras em curso.
  - A Linha Uni, concessionária da Linha 6, alterou do projeto da Estação Pompéia deslocando-a no sentido da Rua Venâncio Aires e, com isso, inviabilizando a passagem da canalização do Córrego Água Preta na forma e local previstos. As obras já estão executadas neste local.
  - Definido novo traçado por dentro do terreno da Estação Pompéia do metrô.
  - Acordado com a Concessionária a disponibilização da faixa de servidão. Em fase de formalização.
  - Previsão de publicação da licitação de projeto até outubro/2022, incluindo trecho do Córrego Sumaré.

SPObras
CONSTRUINDO A SÃO PAULO DO FUTURO

INTERVEÇÕES A CONTRATAR:

CÓRREGO ÁGUA BRANCA

(RECURSOS CEPAC)

- Estudo de Bacia e Projeto 7910.2021/0001192-1:
  - Licitação publicada em 02/08/22 no DOC, com recebimento das propostas em 20/09/22.
  - Valor (R$ 1.896.577,37) dentro do aprovado na Resolução nº: 002/2020 – OUCAB (R$ 1.943.357,94).

CONCORRÊNCIA Nº014/SPOBRAS/2022 - PROCESSO PROCESSO SEI Nº 7910.2021/0001192-1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE BACIA, SERVIÇOS AMBIENTAIS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA **DRENAGEM DA BACIA DO CÓRREGO ÁGUA BRANCA**, NA SUBPREFEITURA DA LAPA, INTEGRANTE DA **OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA – OUCAB.**

AVISO DE LICITAÇÃO

Disponibilidade do Edital: O Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta e download no site: http://e-negocios-cidadesp.prefeitura.sp.gov.br.e no site da SPObras http://www.spobras.sp.gov.br/ a partir de 03/08/2022. Orientações sobre este procedimento poderão ser obtidas junto à Gerência de Licitações e Contratos, através do telefone 3113-1571 ou e-mail licitacoes@spobras.sp.gov.br.

Data e Local de Entrega dos Envelopes: Das 09h00min. às 09h30 do dia 20/09/2022, no auditório localizado no andar térreo do Edifício sede da SPObras, sito à Rua XV de Novembro,165, Centro Histórico - São Paulo/SP.

Abertura dos Envelopes: 09h30 do dia 20/09/2022 no endereço acima.

SPObras
CONSTRUINDO A SÃO PAULO DO FUTURO

INTERVEÇÕES CONTRATADAS:

LIGAÇÃO VIÁRIA PIRITUBA-LAPA

(RECURSOS FUNDURB – SERIA CEPAC SE FOSSE DA OPERAÇÃO)

- Contrato retomado em 09/08/21, conforme DOC de 10/08/21, exclusivamente para manutenção de canteiro e entorno, monitoramento geotécnico e vigilância, em conformidade à decisão judicial.
- Tratativas com MP para retomada: Minuta Preliminar de Acordo Judicial protocolada em 08/07/21 no Tribunal de Justiça.
- Vistoria e reuniões realizadas com perito judicial, além de fornecimento de material requisitado.
- Feito pagamento do perito pela Municipalidade, designado assistente técnico da PGM para acompanhamento.
- Aguarda-se laudo do perito.

SPObras
CONSTRUINDO A SÃO PAULO DO FUTURO

CIDADE DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SPObras
CONSTRUINDO A SÃO PAULO DO FUTURO

I. **Aspectos Financeiros:**

a. Quadro Financeiro;

b. Execução Orçamentária 2021;

c. Execução Orçamentária 2022;

II. **Andamento as Intervenções:**

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. **Informes.**

a. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN Lei Municipal nº 17.561/2021.

I. **Aspectos Financeiros:**

a. Quadro Financeiro;

b. Execução Orçamentária 2021;

c. Execução Orçamentária 2022;

II. **Andamento as Intervenções:**

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. **Informes.**

a. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN Lei Municipal nº 17.561/2021.

I. Aspectos Financeiros:

a. Quadro Financeiro;
b. Execução Orçamentária 2021;
c. Execução Orçamentária 2022;

II. Andamento as Intervenções:

a. Drenagem do Córrego Água Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viária Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio Cultural;

III. Informes.

a. Situação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN Lei Municipal nº 17.561/2021.

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA

12 DEZEMBRO 2022

OUCAB | OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

LEIS MUNICIPAIS:15.893/2013 e 17.561/2021

CIDADE DE SÃO PAULO URBANISMO E LICENCIAMENTO | SPUrbanismo